Счет-фактура № 00000000054 от 21 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №40 от 17.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области	Работа	1	44 642 857,14	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000,00		
Всего по счету:					**44 642 857,14**		**5 357 142,86**	**50 000 000,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130940001531

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041140010872

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №40 от 17.04.2015 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000039	21.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области		Работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86	50 000 000,00
			Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области

Сметная стоимость строительства - 537 984 116,25 тенге
Финансирование 2015г - 98 449 000,00 тенге
Финансирование 2016г - 422 009 045,25 тенге
Финансирование 2017г - 17 526 071,00 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели"
БИН 130 940 001 531, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ070 701 03 KSN 092 3000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ 764 500 239 870 001 617
Банк:АО "Банк Астаны"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 384 328 705,77 тенге
б) отчетный период 384 328 705,77 тенге

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2016 года
договор №40 от 17.04.2015 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц 2016г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области**	**тенге**	**422 009 045,25**			**-**	**5 226 500,00**	**334 328 705,77**	**50 000 000,00**	**5 357 142,86**	**384 328 705,77**

От Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции г. Текели"
_____ **Нигматулин Д.Ш.**

Технический надзор
_____

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Землянные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8837	27,84	26,18	246022	231353	75946	0,0115	102
		м3 грунта		1,66	7,2	14669	63626	97	0,025	221
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7655	44,07	41,46	337356	317376	104030	0,0182	139
		м3 грунта		2,61	11,4	19980	87267	97	0,0396	303
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	280	262,72	–	73562	–	83125	1,848	517
		м3 грунта		262,72	–	73562	–	113	–	–
4	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	239	791,1	–	189073	–	213652	4,272	1021
		м3 грунта								

			791,1	–	189073	–	113	–	–
5 Е1-29-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м	12540	3,53	3,53	44266	44266	8636	–	–
	м3 грунта		–	0,71	–	8903	97	0,00232	29
6 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1391	167,18	–	232547	–	262778	1,21	1683
	м3 грунта		167,18	–	232547	–	113	–	–
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	12540	25,65	5,38	321651	67465	246560	0,129	1618
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	254186	–	97	–	–
8 Е1-17-15	Разработка излишнего грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4774	50,8	48,38	242519	230966	76223	0,0166	79
	м3 грунта		2,39	14,07	11410	67170	97	0,0481	230
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,000;	9598	45	45	431910	431910	86382	–	–
	т		–	9	–	86382	100	0,0189	181
10 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4792	3,75	3,24	17970	15526	7437	0,00332	16
	м3 грунта		0,48	1,12	2300	5367	97	0,00371	18
11 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	498,71	698,1	97,07	348149	48410	87390	0,78	389
	м3 основания		112,5	36	56105	17954	118	0,18	90
	Всего прямые затраты				**2485025**	**1387272**			**5564**
					853832	**336669**			**1072**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				243922				
					1252159				
	Накладные расходы, тенге				187824				
	- заработная плата, тенге				626				
	- трудоемкость, чел-ч								

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	224231
Всего	**3961415**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	47537
- сметная заработная плата, тенге	6703
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	93809
- сметная заработная плата, тенге	43152
- нормативная трудоемкость, чел-ч	263
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40090
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16036
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 158 887**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**11 382 874**
- материалы, тенге	667 615
- сметная заработная плата, тенге	4 062 546
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7 563
Налог (2 %)	227 657
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11 610 531**
НДС (12 %)	1 393 264
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 003 795**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Теплотрасса участок №4 от тепловой камеры ТК2-11 до концевой камеры ТК2-15

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трубопроводы								
1	Е24-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,83	394381,57	93446,84	327337	77561	173707	717	595
		км трубопровода		134775	26214,75	111863	21758	130	129,63	108
2	Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,36	290411,62	83195,41	104548	29950	70144	669	241
		км трубопровода		126000	23881,5	45360	8597	130	120,11	43
3	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,008	167821,62	47716,89	1343	382	1005	440	4
		км трубопровода		79650	17008,5	637	136	130	88,36	1

4	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,008	156658,91	46381,71	1253	371	967	424	3
		км трубопровода		76050	17015,25	608	136	130	88,37	1
5	Е24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	4	27312,22	1274,34	109249	5097	8498	6,95	28
		компенсатор		1370,25	263,93	5481	1056	130	1,09	4
6	Е24-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	8	46405,98	1606,85	371248	12855	21730	8,95	72
		компенсатор		1755	334,35	14040	2675	130	1,39	11
7	Е25-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	41	1729,58	1132,2	70913	46420	34318	1,27	52
		стык		270	427,5	11070	17528	120	2,74	112
8	Е25-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	93	1856,81	1163,81	172683	108234	81106	1,38	128
		стык		288	438,75	26784	40804	120	2,81	261
		Всего прямые затраты				**1158574**	**280870**			**1123**
						215843	**92690**			**541**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				661861				
		Накладные расходы, тенге				391475				
		- заработная плата, тенге				58721				
		- трудоемкость, чел-ч				196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93003				
		Всего				**1643052**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				19717				

- сметная заработная плата, тенге	2780
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	38909
- сметная заработная плата, тенге	17898
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16628
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6651
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 724 957**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4 721 207**
- материалы, тенге	1 811 514
- сметная заработная плата, тенге	1 125 485
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 985
Налог (2 %)	94 424
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 815 631**
НДС (12 %)	577 876
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 393 507**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

В том числе стоимость: материалов, т.	43.385
Накладные расходы, тенге	513169
- заработная плата, тенге	76975
- трудоемкость, чел-ч	257
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	94794
Всего	**1674692**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20096
- сметная заработная плата, тенге	2834
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	39658
- сметная заработная плата, тенге	18243
- нормативная трудоемкость, чел-ч	111
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16948
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6779
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 758 173**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4 812 120**
- материалы, тенге	1 181 248
- сметная заработная плата, тенге	1 437 368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2 557
Налог (2 %)	96 242
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 908 362**
НДС (12 %)	589 003
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 497 365**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Каналы								
		1.1 КЛ90х45								
1	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	237,6	1986,57	564,43	472009	134109	253634	3,33	791
		м3 сборных конструкций		567	195,49	134719	46448	140	0,7533	179
		1.2 КЛ120х60								
2	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	104	1986,57	564,43	206603	58701	111019	3,33	346
		м3 сборных конструкций		567	195,49	58968	20331	140	0,7533	78
		Всего прямые затраты				**678612**	**192810**			**1137**
						193687	**66779**			**257**

В том числе стоимость: материалов, тенге	292116
Накладные расходы, тенге	364653
- заработная плата, тенге	54698
- трудоемкость, чел-ч	182
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	62596
Всего	**1105861**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13270
- сметная заработная плата, тенге	1871
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	26188
- сметная заработная плата, тенге	12046
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11191
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4477
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 160 987**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3 177 897**
- материалы, тенге	799 521
- сметная заработная плата, тенге	943 578
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 660
Налог (2 %)	63 558
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 241 454**
НДС (12 %)	388 975
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 630 429**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор _____