Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Технологическая эстакада над ж/д проездом

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	15	218,93	–	3284	–	3711	1,54	23
		м3 грунта		218,93	–	3284	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6	134,1	–	805	–	910	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	805	–	113	–	–
3	Е1-25-2	Перемещение излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	9	9,51	9,51	86	86	22	–	–
		м3 грунта		–	2,6	–	23	97	0,0085	–
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	0,92	3773,47	66,01	3472	61	213	1,35	1
		м3		195,75	24,93	180	23	105	0,1218	–
5	Е6-1-4	Устройство бетонных фундаментов объемом более 5 м3 под колонныК=2,000;	11,968	5524,16	285,58	66113	3418	6587	2,65	32
		м3		416,25	107,89	4982	1291	105	0,5269	6
6	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,152	146916,07	587,63	22331	89	3196	118	18

		т								
				19800	222,75	3010	34	105	1,08	–
7	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,152	40200		6110				
		т								
8	Е9-34-5	Монтаж опорК=1,040;	5,50472	9626,68	2162,21	52992	11902	16995	17,3	95
		т конструкций								
				3015	415,31	16597	2286	90	1,56	9
9	Е9-22-1	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 мК=1,040;	4,84224	9473,75	4795,68	45874	23222	22137	23	111
		т конструкций								
				3712,5	1367,15	17977	6620	90	5,24	25
10	Е9-23-1	Монтаж вертикальных связей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 мК=1,040;	0,54392	11410,45	2642,46	6206	1437	4282	50,1	27
		т конструкций								
				8032,5	714,33	4369	389	90	2,58	1
11	Е9-24-1	Монтаж связей горизонтальных для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 мК=1,040;	1,13464	13859,99	4022,39	15726	4564	10377	56,5	64
		т конструкций								
				9090	1071,86	10314	1216	90	3,81	4
12	Е9-25-1	Монтаж балок и траверсК=1,040;	0,8892	5028,01	2020,02	4471	1796	2221	14,1	13
		т конструкций								
				2272,5	502,43	2021	447	90	1,79	2
13	Е9-29-1	Монтаж лестницК=1,040;	0,24648	13686,56	5475,86	3373	1350	1463	28,9	7
		т конструкций								
				5040	1552,87	1242	383	90	5,46	1
14	Е9-53-2	Монтаж ограждения К=1,040;	0,67808	9850,47	1162,94	6679	789	4556	46,6	32
		т конструкций								
				7357,5	108	4989	73	90	0,53	–
15	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=1,040;	0,15808	111158		17572				
		т								
16	Е99-1-1	Окраска металлоконструкции эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	26,612	2970	–	79038	–	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	–	–	–
17	Е99-1-2	Добавка на марку стали С245	13,306	1860	–	24749	–	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**358881**	**48714**			**429**
						69770	**12785**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				240401				

Накладные расходы, тенге	76670
- заработная плата, тенге	11501
- трудоемкость, чел-ч	38
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26133
Всего	**461684**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5540
- сметная заработная плата, тенге	781
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	10933
- сметная заработная плата, тенге	5029
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4672
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1869
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**484 698**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1 326 618**
- материалы, тенге	657 978
- сметная заработная плата, тенге	291 236
- нормативная трудоемкость, чел-ч	550
Налог (2 %)	26 532
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 353 150**
НДС (12 %)	162 378
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 515 528**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Электроснабжение ВЛ-6 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11	218,93	–	2408	–	2721	1,54	17
		м3 грунта		218,93	–	2408	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11	134,1	–	1475	–	1667	0,972	11
		м3 грунта		134,1	–	1475	–	113	–	–
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	54	36,7	27,8	1982	1501	806	0,06	3
		м кабеля		8,8	6,9	475	373	95	0,04	2
5	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	54	31,5	7,5	1701	405	1097	0,12	6
		м кабеля		19,8	1,6	1069	86	95	0,009	–

6	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	36	45	6,7	1620	241	1156	0,19	7
		м кабеля		32,2	1,6	1159	58	95	0,009	–
7	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	54	32,4	23,7	1750	1280	744	0,06	3
		м кабеля		8,6	5,9	464	319	95	0,034	2
8	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,165	6015		992				
		1000шт								
9	Ц8-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	7278,3	5341	14557	10682	5831	9	18
		шт		1890	1179	3780	2358	95	6,891	14
10	Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	6	3372,6	2056	20236	12336	9901	6	36
		шт		1280	457	7680	2742	95	2,669	16
11	16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КМА-10	2	5340		10680				
		комплект								
12	16-10-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип 3ПКВтп (70-120)	2	7080		14160				
		комплект								
13	16-10-58	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, тип 4КВТп 1х70-120	4	4170		16680				
		комплект								
14	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	568,5	25,5	1706	77	1307	2	6
		шт		452	6,8	1356	20	95	0,039	–
15	80-1-1(пл)	Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1-10/400У1	3	14517		43551				
		шт								

16	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
17	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8062	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
18	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
		опора		1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
19	7-1-43	Траверса ТМ73, прим.	5	6790		33950				
		шт								
20	7-1-43	Траверса ТМs60а, прим.	5	6790		33950				
		шт								
21	7-1-33	Накладка ОГ-52, прим	5	2140		10700				
		шт								
22	18-4-1432	Хомут Х-1	10	854		8540				
		шт								
23	99-3-3(пл)	Крепление подкоса У1	8	1514		12112				
		шт								
24	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	27	53,87	12,24	1454	330	894	0,18	5
		м шин заземления		29,25	2,25	790	61	105	0,01	–
25	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,02	36217		724				
		т								
26	Ц8-88-3	Конструкции металлические (плиты, уголки, скобы, кронштейны)	0,056	102170	1870	5722	105	455	52	3
		т		8280	270	464	15	95	1,578	–
27	18-4-2927	Зажимы плашечные SL37.2	40	350		14000				
		шт								
28	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	40	85		3400				
		шт								
29	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	49	4200		205800				
		шт								
30	18-4-2915	Вязка спиральная SO115.9585	84	7292		612528				
		шт								

31	18-4-3043	Изоляторы натяжной SDI90.150	шт	36	3562		128232			
32	18-4-2900	Зажим натяжной SO255	шт	36	3983		143388			
33	18-4-2448	Зажимы аппаратные A2A-70	шт	18	333		5994			
34	7-1-88	Кронштейн РА-1, прим.	шт	3	310		930			
35	7-1-88	Кронштейн РА2, прим.	шт	3	310		930			
36	7-1-88	Вал привод РА3	шт	9	310		2790			
37	7-1-88	Кронштейн РА5, прим.	шт	3	310		930			
38	18-4-1432	Хомут Х7, прим.	шт	15	854		12810			
39	18-4-1432	Хомут Х8, прим.	шт	7	854		5978			
40	7-1-35	Оголовок ОГs 54 прим.	шт	4	2640		10560			
41	18-4-1177	Натяжная изолирующая подвеска	шт	12	3276		39312			
42	99-3-13(пл)	Крепление изолятора КИs1	шт	13	689		8957			
43	18-4-2882	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт	12	801		9612			
44	99-3-15(пл)	Кронштейн КМ1	шт	3	1148		3444			
45	7-1-35	Оголовок ОГs 59 прим.	шт	1	2640		2640			
46	Ц8-152-3	Траверса TMs93	шт	0,0252	82583	1343	2081	34	185	38	1
					7290	425	184	11	95	2,485	–
47	Ц8-152-3	Траверса TMs94	шт	0,0174	82583	1343	1437	23	127	38	1
					7290	425	127	7	95	2,485	–
48	18-4-1432	Хомут Х51, прим.	шт	10	854		8540				
49	Ц8-152-3	Упор подкоса УП50		0,0025	82583	1343	206	3	18	38	–

		т								
				7290	425	18	1	95	2,485	–
50	99-3-19(пл)	Крепление подкоса У52	5	1722		8610				
		шт								
51	7-1-43	Траверса TMs72a	12	6790		81480				
		шт								
52	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2К=1,045;	0,80465	41504,56	31105,06	33397	25029	13157	51,1	41
		км линии								
				9157,5	6414,57	7369	5161	105	22,72	18
53	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
		м								
				23	0,4	345	6	95	0,002	–
54	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,1	24,1	4621	337	1576	0,7	10
		шт								
				116	2,5	1624	35	95	0,015	–
55	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	12	88,9	3,1	1067	37	322	0,16	2
		м								
				27,9	0,3	335	4	95	0,002	–
56	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр до 8 мм	6	84,6	2,8	508	17	185	0,17	1
		м								
				32,4	0,2	194	1	95	0,001	–
		Всего прямые затраты				**1648649**	**86103**			**269**
						47377	**19947**			**92**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1471617				
		оборудования, тенге				43551				
		Накладные расходы, тенге				67770				
		- заработная плата, тенге				10166				
		- трудоемкость, чел-ч				34				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	100372
Всего	**1816791**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	21279
- сметная заработная плата, тенге	3000
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	41992
- сметная заработная плата, тенге	19316
- нормативная трудоемкость, чел-ч	118
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17945
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7178
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 905 185**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5 214 491**
- материалы, тенге	4 027 816
- оборудование, тенге	119 199
- сметная заработная плата, тенге	341 931
- нормативная трудоемкость, чел-ч	530
Налог (2 %)	104 290
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 318 781**
НДС (12 %)	638 254
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 957 035**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Туалет на 1 очко

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29	27,84	26,18	807	759	249	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	48	209	97	0,025	1
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	31	44,07	41,46	1366	1285	421	0,0182	1
		м3 грунта		2,61	11,4	81	353	97	0,0396	1
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,9	262,72	–	236	–	267	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	236	–	113	–	–
4	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	791,1	–	791	–	894	4,272	4
		м3 грунта		791,1	–	791	–	113	–	–
5	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	38	7,51	7,51	285	285	76	–	–
		м3 грунта								

			–	2,05	–	78	97	0,00671	–
6 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	38	25,65	5,38	975	204	747	0,129	5
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	770	–	97	–	–
7 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	13	167,18	–	2173	–	2455	1,21	16
	м3 грунта								
			167,18	–	2173	–	113	–	–
8 Е1-25-3	Перемешение излишнего грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал для насыпи ktрр1=0,85; ktрм1=0,85; kзпр1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85;	11	10,46	10,46	115	115	30	–	–
	м3 грунта								
			–	2,86	–	31	97	0,00935	–
9 Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ktрр1=0,85; ktрм1=0,85; kзпр1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85;	11	8,28	8,28	91	91	24	–	–
	м3 грунта								
			–	2,26	–	25	97	0,0074	–
10 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	6,7	7072,76	954,98	47387	6398	9891	6,51	44
	м3								
			1075,5	330,44	7206	2214	105	1,337	9
11 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен с наружной и внутреней поверхности битумом в 2 слоя	36,16	245,44	3,82	8875	138	1656	0,212	8
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1351	52	118	0,007	–
12 Е9-43-1	Монтаж стоекК=1,040;	0,21216	11462,44	4590,56	2432	974	1062	25,3	5
	т конструкций								
			4725	840,11	1002	178	90	3,01	1
13 2-1-245	Стойки из круглых труб, масса до 0,1 т	0,21216	143295		30401				
	т								
14 Е99-1-1	Окраска стоек эмалью за 2 разаК=2,000;	0,408	2970	–	1212	–	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	–	–	–
15 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	19556,66	316,57	782	13	174	22,5	1
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	140	5	120	0,58	–
16 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,6	550,73	4,64	8041	68	1049	0,363	5

	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			58,05	1,76	848	26	120	0,0085	–
17 Е10-14-1	Установка стропил	0,032	18188,19	334,28	582	11	136	22,1	1
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	109	4	120	0,62	–
18 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	4,84	552,01	8,2	2672	40	408	0,424	2
	м2 кровли								
			67,73	3,08	328	15	119	0,015	–
19 Е10-51-1	Огнезащита деревянных стропил	0,032	573,75	28,11	18	1	5	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	4	–	120	0,052	–
20 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	3,56	20,49	0,91	73	3	22	0,029	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	17	1	120	0,00168	–
21 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	3,05	1057,61	11,03	3226	34	373	0,601	2
	м2 покрытия								
			95,18	4,14	290	13	123	0,0202	–
22 Е10-21-1	Заполнение отдельными элементами с одинарными переплетами оконных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	0,2	1980,05	33,47	396	7	258	5,99	1
	м2 проемов								
			1057,5	12,65	212	3	120	0,0617	–
23 6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции	0,2	1990		398				
	м2								
24 Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами	0,2	149,03	1,65	30	–	7	0,215	–
	м2 площади. проемов по наружному обводу коробок								
			33,3	0,63	7	–	105	0,003	–
25 Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных стенах	1,17	1389,48	36,52	1626	43	1132	4,42	5
	м2 проемов								
			792	13,79	927	16	120	0,0674	–
26 6-5-22	Полотна глухие, высота до 2000 мм	1,17	3320		3884				
	м2								
27 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	1	843		843				
	комплект								
28 Е10-55-1	Укладка щитов над выгребом	0,52	1292,59	29,74	672	15	28	0,233	–
	м2								
			32,85	11,23	17	6	120	0,0549	–

29 Е10-23-5	Установка деревянной крышки	0,64	375,5	30,89	240	20	156	1,23	1
	м2 проемов		191,93	11,68	123	7	120	0,057	–
30 6-4-6	Крышка деревянная	0,64	12300		7872				
	м2								
31 Е14-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт	2,22	2200,59	38,72	4885	86	1342	3,68	8
	м2 внутренней поверхности шахт		555,75	14,49	1234	32	106	0,0708	–
32 Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен с двух сторон колером масляным разбеленнымК=2,000;	29,2	87,88	1,19	2566	35	1276	0,255	7
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	1202	13	105	0,0022	–
33 Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	3,05	75,14	1,22	229	4	114	0,218	1
	м2 окрашиваемой поверхности		35,55	0,45	108	1	105	0,0022	–
34 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	8,11	150,87	34,3	1224	278	160	0,0398	–
	м2 основания		6,01	8,8	49	71	133	0,03015	–
35 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-7,000;	-56,77	10,52	1,37	-597	-78	-39	0,00062	–
	м2 основания		0,1	0,41	-6	-23	133	0,00133	–
36 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	8,11	50,11	–	406	–	267	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	–	201	–	133	–	–
37 30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	0,58	4750		2755				
	т								
	Всего прямые затраты				**139969**	**10829**			**120**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**19468** 109676	**3330**			**12**
	Накладные расходы, тенге				24640				
	- заработная плата, тенге				3696				