- трудоемкость, чел-ч	12
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9877
Всего	**174486**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2094
- сметная заработная плата, тенге	295
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	4132
- сметная заработная плата, тенге	1901
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1766
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	706
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**183184**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**501375**
- материалы, тенге	300183
- сметная заработная плата, тенге	85290
- нормативная трудоемкость, чел-ч	158
Налог (2 %)	10028
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**511403**
НДС (12 %)	61368
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**572771**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Насосная станция-Оборудование и материалы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-13-5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т	3	9243,11	707,11	27729	2121	21498	31	93
		насос		5332,5	265,5	15998	797	128	1,29	4
2	Е18-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	3	5250,09	330,46	15750	991	12571	18,5	56
		насос		3150	123,75	9450	371	128	0,6	2
3	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
4	Ц11-168-5	Щиты, пульты, масса до 350 кг	1	4892,28	539,65	4892	540	2550	17	17
		шт		2722,5	110,25	2723	110	90	0,64386	1
5	Е18-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	1	5250,09	330,46	5250	330	4191	18,5	19
		насос		3150	123,75	3150	124	128	0,6	1

6	Ц3-1-1	Кран мостовой электрический общего назначения с одним и двумя крюками, грузоподъемность до 5 т, пролет 10,5-22,5 м *шт*	1	213940	103940	213940	103940	110979	557	557
				98780	24530	98780	24530	90	143,335	143
7	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	1	3438,67	120,17	3439	120	2898	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
8	Ц11-250-1	Регулятор давления *комплект*	2	210,04	–	420	–	348	1	2
				193,5	–	387	–	90	–	–
9	Е18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм *фильтр*	1	447,46	144,83	447	145	429	1,63	2
				281,25	54	281	54	128	0,26	–
10	Е18-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 300 мм *фильтр*	1	1101,51	275,76	1102	276	1142	4,84	5
				787,5	103,5	788	104	128	0,5	1
11	Е16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм *м трубопровода*	50	4092,4	85	204620	4250	28102	2,31	116
				407,25	31,84	20363	1592	128	0,1555	8
12	Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм *м трубопровода*	7	2320,19	45,33	16241	317	2753	1,66	12
				290,25	16,97	2032	119	128	0,0829	1
13	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм *м трубопровода*	40	2029,57	27,87	81183	1115	9763	1,04	42
				180,23	10,44	7209	418	128	0,051	2
14	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	40	1240,75	20,8	49630	832	7081	0,725	29

15	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм		130,5	7,79	5220	312	128	0,038	2
		м трубопровода	6	935,75 / 130,5	20,8 / 7,79	5615 / 783	125 / 47	1062 / 128	0,725 / 0,038	4 / –
16	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм								
		м трубопровода	4	623,7 / 100,35	14,12 / 5,29	2495 / 401	56 / 21	540 / 128	0,553 / 0,0258	2 / –
17	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	4	10,99 / 10,69	– / –	44 / 43	– / –	55 / 128	0,0501 / –	– / –
18	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	46	11,13 / 10,69	– / –	512 / 492	– / –	630 / 128	0,0501 / –	2 / –
19	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм								
		м трубопровода	47	11,76 / 10,69	– / –	553 / 502	– / –	643 / 128	0,0501 / –	2 / –
20	Е16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм								
		м трубопровода	50	14,04 / 10,69	– / –	702 / 535	– / –	685 / 128	0,0501 / –	3 / –
21	Е16-15-8	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм								
		шт	4	4032,19 / 1989	422,15 / 157,5	16129 / 7956	1689 / 630	10990 / 128	11,4 / 0,77	46 / 3
22	Е16-15-6	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм								
		шт	2	2466,8 / 1314	234,95 / 87,75	4934 / 2628	470 / 176	3589 / 128	7,76 / 0,43	16 / 1
23	Е16-15-5	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	3	2004,94	155,59	6015	467	4122	6,05	18

		шт							
				1014,75	58,5	3044	176	128	0,28	1
24	Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	16	891,93	90,13	14271	1442	9861	2,6	42
		шт								
				447,75	33,75	7164	540	128	0,16	3
25	Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт								
				447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
26	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
27	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
28	Е16-15-5	Установка вибровставок на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	12	2004,94	155,59	24059	1867	16485	6,05	73
		шт								
				1014,75	58,5	12177	702	128	0,28	3
29	Е16-15-3	Установка вибровставок на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт								
				447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
30	Е16-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт								
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
31	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
32	Е16-15-5	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	6	2004,94	155,59	12030	934	8243	6,05	36
		шт								
				1014,75	58,5	6089	351	128	0,28	2
33	Е16-15-5	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	12	2004,94	155,59	24059	1867	16485	6,05	73

		шт							
			1014,75	58,5	12177	702	128	0,28	3
34	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт							
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
35	Е16-15-2	Установка вентилей клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт							
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
36	Е16-15-2	Установка гибких вставок фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт							
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
37	Е13-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-814	91,2	83,17	0,07	7585	6	225	0,0135	1
		м2							
			2,72	0,02	248	2	90	0,0001	–
38	Е26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	271,3	5,31	1628	32	1137	1,02	6
		м трубопровода							
			187,43	2,03	1125	12	100	0,01	–
39	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	40	292,15	5,47	11686	219	7902	1,07	43
		м трубопровода							
			195,53	2,03	7821	81	100	0,01	–
40	Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	40	310,43	5,47	12417	219	7803	1,05	42
		м трубопровода							
			193,05	2,03	7722	81	100	0,01	–

41	Е26-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	7	372,73	5,47	2609	38	1400	1,08	8
		м трубопровода		198	2,03	1386	14	100	0,01	–
42	Е26-2-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325 мм цилиндрами минватными при толщине изоляционного слоя 60 мм	50	376,44	16,1	18822	805	16279	2,01	101
		м трубопровода		319,5	6,08	15975	304	100	0,029	1
43	Е26-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	46	143,38	9,39	6595	432	1501	0,182	8
		м трубопровода		29,03	3,6	1335	166	100	0,017	1
44	Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-325 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	97	213,12	13,56	20673	1315	4845	0,28	27
		м трубопровода		45	4,95	4365	480	100	0,025	2
		Всего прямые затраты				**828445**	**127891**			**1548**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**268074** 432481	**33409**			**185**
		Накладные расходы, тенге				325998				
		- заработная плата, тенге				48900				
		- трудоемкость, чел-ч				163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69267				
		Всего				**1223710**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				14685				
		- сметная заработная плата, тенге				2071				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	28978
- сметная заработная плата, тенге	13330
- нормативная трудоемкость, чел-ч	81
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12384
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4954
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1284711**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3516254**
- материалы, тенге	1183700
- сметная заработная плата, тенге	1048605
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1989
Налог (2 %)	70325
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3586579**
НДС (12 %)	430389
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4016968**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор