Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Автоматика

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц11-30-3 | Преобразователь | 2 | 427,73 | – | 855 | – | 761 | 2 | 4 |
| | | *шт* | | 423 | – | 846 | – | 90 | – | – |
| 2 | Е18-22-4 | Установка термометров | 1 | 63 | – | 63 | – | 69 | 0,31 | – |
| | | *комплект* | | 54 | – | 54 | – | 128 | – | – |
| 3 | Е18-22-2 | Установка манометров | 27 | 47,7 | 1,57 | 1288 | 42 | 1400 | 0,22 | 6 |
| | | *комплект* | | 40,5 | – | 1094 | – | 128 | – | – |
| 4 | Ц11-250-1 | Сигнализаторы уровня | 3 | 210,04 | – | 630 | – | 523 | 1 | 3 |
| | | *комплект* | | 193,5 | – | 581 | – | 90 | – | – |
| 5 | Ц11-30-3 | Преобразователь | 17 | 427,73 | – | 7271 | – | 6472 | 2 | 34 |
| | | *шт* | | 423 | – | 7191 | – | 90 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц10-669-3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля | 1 | 994,3 | 1,6 | 994 | 2 | 842 | 5 | 5 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 936 | – | 936 | – | 90 | – | – |
| 7 | Ц11-168-1 | Щиты, масса до 50 кг | 1 | 1174,59 | 90,88 | 1175 | 91 | 666 | 5 | 5 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 722,25 | 18 | 722 | 18 | 90 | 0,10512 | – |
| 8 | Ц8-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | 1 | 64 | 1 | 64 | 1 | 56 | 0,36 | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 58,5 | 0,2 | 59 | – | 95 | 0,001 | – |
| 9 | Ц8-594-1 | Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1 | 1 | 269,9 | 98 | 270 | 98 | 143 | 0,76 | 1 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 122 | 29 | 122 | 29 | 95 | 0,17 | – |
| 10 | Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 13 | 501,2 | 13,2 | 6516 | 172 | 2832 | 1 | 13 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 227 | 2,3 | 2951 | 30 | 95 | 0,013 | – |
| 11 | Ц11-250-1 | Релейный модуль | 26 | 210,04 | – | 5461 | – | 4528 | 1 | 26 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | | | 193,5 | – | 5031 | – | 90 | – | – |
| 12 | Ц8-82-1 | Клеммы | 140 | 85,4 | 0,2 | 11956 | 28 | 9430 | 0,4 | 56 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 70,9 | – | 9926 | – | 95 | – | – |
| 13 | Ц8-591-1 | Выключатель | 1 | 55 | 0,9 | 55 | 1 | 48 | 0,33 | – |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 49,7 | 0,2 | 50 | – | 95 | 0,001 | – |
| 14 | Ц8-409-1 | Кабельный канал ПВХ | 20,35 | 108,6 | 48,9 | 2210 | 995 | 1001 | 0,22 | 4 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 39,6 | 12,2 | 806 | 248 | 95 | 0,071 | 1 |
| 15 | Ц8-745-1 | Ввод герметичный унифицированный | 2 | 6086 | 635 | 12172 | 1270 | 6285 | 18 | 36 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 3218 | 90 | 6436 | 180 | 95 | 0,526 | 1 |
| 16 | Ц11-168-1 | Щиты, пульты, масса до 50 кг | 1 | 1174,59 | 90,88 | 1175 | 91 | 666 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 722,25 | 18 | 722 | 18 | 90 | 0,10512 | – |
| 17 Ц8-407-1 | Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 394 | 125,6 | 64,1 | 49486 | 25255 | 21410 | 0,26 | 102 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 41,4 | 15,8 | 16312 | 6225 | 95 | 0,093 | 37 |
| 18 Ц8-407-2 | Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 10 | 159,9 | 81,1 | 1599 | 811 | 711 | 0,35 | 4 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 54,5 | 20,3 | 545 | 203 | 95 | 0,119 | 1 |
| 19 Ц8-409-1 | Трубы гофрированные ПВХ диаметр до 25 мм | 20 | 108,6 | 48,9 | 2172 | 978 | 984 | 0,22 | 4 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 39,6 | 12,2 | 792 | 244 | 95 | 0,071 | 1 |
| 20 Ц8-545-2 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20 | 1 | 1392,9 | 28,9 | 1393 | 29 | 720 | 4 | 4 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 756 | 2,3 | 756 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 21 Ц8-545-1 | Коробка протяжная | 10 | 843,5 | 19,5 | 8435 | 195 | 4572 | 3 | 30 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 479 | 2,3 | 4790 | 23 | 95 | 0,013 | – |
| 22 Ц8-396-1 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | 46 | 199,4 | 120 | 9172 | 5520 | 3719 | 0,32 | 15 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 51,8 | 33,3 | 2383 | 1532 | 95 | 0,195 | 9 |
| 23 Ц8-406-1 | Металлические конструкции | 0,04 | 96511 | 3931 | 3860 | 157 | 1474 | 223 | 9 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 38480 | 322 | 1539 | 13 | 95 | 1,88 | – |
| 24 Ц8-152-4 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 20 | 71,5 | 5,7 | 1430 | 114 | 849 | 0,24 | 5 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 43,7 | 1 | 874 | 20 | 95 | 0,006 | – |
| 25 Ц8-152-9 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг | 20 | 5,6 | 1,4 | 112 | 28 | 78 | 0,02 | – |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ц8-409-1 | Трубы ПВХ диаметр до 25 мм | | 3,5 | 0,6 | 70 | 12 | 95 | 0,004 | – |
| | | | 11 | 108,6 | 48,9 | 1195 | 538 | 542 | 0,22 | 2 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | | 39,6 | 12,2 | 436 | 134 | 95 | 0,071 | 1 |
| | | | 435 | 27,7 | 2,1 | 12050 | 914 | 8349 | 0,1 | 44 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 28 | Ц8-402-1 | Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 | | 19,7 | 0,5 | 8570 | 218 | 95 | 0,003 | 1 |
| | | | 80 | 50,5 | 23,1 | 4040 | 1848 | 2098 | 0,13 | 10 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 29 | Ц10-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | | 22,1 | 5,5 | 1768 | 440 | 95 | 0,032 | 3 |
| | | | 389 | 72,9 | – | 28358 | – | 18661 | 0,33 | 128 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 30 | Ц10-55-8 | Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной | | 53,3 | – | 20734 | – | 90 | – | – |
| | | | 915 | 43,8 | – | 40077 | – | 20176 | 0,15 | 137 |
| | | *м провода* | | | | | | | | |
| 31 | Ц8-409-2 | Кабельный канал 40х25мм | | 24,5 | – | 22418 | – | 90 | – | – |
| | | | 6 | 147,3 | 73 | 884 | 438 | 387 | 0,29 | 2 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 49,5 | 18,3 | 297 | 110 | 95 | 0,107 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **216418** | **39616** | | | **694** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **119811** | **9699** | | | **56** |
| | | | | | | 56995 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 120452 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 18068 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 60 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 20212 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **357082** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 4285 |
| - сметная заработная плата, тенге | 604 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 8456 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3890 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 24 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3614 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1445 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **374 882** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **1 026 052** |
| - материалы, тенге | 155 995 |
| - сметная заработная плата, тенге | 430 068 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 837 |
| Налог (2 %) | 20 521 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1 046 573** |
| НДС (12 %) | 125 589 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1 172 162** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Дренажный колодец д-1000 мм (8 шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=8,000; | 424 | 34,63 | 32,72 | 14683 | 13873 | 4487 | 0,01323 | 6 |
| | | *м3 грунта* | | 1,91 | 9 | 810 | 3816 | 97 | 0,03125 | 13 |
| 2 | Е1-12-16 | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=8,000; | 520 | 54,83 | 51,83 | 28512 | 26952 | 8706 | 0,02093 | 11 |
| | | *м3 грунта* | | 3 | 14,26 | 1560 | 7415 | 97 | 0,0495 | 26 |
| 3 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=8,000; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 16 | 302,12 | – | 4834 | – | 5462 | 2,1252 | 34 |
| | | *м3 грунта* | | 302,12 | – | 4834 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-164-4 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группыК=8,000; | 16 | 758,14 | – | 12130 | – | 13707 | 4,094 | 66 |
| | | *м3 грунта* | | 758,14 | – | 12130 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-29-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 мК=8,000; | 624 | 4,42 | 4,42 | 2758 | 2758 | 538 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 0,89 | – | 555 | 97 | 0,0029 | 2 |
| 6 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группыК=8,000; | 208 | 447,64 | – | 93109 | – | 105213 | 2,852 | 593 |
| | | *м3 грунта* | | 447,64 | – | 93109 | – | 113 | – | – |
| 7 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовкамиК=8,000; | 624 | 30,03 | 6,72 | 18739 | 4193 | 14109 | 0,14835 | 93 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 23,31 | – | 14545 | – | 97 | – | – |
| 8 | Е1-17-15 | Разработка излишнего грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=8,000; | 136 | 63,26 | 60,48 | 8603 | 8225 | 2683 | 0,01909 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 2,75 | 17,59 | 374 | 2392 | 97 | 0,06013 | 8 |
| 9 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,000; | 272 | 45 | 45 | 12240 | 12240 | 2448 | – | – |
| | | *т* | | – | 9 | – | 2448 | 100 | 0,0189 | 5 |
| 10 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группыК=8,000; | 136 | 4,64 | 4,06 | 631 | 552 | 259 | 0,00382 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 0,55 | 1,41 | 75 | 192 | 97 | 0,00464 | 1 |
| 11 | Е23-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтахК=8,000; | 7,76 | 17154,19 | 2886,05 | 133117 | 22396 | 37423 | 15,94935 | 124 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | 2628,9 | 1080,85 | 20400 | 8387 | 130 | 5,27875 | 41 |
| 12 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=8,000; | 8 | 2657 | | 21256 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 13 | Е7-31-1 | Установка опорных подушекК=8,000; | 1,28 | 3372,69 | 2320,14 | 4317 | 2970 | 3016 | 5,67295 | 7 |
| | | *м3 сборных железобетонных конструкций* | | 934,87 | 747,46 | 1197 | 957 | 140 | 2,96438 | 4 |
| 14 | 30-14-3 | Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15К=8,000; | 1,28 | 8696 | | 11131 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 15 | Е8-3-3 | Устройство гравийной подушкиК=8,000; | 91,12 | 1263,05 | 126,11 | 115089 | 11491 | 20441 | 0,9775 | 89 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 основания* | | 142,31 | 47,81 | 12967 | 4356 | 118 | 0,225 | 21 |
| 16 | Е8-5-1 | Боковая изоляция стен глиной К=8,000; | 14,16 | 1977,35 | 342,74 | 27999 | 4853 | 21272 | 7,9695 | 113 |
| | | *м3 изолирующего слоя* | | 1143,68 | 129,38 | 16195 | 1832 | 118 | 0,625 | 9 |
| 17 | Е8-3-2 | Устройство бута К=8,000; | 1,28 | 274,05 | 126,11 | 351 | 161 | 287 | 0,9775 | 1 |
| | | *м3 основания* | | 142,31 | 47,81 | 182 | 61 | 118 | 0,225 | – |
| 18 | 30-8-123 | Камень бутовый (ГОСТ 2173-87) К=8,000; | 1,28 | 689 | | 882 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 19 | Е11-2-4 | Устройство каменной отмостки К=8,000; | 8,32 | 610,65 | – | 5081 | – | 6250 | 3,726 | 31 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 610,65 | – | 5081 | – | 123 | – | – |
| 20 | 30-8-123 | Камень бутовый (ГОСТ 2173-87) К=8,000; | 8,32 | 689 | | 5732 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 21 | Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм К=8,000; | 0,0352 | 80145,96 | 13343,71 | 2821 | 470 | 2799 | 310,5 | 11 |
| | | *км трубопровода* | | 56148,75 | 5040 | 1976 | 177 | 130 | 24,6125 | 1 |
| 22 | 8-6-79 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм К=1,004; | 35,3408 | 538 | | 19013 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 23 | Е22-19-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 0,0352 | 201779,86 | 29846,11 | 7103 | 1051 | 1984 | 185,15 | 7 |
| | | *км трубопровода* | | 32085 | 11275,31 | 1129 | 397 | 130 | 55,0625 | 2 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **550131** | **112185** | | | **1190** |
| | | | | | | **186564** | **32985** | | | **133** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 251382 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 251084 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 37663 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 126 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 48073 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **849288** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 10191 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1437 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 8 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 20112 |
| - сметная заработная плата, тенге | 9252 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 56 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 8595 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3438 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **891624** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **2440375** |
| - материалы, тенге | 688033 |
| - сметная заработная плата, тенге | 766179 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1513 |
| Налог (2 %) | 48808 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2489183** |
| НДС (12 %) | 298702 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2787885** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Водопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 169 | 35,29 | 33,19 | 5964 | 5609 | 1841 | 0,0146 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 2,1 | 9,13 | 355 | 1543 | 97 | 0,0317 | 5 |
| 2 | Е1-164-3 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 5 | 467,1 | – | 2336 | – | 2640 | 2,976 | 15 |
| | | *м3 грунта* | | 467,1 | – | 2336 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 127 | 7,51 | 7,51 | 954 | 954 | 252 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,05 | – | 260 | 97 | 0,00671 | 1 |
| 4 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 42 | 167,18 | – | 7022 | – | 7935 | 1,21 | 51 |
| | | *м3 грунта* | | 167,18 | – | 7022 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 127 | 25,65 | 5,38 | 3258 | 683 | 2497 | 0,129 | 16 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 20,27 | – | 2574 | – | 97 | – | – |
| 6 | Е1-25-3 | Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 5 | 10,46 | 10,46 | 52 | 52 | 14 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,86 | – | 14 | 97 | 0,00935 | – |
| 7 | Е22-8-3 (ДМ) | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,026 | 35699,98 | 6404,98 | 928 | 167 | 1073 | 162 | 4 |
| | | *км трубопровода* | | 29295 | 2419,2 | 762 | 63 | 130 | 11,814 | – |
| 8 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 0,202 | 27,1 | 27,1 | 5 | 5 | 4 | – | – |
| | | *т* | | – | 18,97 | – | 4 | 100 | 0,03984 | – |
| 9 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 0,202 | 45 | 45 | 9 | 9 | 2 | – | – |
| | | *т* | | – | 9 | – | 2 | 100 | 0,0189 | – |
| 10 | Е22-8-8 | Укладка стального футляра диаметром 300 мм | 0,025 | 204666,79 | 85907,16 | 5117 | 2148 | 4169 | 504 | 13 |
| | | *км трубопровода* | | 95850 | 32451,75 | 2396 | 811 | 130 | 158,5 | 4 |
| 11 | 8-6-109 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 ммК=1,004; | 25,1 | 2007 | | 50376 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 12 | Е22-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 25 | 244,98 | 0,28 | 6125 | 7 | 4779 | 0,844 | 21 |
| | | *м трубы, уложенной в футляре* | | 146,93 | 0,11 | 3673 | 3 | 130 | 0,0005 | – |
| 13 | Е22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,001 | 70153,47 | 10674,97 | 70 | 11 | 69 | 270 | – |
| | | *км трубопровода* | | 48825 | 4032 | 49 | 4 | 130 | 19,69 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8-6-78 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 ммК=1,004; | 26,104 | 401 | | 10468 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 15 | Е22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,017 | 62566,88 | 6788,5 | 1064 | 115 | 1066 | 253 | 4 |
| | | *км трубопровода* | | 45675 | 2565 | 776 | 44 | 130 | 12,52 | – |
| 16 | 8-6-58 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 ммК=1,004; | 17,068 | 130 | | 2219 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 17 | 9-1-38 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 2 | 300 | | 600 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 18 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 0,053 | 247994,13 | 49389,75 | 13144 | 2618 | 5611 | 312,7 | 17 |
| | | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 3327 | 989 | 130 | 91,12 | 5 |
| 19 | 8-9-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм | 4 | 660 | | 2640 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 20 | Е22-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 1 | 18075,87 | 36,99 | 18076 | 37 | 393 | 1,82 | 2 |
| | | *шт* | | 288 | 13,5 | 288 | 14 | 130 | 0,07 | – |
| 21 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,46 | 18623,36 | 1879,87 | 27190 | 2745 | 3747 | 8,86 | 13 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 2096 | 786 | 130 | 2,061 | 3 |
| 22 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 1 | 5011 | | 5011 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 23 | 2-1-222 | Стремянка | 0,017 | 125404 | | 2132 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 24 | Е99-1-1 | Окраска стремянки эмалью за 2 разаК=2,000; | 0,034 | 2970 | – | 101 | – | – | – | – |
| | | *т* | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Е11-2-9 | Устройство бетонной отмостки | 0,55 | 4531,41 | – | 2492 | – | 384 | 3,66 | 2 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 312 | – | 123 | – | – |
| 26 | 1-1-954 | Флюоресцентный указатель | 1 | 359 | | 359 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 27 | Е22-20-1 | | | | | | | | |
| | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм | 0,017 | 147303,59 | 29540,14 | 2504 | 502 | 1027 | 202,9 | 3 |
| | *км трубопровода* | | 35280 | 11160 | 600 | 190 | 130 | 54,5 | 1 |
| 28 | Е22-20-3 | | | | | | | | |
| | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 0,026 | 221454,23 | 30337,38 | 5758 | 789 | 1589 | 204,8 | 5 |
| | *км трубопровода* | | 35550 | 11459,25 | 924 | 298 | 130 | 55,97 | 1 |
| 29 | Е22-20-8 | | | | | | | | |
| | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | 0,025 | 626062,25 | 104375,72 | 15652 | 2609 | 3301 | 356,7 | 9 |
| | *км трубопровода* | | 62122,5 | 39429 | 1553 | 986 | 130 | 192,57 | 5 |
| 30 | Е13-26-18 | | | | | | | | |
| | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | 1,06 | 15,92 | 0,02 | 17 | – | 4 | 0,0213 | – |
| | *м2* | | 4,14 | – | 4 | – | 90 | – | – |
| 31 | Е22-38-3 | | | | | | | | |
| | Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 | 880,33 | 180,25 | 880 | 180 | 603 | 2,01 | 2 |
| | *врезка* | | 396 | 67,5 | 396 | 68 | 130 | 0,33 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **192523** | **19240** | | | **179** |
| | | | | | **29443** | **6079** | | | **25** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 143838 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 43000 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 6450 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 22 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 277 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 14148 | | | | |
| | **Всего** | | | | **249671** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 2996 |
| - сметная заработная плата, тенге | 422 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 5912 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2720 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 17 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2527 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1011 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **262117** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **717414** |
| - материалы, тенге | 393685 |
| - сметная заработная плата, тенге | 133161 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 245 |
| Налог (2 %) | 14348 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **731762** |
| НДС (12 %) | 87811 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **819573** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Септик

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 42 | 35,29 | 33,19 | 1482 | 1394 | 457 | 0,0146 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 2,1 | 9,13 | 88 | 383 | 97 | 0,0317 | 1 |
| 2 | Е1-164-3 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 1 | 467,1 | – | 467 | – | 528 | 2,976 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 467,1 | – | 467 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 26 | 7,51 | 7,51 | 195 | 195 | 51 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,05 | – | 53 | 97 | 0,00671 | – |
| 4 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 8 | 167,18 | – | 1337 | – | 1511 | 1,21 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | 167,18 | – | 1337 | – | 113 | – | – |
| 5 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 26 | 25,65 | 5,38 | 667 | 140 | 511 | 0,129 | 3 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 20,27 | – | 527 | – | 97 | – | – |
| 6 Е1-25-3 | Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал ktpp1=0,85; ktpм1=0,85; kзпр1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85; | 9 | 10,46 | 10,46 | 94 | 94 | 25 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,86 | – | 26 | 97 | 0,00935 | – |
| 7 Е23-13-7 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах | 2,59 | 12705,82 | 1152,38 | 32908 | 2985 | 6000 | 8,062 | 21 |
| | *м3 конструкций колодцев* | | 1350,23 | 431,55 | 3497 | 1118 | 130 | 2,108 | 5 |
| 8 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 1 | 2657 | | 2657 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| 9 1-1-773 | Скобы ходовые | 18 | 221 | | 3978 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 10 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,056 | 147939,1 | 1826,1 | 8285 | 102 | 690 | 42,7 | 2 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 454 | 39 | 140 | 3,37 | – |
| 11 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,081 | 40200 | | 3256 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 12 Е11-2-9 | Устройство бетонной отмостки | 0,53 | 4531,41 | – | 2402 | – | 370 | 3,66 | 2 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 301 | – | 123 | – | – |
| 13 Е22-1-1 | Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм | 0,002 | 369486,27 | 1984,82 | 739 | 4 | 121 | 270 | 1 |
| | *км трубопровода* | | 45900 | 749,25 | 92 | 1 | 130 | 3,66 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е20-20-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм | 1 | 859,88 | 5,38 | 860 | 5 | 81 | 0,36 | – |
| | | *зонт* | | 60,75 | 2,25 | 61 | 2 | 128 | 0,01 | – |
| 15 | Е15-61-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором | 16,33 | 134,46 | 3,39 | 2196 | 55 | 2019 | 0,65 | 11 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117 | 0,72 | 1911 | 12 | 105 | 0,0505 | 1 |
| 16 | 30-2-26 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1 | 0,25 | 5214 | | 1304 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 17 | Е10-23-5 | Установка деревянной крышки | 0,38 | 375,5 | 30,89 | 143 | 12 | 92 | 1,23 | – |
| | | *м2 проемов* | | 191,93 | 11,68 | 73 | 4 | 120 | 0,057 | – |
| 18 | 6-4-6 | Деревянная крышка утеплённая | 0,38 | 12300 | | 4674 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **67644** | **4986** | | | **54** |
| | | | | | | **8808** | **1638** | | | **7** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 53850 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 12456 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 1868 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 4806 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **84906** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 1019 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 144 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | | | | 2011 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 925 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |

| | |
|---|---|
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 859 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 344 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **89139** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **243973** |
| - материалы, тенге | 147387 |
| - сметная заработная плата, тенге | 39922 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 74 |
| Налог (2 %) | 4879 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **248852** |
| НДС (12 %) | 29862 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **278714** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-25-1 | Разработка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м | 338,1 | 9,85 | 9,85 | 3330 | 3330 | 882 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,69 | – | 909 | 97 | 0,0088 | 3 |
| 2 | Е1-25-9 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) | 338,1 | 8,28 | 8,28 | 2799 | 2799 | 741 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,26 | – | 764 | 97 | 0,0074 | 3 |
| 3 | Е1-25-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м | 455,8 | 11,19 | 11,19 | 5100 | 5100 | 1353 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3,06 | – | 1395 | 97 | 0,01 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-25-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) | 455,8 | 9,4 | 9,4 | 4285 | 4285 | 1136 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,57 | – | 1171 | 97 | 0,0084 | 4 |
| 5 | Е1-17-14 | Разработка недостающего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 179,49 | 39,72 | 37,82 | 7129 | 6788 | 2241 | 0,013 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 1,87 | 11 | 336 | 1974 | 97 | 0,0376 | 7 |
| 6 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,950; | 350,0055 | 76,6 | 76,6 | 26810 | 26810 | 5362 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 5362 | 100 | 0,03217 | 11 |
| 7 | Е1-35-2 | Устройство насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м | 862,36 | 12,61 | 12,61 | 10874 | 10874 | 3664 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 4,38 | – | 3777 | 97 | 0,0143 | 12 |
| 8 | Е1-130-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 862,36 | 14 | 14 | 12073 | 12073 | 4015 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 4,8 | – | 4139 | 97 | 0,01567 | 14 |
| 9 | Е1-130-7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000; | 4311,8 | 1,39 | 1,39 | 5993 | 5993 | 1757 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 0,42 | – | 1811 | 97 | 0,00137 | 6 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **78393** | **78052** | | | **2** |
| | | | | | | **336** | **21302** | | | **65** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 5 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 21151 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 3173 | | | | |

| | |
|---|---|
| - трудоемкость, чел-ч | 11 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 5973 |
| **Всего** | **105517** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 1266 |
| - сметная заработная плата, тенге | 179 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | 2499 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1150 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1068 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 427 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **110777** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **303197** |
| - материалы, тенге | 14 |
| - сметная заработная плата, тенге | 75637 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 86 |
| Налог (2 %) | 6064 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **309261** |
| НДС (12 %) | 37111 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **346372** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Покрытие

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 141,92 | 19,95 | 15,58 | 2831 | 2211 | 1233 | 0,0093 | 1 |
| | | *м2 корыта* | | 1,03 | 5,5 | 146 | 781 | 133 | 0,02686 | 4 |
| 2 | Е27-82-2 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) | 324,81 | 33,43 | 29,06 | 10858 | 9439 | 4878 | 0,0093 | 3 |
| | | *м2 корыта* | | 1,03 | 10,26 | 335 | 3333 | 133 | 0,0501 | 16 |
| 3 | Е27-21-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей | 324,81 | 97,9 | 17,83 | 31799 | 5791 | 4960 | 0,0416 | 14 |
| | | *м2 основания или покрытий* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6,41 | 5,07 | 2082 | 1647 | 133 | 0,01827 | 6 |
| 4 | Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 324,81 | 150,87 | 34,3 | 49004 | 11141 | 6397 | 0,0398 | 13 |
| | | *м2 основания* | | | | | | | |
| | | | | 6,01 | 8,8 | 1952 | 2858 | 133 | 0,03015 | 10 |
| 5 | Е27-26-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=4,000; | 1299,24 | 10,52 | 1,37 | 13668 | 1780 | 882 | 0,00062 | 1 |
| | | *м2 основания* | | | | | | | |
| | | | | 0,1 | 0,41 | 130 | 533 | 133 | 0,00133 | 2 |
| 6 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 324,81 | 24,52 | 15,35 | 7964 | 4986 | 4752 | 0,0336 | 11 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1929 | 1644 | 133 | 0,01766 | 6 |
| 7 | 30-10-16 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II | 31,12 | 3780 | | 117634 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 8 | Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; | 1299,24 | 0,02 | – | 26 | – | 17 | 0,00009 | – |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 0,01 | – | 13 | – | 133 | – | – |
| 9 | 30-10-16 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II | 15,59 | 3780 | | 58930 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 10 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 324,81 | 24,52 | 15,35 | 7964 | 4986 | 4752 | 0,0336 | 11 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 1929 | 1644 | 133 | 0,01766 | 6 |
| 11 | 30-10-10 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | 31,38 | 4750 | | 149055 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | | |
| 12 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; | 649,62 | 0,02 | – | 13 | – | 8 | 0,00009 | – |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 6 | – | 133 | – | – |
| 13 | 30-10-10 | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | 7,86 | 4750 | | 37335 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 14 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 86 | 373,24 | 6,63 | 32099 | 570 | 12631 | 0,698 | 60 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 9346 | 151 | 133 | 0,0061 | 1 |
| 15 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 4,64 | 14646 | | 67957 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 16 | Е27-21-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей | 141,92 | 97,9 | 17,83 | 13894 | 2530 | 2168 | 0,0416 | 6 |
| | | *м2 основания или покрытий* | | 6,41 | 5,07 | 910 | 720 | 133 | 0,01827 | 3 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **601031** | **43434** | | | **120** |
| | | | | | | **18778** | **13311** | | | **54** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 538818 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 42678 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 6402 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 21 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 38623 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **682332** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 8188 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1155 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 7 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | | | | 16158 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 7433 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 45 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 6905 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2762 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **716345** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **1960636** |
| - материалы, тенге | 1474745 |
| - сметная заработная плата, тенге | 155314 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 247 |
| Налог (2 %) | 39213 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1999849** |
| НДС (12 %) | 239982 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2239831** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е47-3-3 | Разбивка участка | 1129 | 12,15 | – | 13717 | – | 17695 | 0,0741 | 84 |
| | | *м2* | | 12,15 | – | 13717 | – | 129 | – | – |
| 2 | Е1-191-1 | Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см | 35 | 9,83 | 0,69 | 344 | 24 | 230 | 0,0521 | 2 |
| | | *дерево* | | 9,14 | 0,25 | 320 | 9 | 70 | 0,0015 | – |
| 3 | Е1-192-1 | Трелевка древесины диаметром до 20 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.) | 35 | 80,12 | 58,74 | 2804 | 2056 | 1067 | 0,148 | 5 |
| | | *хвост* | | 21,38 | 22,16 | 748 | 776 | 70 | 0,0849 | 3 |
| 4 | Е1-193-1 | Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см | 35 | 10,43 | 0,35 | 365 | 12 | 251 | 0,064 | 2 |
| | | *дерево* | | 10,08 | 0,14 | 353 | 5 | 70 | 0,0008 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Е47-25-1 | Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли | 1129 | 6,1 | 0,34 | 6887 | 384 | 8579 | 0,0406 | 46 |
| | *м2* | | 5,76 | 0,13 | 6503 | 147 | 129 | 0,0005 | 1 |
| 6 Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 1129 | 19,01 | – | 21462 | – | 11957 | 0,0525 | 59 |
| | *м2* | | 8,21 | – | 9269 | – | 129 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **45579** | **2476** | | | **198** |
| | | | | | **30910** | **937** | | | **4** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 12193 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 39779 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 5967 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 20 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 5121 | | | | |
| | **Всего** | | | | **90479** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 1086 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 153 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | | | | 2143 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 986 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 916 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 366 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **94990** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | | **259988** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 33372 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 110123 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 229 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 5200 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **265188** |
| НДС (12 %) | 31823 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **297011** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

# Акт
## приемки выполненных работ за ноябрь 2016г
Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е7-24-9 | Установка металлических оград | 105 | 606,33 | 217,18 | 63665 | 22804 | 64659 | 2,23 | 234 |
| | | *м оград* | | 380,25 | 59,61 | 39926 | 6259 | 140 | 0,2167 | 23 |
| 2 | 30-1-7 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,020; | 6,069 | 4170 | | 25308 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 3 | 2-1-268 | Сварная решетка ограждения К=1,040; | 3,0004 | 111158 | | 333518 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 4 | 2-1-245 | Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т К=1,040; | 1,18768 | 143295 | | 170189 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 5 | Е7-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | 1 | 5208,76 | 1172,83 | 5209 | 1173 | 4974 | 17,8 | 18 |
| | | *шт* | | 3217,5 | 334,76 | 3218 | 335 | 140 | 1,276 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2-1-245 | Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=1,040; | 0,0624 | 143295 | | 8942 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 7 | 2-1-268 | Сварная решетка воротК=1,040; | 0,0572 | 111158 | | 6358 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 8 | Е7-25-9 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 1 | 140,09 | 12,17 | 140 | 12 | 165 | 0,71 | 1 |
| | | *шт* | | 112,5 | 4,59 | 113 | 5 | 140 | 0,0225 | – |
| 9 | 2-1-268 | Сварная решетка калиткиК=1,040; | 0,0208 | 111158 | | 2312 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 10 | Е99-1-1 | Окраска м/конструкции эмалью за 2 разаК=2,000; | 8,324 | 2970 | – | 24722 | – | – | – | – |
| | | *т* | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **640363** | **23989** | | | **253** |
| | | | | | | **43257** | **6599** | | | **24** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 573117 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 69798 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 10470 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 35 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 42610 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **752771** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 9033 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1274 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 7 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %) | | | | 17826 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 8200 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 50 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 7618 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 3047 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **790295** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **2163037** |
| - материалы, тенге | 1568621 |
| - сметная заработная плата, тенге | 220233 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 369 |
| Налог (2 %) | 43261 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2206298** |
| НДС (12 %) | 264756 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2471054** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор