КОПИЯ
КӨШІРМЕ

ДОГОВОР № 4 с/к
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой 354014000431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
014– функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
000 -
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

город Алматы 09 апреля **2015 г.**
(Место нахождения)

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» **Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы**, действующий на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 13»** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает **директор Кошелев Михаил Васильевич**, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом Конкурс посредством электронных закупок от **06.04.2015 № 758293-2,** заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) Цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) Срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

2.1 Организатор государственных закупок Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" объявил государственные закупки работ по теме: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы» лот № 3 «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда - 2 участок (западная сторона ПК 20+ 00 - ПК 42+12)» (далее–Работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ.

2.2. Работы выполняются по Проекту - **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы**, местонахождение объекта - согласно ПСД и технической спецификации.

Генеральный проектировщик - ТОО "KazTransBuilding", ТОО "Саулет-SKB"

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) Утвержденная в установленном порядке ПСД

3. Стоимость и условия оплаты договора

3.1 Общая сумма Договора составляет **62459040 (шестьдесят два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч сорок) тенге 00 тиын** и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС- **6692040 (шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи сорок) тенге 00 тиын** (далее – сумма Договора) подрядчик плательщик НДС.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе №014 - Функционирование системы водоснабжения и водоотведения, подпрограмме Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 354014000431.

3.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком Работы по факту и подписания Сторонами акта выполненных Работ. Форма акта выполненных Работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. Объем выполняемых работ оговорен в ПСД.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;
2) акт выполненных Работ;
3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

3.6. Оплата по настоящему договору производится согласно графику выполнения работ, по факту оказанного объема работ на основании Акта приёмки -сдачи выполненных работ. Заказчик в течение 7 календарных дней со дня получения Акта приёмки-сдачи возвращает Поставщику либо подписанный Акт приёмки-сдачи, либо мотивированный отказ от приёмки выполненных работ, в котором указывает причины отказа от приёмки.

3.7. Из суммы, выполненных Поставщиком работ, Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов. Окончательная оплата по настоящему Договору

производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3.8. Оставшиеся 5% от суммы выполненных работ подлежат оплате при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до 30.11.2015 года

4. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 процентов от суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ130705023543751001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" по городу г.Астана 010000, г. Астана, пр. Победы, 33, пр. Абая, 52, БИК KKMFKZ2A либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) не позднее первого числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест, казахстанскому содержанию и налоговым отчислениям в доход бюджета.

4.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом: - начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ; - окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию; - завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

5.2. Дата окончания работ - 30.10.2015 года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора и его регистрации в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

5.3. Дата завершения работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию - 30.11.2015 года.

6. Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

6.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

6.3 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0.1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2015года.

8.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в

Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 60 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и/или договорной документации.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию

объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую

7) государственную экспертизу;

8) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица

заказчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик	Подрядчик
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 13»
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15	050061, город Алматы, ул. Каскеленская, 48
(юридический адрес)	(юридический адрес)
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00	ИИК KZ4194800KZT22030887
БИК KKMFKZ2A	БИК EURIKZKA
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	АО «Евразийский банк»
КБЕ 12	
БИН 050240003614	БИН 050740009374
Исполняющий обязанности руководителя Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 13»
Оразалин Еркебулан Нұрланулы (Ф.И.О.)	Кошелев Михаил Васильевич (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)
"___" _____ 2015 г.	"___" _____ 2015 г.

Түрксіб ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№187

«28» 10 20 15 г.

Сүйінбай даңғылы (батыс жағы)
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
(наименование органа, назначившего комиссию)

Алматы қаласы әкімінің өкімі

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев	Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

тораның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместитель председателя-представитель государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов	«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика

Е. Оразалин	«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ басшысы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация

Б. Байдильдаев	«Түрксіб ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик

М. Кошелев	«№13 Жол-құрылыс басқармасы» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика

Ж. Аманкосов	«KazTransBuilding» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Е. Дүрімбетов	«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

Б. Кутпанов	ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті і» ММ бастығы полковник
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения

М. Отыншиев	«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

А № 0010921

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы, Түрксіб ауданының Сүйінбай даңғылы – Бекмаханов көшесінен 70 разъездке дейін 2 телім (ПК 20+00 – ПК 42+12 батыс жағы) арық желілерін және нөсерлі канализациясын салу және қайта құрылымдау»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Түрксіб ауданы, Сүйінбай даңғылы (батыс жағы)**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, шағын ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 4/1082 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 134/ЗТ-О-681 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«№13 Жол-құрылыс басқармасы» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившим

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«KazTransBuilding» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы деректер

Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 02-0219/14; № 35-КТБ-НВК2-12.1; 35-КТБ-НВК2-12.2п; 35-КТБ-НВК2-12.2л

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назн. указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 71 бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2014 жылғы 04 сәуірдегі № 02-0219/14 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **сәуір 2015 жыл;** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2015 жыл;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тегіс телімдердегі темір бетонды науалардан тұратын арықтық желілердің жалпы ұзындығы	м	**1681,0**		**1998,0**	
Құбырдан тұратын арық желілерінің жалпы ұзындығы	м	**530,0**		**232,0**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 65 528 461 теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 65 528 461 теңге,
всего 65 528 461 теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 65 528 461 теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ теңге
оборудования, инструмента и инвентаря_____ теңге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны 62 459 040 теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 62 459 040 теңге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны 62 459 040 теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ 62 459 040 теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласы, Түрксіб ауданының Сүйінбай даңғылы – Бекмаханов көшесінен 70 разъездке дейін 2 телім (ПК 20+00 – ПК 42+12 батыс жағы) ауыр желілерін және нөсерлі канализациясын салу және қайта құрылымдау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев _____
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов _____
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии
Е. Оразалин _____
(қолы) (подпись)

Е. Рахимов _____
(қолы) (подпись)

Б. Бангинбаев _____
(қолы) (подпись)

Б. Кутпанов _____
(қолы) (подпись)

М. Кошелев _____
(қолы) (подпись)

М. Отынчиев _____
(қолы) (подпись)

Ж. Аманжосов _____
(қолы) (подпись)

А № 0010921

Счет-фактура № 00000000076 от 31 мая 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 4 с/к от 09.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Суюнбая - 2 участок	тен.	1	25 822 833,04	25 822 833,04	12%	3 098 739,96	28 921 573,00		
Всего по счету:					**25 822 833,04**		**3 098 739,96**	**28 921 573,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Мунисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «ЛОТ №3 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 2 участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК42+12)»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
<u>май месяц 2015года</u>

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4с/к	09. 04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	Стоимость выполненных работ							Всего с НДС к оплате
		Из гр.1(тенге)							
		В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч.НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 2-участок (запад. сторана сторана ПК 20+00-ПК 42+12)"	**28 921 573**	**28 921 573**						**3 098 740**	**28 921 573**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование стройки:
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турсибском районах города Алматы

Наименование объекта: **ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д. 481 (обе стороны)**

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2015 года
на 2 участок (Западная сторанаПК 20+00-ПК 42+12)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Разборка бетонных лотков								
1	E0127-8-1 #СНРК8.02-05-2002	Разборка ж/б арычных блоков	1190	473,54	280,94	563517	334323	417643	1,25	1485
		м		192,6	71,28	229194	84823	133	0,29	343
		Раздел 2 . Разборка ж/б труб д=0,5м								
2	E0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонныхтруб отверстием 0,5 м при высоте насыпи / на железных дорогах /на автомобильных дорогах /до 0: 0,9м	17	4545	2961	77265	50337	43617	9,44	160
		м3		1584	769,86	26928	13088	109	2,63	45
		Раздел 5. Водоотводные и ирригационные лотки								
9	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	378,79	22,04	20,73	8349	7853	2577	0,01	3
		м3		1,31	5,7	496	2160	97	0,02	8
10	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	79,95	990,12	33,87	79160	2708	24028	1,94	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		263,25	12,47	21047	997	109	0,06	5
11	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	134,22	2627,82	1053,54	352706	141406	139695	3,23	434
		м3		515,25	267,3	69157	35877	133	1,08	145
12	30-18-151	Лотки Б-3-1	1426	4960		7072960				
		м								
		Раздел 6. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
13	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	90	22,04	20,73	1984	1866	612	0,01	1
		м3		1,31	5,7	118	513	97	0,02	2
14	Е0101-164-1 #т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	200,88	0	1808	0	2043	1,42	13
		м3		200,88	0	1808	0	113	0	0
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	70,6	27,84	26,18	1965	1848	607	0,01	1
		м3		1,66	7,2	117	508	97	0,03	2
16	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	39,3	990,12	33,87	38912	1331	11811	1,94	76
		м3		263,25	12,47	10346	490	109	0,06	2
17	Е0101-27-5 #т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	19,6	2,85	2,85	56	56	19	0	0
		м3		0	0,99	0	19	97	0	0
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,6	21,55	4,52	422	89	324	0,11	2
		м3		17,03	0	334	0	97	0	0
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19,6	14,12	12	277	235	83	0,01	0
		м3		1,62	2,75	32	54	97	0,01	0
20	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	246,79	6,01	6,01	1482	1482	499	0	0
		м3		0	2,08	0	514	97	0,01	2
21	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	19	6589,26	3701,25	125196	70324	60936	11,8	224
		м3		1980	962,33	37620	18284	109	3,29	63
22	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	34	10800		367200				
		шт								
23	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	349,4	317,51	13,7	110938	4787	41082	0,6	211
		м2		102,83	5,04	35929	1761	109	0,02	9
24	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	1,85	1227	821,25	2270	1519	1070	1,94	4
		м3		317,25	213,53	587	395	109	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	30-23-145	Смотровой блок	5	11700		58500				
		шт								
		ИТОГО:				8864967	620163			2770
						433713	159483			625
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				746644				
		Всего накладных расходов:				746644				
		Итого с накладными				9611611				
		- заработная плата				111997				
		- трудоемкость				373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				576697				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10188308				
		Итого с временными, 1,5% с к=0,8				10310568				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5% с к=0,9				10449761				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10491003				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10594109				
		ИТОГО:				10594109				
		Сметная заработная плата				705193				
		Нормативная трудоемкость				3768				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				25316503				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				506330				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25822833				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3098740				
		Итого с НДС				28921573				

ПРИНЯЛ:
КГУ" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

АКТ № 1

от 19 мая 2015года

за май 2015 года

Выполненных работ по договору №4 с/к от 09 апреля 2015года

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «ЛОТ №3 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 2 участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК42+12)»

1	Общая сумма договора , тенге	**62 459 040**
2	Общая сумма выполненных работ за май , тенге	**28 921 573**
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 446 079
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	28 921 573
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	28 921 573
9	**Сумма требуемая к перечислению, тенге**	**27 475 494**

Заказчик:

Зам. Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Б.Н.Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

М.В. Кошелев

Счет-фактура № 00000000101 от 30 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 4 с/к от 09.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Суюнбая - 2 участок	тен.	1	10 587 868,75	10 587 868,75	12%	1 270 544,25	11 858 413,00		
Всего по счету:					**10 587 868,75**		**1 270 544,25**	**11 858 413,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.
(Ф.И.О., подпись)

Жупилова З.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «ЛОТ №3 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 2 участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК42+12)»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь месяц 2015года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования Организационно- правовая форма				
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		4с/к	09. 04.2015г.					

	Стоимость выполненных работ								
	Из гр.1(тенге)								
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч.НДС	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 2-участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК 42+12)"	**40 779 986**	**11 858 413**						**1 270 544**	**11 858 413**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование стройки: **Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы**

Наименование объекта: **ул. Суюнбая от ул. Бекмаханова до д 481 (обе стороны)**

АКТ
приемки выполненных работ

за июнь 2015 года

на 2 участок (западная сторанаПК 20+00-ПК 42+12)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
3	**Е0127-101-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**	325	337,3	326,99	109623	106271	10313	0,06	19
		м2		10,95	13,81	3266	4488	133	0,06	18
4	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	65	66,75	51,25	4339	3332	2172	0,12	8
		м3		15.5	9,62	1008	625	133	0,04	2
		Раздел 4. Разборка существующих тротуаров								
5	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	229,71	8,57	0	1969	0	2618	0,06	14
		м2		8,57	0	1969	0	133	0	0
6	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований ПГС	22,97	66,75	51,25	1533	1177	767	0,12	3
		м3		15.5	9,62	356	221	133	0,04	1
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	480,93	27,1		13033				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А30-1#К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(на свалку)	558,93	176,4	176,4	98595	98595	19719	0	0
		т		0	35,28	0	19719	100	0,74	414
		Раздел 5. Водоотводные и ирригационные лотки								
9	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,21	22,04	20,73	534	502	165	0,01	0
		м3		1,31	5,7	32	138	97	0,02	0
10	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	5,11	990,12	33,87	5060	173	1536	1,94	10
		м3		263,25	12,47	1345	64	109	0,06	0
11	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	8,58	2627,82	1053,54	22547	9039	8930	3,23	28
		м3		515,25	267,3	4421	2293	133	1,08	9
12	30-18-151	Лотки Б-3-1	255	4960		1264800				
		м								
		Раздел 6. Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
13	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	73,08	22,04	20,73	1611	1515	497	0,01	1
		м3		1,31	5,7	96	417	97	0,02	1
14	Е0101-164-1 #т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,3	200,88	0	1466	0	1657	1,42	10
		м3		200,88	0	1466	0	113	0	0
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	47,29	27,84	26,18	1316	1238	406	0,01	1
		м3		1,66	7,2	79	340	97	0,03	1
16	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	26,4	990,12	33,87	26139	894	7934	1,94	51
		м3		263,25	12,47	6950	329	109	0,06	2
17	Е0101-27-5 #т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,ранее разрыхленных	13,15	2,85	2,85	37	37	13	0	0
		м3		0	0,99	0	13	97	0	0
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,15	21,55	4,52	283	59	217	0,11	1
		м3		17,03	0	224	0	97	0	0
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13,15	14,12	12	186	158	56	0,01	0
		м3		1,62	2,75	21	36	97	0,01	0
20	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	165,34	6,01	6,01	993	993	334	0	0
		м3		0	2,08	0	345	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,27	6589,26	3701,25	-14958	-8402	-7280	11,8	-27
		м3		1980	962,33	-4495	-2184	109	3,29	-7
22	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	133	10800		1436400				
		шт								
23	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	234,1	317,51	13,7	74329	3207	27525	0,6	142
		м2		102,83	5,04	24073	1180	109	0,02	6
24	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	5,92	1227	821,25	7264	4862	3425	1,94	11
		м3		317,25	213,53	1878	1264	109	0,73	4
25	30-23-145	Смотровой блок	16	11700		187200				
		шт								
26	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	21	474,99	35,42	9975	744	6081	1,31	28
		шт		209,25	13,5	4394	284	130	0,07	1
27	11-4-22	Чугунная решетка -дождеприемник	21	16000		336000				
		комплект								
28	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	48	435,52	6,63	20905	318	7050	0,7	34
		м		108,68	1,76	5217	84	133	0,01	0
29	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	2,496	26700		66643				
		м3								
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	2,688	5264,71	66,01	14152	177	623	1,35	4
		м3		195,75	24,93	526	67	105	0,12	0
		Раздел 12. Защита плитами водопровода ,канализации и теплотрассы								
61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	13,02	218,93	0	2850	0	3221	1,54	20
		м3		218,93	0	2850	0	113	0	0
62	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС толщиной 10см	7,66	1304,2	97,07	9990	744	1342	0,78	6
		м3		112,5	36	862	276	118	0,18	1
63	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	5,34	1583,25	674,27	8455	3601	2540	1,54	8
		м3		256,5	83,19	1370	444	140	0,3	2
64	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	5,34	23000		122820				
		м3								
65	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	1,04	134,1	0	139	0	158	0,97	1
		м3		134,1	0	139	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(в пределах строительной площадки)	11,98	6,01	6,01	72	72	24	0	0
		м3		0	2,08	0	25	97	0,01	0
		ИТОГО:				3836300	229304			426
						60654	30468			459
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				104650				
		Всего накладных расходов:				104650				
		Итого с накладными				3940950				
		- заработная плата				15698				
		- трудоемкость				52				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				236457				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4177407				
		Итого с временными, 1,5% с к=0,8				4227536				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5% с к=0,9				4284608				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4301518				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4343793				
		ИТОГО:				4343793				
		Сметная заработная плата				106820				
		Нормативная трудоемкость				937				
		Итого в текущих ценах, к= 2,38968				10380264				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				207605				
		Всего с налогами,сборами, обязательными платежами				10587869				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1270544				
		Итого с НДС				11858413				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический директор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

АКТ № 2

от 22 июня 2015года

за июнь 2015 года

Выполненных работ по договору №4 с/к от 09 апреля 2015года

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «ЛОТ №3 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 2 участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК42+12)»

1	Общая сумма договора , тенге	**62 459 040**
2	Общая сумма выполненных работ за июнь, тенге	**11 858 413**
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	592 921
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	**28 921 573**
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	11 858 413
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	11 858 413
9	**Сумма требуемая к перечислению, тенге**	**11 265 492**

Заказчик:

Зам. Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Б.Н.Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

М.В. Кошелев

Счет-фактура № 00000000123 от 31 июля 2015 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 4 с/к от 09.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Суюнбая - 2 участок	тен.	1	14 279 759,82	14 279 759,82	12%	1 713 571,18	15 993 331,00		
Всего по счету:					**14 279 759,82**		**1 713 571,18**	**15 993 331,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жунисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 15.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «ЛОТ №3 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 2 участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК42+12)»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль месяц 2015года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования Организационно- правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4с/к	09. 04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								
	Из гр.1(тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч.НДС	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 2-участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК 42+12)"	**56 773 317**	**15 993 331**						**1 713 571**	**15 993 331**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: **Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы**

Наименование объекта **ул. Суюнбая от ул. Бекмаханова до д 481 (обе стороны)**

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

на 2 участок (западная сторанаПК 20+00-ПК 42+12)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1 #СНРК8.02-05-2002	Разборка ж/б арычных блоков	808	473,54	280,94	382624	227003	283576	1,25	1008
		м		192,6	71,28	155621	57594	133	0,29	233
		Раздел: Разборка ж/б труб д=0,5м								
2	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи / на железных дорогах /на автомобильных дорогах /до 0: 0,9м	26,89	4545	2961	122215	79621	68992	9,44	254
		м3		1584	769,86	42594	20702	109	2,63	71
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-101-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	147,747	337,3	326,99	49835	48311	4689	0,06	9
		м2		10,05	13,81	1485	2040	133	0,06	8
4	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	33,2	66,75	51,25	2216	1702	1109	0,12	4
		м3		15,5	9,62	515	319	133	0,04	1
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
5	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,88	22,04	20,73	725	682	224	0,01	0
		м3		1,31	5,7	43	187	97	0,02	1
6	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	16,04	990,12	33,87	15882	543	4821	1,94	31
		м3		263,25	12,47	4223	200	109	0,06	1
7	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	27,038	2627,82	1053,54	71052	28486	28141	3,23	87
		м3		515,25	267,3	13932	7227	133	1,08	29
8	30-18-151	Лотки Б-3-1	317,1	4960		1572816				
		м								
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
9	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,94	22,04	20,73	263	248	81	0,01	0
		м3		1,31	5,7	16	68	97	0,02	0
10	Е0101-164-1 #т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	1,2	200,88	0	241	0	272	1,42	2
		м3		200,88	0	241	0	113	0	0
11	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,61	27,84	26,18	240	225	74	0,01	0
		м3		1,66	7,2	14	62	97	0,03	0
12	Е0130-3-2	Устройство основанияиз ПГС	4,8	990,12	33,87	4753	163	1443	1,94	9
		м3		263,25	12,47	1264	60	109	0,06	0
13	Е0101-27-5 #т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	2,4	2,85	2,85	7	7	2	0	0
		м3		0	0,99	0	2	97	0	0
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,4	21,55	4,52	52	11	40	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	41	0	97	0	0
15	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,4	14,12	12	34	29	10	0,01	0
		м3		1,62	2,75	4	7	97	0,01	0
16	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	713,21	6,01	6,01	4284	4284	1442	0	0
		м3		0	2,08	0	1486	97	0,01	5
17	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	14,83	6589,26	3701,25	97719	54890	47562	11,8	175
		м3		1980	962,33	29363	14271	109	3,29	49
18	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	23	10800		248400				
		шт								
19	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2800,5	317,51	13,7	889187	38367	329278	0,6	1694
		м2		102,83	5,04	287975	14115	109	0,02	69
20	E0130-53-1	Укладка смотровых блоков	1,48	1227	821,25	1816	1215	856	1,94	3
		м3		317,25	213,53	470	316	109	0,73	1
21	30-23-145	Смотровой блок	4	11700		46800				
		шт								
22	E0123-24-1	Установка дождеприемников	12	474,99	35,42	5700	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
23	11-4-22	Чугунная решетка -дождеприемник	12	16000		192000				
		комплект								
24	E0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	123,5	435,52	6,63	53786	819	18140	0,7	86
		м		108,68	1,76	13422	217	133	0,01	1
25	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18	6,422	26700		171467				
		м3								
26	E0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	4,112	5264,71	66,01	21648	271	953	1,35	6
		м3		195,75	24,93	805	103	105	0,12	1
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней	14	393,64	6,63	5511	93	2056	0,7	10
		м		108,68	1,76	1522	25	133	0,01	0
28	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,224	26700		5981				
		м3								
29	Е0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	0,88	218,93	0	193	0	218	1,54	1
		м3		218,93	0	193	0	113	0	0
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,028	134,1	0	4	0	4	0,97	0
		м3		134,1	0	4	0	113	0	0
31	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	0,35	990,12	33,87	347	12	105	1,94	1
		м3		263,25	12,47	92	4	109	0,06	0
32	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	0,35	6485,24	532,08	2270	186	216	2,55	1
		м3		434,25	131,85	152	46	109	0,43	0
		Раздел: Устройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
33	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	0,2707	1333,5	312,12	361	84	166	2,96	1
		т		679,5	0	184	0	90	0	0
34	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2707	52400		14185				
		т								
		Раздел: Укрепление монолитном бетоном								
35	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	68	775,05	30,59	52703	2080	12482	1,22	83
		м2		181,13	8,11	12317	551	97	0,04	3
36	Е0101-158-6 К=5	(до - 5 см исключать на каждый 1 см толщины))	68	275,63	0,8	-18743	-54	-3869	0,38	-26
		м2		58,3	0,35	-3964	-24	97	0	0
		Раздел: ТИП 2								
37	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	491	110,13	12,65	54074	6211	4698	0,02	11
		м2		3,56	3,63	1748	1784	133	0,01	7
38	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,38	38539,2	339,59	14645	129	71	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	140,94	0	54	133	0,58	0
39	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	491	478,54	15,35	234964	7538	7183	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2917	2484	133	0,02	9
		Раздел: Переходы над электрокабелем								
40	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	1,26	218,93	0	276	0	312	1,54	2
		м3		218,93	0	276	0	113	0	0
41	E0108-3-1	Устройство основания из ПГС толщиной 10 см	0,42	1304,2	97,07	548	41	74	0,78	0
		м3		112,5	36	47	15	118	0,18	0
42	E0109-52-1	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	84	134,76	5,38	11320	452	4423	0,34	29
		м		56,25	2,25	4725	189	90	0,01	1
43	E0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	84	466,78	40,4	39209	3393	22869	1,48	124
		м		272,25	0	22869	0	100	0	0
44	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	42	772		32424				
		м								
45	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,042	285120,61	30429,76	11975	1278	2569	205	9
		км		35550	11495,25	1493	483	130	56,14	2
46	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	14	1732,99	69,98	24262	980	24059	1	14
		футляр		1320,75	1,16	18491	16	130	0	0
47	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением	0,1	134,1	0	13	0	15	0.97	0
		м3		134,1	0	13	0	113	0	0
48	E0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	1,16	6,01	6,01	7	7	2	0	0
		м3		0	2,08	0	2	97	0,01	0
		ИТОГО:				4442291	509724			3661
						617617	124767			492
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				868244				
		На металломонтажные работы				4588				
		Всего накладных расходов:				872832				
		Итого с накладными				5315123				
		- заработная плата				130925				
		- трудоемкость				436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего неормируемые и непредвиденные затраты				318907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5634030				
		Итого с временными, 1,5% с к=0,8				5701638				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5% с к=0,9				5778610				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5801417				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5858433				
		ИТОГО:				5858433				
		Сметная заработная плата				873309				
		Нормативная трудоемкость				4589				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				13999765				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				279995				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14279760				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1713571				
		Итого с НДС				15993331				

ПРИНЯЛ :
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

АКТ № 3

от 22 июля 2015года

за июль 2015 года

Выполненных работ по договору №4 с/к от 09 апреля 2015года

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «ЛОТ №3 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 2 участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК42+12)»

1	Общая сумма договора , тенге	**62 459 040**
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	**15 993 331**
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	799 667
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	**40 779 986**
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	15 993 331
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	15 993 331
9	**Сумма требуемая к перечислению, тенге**	**15 193 664**

Заказчик:

Зам. Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

_____ Б.Н.Бижанов

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

_____ М.В. Кошелев

Экземпляр ДСУ-13

Счет-фактура № 00000000166 от 30 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 4 с/к от 09.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Суюнбая - 2 участок	тен.	1	5 076 538,39	5 076 538,39	12%	609 184,61	5 685 723,00		
Всего по счету.					**5 076 538,39**		**609 184,61**	**5 685 723,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - **поставщику.**

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «ЛОТ №3 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 2 участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК42+12)»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь месяц 2015года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования Организационно- правовая форма				
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		4с/к	09. 04.2015г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								
	Из гр.1(тенге)								Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч.НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 2 участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК 42+12)"	62 459 040	5 685 723						609 185	5 685 723

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: **Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы**

Наименование объекта **ул. Суюнбая от ул. Бекмаханова до д 481 (обе стороны)**

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на 2 участок (западная сторанаПК 20+00-ПК 42+12)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
1	**Е0127-101-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**	**18,252**	**337,3**	**326,99**	**6156**	**5968**	**579**	**0,06**	**1**
		м2		**10,05**	**13,81**	**183**	**252**	**133**	**0,06**	**1**
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
2	**Е0101-12-13**	**Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**43,14**	**22,04**	**20,73**	**949**	**890**	**292**	**0,01**	**0**
		м3		**1,31**	**5,7**	**56**	**245**	**97**	**0,02**	**1**
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,02	22,04	20,73	419	394	129	0,01	0
		м3		1,31	5,7	25	108	97	0,02	0
4	E0101-164-1 #т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	1,9	200,88	0	382	0	431	1,42	3
		м3		200,88	0	382	0	113	0	0
5	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,76	27,84	26,18	383	360	118	0,01	0
		м3		1,66	7,2	23	99	97	0,03	0
6	E0130-3-2	Устройство основанияиз ПГС	7,88	990,12	33,87	7802	267	2368	1,94	15
		м3		263,25	12,47	2074	98	109	0,06	0
7	E0101-27-5 #т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	3,912	2,85	2,85	11	11	4	0	0
		м3		0	0,99	0	4	97	0	0
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,912	21,55	4,52	84	18	65	0,11	0
		м3		17,03	0	67	0	97	0	0
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,912	14,12	12	55	47	17	0,01	0
		м3		1,62	2,75	6	11	97	0,01	0
10	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	8,53	6589,26	3701,25	56206	31572	27357	11,8	101
		м3		1980	962,33	16889	8209	109	3,29	28
11	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	21	10800		226800				
		шт								
12	E0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	2,804	5264,71	66,01	14763	185	650	1,35	4
		м3		195,75	24,93	549	70	105	0,12	0
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
13	E0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней	20	393,64	6,63	7873	133	2938	0,7	14
		м		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	0
14	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,32	26700		8544				
		м3								
		Раздел: Тротуары								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	333	775,05	30,59	258092	10187	61126	1,22	406
		м2		181,13	8,11	60316	2701	97	0,04	12
16	Е0101-158-6 К=5	(до - 5 см толщины)	333	275,63	0,8	-91785	-266	-18945	0,38	-127
		м2		58,3	0,35	-19414	-117	97	0	0
17	Е0101-164-2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	52,344	218,93	0	11460	0	12949	1,54	81
		м3		218,93	0	11460	0	113	0	0
18	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	17,448	2031,07	38,67	35438	675	6176	1,99	35
		м3		310,5	14,24	5418	248	109	0,07	1
19	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней	872,4	393,64	6,63	343410	5785	128140	0,7	609
		м		108,68	1,76	94813	1533	133	0,01	5
20	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	13,958	26700		372689				
		м3								
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух бортовых камней	20,938	134,1	0	2808	0	3173	0,97	20
		м3		134,1	0	2808	0	113	0	0
22	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	1100,835	160,27	12,52	176430	13782	62110	0,24	268
		м2		38,03	4,39	41865	4835	133	0,02	19
23	Е0127-56-2 К=3	(+3 см толщины добавлять)	1100,835	30,84	0	33950	0	3646	0,02	18
		м2		2,49	0	2741	0	133	0	0
24	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,77	38539,2	339,59	29675	261	144	0,58	0
		т		0	140,94	0	109	133	0,58	0
25	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной тип Д марка 2 толщиной 3 см	1100,835	352,43	0	387965	0	36237	0,14	159
		м2		24,75	0	27246	0	133	0	0
26	Е0127-55-2 к=4	(+ до толщины 5см)	1100,835	282,45	0	310929	0	93235	0,37	409
		м2		63,68	0	70101	0	133	0	0
		ИТОГО:				2201488	70267			2016
						319782	18440			70
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				422939				
		Всего накладных расходов:				422939				
		Итого с накладными				2624427				
		- заработная плата				63441				
		- трудоемкость				211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				157466				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2781893				
		Итого с временными 1,5 % с к=0,8				2815276				
		Итого с зимними удорожаниями 1,5% с к=0,9				2853282				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2864543				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2892696				
		ИТОГО:				2892696				
		Сметная заработная плата				401663				
		Нормативная трудоемкость				2297				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				6912613				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				138252				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7050865				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				846104				
		Итого с НДС				7896969				
		Тендерная скидка				***2 211 246***				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ				**5 685 723**				

ПРИНЯЛ :
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

АКТ № 4

от 8 сентября 2015 г.

за сентябрь 2015 года

Выполненных работ по договору №4 с/к от 09 апреля 2015г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы по пр.Суюнбая от ул.Бекмаханова до 70 разъезда 2 участок (запад.сторона ПК 20+00-ПК 42+12)»

1	Общая сумма договора, тенге	62 459 040
2	Общая сумма выполненных работ за сентябрь, тенге	5 685 723
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	284 285
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	56 773 317
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	5 685 723
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	5 685 723
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	5 401 438

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Бижанов Б.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное» управление №13»
Кошелев М.В.

АКТ № 5

от 29 октября 2015года

Выполненных работ по договору №4 с/к от 09 апреля 2015года

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «ЛОТ №3 Реконструкция и стр-во арычных сетей и лив-ой канал-ии г.Алматы по пр. .Суюнбая от ул. Бекмаханова до 70 разъезда – 2 участок (запад. сторона ПК 20+00-ПК42+12)»

1	Общая сумма договора , тенге	**62 459 040**
2	Общая сумма выполненных работ с начала действия договора ,тенге	62 459 040
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	3 122 952
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	62 459 040
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	62 459 040
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	62 459 040
7	**Сумма требуемая к перечислению, тенге**	**3 122 952**

Заказчик:

Зам. Руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

_____ Б.Н.Биканов

Подрядчик:

Директор
ТОО «Дорожно-строительное управление №13»

_____ М.В. Кошелев

09 АПР 2016

_____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 26.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырамын.Сонымен қатар,сонымен қатар, қосым жалғулар, өшірілген сөздер туралы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

09 АПР 2016

_____ 20____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан, настоящим удостоверяю, что данная копия документа полностью соответствует подлинному документу. Также подтверждаю отсутствие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, или иных особенностей не обнаружено.

Зарегистрировано в реестре за № _____ тізілімде тіркелді

Нотариус төлеген сома _____ тенге

Сумма, оплаченная нотариусу _____

Нотариус _____

Ершова Ольга Олеговна

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және тігілген
на 41 (сорок один)
страница/бетте
нотариус

Жекеше нотариус Ершова Ольга Олеговна