34

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140010872-20170817-67039363
1.1. Номер учетной системы 00000000054
2. Дата выписки 17.08.2017
3. Дата совершения оборота 17.08.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140010872
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. КОШЕК БАТЫРА, д. 25Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0048092
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер
11.2. Дата
12. Дополнительные сведения

13. КБе 17
14. ИИК KZ04914002203KZ004UK
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 040740002533
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 041140010872
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. КОШЕК БАТЫРА, д. 25Б
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 040740002533
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 040740002533/170092/00
24.2 Дата 11.06.2017
25. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации и мкр."Шанарак-2". Северная часть			1	64370471.43	64370471.43			64370471.43	12%	7724456.57	72094928		
					Всего по счету:	64370471.43		0.00	64370471.43		7724456.57	72094928.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
abkXXZmHb7IEzs6ggiENA9mGSrN24lfDhNZB420kIOdY9RpLOCueeBAJLrZIXQzTo4YWWWE4OyP6vAur9T9ViQ==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
ЕСБЕРГЕНОВ НУРЖАН МАЙЛАШЕВИЧ

Утверждена
приказом Представителя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы**

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Северная часть"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 16 августа 2017 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	040740002533/170092/00		11.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполнненых работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по объекту	72 094 928	64 370 471								7 724 457	72 094 928

М.п. Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____Бәзіл Е.Д. 2017 года
(должность, ф.и.о. подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "Стройсервис-97" _____Есбергенов Н.М. 2017 года
(должность, ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы
Договор №040740002533/170092/00 от 11.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Северная часть"

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1								
1	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	4331,88	26,2	25,02	113510	108389	33346	0,01	35
		м3		1,15	6,79	4982	29396	97	0,02	100
2	Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	1509,48	28,82	27,52	43504	41546	12782	0,01	12
		м3		1,27	7,46	1909	11268	97	0,02	35
3	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2	Доработка мокрого грунта вручную I группы	175,14	241,06	0	42219	0	47707	1,18	207
		м3		241,06	0	42219	0	113	0	0
4	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15	Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации	8,064	231,01	0	1863	0	2105	1,18	10
		м3		231,01	0	1863	0	113	0	0
5	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15	То же, сухого	22,68	192,51	0	4366	0	4934	1,18	27
		м3		192,51	0	4366	0	113	0	0
6	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.181 К=1,3	Разработка сухого грунта вручную в местах пересечения с электрокабелем	11,34	217,62	0	2468	0	2789	1,18	13
		м3		217,62	0	2468	0	113	0	0
7	Е0101-17-7	Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы	214,2	26,2	25,02	5613	5360	1649	0,01	2
		м3		1,15	6,79	246	1454	97	0,02	5
8	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	10290,42	176,4		1815230				
		т								
9	Е0101-20-1	Работа на отвале I группы грунтов	5880,42	3,07	2,66	18065	15646	7529	0	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,39	0,93	2293	5469	97	0	18
10	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	1350,72	32,23	30,77	43538	41562	12794	0,01	13
		м3		1,42	8,34	1918	11272	97	0,03	39
11	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	2431,8	176,4		428970				
		т								
12	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	4518,36	6,48	6,48	29276	29276	9220	0	0
		м3		0	2,1	0	9505	97	0,01	36
13	Е0101-27-8 К=9	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	4518,36	28,8	28,8	130109	130109	40975	0	0
		м3		0	9,35	0	42242	97	0	18
14	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	1130,22	134,1	0	151563	0	171266	0,97	1099
		м3		134,1	0	151563	0	113	0	0
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	4727,52	630		2978338				
		м3								
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1350,72	21,55	4,52	29103	6100	22313	0,11	146
		м3		17,03	0	23003	0	97	0	0
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1518,3	289,15	289,15	439010	439010	274837	0	0
		м3		0	186,62	0	283338	97	0,86	1303
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	102,06	1395,2	152,52	142394	15566	27973	1,02	104
		м3		153,68	57,15	15685	5833	130	0,28	28
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,26	139706,75	90794,12	176031	114401	111315	286	360
		км		48375	19582,83	60953	24674	130	84,07	106
20	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5	1260	982		1237320				
		м								
21	Е0125-119-6 прим.	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	1,26	137448,92	9059,92	173186	11415	6660	6,8	9
		км		1125	3280,05	1418	4133	120	12,86	16
22	С11011-504 прим.	Лента сигнальная	992,88	164		162832				
		м2								
23	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж существующих колодцев	2	2843,22	1349,58	5686	2699	5198	11,16	22
		м3		1493,64	505,44	2987	1011	130	3,08	6
24	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	57,2	10324,48	1686,97	590560	96495	185815	11,16	638
		м3		1867,05	631,8	106795	36139	130	3,08	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	26	29600		769600				
		м3								
26	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м	22	8283		182226				
		м								
27	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м	42	7530		316260				
		м								
28	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	14	3580		50120				
		м								
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	40	13400		536000				
		комплект								
30	С12021-267	Стоимость стремянки	0,4	133700		53480				
		т								
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев	600	245,44	3,82	147264	2292	27463	0,21	127
		м2		37,35	1,44	22410	864	118	0,01	4
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1				**10819702**				
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.3								
32	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	3502	26,2	25,02	91764	87624	26958	0,01	28
		м3		1,15	6,79	4027	23765	97	0,02	81
33	Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	1590	28,82	27,52	45824	43762	13464	0,01	13
		м3		1,27	7,46	2011	11869	97	0,02	37
34	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2	Доработка мокрого грунта вручную I группы	152	241,06	0	36641	0	41404	1,18	179
		м3		241,06	0	36641	0	113	0	0
35	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15	Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации	4,75	231,01	0	1097	0	1240	1,18	6
		м3		231,01	0	1097	0	113	0	0
36	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15	То же, сухого	10	192,51	0	1925	0	2175	1,18	12
		м3		192,51	0	1925	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0101-17-7	Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы	168	26,2	25,02	4402	4204	1293	0,01	1
		м3		1,15	6,79	193	1140	97	0,02	4
38	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	8938	176,4		1576663				
		т								
39	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5107	3,07	2,66	15689	13588	6539	0	14
		м3		0,39	0,93	1992	4750	97	0	16
40	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	1507	32,23	30,77	48575	46371	14274	0,01	15
		м3		1,42	8,34	2140	12576	97	0,03	43
41	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	2714	176,4		478750				
		т								
42	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	3946	6,48	6,48	25568	25568	8052	0	0
		м3		0	2,1	0	8301	97	0,01	32
43	Е0101-27-8 К=9	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	3946	28,8	28,8	113628	113628	35784	0	0
		м3		0	9,35	0	36891	97	0	16
44	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	986	134,1	0	132223	0	149412	0,97	958
		м3		134,1	0	132223	0	113	0	0
45	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3767	630		2373210				
		м3								
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1507	21,55	4,52	32470	6806	24894	0,11	163
		м3		17,03	0	25664	0	97	0	0
47	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1563	289,15	289,15	451935	451935	282929	0	0
		м3		0	186,62	0	291679	97	0,86	1341
48	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	79	1395,2	152,52	110221	12049	21652	1,02	81
		м3		153,68	57,15	12141	4515	130	0,28	22
49	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1	139706,75	90794,12	139707	90794	88345	286	286
		км		48375	19582,83	48375	19583	130	84,07	84
50	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5	1000	982		982000				
		м								
51	Е0125-119-6 прим.	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	1	137448,92	9059,92	137449	9060	5286	6,8	7
		км		1125	3280,05	1125	3280	120	12,86	13
52	С11011-504 прим.	Лента сигнальная	766	164		125624				
		м2								
53	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	60,8	10324,48	1686,97	627728	102568	197509	11,16	679
		м3		1867,05	631,8	113517	38413	130	3,08	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
		м3	26	29600		769600				
55	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м								
		м	20,4	8283		168973				
56	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м								
		м	51,6	7530		388548				
57	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	14	3580		50120				
58	С12021-267	Стоимость стремянки								
		т	0,4	133700		53480				
59	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	40	13400		536000				
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев								
		м2	561	245,44	3,82	137691	2143	25678	0,21	119
				37,35	1,44	20953	808	118	0,01	4
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.3				**9657505**				
		ИТОГО:				**20477209**	**2069968**			**23457**
		Накладные расходы :				**1711024**	**924168**			**3771**
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				**2815481**				
		Итого с накладными				**2815481**				
		- заработная плата				**23292690**				
		- трудоемкость				**422322**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**1408**				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1397561**				
		Итого с временными, 1,5 %				**24690251**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**25060605**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**25624469**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**25724711**				
		ИТОГО:				**25975317**				
		Сметная заработная плата				**25975317**				
						3057514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**28781**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**66429795**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1328596**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**67758391**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8131007**				
		Итого с НДС				**75889398**				
		Всего:				**75889398**				
		*** Всего со скидкой 5%**				**72 094 928**				

*- вычет суммы на 5% связан со скидкой в размере 30 284 156 (тридцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Главный специалист отдела водо и газоснабжения
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

_____ Аманжолов Ш.К.

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахмедов Р.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Стройсервис-97"

_____ Тусергенов Н.М.