35

Счет-фактура № 00000000068 от 29 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договрр №040740002533/170092/00 от 11.06.2017г. (Шанырак-2)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533,

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие сетей водоснабж.-я и водоотв.-я в Алатауском р-не г.Алматы Разводящие сети кан.-ции мкр.-на "Шанырак-2" Северная часть (К1)	шт	1	118 066 244,64	118 066 244,64	12%	14 167 949,36	132 234 194,00		
Всего по счету:					**118 066 244,64**		**14 167 949,36**	**132 234 194,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1

Утверждена
приказом Представителя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы**

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Северная часть"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 04 сентября 2017 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	040740002533/170092/00		11.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполнненых работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1								
				из них			дополнительные затраты				
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по объекту	204 329 122	118 066 245								14 167 949	132 234 194

М.п. Заказчик: И.о. заместителя руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Жандыбаев Д.Е. 04.09.17 года
(должность, ф.и.о. подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М. 04.09.17 года
(должность, ф.и.о. подпись)

Заказчик — КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы

Наименование строительства и его адрес: — Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Шанырак-2 в Алатауском районе г. Алматы (северная часть)

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-1-1 наружные сети водоотведения (северная часть)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1								
1	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	6876	26,2	25,02	180174	172046	52931	0,01	55
		м3		1,15	6,79	7907	46661	97	0,02	160
2	Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	2396	28,82	27,52	69054	65946	20289	0,01	19
		м3		1,27	7,46	3031	17885	97	0,02	56
3	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2	Доработка мокрого грунта вручную I группы	278	241,06	0	67014	0	75725	1,18	328
		м3		241,06	0	67014	0	113	0	0
4	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15	Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации	12,8	231,01	0	2957	0	3341	1,18	15
		м3		231,01	0	2957	0	113	0	0
5	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15	То же, сухого	36	192,51	0	6930	0	7831	1,18	42
		м3		192,51	0	6930	0	113	0	0
6	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.181 К=1,3	Разработка сухого грунта вручную в местах пересечения с электрокабелем	18	217,62	0	3917	0	4426	1,18	21
		м3		217,62	0	3917	0	113	0	0
7	Е0101-17-7	Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы	340	26,2	25,02	8909	8507	2617	0,01	3
		м3		1,15	6,79	391	2307	97	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	16334	176,4		2881318				
		т								
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9334	3,07	2,66	28675	24835	11951	0	25
		м3		0,39	0,93	3640	8681	97	0	28
10	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	2144	32,23	30,77	69108	65971	20308	0,01	21
		м3		1,42	8,34	3044	17892	97	0,03	61
11	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	3860	176,4		680904				
		т								
12	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	7172	6,48	6,48	46471	46471	14635	0	0
		м3		0	2,1	0	15087	97	0,01	58
13	Е0101-27-8 К=9	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	7172	28,8	28,8	206523	206523	65040	0	0
		м3		0	9,35	0	67051	97	0	29
14	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	1794	134,1	0	240575	0	271850	0,97	1744
		м3		134,1	0	240575	0	113	0	0
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	7504	630		4727520				
		м3								
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2144	21,55	4,52	46195	9682	35417	0,11	232
		м3		17,03	0	36512	0	97	0	0
17	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2410	289,15	289,15	696842	696842	436250	0	0
		м3		0	186,62	0	449742	97	0,86	2068
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	162	1395,2	152,52	226022	24708	44401	1,02	165
		м3		153,68	57,15	24896	9258	130	0,28	45
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2	139706,75	90794,12	279414	181588	176690	286	572
		км		48375	19582,83	96750	39166	130	84,07	168
20	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5	2000	982		1964000				
		м								
21	Е0125-119-6 прим.	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	2	137448,92	9059,92	274898	18120	10572	6,8	14
		км		1125	3280,05	2250	6560	120	12,86	26
22	С11011-504 прим.	Лента сигнальная	1576	164		258464				
		м2								
23	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж существующих колодцев	4	2843,22	1349,58	11373	5398	10395	11,16	45
		м3		1493,64	505,44	5975	2022	130	3,08	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	114,4	10324,48	1686,97	1181121	192989	371629	11,16	1277
		м3		1867,05	631,8	213591	72278	130	3,08	353
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	52	29600		1539200				
		м3								
26	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м	44	8283		364452				
		м								
27	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м	84	7530		632520				
		м								
28	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	28	3580		100240				
		м								
29	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	80	13400		1072000				
		комплект								
30	С12021-267	Стоимость стремянки	0,8	133700		106960				
		т								
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев	1200	245,44	3,82	294528	4584	54927	0,21	254
		м2		37,35	1,44	44820	1728	118	0,01	8
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1				**18268276**				
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.3								
32	Е0101-17-7	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	7004	26,2	25,02	183528	175248	53916	0,01	56
		м3		1,15	6,79	8055	47529	97	0,02	162
33	Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	3180	28,82	27,52	91649	87524	26927	0,01	25
		м3		1,27	7,46	4023	23737	97	0,02	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2	Доработка мокрого грунта вручную I группы	304	241,06	0	73281	0	82808	1,18	359
		м3		241,06	0	73281	0	113	0	0
35	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15	Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации	9,5	231,01	0	2195	0	2480	1,18	11
		м3		231,01	0	2195	0	113	0	0
36	Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15	То же, сухого	20	192,51	0	3850	0	4351	1,18	24
		м3		192,51	0	3850	0	113	0	0
37	Е0101-17-7	Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы	336	26,2	25,02	8804	8407	2587	0,01	3
		м3		1,15	6,79	386	2280	97	0,02	8
38	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	17876	176,4		3153326				
		т								
39	Е0101-20-1	Работа на отвале I группы грунтов	10214	3,07	2,66	31379	27177	13078	0	28
		м3		0,39	0,93	3983	9499	97	0	31
40	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	3014	32,23	30,77	97150	92742	28549	0,01	30
		м3		1,42	8,34	4280	25152	97	0,03	86
41	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	5428	176,4		957499				
		т								
42	Е0101-27-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером	7892	6,48	6,48	51136	51136	16104	0	0
		м3		0	2,1	0	16602	97	0,01	64
43	Е0101-27-8 К=9	Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м	7892	28,8	28,8	227256	227256	71569	0	0
		м3		0	9,35	0	73782	97	0	31
44	Е0101-166-2	Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную	1972	134,1	0	264445	0	298823	0,97	1917
		м3		134,1	0	264445	0	113	0	0
45	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	7534	630		4746420				
		м3								
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3014	21,55	4,52	64940	13611	49789	0,11	326
		м3		17,03	0	51328	0	97	0	0
47	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	3126	289,15	289,15	903870	903870	565858	0	0
		м3		0	186,62	0	583358	97	0,86	2682
48	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	158	1395,2	152,52	220442	24098	43304	1,02	161
		м3		153,68	57,15	24281	9030	130	0,28	44
49	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2	139706,75	90794,12	279414	181588	176690	286	572
		км		48375	19582,83	96750	39166	130	84,07	168
50	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5	2000	982		1964000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0125-119-6 прим.	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб м	2	137448,92	9059,92	274898	18120	10572	6,8	14
52	С11011-504 прим.	Лента сигнальная км	1532	1125 164	3280,05	2250 251248	6560	120	12,86	26
53	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м2	121,6	10324,48	1686,97	1255457	205136	395018	11,16	1357
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	52	1867,05 29600	631,8	227033 1539200	76827	130	3,08	375
55	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м м	40,8	8283		337946				
56	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м м	103,2	7530		777096				
57	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	28	3580		100240				
58	С12021-267	Стоимость стремянки т	0,8	133700		106960				
59	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	80	13400		1072000				
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев м2	1200	245,44	3,82	294528	4584	54927	0,21	254
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.3		37,35	1,44	44820	1728	118	0,01	8
		ИТОГО:				19334157				
						37602435	3744710			42195
		Накладные расходы :				3109770	1671568			6839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**5123185**				
		Всего накладных расходов:				**5123185**				
		Итого с накладными				**42725620**				
		- заработная плата				**768478**				
		- трудоемкость				**2562**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2563537**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**45289157**				
		Итого с временными, 1,5 %				**45968494**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**47002785**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**47186659**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**47646344**				
		ИТОГО:				**47646344**				
		Сметная заработная плата				**5549816**				
		Нормативная трудоемкость				**51596**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**121851682**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2437034**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**124288716**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**14914646**				
		Итого с НДС				**139203362**				
		Всего:				**139203362**				
		*** Всего со скидкой 5%**				**132 243 194**				

*- вычет суммы на 5% связан со скидкой в размере 30 284 156 (тридцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

Заказчик:

Главный специалист отдела водо и газоснабжения
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

_____ 20___

Аманжолов Ш.К.

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ Ахмедов Р.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Стройсервис-97"

_____ Есбергенов Н.М.