36

# Счет-фактура № 00000000088 от 26 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.10.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ04914002203KZ004UK, в банке АО ДБ "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договрр №040740002533/170092/00 от 11.06.2017г. (Шанырак-2)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б
*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533,

ИИК получателя:

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации мкр."Шанарак-2". Северная часть | шт | 1 | 83 819 271,43 | 83 819 271,43 | 12% | 10 058 312,57 | 93 877 584,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **83 819 271,43** | | **10 058 312,57** | **93 877 584,00** | | |

**Руководитель: Есбергенов Н. М.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Атыманова К. У.**
*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1

Утверждена
приказом Представителя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы**

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Северная часть"

**СПРАВКА №3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**от 03 октября 2017 г.**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 040740002533/170092/00 | | 11.06.2017г | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполнненых работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Всего по объекту | 298 206 706 | 83 819 271 | | | | | | | | 10 058 313 | 93 877 584 |

**М.п. Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Аманжолов К.Ж. 2017 года
(должность, ф.и.о. подпись)

**М.п. Подрядчик:** Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М. 2017 года
(должность, ф.и.о. подпись)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы
Договор №040740002533/170092/00 от 11.06.2017г.
Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Алатауском районе г.Алматы. Разводящие сети канализации микрорайона "Шанырак-2". Северная часть"

# А К Т №3
## приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2017 года

на 2-1-1 наружные сети водоотведения (северная часть)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-7 | Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 3437,891 | 26,2 | 25,02 | 90084 | 86020 | 26465 | 0,01 | 28 | | |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 3954 | 23330 | 97 | 0,02 | 80 | | |
| 2 | Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1 | Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы | 1198,532 | 28,82 | 27,52 | 34542 | 32988 | 10149 | 0,01 | 10 | | |
| | | м3 | | 1,27 | 7,46 | 1516 | 8947 | 97 | 0,02 | 28 | | |
| 3 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2 | Доработка мокрого грунта вручную I группы | 139,093 | 241,06 | 0 | 33529 | 0 | 37888 | 1,18 | 164 | | |
| | | м3 | | 241,06 | 0 | 33529 | 0 | 113 | 0 | 0 | | |
| 4 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15 | Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации | 6,52 | 231,01 | 0 | 1506 | 0 | 1702 | 1,18 | 8 | | |
| | | м3 | | 231,01 | 0 | 1506 | 0 | 113 | 0 | 0 | | |
| 5 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15 | То же, сухого | 18,703 | 192,51 | 0 | 3600 | 0 | 4069 | 1,18 | 22 | | |
| | | м3 | | 192,51 | 0 | 3600 | 0 | 113 | 0 | 0 | | |
| 6 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы | 169,72 | 26,2 | 25,02 | 4447 | 4247 | 1306 | 0,01 | 1 | | |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 195 | 1152 | 97 | 0,02 | 4 | | |
| 7 | С010333-А30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30 км | 8167,339 | 176,4 | | 1440719 | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-20-1 | Работа на отвале I группы грунтов | 4667,051 | 3,07 | 2,66 | 14338 | 12418 | 5976 | 0 | 13 | | |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 1820 | 4340 | 97 | 0 | 14 | | |
| 9 | Е0101-17-8 | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | 1072,135 | 32,23 | 30,77 | 34558 | 32990 | 10155 | 0,01 | 11 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | | | | | | |
| 10 | С010333-А30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | м3 | 1,42 | 8,34 | 1522 | 8947 | 97 | 0,03 | 31 |
| | | | 1929,843 | 176,4 | | 340424 | | | | |
| 11 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером | т | | | | | | | |
| | | | 3586,473 | 6,48 | 6,48 | 23238 | 23238 | 7318 | 0 | 0 |
| 12 | Е0101-27-8 К=9 | Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м | м3 | 0 | 2,1 | 0 | 7545 | 97 | 0,01 | 29 |
| | | | 3586,473 | 28,8 | 28,8 | 103275 | 103275 | 32524 | 0 | 0 |
| 13 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную | м3 | 0 | 9,35 | 0 | 33530 | 97 | 0 | 14 |
| | | | 896,618 | 134,1 | 0 | 120236 | 0 | 135867 | 0,97 | 872 |
| 14 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | м3 | 134,1 | 0 | 120236 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | | 3752,051 | 630 | | 2363792 | | | | |
| 15 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | | | | | | | |
| | | | 1072,135 | 21,55 | 4,52 | 23100 | 4842 | 17711 | 0,11 | 116 |
| 16 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | м3 | 17,03 | 0 | 18258 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | | | 1205,052 | 289,15 | 289,15 | 348436 | 348436 | 218134 | 0 | 0 |
| 17 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 0 | 186,62 | 0 | 224881 | 97 | 0,86 | 1034 |
| | | | 81,28 | 1395,2 | 152,52 | 113402 | 12397 | 22277 | 1,02 | 83 |
| 18 | Е0122-11-7 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм | км | 153,68 | 57,15 | 12491 | 4645 | 130 | 0,28 | 23 |
| | | | 0,5 | 147942,61 | 97234,98 | 73971 | 48617 | 46401 | 296 | 148 |
| 19 | С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 | м | 49950 | 21436,6 | 24975 | 10718 | 130 | 91,71 | 46 |
| | | | 505 | 1942 | | 980710 | | | | |
| 20 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | км | | | | | | | |
| | | | 0,54 | 139706,75 | 90794,12 | 75442 | 49029 | 47706 | 286 | 154 |
| 21 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 | м | 48375 | 19582,83 | 26123 | 10575 | 130 | 84,07 | 45 |
| | | | 545,4 | 982 | | 535583 | | | | |
| 22 | Е0125-119-6 прим. | Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб | км | | | | | | | |
| | | | 1,04 | 137448,92 | 9059,92 | 142947 | 9422 | 5498 | 6,8 | 7 |
| 23 | С11011-504 прим. | Лента сигнальная | м2 | 1125 | 3280,05 | 1170 | 3411 | 120 | 12,86 | 13 |
| | | | 919,04 | 164 | | 150723 | | | | |
| 24 | Е0122-11-10#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 400 мм | км | | | | | | | |
| | | | 0,05 | 217692,6 | 140427,57 | 10885 | 7021 | 6996 | 444 | 22 |
| 25 | С130804-869 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 | | 75702 | 31929,48 | 3785 | 1596 | 130 | 134,61 | 7 |
| | | | 50,5 | 4008 | | 202404 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0122-47-4 | Протаскивание в футляр трубы<br>м | 50 | 391,72 | 0,6 | 19586 | 30 | 10369 | 0,91 | 45 |
| | | | | 159,3 | 0,23 | 7965 | 12 | 130 | 0 | 0 |
| 27 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм<br>футляр | 4 | 4618,68 | 559,8 | 18475 | 2239 | 6916 | 7,99 | 32 |
| | | | | 1320,75 | 9,29 | 5283 | 37 | 130 | 0,02 | 0 |
| 28 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 159Х4,5<br>км | 0,009 | 1201964,32 | 31953,19 | 10818 | 288 | 918 | 360 | 3 |
| | | | | 66375 | 12071,25 | 597 | 109 | 130 | 58,95 | 1 |
| 29 | Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции диам. 150 мм<br>км | 0,009 | 337950,19 | 68162,54 | 3042 | 613 | 822 | 255,7 | 2 |
| | | | | 44482,5 | 25749 | 400 | 232 | 130 | 125,76 | 1 |
| 30 | Е0122-34-1 | Установка втулки<br>шт | 10 | 300,57 | 225,64 | 3006 | 2256 | 1671 | 0,41 | 4 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 695 | 590 | 130 | 0,23 | 2 |
| 31 | С130804-3383 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN160<br>шт. | 10 | 1013 | | 10130 | | | | |
| 32 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей<br>т | 0,3402 | 121294,13 | 49389,75 | 41264 | 16802 | 36014 | 312,7 | 106 |
| | | | | 62775 | 18657 | 21356 | 6347 | 130 | 91,12 | 31 |
| 33 | С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы крутоизогнутые под углом 45 град., 159х4,5 мм<br>шт | 10 | 1386,89 | | 13869 | | | | |
| 34 | С130810-313 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тройники 159х4,5 мм<br>шт | 10 | 4335,45 | | 43355 | | | | |
| 35 | С130809-14 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80<br>шт. | 30 | 671 | | 20130 | | | | |
| 36 | С130810-24 | Заглушки фланцевые, 159х4,5 мм<br>шт | 10 | 296 | | 2960 | | | | |
| 37 | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х6 мм (перепад)<br>км | 0,002 | 2193011,68 | 66009,8 | 4386 | 132 | 247 | 376 | 1 |
| | | | | 70200 | 24936,75 | 140 | 50 | 130 | 121,79 | 0 |
| 38 | Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции диам. 200 мм<br>км | 0,002 | 438829,54 | 80944,76 | 878 | 162 | 205 | 278,5 | 1 |
| | | | | 48442,5 | 30577,5 | 97 | 61 | 130 | 149,34 | 0 |
| 39 | Е0122-34-1 | Установка втулки<br>шт | 2 | 300,57 | 225,64 | 601 | 451 | 334 | 0,41 | 1 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 | 0,23 | 0 |
| 40 | С130804-3386 Изм. и доп.вып.18 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN225<br>шт. | 2 | 1805 | | 3610 | | | | |
| 41 | Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Демонтаж существующих колодцев<br>м3 | 3 | 2843,22 | 1349,58 | 8530 | 4049 | 7796 | 11,16 | 33 |
| | | | | 1493,64 | 505,44 | 4481 | 1516 | 130 | 3,08 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | | | | | | | | |
| | | м3 | 66 | 10324,48 | 1686,97 | 681416 | 111340 | 214401 | 11,16 | 737 |
| | | | | 1867,05 | 631,8 | 123225 | 41699 | 130 | 3,08 | 204 |
| 43 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | | | | | | | | |
| | | м3 | 30 | 29600 | | 888000 | | | | |
| 44 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м | | | | | | | | |
| | | м | 26 | 8283 | | 215358 | | | | |
| 45 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м | | | | | | | | |
| | | м | 49 | 7530 | | 368970 | | | | |
| 46 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | | | | | | | | |
| | | м | 16 | 3580 | | 57280 | | | | |
| 47 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | комплект | 44 | 13400 | | 589600 | | | | |
| 48 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | комплект | 12 | 8060 | | 96720 | | | | |
| 49 | С12021-267 | Стоимость стремянки | | | | | | | | |
| | | т | 0,8 | 133700 | | 106960 | | | | |
| 50 | Е0122-8-13 | Установка гильз из труб стальных электросварных 720х10 L=0,2 м | | | | | | | | |
| | | км | 0,007 | 16749585,09 | 213713,84 | 117247 | 1496 | 2794 | 1190 | 8 |
| | | | | 226350 | 80732,25 | 1584 | 565 | 130 | 394,3 | 3 |
| 51 | Е0122-8-10 | Установка гильз из труб стальных электросварных 426х7 L=0,2 м | | | | | | | | |
| | | км | 0,024 | 5938751,88 | 115634,5 | 142530 | 2775 | 5294 | 662 | 16 |
| | | | | 126000 | 43681,5 | 3024 | 1048 | 130 | 213,34 | 5 |
| 52 | Е0122-8-8 | Установка гильз из труб стальных электросварных 325х6 L=0,2 м | | | | | | | | |
| | | км | 0,069 | 3778906,79 | 85907,16 | 260745 | 5928 | 11509 | 504 | 35 |
| | | | | 95850 | 32451,75 | 6614 | 2239 | 130 | 158,5 | 11 |
| 53 | Е0107-20-1 | Дополнительные мероприятия на сейсмику | | | | | | | | |
| | | т | 6,12 | 89308,57 | 2434,57 | 546568 | 14900 | 281632 | 170 | 1040 |
| | | | | 31950 | 920,25 | 195534 | 5632 | 140 | 4,49 | 27 |
| 54 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев | | | | | | | | |
| | | м2 | 694 | 245,44 | 3,82 | 170335 | 2651 | 31766 | 0,21 | 147 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 25921 | 999 | 118 | 0,01 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 | | | | | | | |
| 73 | Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | | | | | | | | |
| | | км | 1,3 | 139706,75 | 90794,12 | 181619 | 118032 | 114849 | 286 | 372 |
| 74 | С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 | | 48375 | 19582,83 | 62888 | 25458 | 130 | 84,07 | 109 |
| | | м | 1313 | 982 | | 1289366 | | | | |
| 75 | Е0125-119-6 прим. | Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб | | | | | | | | |
| | | км | 1,3 | 137448,92 | 9059,92 | 178684 | 11778 | 6872 | 6,8 | 9 |
| 76 | С11011-504 прим. | Лента сигнальная | | 1125 | 3280,05 | 1463 | 4264 | 120 | 12,86 | 17 |
| | | м2 | 1008,8 | 164 | | 165443 | | | | |
| 77 | Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | | | | | | | | |
| | | м3 | 95 | 10324,48 | 1686,97 | 980826 | 160262 | 308608 | 11,16 | 1060 |
| 78 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | | 1867,05 | 631,8 | 177370 | 60021 | 130 | 3,08 | 293 |
| | | м3 | 39 | 29600 | | 1154400 | | | | |
| 79 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,6 м | | | | | | | | |
| | | м | 39 | 8283 | | 323037 | | | | |
| 80 | С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм высотой 0,9 м | | | | | | | | |
| | | м | 80 | 7530 | | 602400 | | | | |
| 81 | С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | | | | | | | | |
| | | м | 21 | 3580 | | 75180 | | | | |
| 82 | С12021-267 | Стоимость стремянки | | | | | | | | |
| | | т | 1,3 | 133700 | | 173810 | | | | |
| 83 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | комплект | 60 | 13400 | | 804000 | | | | |
| 84 | Е0122-8-10 | Установка гильз из труб стальных электросварных 426х7 L=0,2 м | | | | | | | | |
| | | км | 0,005 | 5938751,88 | 115634,5 | 29694 | 578 | 1103 | 662 | 3 |
| 85 | Е0122-8-8 | Установка гильз из труб стальных электросварных 325х6 L=0,2 м | | 126000 | 43681,5 | 630 | 218 | 130 | 213,34 | 1 |
| | | км | 0,028 | 3778906,79 | 85907,16 | 105809 | 2405 | 4670 | 504 | 14 |
| 86 | Е0107-20-1 | Дополнительные мероприятия на сейсмику | | 95850 | 32451,75 | 2684 | 909 | 130 | 158,5 | 4 |
| | | т | 2,42 | 89308,57 | 2434,57 | 216127 | 5892 | 111364 | 170 | 411 |
| | | | | 31950 | 920,25 | 77319 | 2227 | 140 | 4,49 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е0123-23-2 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах | 7 | 4093,54 | 83,18 | 28655 | 582 | 26331 | 17,01 | 119 |
| | | врезка | | 2862 | 31,5 | 20034 | 221 | 130 | 0,15 | 1 |
| | | **Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1** | | | | 11740914 | | | | |
| | | **Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.4** | | | | | | | | |
| 56 | Е0101-17-7 | Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы | 4794,58 | 26,2 | 25,02 | 125634 | 119966 | 36908 | 0,01 | 38 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 5514 | 32536 | 97 | 0,02 | 111 |
| 57 | Е0101-17-7 тех.ч. п. 3.49 К=1,1 | Разработка мокрого грунта I группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы | 2591,665 | 28,82 | 27,52 | 74693 | 71331 | 21945 | 0,01 | 21 |
| | | м3 | | 1,27 | 7,46 | 3278 | 19346 | 97 | 0,02 | 60 |
| 58 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 и 3.180 к=1,2 | Доработка мокрого грунта вручную I группы | 221,587 | 241,06 | 0 | 53415 | 0 | 60359 | 1,18 | 261 |
| | | м3 | | 241,06 | 0 | 53415 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 59 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.178 К=1,2 3.182 К=1,15 | Разработка мокрого грунта вручную в местах пересечения с сетями водопровода и канализации | 25,44 | 231,01 | 0 | 5877 | 0 | 6641 | 1,18 | 30 |
| | | м3 | | 231,01 | 0 | 5877 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 60 | Е0101-164-1 тех.ч. п. 3.180 к=1,15 | То же, сухого | 47,065 | 192,51 | 0 | 9060 | 0 | 10238 | 1,18 | 56 |
| | | м3 | | 192,51 | 0 | 9060 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 61 | Е0101-17-7 | Погрузка грунта I группы разработанного вручную на автосамосвалы | 316,049 | 26,2 | 25,02 | 8282 | 7908 | 2433 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,15 | 6,79 | 363 | 2145 | 97 | 0,02 | 7 |
| 62 | С010333-А30-1 | Отвозка грунта на расстояние 30 км | 13091,237 | 176,4 | | 2309294 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 63 | Е0101-20-1 | Работа на отвале I группы грунтов | 7480,707 | 3,07 | 2,66 | 22982 | 19904 | 9578 | 0 | 20 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 2917 | 6957 | 97 | 0 | 23 |
| 64 | Е0101-17-8 | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки | 1685,617 | 32,23 | 30,77 | 54333 | 51867 | 15966 | 0,01 | 17 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 2394 | 14066 | 97 | 0,03 | 48 |
| 65 | С010333-А30-1 | Подвозка грунта на расстояние 30 км | 3034,11 | 176,4 | | 535217 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 66 | Е0101-27-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью бульдозером | 5747,039 | 6,48 | 6,48 | 37238 | 37238 | 11727 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,1 | 0 | 12090 | 97 | 0,01 | 46 |
| 67 | Е0101-27-8 К=9 | Добавить на перемещение грунта на расстояние до 50 м | 5747,039 | 28,8 | 28,8 | 165490 | 165490 | 52117 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 9,35 | 0 | 53729 | 97 | 0 | 23 |
| 68 | Е0101-166-2 | Обратная засыпка мягким грунтом II группы и гравийно-песчаной смесью вручную | 1436,76 | 134,1 | 0 | 192669 | 0 | 217717 | 0,97 | 1397 |
| | | м3 | | 134,1 | 0 | 192669 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 69 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 6048,001 | 630 | | 3810240 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 70 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1685,617 | 21,55 | 4,52 | 36318 | 7612 | 27845 | 0,11 | 182 |
| | | м3 | | 17,03 | 0 | 28706 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 71 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 2566,288 | 289,15 | 289,15 | 742032 | 742032 | 464541 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 186,62 | 0 | 478908 | 97 | 0,86 | 2202 |
| 72 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 105,3 | 1395,2 | 152,52 | 146915 | 16060 | 28861 | 1,02 | 107 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 16183 | 6018 | 130 | 0,28 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов колодцев м2 | 902 | 245,44 | 3,82 | 221387 | 3446 | 41287 | 0,21 | 191 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 33690 | 1299 | 118 | 0,01 | 6 |
| | | **Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (самотечная) - К1.4** | | | | 14831469 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 26572385 | 2483438 | | | 27609 |
| | | **Накладные расходы :** | | | | 2273318 | 1125283 | | | 4660 |
| | | **На общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 3757923 | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | 3757923 | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | 30330308 | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | 563688 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | 1879 | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 1819818 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,5 %** | | | | 32150126 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %** | | | | 32632378 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 33366607 | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 33497137 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 33823461 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | 33823461 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | 3962289 | | | | |
| | | | | | | 34148 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | | | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | 86500796 | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | 1730016 | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 88230812 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | 10587697 | | | | |
| | | | | | | 98818509 | | | | |
| | | **Всего:** | | | | | | | | |
| | | *** Всего со скидкой 5%** | | | | 98818509 | | | | |
| | | | | | | 93 877 584 | | | | |

*- вычет суммы на 5% связан со скидкой в размере 30 284 156 (тридцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) тенге, которое ТОО «Стройсерви-97» предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.

**Заказчик:**

Главный специалист отдела водо и газоснабжения
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

_____ Аманжолов Ш.К.

**Технический надзор:**

ТОО "АДС САНА"

_____ Ахмедов Р.А.

**Подрядчик:**

Директор
ТОО "Стройсервис-97"

_____ Есбергенов Н.М.