Мемлекеттік органдар
арасындағы іс-қимылдар бірыңғай
стр-во системы поливочного
водопровода зеленых зон
транспортных развязок
№ 46 23 и 16

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 11 2016 г.

Заказчик **: КГУ «Управление природныхесурсов и регулирования природопользования города Алматы», г.Алматы пр.Республики,4.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от ***«15» ноября 2016г.*** **ТОО «ДСУ-13» в лице Директора Кошелева М.В., г.Алматы ,ул.Каскеленская,48.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ***«15» ноября 2016г.*** **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОИНТЕГРАЦИЯ» в лице Директора Жукенова Т.Т.,и ответственного технического надзора Еламанова Д.К. аттестата № KZ12VJE00013852 от 04.11.2015 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от ***«15» ноября 2016г.*** **ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве», в лице Директора Байказакова А.Ж., лицензия ГСЛ №01299 от 21 июля 2006 год.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова – пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансугурова, пр.Рыскулова – ул.Бокейханова, пр.Рыскулова – ул.Кудерина».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Алматы, пр.Рыскулова – пр.Сейфулина, пр.Рыскулова - ул.Жансыгурова, пр.Рыскулова – ул.Бокейханова**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы, талон уведомления (KZ72REA00027315) от 03.06.2016 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Құрылыстығы сараптама жумыстары» «Экспертные работы в строительстве» № б/н Поливочный водопровод договор № 49 от 12.11.2014 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **приказом № 355 н/к от 26.10.2015г. КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;
фактически, месяц: **6 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Площадь орошения зеленых насаждений	га	5,83	5,83
Общая длина сетей поливочного	м	20581,5	20581,500000

водопровода			
Рабочее давление в сети поливочного водопровода	атм	2,4	2,4
Количество зон полива	шт	18	18
Расход воды в сутки	м3/сут	220,56	220,56

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Система полива запроектирована для орашения зеленых зон транспортныхт развязок, расположенных вдоль пр.Рыскулова.Прощадь полива составляет 5,83 га, средня скорость течения воды равна 0,9 м/с.Автоматическая система полива работает на оборудовании фирмы «RAIN BIRD».Полный цикл полива составляет около 9 часов в сутки.при запуске каждой зоны полива поочередно.Сам процесс полива запускается вручную, посредством открытия кранов (запорно-регулируемой арматуры) Зоны различных точек можно включить одновременно.Для полива используются выдвижные статические распылители серии 1800. Орасители устанавливаются на глубину 30 см.Установлены приборы учета воды. Пересечение с автомобильными дорогами осуществлялось методом прокола, т.е. горизонтального бурения.Магистраль монтироваласт из полиэтеленовых труб.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 167 585 376 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего 167 585 376 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **« Строительство системы поливочного водопровода зеленых зон транспортных развязок по пр.Рыскулова – пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансыгурова, пр.Рыскулова – ул.Бокейханова, пр.Рыскулова- ул.Кудерина»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

и.о.Руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования **Кильдибаев Э.З.**

и.о.заместитель Руководителя **Нурдаулетов Д.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства **Сергеев А.В.**

Технический надзор:
Директор ТОО «Дирекция строящихся предприятий « СТРОИНТЕГРАЦИЯ» **Жукенов Т.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО « Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве» **Байказаков А.Ж.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В**

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Саулет және МТС ... заңды тұлғасы
отр во системы поливочного водопровода зеленых зон транспортных развязок
№ 455 23 11 16
Бас маманы

Декларация о соответствии

« 15 » ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДСУ-13», 050061,г.Алматы, ул.Каскеленская,48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова – пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансугурова, пр.Рыскулова – ул.Бокейханова, пр.Рыскулова – ул.Кудерина.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «**Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы в лице Кильдибаева Э.З.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмастары » «Эксперные работы в строительстве», № б/н Поливочный водопровод договор № 49 от 12.11.2014 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом № 355н/к от 26.10. 2015г. КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

«Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова – пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансугурова,пр.Рыскулова – ул.Бокейханова, пр.Рыскулова – ул.Кудерина»:

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Площадь орошения зеленых насаждений	га	5,83	5,83
Общая длина поливочного водопровода	м	20581,5	20581,5
Рабочее давление в сети поливочного водопровода	атм	2,4	2,4
Количество зон полива	шт	18	18
Расход воды в сутки	м3/сутки	220,56	220,56

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Система полива запроектирована для орашения зеленых зон транспортных развязок, расположенных вдоль пр.Рыскулова.Площадь полива составляет 5,83 га.,средняя скорость течения воды равна 0,9 м/с.Автоматическая система полива работает на оборудовании фирмы «RAIN BIRD».Полный цикл полива составляет около 9 часов в сутки, при запуске каждой зоны полива поочередно.Сам процесс полива запускается в ручную, посредством открытия кранов (запорно-регулируемой арматуры).Зоны различных точек можно включить одновременно. Для полива используются выдвижные статистические распылители серии 1800.Ораситель устанавливаются на глубину 30 см.Установлены приборы учета воды. Пересечение с автомобильными дорогами осуществлялось методом прокола, т.е. горизонтального бурения. Магистраль монтировалась из полиэтиленовых труб.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;
фактически, месяц: **6 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова**

– пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансугурова, пр.Рыскулова – ул.Бокейханова, пр.Рыскулова – ул.Кудерина». готовым к приемке в эксплуатацию

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**

«15» 11 **2016г.**

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Строительство системы поливочного водопровода зеленых зон транспортных развязок

№ 45

Бас мемлекеттік сәулетшісі

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«15» 11 2016г.

Авторский надзор **ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве» , Директор Байказаков А.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Директора Байказакова А.Ж., лицензии ГСЛ № 01299 от 207. 2006 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 46 о/и от 31.05.2016 г.**
№ договора и дата

по объекту: **« Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова – пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансугурова,пр.Рыскулова – ул.Бокейханова,- пр.Рыскулова – ул.Кудерина».**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Кошелева М.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяца**;
фактически **6 месяцев;**
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО « Құрылыстағы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве» № б/н Поливочный водопровод Договор № 49 от 12.11.2014 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **приказом № 355 н/к от 26.10.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор
ТОО « Құрылыстағы сараптама жұмыстары » «Экспертные работы в строительстве» **Байказаков А.Ж.**

Құрылыстағы Сараптама Жұмыстары
Экспертные Работы в Строительстве

«15» 11 **2016г.**

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Стр-во системы поливочного водопровода зеленых зон транспортных развязок

155 23 1 16

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«15» 11 2016 г.

Технический надзор **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОИНТЕГРАЦИЯ» Директор Жукенов Т.Т.** ,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **ответственный технический надзор Еламанову Д.К. аттестат № KZ12VJE0013852 от 04.11.2015 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора № 11 с/к от 31.05. 2016г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство системы поливочного водопровода зеленых зон транспортных развязок по пр.Рыскулова – пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансыгурова, пр.Рыскулова – ул.Бокейханова, пр.рыскулова – ул.Кудерина.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы» в лице руководителя Кильдибаева Э.З.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Кошелева М.В..**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 месяца** ;
фактически **6 месяцев** ;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **167 585,376** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **167 585,376** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
- тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

167 585,376 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **167 585,376** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве» № б/н Поливочный водопровод договор №49 от 12.11.2014г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **приказом № 355 н/к от 26.10. 2015г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Директор
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОИНТЕГРАЦИЯ» **Жукенов Т.Т.**

Инженер –эксперт Еламанов Д.К. аттестат № KZ12VJE00013852 от04.11.2015г.

«15» 11 **2016г.**

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №38 о/и 2016-05-24

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2016-05-23 № 420983 Өтпеген (болмаған) сатып алулар бір дереккөздерден тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **431** Рысқұлов даңғылы-Сейфуллин даңғылы, Рысқұлов даңғылы-Жансүгіров көшесі, Рысқұлов даңғылы- Бөкейханов көшесі,Рысқұлов даңғылы- Кудерин көшесі көлік айрықтарындағы жасыл желек аймақтарында суару су құбыры жүйесін салу;

2.2 Жұмыстар - Рысқұлов даңғылы-Сейфуллин даңғылы, Рысқұлов даңғылы-Жансүгіров көшесі, Рысқұлов даңғылы-Бөкейханов көшесі,Рысқұлов даңғылы- Кудерин көшесі көлік айрықтарындағы жасыл желек аймақтарында суару су құбыры жүйесін салу Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы бар.
Бас жобалаушы - «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве» ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) Белгіленген тәртіпте бекітілген ЖСҚ

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 167 585 376.00 (жүз алпыс жеті миллион бес жүз сексен бес мың үш жүз жетпіс алты теңге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 17 955 576.00 теңге (он жеті миллион тоғыз жүз елу бес мың бес жүз жетпіс алты теңге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 167 585 376.00 (жүз алпыс жеті миллион бес жүз сексен бес мың үш жүз жетпіс алты теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

3.6 Осы шарт бойынша төлем – атқарылған жұмыс қабылдау-тапсыру актісі негізінде нақты жұмыс көлемі, жұмыс кестесі бойынша жүргізіледі. Тапсырыс беруші 7 (жеті) жұмыс күн ішінде қабылдау-тапсыру актісін қабылдаған күннен бастап әлеуетті өнім берушіге қол қойылған қабылдау-тапсыру актісін қайтарады немесе атқарылған жұмысты қабылдаудан дәлелді бас тартады. Қалған 5% атқарылған жұмыс әлеуетті өнім берушімен толық атқарылған жағдайда және шартта көсетілген міндеттемелерді орындаған жағдайда және ақауларды жөндеу болған жағдайда 30.11.2016 жылға деин төленеді

3.7 Әлеуеті өнім беруші арқарған жұмыстар сомасынан Тапсырыс беруші 5% атқарылған жұмыстардан ұстайды, 5% әлеуетті өнім берушіге барлық жұмыстарды толық аяқтап ақауларды жөндегеннен кейін төленеді. Осы шарт бойынша толық төлем Әлеуетті өнім беруші шарт бойынша барық міндеттерді және ақауларды жөндеген жағдайда Тапсырыс берушімен төленеді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 5 027 561.28 (бес миллион жиырма жеті мың бес жүз алпыс бір теңге жиырма сегіз тиын) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 5 027 561.28 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0,00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ130705023543751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттын талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 2 дана;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 2 дана.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 Жұмыстың орындалуының күнтізбелік мерзімдері жақтармен келесі түрде бекітіледі: жұмыстың басталуы - жұмыстың өндірісінің кестесіне сәйкес жұмыстың басталу күні және жұмыстың басталуы туралы актінің рәсімдеу күні; жұмыстың аяқталуы - жұмыс комиссиясының актісінің бекіту күні; жұмыстың толық аяқталу күні - мемлекеттік қабылдау комиссияның актісінің бекіту күні.

6.4 Жұмыстың аяқталуы - 30.10.2016 жыл, жұмыстың өндірісінің кестесіне сәйкес мердігер келісімшартқа қол қойылып және Қазақстан республикасының финансының министрлігінің қазынашылық аумақтық бөлімінде тіркелгеннен кейін жұмысты 5 күнтізбелік күн ішінде бастау міндетті.

6.5 Жұмыстың толық аяқталу күні - мемлекеттік қабылдау комиссияның актісінің бекіту күні - 30.11.2016 жыл.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жанбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 15
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2725494
Басшысы Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы

2016-05-24 11:02:42
Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2016-05-24 11:03:03
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 597428
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Рысқұлов даңғылы-Сейфуллин даңғылы, Рысқұлов даңғылы-Жансүгіров көшесі, Рысқұлов даңғылы- Бөкейханов көшесі,Рысқұлов даңғылы-Кудерин көшесі көлік айрықтарындағы жасыл желек аймақтарында суару су құбыры жүйесін салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1380471	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по прокладке местных водопроводных сетей	Работы строительные по прокладке местных водопроводных сетей	Рысқұлов даңғылы-Сейфуллин даңғылы, Рысқұлов даңғылы-Жансүгіров көшесі, Рысқұлов даңғылы-Бөкейханов көшесі,Рысқұлов даңғылы-Кудерин көшесі көлік айрықтарындағы жасыл желек аймақтарында суару су құбыры жүйесін салу	Жұмыс	1	167585376	июнь-ноябрь	июнь-ноябрь	Алматы к., Алатау ауданы (0.5) Алматы к., Жетісу ауданы (0.5)	0	167585376

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №38 о/и 2016-05-24

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-05-23 года № 420983, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **431** Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина, пр.Рыскулова- ул.Жансугурова, пр.Рыскулова-ул.Бокейханова, пр.Рыскулова- ул.Кудерина;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина, пр.Рыскулова-ул.Жансугурова, пр.Рыскулова-ул.Бокейханова, пр.Рыскулова- ул.Кудерина, который находится - город Алматы.
Генеральный проектировщик - ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмыстары» «Экспертные работы в строительстве».

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) Утвержденная в установленном порядке ПСД

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 167 585 376.00 (сто шестьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят шесть тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 17 955 576.00 тенге (семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят шесть тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **004** Мероприятия по охране окружающей среды, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 167 585 376.00 (сто шестьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

3.6 Оплата по настоящему договору производится: - согласно графику выполнения работ, по факту оказанного объема работ на основании Акта премки-сдачи выполненных работ. Заказчик в течение 7 календарных дней со дня получения Акта приёмки-сдачи возвращает Поставщику либо подписанный Акт приёмки-сдачи, либо мотивированный отказ от приёмки выполненных работ, в котором указывает причины отказа от приёмки. Оставшиеся 5% от суммы выполненных работ подлежат оплате при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до 30.11.2016 года

3.7 Из суммы, выполненных Поставщиком работ, Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 5 027 561.28 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 5 027 561.28 (пять миллионов двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят один тенге двадцать восемь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ130705023543751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 календарных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2 экземпляра;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2 экземпляра.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом: - начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ; - окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию; - завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

6.4 Дата окончания работ -30.10.2016 года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора и его регистрации в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

6.5 Дата завершения работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию - 30.11.2016 года.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 15
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2725494
Руководитель Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы

2016-05-24 11:02:42
Оразалин Еркебұлан Нұрланұлы
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2016-05-24 11:03:03
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 597428
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина, пр.Рыскулова- ул.Жансугурова, пр.Рыскулова-ул.Бокейханова, пр.Рыскулова- ул.Кудерина						
1380471	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы строительные по прокладке местных водопроводных сетей	Работы строительные по прокладке местных водопроводных сетей	Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина, пр.Рыскулова-ул.Жансугурова, пр.Рыскулова-ул.Бокейханова, пр.Рыскулова- ул.Кудерина	Работа	1	167585376	маусым-қараша	маусым-қараша	г.Алматы, Алатауский район (0.5) г.Алматы, Жетысуский район (0.5)	0	167585376

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/915816

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/915816

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Счет-фактура № 00000000149 от 25 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №38 о/и от 24.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина,пр.Рыскулова-ул.Жансугурова,пр.Рыскулова-ул.Бокейханова,пр.Рыскулова-ул.Кудерина	тен.	1	33 415 898,21	33 415 898,21	12%	4 009 907,79	37 425 806,00		
Всего по счету:					**33 415 898,21**		**4 009 907,79**	**37 425 806,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользованием г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "ДСУ - 13"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова-ул.Бокейханова**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования Организационно-правовая форма				
		Номер	Дата	Наименование		код	наименование	код
		38 о/и	24.05.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1(тенге)							
		В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова-ул.Бокейханова	37 425 806,00	37 425 806,00						4 009 907,79	37 425 806,00

ЗАКАЗЧИК_____

ПОДРЯДЧИК_____

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспорных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина, пр.Рыскулова-ул.Жансугурова, пр.Рыскулова-ул.Бокейханова, пр.Рыскулова-ул.Кудерина

Наименование объекта: **Устройство поливочных систем на объектах общего пользования г. Алматы**

Договор №38 о/и от 24.05.2016г.

приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2016 года

на Система поливочного водопровода пр.Рыскулова-ул.Бокейханова

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	1957,683	271,17	0	530865	0	599877	1,74	3404
		м3		271,17	0	530865	0	113	0	0
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	920,921	140,51	0	129396	0	146217	1,02	937
		м3		140,51	0	129396	0	113	0	0
3	Е0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов I	115,84	99,51	0	11527	0	13026	0,62	72
		м3		99,51	0	11527	0	113	0	0
4	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	202,72	202,86	202,86	41124	41124	8225	0	0
		т		0	40,57	0	8225	100	0,85	173
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	115,84	3,53	3,06	409	354	171	0	0
		м3		0,45	1,07	52	124	97	0	0
		Трубопровод из полиэтиленовых труб								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	2	812,08	138,2	1624	276	1218	2,14	4
		врезка		416,59	51,75	833	104	130	0,25	1
7	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для прокола трубой/	385,323	26,86	25,39	10351	9784	2939	0,01	4
		м3		1,47	6,39	567	2463	97	0,02	9
8	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,917	302,12	0	3600	0	4068	2,13	25
		м3		302,12	0	3600	0	113	0	0
9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	342,871	7,45	7,45	2555	2555	805	0	0
		м3		0	2,42	0	829	97	0,01	3
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,097	154,22	0	5875	0	6639	1,12	43
		м3		154,22	0	5875	0	113	0	0
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	342,871	24,78	5,19	8496	1781	6514	0,12	43
		м3		19,58	0	6715	0	97	0	0
12	E0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	16,272	114,82	0	1868	0	2111	0,71	12
		м3		114,82	0	1868	0	113	0	0
13	E010333-A30-1 K-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	28,476	202,86	202,86	5777	5777	1155	0	0
		т		0	40,57	0	1155	100	0,85	24
14	E0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 325 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	85	1879,95	1113,69	159796	94663	136615	3,55	302
		м		644,29	592,05	54764	50324	130	1,91	162
15	C130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	85,34	4697		400842				
		м								
16	E0122-47-3	Протаскивание в прокол полиэтиленовых труб диам. 200 мм	66,5	337,46	0,48	22441	32	15563	1,03	69
		м		179,84	0,18	11959	12	130	0	0
17	C130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	67,165	982		65956				
		м								
18	E0122-47-2	Протаскивание в прокол полиэтиленовых труб диам. 150 мм	18,5	306,37	0,43	5668	8	4329	1,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		179,84	0,16	3327	3	130	0	0
19	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,685	468		8745				
		м								
20	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	5	1621,02	967,02	8105	4835	6983	3,08	15
		м		558,9	515,39	2795	2577	130	1,66	8
21	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	5,02	3881		19483				
		м								
22	Е0122-47-1	Протаскивание в прокол полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5	267,06	0,32	1335	2	1099	0,97	5
		м		168,97	0,13	845	1	130	0	0
23	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	163		823				
		м								
24	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,725	111134,59	54965,71	80573	39850	66059	328,9	238
		км		55631,25	14458,18	40333	10482	130	56,43	41
25	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	732,25	982		719070				
		м								
26	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,6615	81408	34666,62	135259	57599	120495	271,4	451
		км		46575	9210,98	77384	15304	130	35,72	59
27	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	282,8	615		173922				
		м								
28	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1395,315	468		653007				
		м								
29	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,29	67697,24	29549,61	87329	38119	76927	223,1	288
		км		38036,25	7835,47	49067	10108	130	30,34	39
30	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	565,6	318		179861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
31	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	737,3	228		168104				
		м								
32	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,865	58874,91	23374,91	50927	20219	46785	205,85	178
		км		35448,75	6156,44	30663	5325	130	23,74	21
33	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	873,65	163		142405				
		м								
34	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,36	54747,66	20558,66	19709	7401	18513	198,95	72
		км		34155	5403,48	12296	1945	130	20,82	7
35	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	363,6	105		38178				
		м								
36	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	6	1377,63	536,8	8266	3221	6176	3,5	21
		шт		589,95	201,83	3540	1211	130	0,99	6
37	С130902-208 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм ГОСТ 5762-2002	6	53886		323316				
		шт.								
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	29	344,84	259,48	10000	7525	5572	0,48	14
		шт		79,96	67,83	2319	1967	130	0,26	8
39	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 160х110 мм	3	1323		3969				
		шт.								
40	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 160х75 мм	4	1323		5292				
		шт.								
41	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 110Х90 мм	2	1687		3374				
		шт								
42	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 110Х50 мм	2	1687		3374				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X75 мм	3	1169		3507				
		шт.								
44	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75X63 мм	14	892		12488				
		шт.								
45	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X50 мм	1	447		447				
		шт.								
46	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников редукционных	14	505,44	382,3	7076	5352	3961	0,7	10
		шт		117,74	99,9	1648	1399	130	0,38	5
47	С130804-2889 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 160x110x160 мм	8	4053		32424				
		шт.								
48	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 110x50x110 мм	2	1273		2546				
		шт.								
49	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 63X50X63 мм	4	140		560				
		шт								
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников равносторонних	84	505,44	382,3	42457	32113	23766	0,7	59
		шт		117,74	99,9	9890	8392	130	0,38	32
51	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	2430		53460				
		шт.								
52	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	1090		61040				
		шт.								
53	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 75x75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	780		4680				
		шт.								
54	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	45	344,84	259,48	15518	11677	8646	0,48	21
		шт		79,96	67,83	3598	3052	130	0,26	12
55	С130804-2714 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1740		24360				
		шт.								
56	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1029		2058				
		шт.								
57	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	835		13360				
		шт.								
58	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	488		1952				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130804-2115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	206		1030				
		шт								
60	С130804-2113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	53		212				
		шт								
		Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
61	Ц0112-594-10	Ороситель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	800	101,22	0	80976	0	65246	0,46	368
		шт		90,62	0	72496	0	90	0	0
62	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /P40000/ (Германия)	800	174,87		139892				
		шт								
63	Ц0112-594-10	Установка форсунок	800	101,22	0	80976	0	65246	0,46	368
		шт		90,62	0	72496	0	90	0	0
64	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	800	164,75		131801				
		шт								
65	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	1600	661,19	112,24	1057904	179584	529588	1,15	1840
		шт		359,95	7,82	575920	12512	90	0,05	73
66	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	800	28,06		22445				
		шт								
67	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	800	28,06		22445				
		шт								
68	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	800	1655,53	56,58	1324424	45264	1110596	8,05	6440
		присоед		1539,85	2,65	1231880	2116	90	0,02	12
69	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м /SPXFLEX30, L02700/ (Германия)	10	5346,12		53461				
		шт								
70	Ц0108-156-2 примен.	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом	9	6873,8	129,95	61864	1170	15245	11,5	104
		шт		1746,85	36,22	15722	326	95	0,21	2
71	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг а"	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом: ДхШхВ 49х34х31см /VBA02674/ (Германия)	9	3746,55		33719				
		шт								
		Водомерный узел ДУ-40								
72	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	3601,22	158,56	7202	317	4431	9,78	20
		1узел		1671,53	59,51	3343	119	128	0,29	1
73	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	2	14400		28800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811		1622				
		компл								
75	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	424,47	132,25	849	264	846	1,63	3
		1фильтр		279,84	50,64	560	101	128	0,24	0
76	С130905-2060 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", Т до +120°С, PN 20, DN 80, типа BugATTi СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (Италия)	2	7954		15908				
		шт.								
77	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	517,49	45,13	1035	90	795	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	128	0,08	0
78	С130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	2	2130		4260				
		шт								
79	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	972,61	103,65	3890	415	2835	2,99	12
		1шт		514,91	38,81	2060	155	128	0,18	1
80	С130902-155 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAFEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	4	4606		18424				
		шт.								
		ИТОГО:				7623668	611371			15464
						2970787	140366			699
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1785923				
		На общестроительные работы				1334453				
		На сантехнические работы				8907				
		Всего накладных расходов:				3129284				
		Итого с накладными				10752951				
		- заработная плата				469393				
		- трудоемкость				1565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				645177				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11398128				
		Итого с временными, 1,5 %				11569100				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,3 % с к=0,9				11808580				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11854856				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11970547				
		ИТОГО:				11970547				
		Сметная заработная плата				3580546				
		Нормативная трудоемкость				17728				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677419				32760684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				655214				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33415898				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4009908				
		Итого с НДС				37425806				

ПРИНЯЛ:
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Елемаман Д.К.
28.09.16

Счет-фактура № 00000000206 от 21 октября 2016 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №38 о/и от 24.05.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы",050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, 050013, Республика Казахстан, Алматы г., пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина,пр.Рыскулова-ул.Жансугурова,пр.Рыскулова-ул Бокейханова,пр.Рыскулова-ул.Кудерина за октябрь 2016г	тен.	1	116 213 901,79	116 213 901,79	12%	13 945 668,21	130 159 570,00		
Всего по счету:					**116 213 901,79**		**13 945 668,21**	**130 159 570,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Дорожно-строительное управление №13

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «Лот №1380471 Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр. Рыскулова-пр. Сейфуллина, пр.Рыскулова - ул. Жансугурова ,пр. Рыскулова -ул. Бокейханова, пр. Рыскулова - ул. Кудерина

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь месяц 2016года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования Организационно- правовая форма				
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		38 о/и	24.05.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	Стоимость выполненных работ. Из гр.1(тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч.НДС	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Тема: «Лот №1380471 Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр. Рыскулова-пр. Сейфуллина, пр.Рыскулова - ул. Жансугурова ,пр. Рыскулова -ул. Бокейханова, пр. Рыскулова - ул. Кудерина	**167 585 376,00**	**130 159 570,00**						**13 945 668,2**	**130 159 570,00**

ЗАКАЗЧИК _____ ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: **Разработка проектно-сметной документации на устройство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспорных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина, пр.Рыскулова-ул.Жансугурова, пр.Рыскулова-ул.Бокейханова, пр.Рыскулова-ул.Кудерина**

Наименование объекта: **Устройство поливочных систем на объектах общего пользования г. Алматы**

Договор №38 о/и от 24.05.201

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Система поливочного водопровода пр.Рыскулова-ул.Жансугурова

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1	E0101-162-2#т.ч. п-3,185#K=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**	1332,342	271,17	0	361291	0	408259	1,74	2317		
		м3		271,17	0	361291	0	113	0	0		
2	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	1290,552	140,51	0	181332	0	204905	1,02	1313		
		м3		140,51	0	181332	0	113	0	0		
3	E0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1**	41,79	99,51	0	4159	0	4699	0,62	26		
		м3		99,51	0	4159	0	113	0	0		
4	E010333-A30-1 K-0,9	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	73,132	202,86	202,86	14836	14836	2967	0	0		
		т		0	40,57	0	2967	100	0,85	62		
5	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	41,79	3,53	3,06	147	128	62	0	0		
		м3		0,45	1,07	19	45	97	0	0		
		Раздел: Трубопровод из полиэтиленовых труб										

6	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	812,08	138,2	812	138	609	2,14	2
		врезка		416,59	51,75	417	52	130	0,25	0
7	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	5	528,68	92,06	2643	460	2136	1,5	7
		врезка		292,39	36,23	1462	181	130	0,17	1
8	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для прокола трубой/	96,331	26,86	25,39	2588	2446	735	0,01	1
		м3		1,47	6,39	142	616	97	0,02	2
9	Е0101-164-2#т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,979	302,12	0	900	0	1017	2,13	6
		м3		302,12	0	900	0	113	0	0
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	85,718	7,45	7,45	639	639	201	0	0
		м3		0	2,42	0	207	97	0,01	1
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,524	154,22	0	1469	0	1660	1,12	11
		м3		154,22	0	1469	0	113	0	0
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	85,718	24,78	5,19	2124	445	1628	0,12	11
		м3		19,58	0	1679	0	97	0	0
13	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	4,068	114,82	0	467	0	528	0,71	3
		м3		114,82	0	467	0	113	0	0
14	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,119	202,86	202,86	1444	1444	289	0	0
		т		0	40,57	0	289	100	0,85	6
15	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 273 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	11	1621,02	967,02	17831	10637	15362	3,08	34
		м		558,9	515,39	6148	5669	130	1,66	18
16	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	11,044	3881		42862				
		м								
17	Е0122-47-1	Протаскивание в прокол полиэтиленовых труб диам. 100 мм	11	267,06	0,32	2938	4	2418	0,97	11
		м		168,97	0,13	1859	1	130	0	0
18	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,11	228		2533				

		м								
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,045	89942,55	41553,67	4047	1870	3462	284,05	13
		км		48127,5	11054,83	2166	497	130	42,9	2
20	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,45	763		34678				
		м								
21	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,16	81408	34666,62	13025	5547	11603	271,4	43
		км		46575	9210,98	7452	1474	130	35,72	6
22	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,3	615		18635				
		м								
23	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	131,3	468		61448				
		м								
24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,929	67697,24	29549,61	62891	27452	55399	223,1	207
		км		38036,25	7835,47	35336	7279	130	30,34	28
25	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	303	318		96354				
		м								
26	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	635,29	228		144846				
		м								
27	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,25	58874,91	23374,91	73594	29219	67608	205,85	257
		км		35448,75	6156,44	44311	7696	130	23,74	30
28	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1262,5	163		205788				
		м								
29	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,375	54747,66	20558,66	75278	28268	70711	198,95	274
		км		34155	5403,48	46963	7430	130	20,82	29

30	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 нитьсвая СТ РК ИСО 4427-2004	959,5	105		100748				
		м								
31	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 нитьсвая СТ РК ИСО 4427-2004	429,25	67		28760				
		м								
32	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	639,13	42,54	1917	128	1483	2,22	7
		шт		364,84	15,52	1095	47	130	0,08	0
33	С130902-207 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 125, наружным диаметром 140 мм ГОСТ 5762-2002	3	53884		161652				
		шт.								
34	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	6	554,41	32,75	3326	197	2906	2,16	13
		шт		359,66	12,94	2158	78	130	0,06	0
35	С130902-205 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	6	28047		168282				
		шт.								
36	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	448,88	20,37	898	41	713	1,61	3
		шт		266,51	7,76	533	16	130	0,03	0
37	С130902-204 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм ГОСТ 5762-2002	2	23891		47782				
		шт.								
38	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	441,91	18,57	884	37	700	1,56	3
		шт		261,34	7,76	523	16	130	0,03	0
39	С130902-203 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 65, наружным диаметром 75 мм ГОСТ 5762-2002	2	19605		39210				
		шт.								
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	54	344,84	259,48	18622	14012	10375	0,48	26
		шт		79,96	67,83	4318	3663	130	0,26	14

41	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 110X90 мм	1	1687		1687				
		шт								
42	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X75 мм	5	1169		5845				
		шт.								
43	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X63мм	3	1169		3507				
		шт.								
44	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X50 мм	1	1169		1169				
		шт								
45	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75X63 мм	14	892		12488				
		шт.								
46	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75X50 мм	4	892		3568				
		шт.								
47	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X50 мм	15	447		6705				
		шт.								
48	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X40 мм	4	447		1788				
		шт.								
49	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 50x40 мм	8	447		3576				
		шт.								
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	80	505,44	382,3	40435	30584	22634	0,7	56
		шт		117,74	99,9	9419	7992	130	0,38	31
51	С130804-2215 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник редукционный DN 75X50X75 мм	4	254		1016				
		шт								
52	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник редукционный DN 63X50X63 мм	12	140		1680				
		шт								
53	С130804-2210 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник редукционный DN 63X40X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	139		139				

		шт								
54	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник редукционный DN 50X40X50 мм	3	78		234				
		шт								
55	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1090		2180				
		шт.								
56	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	780		6240				
		шт.								
57	С130804-2837 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	894		12516				
		шт.								
58	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	344		6536				
		шт.								
59	С130804-2835 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	364		3276				
		шт.								
60	С130804-2833 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	349		2792				
		шт.								
61	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	97	344,84	259,48	33450	25170	18636	0,48	46
		шт		79,96	67,83	7756	6579	130	0,26	25
62	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1029		1029				
		шт.								
63	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	835		2505				
		шт.								
64	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	488		1952				
		шт.								
65	С130804-2126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	214		1712				
		шт								
66	С130804-2125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	109		3270				
		шт								
67	С130804-2124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	56		1848				
		шт								
68	С130804-2123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	45		765				

		шт								
69	С130804-2713 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1235		1235				
		шт.								
70	Е0122-34-1 примен.	Установка полиэтиленовых втулок и фланцев	51	344,84	259,48	17587	13234	9798	0,48	24
		шт		79,96	67,83	4078	3459	130	0,26	13
71	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	688		1376				
		шт.								
72	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	552		3312				
		шт.								
73	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	475		1900				
		шт.								
74	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	316		1896				
		шт.								
75	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	297		1485				
		шт.								
76	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244		488				
		шт.								
77	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 140 мм	3	2553		7659				
		шт.								
78	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 125 мм	4	2553		10212				
		шт.								
79	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 110 мм	12	2553		30636				
		шт.								
80	С130804-1861 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 90 мм	3	1850		5550				
		шт.								
81	С130804-1859 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 75 мм	4	1348		5392				
		шт.								
82	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /седло зажимное/	742	344,84	259,48	255874	192537	142555	0,48	353
		шт		79,96	67,83	59330	50328	130	0,26	193

83	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 90X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	180		9720				
		шт.								
84	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 75X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	152	180		27360				
		шт.								
85	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	282	122		34404				
		шт.								
86	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	174	90		15660				
		шт.								
87	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	79		6320				
		шт.								
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
88	Ц0112-594-10	Оросиель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	741	101,22	0	75004	0	60434	0,46	341
		шт		90,62	0	67149	0	90	0	0
89	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /P40000/ (Германия)	741	174,87		129575				
		шт								
90	Ц0112-594-10	Установка форсунок	738	101,22	0	74700	0	60190	0,46	339
		шт		90,62	0	66878	0	90	0	0
91	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг"	6-VAn Регулируемая Форсунка 6, траектория 0гр /6-VAN, P10006/ (Германия)	2	159,86		320				
		шт								
92	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг"	8-VAn Регулируемая Форсунка 8, траектория 5гр /8-VAN, P10008/ (Германия)	3	159,86		480				
		шт								
93	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг"	10-VAn Регулируемая Форсунка 10, траектория 10гр /10-VAN, P1001001/ (Германия)	180	159,86		28774				
		шт								
94	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг"	12-VAn Регулируемая Форсунка 12, траектория 15гр /12-VAN, P1001201/ (Германия)	36	159,86		5755				
		шт								
95	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг"	15-VAn Регулируемая Форсунка 15, траектория 23гр /15-VAN, P1001501/ (Германия)	52	159,86		8313				
		шт								
96	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирриг"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	465	164,75		76610				
		шт								
97	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	742	661,19	112,24	490603	83282	245597	1,15	853

		шт		359,95	7,82	267083	5802	90	0,05	34
98	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	371	28,06		10409				
		шт								
99	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	371	28,06		10409				
		шт								
100	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	738	1655,53	56,58	1221781	41756	1024525	8,05	5941
		присоед		1539,85	2,65	1136409	1952	90	0,02	11
101	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м /SPXFLEX30, L02700/ (Германия)	7	5346,12		37423				
		шт								
102	Ц0108-156-2	Короб разъемный	13	6873,8	129,95	89359	1689	22021	11,5	150
		шт		1746,85	36,22	22709	471	95	0,21	3
103	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	Клапанный короб круглый с крышкой: ШВхШНхВ 25,4х26х33,5см /VBA02673/ (Германия)	13	1623,7		21108				
		шт								
		Раздел: Водомерный узел ДУ-20								
104	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	3601,22	158,56	7202	317	4431	9,78	20
		1узел		1671,53	59,51	3343	119	128	0,29	1
105	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20И	2	8320		16640				
		шт								
106	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1 100	2	811		1622				
		компл								
107	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	2	276,82	83,92	554	168	553	1,08	2
		1фильтр		183,89	31,98	368	64	128	0,15	0
108	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010 (Испания)	2	1840		3680				
		шт.								
109	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	517,49	45,13	1035	90	795	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	128	0,08	0
110	С130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	2	2130		4260				
		шт								
111	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	517,49	45,13	2070	181	1590	1,69	7
		1шт		292,39	18,11	1170	72	128	0,08	0

112	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	4	3347		13388				
		шт.								
		Раздел: Водомерный узел ДУ-25								
113	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	3601,22	158,56	7202	317	4431	9,78	20
		1узел		1671,53	59,51	3343	119	128	0,29	1
114	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	2	9870		19740				
		шт								
115	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811		1622				
		компл								
116	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	2	276,82	83,92	554	168	553	1,08	2
		1фильтр		183,89	31,98	368	64	128	0,15	0
117	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010 (Испания)	2	1840		3680				
		шт.								
118	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	517,49	45,13	1035	90	795	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	128	0,08	0
119	С130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	2	2130		4260				
		шт								
120	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	517,49	45,13	2070	181	1590	1,69	7
		1шт		292,39	18,11	1170	72	128	0,08	0
121	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	4	3347		13388				
		шт.								
		Раздел: Водомерный узел ДУ-32								
122	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3601,22	158,56	3601	159	2216	9,78	10
		1узел		1671,53	59,51	1672	60	128	0,29	0
123	С131102-17 примен.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/32Ч	1	14400		14400				
		шт								
124	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				

		компл								
125	E0118-21-4	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах диаметром 50 мм	1	276,82	83,92	277	84	276	1,08	1
		1фильтр		183,89	31,98	184	32	128	0,15	0
126	C130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", T до +120°C, PN 20, DN 50, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010 (Испания)	1	1840		1840				
		шт.								
127	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	517,49	45,13	517	45	397	1,69	2
		1шт		292,39	18,11	292	18	128	0,08	0
128	C130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	1	2130		2130				
		шт								
129	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	45,13	1035	90	795	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	128	0,08	0
130	C130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAFEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	2	3347		6694				
		шт.								
		Раздел: Водомерный узел ДУ-40								
131	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3601,22	158,56	3601	159	2216	9,78	10
		1узел		1671,53	59,51	1672	60	128	0,29	0
132	C131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				
		шт								
133	C131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1 100	1	811		811				
		компл								
134	E0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80 мм	1	424,47	132,25	424	132	423	1,63	2
		1фильтр		279,84	50,64	280	51	128	0,24	0
135	C130905-2060 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", T до +120°C, PN 20, DN 80, типа BugATTi CT PK ГОСТ Р 50553-2010 (Италия)	1	7954		7954				
		шт.								
136	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	517,49	45,13	517	45	397	1,69	2
		1шт		292,39	18,11	292	18	128	0,08	0

137	С130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	1	2130		2130				
		шт								
138	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	972,61	103,65	1945	207	1418	2,99	6
		1шт		514,91	38,81	1030	78	128	0,18	0
139	С130902-155 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAFEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	2	4606		9212				
		шт.								
		ИТОГО:				5062577	528630			12791
						2363949	115741			514
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1412767				
		На общестроительные работы				1066059				
		На сантехнические работы				22876				
		Всего накладных расходов:				2501701				
		Итого с накладными				7564279				
		- заработная плата				375255				
		- трудоемкость				1251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				453857				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8018136				
		Итого с временными, 1,5 %				8138408				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				8306873				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8339427				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8420811				
		ИТОГО:				8420811				
		Сметная заработная плата				2854945				
		Нормативная трудоемкость				14556				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				23045858				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				460917				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23506775				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2820813				
		Итого с НДС				26327588				

ПРИНЯЛ :
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы "

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО " ДСУ-13"
Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспорных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина, пр.Рыскулова-ул.Жансугурова, пр.Рыскулова-ул.Бокейханова, пр.Рыскулова-ул.Кудерина

Наименование объекта: **Устройство поливочных систем на объектах общего пользования г. Алматы**

Договор №38 о/и от 24.05.2016г

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Система поливочного водопровода пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**	**1315,374**	**271,17**	**0**	**356690**	**0**	**403060**	**1,74**	**2287**
		м3		**271,17**	**0**	**356690**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**1269,634**	**140,51**	**0**	**178392**	**0**	**201583**	**1,02**	**1292**
		м3		**140,51**	**0**	**178392**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**Е0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1**	**45,74**	**99,51**	**0**	**4552**	**0**	**5143**	**0,62**	**28**
		м3		**99,51**	**0**	**4552**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**Е010333-А30-1 К-0,9**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**80,045**	**202,86**	**202,86**	**16238**	**16238**	**3248**	**0**	**0**
		т		**0**	**40,57**	**0**	**3248**	**100**	**0,85**	**68**
5	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**45,74**	**3,53**	**3,06**	**161**	**140**	**67**	**0**	**0**
		м3		**0,45**	**1,07**	**21**	**49**	**97**	**0**	**0**

		Раздел: Трубопровод из полиэтиленовых труб								
6	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	812,08	138,2	812	138	609	2,14	2
		врезка		416,59	51,75	417	52	130	0,25	0
7	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	6	528,68	92,06	3172	552	2563	1,5	9
		врезка		292,39	36,23	1754	217	130	0,17	1
8	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для прокола трубой/	288,992	26,86	25,39	7763	7338	2204	0,01	3
		м3		1,47	6,39	425	1847	97	0,02	6
9	Е0101-164-2#т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,938	302,12	0	2700	0	3051	2,13	19
		м3		302,12	0	2700	0	113	0	0
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	257,153	7,45	7,45	1916	1916	603	0	0
		м3		0	2,42	0	622	97	0,01	2
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,573	154,22	0	4406	0	4979	1,12	32
		м3		154,22	0	4406	0	113	0	0
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	257,153	24,78	5,19	6372	1336	4885	0,12	32
		м3		19,58	0	5036	0	97	0	0
13	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	12,204	114,82	0	1401	0	1583	0,71	9
		м3		114,82	0	1401	0	113	0	0
14	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	21,357	202,86	202,86	4332	4332	866	0	0
		т		0	40,57	0	866	100	0,85	18
15	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 325 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	34	1879,95	1113,69	63918	37865	54646	3,55	121
		м		644,29	592,05	21906	20130	130	1,91	65
16	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	34,136	4697		160337				
		м								
17	Е0122-47-2	Протаскивание в прокол полиэтиленовых труб диам. 150 мм	34	306,37	0,43	10417	14	7956	1,03	35
		м		179,84	0,16	6114	5	130	0	0

18	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,34	468		16071				
		м								
19	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 273 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	14	1621,02	967,02	22694	13538	19552	3,08	43
		м		558,9	515,39	7825	7215	130	1,66	23
20	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	14,056	3881		54551				
		м								
21	Е0122-47-1	Протаскивание в прокол полиэтиленовых труб диам. 100 мм	14	267,06	0,32	3739	5	3078	0,97	14
		м		168,97	0,13	2366	2	130	0	0
22	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,14	228		3224				
		м								
23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,045	89942,55	41553,67	4047	1870	3462	284,05	13
		км		48127,5	11054,83	2166	497	130	42,9	2
24	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,45	763		34678				
		м								
25	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,126	81408	34666,62	10257	4368	9138	271,4	34
		км		46575	9210,98	5868	1161	130	35,72	5
26	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,3	615		18635				
		м								
27	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	96,96	468		45377				
		м								
28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,936	67697,24	29549,61	63365	27658	55817	223,1	209
		км		38036,25	7835,47	35602	7334	130	30,34	28
29	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	303	318		96354				
		м								

30	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	642,36	228		146458				
		м								
31	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,25	58874,91	23374,91	73594	29219	67608	205,85	257
		км		35448,75	6156,44	44311	7696	130	23,74	30
32	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1262,5	163		205788				
		м								
33	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,375	54747,66	20558,66	75278	28268	70711	198,95	274
		км		34155	5403,48	46963	7430	130	20,82	29
34	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	959,5	105		100748				
		м								
35	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	429,25	67		28760				
		м								
36	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	639,13	42,54	2557	170	1978	2,22	9
		шт		364,84	15,52	1459	62	130	0,08	0
37	С130902-207 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 125, наружным диаметром 140 мм ГОСТ 5762-2002	4	53884		215536				
		шт.								
38	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	6	554,41	32,75	3326	197	2906	2,16	13
		шт		359,66	12,94	2158	78	130	0,06	0
39	С130902-205 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	6	28047		168282				
		шт.								
40	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	448,88	20,37	898	41	713	1,61	3
		шт		266,51	7,76	533	16	130	0,03	0

41	С130902-204 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм ГОСТ 5762-2002	2	23891		47782				
		шт.								
42	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	441,91	18,57	884	37	700	1,56	3
		шт		261,34	7,76	523	16	130	0,03	0
43	С130902-203 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 65, наружным диаметром 75 мм ГОСТ 5762-2002	2	19605		39210				
		шт.								
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	52	344,84	259,48	17932	13493	9990	0,48	25
		шт		79,96	67,83	4158	3527	130	0,26	14
45	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 110X90 мм	1	1687		1687				
		шт								
46	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X75 мм	5	1169		5845				
		шт.								
47	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X63мм	2	1169		2338				
		шт.								
48	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X50 мм	1	1169		1169				
		шт								
49	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75X63 мм	14	892		12488				
		шт.								
50	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75X50 мм	4	892		3568				
		шт.								
51	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X50 мм	14	447		6258				
		шт.								
52	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X40 мм	4	447		1788				
		шт.								

53	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 50x40 мм	7	447		3129				
		шт.								
54	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	78	505,44	382,3	39424	29819	22068	0,7	55
		шт		117,74	99,9	9183	7792	130	0,38	30
55	С130804-2215 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник редукционный DN 75X50X75 мм	4	254		1016				
		шт								
56	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник редукционный DN 63X50X63 мм	11	140		1540				
		шт								
57	С130804-2210 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник редукционный DN 63X40X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	139		139				
		шт								
58	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник редукционный DN 50X40X50 мм	4	78		312				
		шт								
59	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1090		3270				
		шт.								
60	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	780		7020				
		шт.								
61	С130804-2837 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	894		11622				
		шт.								
62	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	344		6192				
		шт.								
63	С130804-2835 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	364		2912				
		шт.								
64	С130804-2833 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	349		2443				
		шт.								
65	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	100	344,84	259,48	34484	25948	19212	0,48	48
		шт		79,96	67,83	7996	6783	130	0,26	26
66	С130804-2713 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1235		1235				
		шт.								
67	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1029		1029				
		шт.								

68	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	835		2505				
		шт.								
69	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	488		2440				
		шт.								
70	С130804-2126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	214		1712				
		шт								
71	С130804-2125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	109		3270				
		шт								
72	С130804-2124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	56		1848				
		шт								
73	С130804-2123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	45		765				
		шт								
74	С130804-2713 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1235		2470				
		шт.								
75	Е0122-34-1 примен.	Установка полиэтиленовых втулок и фланцев	50	344,84	259,48	17242	12974	9606	0,48	24
		шт		79,96	67,83	3998	3391	130	0,26	13
76	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	688		1376				
		шт.								
77	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	552		3312				
		шт.								
78	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	475		1900				
		шт.								
79	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	316		1896				
		шт.								
80	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	297		1485				
		шт.								
81	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244		244				
		шт.								
82	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 140 мм	3	2553		7659				
		шт.								

83	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 125 мм	4	2553		10212				
		шт.								
84	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 110 мм	12	2553		30636				
		шт.								
85	С130804-1861 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 90 мм	3	1850		5550				
		шт.								
86	С130804-1859 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 75 мм	4	1348		5392				
		шт.								
87	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /седло зажимное/	741	344,84	259,48	255529	192278	142363	0,48	353
		шт		79,96	67,83	59250	50260	130	0,26	193
88	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 90X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	180		9720				
		шт.								
89	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 75X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	152	180		27360				
		шт.								
90	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	282	122		34404				
		шт.								
91	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	174	90		15660				
		шт.								
92	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	79	79		6241				
		шт.								
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
93	Ц0112-594-10	Оросритель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	741	101,22	0	75004	0	60434	0,46	341
		шт		90,62	0	67149	0	90	0	0
94	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см,US-400 /P40000/ (Германия)	741	174,87		129575				
		шт								
95	Ц0112-594-10	Установка форсунок	742	101,22	0	75105	0	60516	0,46	341

		шт		90,62	0	67240	0	90	0	0
96	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	6-VAn Регулируемая Форсунка 6, траектория 9гр /6-VAN, P10006/ (Германия)	3	159,86		480				
		шт								
97	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	8-VAn Регулируемая Форсунка 8, траектория 5гр /8-VAN, P10008/ (Германия)	4	159,86		639				
		шт								
98	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	10-VAn Регулируемая Форсунка 10, траектория 10гр /10-VAN, P1001001/ (Германия)	180	159,86		28774				
		шт								
99	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	12-VAn Регулируемая Форсунка 12, траектория 15гр /12-VAN, P1001201/ (Германия)	37	159,86		5915				
		шт								
100	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	15-VAn Регулируемая Форсунка 15, траектория 23гр /15-VAN, P1001501/ (Германия)	52	159,86		8313				
		шт								
101	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	466	164,75		76774				
		шт								
102	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	742	661,19	112,24	490603	83282	245597	1,15	853
		шт		359,95	7,82	267083	5802	90	0,05	34
103	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	371	28,06		10409				
		шт								
104	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	371	28,06		10409				
		шт								
105	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	742	1655,53	56,58	1228403	41982	1030078	8,05	5973
		присоед		1539,85	2,65	1142569	1963	90	0,02	11
106	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м /SPXFLEX30, L02700/ (Германия)	8	5346,12		42769				
		шт								
107	Ц0108-156-2	Короб разъемный	13	6873,8	129,95	89359	1689	22021	11,5	150
		шт		1746,85	36,22	22709	471	95	0,21	3
108	СПРАЙС ТОО "Фирма "Ирригa"	Клапанный короб круглый с крышкой: ШВхШНхВ 25,4х26х33,5см /VBA02673/ (Германия)	13	1623,7		21108				
		шт								
		Раздел: Водомерный узел ДУ-20								
109	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	3601,22	158,56	7202	317	4431	9,78	20
		Узел		1671,53	59,51	3343	119	128	0,29	1
110	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-5/20Ч	2	8320		16640				
		шт								

111	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1 100	2	811		1622				
		компл								
112	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	2	276,82	83,92	554	168	553	1,08	2
		1фильтр		183,89	31,98	368	64	128	0,15	0
113	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (Испания)	2	1840		3680				
		шт.								
114	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	517,49	45,13	1035	90	795	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	128	0,08	0
115	С130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	2	2130		4260				
		шт								
116	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	517,49	45,13	2070	181	1590	1,69	7
		1шт		292,39	18,11	1170	72	128	0,08	0
117	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAFEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	4	3347		13388				
		шт.								
		Раздел: Водомерный узел ДУ-25								
118	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3601,22	158,56	3601	159	2216	9,78	10
		1узел		1671,53	59,51	1672	60	128	0,29	0
119	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
		шт								
120	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1 100	1	811		811				
		компл								
121	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	1	276,82	83,92	277	84	276	1,08	1
		1фильтр		183,89	31,98	184	32	128	0,15	0
122	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (Испания)	1	1840		1840				
		шт.								
123	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	517,49	45,13	517	45	397	1,69	2

		1шт		292,39	18,11	292	18	128	0,08	0
124	С130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	1	2130		2130				
		шт								
125	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	45,13	1035	90	795	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	128	0,08	0
126	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAFEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	2	3347		6694				
		шт.								
		Раздел: Водомерный узел ДУ-32								
127	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	3601,22	158,56	7202	317	4431	9,78	20
		1узел		1671,53	59,51	3343	119	128	0,29	1
128	С131102-17 примен.	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/32Ч	2	14400		28800				
		шт								
129	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1 100	2	811		1622				
		компл								
130	Е0118-21-4	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах диаметром 50 мм	2	276,82	83,92	554	168	553	1,08	2
		1фильтр		183,89	31,98	368	64	128	0,15	0
131	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010 (Испания)	2	1840		3680				
		шт.								
132	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	517,49	45,13	1035	90	795	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	128	0,08	0
133	С130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	2	2130		4260				
		шт								
134	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	517,49	45,13	2070	181	1590	1,69	7
		1шт		292,39	18,11	1170	72	128	0,08	0
135	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAFEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	4	3347		13388				
		шт.								

		Раздел: Водомерный узел ДУ-40								
136	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3601,22	158,56	3601	159	2216	9,78	10
		1узел		1671,53	59,51	1672	60	128	0,29	0
137	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				
		шт								
138	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1 100	1	811		811				
		комп.л								
139	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80 мм	1	424,47	132,25	424	132	423	1,63	2
		1фильтр		279,84	50,64	280	51	128	0,24	0
140	С130905-2060 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", Т до +120°С, PN 20, DN 80, типа BugATTi СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (Италия)	1	7954		7954				
		шт.								
141	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	517,49	45,13	517	45	397	1,69	2
		1шт		292,39	18,11	292	18	128	0,08	0
142	С130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	1	2130		2130				
		шт								
143	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	972,61	103,65	1945	207	1418	2,99	6
		1шт		514,91	38,81	1030	78	128	0,18	0
144	С130902-155 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	2	4606		9212				
		шт.								
		ИТОГО:				5399809	579141			13002
						2401862	139467			606
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1418646				
		На общестроительные работы				1135951				
		На сантехнические работы				22876				
		Всего накладных расходов:				2577473				
		Итого с накладными				7977282				
		- заработная плата				386621				
		- трудоемкость				1289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

		СУММИ3				478637				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8455919				
		Итого с временными, 1,5 %				8582758				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				8760421				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8794752				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8880580				
		ИТОГО:				8880580				
		Сметная заработная плата				2927950				
		Нормативная трудоемкость				14897				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				24304142				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				486083				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24790225				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2974827				
		Итого с НДС				27765052				

ПРИНЯЛ:
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический заказчик

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспорных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина, пр.Рыскулова-ул.Жансугурова, пр.Рыскулова-ул.Бокейханова, пр.Рыскулова-ул.Кудерина

Наименование объекта: **Устройство поливочных систем на объектах общего пользования г. Алматы**

Договор №38 о/и от 24.05.201

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Система поливочного водопровода пр.Рыскулова-ул.Бокейханова

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	920,922	140,51	0	129396	0	146217	1,02	937
		м3		140,51	0	129396	0	113	0	0
2	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для прокола трубой/	385,323	26,86	25,39	10351	9784	2939	0,01	4
		м3		1,47	6,39	567	2463	97	0,02	9
3	E0101-164-2#т.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,917	302,12	0	3601	0	4069	2,13	25
		м3		302,12	0	3601	0	113	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	342,871	7,45	7,45	2555	2555	805	0	0
		м3		0	2,42	0	829	97	0,01	3
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38,097	154,22	0	5875	0	6639	1,12	43
		м3		154,22	0	5875	0	113	0	0
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	342,871	24,78	5,19	8496	1781	6514	0,12	43

		м3		19,58	0	6715	0	97	0	0
7	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	16,272	114,82	0	1868	0	2111	0,71	12
		м3		114,82	0	1868	0	113	0	0
8	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	28,476	202,86	202,86	5777	5777	1155	0	0
		т		0	40,57	0	1155	100	0,85	24
9	Е0122-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диам. 530 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	32	1918,39	1118,64	61388	35796	51666	3,59	115
		м		649,46	592,5	20783	18960	130	1,91	61
10	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	32,128	8165		262325				
		м								
11	Е0122-47-4	Протаскивание в прокол полиэтиленовых труб диам. 250 мм	32	415,7	0,69	13302	22	7632	1,04	33
		м		183,2	0,26	5862	8	130	0	0
12	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	32,32	2327		75209				
		м								
13	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,378	120572,83	62372,7	45577	23577	36380	340,4	129
		км		57442,5	16590,01	21713	6271	130	65,22	25
14	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	381,78	2327		888402				
		м								
15	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,02	111134,59	54965,71	2223	1099	1822	328,9	7
		км		55631,25	14458,18	1113	289	130	56,43	1
16	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	1229		24826				
		м								
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,22	89942,55	41553,67	19787	9142	16926	284,05	62
		км		48127,5	11054,83	10588	2432	130	42,9	9
18	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	222,2	763		169539				

		м								
19	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	2332,52	1248,91	6998	3747	4803	4,44	13
		шт		760,73	470,92	2282	1413	130	2,3	7
20	С130902-212 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 250, наружным диаметром 250 мм ГОСТ 5762-2002	3	149839		449517				
		шт.								
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	12	344,84	259,48	4138	3114	2305	0,48	6
		шт		79,96	67,83	960	814	130	0,26	3
22	С130804-5353 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 250X160 мм	1	4725		4725				
		шт.								
23	С130804-5353 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 250X110 мм	2	4725		9450				
		шт.								
24	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 160x140 мм	1	1323		1323				
		шт.								
25	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x125 мм	2	1323		2646				
		шт.								
26	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x110 мм	1	1323		1323				
		шт.								
27	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x63 мм	2	1323		2646				
		шт.								
28	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 50x40 мм	3	447		1341				
		шт.								
29	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников редукционных	42	505,44	382,3	21228	16057	11883	0,7	30
		шт		117,74	99,9	4945	4196	130	0,38	16
30	С130804-2922 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 250x180x250 мм	1	5897		5897				
		шт.								
31	С130804-2921 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 250x160x250 мм	1	5897		5897				
		шт.								
32	С130804-2918 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 250x110x250 мм	3	5529		16587				
		шт.								
33	С130804-2917 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 250x90x250 мм	1	5492		5492				
		шт.								

34	С130804-2894 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 180x110x180 мм	3	5269		15807				
		шт.								
35	С130804-2889 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 160x110x160 мм	2	4053		8106				
		шт.								
36	С130804-2886 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 160x75x160 мм	7	3758		26306				
		шт.								
37	С130804-2877 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 125x110x125 мм	5	3041		15205				
		шт.								
38	С130804-2874 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 125x63x125 мм	4	2874		11496				
		шт.								
39	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 110x90x110 мм	6	2363		14178				
		шт.								
40	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90x75x90 мм	4	737		2948				
		шт.								
41	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 75X63X75 мм	1	284		284				
		шт								
42	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 63X50X63 мм	3	140		420				
		шт								
43	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полипропиленовый редукционный, DN 50X40X50 мм	1	78		78				
		шт								
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт соединительных	296	344,84	259,48	102074	76807	56868	0,48	141
		шт		79,96	67,83	23668	20077	130	0,26	77
45	С130804-5353 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 250 мм	35	4725		165375				
		шт.								
46	С130804-5350 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 180 мм	2	1932		3864				
		шт.								
47	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 160 мм	68	1323		89964				
		шт.								
48	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 140 мм	19	1323		25137				
		шт.								
49	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 125 мм	24	1323		31752				

		шт.								
50	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 110 мм	117	753		88101				
		шт.								
51	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 90 мм	6	1169		7014				
		шт.								
52	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 75 мм	8	892		7136				
		шт.								
53	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 63 мм	9	447		4023				
		шт.								
54	С130804-5451 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 50 мм	4	1629		6516				
		шт.								
55	С130804-5448 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 40 мм	4	652		2608				
		шт.								
56	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников равносторонних	81	505,44	382,3	40940	30966	22917	0,7	57
		шт		117,74	99,9	9537	8092	130	0,38	31
57	С130804-2818 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 250x250x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	5148		30888				
		шт.								
58	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	1090		59950				
		шт.								
59	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	780		3900				
		шт.								
60	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	126		882				
		шт								
61	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	88		352				
		шт								
62	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	33		132				
		шт								
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	24	344,84	259,48	8276	6228	4611	0,48	11
		шт		79,96	67,83	1919	1628	130	0,26	6
64	С130804-2718 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	4084		24504				

		шт.								
65	С130804-2114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	108		1296				
		шт								
66	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полипропиленовый 90°, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	31		186				
		шт								
67	Е0122-34-1 примен.	Установка полиэтиленовых втулок и фланцев	37	344,84	259,48	12759	9601	7109	0,48	18
		шт		79,96	67,83	2959	2510	130	0,26	10
68	С130804-3387 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2817		11268				
		шт.								
69	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	1013		12156				
		шт.								
70	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552		552				
		шт.								
71	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	316		316				
		шт.								
72	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 250 мм	5	2553		12765				
		шт.								
73	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 160 мм	12	2553		30636				
		шт.								
74	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 110 мм	1	2553		2553				
		шт.								
75	С130804-1859 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 75 мм	1	1348		1348				
		шт.								
76	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /седло зажимное/	963	344,84	259,48	332084	249883	185014	0,48	458
		шт		79,96	67,83	77001	65317	130	0,26	250
77	С130804-1640 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 160X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	86	818		70348				
		шт.								
78	С130804-1618 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 140X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	838		37710				

		шт.								
79	С130804-1613 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 125X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	446		20070				
		шт.								
80	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	254	180		45720				
		шт.								
81	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 90X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	180		18000				
		шт.								
82	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 75X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	141	180		25380				
		шт.								
83	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	165	122		20130				
		шт.								
84	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	90		5400				
		шт.								
85	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67	79		5293				
		шт.								
86	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт межфитинговых	18	344,84	259,48	6207	4671	3458	0,48	9
		шт		79,96	67,83	1439	1221	130	0,26	5
87	С130804-5353 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 250 мм	4	4725		18900				
		шт.								
88	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 160 мм	12	1323		15876				
		шт.								
89	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 110 мм	1	753		753				
		шт.								
90	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 75 мм	1	892		892				
		шт.								
91	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых заглушек	3	505,44	382,3	1516	1147	849	0,7	2
		шт		117,74	99,9	353	300	130	0,38	1
92	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18 примен.	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3408		3408				
		шт.								

93	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 примен.	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	382		382				
		шт.								
94	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 примен.	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	162		162				
		шт.								
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
95	Ц0112-594-10	Оросритель, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	163	101,22	0	16499	0	13294	0,46	75
		шт		90,62	0	14771	0	90	0	0
96	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см. US-400 /P40000/ (Германия)	163	174,87		28503				
		шт								
97	Ц0112-594-10	Установка форсунок	163	101,22	0	16499	0	13294	0,46	75
		шт		90,62	0	14771	0	90	0	0
98	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	10-VAn Регулируемая Форсунка 10, траектория 10гр /10-VAN, P1001001/ (Германия)	11	159,86		1758				
		шт								
99	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	12-VAn Регулируемая Форсунка 12, траектория 15гр /12-VAN, P1001201/ (Германия)	10	159,86		1599				
		шт								
100	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	15-VAn Регулируемая Форсунка 15, траектория 23гр /15-VAN, P1001501/ (Германия)	101	159,86		16146				
		шт								
101	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	41	164,75		6755				
		шт								
102	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	326	661,19	112,24	215548	36590	107904	1,15	375
		шт		359,95	7,82	117344	2549	90	0,05	15
103	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	163	28,06		4573				
		шт								
104	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель. угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	163	28,06		4573				
		шт								
105	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	163	1655,53	56,58	269851	9223	226284	8,05	1312
		присоед		1539,85	2,65	250996	431	90	0,02	3
		ИТОГО:				4364291	537564			3991
						731026	140955			556
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				360776				
		На общестроительные работы				584692				
		Всего накладных расходов:				945468				
		Итого с накладными				5309759				
		- заработная плата				141820				

		- трудоемкость				473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				318586				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5628345				
		Итого с временными, 1,5 %				5712770				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				5831019				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5853870				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5910998				
		ИТОГО:				5910998				
		Сметная заработная плата				1013801				
		Нормативная трудоемкость				5020				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				16177068				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				323542				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16500610				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1980073				
		Итого с НДС				18480683				

ПРИНЯЛ :
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на устройство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспорных развязок по пр.Рыскулова-пр.Сейфуллина, пр.Рыскулова-ул.Жансугурова, пр.Рыскулова-ул.Бокейханова, пр.Рыскулова-ул.Кудерина

Наименование объекта: **Устройство поливочных систем на объектах общего пользования г. Алматы**

Договор №38 о/и от 24.05.201

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на Система поливочного водопровода пр.Рыскулова-ул.Кудерина

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-162-2#т.ч. п-3,185#K=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	2591,862	271,17	0	702835	0	794204	1,74	4507
		м3		271,17	0	702835	0	113	0	0
2	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2486,882	140,51	0	349424	0	394849	1,02	2531
		м3		140,51	0	349424	0	113	0	0
3	E0101-174-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	104,98	99,51	0	10447	0	11805	0,62	65
		м3		99,51	0	10447	0	113	0	0
4	E010333-A30-1 K-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	183,715	202,86	202,86	37268	37268	7454	0	0
		т		0	40,57	0	7454	100	0,85	157
5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	104,98	3,53	3,06	370	321	155	0	0
		м3		0,45	1,07	47	112	97	0	0
		Раздел: Трубопровод из полиэтиленовых труб								
6	E0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	3	812,08	138,2	2436	415	1827	2,14	6
		врезка		416,59	51,75	1250	155	130	0,25	1
7	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для прокола трубой/	481,654	26,86	25,39	12939	12230	3674	0,01	5

		м3		1,47	6,39	709	3079	97	0,02	11
8	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,897	302,12	0	4501	0	5086	2,13	32
		м3		302,12	0	4501	0	113	0	0
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	428,589	7,45	7,45	3194	3194	1006	0	0
		м3		0	2,42	0	1037	97	0,01	4
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,621	154,22	0	7344	0	8299	1,12	53
		м3		154,22	0	7344	0	113	0	0
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	428,589	24,78	5,19	10620	2226	8142	0,12	53
		м3		19,58	0	8394	0	97	0	0
12	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	20,34	114,82	0	2335	0	2639	0,71	15
		м3		114,82	0	2335	0	113	0	0
13	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	35,595	202,86	202,86	7221	7221	1444	0	0
		т		0	40,57	0	1444	100	0,85	30
14	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 325 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	119,5	1879,95	1113,69	224654	133085	192065	3,55	425
		м		644,29	592,05	76992	70750	130	1,91	228
15	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	119,978	4697		563537				
		м								
16	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 200 мм	42,5	337,46	0,48	14342	21	9946	1,03	44
		м		179,84	0,18	7643	8	130	0	0
17	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	42,925	1229		52755				
		м								
18	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	52	306,37	0,43	15931	22	12168	1,03	54
		м		179,84	0,16	9352	8	130	0	0
19	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,52	763		40073				
		м								

20	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,078	111134,59	54965,71	8668	4287	7107	328,9	26
		км		55631,25	14458,18	4339	1128	130	56,43	4
21	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	55,55	1229		68271				
		м								
22	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,23	982		22812				
		м								
23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,698	89942,55	41553,67	62780	29004	53702	284,05	198
		км		48127,5	11054,83	33593	7716	130	42,9	30
24	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	704,98	763		537900				
		м								
25	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,807	81408	34666,62	65696	27976	58525	271,4	219
		км		46575	9210,98	37586	7433	130	35,72	29
26	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	227,25	615		139759				
		м								
27	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	587,82	468		275100				
		м								
28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,83	67697,24	29549,61	123886	54076	109129	223,1	408
		км		38036,25	7835,47	69606	14339	130	30,34	56
29	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	616,1	318		195920				
		м								
30	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1232,2	228		280942				
		м								
31	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,695	58874,91	23374,91	99793	39620	91677	205,85	349

		км		35448,75	6156,44	60086	10435	130	23,74	40
32	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1711,95	163		279048				
		м								
33	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,224	54747,66	20558,66	121759	45722	114371	198,95	442
		км		34155	5403,48	75961	12017	130	20,82	46
34	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1226,14	105		128745				
		м								
35	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1020,1	67		68347				
		м								
36	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	448,88	20,37	4489	204	3566	1,61	16
		шт		266,51	7,76	2665	78	130	0,03	0
37	С130902-204 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм ГОСТ 5762-2002	10	23891		238910				
		шт.								
38	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	1	554,41	32,75	554	33	484	2,16	2
		шт		359,66	12,94	360	13	130	0,06	0
39	С130902-205 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	1	28047		28047				
		шт.								
40	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	3	554,41	32,75	1663	98	1453	2,16	6
		шт		359,66	12,94	1079	39	130	0,06	0
41	С130902-206 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 125, наружным диаметром 125 мм ГОСТ 5762-2002	3	39084		117252				
		шт.								
42	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	639,13	42,54	2557	170	1978	2,22	9
		шт		364,84	15,52	1459	62	130	0,08	0

43	С130902-207 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 125, наружным диаметром 140 мм ГОСТ 5762-2002	4	53884		215536				
		шт.								
44	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	5	1377,63	536,8	6888	2684	5147	3,5	17
		шт		589,95	201,83	2950	1009	130	0,99	5
45	С130902-208 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм ГОСТ 5762-2002	1	53886		53886				
		шт.								
46	С130902-209 Изм. и доп.вып.18	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, наружным диаметром 180 мм ГОСТ 5762-2002	4	60768		243072				
		шт.								
47	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт редукционных	102	344,84	259,48	35174	26467	19596	0,48	49
		шт		79,96	67,83	8156	6918	130	0,26	27
48	С130804-5350 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 180x160 мм	1	1932		1932				
		шт.								
49	С130804-5350 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 180x140 мм	1	1932		1932				
		шт.								
50	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 140x63 мм	5	1323		6615				
		шт.								
51	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x140 мм	4	1323		5292				
		шт.								
52	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x110 мм	1	1323		1323				
		шт.								
53	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x90 мм	3	1323		3969				
		шт.								
54	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x75 мм	1	1323		1323				
		шт.								
55	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 125x40 мм	2	1323		2646				
		шт.								

56	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 110x90 мм	1	1687		1687				
		шт.								
57	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 110x75 мм	5	1687		8435				
		шт.								
58	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 110x63 мм	2	1687		3374				
		шт.								
59	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 110x50 мм	1	1687		1687				
		шт.								
60	С130804-1378 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 110x40 мм	2	1687		3374				
		шт.								
61	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X75 мм	4	1169		4676				
		шт.								
62	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X63 мм	2	1169		2338				
		шт.								
63	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 90X50 мм	2	1169		2338				
		шт.								
64	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75X63 мм	14	892		12488				
		шт.								
65	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75X50 мм	10	892		8920				
		шт.								
66	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 75X40 мм	1	892		892				
		шт.								
67	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X50 мм	12	447		5364				
		шт.								

68	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая редукционная DN 63X40 мм	5	447		2235				
		шт.								
69	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая редукционная, DN 50x40 мм	23	447		10281				
		шт.								
70	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников редукционных	37	505,44	382,3	18701	14145	10468	0,7	26
		шт		117,74	99,9	4356	3696	130	0,38	14
71	С130804-2877 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 125x110x125 мм	1	3041		3041				
		шт.								
72	С130804-2871 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 110x75x110 мм	3	2363		7089				
		шт.								
73	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 110x63x110 мм	4	1273		5092				
		шт.								
74	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 110x50x110 мм	5	1273		6365				
		шт.								
75	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90x75x90 мм	5	737		3685				
		шт.								
76	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90x63x90 мм	4	737		2948				
		шт.								
77	С130804-3745 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 90x50x90 мм	1	737		737				
		шт.								
78	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 75X63X75 мм	3	284		852				
		шт								
79	С130804-2216 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 75X50X75 мм	4	284		1136				
		шт								
80	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 63X50X63 мм	2	140		280				
		шт								
81	С130804-2211 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 63X40X63 мм	4	140		560				
		шт								

82	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Тройник полиэтиленовый редукционный, DN 50X40X50 мм	1	78		78				
		шт								
83	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт соединительных	207	344,84	259,48	71383	53713	39769	0,48	99
		шт		79,96	67,83	16552	14040	130	0,26	54
84	С130804-5350 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 180 мм	5	1932		9660				
		шт.								
85	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 160 мм	3	1323		3969				
		шт.								
86	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 140 мм	63	1323		83349				
		шт.								
87	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 125 мм	21	1323		27783				
		шт.								
88	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 110 мм	51	753		38403				
		шт.								
89	С130804-1964 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 90 мм	7	258		1806				
		шт.								
90	С130804-1963 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 75 мм	13	150		1950				
		шт.								
91	С130804-1962 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 63 мм	19	54		1026				
		шт.								
92	С130804-1961 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 50 мм	13	41		533				
		шт.								
93	С130804-1960 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая соединительная, DN 40 мм	12	25		300				
		шт.								
94	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников равносторонних	116	505,44	382,3	58631	44347	32820	0,7	82
		шт		117,74	99,9	13657	11588	130	0,38	44
95	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180x180x180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2711		5422				
		шт.								
96	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2430		2430				
		шт.								

97	С130804-2813 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140x140x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	1441		12969				
		шт.								
98	С130804-2812 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x125x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1167		11670				
		шт.								
99	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1090		6540				
		шт.								
100	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18	Тройник равносторонний, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	780		14040				
		шт.								
101	С130804-2810 Изм. и доп.вып.18 примен.	Тройник равносторонний, DN 75x75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	780		13260				
		шт.								
102	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	126		3150				
		шт								
103	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	88		704				
		шт								
104	С130804-2186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник равносторонний DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	33		660				
		шт								
105	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	152	344,84	259,48	52416	39442	29203	0,48	72
		шт		79,96	67,83	12154	10310	130	0,26	40
106	С130804-2714 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1740		1740				
		шт.								
107	С130804-2713 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1235		13585				
		шт.								
108	С130804-2712 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1029		2058				
		шт.								
109	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	835		6680				
		шт.								
110	С130804-2710 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	488		5368				
		шт.								
111	С130804-2115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	206		5974				
		шт								

112	С130804-2715 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1750		1750				
		шт.								
113	С130804-2114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	108		3240				
		шт								
114	С130804-2113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	53		1484				
		шт								
115	С130804-2112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Отвод полиэтиленовый 90°, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	31	31		961				
		шт								
116	Е0122-34-1 примен.	Установка полиэтиленовых втулок и фланцев	92	344,84	259,48	31726	23873	17675	0,48	44
		шт		79,96	67,83	7356	6240	130	0,26	24
117	С130804-3384 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1391		5564				
		шт.								
118	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1013		1013				
		шт.								
119	С130804-3382 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	800		5600				
		шт.								
120	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	688		2752				
		шт.								
121	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552		2208				
		шт.								
122	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	475		6650				
		шт.								
123	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	316		2528				
		шт.								
124	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	297		1188				
		шт.								
125	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 180 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2553		10212				
		шт.								
126	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2553		2553				
		шт.								

127	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 140 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	2553		17871				
		шт.								
128	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 125 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2553		10212				
		шт.								
129	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2553		10212				
		шт.								
130	С130804-1861 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1850		25900				
		шт.								
131	С130804-1859 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1348		10784				
		шт.								
132	С130804-1857 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1107		4428				
		шт.								
133	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /седло зажимное/	1216	344,84	259,48	419330	315532	233621	0,48	579
		шт		79,96	67,83	97231	82478	130	0,26	316
134	С130804-1618 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 140X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89	838		74582				
		шт.								
135	С130804-1613 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 125X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39	446		17394				
		шт.								
136	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92	180		16560				
		шт.								
137	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 90X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	57	180		10260				
		шт.								
138	С130804-1612 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 75X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	217	180		39060				
		шт.								

139	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	316	122		38552				
		шт.								
140	С130804-1587 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	207	90		18630				
		шт.								
141	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	181	79		14299				
		шт.								
142	С130804-1582 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	67		1206				
		шт.								
143	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт межфитинговых	46	344,84	259,48	15863	11936	8838	0,48	22
		шт		79,96	67,83	3678	3120	130	0,26	12
144	С130804-5350 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1932		7728				
		шт.								
145	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 160 мм	1	1323		1323				
		шт.								
146	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 140 мм	7	1323		9261				
		шт.								
147	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 125 мм	4	1323		5292				
		шт.								
148	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 110 мм	4	753		3012				
		шт.								
149	С130804-1346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 90 мм	14	1169		16366				
		шт.								
150	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 75 мм	8	892		7136				
		шт.								
151	С130804-1341 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Муфта полиэтиленовая межфитинговая, DN 63 мм	4	447		1788				
		шт.								
		Раздел: Оборудование от фирмы "RAin Bird"								
152	Ц0112-594-10	Оросительь, насадка выпускная /распылитель/ без декоративной розетки	1166	101,22	0	118023	0	95097	0,46	536
		шт		90,62	0	105663	0	90	0	0

153	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Распылитель (1/2" ВР) без форсунки, #выдвижная часть 10см, US-400 /P40000/ (Германия)	1166	174,87		203893				
		шт								
154	Ц0112-594-10	Установка форсунок	1166	101,22	0	118023	0	95097	0,46	536
		шт		90,62	0	105663	0	90	0	0
155	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	12-VAn Регулируемая Форсунка 12, траектория 15гр /12-VAN, P1001201/ (Германия)	42	159,86		6714				
		шт								
156	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	15-VAn Регулируемая Форсунка 15, траектория 23гр /15-VAN, P1001501/ (Германия)	93	159,86		14867				
		шт								
157	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	18-VAn Регулируемая Форсунка 18, траектория 26гр /18-VAN, P10018/ (Германия)	1031	164,75		169859				
		шт								
158	Ц0112-698-2	Штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	2332	661,19	112,24	1541895	261744	771875	1,15	2682
		шт		359,95	7,82	839403	18236	90	0,05	106
159	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 1/2" НР /SBE-050, A46010/ (Германия)	1166	28,06		32714				
		шт								
160	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Соединитель угольник штуцер х 3/4" НР /SBE-075, A46011/ (Германия)	1166	28,06		32714				
		шт								
161	Ц0112-755-1 примен.	Присоединение сверх-гибкой ПЭ трубы для отводов 12,5мм	1166	1655,53	56,58	1930348	65972	1618694	8,05	9386
		присоед		1539,85	2,65	1795465	3084	90	0,02	18
162	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов 12,5мм, бухта 30м /SPXFLEX30, L02700/ (Германия)	13	5346,12		69500				
		шт								
163	Ц0108-156-2 примен.	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом	20	6873,8	129,95	137476	2599	33878	11,5	230
		шт		1746,85	36,22	34937	724	95	0,21	4
164	СПРАЙС ТОО "Фирма "Иррига"	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом: ДхШхВ 49х34х31см /VBA02674/ (Германия)	20	3746,55		74931				
		шт								
		Раздел: Водомерный узел ДУ-40								
165	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	3	3601,22	158,56	10804	476	6647	9,78	29
		1узел		1671,53	59,51	5015	179	128	0,29	1
166	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	3	14400		43200				
		шт								
167	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1 100	3	811		2433				
		компл								
168	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	3	424,47	132,25	1273	397	1269	1,63	5
		1фильтр		279,84	50,64	840	152	128	0,24	1

169	С130905-2060 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", Т до +120°С, PN 20, DN 80, типа BugATTi CT PK ГОСТ Р 50553-2010 (Италия)	3	7954		23862				
		шт.								
170	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	517,49	45,13	1552	135	1192	1,69	5
		1шт		292,39	18,11	877	54	128	0,08	0
171	С130904-421 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (РФ)	3	2130		6390				
		шт								
172	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	972,61	103,65	5836	622	4253	2,99	18
		1шт		514,91	38,81	3089	233	128	0,18	1
173	С130902-155 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAFEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 (РФ)	6	4606		27636				
		шт.								
		Раздел: Крепление телефонной канализации								
174	Е0101-162-2#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	24,75	389,81	0	9648	0	10902	2,5	62
		м3		389,81	0	9648	0	113	0	0
175	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,2	140,51	0	1012	0	1143	1,02	7
		м3		140,51	0	1012	0	113	0	0
176	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	17,55	50,9	47,38	893	832	358	0,02	0
		м3		3,52	17,52	62	308	97	0,07	1
177	Е010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	30,712	202,86	202,86	6230	6230	1246	0	0
		т		0	40,57	0	1246	100	0,85	26
178	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под бетонный столик	0,064	693,24	111,63	44	7	13	0,9	0
		м3		129,38	41,4	8	3	118	0,21	0
179	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /В7,5/	0,79	7775,01	1098,23	6142	868	1341	7,49	6
		м3		1236,83	380,01	977	300	105	1,54	1
180	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2	1	1340,99	445,3	1341	445	739	2,37	2
		шт		395,89	132,27	396	132	140	0,53	1

181	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,4224	22600		9546				
		м3								
182	Е0106-3-2	Устройство бетонной заливки /В3,5/	4,8	4994,44	264,69	23973	1271	3033	3,31	16
		м3		507,15	94,66	2434	454	105	0,41	2
183	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,125	22220,81	488,06	2778	61	1804	68,19	9
		км		10919,25	183,71	1365	23	130	0,9	0
		ИТОГО:				11602852	1270989			23985
						4540951	301834			1335
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				2614641				
		На общестроительные работы				2314470				
		На сантехнические работы				13361				
		Всего накладных расходов:				4942473				
		Итого с накладными				16545324				
		- заработная плата				741371				
		- трудоемкость				2471				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				992719				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17538043				
		Итого с временными, 1,5 %				17801114				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				18169597				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18240801				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18418812				
		ИТОГО:				18418812				
		Сметная заработная плата				5584156				
		Нормативная трудоемкость				27791				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				50408129				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1008163				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				51416292				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6169955				
		Итого с НДС				57586247				

ПРИНЯЛ :
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " ДСУ-13"

Кошелев М.В.