Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта
24-10/3-11/ 23

от «23» октября 2012 г. г. Экибастуз

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "08" октября 2007 г. № 55_____

(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Дычко Николай Васильевич - заместитель акима города Экибастуза
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
отсутствует

(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика ***:Оспанов Г. И. - и. о начальника государственного учреждения «Отдел строительства акимата города Экибастуза»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации ***Кузнецова О. В. - директор ГКП «Горводоканал»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика ***Новик Михаил Михаилович – технический директор ТОО «Компания «АСП»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) ***ТОО «Компания Интерпрайс» Белозеров С. В.- начальник ПСГ ТОО «Адамас ПВ»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Отсутствует
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора - **Токатов Канатбек Кизатович – начальник управления департамента государственного санитарно - эпидемиологического надзора города Экибастуза»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы **Айтжанов Мылтыкбай Жанатович – начальник государственного учреждения «Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан**
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Каримов Жомарт Гадльжанович - начальник отдела экологической инспекции по Павлодарской области**

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ***Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуз»***

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию. ***Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения поселка Солнечный.***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ***г. Экибастуз, поселок Солнечный***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) ***постановления акимата города Экибастуза от 29 декабря 2008 года №779/12 «Об утверждении бюджетных программ ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза на 2009 год»***

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ТОО «Компания «АСП»***

(наименование организации) выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО Компания «Интерпрайс»***

(наименование организации)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,индивидуальному, повторно применяемому) ***«реконструкция систем водоснабжения и водоотведения поселка Солнечный», заключение ДГП «Павлодаргосэкспертиза» №16-589/09 от 05 мая 2009 года.***

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация согласована с главным архитектором города Экибастуза от 29.04.2009 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очереди пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 04.2010 год;

(месяц, год)

окончание работ 08.2012 год;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, 7,5 мес.:

по норме или по проекту организации строительства 7,5 мес;

фактически 7,5 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1.Проектно-сметная документация 2009 года

2. Постановления акимата города Экибастуза от 29 декабря 2008 года №779/12 «Об утверждении бюджетных программ ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза на 2009 год»

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: Общая протяженность водопровода-7651,8 метра, пожарные гидранты-31 шт, задвижки 133 шт. канализации-1618,5 метра, задвижки -11 шт. тротуары-60 м2, устройство асфальтовых покрытий площадью -862 м2.

мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений. Площадь нежилых помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечен указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекта

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасад зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тысяч, в том числе: строительно-монтажных работ _____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 317 849,0 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 261 533,0 тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 2340,0 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения поселка Солнечный.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ **Н.В.Дычко**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Г. Оспанов**

_____ **К. Токатов**

_____ **М. Айтжанов**

_____ **Ж. Каримов**

_____ **О. Кузнецова**

_____ **С. Белозеров**

_____ **М. Новик**

Прошнуровано,
пронумеровано
3 листа

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Форма 2В

Подрядчик: ТОО компания "АСП"

Наименование объекта: Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения поселка Солнечный. Наружные сети водопровода.

Договор № 14 от 25 марта 2010 года

Дополнительное соглашение №2 от 10 ноября 2010 года.

Акт №8

выполненных работ за декабрь

Наружные сети водопровода В1.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-24-5	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1256	4,85 –	4,85 1,68	6092 –	6092 2110	2047 97	– 0,0055	– 7
2	Е1-17-7	Погрузка растительного слоя грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1256	26,22 1,15	25,03 6,78	32932 1444	31438 8516	9661 97	0,008 0,0232	10 29
3	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км, в резерв К= 1,200; *т*	1507,2	63,36 –	63,36 12,67	95496 –	95496 19096	19096 100	– 0,02661	– 40
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	1256	3,07 0,39	2,66 0,93	3856 490	3341 1168	1608 97	0,00272 0,00305	3 4
8	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.14: ктрм=1,06; кэкс=1,06; кзпм=1,06; *м3 грунта*	11188,73	27,73 1,15	26,52 7,19	310263 12867	296725 80447	90515 97	0,008 0,02459	90 275
9	Е1-163-7	Доработка грунта 1 группы вручную. т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	346	402,3 402,3	– –	139196 139196	– –	157291 113	2,676 –	926 –
11	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов	16,1	435,83	–	7017	–	7929	2,899	47

		площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы при пересеении с подземными линиями ЛЭП т.ч. п.3.181: ktpp=1,3; kзпр=1,3; *м3 грунта*		435,83 –	– –	7017 –	– –	113 –	– –	– –
12	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м , глубиной до 3 м вручную в грунтах 1 группы при пересечении с канализацией. т.ч. п.3.182: ktpp=1,15; kзпр=1,15; *м3 грунта*	78	385,54 385,54	– –	30072 30072	– –	33981 113	2,5645 –	200 –
13	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы при пересечении с тепловыми сетями. т.ч. п.3.182: ktpp=1,15; kзпр=1,15; *м3 грунта*	13,403	385,54 385,54	– –	5167 5167	– –	5839 113	2,5645 –	34 –
14	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы при пересечении с ГТС. т.ч. п.3.181: ktpp=1,3; kзпр=1,3; *м3 грунта*	8	435,83 435,83	– –	3487 3487	– –	3940 113	2,899 –	23 –
16	П8-7-1	Перевозка грнта автомобилями-самосвалами на 7 км, в резерв К= 1,650; *т*	18461,4045	63,36 –	63,36 12,67	1169715 –	1169715 233906	233906 100	– 0,02661	– 491
17	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	11188,73	3,09 0,39	2,66 0,93	34573 4364	29762 10406	14327 97	0,00272 0,00305	30 34
18	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки. *м3 грунта*	9948,2	26,24 1,15	25,03 6,78	261041 11440	249003 67449	76522 97	0,008 0,0232	80 231
19	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км, для обратной засыпки К= 1,650; *т*	16414,53	63,36 –	63,36 12,67	1040025 –	1040025 207972	207972 100	– 0,02661	– 437
20	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	9384	3,35 –	3,35 1,16	31436 –	31436 10885	10558 97	– 0,0038	– 36
21	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	564,2	122,18 122,18	– –	68934 68934	– –	77895 113	0,885 –	499 –

36	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	0,24285	78245 41850	36133,62 9612,9	19002 10163	8775 2334	16246 130	247 37,3	60 9
37	8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 139,9 мм К= 1,010; *м*	245,2785	1190		291881				
38	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром110 мм *км трубопровода*	0,63165	58881,69 33075	25695,31 6813,45	37193 20892	16230 4304	32755 130	194 26,38	123 17
39	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 мм К= 1,010; *м*	637,9665	567		361727				
42	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,027	51202,26 30825	20326,01 5353,43	1382 832	549 145	1270 130	179 20,64	5 1
43	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 65,5 мм К= 1,010; *м*	27,27	265		7227				
44	Е22-8-11	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,004	309142,18 162000	115368,43 55530	1237 648	461 222	1131 130	857 271,21	3 1
45	8-6-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х10 мм К= 1,004; *м*	4,016	16800		67469				
46	Е22-8-10	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,012	270167,88 126000	115634,5 43681,5	3242 1512	1388 524	2647 130	662 213,34	8 3
47	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х7 мм К= 1,004; *м*	12,048	8660		104336				
48	Е22-8-9	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 350 мм	0,008	243707,18	102058,18	1950	816	1600	615	5

		км трубопровода		115425	38553,75	923	308	130	188,29	2
49	8-6-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм К= 1,004; *м*	8,032	5610		45060				
50	Е22-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,044	204666,79 95850	85907,16 32451,75	9005 4217	3780 1428	7339 130	504 158,5	22 7
51	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм К= 1,004; *м*	44,176	4800		212045				
52	Е13-44-7	Очистка щетками *м2*	77,08	60,75 60,75	– –	4683 4683	– –	4215 90	0,34 –	26 –
53	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом *м2*	77,08	24,95 14,65	0,11 0,05	1923 1129	8 4	1020 90	0,0908 0,0002	7 –
54	Е22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,004	1308092,51 66150	181410,91 68530,5	5232 265	726 274	701 130	388 334,7	2 1
55	Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,02	1071733,23 63225	154581,1 58394,25	21435 1265	3092 1168	3163 130	368 285,2	7 6
56	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,044	815772,84 62100	104398,81 39438	35894 2732	4594 1735	5807 130	357 192,61	16 8
57	Е22-47-5	Протаскивание в футляр труб диаметром 300 мм *м трубы, уложенной в футляре*	4	439,99 159,3	0,69 0,27	1760 637	3 1	829 130	0,907 0,0013	4 –
58	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 275,4 мм К= 1,010; *м*	4,04	4620		18665				

59	E22-47-3	Протаскивание в футляр труб диаметром 225мм *м трубы, уложенной в футляре*	12	313,94 156,38	0,42 0,16	3767 1877	5 2	2443 130	0,898 0,0008	11 –
60	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 196,6 мм К= 1,010; *м*	12,12	2370		28724				
61	E22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм *м трубы, уложенной в футляре*	8	282,86 156,38	0,37 0,14	2263 1251	3 1	1628 130	0,897 0,0007	7 –
62	8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 139,9 мм К= 1,010; *м*	8,08	1190		9615				
63	E22-47-1	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	44	244,98 146,93	0,28 0,11	10779 6465	12 5	8411 130	0,844 0,0005	37 –
64	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 мм К= 1,010; *м*	44,44	567		25197				
85	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,5356	8287,75 8032,5	– –	4439 4302	– –	5593 130	51,5 –	28 –
86	E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 160 мм *км трубопровода*	0,071	10216,13 9630	– –	725 684	– –	889 130	61,8 –	4 –
87	E22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,0293	13540,88 11227,5	– –	397 329	– –	428 130	72,1 –	2 –
88	E22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 280мм *км трубопровода*	0,001	13540,88 11227,5	– –	14 11	– –	14 130	72,1 –	– –
89	E22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,847	10651,88 9630	– –	9022 8157	– –	10604 130	61,8 –	52 –

90	E22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,5548	10216,13 9630	– –	5668 5343	– –	6946 130	61,8 –	34 –
91	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,027	8287,75 8032,5	– –	224 217	– –	282 130	51,5 –	1 –
96	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	2	585,99 317,25	36,99 13,5	1172 635	74 27	861 130	1,93 0,07	4 –
100	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	10	411,46 231,75	17,71 6,75	4115 2318	177 68	3102 130	1,4 0,03	14 –
101	9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	10	8500		85000				
102	Ц12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на Ру 1,6 МПа, Dy 10-50 мм *шт*	2	492,7 488	– –	985 976	– –	878 90	3 –	6 –
104	9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	999		1998				
105	E22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм *фланец*	1	708,82 524,25	102,44 4,5	709 524	102 5	688 130	2,45 0,02	2 –
107	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	10	231,52 180	33,52 2,25	2315 1800	335 23	2370 130	0,9 0,01	9 –
109	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	40	156,43 126	21,43 –	6257 5040	857 –	6552 130	0,6 –	24 –
115	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм *шт*	10	757		7570				
117	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру	40	492		19680				

		1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*								
120	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок *шт*	17	300,56 69,53	225,63 58,98	5110 1182	3836 1003	2841 130	0,414 0,226	7 4
124	99-1-1 Прайслист пласт пласт-Инвест.	Втулка НДРЕ100 д-160мм. *шт*	4	2328		9312				
125	99-1-1 Прайслист пласт пласт-Инвест.	Втулка НДРЕ100 д-110мм. *шт*	46	1150		52900				
126	99-1-1 Прайслист пласт пласт-Инвест.	Втулка НДРЕ100 д-75мм. *шт*	1	940		940				
129	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (штуцера, патрубки, переход) диаметром 300-800 мм *т фасонных частей*	0,2813	204796,82 30375	39324,82 14854,5	57609 8544	11062 4179	16540 130	147,7 72,55	42 20
130	Е22-16-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,0052	58529,06 13680	9036,76 3413,25	304 71	47 18	116 130	75,4 16,67	– –
133	Е22-16-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,00175	35832,91 10957,5	7279,94 2749,5	63 19	13 5	31 130	60,2 13,43	– –
135	Е22-16-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,00015	24962,87 9810	6461,17 2441,25	4 1	1 –	1 130	54 11,92	– –
155	99-1-1 Прайслист Пласт-Инвест.	Отвод НДРЕ 100 SDR17 90град. д-160 *шт*	1	5670		5670				
157	99-1-1 Прайслист ПластИнвест	Отвод НДРЕ 100 SDR17 90град. д-225мм. *шт*	2	6026		12052				

158	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	3	300,56 69,53	225,63 58,98	902 209	677 177	502 130	0,414 0,226	1 1
159	99-1-1 Прайслист Пласт-инвест.	Отвод НДРЕ 100 SDR17 45град. д-315 *шт*	2	11229		22458				
161	99-1-1 Прайслист Пласт-Инвест.	Отвод НДРЕ 100 SDR17 30град. д-315мм *шт*	1	11229		11229				
165	99-1-1 Прайслист "Сантехпласт"	Сгон 2 *шт*	2	3692		7384				
166	E22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	1	405,4 227,25	16,15 6,75	405 227	16 7	304 130	1,36 0,03	1 –
167	9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	7170		7170				
168	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	18	18075,87 288	36,99 13,5	325366 5184	666 243	7055 130	1,82 0,07	33 1
		Всего прямые затраты				**7 265 072**	**3 323 564**			**7 054**
						1 105 593	**778 508**			**1 709**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 076 050				
		Накладные расходы, тенге				1 961 096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				553 570				
		Всего				**9 779 738**				
		Временные здания и сооружения (2,4%)				187 771				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)				361 821				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				99 675				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				39 870				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10 468 875**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**17 200 363**				

Налог(2%)	**344 007**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**17 544 370**
Итого по акту	**17 544 370**
НДС(12%)	**2 105 324**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**19 649 694**

Заказчик :

Начальник ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Ескендиров Д.Б.

Подрядчик :

Директор ТОО компания "АСП" Соколюк А.С.

Технологическое сопровождение:

Директор ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Шайкенов К.Р.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО компания "АСП"
договор №14 от 25.03.2010г
доп.соглашение № 5 от 07.12. 2011 года

Форма 2 В

Наименование объекта : Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения поселка Солнечный. Наружные сети водопровода .Локальная смета № 6-1-1

Акт № 26
приема-сдачи выполненных работ на 13 декабря 2011 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-24-5	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2513,404	4,85 –	4,85 1,68	12190 –	12190 4223	4096 97	– 0,0055	– 14
2	Е1-17-7	Погрузка растительного слоя грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	2515,314	26,24 1,15	25,03 6,78	66002 2893	62958 17054	19349 97	0,008 0,0232	20 58
3	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км, в резервК=1,200; *т*	2932,5648	63,36 –	63,36 12,67	185807 –	185807 37156	37156 100	– 0,02661	– 78
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	2532,924	3,09 0,39	2,66 0,93	7827 988	6738 2356	3244 97	0,00272 0,00305	7 8
5	Е1-17-7	Погрузка растительного слоя грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы для восстановления . *м3 грунта*	1978,275	26,24 1,15	25,03 6,78	51910 2275	49516 13413	15217 97	0,008 0,0232	16 46
6	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км, из резервК=1,200; *т*	2371,518	63,36 –	63,36 12,67	150259 –	150259 30047	30047 100	– 0,02661	– 63

7 Е1-24-5	Восстановление растительного слоя по трассе трубопровода грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1976,265	4,85	4,85	9585	9585	3220	–	–
	м3 грунта		–	1,68	–	3320	97	0,0055	11
8 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.14: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	22714,21	27,73	26,52	629865	602381	183753	0,008	182
	м3 грунта		1,15	7,19	26121	163315	97	0,02459	559
9 Е1-163-7	Доработка грунта 1 группы вручную. т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	703,1112	402,3	–	282862	–	319634	2,676	1882
	м3 грунта		402,3	–	282862	–	113	–	–
10 Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м , глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы при пересечении с воздушными линиями ЛЭП.	1327,6	335,25	–	445078	–	502938	2,23	2961
	м3 грунта		335,25	–	445078	–	113	–	–
11 Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы при пересеении с подземными линиями ЛЭП т.ч. п.3.181: ктрр1=1,3; кзпр1=1,3;	50,356	435,83	–	21947	–	24800	2,899	146
	м3 грунта		435,83	–	21947	–	113	–	–
12 Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м , глубиной до 3 м вручную в грунтах 1 группы при пересечении с канализацией. т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	216,482	385,54	–	83462	–	94312	2,5645	555
	м3 грунта		385,54	–	83462	–	113	–	–
13 Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы при пересечении с тепловыми сетями. т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	691,337	385,54	–	266538	–	301188	2,5645	1773
	м3 грунта		385,54	–	266538	–	113	–	–
14 Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы при пересечении с ГТС. т.ч. п.3.181: ктрр1=1,3; кзпр1=1,3;	23,12	435,83	–	10076	–	11386	2,899	67

24	Е11-2-1	Обсыпка и присыпка трубопровода вручную песчаным грунтом с уплотнением трамбовкам и подбивкой пазух. *м3 подстилающего слоя*	2491,945	479,25	–	1194265	–	1462049	2,99	7451
25	99-1-1Прайсл	Песчаный грунтК=1,100; *м3*	2726,7845	477 636	–	1188658 1734235	–	123	–	–
		Раздел 2 Наружные сети водопровода.								
30	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 *км трубопровода*	0,161	155788,86	103471,23	25082	16659	15587	306	49
				51300	23175,85	8259	3731	130	98,72	16
36	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	0,2142	78245	36133,62	16760	7740	14330	247	53
				41850	9612,9	8964	2059	130	37,3	8
37	8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 139,9 мм *м*	136,552	1190		162497				
38	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром110 мм *км трубопровода*	1,49446	58881,69	25695,31	87996	38401	77494	194	290
				33075	6813,45	49429	10182	130	26,38	39
39	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 мм *м*	1260,9446	567		714956				
40	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 75 мм *м трубы, уложенной в футляре*	16	244,98	0,28	3920	4	3059	0,844	14
				146,93	0,11	2351	2	130	0,0005	–
41	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 65,5 ммК=1,010; *м*	16,16	265		4282				
42	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,072	51202,26	20326,01	3687	1463	3385	179	13
				30825	5353,43	2219	385	130	20,64	1
43	8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 65,5 ммК=1,010;	56,56	265		14988				

48	Е22-8-9	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 350 мм	*м*	0,017	243707,18	102058,18	4143	1735	3402	615	10
		км трубопровода			115425	38553,75	1962	655	130	188,29	3
49	8-6-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 ммК=1,004;	*м*	17,068	5610		95751				
50	Е22-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм		0,084	204666,79	85907,16	17192	7216	14010	504	42
		км трубопровода			95850	32451,75	8051	2726	130	158,5	13
51	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 ммК=1,004;	*м*	84,336	4800		404813				
52	Е13-44-7	Очистка щетками	*м2*	180,784	60,75	–	10983	–	9885	0,34	61
53	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	*м2*		60,75	–	10983	–	90	–	–
55	Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм		180,784	24,95	0,11	4511	20	2391	0,0908	16
		км трубопровода			14,65	0,05	2648	9	90	0,0002	–
56	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм		0,017	1071733,23	154581,1	18219	2628	2688	368	6
		км трубопровода			63225	58394,25	1075	993	130	285,2	5
61	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм		0,084	815772,84	104398,81	68525	8770	11088	357	30
		м трубы, уложенной в футляре			62100	39438	5216	3313	130	192,61	16
62	8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 139,9 ммК=1,010;		17	282,86	0,37	4809	6	3458	0,897	15
			м		156,38	0,14	2658	2	130	0,0007	–
				17,17	1190		20432				

63	Е22-47-1	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	68	244,98	0,28	16659	19	12997	0,844	57
				146,93	0,11	9991	7	130	0,0005	–
64	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 ммК=1,010; *м*	68,68	567		38942				
71	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 ммК=1,004; *м*	28,16622	3210		90414				
72	Е22-8-8	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . *км трубопровода*	0,0096	204666,79	85907,16	1965	825	1602	504	5
				95850	32451,75	920	312	130	158,5	2
73	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 ммК=1,004; *м*	9,6384	4050		39036				
78	Е13-44-7	Очистка щетками *м2*	69,662	60,75	–	4232	–	3809	0,34	24
				60,75	–	4232	–	90	–	–
79	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом *м2*	69,662	24,95	0,11	1738	8	922	0,0908	6
				14,65	0,05	1021	3	90	0,0002	–
82	Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм *км трубопровода*	0,0292	455522,91	57818,03	13301	1688	2170	203	6
				35325	21840,75	1031	638	130	106,67	3
8690	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 160 мм *км трубопровода*	0,15225	10216,13	–	1555	–	1906	61,8	9
				9630	–	1466	–	130	–	–
91	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм *км трубопровода*	1,17351	8287,75	–	9726	–	12254	51,5	60
				8032,5	–	9426	–	130	–	–
96	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10

97 9-2-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 150 мм		317,25	13,5	1586	68	130	0,07	–
	шт	7	15100		105700				
98 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм								
	задвижка или клапан	1	1230,66	466,78	1231	467	896	3,04	3
99 9-2-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм		513	175,5	513	176	130	0,86	1
	шт	1	34300		34300				
100 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм								
	задвижка или клапан	40	411,46	17,71	16458	708	12402	1,4	56
101 9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм		231,75	6,75	9270	270	130	0,03	1
	шт	40	8500		340000				
102 Ц12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на Ру 1,6 МПа, Dy 10-50 мм								
	шт	16	492,7	–	7883	–	7027	3	48
103 9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм		488	–	7808	–	90	–	–
	шт	8	325		2600				
104 9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм								
	шт	8	999		7992				
105 Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм								
	фланец	4	708,82	102,44	2835	410	2750	2,45	10
107 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм		524,25	4,5	2097	18	130	0,02	–
	фланец	30	231,52	33,52	6946	1006	7108	0,9	27
109 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		180	2,25	5400	68	130	0,01	–
	фланец	124	156,43	21,43	19397	2657	20311	0,6	74
110 Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм		126	–	15624	–	130	–	–
		4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2

		фланец							
				96,75	–	387	–	130	–	–
111	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	52	74,06	9,93	3851	516	4259	0,32	17
		фланец								
				63	–	3276	–	130	–	–
112	8-9-17	Фланцы плоские глухие из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	3	1710		5130				
		шт								
113	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	1	1710		1710				
		шт								
115	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	30	757		22710				
		шт								
117	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	113	492		55596				
		шт								
118	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	4	377		1508				
		шт								
119	8-9-12	Фланцы плоские глухие из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	11	492		5412				
		шт								
120	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	73	300,56	225,63	21941	16471	12197	0,414	30
		шт								
				69,53	58,98	5076	4306	130	0,226	16
124	99-1-1Прайсл	Втулка НДРЕ100 д-160мм.	10	2328		23280				
		шт								
126	99-1-1Прайсл	Втулка НДРЕ100 д-75мм.	2	940		1880				
		шт								
127	99-1-1Прайсл	Втулка НДРЕ100 д-110мм.	23	1150		26450				
		шт								
128	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (штуцера, патрубки) диаметром 100-250 мм	0,1148	247994,13	49389,75	28470	5670	12154	312,7	36
		т фасонных частей								
				62775	18657	7207	2142	130	91,12	10
129	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (штуцера, патрубки, переход) диаметром 300-800 мм	0,0719	204796,82	39324,82	14725	2827	4228	147,7	11
		т фасонных частей								
				30375	14854,5	2184	1068	130	72,55	5

131	Е22-16-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм	0,0014	52286,6	9012,1	73	13	31	75,3	–
		км трубопровода		13657,5	3404,25	19	5	130	16,63	–
133	Е22-16-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм	0,00515	35832,91	7279,94	185	37	91	60,2	–
		км трубопровода		10957,5	2749,5	56	14	130	13,43	–
134	Е22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,0163	28265,2	6484,27	461	106	260	54,1	1
		км трубопровода		9810	2450,25	160	40	130	11,96	–
135	Е22-16-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм	0,00185	24962,87	6461,17	46	12	30	54	–
		км трубопровода		9810	2441,25	18	5	130	11,92	–
136	Е22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0204	22609,11	6461,17	461	132	325	54	1
		км трубопровода		9810	2441,25	200	50	130	11,92	–
137	Е22-8-5	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 150 мм	0,054	115636,32	31953,19	6244	1725	5507	360	19
		км трубопровода		66375	12071,25	3584	652	130	58,95	3
138	8-6-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 ммК=1,004;	54,216	2260		122528				
		м								
139	Е22-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,054	344129,7	48453,95	18583	2617	3543	185	10
		км трубопровода		32175	18303,75	1737	988	130	89,4	5
140	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75 мм	0,215	8170,63	–	1757	–	2245	51,5	11
		км трубопровода		8032,5	–	1727	–	130	–	–

141	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	26	242,08	6,95	6294	181	4944	0,88	23
		задвижка или клапан		144	2,25	3744	59	130	0,01	–
142	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	26	5210		135460				
		шт								
144	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	26	285		7410				
		шт								
145	8-9-9	Фланцы плоские глухие из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	26	285		7410				
		шт								
146	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (пожарные подставки) диаметром 100-250 мм	0,2478	247994,13	49389,75	61453	12239	26233	312,7	77
		т фасонных частей		62775	18657	15556	4623	130	91,12	23
147	Е22-16-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм	0,01225	42206,44	7303,03	517	89	222	61,8	1
		км трубопровода		11205	2758,5	137	34	130	13,47	–
150	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, сгонов.	17	300,56	225,63	5110	3836	2841	0,414	7
		шт		69,53	58,98	1182	1003	130	0,226	4
151	99-1-1Прайсл	Отвод НДРЕ 100 SDR17 90град. д-110	2	1369		2738				
		шт								
158	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, сгонов.	5	300,56	225,63	1503	1128	836	0,414	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,226	1
160	99-1-1Прайсл	Отвод НДРЕ 100 SDR17 45 град. д-75мм	1	1096		1096				
		шт								
162	99-1-1Прайсл	Отвод НДРЕ 100 SDR17 30 град. д-160	1	2191		2191				
		шт								
163	99-1-1Прайсл	Отвод НДРЕ 100 SDR17 30 град. д-75мм	1	1096		1096				
		шт								
166	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		задвижка или клапан		227,25	6,75	227	7	130	0,03	–

167 9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	7170		7170				
	шт								
172 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	35	391,37	57,24	13698	2003	13822	1,43	50
	фланец		301,5	2,25	10553	79	130	0,01	–
173 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	35	1140		39900				
	шт								
	Всего прямые затраты				**15 312 365**	**7 279 136**			**20 642**
					3 208 227	**1 596 387**			**3 933**

В том числе стоимость: материалов, тенге	4 918 965
Накладные расходы, тенге	5 263 995
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 234 582
Всего	**21 810 942**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	418 770
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	806 939
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	222 297
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	88 919
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23 347 867**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**38 360 545**
Налог (2 %)	767 211
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39 127 756**
НДС (12 %)	4 695 331
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**43 823 087**

Заказчик :

Начальник ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Марденов Ж.А.

Подрядчик :

Директор ТОО компания "АСП" Соколюк А.С.

Технологическое сопровождение:

Директор ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" Шайкенов К.Р.