Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
Кісі: Калиманный
решение
Алматы қаласының әкімдігі
№ 1028 08.10.18
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" 09 2018 года

Заказчик **КГУ «Аппарата акима Турксибского района города Алматы», 050011, города Алматы, ул. Шолохова, 9**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«28» сентября 2018 г. ТОО «Дорожно-строительное управление №13», в лице директора Кошелева Михаила Васильевича, г. Алматы, ул. Каскеленская, 48**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«28» сентября 2018 г. ТОО «Бюро Строй Надзор», в лице директора Байшулаковой М.Т., эксперта технического надзора Мырзамуратов М., KZ67VJE00014317**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«28» сентября 2018г. ТОО «Инжпроект», в лице Директора Марченко В.И., ведущего инженера–Солнцева Ю.С.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района города Алматы»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Алматы, Турксибский район (ул.Майлина д.82, 206, 208; пр. Суюнбая д.203, 205, 671, 667б,172а; ул.Дунентаева д.8е, 18б, мкр.Жулдыз-2, 44; 13-ый Военный городок, 20а, 20б, 25, 26, 37, 38, 40, 41)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «16» апреля 2018 года № 59

Постановление КГУ « Аппарата акима Турксибского района города Алматы»

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20__ года №_____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», уведомление № KZ10REA00097689 от 14.06.2018 г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инжпроект», №61**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Аппарата акима Турксибского района города Алматы»**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **14.06.2018г.**

(месяц, год)

окончание работ: **14.08.2018г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**

фактически, месяц: **3 месяца**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

«Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района г.Алматы» г.Алматы,Турксибский район (ул.Майлина д.82, 206, 208; пр. Суюнбая д.203, 205, 671, 667б,172а; ул.Дунентаева д.8е, 18б, мкр.Жулдыз-2, 44; 13-ый Военный городок, 20а, 20б, 25, 26, 37, 38, 40, 41)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство а/бетонного покрытия на проездах, тротуарах, детских, спортивных площадках толщиной 7 см.	м2	28 520	28 520
Устройство поребрика	м	3 325	3 325
Установка бордюра	м	6 288	6 288
Устройство покрытия из брусчатки	м2	738	738
Устройство резинового покрытия детских площадках	м2	4 380	4 380
Устройство резинового покрытия спорт. площадках	м2	400	400
Устройство покрытия из искусственной травы	м2	464	464
Устройство ограждения спортивных площадок	м	389	389
Устройство ограждения детских площадок	м	2 187	2 187
Устройство ограждения бельевой площадки	м	277	277
Устройство МАФ	шт	313	313
Установка скамеек	шт	160	160
Установка урн	шт	191	191

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Благоустройство территорий осуществляется для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. Жилой двор предназначен для повседневного отдыха, игр детей, занятий физкультурой и спортом, хозяйственных целей. Основной целью проекта является замена асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, устройство резиновых покрытий, демонтаж и монтаж бордюров и поребриков, устройство детских площадок. Замена малых архитектурных форм – качели, скамейки, горки, газоны и т.д.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **521 777 692** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **418 785 900,08** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **102 991 792,48** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **520 629 868,33** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **406 211 555,51** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **114 418 312,82** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района города Алматы» - принять в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик
КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы»

Аким
Турксибского района _____ Кулагин П.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Руководитель отдела
Комунального хозяйства _____ Бекетаев А.Х.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор

Директор
ТОО «Бюро Строй Надзор» _____ Байшулакова М.Т.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор

Директор
ТОО «Инжпроект» _____ Марченко В.И.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» _____ Кошелев М.В.
(подпись, печать) (ФИО)

Прошито и пронумеровано
на четырех листах

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 28 » сентября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дорожно-строительное управление №13». 050061, г.Алматы, ул.Каскеленская,48**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **« Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района г.Алматы»,г.Алматы, Турксибский район**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Турксибского района» 050011, г.Алматы,Турксибский район, ул.Шолохова, 9**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Есик Жолдары»**
(наименование организации)
ТОО «ASMAR STROY»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инжпроект», №61**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Аппарата акима Турксибского района г.Алматы»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	по проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Техническая характеристика объекта:

Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района г.Алматы» г.Алматы,Турксибский район (ул.Майлина д.82, 206, 208; пр. Суюнбая д.203, 205, 671, 667б,172а; ул.Дунентаева д.8е, 18б, мкр.Жулдыз-2, 44; 13-ый Военный городок, 20а, 20б, 25, 26, 37, 38, 40, 41)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство а/бетонного покрытия на проездах, тротуарах, детских, спортивных площадках толщиной 7 см.	м2	28 520	28 520
Устройство поребрика	м	3 325	3 325
Установка бордюра	м	6 288	6 288
Устройство покрытия из брусчатки	м2	738	738
Устройство резинового покрытия детских площадках	м2	4 380	4 380
Устройство резинового покрытия спорт. площадках	м2	400	400
Устройство покрытия из искусственной травы	м2	464	464
Устройство ограждения спортивных площадок	м	389	389
Устройство ограждения детских площадок	м	2 187	2 187
Устройство ограждения бельевой площадки	м	277	277
Устройство МАФ	шт	313	313
Установка скамеек	шт	160	160
Установка урн	шт	191	191

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Участок строительных работ расположен в Турксибском районе г.Алматы, проектом предусматривается благоустройство территории для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. Жилой двор предназначен для повседневного отдыха, игр детей, занятий физкультурой и спортом, хозяйственных целей. Основной целью проекта является замена асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, устройство резиновых покрытий, демонтаж и монтаж бордюров и поребриков, устройство детских площадок. Устройство малых архитектурных форм – качелей, скамеек, горок, устройство газонов. Конструкция дорожной одежды; основание- гравийно-песчаные смеси. Покрытие – горячий а/бетон.** Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **14.06. 2018года**;
(месяц, год)
окончание работ **14.08.2018 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;
фактически, месяц: **3 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района города Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию** .
(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Дорожно-строительное управление №13» - Кошелев М.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П

Субподрядные организации

ТОО «Есик Жолдары», Директор - Круль П.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П

ТОО «ASMAR STROY», Генеральный директор - Насимов М.Ф.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П

Прошито и пронумеровано
на четырех листах

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» сентября 2018г.

Авторский надзор **ТОО «Инжпроект », Директор Марченко Виктор Иванович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **Солнцева Юрия Сергеевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **договора №99(1,2,3,4) от 10.04. 2018г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района города Алматы» - ул.Майлина д.82, 206, 208; пр. Суюнбая д.203, 205, 671, 667б,172а; ул.Дунентаева д.8е, 18б, мкр.Жулдыз-2, 44; 13-ый Военный городок, 20а, 20б, 25, 26, 37, 38, 40, 41**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Турксибского района г.Алматы», Аким Кулагин Павел Сергеевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Дорожно-строительное управление №13», МКЛ № 002292 от 14.12.2000 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Кошелева М.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

ТОО «Есик Жолдары», ГСЛ № 007137 от 02.10.2001г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Круль П.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ASMAR STROY», ГСЛ № 02702 от 18.03.2008 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Генерального директора Насимова М.Ф.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **14.06.2018г.**
(месяц, год)

окончание работ **14.08.2018г.**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3 месяца**;
фактически **3 месяца;**
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Инжпроект», №61**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) **КГУ «Аппарат акима Турксибского района г.Алматы» 16 апреля 2018 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Инжпроект» директор Марченко В.И**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Солнцев Ю.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестата)

подпись, дата М.П.

Прошито и пронумеровано
на двух листах

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» сентября 2018 г.

Технический надзор **ТОО «Бюро Строй Надзор», директор Байшулакова М.Т. Астана, район Сарыарка, Акпан, 2**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **ответственный технический надзор Мырзамуратов М., аттестат эксперта KZ67VJE00014317**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора №99(1,2,3,4) от10.04. 2018г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района города Алматы»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Турксибского района г.Алматы», Аким Кулагин Павел Сергеевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Дорожно-строительное управление №13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Кошелева М.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

ТОО «Есик Жолдары», ГСЛ № 007137 от 02.10.2001 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Круль П.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ASMAR STROY», ГСЛ № 02702 от 18.03.2008 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Генерального директора Насимова М.Ф.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **14.06.2018 г.**
месяц, год

окончание работ **14.08.2018 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3 месяца**

фактически **3 месяца**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **521 777 692** тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **418 785 900,08** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **102 991 792,48** тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
520 629 868,33 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **406 211 555,51** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **114 418 312,82** тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Инжпроект», №61
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **КГУ «Аппарат акима Турксибского района г.Алматы» 16 апреля 2018 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Бюро Строй Надзор», Байшулакова М.Т**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии руководителя)

подпись дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Мырзамуратов М., KZ67VJE00014317**
(фамилия ,имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестатов)

подпись дата М.П.

Прошито и пронумеровано
на двух листах

Приложение №3
к акту приемки обьекта в эксплуатацию

Техническая характеристика объекта (электромонтажные работы) (ул.Майлина д.82, 206, 208; пр. Суюнбая д.203, 205, 671, 667б,172а; ул.Дунентаева д.8е, 18б, мкр.Жулдыз-2, 44; 13-ый Военный городок, 20а, 20б, 25, 26, 37, 38, 40, 41)

№п/п	Наименование	ед.изм	кол-во
1	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66	км	0,1603
2	Кабели силовые ВВГ нГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,976
3	Провод самонесущий изоллированнй для электропередачи СИП-44х16-0,5/1	км	3,363
4	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт	87
5	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	199
6	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	151
7	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт	148
8	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	197
9	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	170
10	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт	294
11	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт	170
12	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт	132

Заказчик: Кулагин П.С.
фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись М.П.

Авторский надзор: Марченко П.И.
фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись М.П.

#ID5331290 №981140001829/180069/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №99 2018-04-10

Әкім атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Кулагин Павел Сергеевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2018-04-06 № 2487135-1 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін занды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 011--421 Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу;

2.2 Жұмыстар - Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(шекаралары: Сүйінбай даңғылы Рысқұлов көшесінен Элеваторная көшесіне дейін, Элеваторная к-сі Сүйінбай даңғылынан Гете көшесіне дейін, Гете көшесі Элеваторная көшесінен Бекмаханов к-сіне дейін, Бекмаханов көшесі Гете көшесінен Майлин к-сіне дейін, Майлин көшесі Бекмаханов көшесінен Норильская к-сіне дейін , Норильская көшесі Майлин көсінен "Кіші Алматы" тоған жағалауына дейін , "Кіші Алматы" тоған жағалауы Норильский к-сінен Бұқ Жобасы бойынша орындалады, онда ЖСҚ сәйкес бар бар.
Бас жобалаушы - "Инжпроект" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 328 720 000.00 (үш жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 35 220 000.00 тенге (отыз бес миллион екі жүз жиырма мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бюджеттік бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 328 720 000.00 (үш жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 9 861 600.00 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі - веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ100705021233756001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 9 861 600.00 (тоғыз миллион сегіз жүз алпыс бір мың алты жүз тенге нөл тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезені ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Осы Шартты орындауға байланысты, Тараптар арасындағы туындайтын даулар мен келіспеушіліктерді, келіссөздер жолымен шешіледі.
13.8 Келісімге келмеген жағдайда даулар мен келіспеушіліктер Алматы қаласы МАЭС шешіледі.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Шолохова, 9
БСН 981140001829
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Әкім Кулагин Павел Сергеевич

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2018-04-10 09:40:13
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

2018-04-10 10:23:01
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2487135-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орнар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу						
16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу (шекаралары: Сүйінбай даңғылы Рысқұлов көшесінен Элеваторная көшесіне дейін, Элеваторная к-сі Сүйінбай даңғылынан Гете көшесіне дейін, Гете көшесі Элеваторная көшесінен Бекмаханов к-сіне дейін, Бекмаханов көшесі Гете көшесінен Майлин к-сіне дейін, Майлин көшесі Бекмаханов көшесінен Норильская к-сіне дейін , Норильская көшесі Майлин көшесінен "Кіші Алматы" тоған жағалауына дейін , "Кіші Алматы" тоған жағалауы Норильский к-сінен Бұқтырма көшесіне дейін, Бұқтырма көшесі "Кіші Алматы" тоған жағалауында Құлжа тас жолына дейін, Құлжа тас жолы Бұқтырма к-сінен Рысқұлов даңғылына дейін, Рысқұлов даңғылы Құлжа тас жолынан Сүйінбай даңғылына дейін)	Жұмыс	1	328 720 000.00	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ.,Түрксіб а. (1)	0	328 720 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №99 2018-04-10

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Кулагин Павел Сергеевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2018-04-06 года № 2487135-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 011--421 Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района (в границах: пр. Суюнбая от пр. Рыскулова до ул. Элеваторская, ул.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Элеваторская от пр. Суюнбая до ул. Гете, ул. Гете от ул. Элеваторская до ул. Бекмаханова, ул. Бекмаханова от ул. Гете до ул. Майлина, ул. Майлина от ул. Бекмаханова до ул. Норильская, ул. Норильская от ул. Майлина до набережной пруда «Кіші Алматы», набережная пруда «Кіші Алматы» от ул. Норильская до ул.Бухтарминская, ул. Бухтарминская от набережной пруда «Кіші Алматы» д, который находится - Согласно ПСД.
Генеральный проектировщик - ТОО "Инжпроект".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 328 720 000.00 (триста двадцать восемь миллионов семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 35 220 000.00 тенге (тридцать пять миллионов двести двадцать тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2018 год 328 720 000.00 (триста двадцать восемь миллионов семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 9 861 600.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 9 861 600.00 (девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ100705021233756001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 календарыных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
13.8 При не достижении соглашения споры и разногласия разрешаются в СМЭС города Алматы.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
г.Алматы, Шолохова, 9
БИН 981140001829
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Аким Кулагин Павел Сергеевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2018-04-10 09:40:13
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

2018-04-10 10:23:01
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2487135-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16121341-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района (в границах: пр. Суюнбая от пр. Рыскулова до ул. Элеваторская, ул. Элеваторская от пр. Суюнбая до ул. Гете, ул. Гете от ул. Элеваторская до ул. Бекмаханова, ул. Бекмаханова от ул. Гете до ул. Майлина, ул. Майлина от ул. Бекмаханова до ул. Норильская, ул. Норильская от ул. Майлина до набережной пруда «Кіші Алматы», набережная пруда «Кіші Алматы» от ул. Норильская до ул.Бухтарминская, ул. Бухтарминская от набережной пруда «Кіші Алматы» до Кульжинского тракта, Кульжинский тракт от ул. Бухтарміанская до пр. Рыскулова, пр.Рыскулова от Кульжинского тракта до пр. Суюнбая.)	Работа	1	328 720 000,00	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	328 720 000,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5331290

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5331290

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-10 № 99 қосымша келісім

Алматы қ. №1 2018-04-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Әкім Кулагин Павел Сергеевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-10 № 99 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 528 725 776.99 (бес жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың жеті жүз жетпіс алты тенге тоқсан тоғыз тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "328 720 000.00 (үш жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "528 725 776.99 (бес жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың жеті жүз жетпіс алты тенге тоқсан тоғыз тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 35 220 000.00 тенге (отыз бес миллион екі жүз жиырма мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 56 649 190.39 тенге (елу алты миллион алты жүз қырық тоғыз мың жүз тоқсан тенге отыз тоғыз тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бюджеттік бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 528 725 776.99 (бес жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың жеті жүз жетпіс алты тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Шолохова, 9
БСН 981140001829
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Әкім Кулагин Павел Сергеевич

2018-04-26 11:47:16
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-04-26 12:18:52
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2487135-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орнар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу						
16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 5 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	200 005 776.99	Қосымша келісім жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Қосымша келісім жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ.,Турксіб а. (1)	0	200 005 776.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу (шекаралары: Сүйінбай даңғылы Рысқұлов көшесінен Элеваторная көшесіне дейін, Элеваторная к-сі Сүйінбай даңғылынан Гете көшесіне дейін, Гете көшесі Элеваторная көшесінен Бекмаханов к-сіне дейін, Бекмаханов көшесі Гете көшесінен Майлин к-сіне дейін, Майлин көшесі Бекмаханов көшесінен Норильская к-сіне дейін , Норильская көшесі Майлин көшесінен "Кіші Алматы" тоған жағалауына дейін , "Кіші Алматы" тоған жағалауы Норильский к-сінен Бұқтырма көшесіне дейін, Бұқтырма көшесі "Кіші Алматы" тоған жағалауында Күлжа тас жолына дейін, Күлжа тас жолы Бұқтырма к-сінен Рысқұлов даңғылына дейін, Рысқұлов даңғылы Күлжа тас жолынан Сүйінбай даңғылына дейін)	Жұмыс	1	328 720 000.00	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ.,Турксіб а. (1)	0	328 720 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 99 от 2018-04-10

г.Алматы №1 2018-04-26

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Кулагин Павел Сергеевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 99 от 2018-04-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 528 725 776.99 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть тенге девяносто девять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "328 720 000.00 (триста двадцать восемь миллионов семьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "528 725 776.99 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть тенге девяносто девять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 35 220 000.00 тенге (тридцать пять миллионов двести двадцать тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 56 649 190.39 тенге (пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто девяносто тенге тридцать девять тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2018 год 528 725 776.99 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
г.Алматы, Шолохова, 9
БИН 981140001829
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Аким Кулагин Павел Сергеевич

2018-04-26 11:47:16
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-04-26 12:18:52
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2487135-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района						
16121341-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 5 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	200 005 776,99	В течение 3 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения	В течение 3 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	200 005 776,99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16121941-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района (в границах: пр. Суюнбая от пр. Рыскулова до ул. Элеваторская, ул. Элеваторская от пр. Суюнбая до ул. Гете, ул. Гете от ул. Элеваторская до ул. Бекмаханова, ул. Бекмаханова от ул. Гете до ул. Майлина, ул. Майлина от ул. Бекмаханова до ул. Норильская, ул. Норильская от ул. Майлина до набережной пруда «Кіші Алматы», набережная пруда «Кіші Алматы» от ул. Норильская до ул.Бухтарминская, ул. Бухтарминская от набережной пруда «Кіші Алматы» до Кульжинского тракта, Кульжинский тракт от ул. Бухтарминская до пр. Рыскулова, пр.Рыскулова от Кульжинского тракта до пр. Суюнбая.)	Работа	1	328 720 000.00	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	328 720 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5463599

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5463599

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-10 № 99 қосымша келісім

Алматы қ. №2 2018-05-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Әкім Кулагин Павел Сергеевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-10 № 99 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 850 952 178.31 (сегіз жүз елу миллион тоғыз жүз елу екі мың жүз жетпіс сегіз тенге отыз бір тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "528 725 776.99 (бес жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың жеті жүз жетпіс алты тенге тоқсан тоғыз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "850 952 178.31 (сегіз жүз елу миллион тоғыз жүз елу екі мың жүз жетпіс сегіз тенге отыз бір тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 56 649 190.39 тенге (елу алты миллион алты жүз қырық тоғыз мың жүз тоқсан тенге отыз тоғыз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 91 173 447.67 тенге (тоқсан бір миллион жүз жетпіс үш мың төрт жүз қырық жеті тенге алпыс жеті тиын)"

2) 3,2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бюджеттік бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 850 952 178.31 (сегіз жүз елу миллион тоғыз жүз елу екі мың жүз жетпіс сегіз тенге отыз бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Шолохова, 9
БСН 981140001829
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Әкім Кулагин Павел Сергеевич

2018-05-28 16:26:37
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-05-28 16:47:42
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2487135-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орнар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу						
16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 5 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	200 005 776.99	Қосымша келісім жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Қосымша келісім жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ.,Түрксіб а. (1)	0	200 005 776.99
	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 13 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	322 226 401.32	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ.,Түрксіб а. (1)	0	322 226 401.32

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу (шекаралары: Сүйінбай даңғылы Рысқұлов көшесінен Элеваторная көшесіне дейін. Элеваторная к-сі Сүйінбай даңғылынан Гете көшесіне дейін, Гете көшесі Элеваторная көшесінен Бекмаханов к-сіне дейін, Бекмаханов көшесі Гете көшесінен Майлин к-сіне дейін, Майлин көшесі Бекмаханов көшесінен Норильская к-сіне дейін , Норильская көшесі Майлин көшесінен "Кіші Алматы" тоған жағалауына дейін , "Кіші Алматы" тоған жағалауы Норильский к-сінен Бұқтырма көшесіне дейін, Бұқтырма көшесі "Кіші Алматы" тоған жағалауында Күлжа тас жолына дейін, Күлжа тас жолы Бұқтырма к-сінен Рысқұлов даңғылына дейін, Рысқұлов даңғылы Күлжа тас жолынан Сүйінбай даңғылына дейін)	Жұмыс	1	328 720 000,00	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ.,Түрксіб а (1)	0	328 720 000,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 99 от 2018-04-10

г.Алматы №2 2018-05-28

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Кулагин Павел Сергеевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 99 от 2018-04-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 850 952 178.31 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят восемь тенге тридцать один тиын).
В тексте Договора цифры и слова "528 725 776.99 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть тенге девяносто девять тиын)" заменить цифрами и словами "850 952 178.31 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят восемь тенге тридцать один тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 56 649 190.39 тенге (пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто девяносто тенге тридцать девять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 91 173 447.67 тенге (девяносто один миллион сто семьдесят три тысячи четыреста сорок семь тенге шестьдесят семь тиын)"

2) Пункт 3,2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2018 год 850 952 178.31 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят восемь тенге тридцать один тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
г.Алматы, Шолохова, 9
БИН 981140001829
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Аким Кулагин Павел Сергеевич

2018-05-28 16:26:37
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-05-28 16:47:42
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2487135-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района						
16121341-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 5 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	200 005 776.99	В течение 3 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения	В течение 3 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	200 005 776.99
	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 13 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	322 226 401.32	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	322 226 401.32

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16121941-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района (в границах: пр. Суюнбая от пр. Рыскулова до ул. Элеваторская, ул. Элеваторская от пр. Суюнбая до ул. Гете, ул. Гете от ул. Элеваторская до ул. Бекмаханова, ул. Бекмаханова от ул. Гете до ул. Майлина, ул. Майлина от ул. Бекмаханова до ул. Норильская, ул. Норильская от ул. Майлина до набережной пруда «Кіші Алматы», набережная пруда «Кіші Алматы» от ул. Норильская до ул.Бухтарминская, ул. Бухтарминская от набережной пруда «Кіші Алматы» до Кульжинского тракта, Кульжинский тракт от ул. Бухтарминская до пр. Рыскулова, пр.Рыскулова от Кульжинского тракта до пр. Суюнбая.)	Работа	1	328 720 000.00	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	328 720 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5639501

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5639501

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-10 № 99 қосымша келісім

Алматы қ. №3 2018-06-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Әкім Кулагин Павел Сергеевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-10 № 99 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 528 725 776.99 (бес жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың жеті жүз жетпіс алты тенге тоқсан тоғыз тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "850 952 178.31 (сегіз жүз елу миллион тоғыз жүз елу екі мың жүз жетпіс сегіз тенге отыз бір тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "528 725 776.99 (бес жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың жеті жүз жетпіс алты тенге тоқсан тоғыз тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 91 173 447.67 тенге (тоқсан бір миллион жүз жетпіс үш мың төрт жүз қырық жеті тенге алпыс жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 56 649 190.39 тенге (елу алты миллион алты жүз қырық тоғыз мың жүз тоқсан тенге отыз тоғыз тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бюджеттік бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 528 725 776.99 (бес жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың жеті жүз жетпіс алты тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Шолохова, 9
БСН 981140001829
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Әкім Кулагин Павел Сергеевич

2018-06-11 16:31:53
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-06-11 18:10:19
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2487135-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орнды	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Түрксіб ауданының 13 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу						
	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 13 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1.00	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ.,Түрксіб а. (1)	0	1.00
16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 5 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	200 005 775.99	Қосымша келісім жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Қосымша келісім жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ.,Түрксіб а. (1)	0	200 005 775.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу (шекаралары: Сүйінбай даңғылы Рысқұлов көшесінен Элеваторная көшесіне дейін, Элеваторная к-сі Сүйінбай даңғылынан Гете көшесіне дейін, Гете көшесі Элеваторная көшесінен Бекмаханов к-сіне дейін, Бекмаханов көшесі Гете көшесінен Майлин к-сіне дейін, Майлин көшесі Бекмаханов көшесінен Норильская к-сіне дейін , Норильская көшесі Майлин көшесінен "Кіші Алматы" тоған жағалауына дейін , "Кіші Алматы" тоған жағалауы Норильский к-сінен Бұқтырма көшесіне дейін, Бұқтырма көшесі "Кіші Алматы" тоған жағалауында Күлжа тас жолына дейін, Күлжа тас жолы Бұктырма к-сінен Рысқұлов даңғылына дейін, Рысқұлов даңғылы Күлжа тас жолынан Сүйінбай даңғылана дейін)	Жұмыс	1	328 720 000,00	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ.,Түрксіб а. (1)	0	328 720 000,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 99 от 2018-04-10

г.Алматы №3 2018-06-11

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Кулагин Павел Сергеевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 99 от 2018-04-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 528 725 776.99 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть тенге девяносто девять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "850 952 178.31 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят восемь тенге тридцать один тиын)" заменить цифрами и словами "528 725 776.99 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть тенге девяносто девять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 91 173 447.67 тенге (девяносто один миллион сто семьдесят три тысячи четыреста сорок семь тенге шестьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 56 649 190.39 тенге (пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто девяносто тенге тридцать девять тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2018 год 528 725 776.99 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
г.Алматы, Шолохова, 9
БИН 981140001829
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Аким Кулагин Павел Сергеевич

2018-06-11 16:31:53
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-06-11 18:10:19
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2487135-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт 13 дворовых территорий Турксибского района						
	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 13 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	1.00	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	1.00
16121341-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 5 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	200 005 775.99	В течение 3 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения	В течение 3 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	200 005 775.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16121941-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района (в границах: пр. Суюнбая от пр. Рыскулова до ул. Элеваторская, ул. Элеваторская от пр. Суюнбая до ул. Гете, ул. Гете от ул. Элеваторская до ул. Бекмаханова, ул. Бекмаханова от ул. Гете до ул. Майлина, ул. Майлина от ул. Бекмаханова до ул. Норильская, ул. Норильская от ул. Майлина до набережной пруда «Кіші Алматы», набережная пруда «Кіші Алматы» от ул. Норильская до ул.Бухтарминская, ул. Бухтарминская от набережной пруда «Кіші Алматы» до Кульжинского тракта, Кульжинский тракт от ул. Бухтарминская до пр. Рыскулова, пр.Рыскулова от Кульжинского тракта до пр. Суюнбая.)	Работа	1	328 720 000.00	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	328 720 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5728894

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5728894

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-10 № 99 қосымша келісім

Алматы қ. №4 2018-06-25

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Әкім Кулагин Павел Сергеевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-10 № 99 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 850 952 178.31 (сегіз жүз елу миллион тоғыз жүз елу екі мың жүз жетпіс сегіз тенге отыз бір тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "528 725 776.99 (бес жүз жиырма сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың жеті жүз жетпіс алты тенге тоқсан тоғыз тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "850 952 178.31 (сегіз жүз елу миллион тоғыз жүз елу екі мың жүз жетпіс сегіз тенге отыз бір тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 56 649 190.39 тенге (елу алты миллион алты жүз қырық тоғыз мың жүз тоқсан тенге отыз тоғыз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 91 173 447.67 тенге (тоқсан бір миллион жүз жетпіс үш мың төрт жүз қырық жеті тенге алпыс жеті тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бюджеттік бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 850 952 178.31 (сегіз жүз елу миллион тоғыз жүз елу екі мың жүз жетпіс сегіз тенге отыз бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Шолохова, 9
БСН 981140001829
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Әкім Кулагин Павел Сергеевич

2018-06-25 16:40:08
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-06-25 16:56:34
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2487135-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу						
	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 13 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	322 226 401.32	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы к.,Түрксіб а. (1)	0	322 226 401.32
	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 13 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1.00	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы к.,Түрксіб а. (1)	0	1.00
16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 5 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	200 005 775.99	Қосымша келісім жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Қосымша келісім жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы к.,Түрксіб а. (1)	0	200 005 775.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу (шекаралары: Сүйінбай даңғылы Рысқұлов көшесінен Элеваторная көшесіне дейін, Элеваторная к-сі Сүйінбай даңғылынан Гете көшесіне дейін, Гете көшесі Элеваторная көшесінен Бекмаханов к-сіне дейін, Бекмаханов көшесі Гете көшесінен Майлин к-сіне дейін, Майлин көшесі Бекмаханов көшесінен Норильская к-сіне дейін , Норильская көшесі Майлин көшесінен "Кіші Алматы" тоған жағалауына дейін , "Кіші Алматы" тоған жағалауы Норильский к-сінен Бұқтырма көшесіне дейін, Бұқтырма көшесі "Кіші Алматы" тоған жағалауында Күлжа тас жолына дейін, Күлжа тас жолы Бұқтырма к-сінен Рысқұлов даңғылына дейін, Рысқұлов даңғылы Күлжа тас жолынан Сүйінбай даңғылына дейін)	Жұмыс	1	328 720 000,00	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ.,Түрксіб а. (1)	0	328 720 000,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 99 от 2018-04-10

г.Алматы №4 2018-06-25

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Кулагин Павел Сергеевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 99 от 2018-04-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 850 952 178.31 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят восемь тенге тридцать один тиын).
В тексте Договора цифры и слова "528 725 776.99 (пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть тенге девяносто девять тиын)" заменить цифрами и словами "850 952 178.31 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят восемь тенге тридцать один тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 56 649 190.39 тенге (пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч сто девяносто тенге тридцать девять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 91 173 447.67 тенге (девяносто один миллион сто семьдесят три тысячи четыреста сорок семь тенге шестьдесят семь тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2018 год 850 952 178.31 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят восемь тенге тридцать один тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
г.Алматы, Шолохова, 9
БИН 981140001829
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Аким Кулагин Павел Сергеевич

2018-06-25 16:40:08
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-06-25 16:56:34
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2487135-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района						
	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 13 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	322 226 401.32	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	322 226 401.32
	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 13 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	1.00	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	1.00
16121341-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 5 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	200 005 775.99	В течение 3 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения	В течение 3 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	200 005 775.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16121341-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района (в границах: пр. Суюнбая от пр. Рыскулова до ул. Элеваторская, ул. Элеваторская от пр. Суюнбая до ул. Гете, ул. Гете от ул. Элеваторская до ул. Бекмаханова, ул. Бекмаханова от ул. Гете до ул. Майлина, ул. Майлина от ул. Бекмаханова до ул. Норильская, ул. Норильская от ул. Майлина до набережной пруда «Кіші Алматы», набережная пруда «Кіші Алматы» от ул. Норильская до ул.Бухтарминская, ул. Бухтарминская от набережной пруда «Кіші Алматы» до Кульжинского тракта, Кульжинский тракт от ул. Бухтарминская до пр. Рыскулова, пр.Рыскулова от Кульжинского тракта до пр. Суюнбая.)	Работа	1	328 720 000.00	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	328 720 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5811925

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5811925

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-10 № 99 қосымша келісім

Алматы қ. №5 2018-09-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Әкім Кулагин Павел Сергеевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-10 № 99 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 849 349 868.33 (сегіз жүз қырық тоғыз миллион үш жүз қырық тоғыз мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге отыз үш тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "850 952 178.31 (сегіз жүз елу миллион тоғыз жүз елу екі мың жүз жетпіс сегіз тенге отыз бір тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "849 349 868.33 (сегіз жүз қырық тоғыз миллион үш жүз қырық тоғыз мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге отыз үш тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 91 173 447.67 тенге (тоқсан бір миллион жүз жетпіс үш мың төрт жүз қырық жеті тенге алпыс жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 91 001 771.60 тенге (тоқсан бір миллион бір мың жеті жүз жетпіс бір тенге алпыс тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бюджеттік бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 849 349 868.33 (сегіз жүз қырық тоғыз миллион үш жүз қырық тоғыз мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге отыз үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Шолохова, 9
БСН 981140001829
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Әкім Кулагин Павел Сергеевич

2018-09-27 15:36:18
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-09-27 15:37:22
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2487135-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қыска сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орнары	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу						
	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 13 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	320 624 091.34	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	АЛМАТЫ Қ., Түрксіб ауданы Алматы к.,Түрксіб а. (1)	0	320 624 091.34
	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 13 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1.00	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы к.,Түрксіб а. (1)	0	1.00
16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының қосымша 5 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	200 005 775.99	Қосымша келісім жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Қосымша шарт жасасқан күннен бастап қазан айына дейін	Алматы к., Түрксіб ауданы Алматы к.,Түрксіб а. (1)	0	200 005 775.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16121341-ОИ2	"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Тұрғын емес ғимараттар/құрылстар/бөлмелерді қалпына келтіру жұмыстары	Түрксіб ауданының 9 аула аймағына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу (шекаралары: Сүйінбай даңғылы Рысқұлов көшесінен Элеваторная көшесіне дейін, Элеваторная к-сі Сүйінбай даңғылынан Гете көшесіне дейін, Гете көшесі Элеваторная көшесінен Бекмаханов к-сіне дейін, Бекмаханов көшесі Гете көшесінен Майлин к-сіне дейін, Майлин көшесі Бекмаханов көшесінен Норильская к-сіне дейін , Норильская көшесі Майлин көшесінен "Кіші Алматы" тоған жағалауына дейін , "Кіші Алматы" тоған жағалауы Норильский к-сінен Бұқтырма көшесіне дейін, Бұқтырма көшесі "Кіші Алматы" тоған жағалауында Күлжа тас жолына дейін, Күлжа тас жолы Бұқтырма к-сінен Рысқұлов даңғылына дейін, Рысқұлов даңғылы Күлжа тас жолынан Сүйінбай даңғылына дейін)	Жұмыс	1	328 720 000,00	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Шарт жасасқан күннен бастап 3 айдың ішінде	Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ.,Түрксіб а. (1)	0	328 720 000,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 99 от 2018-04-10

г.Алматы №5 2018-09-27

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Кулагин Павел Сергеевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 99 от 2018-04-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 849 349 868.33 (восемьсот сорок девять миллионов триста сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге тридцать три тиын).
В тексте Договора цифры и слова "850 952 178.31 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят восемь тенге тридцать один тиын)" заменить цифрами и словами "849 349 868.33 (восемьсот сорок девять миллионов триста сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге тридцать три тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 91 173 447.67 тенге (девяносто один миллион сто семьдесят три тысячи четыреста сорок семь тенге шестьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 91 001 771.60 тенге (девяносто один миллион одна тысяча семьсот семьдесят один тенге шестьдесят тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2018 год 849 349 868.33 (восемьсот сорок девять миллионов триста сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге тридцать три тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
г.Алматы, Шолохова, 9
БИН 981140001829
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-727-223-11-09, 8-727-223-11-31 (бухг.)
Аким Кулагин Павел Сергеевич

2018-09-27 15:36:18
Кулагин Павел Сергеевич
"Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-09-27 15:37:22
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2487135-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района						
	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 13 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	320 624 091.34	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	Г.АЛМАТЫ, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	320 624 091.34
	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 13 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	1.00	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	1.00
16121341-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт дополнительных 5 дворовых территорий Турксибского района	Работа	1	200 005 775.99	В течение 3 месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения	Со дня заключения Дополнительного соглашение до октября	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	200 005 775.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16121941-ОИ2	коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района (в границах: пр. Суюнбая от пр. Рыскулова до ул. Элеваторская, ул. Элеваторская от пр. Суюнбая до ул. Гете, ул. Гете от ул. Элеваторская до ул. Бекмаханова, ул. Бекмаханова от ул. Гете до ул. Майлина, ул. Майлина от ул. Бекмаханова до ул. Норильская, ул. Норильская от ул. Майлина до набережной пруда «Кіші Алматы», набережная пруда «Кіші Алматы» от ул. Норильская до ул.Бухтарминская, ул. Бухтарминская от набережной пруда «Кіші Алматы» до Кульжинского тракта, Кульжинский тракт от ул. Бухтарминская до пр. Рыскулова, пр.Рыскулова от Кульжинского тракта до пр. Суюнбая.)	Работа	1	328 720 000.00	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	В течение 3 месяцев со дня заключения Договора	г.Алматы, Турксибский район г. Алматы, Турксибский район (1)	0	328 720 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6256926

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6256926

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20180629-65245949
1.1. Номер учетной системы 00000000108
2. Дата выписки 29.06.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.06.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- E Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 981140001829
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ✔ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 410040
23. Назначение платежа Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 981140001829

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26.2 Наименование коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 99

27.4. Дата 10.04.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 108

32.2 Дата 27.06.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района			Одна услуга			141382400.00			141382400.00	12%	16965888.00	158348288.00			1	
							Всего по счету:	141382400.00		0.00	141382400.00		16965888.00	158348288.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

1RwWynU9MoAiypB2o5k84Wd06D2KTLRu9hGgMT5JI
p+5z4FbiwOhEYrXOvU1kxDb0N2G7UscFXwhGGc148N
Pg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г.№73

Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			99	2018-04-10		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района	**158 348 288,00**	**141 382 400,00**							**16 965 888,00**	**158 348 288,00**

М.П. **Заказчик:** **Аким КГУ "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"** **П.С. Кулагин**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: Военный городок д.20а, д.20б**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10 см. Н=10 см	м3 конструкции	4,278	6182,86	26447
			Накладные расходы			*1992,05*	*8521*
			Сметная прибыль			*457,99*	*1959*
2	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	10,095	481,12	4857
			Накладные расходы			*15,48*	*156*
			Сметная прибыль			*35,64*	*360*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,095	1872,67	18904
			Накладные расходы			*60,25*	*608*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1400*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	427,750	1350,91	577853
			Накладные расходы			*497,65*	*212868*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*100,07*	*42804*
5	5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	46,197	481,12	22226
			Накладные расходы			*15,48*	*715*
			Сметная прибыль			*35,64*	*1646*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	46,197	1872,67	86512
			Накладные расходы			*60,25*	*2784*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6408*
7	7	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	344,880	995,13	343201
			Накладные расходы			*366,58*	*126427*
			Сметная прибыль			*73,71*	*25422*
8	8	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	13,243	481,12	6372
			Накладные расходы			*15,48*	*205*
			Сметная прибыль			*35,64*	*472*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	13,243	1872,67	24800
			Накладные расходы			*60,25*	*798*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1837*
10	10	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	2,383	97949,00	233412
			Накладные расходы			*33234,46*	*79198*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*17290*
11	11	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,383	456,50	1088
			Накладные расходы			*14,69*	*35*
			Сметная прибыль			*33,82*	*81*
12	12	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,383	1872,67	4463
			Накладные расходы			*60,25*	*144*
			Сметная прибыль			*138,72*	*331*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	358,465	1584,09	567840
			Накладные расходы			*269,54*	*96619*
			Сметная прибыль			*117,34*	*42062*
14	14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	437,327	2185,82	955919
			Накладные расходы			*70,33*	*30757*
			Сметная прибыль			*161,91*	*70809*
15	15	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,132	19825,14	22443
			Накладные расходы			*5651,29*	*6397*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*1662*
16	16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,195	141434,00	168997
			Накладные расходы			*5066,92*	*6054*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*12518*
17	17	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1194,883	1396,41	1668548
			Накладные расходы			*75,71*	*90459*
			Сметная прибыль			*103,44*	*123596*
18	18	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя-5см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2389,766	150,60	359888
			Накладные расходы			*5,02*	*11998*
			Сметная прибыль			*11,16*	*26658*
			ИТОГО:				5093771
			В том числе :				
			Накладные расходы				674744
			Сметная прибыль				377316
			Итого с временными		1,04 %	52975,00	5146746
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	69481,00	5216227
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		5528879
			НДС				663465
			Всего с НДС				6192344

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			скидка		0,219983188%		13622
			ВСЕГО со скидкой				**6178722**
			в том числе НДС:				662006

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-2 д.44**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г. №3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г.** к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10 см, Н=10 см	м3 конструкции	1,946	6182,86	12029
			Накладные расходы			*1992,05*	*3876*
			Сметная прибыль			*457,99*	*891*
2	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	4,591	481,12	2209
			Накладные расходы			*15,48*	*71*
			Сметная прибыль			*35,64*	*164*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,591	1872,67	8598
			Накладные расходы			*60,25*	*277*
			Сметная прибыль			*138,72*	*637*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	194,550	1350,91	262820
			Накладные расходы			*497,65*	*96817*
			Сметная прибыль			*100,07*	*19468*
5	5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	21,011	481,12	10109
			Накладные расходы			*15,48*	*325*
			Сметная прибыль			*35,64*	*749*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	21,011	1872,67	39347

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,25*	*1266*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2915*
7	7	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Разборка поребрика	м	158,210	995,13	157440
			Накладные расходы			*366,58*	*57997*
			Сметная прибыль			*73,71*	*11662*
8	8	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	6,075	481,12	2923
			Накладные расходы			*15,48*	*94*
			Сметная прибыль			*35,64*	*217*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,075	1872,67	11377
			Накладные расходы			*60,25*	*366*
			Сметная прибыль			*138,72*	*843*
10	10	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	4,100	97949,00	401591
			Накладные расходы			*33234,46*	*136261*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*29747*
11	11	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,100	456,50	1872
			Накладные расходы			*14,69*	*60*
			Сметная прибыль			*33,82*	*139*
12	12	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,100	1872,67	7678
			Накладные расходы			*60,25*	*247*
			Сметная прибыль			*138,72*	*569*
13	13	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,255	432,91	543
			Накладные расходы			*98,56*	*124*
			Сметная прибыль			*32,07*	*40*
14	14	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	49,610	1872,67	92904
			Накладные расходы			*60,25*	*2989*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6882*
15	15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,183	24,14	704
			Накладные расходы			*5,37*	*157*
			Сметная прибыль			*1,79*	*52*
16	16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	6,809	6431,18	43792
			Накладные расходы			*998,47*	*6799*
			Сметная прибыль			*476,38*	*3244*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	194,550	2483,70	483203
			Накладные расходы			*700,47*	*136277*
			Сметная прибыль			*183,98*	*35793*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,366	45405,22	379844
			Накладные расходы			*1460,91*	*12221*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*28137*
19	19	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	15,821	432,91	6849
			Накладные расходы			*98,56*	*1559*
			Сметная прибыль			*32,07*	*507*
20	20	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	26,896	1872,67	50367
			Накладные расходы			*60,25*	*1621*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3731*
21	21	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,821	24,14	382
			Накладные расходы			*5,37*	*85*
			Сметная прибыль			*1,79*	*28*
22	22	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания	3,797	6431,18	24419
			Накладные расходы			*998,47*	*3791*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1809*
23	23	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м бортового камня	158,210	2483,70	392946
			Накладные расходы			*700,47*	*110822*
			Сметная прибыль			*183,98*	*29107*
24	24	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,531	45405,22	114937
			Накладные расходы			*1460,91*	*3698*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*8514*
25	25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	257,178	1584,09	407393
			Накладные расходы			*269,54*	*69319*
			Сметная прибыль			*117,34*	*30177*
26	26	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	313,757	2185,82	685817
			Накладные расходы			*70,33*	*22066*
			Сметная прибыль			*161,91*	*50801*
27	27	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,857	19825,14	16995
			Накладные расходы			*5651,29*	*4845*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1468.53*	*1259*
28	28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,857	141434,00	121246
			Накладные расходы			*5066.92*	*4344*
			Сметная прибыль			*10476.59*	*8981*
29	29	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	857,260	1396,41	1197088
			Накладные расходы			*75.71*	*64899*
			Сметная прибыль			*103.44*	*88673*
30	30	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя-5см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1714,520	150,60	258199
			Накладные расходы			*5.02*	*8608*
			Сметная прибыль			*11.16*	*19126*
31	31	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	32,860	432,91	14225
			Накладные расходы			*98.56*	*3239*
			Сметная прибыль			*32.07*	*1054*
32	32	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	55,862	1872,67	104611
			Накладные расходы			*60.25*	*3366*
			Сметная прибыль			*138.72*	*7749*
33	33	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32,860	24,14	793
			Накладные расходы			*5.37*	*177*
			Сметная прибыль			*1.79*	*59*
34	34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	31,800	90,58	2880
			Накладные расходы			*16.95*	*539*
			Сметная прибыль			*6.71*	*213*
35	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,400	1584,09	67165
			Накладные расходы			*269.54*	*11428*
			Сметная прибыль			*117.34*	*4975*
36	36	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,728	2185,82	113068
			Накладные расходы			*70.33*	*3638*
			Сметная прибыль			*161.91*	*8375*
37	37	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,100	19825,14	1991
			Накладные расходы			*5651.29*	*568*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1468,53*	*147*
38	38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,100	141434,00	14203
			Накладные расходы			*5066,92*	*509*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1052*
39	39	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	106,000	1352,41	143356
			Накладные расходы			*142,99*	*15157*
			Сметная прибыль			*100,18*	*10619*
40	40	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	424,000	210,80	89380
			Накладные расходы			*22,71*	*9631*
			Сметная прибыль			*15,61*	*6621*
41	41	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	106,000	1405,41	148973
			Накладные расходы			*374,25*	*39670*
			Сметная прибыль			*104,10*	*11035*
42	42		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10мм	м2	106,000	13269,74	1406592
			Накладные расходы			*426,95*	*45257*
			Сметная прибыль			*982,94*	*104192*
43	43	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	191,000	4378,94	836378
			Накладные расходы			*1342,35*	*256389*
			Сметная прибыль			*324,37*	*61954*
44	44	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,069	387529,56	801837
			Накладные расходы			*12468,78*	*25799*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*59395*
45	45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,800	107,95	10450
			Накладные расходы			*24,47*	*2368*
			Сметная прибыль			*8,00*	*774*
46	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	193,600	94,65	18325
			Накладные расходы			*16,03*	*3103*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1357*
47	47	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	10,540	432,91	4563
			Накладные расходы			*98,56*	*1039*
			Сметная прибыль			*32,07*	*338*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	17,918	1872,67	33554
			Накладные расходы			*60,25*	*1080*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2486*
49	49	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,540	24,14	254
			Накладные расходы			*5,37*	*57*
			Сметная прибыль			*1,79*	*19*
50	50	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,200	90,58	924
			Накладные расходы			*16,95*	*173*
			Сметная прибыль			*6,71*	*68*
51	51	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,600	1584,09	21544
			Накладные расходы			*269,54*	*3666*
			Сметная прибыль			*117,34*	*1596*
52	52	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,592	2185,82	36267
			Накладные расходы			*70,33*	*1167*
			Сметная прибыль			*161,91*	*2686*
53	53	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,085	19825,14	1685
			Накладные расходы			*5651,29*	*480*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*125*
54	54	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,085	141434,00	12022
			Накладные расходы			*5066,92*	*431*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*891*
55	55	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	34,000	1352,41	45982
			Накладные расходы			*142,99*	*4862*
			Сметная прибыль			*100,18*	*3406*
56	56	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	136,000	210,80	28669
			Накладные расходы			*22,71*	*3089*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2124*
57	57	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	34,000	1405,41	47784
			Накладные расходы			*374,25*	*12724*
			Сметная прибыль			*104,10*	*3540*
58	58		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10мм	м2	34,000	14843,63	504683

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*477,59*	*16238*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*37384*
59	59	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	6,071	432,91	2628
			Накладные расходы			*98,56*	*598*
			Сметная прибыль			*32,07*	*195*
60	60	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	10,321	1872,67	19327
			Накладные расходы			*60,25*	*622*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1432*
61	61	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,071	24,14	147
			Накладные расходы			*5,37*	*33*
			Сметная прибыль			*1,79*	*11*
62	62	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,838	1584,09	9247
			Накладные расходы			*269,54*	*1573*
			Сметная прибыль			*117,34*	*685*
63	63	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,122	2185,82	15567
			Накладные расходы			*70,33*	*501*
			Сметная прибыль			*161,91*	*1153*
64	64	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство отсева Н=20см	м2 покрытия	23,350	176,81	4129
			Накладные расходы			*31,02*	*724*
			Сметная прибыль			*13,10*	*306*
65	65	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев	м3	4,670	2988,80	13958
			Накладные расходы			*96,16*	*449*
			Сметная прибыль			*221,39*	*1034*
66	66	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	23,350	2050,70	47884
			Накладные расходы			*722,13*	*16862*
			Сметная прибыль			*151,90*	*3547*
67	67	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	23,350	2029,44	47387
			Накладные расходы			*65,30*	*1525*
			Сметная прибыль			*150,33*	*3510*
68	68	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,800	432,91	779
			Накладные расходы			*98,56*	*177*
			Сметная прибыль			*32,07*	*58*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,060	1872,67	5730
			Накладные расходы			*60,25*	*184*
			Сметная прибыль			*138,72*	*424*
70	70	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,800	24,14	43
			Накладные расходы			*5,37*	*10*
			Сметная прибыль			*1,79*	*3*
71	71	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20 см. Устройство	м2 покрытия	9,000	1039,88	9359
			Накладные расходы			*210,55*	*1895*
			Сметная прибыль			*77,03*	*693*
72	72	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	30,000	9991,47	299744
			Накладные расходы			*3638,61*	*109158*
			Сметная прибыль			*740,11*	*22203*
73	73	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,540	7504,51	4052
			Накладные расходы			*1033,00*	*558*
			Сметная прибыль			*555,89*	*300*
74	74	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,350	19548,77	26391
			Накладные расходы			*1367,36*	*1846*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1955*
75	75	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7,000	60556,64	423897
			Накладные расходы			*16206,88*	*113448*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*31400*
76	76	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
77	77	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7511	шт	1,000	347311,32	347311
			Накладные расходы			*12068,73*	*12069*
78	78	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7512	шт	1,000	247393,87	247394
			Накладные расходы			*8596,70*	*8597*
79	79	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7530	шт	1,000	335094,34	335094
			Накладные расходы			*11644,20*	*11644*
80	80	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7532	шт	1,000	385707,55	385708
			Накладные расходы			*13402,96*	*13403*
81	81	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7534	шт	1,000	254811,32	254811

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8854,45*	*8854*
82	82	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7536	шт	1,000	208561,32	208561
			Накладные расходы			*7247,30*	*7247*
83	83	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
84	84	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
85	85	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Песочница "Ромашка" код 4250	шт	1,000	143549,53	143550
			Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
86	86	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	45951,23	91902
			Накладные расходы			*12739,79*	*25480*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*6808*
87	87	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
88	88	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качели на мет. стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
89	89	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12,000	45951,23	551415
			Накладные расходы			*12739,79*	*152877*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*40846*
90	90	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	6,000	56023,58	336142
			Накладные расходы			*1946,77*	*11681*
91	91	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	6,000	75919,81	455519
			Накладные расходы			*2638,14*	*15829*
92	92	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1дерево	15,000	1996,28	29944
			Накладные расходы			*707,63*	*10614*
			Сметная прибыль			*147,87*	*2218*
93	93	11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Очистка участка от мусора	м2	135,000	65,38	8827
			Накладные расходы			*23,18*	*3129*
			Сметная прибыль			*4,84*	*654*
94	94	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,250	88,39	199

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,84*	*6*
			Сметная прибыль			*6,55*	*15*
95	95	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,250	713,82	1606
			Накладные расходы			*22,97*	*52*
			Сметная прибыль			*52,88*	*119*
			ИТОГО:				15924910
			В том числе :				
			Накладные расходы				1846280
			Сметная прибыль				846778
			Итого с временными		1,04 %	118888,00	16043798
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	155930,00	16199728
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		17170712
			НДС				2060485
			Всего с НДС				19231198
			скидка		0,219983188%		42305
			ВСЕГО со скидкой				**19188892**
			в том числе НДС:				2055953

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-1,д.25,д.14,д.15**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10 см. Н=10 см	м3 конструкции	1,596	5253,10	8384
			Накладные расходы			*1705,37*	*2722*
			Сметная прибыль			*389,12*	*621*
2	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	3,767	481,12	1812
			Накладные расходы			*15,48*	*58*
			Сметная прибыль			*35,64*	*134*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,767	1872,67	7054
			Накладные расходы			*60,25*	*227*
			Сметная прибыль			*138,72*	*522*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	159,600	1174,71	187483
			Накладные расходы			*432,74*	*69065*
			Сметная прибыль			*87,02*	*13888*
5	5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	17,237	481,12	8293
			Накладные расходы			*15,48*	*267*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,64*	*614*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	17,237	1872,67	32279
			Накладные расходы			*60,25*	*1039*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2391*
7	7	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Разборка поребрика	м	43,220	865,33	37400
			Накладные расходы			*318,77*	*13777*
			Сметная прибыль			*64,10*	*2770*
8	8	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	1,660	481,12	798
			Накладные расходы			*15,48*	*26*
			Сметная прибыль			*35,64*	*59*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,660	1872,67	3108
			Накладные расходы			*60,25*	*100*
			Сметная прибыль			*138,72*	*230*
10	10	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	3,500	20190,77	70668
			Накладные расходы			*5493,91*	*19229*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*5235*
11	11	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	3,500	456,50	1598
			Накладные расходы			*14,69*	*51*
			Сметная прибыль			*33,82*	*118*
12	12	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,500	1872,67	6554
			Накладные расходы			*60,25*	*211*
			Сметная прибыль			*138,72*	*486*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	159,600	2483,70	396398
			Накладные расходы			*700,47*	*111795*
			Сметная прибыль			*183,98*	*29363*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,863	45405,22	311607
			Накладные расходы			*1460,91*	*10026*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3363,35*	*23082*
15	15	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	43,220	2483,70	107345
			Накладные расходы			*700,47*	*30274*
			Сметная прибыль			*183,98*	*7952*
16	16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,692	45405,22	31399
			Накладные расходы			*1460,91*	*1010*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*2326*
17	17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	197,289	1584,09	312523
			Накладные расходы			*269,54*	*53176*
			Сметная прибыль			*117,34*	*23150*
18	18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	240,693	2185,82	526111
			Накладные расходы			*70,33*	*16928*
			Сметная прибыль			*161,91*	*38971*
19	19	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,623	19825,14	12352
			Накладные расходы			*5651,29*	*3521*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*915*
20	20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,623	141434,00	88119
			Накладные расходы			*5066,92*	*3157*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*6527*
21	21	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	657,630	1396,41	918322
			Накладные расходы			*75,71*	*49786*
			Сметная прибыль			*103,44*	*68024*
22	22	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя-5см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1315,260	150,60	198072
			Накладные расходы			*5,02*	*6604*
			Сметная прибыль			*11,16*	*14672*
23	23	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы/нарезка корыта/	м3 грунта	32,100	3455,02	110906
			Накладные расходы			*1258,22*	*40389*
			Сметная прибыль			*255,93*	*8215*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	96,300	90,58	8722
			Накладные расходы			*16,95*	*1632*
			Сметная прибыль			*6,71*	*646*
25	25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,250	1584,09	127123
			Накладные расходы			*269,54*	*21630*
			Сметная прибыль			*117,34*	*9417*
26	26	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	97,905	2185,82	214003
			Накладные расходы			*70,33*	*6886*
			Сметная прибыль			*161,91*	*15852*
27	27	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,304	19825,14	6029
			Накладные расходы			*5651,29*	*1719*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*447*
28	28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,304	141434,00	43012
			Накладные расходы			*5066,92*	*1541*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*3186*
29	29	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	321,000	1352,41	434124
			Накладные расходы			*142,99*	*45900*
			Сметная прибыль			*100,18*	*32157*
30	30	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1284,000	210,80	270668
			Накладные расходы			*22,71*	*29164*
			Сметная прибыль			*15,61*	*20050*
31	31	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	321,000	728,76	233933
			Накладные расходы			*266,62*	*85586*
			Сметная прибыль			*53,98*	*17328*
32	32		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10мм	м2	321,000	13269,74	4259585
			Накладные расходы			*426,95*	*137052*
			Сметная прибыль			*982,94*	*315525*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	189,000	3881,34	733574
			Накладные расходы			*1413,48*	*267147*
			Сметная прибыль			*287,51*	*54339*
34	34	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	3,024	6431,18	19448
			Накладные расходы			*998,47*	*3019*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1441*
35	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	8,505	19548,77	166262
			Накладные расходы			*1367,36*	*11629*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*12316*
36	36	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,424	32338,99	13722
			Накладные расходы			*6955,04*	*2951*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*1016*
37	37	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,410	218634,30	89668
			Накладные расходы			*7034,57*	*2885*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*6642*
38	38	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,014	237793,42	3371
			Накладные расходы			*7651,01*	*108*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*250*
39	39	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	2,820	246226,91	694237
			Накладные расходы			*80605,28*	*227267*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*51425*
40	40	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	2,820	94681,23	266954
			Накладные расходы			*32963,57*	*92941*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*19774*
41	41	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,839	167880,73	308728
			Накладные расходы			*5401,57*	*9933*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*22869*
42	42	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,981	237793,42	233164
			Накладные расходы			*7651,01*	*7502*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17614,33*	*17271*
43	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	151,200	107,95	16322
			Накладные расходы			*24,47*	*3699*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1209*
44	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	302,400	94,65	28623
			Накладные расходы			*16,03*	*4846*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2120*
45	45	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	41,000	9991,47	409650
			Накладные расходы			*3638,61*	*149183*
			Сметная прибыль			*740,11*	*30344*
46	46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,738	7504,51	5538
			Накладные расходы			*1033,00*	*762*
			Сметная прибыль			*555,89*	*410*
47	47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,845	19548,77	36067
			Накладные расходы			*1367,36*	*2523*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2672*
48	48	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0.5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
49	49	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Детский игровой комплекс	шт	1,000	829009,43	829009
			Накладные расходы			*28807,28*	*28807*
50	50	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
			Накладные расходы			*15047,10*	*45141*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*12173*
51	51	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
52	52	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Горка	шт	1,000	188490,57	188491
			Накладные расходы			*6549,87*	*6550*
53	53	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
54	54	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6,000	45951,23	275707
			Накладные расходы			*12739,79*	*76439*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*20423*
55	55	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Турник двухсекционный	шт	1,000	83773,58	83774
			Накладные расходы			*2911,05*	*2911*
56	56	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	74174,53	74175
			Накладные расходы			*2577,49*	*2577*
57	57	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Качели на мет. стойках с гибкой подвеской "Большие"	шт	2,000	190235,85	380472
			Накладные расходы			*6610,51*	*13221*
58	58	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Рукоход маленький	шт	1,000	162311,32	162311
			Накладные расходы			*5640,16*	*5640*
59	59	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Рукоход с брусьями и шведской стенкой	шт	1,000	279245,28	279245
			Накладные расходы			*9703,50*	*9704*
60	60	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0.7 м	яма	21,000	9991,47	209821
			Накладные расходы			*3638,61*	*76411*
			Сметная прибыль			*740,11*	*15542*
61	61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,378	7504,51	2837
			Накладные расходы			*1033,00*	*390*
			Сметная прибыль			*555,89*	*210*
62	62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,945	19548,77	18474
			Накладные расходы			*1367,36*	*1292*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1368*
63	63	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	60556,64	242227
			Накладные расходы			*16206,88*	*64828*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*17943*
64	64	Прайс ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6138	шт	1,000	264410,38	264410
			Накладные расходы			*9188,01*	*9188*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7511	шт	1,000	347311,32	347311
			Накладные расходы			*12068,73*	*12069*
66	66	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7512	шт	1,000	247393,87	247394
			Накладные расходы			*8596,70*	*8597*
67	67	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер код 7536	шт	1,000	208561,32	208561
			Накладные расходы			*7247,30*	*7247*
68	68	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
			Накладные расходы			*15047,10*	*45141*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*12173*
69	69	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	2,000	378726,42	757453
			Накладные расходы			*13160,38*	*26321*
70	70	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Домик беседка для детей от 2 лет код 4304	шт	1,000	444174,53	444175
			Накладные расходы			*15434,64*	*15435*
71	71	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	45951,23	91902
			Накладные расходы			*12739,79*	*25480*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*6808*
72	72	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
73	73	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 4 до 10 лет код 4114	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
74	74	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0.05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	24,000	45951,23	1102830
			Накладные расходы			*12739,79*	*305755*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*81691*
75	75	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Урна металлическая оцинкованная	шт	12,000	56023,58	672283
			Накладные расходы			*1946,77*	*23361*
76	76	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Скамья	шт	12,000	75919,81	911038
			Накладные расходы			*2638,14*	*31658*
77	77	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*377,26*	*377*
			Сметная прибыль			*78,40*	*78*
78	78	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,608	88,39	54
			Накладные расходы			*2,84*	*2*
			Сметная прибыль			*6,55*	*4*
79	79	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,608	713,82	434
			Накладные расходы			*22,97*	*14*
			Сметная прибыль			*52,88*	*32*
80	80	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,030	5068,65	152
			Накладные расходы			*901,46*	*27*
			Сметная прибыль			*375,46*	*11*
81	81	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,031	14885,13	455
			Накладные расходы			*478,93*	*15*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*34*
82	82	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
			Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
			Сметная прибыль			*213,46*	*213*
83	83	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,065	25707,69	1661
			Накладные расходы			*3057,20*	*197*
			Сметная прибыль			*1904,27*	*123*
84	84	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1дерево	13,000	1996,28	25952
			Накладные расходы			*707,63*	*9199*
			Сметная прибыль			*147,87*	*1922*
85	85	11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Очистка участка от мусора	м2	117,000	65,38	7650
			Накладные расходы			*23,18*	*2712*
			Сметная прибыль			*4,84*	*567*
86	86	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,950	88,39	172
			Накладные расходы			*2,84*	*6*
			Сметная прибыль			*6,55*	*13*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	87	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,950	713,82	1392
			Накладные расходы			*22,97*	*45*
			Сметная прибыль			*52,88*	*103*
88	88	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Выкорчевка деревьев	дерево	2,000	5785,53	11571
			Накладные расходы			*2007,94*	*4016*
			Сметная прибыль			*428,56*	*857*
89	89	11-010207-0205 РСНБ РК 2015	Трелевка древесины на расстояние до 20 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	хвост	2,000	444,58	889
			Накладные расходы			*114,74*	*229*
			Сметная прибыль			*32,93*	*66*
90	90	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	дерево	2,000	411,94	824
			Накладные расходы			*147,30*	*295*
			Сметная прибыль			*30,51*	*61*
91	91	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	пень	2,000	104,44	209
			Накладные расходы			*18,85*	*38*
			Сметная прибыль			*7,74*	*15*
92	92	11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Очистка участка от мусора	м2	100,000	56,85	5685
			Накладные расходы			*20,15*	*2015*
			Сметная прибыль			*4,21*	*421*
93	93	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,700	88,39	150
			Накладные расходы			*2,84*	*5*
			Сметная прибыль			*6,55*	*11*
94	94	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,700	713,82	1213
			Накладные расходы			*22,97*	*39*
			Сметная прибыль			*52,88*	*90*
			ИТОГО:				21073049
			В том числе :				
			Накладные расходы				2460269
			Сметная прибыль				1066412
			Итого с временными		1,04 %	149724,00	21222773

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	196375,00	21419148
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		22702975
			НДС				2724357
			Всего с НДС				25427332
			скидка		0,219983188%		55936
			ВСЕГО со скидкой				**25371396**
			в том числе НДС:				2718364

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая 180б**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10 см, Н=10 см	м3 конструкции	3,161	5253,10	16606
			Накладные расходы			*1705,37*	*5391*
			Сметная прибыль			*389,12*	*1230*
2	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	7,460	481,12	3589
			Накладные расходы			*15,48*	*115*
			Сметная прибыль			*35,64*	*266*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,460	1872,67	13970
			Накладные расходы			*60,25*	*450*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1035*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	316,110	1174,71	371337
			Накладные расходы			*432,74*	*136792*
			Сметная прибыль			*87,02*	*27506*
5	5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	34,140	481,12	16425
			Накладные расходы			*15,48*	*528*
			Сметная прибыль			*35,64*	*1217*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	34,140	1872,67	63933
			Накладные расходы			*60,25*	*2057*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4736*
7	7	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	99,290	865,33	85919
			Накладные расходы			*318,77*	*31651*
			Сметная прибыль			*64,10*	*6364*
8	8	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	3,813	481,12	1834
			Накладные расходы			*15,48*	*59*
			Сметная прибыль			*35,64*	*136*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,813	1872,67	7140
			Накладные расходы			*60,25*	*230*
			Сметная прибыль			*138,72*	*529*
10	10	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	1,520	20190,77	30690
			Накладные расходы			*5493,91*	*8351*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*2273*
11	11	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,520	456,50	694
			Накладные расходы			*14,69*	*22*
			Сметная прибыль			*33,82*	*51*
12	12	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,520	1872,67	2846
			Накладные расходы			*60,25*	*92*
			Сметная прибыль			*138,72*	*211*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	316,110	2483,70	785122
			Накладные расходы			*700,47*	*221426*
			Сметная прибыль			*183,98*	*58157*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,593	45405,22	617181
			Накладные расходы			*1460,91*	*19858*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*45717*
15	15	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	99,290	2483,70	246606
			Накладные расходы			*700,47*	*69550*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*183,98*	*18267*
16	16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,589	45405,22	72133
			Накладные расходы			*1460,91*	*2321*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*5343*
17	17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	387,642	1584,09	614059
			Накладные расходы			*269,54*	*104483*
			Сметная прибыль			*117,34*	*45486*
18	18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	472,923	2185,82	1033726
			Накладные расходы			*70,33*	*33260*
			Сметная прибыль			*161,91*	*76572*
19	19	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,224	19825,14	24269
			Накладные расходы			*5651,29*	*6918*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*1798*
20	20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,224	141434,00	173140
			Накладные расходы			*5066,92*	*6203*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*12825*
21	21	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1292,140	1396,41	1804359
			Накладные расходы			*75,71*	*97822*
			Сметная прибыль			*103,44*	*133656*
22	22	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя-5см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2584,280	150,60	389181
			Накладные расходы			*5,02*	*12975*
			Сметная прибыль			*11,16*	*28828*
23	23	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы/нарезка корыта/	м3 грунта	14,100	3455,02	48716
			Накладные расходы			*1258,22*	*17741*
			Сметная прибыль			*255,93*	*3609*
24	24	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	42,300	90,58	3831
			Накладные расходы			*16,95*	*717*
			Сметная прибыль			*6,71*	*284*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,250	1584,09	55839
			Накладные расходы			*269,54*	*9501*
			Сметная прибыль			*117,34*	*4136*
26	26	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,005	2185,82	94001
			Накладные расходы			*70,33*	*3024*
			Сметная прибыль			*161,91*	*6963*
27	27	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,134	19825,14	2648
			Накладные расходы			*5651,29*	*755*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*196*
28	28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,134	141434,00	18893
			Накладные расходы			*5066,92*	*677*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1399*
29	29	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	141,000	1352,41	190690
			Накладные расходы			*142,99*	*20162*
			Сметная прибыль			*100,18*	*14125*
30	30	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	564,000	210,80	118892
			Накладные расходы			*22,71*	*12810*
			Сметная прибыль			*15,61*	*8807*
31	31	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	141,000	728,76	102756
			Накладные расходы			*266,62*	*37594*
			Сметная прибыль			*53,98*	*7612*
32	32		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10мм	м2	141,000	13269,74	1871033
			Накладные расходы			*426,95*	*60201*
			Сметная прибыль			*982,94*	*138595*
33	33	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	58,000	3881,34	225118
			Накладные расходы			*1413,48*	*81982*
			Сметная прибыль			*287,51*	*16675*
34	34	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,928	6431,18	5968
			Накладные расходы			*998,47*	*927*
			Сметная прибыль			*476,38*	*442*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,610	19548,77	51022
			Накладные расходы			*1367,36*	*3569*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3779*
36	36	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,130	32338,99	4211
			Накладные расходы			*6955,04*	*906*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*312*
37	37	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,126	218634,30	27517
			Накладные расходы			*7034,57*	*885*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2038*
38	38	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,004	237793,42	1034
			Накладные расходы			*7651,01*	*33*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*77*
39	39	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,865	246226,91	213046
			Накладные расходы			*80605,28*	*69743*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*15781*
40	40	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,865	94681,23	81922
			Накладные расходы			*32963,57*	*28522*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*6068*
41	41	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,564	167880,73	94742
			Накладные расходы			*5401,57*	*3048*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*7018*
42	42	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,301	237793,42	71553
			Накладные расходы			*7651,01*	*2302*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*5300*
43	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,400	107,95	5009
			Накладные расходы			*24,47*	*1135*
			Сметная прибыль			*8,00*	*371*
44	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	92,800	94,65	8784
			Накладные расходы			*16,03*	*1487*
			Сметная прибыль			*7,01*	*651*
45	45	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	19,000	8688,23	165076

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3164,01*	*60116*
			Сметная прибыль			*643,57*	*12228*
46	46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,684	7504,51	5133
			Накладные расходы			*1033,00*	*707*
			Сметная прибыль			*555,89*	*380*
47	47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,710	19548,77	33428
			Накладные расходы			*1367,36*	*2338*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2476*
48	48	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
			Накладные расходы			*15047,10*	*45141*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*12173*
49	49	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002	шт	2,000	260919,81	521840
			Накладные расходы			*9066,71*	*18133*
50	50	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше код 4398	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
51	51	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	45951,23	91902
			Накладные расходы			*12739,79*	*25480*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*6808*
52	52	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
53	53	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 12 лет код 4114	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
54	54	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
55	55	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
56	56	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	3277,13	3277
			Накладные расходы			*877,88*	*878*
			Сметная прибыль			*242,75*	*243*
57	57	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	199642,32	199642

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14788,32*	*14788*
58	58	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12,000	45951,23	551415
			Накладные расходы			*12739,79*	*152877*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*40846*
59	59	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Урна металлическая оцинкованная	шт	6,000	56023,58	336142
			Накладные расходы			*1946,77*	*11681*
60	60	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Скамья	шт	6,000	75919,81	455519
			Накладные расходы			*2638,14*	*15829*
61	61	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	2,000	1058,44	2117
			Накладные расходы			*377,26*	*755*
			Сметная прибыль			*78,40*	*157*
62	62	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	1,216	88,39	107
			Накладные расходы			*2,84*	*3*
			Сметная прибыль			*6,55*	*8*
63	63	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,216	713,82	868
			Накладные расходы			*22,97*	*28*
			Сметная прибыль			*52,88*	*64*
64	64	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,060	5068,65	304
			Накладные расходы			*901,46*	*54*
			Сметная прибыль			*375,46*	*23*
65	65	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,061	14885,13	911
			Накладные расходы			*478,93*	*29*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*67*
66	66	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	2,000	2881,64	5763
			Накладные расходы			*1008,93*	*2018*
			Сметная прибыль			*213,46*	*427*
67	67	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,129	25707,69	3321
			Накладные расходы			*3057,20*	*395*
			Сметная прибыль			*1904,27*	*246*
68	68	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1дерево	17,000	1996,28	33937
			Накладные расходы			*707,63*	*12030*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*147,87*	*2514*
69	69	11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Очистка участка от мусора	м2	153,000	65,38	10004
			Накладные расходы			*23,18*	*3546*
			Сметная прибыль			*4,84*	*741*
70	70	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,550	88,39	225
			Накладные расходы			*2,84*	*7*
			Сметная прибыль			*6,55*	*17*
71	71	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,550	713,82	1820
			Накладные расходы			*22,97*	*59*
			Сметная прибыль			*52,88*	*135*
72	72	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Выкорчевка деревьев	дерево	8,000	5785,53	46284
			Накладные расходы			*2007,94*	*16064*
			Сметная прибыль			*428,56*	*3428*
73	73	11-010207-0205 РСНБ РК 2015	Трелевка древесины на расстояние до 20 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	хвост	8,000	444,58	3557
			Накладные расходы			*114,74*	*918*
			Сметная прибыль			*32,93*	*263*
74	74	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	дерево	8,000	411,94	3296
			Накладные расходы			*147,30*	*1178*
			Сметная прибыль			*30,51*	*244*
75	75	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	пень	8,000	104,44	836
			Накладные расходы			*18,85*	*151*
			Сметная прибыль			*7,74*	*62*
76	76	11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Очистка участка от мусора	м2	80,000	56,85	4548
			Накладные расходы			*20,15*	*1612*
			Сметная прибыль			*4,21*	*337*
77	77	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,800	88,39	601
			Накладные расходы			*2,84*	*19*
			Сметная прибыль			*6,55*	*45*
78	78	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,800	713,82	4854
			Накладные расходы			*22,97*	*156*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,88*	*360*
			ИТОГО:				13841796
			В том числе :				
			Накладные расходы				1557354
			Сметная прибыль				820008
			Итого с временными		1,04 %	113053,00	13954849
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	148278,00	14103127
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		14948444
			НДС				1793813
			Всего с НДС				16742258
			скидка		0,219983188%		36830
			ВСЕГО со скидкой				**16705428**
			в том числе НДС:				1789867

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Красногорская 71а**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10 см, Н=10 см	м3 конструкции	5,235	5253,10	27502
			Накладные расходы			*1705,37*	*8928*
			Сметная прибыль			*389,12*	*2037*
2	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	12,355	481,12	5944
			Накладные расходы			*15,48*	*191*
			Сметная прибыль			*35,64*	*440*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	12,355	1872,67	23137
			Накладные расходы			*60,25*	*744*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1714*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	523,530	1174,71	614994
			Накладные расходы			*432,74*	*226550*
			Сметная прибыль			*87,02*	*45555*
5	5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	56,541	481,12	27203
			Накладные расходы			*15,48*	*875*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,64*	*2015*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	56,541	1872,67	105883
			Накладные расходы			*60,25*	*3407*
			Сметная прибыль			*138,72*	*7843*
7	7	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Разборка поребрика	м	256,000	865,33	221525
			Накладные расходы			*318,77*	*81605*
			Сметная прибыль			*64,10*	*16409*
8	8	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	9,830	481,12	4730
			Накладные расходы			*15,48*	*152*
			Сметная прибыль			*35,64*	*350*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	9,830	1872,67	18409
			Накладные расходы			*60,25*	*592*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1364*
10	10	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	2,680	20190,77	54111
			Накладные расходы			*5493,91*	*14724*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*4008*
11	11	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,680	456,50	1223
			Накладные расходы			*14,69*	*39*
			Сметная прибыль			*33,82*	*91*
12	12	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,680	1872,67	5019
			Накладные расходы			*60,25*	*161*
			Сметная прибыль			*138,72*	*372*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	523,530	2483,70	1300290
			Накладные расходы			*700,47*	*366718*
			Сметная прибыль			*183,98*	*96318*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,512	45405,22	1022153
			Накладные расходы			*1460,91*	*32888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3363,35*	*75715*
15	15	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	256,000	2483,70	635827
			Накладные расходы			*700,47*	*179321*
			Сметная прибыль			*183,98*	*47098*
16	16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,096	45405,22	185980
			Накладные расходы			*1460,91*	*5984*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*13776*
17	17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	515,400	1584,09	816440
			Накладные расходы			*269,54*	*138919*
			Сметная прибыль			*117,34*	*60477*
18	18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	628,788	2185,82	1374418
			Накладные расходы			*70,33*	*44222*
			Сметная прибыль			*161,91*	*101809*
19	19	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,628	19825,14	32268
			Накладные расходы			*5651,29*	*9198*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*2390*
20	20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,628	141434,00	230203
			Накладные расходы			*5066,92*	*8247*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*17052*
21	21	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1718,000	1396,41	2399035
			Накладные расходы			*75,71*	*130062*
			Сметная прибыль			*103,44*	*177706*
22	22	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя-5см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	3436,000	150,60	517447
			Накладные расходы			*5,02*	*17251*
			Сметная прибыль			*11,16*	*38329*
23	23	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы/нарезка корыта/	м3 грунта	28,271	3455,02	97677
			Накладные расходы			*1258,22*	*35571*
			Сметная прибыль			*255,93*	*7235*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	84,813	90,58	7682
			Накладные расходы			*16,95*	*1438*
			Сметная прибыль			*6,71*	*569*
25	25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	113,084	1584,09	179135
			Накладные расходы			*269,54*	*30480*
			Сметная прибыль			*117,34*	*13269*
26	26	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	137,962	2185,82	301561
			Накладные расходы			*70,33*	*9703*
			Сметная прибыль			*161,91*	*22338*
27	27	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,268	19825,14	5310
			Накладные расходы			*5651,29*	*1514*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*393*
28	28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,268	141434,00	37882
			Накладные расходы			*5066,92*	*1357*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2806*
29	29	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	282,710	1352,41	382340
			Накладные расходы			*142,99*	*40425*
			Сметная прибыль			*100,18*	*28322*
30	30	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1130,840	210,80	238382
			Накладные расходы			*22,71*	*25685*
			Сметная прибыль			*15,61*	*17658*
31	31	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	282,710	728,76	206029
			Накладные расходы			*266,62*	*75377*
			Сметная прибыль			*53,98*	*15261*
32	32		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10мм	м2	282,710	13269,74	3751487
			Накладные расходы			*426,95*	*120704*
			Сметная прибыль			*982,94*	*277888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	102,000	3881,34	395897
			Накладные расходы			*1413,48*	*144174*
			Сметная прибыль			*287,51*	*29326*
34	34	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,632	6431,18	10496
			Накладные расходы			*998,47*	*1629*
			Сметная прибыль			*476,38*	*777*
35	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,590	19548,77	89729
			Накладные расходы			*1367,36*	*6276*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*6647*
36	36	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,229	32338,99	7405
			Накладные расходы			*6955,04*	*1593*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*549*
37	37	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,221	218634,30	48393
			Накладные расходы			*7034,57*	*1557*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*3585*
38	38	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,008	237793,42	1819
			Накладные расходы			*7651,01*	*59*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*135*
39	39	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,522	246226,91	374668
			Накладные расходы			*80605,28*	*122652*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*27753*
40	40	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,522	94681,23	144070
			Накладные расходы			*32963,57*	*50159*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*10672*
41	41	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,993	167880,73	166615
			Накладные расходы			*5401,57*	*5361*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*12342*
42	42	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,529	237793,42	125835
			Накладные расходы			*7651,01*	*4049*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17614,33*	*9321*
43	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	81,600	107,95	8809
			Накладные расходы			*24,47*	*1997*
			Сметная прибыль			*8,00*	*653*
44	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	163,200	94,65	15448
			Накладные расходы			*16,03*	*2615*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1144*
45	45	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы/нарезка корыта/	м3 грунта	3,550	3455,02	12265
			Накладные расходы			*1258,22*	*4467*
			Сметная прибыль			*255,93*	*909*
46	46	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,550	24,14	86
			Накладные расходы			*5,37*	*19*
			Сметная прибыль			*1,79*	*6*
47	47	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,875	1584,09	14059
			Накладные расходы			*269,54*	*2392*
			Сметная прибыль			*117,34*	*1041*
48	48	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,828	2185,82	23667
			Накладные расходы			*70,33*	*761*
			Сметная прибыль			*161,91*	*1753*
49	49	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство отсева Н=20см	м2 покрытия	35,500	176,81	6277
			Накладные расходы			*31,02*	*1101*
			Сметная прибыль			*13,10*	*465*
50	50	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев	м3	7,100	2988,80	21220
			Накладные расходы			*96,16*	*683*
			Сметная прибыль			*221,39*	*1572*
51	51	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	35,500	736,37	26141
			Накладные расходы			*262,21*	*9308*
			Сметная прибыль			*54,55*	*1936*
52	52	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	35,500	2902,92	103054

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*93,40*	*3316*
			Сметная прибыль			*215,03*	*7634*
53	53	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы/нарезка корыта/	м3 грунта	19,100	4491,52	85788
			Накладные расходы			*1635,69*	*31242*
			Сметная прибыль			*332,71*	*6355*
54	54	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57,300	90,58	5190
			Накладные расходы			*16,95*	*971*
			Сметная прибыль			*6,71*	*384*
55	55	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,750	5867,10	280154
			Накладные расходы			*407,34*	*19451*
			Сметная прибыль			*434,60*	*20752*
56	56	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	191,000	1352,41	258311
			Накладные расходы			*142,99*	*27311*
			Сметная прибыль			*100,18*	*19134*
57	57	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	764,000	210,80	161052
			Накладные расходы			*22,71*	*17353*
			Сметная прибыль			*15,61*	*11930*
58	58	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	191,000	728,76	139194
			Накладные расходы			*266,62*	*50925*
			Сметная прибыль			*53,98*	*10311*
59	59		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10мм	м2	191,000	14843,63	2835134
			Накладные расходы			*477,59*	*91221*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*210010*
60	60	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия сеткой заградительной	м2	191,000	821,64	156933
			Накладные расходы			*282,59*	*53974*
			Сметная прибыль			*60,86*	*11625*
61	61		Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2	191,000	2356,13	450021
			Накладные расходы			*75,81*	*14479*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*174,53*	*33335*
62	62	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м проволоки	136,000	50,39	6853
			Накладные расходы			*18,96*	*2579*
			Сметная прибыль			*3,73*	*508*
63	63		Трос d3	м	149,600	282,74	42297
			Накладные расходы			*9,10*	*1361*
			Сметная прибыль			*20,94*	*3133*
64	64		Талреп	м	16,000	1884,91	30158
			Накладные расходы			*60,65*	*970*
			Сметная прибыль			*139,62*	*2234*
65	65		Коуш	м	16,000	282,74	4524
			Накладные расходы			*9,10*	*146*
			Сметная прибыль			*20,94*	*335*
66	66		Зажим для троса	м	16,000	263,89	4222
			Накладные расходы			*8,49*	*136*
			Сметная прибыль			*19,55*	*313*
67	67		Хомут	м	1900,000	18,85	35813
			Накладные расходы			*0,61*	*1152*
			Сметная прибыль			*1,40*	*2653*
68	68	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	29,000	1623,79	47090
			Накладные расходы			*348,76*	*10114*
			Сметная прибыль			*120,28*	*3488*
69	69	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,928	7504,51	6964
			Накладные расходы			*1033,00*	*959*
			Сметная прибыль			*555,89*	*516*
70	70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,640	19548,77	90706
			Накладные расходы			*1367,36*	*6345*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*6719*
71	71	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,957	32338,99	63301
			Накладные расходы			*6955,04*	*13614*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*4689*
72	72	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,948	218634,30	425922
			Накладные расходы			*7034,57*	*13704*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*31550*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009	225317,57	2071
			Накладные расходы			*7249,60*	*67*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*153*
74	74	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых коснструкций в построечных условиях	т конструкций	4,583	246226,91	1128355
			Накладные расходы			*80605,28*	*369380*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*83582*
75	75	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	4,583	94681,23	433884
			Накладные расходы			*32963,57*	*151058*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*32140*
76	76	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,945	215868,84	204082
			Накладные расходы			*6945,59*	*6566*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*15117*
77	77	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,099	218634,30	240301
			Накладные расходы			*7034,57*	*7732*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*17800*
78	78	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,783	167880,73	131402
			Накладные расходы			*5401,57*	*4228*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*9733*
79	79	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,209	171321,74	207130
			Накладные расходы			*5512,28*	*6664*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*15343*
80	80	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,107	225317,57	24046
			Накладные расходы			*7249,60*	*774*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*1781*
81	81	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	145,000	981,48	142315
			Накладные расходы			*31,58*	*4579*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*72,70*	*10542*
82	82	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,169	171321,74	28866
			Накладные расходы			*5512,28*	*929*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*2138*
83	83	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	162,400	107,95	17532
			Накладные расходы			*24,47*	*3974*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1299*
84	84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	324,800	94,65	30744
			Накладные расходы			*16,03*	*5205*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2277*
85	85	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
86	86	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
87	87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
88	88	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых коснструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
89	89	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
90	90	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	91	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
92	92	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
93	93	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
94	94	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых коснструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
95	95	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
96	96	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	215868,84	9934
			Накладные расходы			*6945,59*	*320*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
97	97	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,146	218634,30	31859
			Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
98	98	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,054	167880,73	9062
			Накладные расходы			*5401,57*	*292*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
99	99	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,083	171321,74	14285
			Накладные расходы			*5512,28*	*460*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	100	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
			Накладные расходы			*7249,60*	*53*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
101	101	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
102	102	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
103	103	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
104	104	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
105	105	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	26,500	8688,23	230238
			Накладные расходы			*3164,01*	*83846*
			Сметная прибыль			*643,57*	*17055*
106	106	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,954	7504,51	7159
			Накладные расходы			*1033,00*	*985*
			Сметная прибыль			*555,89*	*530*
107	107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,385	19548,77	46624
			Накладные расходы			*1367,36*	*3261*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3454*
108	108	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
109	109	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Детский игровой комплекс	шт	1,000	506132,08	506132

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17587,60*	*17588*
110	110	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
111	111	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
112	112	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
113	113	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
114	114	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше код 4398	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
115	115	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет код 4204	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
116	116	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002	шт	1,000	260919,81	260920
			Накладные расходы			*9066,71*	*9067*
117	117	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	45951,23	137854
			Накладные расходы			*12739,79*	*38219*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*10211*
118	118	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
119	119	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 12 лет код 4114	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
120	120	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качели на мет. стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
121	121	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	3277,13	3277
			Накладные расходы			*877,88*	*878*
			Сметная прибыль			*242,75*	*243*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	122	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	199642,32	199642
			Сметная прибыль			*14788,32*	*14788*
123	123	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	4,000	8688,23	34753
			Накладные расходы			*3164,01*	*12656*
			Сметная прибыль			*643,57*	*2574*
124	124	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,144	7504,51	1081
			Накладные расходы			*1033,00*	*149*
			Сметная прибыль			*555,89*	*80*
125	125	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,360	19548,77	7038
			Накладные расходы			*1367,36*	*492*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
126	126	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
127	127	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
			Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
128	128	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	23,000	45951,23	1056878
			Накладные расходы			*12739,79*	*293015*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*78287*
129	129	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Урна металлическая оцинкованная	шт	15,000	56023,58	840354
			Накладные расходы			*1946,77*	*29201*
130	130	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Скамья	шт	8,000	75919,81	607358
			Накладные расходы			*2638,14*	*21105*
131	131	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	3,000	1058,44	3175
			Накладные расходы			*377,26*	*1132*
			Сметная прибыль			*78,40*	*235*
132	132	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	1,824	88,39	161
			Накладные расходы			*2,84*	*5*
			Сметная прибыль			*6,55*	*12*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	133	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,824	713,82	1302
			Накладные расходы			*22,97*	*42*
			Сметная прибыль			*52,88*	*96*
134	134	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
			Накладные расходы			*901,46*	*81*
			Сметная прибыль			*375,46*	*34*
135	135	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
			Накладные расходы			*478,93*	*44*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
136	136	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	3,000	2881,64	8645
			Накладные расходы			*1008,93*	*3027*
			Сметная прибыль			*213,46*	*640*
137	137	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание бетоном	м3	0,194	25707,69	4982
			Накладные расходы			*3057,20*	*592*
			Сметная прибыль			*1904,27*	*369*
138	138	11-470101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	377,000	170,56	64303
			Накладные расходы			*60,46*	*22794*
			Сметная прибыль			*12,63*	*4763*
139	139	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	377,000	801,23	302065
			Накладные расходы			*247,21*	*93199*
			Сметная прибыль			*59,35*	*22375*
140	140	84-020703-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	377,000	1984,45	748136
			Накладные расходы			*491,55*	*185314*
			Сметная прибыль			*147,00*	*55417*
141	141	84-020703-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	377,000	3342,60	1260160
			Сметная прибыль			*247,60*	*93345*
142	142	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1дерево	23,000	1996,28	45914
			Накладные расходы			*707,63*	*16275*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*147,87*	*3401*
143	143	11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Очистка участка от мусора	м2	207,000	65,38	13534
			Накладные расходы			*23,18*	*4798*
			Сметная прибыль			*4,84*	*1003*
144	144	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,450	88,39	305
			Накладные расходы			*2,84*	*10*
			Сметная прибыль			*6,55*	*23*
145	145	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,450	713,82	2463
			Накладные расходы			*22,97*	*79*
			Сметная прибыль			*52,88*	*182*
146	146	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Выкорчевка деревьев	дерево	19,000	5785,53	109925
			Накладные расходы			*2007,94*	*38151*
			Сметная прибыль			*428,56*	*8143*
147	147	11-010207-0205 РСНБ РК 2015	Трелевка древесины на расстояние до 20 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.). диаметр стволов до 30 см	хвост	19,000	444,58	8447
			Накладные расходы			*114,74*	*2180*
			Сметная прибыль			*32,93*	*626*
148	148	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	Разделка древесины твердых пород и лиственница. диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	дерево	19,000	411,94	7827
			Накладные расходы			*147,30*	*2799*
			Сметная прибыль			*30,51*	*580*
149	149	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	пень	19,000	104,44	1984
			Накладные расходы			*18,85*	*358*
			Сметная прибыль			*7,74*	*147*
150	150	11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Очистка участка от мусора	м2	190,000	56,85	10802
			Накладные расходы			*20,15*	*3829*
			Сметная прибыль			*4,21*	*800*
151	151	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	16,150	88,39	1428
			Накладные расходы			*2,84*	*46*
			Сметная прибыль			*6,55*	*106*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	152	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	16,150	713,82	11528
			Накладные расходы			*22,97*	*371*
			Сметная прибыль			*52,88*	*854*
			ИТОГО:				34720334
			В том числе :				
			Накладные расходы				4088153
			Сметная прибыль				2167585
			Итого с временными		1,04 %	289147,00	35009481
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	379239,00	35388720
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		37509860
			НДС				4501183
			Всего с НДС				42011043
			скидка		0,219983188%		92417
			ВСЕГО со скидкой				**41918626**
			в том числе НДС:				4491281

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая д. 659**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10 см. Н=10 см	м3 конструкции	1.823	5253.10	9577
			Накладные расходы			*1705.37*	*3109*
			Сметная прибыль			*389.12*	*709*
2	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	4.303	481.12	2070
			Накладные расходы			*15.48*	*67*
			Сметная прибыль			*35.64*	*153*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4.303	1872.67	8057
			Накладные расходы			*60.25*	*259*
			Сметная прибыль			*138.72*	*597*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	182.310	1174.71	214161
			Накладные расходы			*432.74*	*78892*
			Сметная прибыль			*87.02*	*15864*
5	5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	19,689	481,12	9473
			Накладные расходы			*15.48*	*305*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,64*	*702*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	19,689	1872,67	36872
			Накладные расходы			*60,25*	*1186*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2731*
7	7	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	189,710	865,33	164162
			Накладные расходы			*318,77*	*60474*
			Сметная прибыль			*64,10*	*12160*
8	8	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	7,285	481,12	3505
			Накладные расходы			*15,48*	*113*
			Сметная прибыль			*35,64*	*260*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,285	1872,67	13642
			Накладные расходы			*60,25*	*439*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1011*
10	10	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	2,550	20190,77	51486
			Накладные расходы			*5493,91*	*14009*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*3814*
11	11	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,550	456,50	1164
			Накладные расходы			*14,69*	*37*
			Сметная прибыль			*33,82*	*86*
12	12	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,550	1872,67	4775
			Накладные расходы			*60,25*	*154*
			Сметная прибыль			*138,72*	*354*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	182,310	2483,70	452803
			Накладные расходы			*700,47*	*127703*
			Сметная прибыль			*183,98*	*33541*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,839	45405,22	355947
			Накладные расходы			*1460,91*	*11453*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3363,35*	*26366*
15	15	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	189,710	2483,70	471182
			Накладные расходы			*700,47*	*132886*
			Сметная прибыль			*183,98*	*34902*
16	16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,035	45405,22	137821
			Накладные расходы			*1460,91*	*4434*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*10209*
17	17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	200,925	1584,09	318283
			Накладные расходы			*269,54*	*54156*
			Сметная прибыль			*117,34*	*23577*
18	18	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	245,128	2185,82	535807
			Накладные расходы			*70,33*	*17240*
			Сметная прибыль			*161,91*	*39689*
19	19	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,635	19825,14	12579
			Накладные расходы			*5651,29*	*3586*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*932*
20	20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,635	141434,00	89743
			Накладные расходы			*5066,92*	*3215*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*6648*
21	21	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м. толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	669,750	1396,41	935246
			Накладные расходы			*75,71*	*50704*
			Сметная прибыль			*103,44*	*69278*
22	22	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя-5см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1339,500	150,60	201723
			Накладные расходы			*5,02*	*6725*
			Сметная прибыль			*11,16*	*14942*
23	23	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы/нарезка корыта/	м3 грунта	19,500	3455,02	67373
			Накладные расходы			*1258,22*	*24535*
			Сметная прибыль			*255,93*	*4991*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	58,500	90,58	5299
			Накладные расходы			*16,95*	*992*
			Сметная прибыль			*6,71*	*392*
25	25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,750	1584,09	77224
			Накладные расходы			*269,54*	*13140*
			Сметная прибыль			*117,34*	*5720*
26	26	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	59,475	2185,82	130002
			Накладные расходы			*70,33*	*4183*
			Сметная прибыль			*161,91*	*9630*
27	27	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,185	19825,14	3663
			Накладные расходы			*5651,29*	*1044*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*271*
28	28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,185	141434,00	26129
			Накладные расходы			*5066,92*	*936*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1935*
29	29	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	195,000	1352,41	263720
			Накладные расходы			*142,99*	*27883*
			Сметная прибыль			*100,18*	*19535*
30	30	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	780,000	210,80	164425
			Накладные расходы			*22,71*	*17717*
			Сметная прибыль			*15,61*	*12180*
31	31	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	195,000	728,76	142109
			Накладные расходы			*266,62*	*51992*
			Сметная прибыль			*53,98*	*10527*
32	32		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10мм	м2	195,000	13269,74	2587598
			Накладные расходы			*426,95*	*83256*
			Сметная прибыль			*982,94*	*191674*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	61,000	3881,34	236762
			Накладные расходы			*1413,48*	*86222*
			Сметная прибыль			*287,51*	*17538*
34	34	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,976	6431,18	6277
			Накладные расходы			*998,47*	*975*
			Сметная прибыль			*476,38*	*465*
35	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,745	19548,77	53661
			Накладные расходы			*1367,36*	*3753*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3975*
36	36	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137	32338,99	4429
			Накладные расходы			*6955,04*	*952*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*328*
37	37	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,132	218634,30	28941
			Накладные расходы			*7034,57*	*931*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2144*
38	38	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,005	237793,42	1088
			Накладные расходы			*7651,01*	*35*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*81*
39	39	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,910	246226,91	224066
			Накладные расходы			*80605,28*	*73351*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*16597*
40	40	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,910	94681,23	86160
			Накладные расходы			*32963,57*	*29997*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*6382*
41	41	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,594	167880,73	99642
			Накладные расходы			*5401,57*	*3206*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*7381*
42	42	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,317	237793,42	75254
			Накладные расходы			*7651,01*	*2421*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17614,33*	*5574*
43	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,800	107,95	5268
			Накладные расходы			*24,47*	*1194*
			Сметная прибыль			*8,00*	*390*
44	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	97,600	94,65	9238
			Накладные расходы			*16,03*	*1564*
			Сметная прибыль			*7,01*	*684*
45	45	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы/нарезка корыта/	м3 грунта	1,500	3455,02	5183
			Накладные расходы			*1258,22*	*1887*
			Сметная прибыль			*255,93*	*384*
46	46	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,500	24,14	36
			Накладные расходы			*5,37*	*8*
			Сметная прибыль			*1,79*	*3*
47	47	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,750	1584,09	5940
			Накладные расходы			*269,54*	*1011*
			Сметная прибыль			*117,34*	*440*
48	48	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,575	2185,82	10000
			Накладные расходы			*70,33*	*322*
			Сметная прибыль			*161,91*	*741*
49	49	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство отсева Н=20см	м2 покрытия	15,000	176,81	2652
			Накладные расходы			*31,02*	*465*
			Сметная прибыль			*13,10*	*196*
50	50	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев	м3	3,000	2988,80	8966
			Накладные расходы			*96,16*	*288*
			Сметная прибыль			*221,39*	*664*
51	51	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	15,000	736,37	11046
			Накладные расходы			*262,21*	*3933*
			Сметная прибыль			*54,55*	*818*
52	52	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	15,000	2902,92	43544

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*93,40*	*1401*
			Сметная прибыль			*215,03*	*3225*
53	53	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	52,000	8688,23	451788
			Накладные расходы			*3164,01*	*164528*
			Сметная прибыль			*643,57*	*33466*
54	54	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,936	7504,51	7024
			Накладные расходы			*1033,00*	*967*
			Сметная прибыль			*555,89*	*520*
55	55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,340	19548,77	45744
			Накладные расходы			*1367,36*	*3200*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3388*
56	56	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
57	57	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
58	58	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
59	59	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
			Накладные расходы			*15047,10*	*45141*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*12173*
60	60	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
61	61	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет код 4204	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
62	62	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002	шт	1,000	260919,81	260920
			Накладные расходы			*9066,71*	*9067*
63	63	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6,000	45951,23	275707
			Накладные расходы			*12739,79*	*76439*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3403,79*	*20423*
64	64	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	2,000	89882,08	179764
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
65	65	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 12 лет код 4114	шт	2,000	122169,81	244340
			Накладные расходы			*4245,28*	*8491*
66	66	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качели на мет. стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
67	67	Прайс ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Песочница "Ромашка" код 4250	шт	1,000	143549,53	143550
			Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
68	68	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	13,000	45951,23	597366
			Накладные расходы			*12739,79*	*165617*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*44249*
69	69	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Урна металлическая оцинкованная	шт	8,000	56023,58	448189
			Накладные расходы			*1946,77*	*15574*
70	70	Прайс ТОО "BEnEfiT K"	Скамья	шт	5,000	75919,81	379599
			Накладные расходы			*2638,14*	*13191*
71	71	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1дерево	9,000	1996,28	17967
			Накладные расходы			*707,63*	*6369*
			Сметная прибыль			*147,87*	*1331*
72	72	11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Очистка участка от мусора	м2	81,000	65,38	5296
			Накладные расходы			*23,18*	*1877*
			Сметная прибыль			*4,84*	*392*
73	73	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,350	88,39	119
			Накладные расходы			*2,84*	*4*
			Сметная прибыль			*6,55*	*9*
74	74	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,350	713,82	964
			Накладные расходы			*22,97*	*31*