			Накладные расходы			*60,25*	*1000*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2301*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
12	12	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	3,150	20190,77	63601
			Накладные расходы			*5493,91*	*17306*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*4711*
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных металлоконструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,150	1872,67	5899
			Накладные расходы			*60,25*	*190*
			Сметная прибыль			*138,72*	*437*
			Раздел: Бортовый камень				
14	14	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	125,250	432,91	54222
			Накладные расходы			*98,56*	*12344*
			Сметная прибыль			*32,07*	*4016*
15	15	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	212,925	1872,67	398738
			Накладные расходы			*60,25*	*12829*
			Сметная прибыль			*138,72*	*29536*
16	16	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	125,250	24,14	3024
			Накладные расходы			*5,37*	*673*
			Сметная прибыль			*1,79*	*224*
17	17	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	29,225	6431,18	187951
			Накладные расходы			*998,47*	*29180*
			Сметная прибыль			*476,38*	*13922*
18	18	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	835,000	2483,70	2073887
			Накладные расходы			*700,47*	*584894*
			Сметная прибыль			*183,98*	*153621*
19	19	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	35,905	45405,22	1630275

			Накладные расходы			*1460,91*	*52454*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*120761*
			Раздел: Поребрик				
20	20	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	54,000	432,91	23377
			Накладные расходы			*98,56*	*5322*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1732*
21	21	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	91,800	1872,67	171911
			Накладные расходы			*60,25*	*5531*
			Сметная прибыль			*138,72*	*12734*
22	22	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,000	24,14	1304
			Накладные расходы			*5,37*	*290*
			Сметная прибыль			*1,79*	*97*
23	23	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания	12,960	6431,18	83348
			Накладные расходы			*998,47*	*12940*
			Сметная прибыль			*476,38*	*6174*
24	24	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	540,000	2483,70	1341197
			Накладные расходы			*700,47*	*378255*
			Сметная прибыль			*183,98*	*99348*
25	25	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,640	45405,22	392301
			Накладные расходы			*1460,91*	*12622*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*29059*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип1/				
26	26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС	м3	121,580	4252,75	517050
			Накладные расходы			*355,40*	*43209*
			Сметная прибыль			*315,02*	*38300*
27	27	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,920	141434,00	271518
			Накладные расходы			*5066,92*	*9727*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*20112*

28	28	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	202,633	1337,41	271003
			Накладные расходы			*73,81*	*14956*
			Сметная прибыль			*99,07*	*20074*
29	29	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	2026,334	1396,41	2829596
			Накладные расходы			*75,71*	*153405*
			Сметная прибыль			*103,44*	*209600*
30	30	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	4052,668	150,60	610314
			Накладные расходы			*5,02*	*20347*
			Сметная прибыль			*11,16*	*45208*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
31	95	11-470120-0101 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	5,000	1996,28	9981
			Накладные расходы			*707,63*	*3538*
			Сметная прибыль			*147,87*	*739*
			ИТОГО:				12906437
			В том числе :				
			Накладные расходы				1913078
			Сметная прибыль				956032
			Итого с временными		1,04 %	134227,00	13040664
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	176049,00	13216713
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				14008900
			Итого с НДС		12 %	1681068,00	15689968
			Тендерная скидка (0,219983188%)				34515

			Итого с тендерной скидкой				**15 655 453**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20180929-40799089	1.1. Номер учетной системы 00000000186
2. Дата выписки 29.09.2018 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 25.09.2018
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 6.1 БИН реорганизованного лица 6.0 БИН структурной единицы (филиала)	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13" 7.1 Доля участия	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП F ☐ Участник договора о совместной деятельности G ☐ Экспортер H ☐ Международный перевозчик I ☐ Доверитель
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 60001 9.2. Номер 0042671	
11. Дополнительные сведения	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA	15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 981140001829 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурной единицы (филиала)	20. Категория получателя
17. Получатель коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы" 17.1 Доля участия	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП H ☐ Доверитель I ☐ Розничная реализация J ☐ Физ. лицо
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ, услуг 410040
23. Назначение платежа Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/	24. БИК KKMFKZ2A

помещений

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 981140001829
26.2 Наименование коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 98
27.4. Дата 10.04.2018

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 186
32.2 Дата 25.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района			Одна услуга			187824500.29			187824500.29	12%	22538940.03	210363440.33			1	
							Всего по счету:	187824500.29		0.00	187824500.29		22538940.03	210363440.33				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	VQh7XuLf0jgce1CEX3Y3BQ0XMywt8PyEQPUHlxC/lyas/syR7ozeZHdVhucMeoQa0m5FYZi1wU0mHzT+uVhMFw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			99	2018-04-10		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района	**210 363 440,33**	**187 824 500,29**							**22 538 940,04**	**210 363 440,33**

М.П. **Заказчик:** **Аким КГУ "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"** **П.С. Кулагин**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая д. 659,663**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г, №3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	8,000	5129,66	41037
			Накладные расходы			*1243,92*	*9951*
			Сметная прибыль			*379,98*	*3040*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	8,000	72506,51	580052
			Накладные расходы			*2332,90*	*18663*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*42967*
3	3	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	129,000	538,08	69413
			Накладные расходы			*155,05*	*20002*
			Сметная прибыль			*39,86*	*5142*
4	4	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,129	306616,05	39553
			Накладные расходы			*9865,38*	*1273*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2930*
5	5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	188,53	2262
			Накладные расходы			*6,07*	*73*
			Сметная прибыль			*13,97*	*168*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,600	610,49	9524
			Накладные расходы			*19,64*	*306*
			Сметная прибыль			*45,22*	*705*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,000	50,94	1834
			Накладные расходы			*1,64*	*59*
			Сметная прибыль			*3,77*	*136*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	2933,69	29337
			Накладные расходы			*94,39*	*944*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2173*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	4196,45	25179
			Накладные расходы			*135,02*	*810*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1865*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	806,06	6449
			Накладные расходы			*25,94*	*207*
			Сметная прибыль			*59,71*	*478*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	930,39	7443
			Накладные расходы			*29,94*	*239*
			Сметная прибыль			*68,92*	*551*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1352,28	16227
			Накладные расходы			*43,51*	*522*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1202*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	932,44	9324
			Накладные расходы			*30,00*	*300*
			Сметная прибыль			*69,07*	*691*
15	15	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1879,27	18793
			Накладные расходы			*60,47*	*605*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1392*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
17	17	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	3631,96	14528
			Накладные расходы			*780,39*	*3122*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1076*
18	18	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4550,18	9100
			Накладные расходы			*1000,24*	*2000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*674*
19	19	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	806,23	6127
			Накладные расходы			*25,94*	*197*
			Сметная прибыль			*59,72*	*454*
20	20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
21	21	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,144	78,43	90
			Накладные расходы			*11,08*	*13*
			Сметная прибыль			*5,81*	*7*
22	22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,572	78,43	45
			Накладные расходы			*11,08*	*6*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3*
23	23	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	6,000	340,52	2043
			Накладные расходы			*107,21*	*643*
			Сметная прибыль			*25,22*	*151*
24	24	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6,000	20112,54	120675
			Накладные расходы			*5638,56*	*33831*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*8939*
25	25	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,800	1760,86	34865
			Накладные расходы			*56,66*	*1122*
			Сметная прибыль			*130,43*	*2583*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	19,800	1366,51	27057
			Накладные расходы			*43,97*	*871*
			Сметная прибыль			*101,22*	*2004*
27	27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	25,182	78,43	1975
			Накладные расходы			*11,08*	*279*
			Сметная прибыль			*5,81*	*146*
28	28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,500	24579,32	36869
			Накладные расходы			*3048,63*	*4573*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*2731*
29	29	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,900	4200,97	3781
			Накладные расходы			*637,28*	*574*
			Сметная прибыль			*311,18*	*280*
30	30	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,240	5085,77	1221
			Накладные расходы			*826,92*	*198*
			Сметная прибыль			*376,72*	*90*
31	31	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,000	288,50	8078
			Накладные расходы			*68,84*	*1928*
			Сметная прибыль			*21,37*	*598*
32	32	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	68598,21	549
			Накладные расходы			*2207,15*	*18*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*41*
33	33	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	172009,60	3440
			Накладные расходы			*5534,41*	*111*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*255*
34	34	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	523990,66	173
			Накладные расходы			*16859,42*	*6*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*13*
35	35	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	64
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*5*
36	36	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	32

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
37	37	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,060	608,89	37
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
38	38	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	663,24	7
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				1170195
			В том числе :				
			Накладные расходы				104834
			Сметная прибыль				86681
			Итого с временными		1,04 %	12170,00	1182365
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	15962,00	1198327
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		1270153
			НДС				152418
			Всего с НДС				**1422571**
			скидка		0,219983188%		3129
			ВСЕГО со скидкой				**1419442**
			в том числе НДС:				152083

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр. Суюнбая д.190А, д.190**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	21.000	5129,66	107723
			Накладные расходы			*1243,92*	*26122*
			Сметная прибыль			*379,98*	*7979*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	21.000	72506,51	1522637
			Накладные расходы			*2332,90*	*48991*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*112788*
3	3	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	325.000	538,08	174877
			Накладные расходы			*155,05*	*50391*
			Сметная прибыль			*39,86*	*12954*
4	4	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,325	306616,05	99650
			Накладные расходы			*9865,38*	*3206*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*7381*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	188,53	4902
			Накладные расходы			*6,07*	*158*
			Сметная прибыль			*13,97*	*363*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,800	610,49	20635
			Накладные расходы			*19,64*	*664*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1528*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	71,000	50,94	3617
			Накладные расходы			*1,64*	*116*
			Сметная прибыль			*3,77*	*268*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	2933,69	46939
			Накладные расходы			*94,39*	*1510*
			Сметная прибыль			*217,31*	*3477*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	4196,45	54554
			Накладные расходы			*135,02*	*1755*
			Сметная прибыль			*310,85*	*4041*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	806,06	16927
			Накладные расходы			*25,94*	*545*
			Сметная прибыль			*59,71*	*1254*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	930,39	19538
			Накладные расходы			*29,94*	*629*
			Сметная прибыль			*68,92*	*1447*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	1352,28	35159
			Накладные расходы			*43,51*	*1131*
			Сметная прибыль			*100,17*	*2604*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	932,44	8392
			Накладные расходы			*30,00*	*270*
			Сметная прибыль			*69,07*	*622*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	3136,58	21956
			Накладные расходы			*100,92*	*706*
			Сметная прибыль			*232,34*	*1626*
16	16	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	1879,27	30068
			Накладные расходы			*60,47*	*967*
			Сметная прибыль			*139,21*	*2227*
17	17	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт. Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	18	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	3631,96	10896
			Накладные расходы			*780,39*	*2341*
			Сметная прибыль			*269,03*	*807*
19	19	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9,000	4550,18	40952
			Накладные расходы			*1000,24*	*9002*
			Сметная прибыль			*337,05*	*3033*
20	20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
21	21	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,100	806,23	13787
			Накладные расходы			*25,94*	*444*
			Сметная прибыль			*59,72*	*1021*
22	22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,858	78,43	67
			Накладные расходы			*11,08*	*10*
			Сметная прибыль			*5,81*	*5*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,574	78,43	202
			Накладные расходы			*11,08*	*29*
			Сметная прибыль			*5,81*	*15*
24	24	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	12,000	340,52	4086
			Накладные расходы			*107,21*	*1287*
			Сметная прибыль			*25,22*	*303*
25	25	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	12,000	20112,54	241350
			Накладные расходы			*5638,56*	*67663*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*17878*
26	26	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39,600	1760,86	69730
			Накладные расходы			*56,66*	*2244*
			Сметная прибыль			*130,43*	*5165*
27	27	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	39,600	1366,51	54114
			Накладные расходы			*43,97*	*1741*
			Сметная прибыль			*101,22*	*4008*
28	28	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	50,364	78,43	3950
			Накладные расходы			*11,08*	*558*
			Сметная прибыль			*5,81*	*293*
29	29	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,000	24579,32	73738
			Накладные расходы			*3048,63*	*9146*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*5462*
30	30	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,800	4200,97	7562
			Накладные расходы			*637,28*	*1147*
			Сметная прибыль			*311,18*	*560*
31	31	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,480	5085,77	2441
			Накладные расходы			*826,92*	*397*
			Сметная прибыль			*376,72*	*181*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	73,500	288,50	21205
			Накладные расходы			*68,84*	*5060*
			Сметная прибыль			*21,37*	*1571*
33	33	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АГВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	68598,21	1441
			Накладные расходы			*2207,15*	*46*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*107*
34	34	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	172009,60	9031
			Накладные расходы			*5534,41*	*291*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*669*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	523990,66	277
			Накладные расходы			*16859,42*	*9*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*20*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	138
			Накладные расходы			*17077,99*	*4*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*10*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	51
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*4*
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,130	608,89	79
			Накладные расходы			*19,59*	*3*
			Сметная прибыль			*45,10*	*6*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,016	663,24	11
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
			ИТОГО:				2769259
			В том числе :				
			Накладные расходы				240083
			Сметная прибыль				205130
			Итого с временными		1,04 %	28800,00	2798059

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	37774,00	2835833
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		3005808
			НДС				360697
			Всего с НДС				3366505
			скидка		0,219983188%		7406
			ВСЕГО со скидкой				3359099
			в том числе НДС:				359903

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: пр. Суюнбая д.180Б**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г, №3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г.** к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	17,000	5129,66	87204
			Накладные расходы			*1243,92*	*21147*
			Сметная прибыль			*379,98*	*6460*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	17,000	72506,51	1232611
			Накладные расходы			*2332,90*	*39659*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*91304*
3	3	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	276,000	538,08	148511
			Накладные расходы			*155,05*	*42794*
			Сметная прибыль			*39,86*	*11001*
4	4	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,276	306616,05	84626
			Накладные расходы			*9865,38*	*2723*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*6269*
5	5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	188,53	4525
			Накладные расходы			*6,07*	*146*
			Сметная прибыль			*13,97*	*335*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,200	610,49	19047
			Накладные расходы			*19,64*	*613*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1411*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66,000	50,94	3362
			Накладные расходы			*1,64*	*108*
			Сметная прибыль			*3,77*	*249*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	2933,69	44005
			Накладные расходы			*94,39*	*1416*
			Сметная прибыль			*217,31*	*3260*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	4196,45	50357
			Накладные расходы			*135,02*	*1620*
			Сметная прибыль			*310,85*	*3730*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	806,06	13703
			Накладные расходы			*25,94*	*441*
			Сметная прибыль			*59,71*	*1015*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	930,39	15817
			Накладные расходы			*29,94*	*509*
			Сметная прибыль			*68,92*	*1172*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	1352,28	32455
			Накладные расходы			*43,51*	*1044*
			Сметная прибыль			*100,17*	*2404*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	932,44	8392
			Накладные расходы			*30,00*	*270*
			Сметная прибыль			*69,07*	*622*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3136,58	18819
			Накладные расходы			*100,92*	*606*
			Сметная прибыль			*232,34*	*1394*
16	16	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	1879,27	28189
			Накладные расходы			*60,47*	*907*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*139,21*	*2088*
17	17	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт. Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	18	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	3631,96	18160
			Накладные расходы			*780,39*	*3902*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1345*
19	19	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,000	4550,18	27301
			Накладные расходы			*1000,24*	*6001*
			Сметная прибыль			*337,05*	*2022*
20	20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
			Накладные расходы			*25,94*	*246*
			Сметная прибыль			*59,72*	*567*
21	21	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,400	806,23	9191
			Накладные расходы			*25,94*	*296*
			Сметная прибыль			*59,72*	*681*
22	22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,430	78,43	112
			Накладные расходы			*11,08*	*16*
			Сметная прибыль			*5,81*	*8*
23	23	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,716	78,43	135
			Накладные расходы			*11,08*	*19*
			Сметная прибыль			*5,81*	*10*
24	24	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	11,000	340,52	3746
			Накладные расходы			*107,21*	*1179*
			Сметная прибыль			*25,22*	*277*
25	25	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	11,000	20112,54	221238
			Накладные расходы			*5638,56*	*62024*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*16388*
26	26	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,300	1760,86	63919
			Накладные расходы			*56,66*	*2057*
			Сметная прибыль			*130,43*	*4735*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	36,300	1366,51	49604
			Накладные расходы			*43,97*	*1596*
			Сметная прибыль			*101,22*	*3674*
28	28	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	46,167	78,43	3621
			Накладные расходы			*11,08*	*511*
			Сметная прибыль			*5,81*	*268*
29	29	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,750	24579,32	67593
			Накладные расходы			*3048,63*	*8384*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*5007*
30	30	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,650	4200,97	6932
			Накладные расходы			*637,28*	*1052*
			Сметная прибыль			*311,18*	*513*
31	31	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,440	5085,77	2238
			Накладные расходы			*826,92*	*364*
			Сметная прибыль			*376,72*	*166*
32	32	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	59,500	288,50	17166
			Накладные расходы			*68,84*	*4096*
			Сметная прибыль			*21,37*	*1272*
33	33	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017	68598,21	1166
			Накладные расходы			*2207,15*	*38*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*86*
34	34	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	172009,60	7310
			Накладные расходы			*5534,41*	*235*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*542*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	523990,66	259
			Накладные расходы			*16859,42*	*8*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*19*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	530783,86	127
			Накладные расходы			*17077,99*	*4*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*9*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	48
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39317,32*	*4*
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,120	608,89	73
			Накладные расходы			*19,59*	*2*
			Сметная прибыль			*45,10*	*5*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,015	663,24	10
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
			ИТОГО:				2341215
			В том числе :				
			Накладные расходы				207385
			Сметная прибыль				173423
			Итого с временными		1,04 %	24349,00	2365564
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	31935,00	2397499
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		2541201
			НДС				304944
			Всего с НДС				**2846145**
			скидка		0,219983188%		6261
			ВСЕГО со скидкой				**2839884**
			в том числе НДС:				304273

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Писарева д.30**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г, №3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт.	1,000	693,12	693
			Накладные расходы			*119,40*	*119*
			Сметная прибыль			*51,34*	*51*
2	2	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	4,000	5129,66	20519
			Накладные расходы			*1243,92*	*4976*
			Сметная прибыль			*379,98*	*1520*
3	3	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4,000	72506,51	290026
			Накладные расходы			*2332,90*	*9332*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*21483*
4	4	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,000	288,50	4039
			Накладные расходы			*68,84*	*964*
			Сметная прибыль			*21,37*	*299*
5	5	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	68598,21	274
			Накладные расходы			*2207,15*	*9*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5081,35*	*20*
6	6	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	172009,60	1720
			Накладные расходы			*5534,41*	*55*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*127*
7	7	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	76,000	538,08	40894
			Накладные расходы			*155,05*	*11784*
			Сметная прибыль			*39,86*	*3029*
8	8	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,076	306616,05	23303
			Накладные расходы			*9865,38*	*750*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1726*
9	9	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	188,53	1508
			Накладные расходы			*6,07*	*49*
			Сметная прибыль			*13,97*	*112*
10	10	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,400	610,49	6349
			Накладные расходы			*19,64*	*204*
			Сметная прибыль			*45,22*	*470*
11	11	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	50,94	1223
			Накладные расходы			*1,64*	*39*
			Сметная прибыль			*3,77*	*91*
12	12	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
13	13	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	2933,69	20536
			Накладные расходы			*94,39*	*661*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1521*
14	14	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	4196,45	16786
			Накладные расходы			*135,02*	*540*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1243*
15	15	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	806,06	3224
			Накладные расходы			*25,94*	*104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59,71*	*239*
16	16	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	930,39	3722
			Накладные расходы			*29,94*	*120*
			Сметная прибыль			*68,92*	*276*
17	17	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1352,28	10818
			Накладные расходы			*43,51*	*348*
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
18	18	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	932,44	6527
			Накладные расходы			*30,00*	*210*
			Сметная прибыль			*69,07*	*483*
19	19	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	3136,58	21956
			Накладные расходы			*100,92*	*706*
			Сметная прибыль			*232,34*	*1626*
20	20	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1879,27	7517
			Накладные расходы			*60,47*	*242*
			Сметная прибыль			*139,21*	*557*
21	21	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт. Предохранитель 10А. габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
22	22	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	3631,96	14528
			Накладные расходы			*780,39*	*3122*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1076*
23	23	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	806,23	6127
			Накладные расходы			*25,94*	*197*
			Сметная прибыль			*59,72*	*454*
24	24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,144	89,05	102
			Накладные расходы			*14,14*	*16*
			Сметная прибыль			*6,60*	*8*
25	25	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3,000	340,52	1022

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*107,21*	*322*
			Сметная прибыль			*25,22*	*76*
26	26	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	20112,54	60338
			Накладные расходы			*5638,56*	*16916*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*4469*
27	27	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
28	28	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
29	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	89,05	1121
			Накладные расходы			*14,14*	*178*
			Сметная прибыль			*6,60*	*83*
30	30	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	24579,32	18434
			Накладные расходы			*3048,63*	*2286*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*1366*
31	31	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4200,97	1890
			Накладные расходы			*637,28*	*287*
			Сметная прибыль			*311,18*	*140*
32	32	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5085,77	610
			Накладные расходы			*826,92*	*99*
			Сметная прибыль			*376,72*	*45*
33	33	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	523990,66	121
			Накладные расходы			*16859,42*	*4*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*9*
34	34	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	42
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
35	35	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	530783,86	22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
36	36	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
37	37	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	663,24	5
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				654898
			В том числе :				
			Накладные расходы				56857
			Сметная прибыль				48511
			Итого с временными		1,04 %	6811,00	661709
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	8933,00	670642
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		710839
			НДС				85301
			Всего с НДС				**796140**
			скидка		0,219983188%		1751
			ВСЕГО со скидкой				**794388**
			в том числе НДС:				85113

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-2 д.44**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	20,000	53,45	1069
			Накладные расходы			*14,12*	*282*
			Сметная прибыль			*3,96*	*79*
2	2	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	2,000	2556,87	5114
			Накладные расходы			*531,50*	*1063*
			Сметная прибыль			*189,40*	*379*
3	3	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт.	2,000	693,12	1386
			Накладные расходы			*119,40*	*239*
			Сметная прибыль			*51,34*	*103*
4	4	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	5,000	5129,66	25648
			Накладные расходы			*1243,92*	*6220*
			Сметная прибыль			*379,98*	*1900*
5	5	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный. 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	5,000	72506,51	362533
			Накладные расходы			*2332,90*	*11664*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*26854*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,500	288,50	5049
			Накладные расходы			*68,84*	*1205*
			Сметная прибыль			*21,37*	*374*
7	7	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	68598,21	343
			Накладные расходы			*2207,15*	*11*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*25*
8	8	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	172009,60	2150
			Накладные расходы			*5534,41*	*69*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*159*
9	9	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	157,000	538,08	84479
			Накладные расходы			*155,05*	*24343*
			Сметная прибыль			*39,86*	*6258*
10	10	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,157	306616,05	48139
			Накладные расходы			*9865,38*	*1549*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*3566*
11	11	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	188,53	2262
			Накладные расходы			*6,07*	*73*
			Сметная прибыль			*13,97*	*168*
12	12	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,600	610,49	9524
			Накладные расходы			*19,64*	*306*
			Сметная прибыль			*45,22*	*705*
13	13	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,000	50,94	1783
			Накладные расходы			*1,64*	*57*
			Сметная прибыль			*3,77*	*132*
14	14	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
15	15	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2933,69	23470
			Накладные расходы			*94,39*	*755*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1738*
16	16	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	4196,45	25179
			Накладные расходы			*135,02*	*810*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*310,85*	*1865*
17	17	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	806,06	4030
			Накладные расходы			*25,94*	*130*
			Сметная прибыль			*59,71*	*299*
18	18	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	930,39	4652
			Накладные расходы			*29,94*	*150*
			Сметная прибыль			*68,92*	*345*
19	19	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1352,28	16227
			Накладные расходы			*43,51*	*522*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1202*
20	20	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	932,44	6527
			Накладные расходы			*30,00*	*210*
			Сметная прибыль			*69,07*	*483*
21	21	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
22	22	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1879,27	15034
			Накладные расходы			*60,47*	*484*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1114*
23	23	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт. Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
24	24	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	3631,96	18160
			Накладные расходы			*780,39*	*3902*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1345*
25	25	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
			Накладные расходы			*25,94*	*246*
			Сметная прибыль			*59,72*	*567*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,430	89,05	127
			Накладные расходы			*14,14*	*20*
			Сметная прибыль			*6,60*	*9*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3,000	340,52	1022
			Накладные расходы			*107,21*	*322*
			Сметная прибыль			*25,22*	*76*
28	28	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	20112,54	60338
			Накладные расходы			*5638,56*	*16916*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*4469*
29	29	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
30	30	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
31	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	89,05	1121
			Накладные расходы			*14,14*	*178*
			Сметная прибыль			*6,60*	*83*
32	32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	24579,32	18434
			Накладные расходы			*3048,63*	*2286*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*1366*
33	33	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4200,97	1890
			Накладные расходы			*637,28*	*287*
			Сметная прибыль			*311,18*	*140*
34	34	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5085,77	610
			Накладные расходы			*826,92*	*99*
			Сметная прибыль			*376,72*	*45*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	523990,66	173
			Накладные расходы			*16859,42*	*6*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*13*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	74
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*6*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,070	608,89	43
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	663,24	7
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				830368
			В том числе :				
			Накладные расходы				76857
			Сметная прибыль				61509
			Итого с временными		1,04 %	8636,00	839004
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	11327,00	850331
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		901298
			НДС				108156
			Всего с НДС				**1009454**
			скидка		0,219983188%		2221
			ВСЕГО со скидкой				**1007234**
			в том числе НДС:				107918

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-1 д.25**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	7,000	5129,66	35908
			Накладные расходы			*1243,92*	*8707*
			Сметная прибыль			*379,98*	*2660*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	7,000	72506,51	507546
			Накладные расходы			*2332,90*	*16330*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*37596*
3	3	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	122,000	538,08	65646
			Накладные расходы			*155,05*	*18916*
			Сметная прибыль			*39,86*	*4863*
4	4	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,122	306616,05	37407
			Накладные расходы			*9865,38*	*1204*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2771*
5	5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	188,53	2639
			Накладные расходы			*6,07*	*85*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,97*	*196*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,200	610,49	11111
			Накладные расходы			*19,64*	*357*
			Сметная прибыль			*45,22*	*823*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38,000	50,94	1936
			Накладные расходы			*1,64*	*62*
			Сметная прибыль			*3,77*	*143*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	2933,69	20536
			Накладные расходы			*94,39*	*661*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1521*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
			Накладные расходы			*135,02*	*945*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	806,06	5642
			Накладные расходы			*25,94*	*182*
			Сметная прибыль			*59,71*	*418*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	930,39	6513
			Накладные расходы			*29,94*	*210*
			Сметная прибыль			*68,92*	*482*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1352,28	18932
			Накладные расходы			*43,51*	*609*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1402*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	932,44	2797
			Накладные расходы			*30,00*	*90*
			Сметная прибыль			*69,07*	*207*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	3136,58	12546
			Накладные расходы			*100,92*	*404*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*232,34*	*929*
16	16	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1879,27	13155
			Накладные расходы			*60,47*	*423*
			Сметная прибыль			*139,21*	*974*
17	17	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	18	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7,000	3631,96	25424
			Накладные расходы			*780,39*	*5463*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1883*
19	19	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,300	806,23	10723
			Накладные расходы			*25,94*	*345*
			Сметная прибыль			*59,72*	*794*
20	20	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,002	78,43	157
			Накладные расходы			*11,08*	*22*
			Сметная прибыль			*5,81*	*12*
21	21	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7,000	340,52	2384
			Накладные расходы			*107,21*	*750*
			Сметная прибыль			*25,22*	*177*
22	22	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,000	20112,54	140788
			Накладные расходы			*5638,56*	*39470*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*10429*
23	23	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1760,86	40676
			Накладные расходы			*56,66*	*1309*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3013*
24	24	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1366,51	31566
			Накладные расходы			*43,97*	*1016*
			Сметная прибыль			*101,22*	*2338*
25	25	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	29,379	78,43	2304

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,08*	*325*
			Сметная прибыль			*5,81*	*171*
26	26	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,750	24579,32	43014
			Накладные расходы			*3048,63*	*5335*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*3186*
27	27	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,050	4200,97	4411
			Накладные расходы			*637,28*	*669*
			Сметная прибыль			*311,18*	*327*
28	28	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,280	5085,77	1424
			Накладные расходы			*826,92*	*232*
			Сметная прибыль			*376,72*	*105*
29	29	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,500	288,50	7068
			Накладные расходы			*68,84*	*1687*
			Сметная прибыль			*21,37*	*524*
30	30	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	68598,21	480
			Накладные расходы			*2207,15*	*15*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*36*
31	31	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	172009,60	3010
			Накладные расходы			*5534,41*	*97*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*223*
32	32	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	121
			Накладные расходы			*16859,42*	*4*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*9*
33	33	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	74
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*6*
34	34	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	22
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
35	35	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,070	608,89	43

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
36	36	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	663,24	5
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				1127366
			В том числе :				
			Накладные расходы				107280
			Сметная прибыль				83509
			Итого с временными		1,04 %	11725,00	1139091
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	15378,00	1154469
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		1223666
			НДС				146840
			Всего с НДС				1370506
			скидка		0,219983188%		3015
			ВСЕГО со скидкой				1367491
			в том числе НДС:				146517

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Красногорская д.71А**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	14,000	5129,66	71815
			Накладные расходы			*1243,92*	*17415*
			Сметная прибыль			*379,98*	*5320*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	14,000	72506,51	1015091
			Накладные расходы			*2332,90*	*32661*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*75192*
3	3	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	232,000	538,08	124835
			Накладные расходы			*155,05*	*35972*
			Сметная прибыль			*39,86*	*9247*
4	4	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,232	306616,05	71135
			Накладные расходы			*9865,38*	*2289*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*5269*
5	5	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	188,53	3771
			Накладные расходы			*6,07*	*121*
			Сметная прибыль			*13,97*	*279*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26,000	610,49	15873

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19,64*	*511*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1176*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57,000	50,94	2904
			Накладные расходы			*1,64*	*93*
			Сметная прибыль			*3,77*	*215*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	2933,69	44005
			Накладные расходы			*94,39*	*1416*
			Сметная прибыль			*217,31*	*3260*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	4196,45	41964
			Накладные расходы			*135,02*	*1350*
			Сметная прибыль			*310,85*	*3108*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	806,06	11285
			Накладные расходы			*25,94*	*363*
			Сметная прибыль			*59,71*	*836*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	930,39	13026
			Накладные расходы			*29,94*	*419*
			Сметная прибыль			*68,92*	*965*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	1352,28	27046
			Накладные расходы			*43,51*	*870*
			Сметная прибыль			*100,17*	*2003*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	932,44	11189
			Накладные расходы			*30,00*	*360*
			Сметная прибыль			*69,07*	*829*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3136,58	9410
			Накладные расходы			*100,92*	*303*
			Сметная прибыль			*232,34*	*697*
16	16	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	1879,27	28189
			Накладные расходы			*60,47*	*907*
			Сметная прибыль			*139,21*	*2088*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	18	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	3631,96	14528
			Накладные расходы			*780,39*	*3122*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1076*
19	19	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	4550,18	22751
			Накладные расходы			*1000,24*	*5001*
			Сметная прибыль			*337,05*	*1685*
20	20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	806,23	6127
			Накладные расходы			*25,94*	*197*
			Сметная прибыль			*59,72*	*454*
21	21	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
			Накладные расходы			*25,94*	*246*
			Сметная прибыль			*59,72*	*567*
22	22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,144	78,43	90
			Накладные расходы			*11,08*	*13*
			Сметная прибыль			*5,81*	*7*
23	23	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,430	78,43	112
			Накладные расходы			*11,08*	*16*
			Сметная прибыль			*5,81*	*8*
24	24	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	9,000	340,52	3065
			Накладные расходы			*107,21*	*965*
			Сметная прибыль			*25,22*	*227*
25	25	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	9,000	20112,54	181013
			Накладные расходы			*5638,56*	*50747*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*13408*
26	26	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,700	1760,86	52298
			Накладные расходы			*56,66*	*1683*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3874*
27	27	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	29,700	1366,51	40585

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*43,97*	*1306*
			Сметная прибыль			*101,22*	*3006*
28	28	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	37,773	78,43	2962
			Накладные расходы			*11,08*	*418*
			Сметная прибыль			*5,81*	*219*
29	29	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,250	24579,32	55303
			Накладные расходы			*3048,63*	*6859*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*4097*
30	30	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,350	4200,97	5671
			Накладные расходы			*637,28*	*860*
			Сметная прибыль			*311,18*	*420*
31	31	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,360	5085,77	1831
			Накладные расходы			*826,92*	*298*
			Сметная прибыль			*376,72*	*136*
32	32	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49,000	288,50	14136
			Накладные расходы			*68,84*	*3373*
			Сметная прибыль			*21,37*	*1047*
33	33	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	68598,21	960
			Накладные расходы			*2207,15*	*31*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*71*
34	34	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые. не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	172009,60	6020
			Накладные расходы			*5534,41*	*194*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*446*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	523990,66	259
			Накладные расходы			*16859,42*	*8*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*19*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	530783,86	106
			Накладные расходы			*17077,99*	*3*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*8*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	48
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,100	608,89	61
			Накладные расходы			*19,59*	*2*
			Сметная прибыль			*45,10*	*5*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,015	663,24	10
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
			ИТОГО:				1947084
			В том числе :				
			Накладные расходы				171680
			Сметная прибыль				144228
			Итого с временными		1,04 %	20250,00	1967334
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	26559,00	1993893
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		2113404
			НДС				253608
			Всего с НДС				**2367012**
			скидка		0,219983188%		5207
			ВСЕГО со скидкой				**2361805**
			в том числе НДС:				253051

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожностроительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева д.18Б**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г, №3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	4.000	5129,66	20519
			Накладные расходы			*1243,92*	*4976*
			Сметная прибыль			*379,98*	*1520*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт. GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4.000	72506,51	290026
			Накладные расходы			*2332,90*	*9332*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*21483*
3	3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14.000	288,50	4039
			Накладные расходы			*68,84*	*964*
			Сметная прибыль			*21,37*	*299*
4	4	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	68598,21	274
			Накладные расходы			*2207,15*	*9*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*20*
5	5	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.010	172009,60	1720
			Накладные расходы			*5534,41*	*55*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	97,000	538,08	52194
			Накладные расходы			*155,05*	*15040*
			Сметная прибыль			*39,86*	*3866*
7	7	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,097	306616,05	29742
			Накладные расходы			*9865,38*	*957*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2203*
8	8	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	188,53	1508
			Накладные расходы			*6,07*	*49*
			Сметная прибыль			*13,97*	*112*
9	9	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,400	610,49	6349
			Накладные расходы			*19,64*	*204*
			Сметная прибыль			*45,22*	*470*
10	10	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,000	50,94	1172
			Накладные расходы			*1,64*	*38*
			Сметная прибыль			*3,77*	*87*
11	11	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
12	12	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2933,69	11735
			Накладные расходы			*94,39*	*378*
			Сметная прибыль			*217,31*	*869*
13	13	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	4196,45	16786
			Накладные расходы			*135,02*	*540*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1243*
14	14	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	806,06	3224
			Накладные расходы			*25,94*	*104*
			Сметная прибыль			*59,71*	*239*
15	15	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	930,39	3722
			Накладные расходы			*29,94*	*120*
			Сметная прибыль			*68,92*	*276*
16	16	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1352,28	10818
			Накладные расходы			*43,51*	*348*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
17	17	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	932,44	2797
			Накладные расходы			*30,00*	*90*
			Сметная прибыль			*69,07*	*207*
18	18	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
19	19	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1879,27	7517
			Накладные расходы			*60,47*	*242*
			Сметная прибыль			*139,21*	*557*
20	20	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
21	21	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	3631,96	7264
			Накладные расходы			*780,39*	*1561*
			Сметная прибыль			*269,03*	*538*
22	22	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4550,18	4550
			Накладные расходы			*1000,24*	*1000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*337*
23	23	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
24	24	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
25	25	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,572	89,05	51
			Накладные расходы			*14,14*	*8*
			Сметная прибыль			*6,60*	*4*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	89,05	25
			Накладные расходы			*14,14*	*4*
			Сметная прибыль			*6,60*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3,000	340,52	1022
			Накладные расходы			*107,21*	*322*
			Сметная прибыль			*25,22*	*76*
28	28	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	20112,54	60338
			Накладные расходы			*5638,56*	*16916*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*4469*
29	29	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
30	30	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
31	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	89,05	1121
			Накладные расходы			*14,14*	*178*
			Сметная прибыль			*6,60*	*83*
32	32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	24579,32	18434
			Накладные расходы			*3048,63*	*2286*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*1366*
33	33	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4200,97	1890
			Накладные расходы			*637,28*	*287*
			Сметная прибыль			*311,18*	*140*
34	34	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5085,77	610
			Накладные расходы			*826,92*	*99*
			Сметная прибыль			*376,72*	*45*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	523990,66	69
			Накладные расходы			*16859,42*	*2*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*5*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	42
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	530783,86	13
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004	663,24	3
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				640276
			В том числе :				
			Накладные расходы				58705
			Сметная прибыль				47428
			Итого с временными		1,04 %	6659,00	646935
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	8734,00	655669
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		694969
			НДС				83396
			Всего с НДС				**778365**
			скидка		0,219983188%		1712
			ВСЕГО со скидкой				**776653**
			в том числе НДС:				83213

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ГОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ГОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева д.8Е**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г, №3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	1,000	2556,87	2557
			Накладные расходы			*531,50*	*531*
			Сметная прибыль			*189,40*	*189*
2	2	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт.	1,000	693,12	693
			Накладные расходы			*119,40*	*119*
			Сметная прибыль			*51,34*	*51*
3	3	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	3,000	5129,66	15389
			Накладные расходы			*1243,92*	*3732*
			Сметная прибыль			*379,98*	*1140*
4	4	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,000	72506,51	217520
			Накладные расходы			*2332,90*	*6999*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*16113*
5	5	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,500	288,50	3029
			Накладные расходы			*68,84*	*723*
			Сметная прибыль			*21,37*	*224*
6	6	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,65 ГОСТ 16442-80	км	0,003	68598,21	206

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2207,15*	*7*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*15*
7	7	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	172009,60	1290
			Накладные расходы			*5534,41*	*42*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*96*
8	8	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	42,000	538,08	22599
			Накладные расходы			*155,05*	*6512*
			Сметная прибыль			*39,86*	*1674*
9	9	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,042	306616,05	12878
			Накладные расходы			*9865,38*	*414*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*954*
10	10	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	188,53	1131
			Накладные расходы			*6,07*	*36*
			Сметная прибыль			*13,97*	*84*
11	11	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,800	610,49	4762
			Накладные расходы			*19,64*	*153*
			Сметная прибыль			*45,22*	*353*
12	12	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	50,94	866
			Накладные расходы			*1,64*	*28*
			Сметная прибыль			*3,77*	*64*
13	13	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
14	14	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2933,69	8801
			Накладные расходы			*94,39*	*283*
			Сметная прибыль			*217,31*	*652*
15	15	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	4196,45	12589
			Накладные расходы			*135,02*	*405*
			Сметная прибыль			*310,85*	*933*
16	16	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	806,06	2418
			Накладные расходы			*25,94*	*78*
			Сметная прибыль			*59,71*	*179*
17	17	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	930,39	2791

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,94*	*90*
			Сметная прибыль			*68,92*	*207*
18	18	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1352,28	8114
			Накладные расходы			*43,51*	*261*
			Сметная прибыль			*100,17*	*601*
19	19	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль			*69,07*	*138*
20	20	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
21	21	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	1879,27	5638
			Накладные расходы			*60,47*	*181*
			Сметная прибыль			*139,21*	*418*
22	22	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
23	23	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	3631,96	3632
			Накладные расходы			*780,39*	*780*
			Сметная прибыль			*269,03*	*269*
24	24	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4550,18	4550
			Накладные расходы			*1000,24*	*1000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*337*
25	25	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
26	26	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
27	27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	89,05	25
			Накладные расходы			*14,14*	*4*
			Сметная прибыль			*6,60*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единиц. измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	89,05	25
			Накладные расходы			*14,14*	*4*
			Сметная прибыль			*6,60*	*2*
29	29	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,000	340,52	341
			Накладные расходы			*107,21*	*107*
			Сметная прибыль			*25,22*	*25*
30	30	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	20112,54	20113
			Накладные расходы			*5638,56*	*5639*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*1490*
31	31	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
32	32	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
33	33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	89,05	374
			Накладные расходы			*14,14*	*59*
			Сметная прибыль			*6,60*	*28*
34	34	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	24579,32	6145
			Накладные расходы			*3048,63*	*762*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*455*
35	35	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4200,97	630
			Накладные расходы			*637,28*	*96*
			Сметная прибыль			*311,18*	*47*
36	36	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5085,77	203
			Накладные расходы			*826,92*	*33*
			Сметная прибыль			*376,72*	*15*
37	37	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	523990,66	52
			Накладные расходы			*16859,42*	*2*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
39	39	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	530783,86	10
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
40	40	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
41	41	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	663,24	2
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				417758
			В том числе :				
			Накладные расходы				30960
			Сметная прибыль				30945
			Итого с временными		1,04 %	4345,00	422103
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	5698,00	427801
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		453443
			НДС				54413
			Всего с НДС				**507856**
			скидка		0,219983188%		1117
			ВСЕГО со скидкой				**506739**
			в том числе НДС:				54293

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: Военный городок д.40, д.41**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	60,000	53,45	3207
			Накладные расходы			*14,12*	*847*
			Сметная прибыль			*3,96*	*238*
2	2	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	4.000	2556,87	10227
			Накладные расходы			*531,50*	*2126*
			Сметная прибыль			*189,40*	*758*
3	3	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт.	4.000	693,12	2772
			Накладные расходы			*119,40*	*478*
			Сметная прибыль			*51,34*	*205*
4	4	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	4,000	5129,66	20519
			Накладные расходы			*1243,92*	*4976*
			Сметная прибыль			*379,98*	*1520*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	4,000	72506,51	290026
			Накладные расходы			*2332,90*	*9332*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*21483*
6	6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,000	288,50	4039
			Накладные расходы			*68,84*	*964*
			Сметная прибыль			*21,37*	*299*
7	7	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	68598,21	274
			Накладные расходы			*2207,15*	*9*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*20*
8	8	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	172009,60	1720
			Накладные расходы			*5534,41*	*55*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*127*
9	9	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	71,000	538,08	38204
			Накладные расходы			*155,05*	*11009*
			Сметная прибыль			*39,86*	*2830*
10	10	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,071	306616,05	21770
			Накладные расходы			*9865,38*	*700*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1613*
11	11	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	188,53	1508
			Накладные расходы			*6,07*	*49*
			Сметная прибыль			*13,97*	*112*
12	12	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,400	610,49	6349
			Накладные расходы			*19,64*	*204*
			Сметная прибыль			*45,22*	*470*
13	13	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	50,94	1121
			Накладные расходы			*1,64*	*36*
			Сметная прибыль			*3,77*	*83*
14	14	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
15	15	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2933,69	11735
			Накладные расходы			*94,39*	*378*
			Сметная прибыль			*217,31*	*869*
16	16	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	4196,45	16786
			Накладные расходы			*135,02*	*540*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1243*
17	17	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	806,06	3224
			Накладные расходы			*25,94*	*104*
			Сметная прибыль			*59,71*	*239*
18	18	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	930,39	3722
			Накладные расходы			*29,94*	*120*
			Сметная прибыль			*68,92*	*276*
19	19	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1352,28	10818
			Накладные расходы			*43,51*	*348*
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
20	20	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль			*69,07*	*138*
21	21	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
22	22	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1879,27	7517
			Накладные расходы			*60,47*	*242*
			Сметная прибыль			*139,21*	*557*
23	23	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
24	24	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	3631,96	14528
			Накладные расходы			*780,39*	*3122*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1076*
25	25	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	806,23	6127
			Накладные расходы			*25,94*	*197*
			Сметная прибыль			*59,72*	*454*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,144	89,05	102
			Накладные расходы			*14,14*	*16*
			Сметная прибыль			*6,60*	*8*
27	27	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	523990,66	69
			Накладные расходы			*16859,42*	*2*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*5*
28	28	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	42
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
29	29	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	530783,86	13
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
30	30	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
31	31	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004	663,24	3
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				524534
			В том числе :				
			Накладные расходы				37402
			Сметная прибыль				38854
			Итого с временными		1,04 %	5455,00	529989

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	7155,00	537144
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		569339
			НДС				68321
			Всего с НДС				**637660**
			скидка		0,219983188%		1403
			ВСЕГО со скидкой				**636257**
			в том числе НДС:				68170

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: Военный городок д.37, д.38**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	74,000	53,45	3955
			Накладные расходы			*14,12*	*1045*
			Сметная прибыль			*3,96*	*293*
2	2	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	4,000	2556,87	10227
			Накладные расходы			*531,50*	*2126*
			Сметная прибыль			*189,40*	*758*
3	3	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт.	4,000	693,12	2772
			Накладные расходы			*119,40*	*478*
			Сметная прибыль			*51,34*	*205*
4	4	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	7,000	5129,66	35908
			Накладные расходы			*1243,92*	*8707*
			Сметная прибыль			*379,98*	*2660*
5	5	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	7,000	72506,51	507546
			Накладные расходы			*2332,90*	*16330*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*37596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,500	288,50	7068
			Накладные расходы			*68,84*	*1687*
			Сметная прибыль			*21,37*	*524*
7	7	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	68598,21	480
			Накладные расходы			*2207,15*	*15*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*36*
8	8	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	172009,60	3010
			Накладные расходы			*5534,41*	*97*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*223*
9	9	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	152,000	538,08	81789
			Накладные расходы			*155,05*	*23568*
			Сметная прибыль			*39,86*	*6058*
10	10	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,152	306616,05	46606
			Накладные расходы			*9865,38*	*1500*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*3452*
11	11	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	188,53	2639
			Накладные расходы			*6,07*	*85*
			Сметная прибыль			*13,97*	*196*
12	12	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,200	610,49	11111
			Накладные расходы			*19,64*	*357*
			Сметная прибыль			*45,22*	*823*
13	13	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные РЕЖ15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41,000	50,94	2089
			Накладные расходы			*1,64*	*67*
			Сметная прибыль			*3,77*	*155*
14	14	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
15	15	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2933,69	32271
			Накладные расходы			*94,39*	*1038*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2390*
16	16	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
			Накладные расходы			*135,02*	*945*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
17	17	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	806,06	5642
			Накладные расходы			*25,94*	*182*
			Сметная прибыль			*59,71*	*418*
18	18	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	930,39	6513
			Накладные расходы			*29,94*	*210*
			Сметная прибыль			*68,92*	*482*
19	19	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1352,28	18932
			Накладные расходы			*43,51*	*609*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1402*
20	20	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	932,44	9324
			Накладные расходы			*30,00*	*300*
			Сметная прибыль			*69,07*	*691*
21	21	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
22	22	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1879,27	20672
			Накладные расходы			*60,47*	*665*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
23	23	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
24	24	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7,000	3631,96	25424
			Накладные расходы			*780,39*	*5463*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1883*
25	25	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,300	806,23	10723
			Накладные расходы			*25,94*	*345*
			Сметная прибыль			*59,72*	*794*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,002	89,05	178
			Накладные расходы			*14,14*	*28*
			Сметная прибыль			*6,60*	*13*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7,000	340,52	2384
			Накладные расходы			*107,21*	*750*
			Сметная прибыль			*25,22*	*177*
28	28	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,000	20112,54	140788
			Накладные расходы			*5638,56*	*39470*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*10429*
29	29	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1760,86	40676
			Накладные расходы			*56,66*	*1309*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3013*
30	30	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1366,51	31566
			Накладные расходы			*43,97*	*1016*
			Сметная прибыль			*101,22*	*2338*
31	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические сгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,379	89,05	2616
			Накладные расходы			*14,14*	*416*
			Сметная прибыль			*6,60*	*194*
32	32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,750	24579,32	43014
			Накладные расходы			*3048,63*	*5335*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*3186*
33	33	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,050	4200,97	4411
			Накладные расходы			*637,28*	*669*
			Сметная прибыль			*311,18*	*327*
34	34	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,280	5085,77	1424
			Накладные расходы			*826,92*	*232*
			Сметная прибыль			*376,72*	*105*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	523990,66	190
			Накладные расходы			*16859,42*	*6*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*14*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	74
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*6*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	35
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,070	608,89	43
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,011	663,24	7
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
			ИТОГО:				1184568
			В том числе :				
			Накладные расходы				116440
			Сметная прибыль				87746
			Итого с временными		1,04 %	12320,00	1196888
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	16158,00	1213046
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		1285754
			НДС				154290
			Всего с НДС				**1440044**
			скидка		0,219983188%		3168
			ВСЕГО со скидкой				**1436877**
			в том числе НДС:				153951

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: Военный городок д.25, д.26**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	70,000	53,45	3741
			Накладные расходы			*14,12*	*988*
			Сметная прибыль			*3,96*	*277*
2	2	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	3,000	2556,87	7671
			Накладные расходы			*531,50*	*1594*
			Сметная прибыль			*189,40*	*568*
3	3	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт.	3,000	693,12	2079
			Накладные расходы			*119,40*	*358*
			Сметная прибыль			*51,34*	*154*
4	4	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	6,000	5129,66	30778
			Накладные расходы			*1243,92*	*7464*
			Сметная прибыль			*379,98*	*2280*
5	5	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	6,000	72506,51	435039
			Накладные расходы			*2332,90*	*13997*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*32225*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,000	288,50	6058
			Накладные расходы			*68,84*	*1446*
			Сметная прибыль			*21,37*	*449*
7	7	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	68598,21	412
			Накладные расходы			*2207,15*	*13*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*30*
8	8	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	172009,60	2580
			Накладные расходы			*5534,41*	*83*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*191*
9	9	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	175,000	538,08	94164
			Накладные расходы			*155,05*	*27134*
			Сметная прибыль			*39,86*	*6975*
10	10	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,175	306616,05	53658
			Накладные расходы			*9865,38*	*1726*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*3975*
11	11	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	188,53	2639
			Накладные расходы			*6,07*	*85*
			Сметная прибыль			*13,97*	*196*
12	12	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,200	610,49	11111
			Накладные расходы			*19,64*	*357*
			Сметная прибыль			*45,22*	*823*
13	13	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41,000	50,94	2089
			Накладные расходы			*1,64*	*67*
			Сметная прибыль			*3,77*	*155*
14	14	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
15	15	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	2933,69	29337
			Накладные расходы			*94,39*	*944*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2173*
16	16	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
			Накладные расходы			*135,02*	*945*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
17	17	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	806,06	4836
			Накладные расходы			*25,94*	*156*
			Сметная прибыль			*59,71*	*358*
18	18	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	930,39	5582
			Накладные расходы			*29,94*	*180*
			Сметная прибыль			*68,92*	*414*
19	19	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1352,28	18932
			Накладные расходы			*43,51*	*609*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1402*
20	20	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	932,44	8392
			Накладные расходы			*30,00*	*270*
			Сметная прибыль			*69,07*	*622*
21	21	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
22	22	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1879,27	18793
			Накладные расходы			*60,47*	*605*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1392*
23	23	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
24	24	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,000	3631,96	21792
			Накладные расходы			*780,39*	*4682*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1614*
25	25	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,400	806,23	9191
			Накладные расходы			*25,94*	*296*
			Сметная прибыль			*59,72*	*681*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,716	89,05	153
			Накладные расходы			*14,14*	*24*
			Сметная прибыль			*6,60*	*11*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	6,000	340,52	2043
			Накладные расходы			*107,21*	*643*
			Сметная прибыль			*25,22*	*151*
28	28	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6,000	20112,54	120675
			Накладные расходы			*5638,56*	*33831*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*8939*
29	29	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,800	1760,86	34865
			Накладные расходы			*56,66*	*1122*
			Сметная прибыль			*130,43*	*2583*
30	30	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	19,800	1366,51	27057
			Накладные расходы			*43,97*	*871*
			Сметная прибыль			*101,22*	*2004*
31	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,182	89,05	2242
			Накладные расходы			*14,14*	*356*
			Сметная прибыль			*6,60*	*166*
32	32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,500	24579,32	36869
			Накладные расходы			*3048,63*	*4573*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*2731*
33	33	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,900	4200,97	3781
			Накладные расходы			*637,28*	*574*
			Сметная прибыль			*311,18*	*280*
34	34	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,240	5085,77	1221
			Накладные расходы			*826,92*	*198*
			Сметная прибыль			*376,72*	*90*
35	35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	523990,66	173
			Накладные расходы			*16859,42*	*6*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*13*
36	36	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	74
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*6*
37	37	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
38	38	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,070	608,89	43
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
39	39	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	663,24	7
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				1072604
			В том числе :				
			Накладные расходы				107654
			Сметная прибыль				79452
			Итого с временными		1,04 %	11155,00	1083759
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	14631,00	1098390
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		1164226
			НДС				139707
			Всего с НДС				**1303933**
			скидка		0,219983188%		2868
			ВСЕГО со скидкой				**1301064**
			в том числе НДС:				139400

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: Военный городок д.20А, д.20Б**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	119,000	53,45	6360
			Накладные расходы			*14,12*	*1680*
			Сметная прибыль			*3,96*	*471*
2	2	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	7,000	2556,87	17898
			Накладные расходы			*531,50*	*3720*
			Сметная прибыль			*189,40*	*1326*
3	3	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт.	7,000	693,12	4852
			Накладные расходы			*119,40*	*836*
			Сметная прибыль			*51,34*	*359*
4	4	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	9,000	5129,66	46167
			Накладные расходы			*1243,92*	*11195*
			Сметная прибыль			*379,98*	*3420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	9,000	72506,51	652559
			Накладные расходы			*2332,90*	*20996*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*48338*
6	6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31,500	288,50	9088
			Накладные расходы			*68,84*	*2169*
			Сметная прибыль			*21,37*	*673*
7	7	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	68598,21	617
			Накладные расходы			*2207,15*	*20*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*46*
8	8	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	172009,60	3870
			Накладные расходы			*5534,41*	*125*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*287*
9	9	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	181,000	538,08	97393
			Накладные расходы			*155,05*	*28064*
			Сметная прибыль			*39,86*	*7214*
10	10	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,181	306616,05	55498
			Накладные расходы			*9865,38*	*1786*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*4111*
11	11	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	188,53	2639
			Накладные расходы			*6,07*	*85*
			Сметная прибыль			*13,97*	*196*
12	12	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,200	610,49	11111
			Накладные расходы			*19,64*	*357*
			Сметная прибыль			*45,22*	*823*
13	13	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41,000	50,94	2089
			Накладные расходы			*1,64*	*67*
			Сметная прибыль			*3,77*	*155*
14	14	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
15	15	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2933,69	32271
			Накладные расходы			*94,39*	*1038*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2390*
16	16	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
			Накладные расходы			*135,02*	*945*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
17	17	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	806,06	7255
			Накладные расходы			*25,94*	*233*
			Сметная прибыль			*59,71*	*537*
18	18	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	930,39	8374
			Накладные расходы			*29,94*	*269*
			Сметная прибыль			*68,92*	*620*
19	19	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1352,28	18932
			Накладные расходы			*43,51*	*609*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1402*
20	20	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	932,44	9324
			Накладные расходы			*30,00*	*300*
			Сметная прибыль			*69,07*	*691*
21	21	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
22	22	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1879,27	20672
			Накладные расходы			*60,47*	*665*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
23	23	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
24	24	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	3631,96	18160
			Накладные расходы			*780,39*	*3902*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1345*
25	25	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4550,18	9100
			Накладные расходы			*1000,24*	*2000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*674*
26	26	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
			Накладные расходы			*25,94*	*246*
			Сметная прибыль			*59,72*	*567*
27	27	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
28	28	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,430	89,05	127
			Накладные расходы			*14,14*	*20*
			Сметная прибыль			*6,60*	*9*
29	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,572	89,05	51
			Накладные расходы			*14,14*	*8*
			Сметная прибыль			*6,60*	*4*
30	30	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7,000	340,52	2384
			Накладные расходы			*107,21*	*750*
			Сметная прибыль			*25,22*	*177*
31	31	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,000	20112,54	140788
			Накладные расходы			*5638,56*	*39470*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*10429*
32	32	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1760,86	40676
			Накладные расходы			*56,66*	*1309*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3013*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	23,100	1366,51	31566
			Накладные расходы			*43,97*	*1016*
			Сметная прибыль			*101,22*	*2338*
34	34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,379	89,05	2616
			Накладные расходы			*14,14*	*416*
			Сметная прибыль			*6,60*	*194*
35	35	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,750	24579,32	43014
			Накладные расходы			*3048,63*	*5335*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*3186*
36	36	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,050	4200,97	4411
			Накладные расходы			*637,28*	*669*
			Сметная прибыль			*311,18*	*327*
37	37	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,280	5085,77	1424
			Накладные расходы			*826,92*	*232*
			Сметная прибыль			*376,72*	*105*
38	38	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	523990,66	190
			Накладные расходы			*16859,42*	*6*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*14*
39	39	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	74
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*6*
40	40	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	530783,86	35
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
41	41	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,070	608,89	43
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
42	42	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,011	663,24	7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
			ИТОГО:				1384818
			В том числе :				
			Накладные расходы				132030
			Сметная прибыль				102579
			Итого с временными		1,04 %	14402,00	1399220
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	18889,00	1418109
			в текущих ценах 2018 года		1.0599		1503108
			НДС				180373
			Всего с НДС				**1683481**
			скидка		0,219983188%		3703
			ВСЕГО со скидкой				**1679778**
			в том числе НДС:				179976

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: Военный городок д.40, д.41 (дополнительные объемы)**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	2,000	5129,66	10259
			Накладные расходы			*1243,92*	*2488*
			Сметная прибыль			*379,98*	*760*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	2,000	72506,51	145013
			Накладные расходы			*2332,90*	*4666*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*10742*
3	3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9,000	288,50	2596
			Накладные расходы			*68,84*	*620*
			Сметная прибыль			*21,37*	*192*
4	4	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	68598,21	206
			Накладные расходы			*2207,15*	*7*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*15*
5	5	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	172009,60	1032
			Накладные расходы			*5534,41*	*33*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12741,45*	*76*
6	6	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	18,000	538,08	9685
			Накладные расходы			*155,05*	*2791*
			Сметная прибыль			*39,86*	*717*
7	7	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,018	306616,05	5519
			Накладные расходы			*9865,38*	*178*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*409*
8	8	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	188,53	377
			Накладные расходы			*6,07*	*12*
			Сметная прибыль			*13,97*	*28*
9	9	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6,400	610,49	3907
			Накладные расходы			*19,64*	*126*
			Сметная прибыль			*45,22*	*289*
10	10	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	50,94	458
			Накладные расходы			*1,64*	*15*
			Сметная прибыль			*3,77*	*34*
11	11	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
12	12	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
			Накладные расходы			*94,39*	*189*
			Сметная прибыль			*217,31*	*435*
13	13	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
14	14	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	806,06	1612
			Накладные расходы			*25,94*	*52*
			Сметная прибыль			*59,71*	*119*
15	15	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	930,39	1861
			Накладные расходы			*29,94*	*60*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*68,92*	*138*
16	16	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1352,28	5409
			Накладные расходы			*43,51*	*174*
			Сметная прибыль			*100,17*	*401*
17	17	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль			*69,07*	*138*
18	18	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1 шт, Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10-1шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
19	19	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4550,18	4550
			Накладные расходы			*1000,24*	*1000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*337*
20	20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
21	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	89,05	25
			Накладные расходы			*14,14*	*4*
			Сметная прибыль			*6,60*	*2*
22	22	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,000	340,52	341
			Накладные расходы			*107,21*	*107*
			Сметная прибыль			*25,22*	*25*
23	23	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	20112,54	20113
			Накладные расходы			*5638,56*	*5639*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*1490*
24	24	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
25	25	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	89,05	374
			Накладные расходы			*14,14*	*59*
			Сметная прибыль			*6,60*	*28*
27	27	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	24579,32	6145
			Накладные расходы			*3048,63*	*762*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*455*
28	28	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4200,97	630
			Накладные расходы			*637,28*	*96*
			Сметная прибыль			*311,18*	*47*
29	29	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5085,77	203
			Накладные расходы			*826,92*	*33*
			Сметная прибыль			*376,72*	*15*
30	30	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	17
			Накладные расходы			*16859,42*	*1*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*1*
31	31	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	21
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
32	32	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	3
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
33	33	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,020	608,89	12
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
34	34	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	663,24	1
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				286265
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				21042
			Сметная прибыль				21205
			Итого с временными		1,04 %	2977,00	289242
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	3905,00	293147
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		310718
			НДС				37286
			Всего с НДС				348004
			скидка		0,219983188%		766
			ВСЕГО со скидкой				**347238**
			в том числе НДС:				37204

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Красногорская д.71А (дополнительные объемы)**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	1,000	5129,66	5130
			Накладные расходы			*1243,92*	*1244*
			Сметная прибыль			*379,98*	*380*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	1,000	72506,51	72507
			Накладные расходы			*2332,90*	*2333*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*5371*
3	3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,300	288,50	2106
			Накладные расходы			*68,84*	*503*
			Сметная прибыль			*21,37*	*156*
4	4	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	68598,21	89
			Накладные расходы			*2207,15*	*3*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*7*
5	5	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	172009,60	1032
			Накладные расходы			*5534,41*	*33*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12741,45*	*76*
6	6	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	18,000	538,08	9685
			Накладные расходы			*155,05*	*2791*
			Сметная прибыль			*39,86*	*717*
7	7	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,018	306616,05	5519
			Накладные расходы			*9865,38*	*178*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*409*
8	8	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	188,53	377
			Накладные расходы			*6,07*	*12*
			Сметная прибыль			*13,97*	*28*
9	9	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,800	610,49	1709
			Накладные расходы			*19,64*	*55*
			Сметная прибыль			*45,22*	*127*
10	10	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	50,94	306
			Накладные расходы			*1,64*	*10*
			Сметная прибыль			*3,77*	*23*
11	11	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	508,48	1017
			Накладные расходы			*16,36*	*33*
			Сметная прибыль			*37,66*	*75*
12	12	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
			Накладные расходы			*94,39*	*189*
			Сметная прибыль			*217,31*	*435*
13	13	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
14	14	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	806,06	806
			Накладные расходы			*25,94*	*26*
			Сметная прибыль			*59,71*	*60*
15	15	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	930,39	930
			Накладные расходы			*29,94*	*30*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*68,92*	*69*
16	16	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1352,28	2705
			Накладные расходы			*43,51*	*87*
			Сметная прибыль			*100,17*	*200*
17	17	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	932,44	932
			Накладные расходы			*30,00*	*30*
			Сметная прибыль			*69,07*	*69*
18	18	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
19	19	24-040207-4909 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный М16	шт.	2,000	2582,83	5166
			Накладные расходы			*83,10*	*166*
			Сметная прибыль			*191,32*	*383*
20	20	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	3631,96	3632
			Накладные расходы			*780,39*	*780*
			Сметная прибыль			*269,03*	*269*
21	21	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
22	22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	78,43	22
			Накладные расходы			*11,08*	*3*
			Сметная прибыль			*5,81*	*2*
23	23	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,000	340,52	341
			Накладные расходы			*107,21*	*107*
			Сметная прибыль			*25,22*	*25*
24	24	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	20112,54	20113
			Накладные расходы			*5638,56*	*5639*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*1490*
25	25	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
26	26	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
27	27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,197	78,43	329
			Накладные расходы			*11,08*	*46*
			Сметная прибыль			*5,81*	*24*
28	28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	24579,32	6145
			Накладные расходы			*3048,63*	*762*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*455*
29	29	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4200,97	630
			Накладные расходы			*637,28*	*96*
			Сметная прибыль			*311,18*	*47*
30	30	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5085,77	203
			Накладные расходы			*826,92*	*33*
			Сметная прибыль			*376,72*	*15*
31	31	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	35
			Накладные расходы			*16859,42*	*1*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*3*
32	32	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
33	33	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	6
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
34	34	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
35	35	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	663,24	1
			Накладные расходы			*21,34*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				170773
			В том числе :				
			Накладные расходы				15943
			Сметная прибыль				12650
			Итого с временными		1,04 %	1776,00	172549
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	2329,00	174878
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		185360
			НДС				22243
			Всего с НДС				207603
			скидка		0,219983188%		457
			ВСЕГО со скидкой				**207146**
			в том числе НДС:				22194

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая 659 (дополнительные объемы)**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт.	1,000	5129,66	5130
			Накладные расходы			*1243,92*	*1244*
			Сметная прибыль			*379,98*	*380*
2	2	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	1,000	72506,51	72507
			Накладные расходы			*2332,90*	*2333*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*5371*
3	3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,300	288,50	2106
			Накладные расходы			*68,84*	*503*
			Сметная прибыль			*21,37*	*156*
4	4	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	68598,21	89
			Накладные расходы			*2207,15*	*3*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*7*
5	5	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	172009,60	1032
			Накладные расходы			*5534,41*	*33*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12741,45*	*76*
6	6	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	12,000	538,08	6457
			Накладные расходы			*155,05*	*1861*
			Сметная прибыль			*39,86*	*478*
7	7	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,012	306616,05	3679
			Накладные расходы			*9865,38*	*118*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*273*
8	8	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	3631,96	3632
			Накладные расходы			*780,39*	*780*
			Сметная прибыль			*269,03*	*269*
9	9	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
10	10	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	78,43	22
			Накладные расходы			*11,08*	*3*
			Сметная прибыль			*5,81*	*2*
11	11	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,000	340,52	341
			Накладные расходы			*107,21*	*107*
			Сметная прибыль			*25,22*	*25*
12	12	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	20112,54	20113
			Накладные расходы			*5638,56*	*5639*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*1490*
13	13	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
14	14	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
15	15	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,197	78,43	329
			Накладные расходы			*11,08*	*46*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,81*	*24*
16	16	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	24579,32	6145
			Накладные расходы			*3048,63*	*762*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*455*
17	17	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4200,97	630
			Накладные расходы			*637,28*	*96*
			Сметная прибыль			*311,18*	*47*
18	18	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5085,77	203
			Накладные расходы			*826,92*	*33*
			Сметная прибыль			*376,72*	*15*
19	19	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	188,53	377
			Накладные расходы			*6,07*	*12*
			Сметная прибыль			*13,97*	*28*
20	20	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,800	610,49	1709
			Накладные расходы			*19,64*	*55*
			Сметная прибыль			*45,22*	*127*
21	21	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	50,94	306
			Накладные расходы			*1,64*	*10*
			Сметная прибыль			*3,77*	*23*
22	22	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	508,48	1017
			Накладные расходы			*16,36*	*33*
			Сметная прибыль			*37,66*	*75*
23	23	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
			Накладные расходы			*94,39*	*189*
			Сметная прибыль			*217,31*	*435*
24	24	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
25	25	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	806,06	806
			Накладные расходы			*25,94*	*26*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59,71*	*60*
26	26	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	930,39	930
			Накладные расходы			*29,94*	*30*
			Сметная прибыль			*68,92*	*69*
27	27	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1352,28	2705
			Накладные расходы			*43,51*	*87*
			Сметная прибыль			*100,17*	*200*
28	28	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	932,44	932
			Накладные расходы			*30,00*	*30*
			Сметная прибыль			*69,07*	*69*
29	29	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
30	30	24-040207-4909 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный М16	шт.	2,000	2582,83	5166
			Накладные расходы			*83,10*	*166*
			Сметная прибыль			*191,32*	*383*
31	31	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	35
			Накладные расходы			*16859,42*	*1*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*3*
32	32	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
33	33	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	6
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
34	34	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
35	35	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	663,24	1
			Накладные расходы			*21,34*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				165704
			В том числе :				
			Накладные расходы				14954
			Сметная прибыль				12274
			Итого с временными		1,04 %	1723,00	167427
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	2260,00	169687
			в текущих ценах 2018 года		1,0599		179859
			НДС				21583
			Всего с НДС				201442
			скидка		0,219983188%		443
			ВСЕГО со скидкой				**200999**
			в том числе НДС:				21536

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Писарева д.30**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№5** от **27.09.2018г, №4** от **25.06.2018г. №3** от **11.06.2018г., №2** от **28.05.2018г., №1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10 см. Н=10 см	м3 конструкции	1,745	6182,86	10791
			Накладные расходы			*1992,05*	*3477*
			Сметная прибыль			*457,99*	*799*
2	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	4,119	481,12	1982
			Накладные расходы			*15,48*	*64*
			Сметная прибыль			*35,64*	*147*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,119	1872,67	7713
			Накладные расходы			*60,25*	*248*
			Сметная прибыль			*138,72*	*571*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	174,530	1350,91	235775
			Накладные расходы			*497,65*	*86854*
			Сметная прибыль			*100,07*	*17465*
5	5	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	18,849	481,12	9069
			Накладные расходы			*15,48*	*292*
			Сметная прибыль			*35,64*	*672*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	18,849	1872,67	35298
			Накладные расходы			*60,25*	*1136*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2615*
7	7	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	76,900	995,13	76526
			Накладные расходы			*366,58*	*28190*
			Сметная прибыль			*73,71*	*5669*
8	8	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	2,953	481,12	1421
			Накладные расходы			*15,48*	*46*
			Сметная прибыль			*35,64*	*105*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,953	1872,67	5530
			Накладные расходы			*60,25*	*178*
			Сметная прибыль			*138,72*	*410*
10	10	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,720	97949,00	70523
			Накладные расходы			*33234,46*	*23929*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*5224*
11	11	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,720	456,50	329
			Накладные расходы			*14,69*	*11*
			Сметная прибыль			*33,82*	*24*
12	12	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,720	1872,67	1348
			Накладные расходы			*60,25*	*43*
			Сметная прибыль			*138,72*	*100*
13	13	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,126	432,91	487
			Накладные расходы			*98,56*	*111*
			Сметная прибыль			*32,07*	*36*
14	14	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	44,505	1872,67	83343
			Накладные расходы			*60,25*	*2682*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6174*
15	15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,180	24,14	632
			Накладные расходы			*5,37*	*141*
			Сметная прибыль			*1,79*	*47*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры щебеночное. Устройство	м3 основания	6,109	6431,18	39285
			Накладные расходы			*998,47*	*6099*
			Сметная прибыль			*476,38*	*2910*
17	17	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	174,530	2483,70	433480
			Накладные расходы			*700,47*	*122253*
			Сметная прибыль			*183,98*	*32110*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,505	45405,22	340757
			Накладные расходы			*1460,91*	*10964*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*25241*
19	19	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	7,690	432,91	3329
			Накладные расходы			*98,56*	*758*
			Сметная прибыль			*32,07*	*247*
20	20	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,073	1872,67	24481
			Накладные расходы			*60,25*	*788*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1813*
21	21	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,690	24,14	186
			Накладные расходы			*5,37*	*41*
			Сметная прибыль			*1,79*	*14*
22	22	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики щебеночное. Устройство	м3 основания	1,846	6431,18	11869
			Накладные расходы			*998,47*	*1843*
			Сметная прибыль			*476,38*	*879*
23	23	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м бортового камня	76,900	2483,70	190996
			Накладные расходы			*700,47*	*53866*
			Сметная прибыль			*183,98*	*14148*
24	24	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,230	45405,22	55867
			Накладные расходы			*1460,91*	*1798*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*4138*
25	25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	141,969	1584,09	224892
			Накладные расходы			*269,54*	*38266*
			Сметная прибыль			*117,34*	*16659*
26	26	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	173,202	2185,82	378589

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*70,33*	*12181*
			Сметная прибыль			*161,91*	*28044*
27	27	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,473	19825,14	9382
			Накладные расходы			*5651,29*	*2674*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*695*
28	28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,473	141434,00	66931
			Накладные расходы			*5066,92*	*2398*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*4958*
29	29	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	473,230	1396,41	660824
			Накладные расходы			*75,71*	*35826*
			Сметная прибыль			*103,44*	*48950*
30	30	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя-5см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	946,460	150,60	142533
			Накладные расходы			*5,02*	*4752*
			Сметная прибыль			*11,16*	*10558*
31	31	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	8,135	432,91	3522
			Накладные расходы			*98,56*	*802*
			Сметная прибыль			*32,07*	*261*
32	32	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,830	1872,67	25899
			Накладные расходы			*60,25*	*833*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1918*
33	33	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,135	24,14	196
			Накладные расходы			*5,37*	*44*
			Сметная прибыль			*1,79*	*15*
34	34	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,258	1584,09	9913
			Накладные расходы			*269,54*	*1687*
			Сметная прибыль			*117,34*	*734*
35	35	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,635	2185,82	16688
			Накладные расходы			*70,33*	*537*
			Сметная прибыль			*161,91*	*1236*
36	36	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство отсева Н=20см	м2 покрытия	31,290	176,81	5532

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31,02*	*971*
			Сметная прибыль			*13,10*	*410*
37	37	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев	м3	6,258	2988,80	18704
			Накладные расходы			*96,16*	*602*
			Сметная прибыль			*221,39*	*1385*
38	38	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	31,290	2050,70	64166
			Накладные расходы			*722,13*	*22596*
			Сметная прибыль			*151,90*	*4753*
39	39	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,290	2029,44	63501
			Накладные расходы			*65,30*	*2043*
			Сметная прибыль			*150,33*	*4704*
40	40	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	35,030	432,91	15165
			Накладные расходы			*98,56*	*3452*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1123*
41	41	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	59,551	1872,67	111519
			Накладные расходы			*60,25*	*3588*
			Сметная прибыль			*138,72*	*8261*
42	42	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35,030	24,14	846
			Накладные расходы			*5,37*	*188*
			Сметная прибыль			*1,79*	*63*
43	43	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33,900	90,58	3071
			Накладные расходы			*16,95*	*575*
			Сметная прибыль			*6,71*	*227*
44	44	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,250	1584,09	44751
			Накладные расходы			*269,54*	*7614*
			Сметная прибыль			*117,34*	*3315*
45	45	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,465	2185,82	75334
			Накладные расходы			*70,33*	*2424*
			Сметная прибыль			*161,91*	*5580*
46	46	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,283	19825,14	5601
			Накладные расходы			*5651,29*	*1596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1468,53*	*415*
47	47	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,283	141434,00	39955
			Накладные расходы			*5066,92*	*1431*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2960*
48	48	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	113,000	1352,41	152823
			Накладные расходы			*142,99*	*16158*
			Сметная прибыль			*100,18*	*11320*
49	49	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	452,000	210,80	95282
			Накладные расходы			*22,71*	*10267*
			Сметная прибыль			*15,61*	*7058*
50	50	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	113,000	1405,41	158811
			Накладные расходы			*374,25*	*42290*
			Сметная прибыль			*104,10*	*11764*
51	51		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10мм	м2	113,000	13269,74	1499480
			Накладные расходы			*426,95*	*48246*
			Сметная прибыль			*982,94*	*111073*
52	52	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	102,000	4378,94	446652
			Накладные расходы			*1342,35*	*136920*
			Сметная прибыль			*324,37*	*33085*
53	53	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,112	387529,56	430739
			Накладные расходы			*12468,78*	*13859*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*31907*
54	54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,000	107,95	5614
			Накладные расходы			*24,47*	*1272*
			Сметная прибыль			*8,00*	*416*
55	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	104,000	94,65	9844
			Накладные расходы			*16,03*	*1667*
			Сметная прибыль			*7,01*	*729*
56	56	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	20,379	432,91	8822
			Накладные расходы			*98,56*	*2009*
			Сметная прибыль			*32,07*	*654*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	34,645	1872,67	64879
			Накладные расходы			*60,25*	*2087*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4806*
58	58	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,379	24,14	492
			Накладные расходы			*5,37*	*110*
			Сметная прибыль			*1,79*	*36*
59	59	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	19,722	90,58	1786
			Накладные расходы			*16,95*	*334*
			Сметная прибыль			*6,71*	*132*
60	60	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,435	1584,09	26035
			Накладные расходы			*269,54*	*4430*
			Сметная прибыль			*117,34*	*1928*
61	61	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,051	2185,82	43827
			Накладные расходы			*70,33*	*1410*
			Сметная прибыль			*161,91*	*3246*
62	62	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,164	19825,14	3258
			Накладные расходы			*5651,29*	*929*
			Сметная прибыль			*1468,53*	*241*
63	63	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,164	141434,00	23245
			Накладные расходы			*5066,92*	*833*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1722*
64	64	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	65,740	1352,41	88908
			Накладные расходы			*142,99*	*9400*
			Сметная прибыль			*100,18*	*6586*
65	65	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5 см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	262,960	210,80	55432
			Накладные расходы			*22,71*	*5973*
			Сметная прибыль			*15,61*	*4106*
66	66	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	65,740	1405,41	92391
			Накладные расходы			*374,25*	*24603*
			Сметная прибыль			*104,10*	*6844*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10мм	м2	65,740	14843,63	975820
			Накладные расходы			*477,59*	*31397*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*72283*
68	68	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	39,000	9991,47	389667
			Накладные расходы			*3638,61*	*141906*
			Сметная прибыль			*740,11*	*28864*
69	69	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,702	7504,51	5268
			Накладные расходы			*1033,00*	*725*
			Сметная прибыль			*555,89*	*390*
70	70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,755	19548,77	34308
			Накладные расходы			*1367,36*	*2400*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2541*
71	71	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7,000	60556,64	423897
			Накладные расходы			*16206,88*	*113448*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*31400*
72	72	Прайс ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6305	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
73	73	Прайс ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер код 7511	шт	1,000	347311,32	347311
			Накладные расходы			*12068,73*	*12069*
74	74	Прайс ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер код 7513	шт	1,000	331603,77	331604
			Накладные расходы			*11522,91*	*11523*
75	75	Прайс ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер код 7530	шт	1,000	335094,34	335094
			Накладные расходы			*11644,20*	*11644*
76	76	Прайс ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер код 7532	шт	1,000	385707,55	385708
			Накладные расходы			*13402,96*	*13403*
77	77	Прайс ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер код 7534	шт	1,000	254811,32	254811
			Накладные расходы			*8854,45*	*8854*
78	78	Прайс ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер код 7537	шт	1,000	249575,47	249575
			Накладные расходы			*8672,51*	*8673*
79	79	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902