Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Поребрик				
13	**13**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**430,000**	**2483,70**	**1067990**
			Накладные расходы			***700,47***	***301203***
			Сметная прибыль			***183,98***	***79110***
14	**14**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,880**	**45405,22**	**312388**
			Накладные расходы			***1460,91***	***10051***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***23140***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/				
15	**15**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС**	**м3**	**66,000**	**4252,75**	**280681**
			Накладные расходы			***355,40***	***23456***
			Сметная прибыль			***315,02***	***20791***
16	**16**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,042**	**141434,00**	**147394**
			Накладные расходы			***5066,92***	***5280***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***10918***
17	**17**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**110,000**	**1337,41**	**147115**
			Накладные расходы			***73,81***	***8119***
			Сметная прибыль			***99,07***	***10897***
18	**18**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**1100,000**	**1396,41**	**1536052**
			Накладные расходы			***75,71***	***83276***
			Сметная прибыль			***103,44***	***113782***
19	**19**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**2200,000**	**150,60**	**331310**
			Накладные расходы			***5,02***	***11046***
			Сметная прибыль			***11,16***	***24542***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
20	**20**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**7,000**	**3455,02**	**24185**
			Накладные расходы			***1258,22***	***8808***
			Сметная прибыль			***255,93***	***1791***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,000**	**24,14**	**169**
			Накладные расходы			***5,37***	***38***
			Сметная прибыль			***1,79***	***13***
22	**22**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,000**	**936,97**	**65588**
			Накладные расходы			***207,24***	***14507***
			Сметная прибыль			***69,40***	***4858***
23	**23**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**70,000**	**1066,91**	**74684**
			Накладные расходы			***211,42***	***14800***
			Сметная прибыль			***79,03***	***5532***
24	**24**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,000**	**731,13**	**51179**
			Накладные расходы			***200,62***	***14043***
			Сметная прибыль			***54,16***	***3791***
25	**25**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**70,000**	**736,37**	**51546**
			Накладные расходы			***262,21***	***18354***
			Сметная прибыль			***54,55***	***3818***
26	**26**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**70,000**	**2029,44**	**142061**
			Накладные расходы			***65,30***	***4571***
			Сметная прибыль			***150,33***	***10523***
27	**27**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**4,000**	**432,91**	**1732**
			Накладные расходы			***98,56***	***394***
			Сметная прибыль			***32,07***	***128***
28	**28**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**6,800**	**1872,67**	**12734**
			Накладные расходы			***60,25***	***410***
			Сметная прибыль			***138,72***	***943***
29	**29**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4,000**	**24,14**	**97**
			Накладные расходы			***5,37***	***21***
			Сметная прибыль			***1,79***	***7***
30	**30**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,000**	**1039,88**	**20798**
			Накладные расходы			***210,55***	***4211***
			Сметная прибыль			***77,03***	***1541***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
31	**31**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**27,400**	**3455,02**	**94667**
			Накладные расходы			***1258,22***	***34475***
			Сметная прибыль			***255,93***	***7012***
32	**32**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**82,200**	**90,58**	**7445**
			Накладные расходы			***16,95***	***1393***
			Сметная прибыль			***6,71***	***552***
33	**33**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**68,500**	**4252,75**	**291313**
			Накладные расходы			***355,40***	***24345***
			Сметная прибыль			***315,02***	***21579***
34	**34**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**274,000**	**1352,41**	**370561**
			Накладные расходы			***142,99***	***39179***
			Сметная прибыль			***100,18***	***27449***
35	**35**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1096,000**	**210,80**	**231038**
			Накладные расходы			***22,71***	***24894***
			Сметная прибыль			***15,61***	***17114***
36	**36**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**274,000**	**728,76**	**199681**
			Накладные расходы			***266,62***	***73055***
			Сметная прибыль			***53,98***	***14791***
37	**37**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**274,000**	**13269,74**	**3635908**
			Накладные расходы			***426,95***	***116985***
			Сметная прибыль			***982,94***	***269326***
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
38	**38**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**49,000**	**3881,34**	**190186**
			Накладные расходы			***1413,48***	***69260***
			Сметная прибыль			***287,51***	***14088***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**39**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,784**	**6431,18**	**5042**
			Накладные расходы			***998,47***	***783***
			Сметная прибыль			***476,38***	***373***
40	**40**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**2,205**	**19548,77**	**43105**
			Накладные расходы			***1367,36***	***3015***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***3193***
41	**41**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,110**	**32338,99**	**3557**
			Накладные расходы			***6955,04***	***765***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***264***
42	**42**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,106**	**218634,30**	**23247**
			Накладные расходы			***7034,57***	***748***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***1722***
43	**43**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,004**	**237793,42**	**874**
			Накладные расходы			***7651,01***	***28***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***65***
44	**44**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,731**	**246226,91**	**179987**
			Накладные расходы			***80605,28***	***58921***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***13332***
45	**45**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,731**	**94681,23**	**69210**
			Накладные расходы			***32963,57***	***24096***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***5127***
46	**46**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,477**	**167880,73**	**80040**
			Накладные расходы			***5401,57***	***2575***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***5929***
47	**47**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	**т**	**0,254**	**237793,42**	**60450**
			Накладные расходы			***7651,01***	***1945***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***4478***
48	**48**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**39,200**	**107,95**	**4232**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*24,47*	*959*
			Сметная прибыль			*8,00*	*313*
49	**49**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**78,400**	**94,65**	**7421**
			Накладные расходы			*16,03*	*1256*
			Сметная прибыль			*7,01*	*550*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
50	**50**	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**20,000**	**4378,94**	**87579**
			Накладные расходы			*1342,35*	*26847*
			Сметная прибыль			*324,37*	*6487*
51	**51**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,464**	**387529,56**	**179736**
			Накладные расходы			*12468,78*	*5783*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*13314*
52	**52**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**50,760**	**94,65**	**4805**
			Накладные расходы			*16,03*	*813*
			Сметная прибыль			*7,01*	*356*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
53	**53**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**24,000**	**8688,23**	**208518**
			Накладные расходы			*3164,01*	*75936*
			Сметная прибыль			*643,57*	*15446*
54	**54**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**0,864**	**7504,51**	**6484**
			Накладные расходы			*1033,00*	*893*
			Сметная прибыль			*555,89*	*480*
55	**55**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**2,160**	**19548,77**	**42225**
			Накладные расходы			*1367,36*	*2953*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3128*
56	**56**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**60556,64**	**121113**
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
58	58	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
59	59	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	54780,44	164341
			Накладные расходы			*15047,10*	*45141*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*12173*
60	60	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
61	61	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002	шт	2,000	260919,81	521840
			Накладные расходы			*9066,71*	*18133*
62	62	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	45951,23	137854
			Накладные расходы			*12739,79*	*38219*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*10211*
63	63	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
64	64	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
65	65	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Дерево знаний код 4327	шт	1,000	365200,47	365200
			Накладные расходы			*12690,36*	*12690*
66	66	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	6,000	8688,23	52129
			Накладные расходы			*3164,01*	*18984*
			Сметная прибыль			*643,57*	*3861*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	**67**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**0,216**	**7504,51**	**1621**
			Накладные расходы			***1033,00***	***223***
			Сметная прибыль			***555,89***	***120***
68	**68**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,540**	**19548,77**	**10556**
			Накладные расходы			***1367,36***	***738***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***782***
69	**69**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,000**	**60556,64**	**60557**
			Накладные расходы			***16206,88***	***16207***
			Сметная прибыль			***4485,68***	***4486***
70	**70**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Комплекс для детей от 14 лет и старше код 6453**	**шт**	**1,000**	**1227370,28**	**1227370**
			Накладные расходы			***42649,93***	***42650***
71	**71**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**3277,13**	**3277**
			Накладные расходы			***877,88***	***878***
			Сметная прибыль			***242,75***	***243***
72	**72**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**199642,32**	**199642**
			Сметная прибыль			***14788,32***	***14788***
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
73	**73**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна "Сатури"**	**шт.**	**5,000**	**553,35**	**2767**
			Накладные расходы			***68,51***	***343***
			Сметная прибыль			***40,99***	***205***
74	**74**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатури"**	**шт.**	**5,000**	**9477,00**	**47385**
			Сметная прибыль			***702,00***	***3510***
75	**75**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**5,000**	**1173,66**	**5868**
			Накладные расходы			***137,03***	***685***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*86,94*	*435*
76	**76**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**5,000**	**26518,32**	**132592**
			Сметная прибыль			*1964,32*	*9822*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
77	**77**	**11-470120-0101 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**2,000**	**1996,28**	**3993**
			Накладные расходы			*707,63*	*1415*
			Сметная прибыль			*147,87*	*296*
			ИТОГО:				**16434202**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1639952**
			Сметная прибыль				**914671**
			Итого с временными		**1,04 %**	**124472,00**	**16558674**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**163254,00**	**16721928**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**17724212**
			Итого с НДС		**12 %**	**2126905,00**	**19851117**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**43669**
			Итого с тендерной скидкой				**19 807 448**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Волочаевская 377а, ул. Волочаевская 337б, ул. Волочаевская 377в**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **26.04.2018** к договору **№ 99** от **10.04.2018**

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1064,000	69,41	73855
			Накладные расходы			*7,79*	*8288*
			Сметная прибыль			*5,14*	*5471*
2	2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	122,360	88,39	10816
			Накладные расходы			*2,84*	*348*
			Сметная прибыль			*6,55*	*801*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км	т	122,360	713,82	87343
			Накладные расходы			*22,97*	*2810*
			Сметная прибыль			*52,88*	*6470*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
4	4	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,980	5253,10	15654
			Накладные расходы			*1705,37*	*5082*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*389,12*	*1160*
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,033	1872,67	13170
			Накладные расходы			*60,25*	*424*
			Сметная прибыль			*138,72*	*976*
6	6	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	298,000	1174,71	350063
			Накладные расходы			*432,74*	*128955*
			Сметная прибыль			*87,02*	*25931*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	32,184	1872,67	60270
			Накладные расходы			*60,25*	*1939*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4464*
8	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	84,000	1174,71	98675
			Накладные расходы			*432,74*	*36350*
			Сметная прибыль			*87,02*	*7309*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,226	1872,67	6040
			Накладные расходы			*60,25*	*194*
			Сметная прибыль			*138,72*	*447*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
10	10	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	3,950	20190,77	79754
			Накладные расходы			*5493,91*	*21701*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*5908*
			Раздел: Бортовый камень				
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	435,000	2483,70	1080408
			Накладные расходы			*700,47*	*304705*
			Сметная прибыль			*183,98*	*80030*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,705	45405,22	849305
			Накладные расходы			*1460,91*	*27326*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*62911*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Поребрик				
13	**13**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**370,000**	**2483,70**	**918968**
			Накладные расходы			***700,47***	***259174***
			Сметная прибыль			***183,98***	***68072***
14	**14**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,920**	**45405,22**	**268799**
			Накладные расходы			***1460,91***	***8649***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***19911***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/				
15	**15**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС**	**м3**	**79,800**	**4252,75**	**339369**
			Накладные расходы			***355,40***	***28361***
			Сметная прибыль			***315,02***	***25138***
16	**16**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,260**	**141434,00**	**178213**
			Накладные расходы			***5066,92***	***6385***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***13201***
17	**17**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**133,000**	**1337,41**	**177875**
			Накладные расходы			***73,81***	***9816***
			Сметная прибыль			***99,07***	***13176***
18	**18**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**1330,000**	**1396,41**	**1857227**
			Накладные расходы			***75,71***	***100689***
			Сметная прибыль			***103,44***	***137572***
19	**19**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**2660,000**	**150,60**	**400584**
			Накладные расходы			***5,02***	***13355***
			Сметная прибыль			***11,16***	***29673***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
20	**20**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**1,800**	**3455,02**	**6219**
			Накладные расходы			***1258,22***	***2265***
			Сметная прибыль			***255,93***	***461***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,800**	**24,14**	**43**
			Накладные расходы			***5,37***	***10***
			Сметная прибыль			***1,79***	***3***
22	**22**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,000**	**936,97**	**16865**
			Накладные расходы			***207,24***	***3730***
			Сметная прибыль			***69,40***	***1249***
23	**23**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**18,000**	**1066,91**	**19204**
			Накладные расходы			***211,42***	***3806***
			Сметная прибыль			***79,03***	***1423***
24	**24**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,000**	**731,13**	**13160**
			Накладные расходы			***200,62***	***3611***
			Сметная прибыль			***54,16***	***975***
25	**25**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**18,000**	**736,37**	**13255**
			Накладные расходы			***262,21***	***4720***
			Сметная прибыль			***54,55***	***982***
26	**26**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**18,000**	**2029,44**	**36530**
			Накладные расходы			***65,30***	***1175***
			Сметная прибыль			***150,33***	***2706***
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
27	**27**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**56,700**	**3455,02**	**195899**
			Накладные расходы			***1258,22***	***71341***
			Сметная прибыль			***255,93***	***14511***
28	**28**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**170,100**	**90,58**	**15407**
			Накладные расходы			***16,95***	***2883***
			Сметная прибыль			***6,71***	***1141***
29	**29**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**141,750**	**4252,75**	**602827**
			Накладные расходы			***355,40***	***50378***
			Сметная прибыль			***315,02***	***44654***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**567,000**	**1352,41**	**766817**
			Накладные расходы			***142,99***	***81075***
			Сметная прибыль			***100,18***	***56801***
31	**31**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**2268,000**	**210,80**	**478097**
			Накладные расходы			***22,71***	***51514***
			Сметная прибыль			***15,61***	***35415***
32	**32**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**567,000**	**728,76**	**413209**
			Накладные расходы			***266,62***	***151176***
			Сметная прибыль			***53,98***	***30608***
33	**33**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**567,000**	**13269,74**	**7523940**
			Накладные расходы			***426,95***	***242083***
			Сметная прибыль			***982,94***	***557329***
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
34	**34**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**122,000**	**3881,34**	**473524**
			Накладные расходы			***1413,48***	***172444***
			Сметная прибыль			***287,51***	***35076***
35	**35**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,952**	**6431,18**	**12554**
			Накладные расходы			***998,47***	***1949***
			Сметная прибыль			***476,38***	***930***
36	**36**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**5,490**	**19548,77**	**107323**
			Накладные расходы			***1367,36***	***7507***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***7950***
37	**37**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,274**	**32338,99**	**8857**
			Накладные расходы			***6955,04***	***1905***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***656***
38	**38**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,265**	**218634,30**	**57881**
			Накладные расходы			***7034,57***	***1862***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16195,13*	*4287*
39	**39**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,009**	**237793,42**	**2176**
			Накладные расходы			*7651,01*	*70*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*161*
40	**40**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,820**	**246226,91**	**448132**
			Накладные расходы			*80605,28*	*146701*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*33195*
41	**41**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,820**	**94681,23**	**172319**
			Накладные расходы			*32963,57*	*59994*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*12764*
42	**42**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**1,187**	**167880,73**	**199284**
			Накладные расходы			*5401,57*	*6412*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*14762*
43	**43**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	**т**	**0,633**	**237793,42**	**150508**
			Накладные расходы			*7651,01*	*4843*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*11149*
44	**44**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**97,600**	**107,95**	**10536**
			Накладные расходы			*24,47*	*2388*
			Сметная прибыль			*8,00*	*780*
45	**45**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**195,200**	**94,65**	**18477**
			Накладные расходы			*16,03*	*3128*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1369*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
46	**46**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**50,000**	**8688,23**	**434412**
			Накладные расходы			*3164,01*	*158200*
			Сметная прибыль			*643,57*	*32179*
47	**47**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**1,800**	**7504,51**	**13508**
			Накладные расходы			*1033,00*	*1859*
			Сметная прибыль			*555,89*	*1001*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**48**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,500**	**19548,77**	**87969**
			Накладные расходы			***1367,36***	***6153***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***6516***
49	**49**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**6,000**	**60556,64**	**363340**
			Накладные расходы			***16206,88***	***97241***
			Сметная прибыль			***4485,68***	***26914***
50	**50**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106**	**шт**	**2,000**	**650554,25**	**1301108**
			Накладные расходы			***22606,13***	***45212***
51	**51**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337**	**шт**	**2,000**	**758325,47**	**1516651**
			Накладные расходы			***26351,08***	***52702***
52	**52**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Комплекс для детей от 14 лет и старше код 6453**	**шт**	**2,000**	**1227370,28**	**2454741**
			Накладные расходы			***42649,93***	***85300***
53	**53**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**54780,44**	**273902**
			Накладные расходы			***15047,10***	***75236***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***20289***
54	**54**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002**	**шт**	**5,000**	**260919,81**	**1304599**
			Накладные расходы			***9066,71***	***45334***
55	**55**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**7,000**	**45951,23**	**321659**
			Накладные расходы			***12739,79***	***89178***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***23827***
56	**56**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114**	**шт**	**2,000**	**122169,81**	**244340**
			Накладные расходы			***4245,28***	***8491***
57	**57**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105**	**шт**	**2,000**	**89882,08**	**179764**
			Накладные расходы			***3123,32***	***6247***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**58**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155**	**шт**	**2,000**	**213797,17**	**427594**
			Накладные расходы			***7429,25***	***14858***
59	**59**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Дерево знаний код 4327**	**шт**	**1,000**	**365200,47**	**365200**
			Накладные расходы			***12690,36***	***12690***
60	**60**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**3277,13**	**6554**
			Накладные расходы			***877,88***	***1756***
			Сметная прибыль			***242,75***	***486***
61	**61**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**199642,32**	**399285**
			Сметная прибыль			***14788,32***	***29577***
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
62	**62**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**16,000**	**553,35**	**8854**
			Накладные расходы			***68,51***	***1096***
			Сметная прибыль			***40,99***	***656***
63	**63**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**16,000**	**9477,00**	**151632**
			Сметная прибыль			***702,00***	***11232***
64	**64**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**17,000**	**1173,66**	**19952**
			Накладные расходы			***137,03***	***2329***
			Сметная прибыль			***86,94***	***1478***
65	**65**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**17,000**	**26518,32**	**450811**
			Сметная прибыль			***1964,32***	***33393***
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
66	**66**	**11-470120-0101 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**4,000**	**1996,28**	**7985**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***707,63***	***2831***
			Сметная прибыль			***147,87***	***591***
			ИТОГО:				**28963295**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2750236**
			Сметная прибыль				**1568096**
			Итого с временными		**1,04 %**	**209743,00**	**29173038**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**275094,00**	**29448132**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**31213203**
			Итого с НДС		**12 %**	**3745584,00**	**34958787**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**76903**
			Итого с тендерной скидкой				**34 881 884**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Физули 73**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **26.04.2018** к договору **№ 99** от **10.04.2018**

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**416,000**	**69,41**	**28876**
			Накладные расходы			***7,79***	***3241***
			Сметная прибыль			***5,14***	***2139***
2	**2**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**47,840**	**88,39**	**4229**
			Накладные расходы			***2,84***	***136***
			Сметная прибыль			***6,55***	***313***
3	**3**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**47,840**	**713,82**	**34149**
			Накладные расходы			***22,97***	***1099***
			Сметная прибыль			***52,88***	***2530***
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
4	**4**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**1,480**	**5253,10**	**7775**
			Накладные расходы			***1705,37***	***2524***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*389,12*	*576*
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,493	1872,67	6541
			Накладные расходы			*60,25*	*210*
			Сметная прибыль			*138,72*	*485*
6	6	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	148,000	1174,71	173857
			Накладные расходы			*432,74*	*64045*
			Сметная прибыль			*87,02*	*12878*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	15,984	1872,67	29933
			Накладные расходы			*60,25*	*963*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2217*
8	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	42,000	1174,71	49338
			Накладные расходы			*432,74*	*18175*
			Сметная прибыль			*87,02*	*3655*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,613	1872,67	3020
			Накладные расходы			*60,25*	*97*
			Сметная прибыль			*138,72*	*224*
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
10	10	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,108	21527,70	2325
			Накладные расходы			*6135,98*	*663*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*172*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
11	11	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,150	20190,77	3029
			Накладные расходы			*5493,91*	*824*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*224*
			Раздел: Бортовый камень				
12	12	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	160,000	2483,70	397392
			Накладные расходы			*700,47*	*112075*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*183,98*	*29436*
13	**13**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,880**	**45405,22**	**312388**
			Накладные расходы			*1460,91*	*10051*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*23140*
			Раздел: Поребрик				
14	**14**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**107,000**	**2483,70**	**265756**
			Накладные расходы			*700,47*	*74950*
			Сметная прибыль			*183,98*	*19686*
15	**15**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,712**	**45405,22**	**77734**
			Накладные расходы			*1460,91*	*2501*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*5758*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/				
16	**16**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС**	**м3**	**31,200**	**4252,75**	**132686**
			Накладные расходы			*355,40*	*11088*
			Сметная прибыль			*315,02*	*9829*
17	**17**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,493**	**141434,00**	**69677**
			Накладные расходы			*5066,92*	*2496*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*5161*
18	**18**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**52,000**	**1337,41**	**69545**
			Накладные расходы			*73,81*	*3838*
			Сметная прибыль			*99,07*	*5151*
19	**19**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**520,000**	**1396,41**	**726134**
			Накладные расходы			*75,71*	*39367*
			Сметная прибыль			*103,44*	*53788*
20	**20**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**1040,000**	**150,60**	**156619**
			Накладные расходы			*5,02*	*5222*
			Сметная прибыль			*11,16*	*11601*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**6,700**	**3455,02**	**23149**
			Накладные расходы			***1258,22***	***8430***
			Сметная прибыль			***255,93***	***1715***
22	**22**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,700**	**24,14**	**162**
			Накладные расходы			***5,37***	***36***
			Сметная прибыль			***1,79***	***12***
23	**23**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,000**	**936,97**	**62777**
			Накладные расходы			***207,24***	***13885***
			Сметная прибыль			***69,40***	***4650***
24	**24**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**67,000**	**1066,91**	**71483**
			Накладные расходы			***211,42***	***14165***
			Сметная прибыль			***79,03***	***5295***
25	**25**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,000**	**731,13**	**48986**
			Накладные расходы			***200,62***	***13441***
			Сметная прибыль			***54,16***	***3629***
26	**26**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**67,000**	**736,37**	**49337**
			Накладные расходы			***262,21***	***17568***
			Сметная прибыль			***54,55***	***3655***
27	**27**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**67,000**	**2029,44**	**135972**
			Накладные расходы			***65,30***	***4375***
			Сметная прибыль			***150,33***	***10072***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
28	**28**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,460**	**5068,65**	**2332**
			Накладные расходы			***901,46***	***415***
			Сметная прибыль			***375,46***	***173***
29	**29**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,469**	**14885,13**	**6984**
			Накладные расходы			***478,93***	***225***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***517***
30	**30**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**2,000**	**1058,44**	**2117**
			Накладные расходы			***377,26***	***755***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*78,40*	*157*
31	**31**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**2,000**	**2881,64**	**5763**
			Накладные расходы			*1008,93*	*2018*
			Сметная прибыль			*213,46*	*427*
32	**32**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**17959,71**	**35919**
			Накладные расходы			*577,85*	*1156*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*2661*
33	**33**	**41-310103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,140**	**421,82**	**59**
			Накладные расходы			*13,57*	*2*
			Сметная прибыль			*31,25*	*4*
34	**34**	**41-310103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,140**	**421,82**	**59**
			Накладные расходы			*13,57*	*2*
			Сметная прибыль			*31,25*	*4*
35	**35**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,140**	**1872,67**	**262**
			Накладные расходы			*60,25*	*8*
			Сметная прибыль			*138,72*	*19*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
36	**36**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**14,200**	**3455,02**	**49061**
			Накладные расходы			*1258,22*	*17867*
			Сметная прибыль			*255,93*	*3634*
37	**37**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**42,600**	**90,58**	**3859**
			Накладные расходы			*16,95*	*722*
			Сметная прибыль			*6,71*	*286*
38	**38**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**35,500**	**4252,75**	**150973**
			Накладные расходы			*355,40*	*12617*
			Сметная прибыль			*315,02*	*11183*
39	**39**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**142,000**	**1352,41**	**192042**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*142,99*	*20305*
			Сметная прибыль			*100,18*	*14225*
40	**40**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**568,000**	**210,80**	**119735**
			Накладные расходы			*22,71*	*12901*
			Сметная прибыль			*15,61*	*8869*
41	**41**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**142,000**	**728,76**	**103484**
			Накладные расходы			*266,62*	*37861*
			Сметная прибыль			*53,98*	*7666*
42	**42**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**142,000**	**13269,74**	**1884302**
			Накладные расходы			*426,95*	*60627*
			Сметная прибыль			*982,94*	*139578*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
43	**43**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**27,000**	**3881,34**	**104796**
			Накладные расходы			*1413,48*	*38164*
			Сметная прибыль			*287,51*	*7763*
44	**44**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,432**	**6431,18**	**2778**
			Накладные расходы			*998,47*	*431*
			Сметная прибыль			*476,38*	*206*
45	**45**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**1,215**	**19548,77**	**23752**
			Накладные расходы			*1367,36*	*1661*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1759*
46	**46**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,061**	**32338,99**	**1960**
			Накладные расходы			*6955,04*	*422*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*145*
47	**47**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,059**	**218634,30**	**12810**
			Накладные расходы			*7034,57*	*412*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*949*
48	**48**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,002**	**237793,42**	**482**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7651,01*	*15*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*36*
49	**49**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,403**	**246226,91**	**99177**
			Накладные расходы			*80605,28*	*32467*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*7346*
50	**50**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,403**	**94681,23**	**38136**
			Накладные расходы			*32963,57*	*13277*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2825*
51	**51**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,263**	**167880,73**	**44104**
			Накладные расходы			*5401,57*	*1419*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*3267*
52	**52**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	**т**	**0,140**	**237793,42**	**33309**
			Накладные расходы			*7651,01*	*1072*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*2467*
53	**53**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**21,600**	**107,95**	**2332**
			Накладные расходы			*24,47*	*528*
			Сметная прибыль			*8,00*	*173*
54	**54**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**43,200**	**94,65**	**4089**
			Накладные расходы			*16,03*	*692*
			Сметная прибыль			*7,01*	*303*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
55	**55**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**10,000**	**8688,23**	**86882**
			Накладные расходы			*3164,01*	*31640*
			Сметная прибыль			*643,57*	*6436*
56	**56**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**0,360**	**7504,51**	**2702**
			Накладные расходы			*1033,00*	*372*
			Сметная прибыль			*555,89*	*200*
57	**57**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,900**	**19548,77**	**17594**
			Накладные расходы			*1367,36*	*1231*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1303*
58	**58**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**60556,64**	**302783**
			Накладные расходы			*16206,88*	*81034*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*22428*
59	**59**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Комплекс для детей от 14 лет и старше код 6453**	**шт**	**1,000**	**1227370,28**	**1227370**
			Накладные расходы			*42649,93*	*42650*
60	**60**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Тренажер код 7502**	**шт**	**1,000**	**301061,32**	**301061**
			Накладные расходы			*10461,59*	*10462*
61	**61**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Тренажер код 7506**	**шт**	**1,000**	**95554,25**	**95554**
			Накладные расходы			*3320,42*	*3320*
62	**62**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Тренажер код 7531**	**шт**	**1,000**	**454646,23**	**454646**
			Накладные расходы			*15798,52*	*15799*
63	**63**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Тренажер код 7540**	**шт**	**1,000**	**497405,66**	**497406**
			Накладные расходы			*17284,37*	*17284*
64	**64**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,000**	**54780,44**	**54780**
			Накладные расходы			*15047,10*	*15047*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*4058*
65	**65**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет код 6712**	**шт**	**1,000**	**146167,45**	**146167**
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
66	**66**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**6,000**	**553,35**	**3320**
			Накладные расходы			*68,51*	*411*
			Сметная прибыль			*40,99*	*246*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	**67**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**6,000**	**9477,00**	**56862**
			Сметная прибыль			***702,00***	***4212***
68	**68**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**4,000**	**1173,66**	**4695**
			Накладные расходы			***137,03***	***548***
			Сметная прибыль			***86,94***	***348***
69	**69**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**4,000**	**26518,32**	**106073**
			Сметная прибыль			***1964,32***	***7857***
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
70	**70**	**11-470120-0101 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**5,000**	**1996,28**	**9981**
			Накладные расходы			***707,63***	***3538***
			Сметная прибыль			***147,87***	***739***
			ИТОГО:				**9235421**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**911922**
			Сметная прибыль				**482460**
			Итого с временными		**1,04 %**	**66043,00**	**9301464**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**86620,00**	**9388084**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**9950790**
			Итого с НДС		**12 %**	**1194095,00**	**11144885**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**24517**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с тендерной скидкой				**11 120 368**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Суюнбая д. 663**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **26.04.2018** к договору **№ 99** от **10.04.2018**

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	677,600	69,41	47034
			Накладные расходы			*7,79*	*5278*
			Сметная прибыль			*5,14*	*3484*
2	2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	77,924	88,39	6888
			Накладные расходы			*2,84*	*222*
			Сметная прибыль			*6,55*	*510*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузопольемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	77,924	713,82	55624
			Накладные расходы			*22,97*	*1790*
			Сметная прибыль			*52,88*	*4120*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
4	4	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10см. Н=10см	м3 конструкции	1,050	5253,10	5516
			Накладные расходы			*1705,37*	*1791*
			Сметная прибыль			*389,12*	*409*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,478	1872,67	4640
			Накладные расходы			*60,25*	*149*
			Сметная прибыль			*138,72*	*344*
6	6	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	105,000	1174,71	123344
			Накладные расходы			*432,74*	*45437*
			Сметная прибыль			*87,02*	*9137*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	11,340	1872,67	21236
			Накладные расходы			*60,25*	*683*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1573*
8	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	97,000	1174,71	113947
			Накладные расходы			*432,74*	*41975*
			Сметная прибыль			*87,02*	*8440*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,725	1872,67	6975
			Накладные расходы			*60,25*	*224*
			Сметная прибыль			*138,72*	*517*
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
10	10	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,432	21527,70	9300
			Накладные расходы			*6135,98*	*2651*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*689*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
11	11	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	1,110	20190,77	22412
			Накладные расходы			*5493,91*	*6098*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1660*
			Раздел: Бортовый камень				
12	12	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	195,000	2483,70	484321
			Накладные расходы			*700,47*	*136592*
			Сметная прибыль			*183,98*	*35876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**8,385**	**45405,22**	**380723**
			Накладные расходы			***1460,91***	***12250***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***28202***
			Раздел: Поребрик				
14	**14**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**181,000**	**2483,70**	**449549**
			Накладные расходы			***700,47***	***126785***
			Сметная прибыль			***183,98***	***33300***
15	**15**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,896**	**45405,22**	**131494**
			Накладные расходы			***1460,91***	***4231***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***9740***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1				
16	**16**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС**	**м3**	**50,820**	**4252,75**	**216125**
			Накладные расходы			***355,40***	***18061***
			Сметная прибыль			***315,02***	***16009***
17	**17**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,802**	**141434,00**	**113493**
			Накладные расходы			***5066,92***	***4066***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***8407***
18	**18**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**84,700**	**1337,41**	**113278**
			Накладные расходы			***73,81***	***6251***
			Сметная прибыль			***99,07***	***8391***
19	**19**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**847,000**	**1396,41**	**1182760**
			Накладные расходы			***75,71***	***64123***
			Сметная прибыль			***103,44***	***87612***
20	**20**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**1694,000**	**150,60**	**255109**
			Накладные расходы			***5,02***	***8505***
			Сметная прибыль			***11,16***	***18897***
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**36,200**	**3455,02**	**125072**
			Накладные расходы			***1258,22***	***45548***
			Сметная прибыль			***255,93***	***9265***
22	**22**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**108,600**	**90,58**	**9836**
			Накладные расходы			***16,95***	***1841***
			Сметная прибыль			***6,71***	***729***
23	**23**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**90,500**	**4252,75**	**384874**
			Накладные расходы			***355,40***	***32164***
			Сметная прибыль			***315,02***	***28509***
24	**24**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**362,000**	**1352,41**	**489573**
			Накладные расходы			***142,99***	***51762***
			Сметная прибыль			***100,18***	***36265***
25	**25**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1448,000**	**210,80**	**305240**
			Накладные расходы			***22,71***	***32889***
			Сметная прибыль			***15,61***	***22610***
26	**26**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**362,000**	**728,76**	**263812**
			Накладные расходы			***266,62***	***96518***
			Сметная прибыль			***53,98***	***19542***
27	**27**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**362,000**	**13269,74**	**4803644**
			Накладные расходы			***426,95***	***154557***
			Сметная прибыль			***982,94***	***355826***
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
28	**28**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**46,000**	**3881,34**	**178542**
			Накладные расходы			***1413,48***	***65020***
			Сметная прибыль			***287,51***	***13225***
29	**29**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,736**	**6431,18**	**4733**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*998,47*	*735*
			Сметная прибыль			*476,38*	*351*
30	**30**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**2,070**	**19548,77**	**40466**
			Накладные расходы			*1367,36*	*2830*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2997*
31	**31**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,103**	**32338,99**	**3340**
			Накладные расходы			*6955,04*	*718*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*247*
32	**32**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,100**	**218634,30**	**21824**
			Накладные расходы			*7034,57*	*702*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1617*
33	**33**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,004**	**237793,42**	**820**
			Накладные расходы			*7651,01*	*26*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*61*
34	**34**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,686**	**246226,91**	**168968**
			Накладные расходы			*80605,28*	*55314*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*12516*
35	**35**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,686**	**94681,23**	**64973**
			Накладные расходы			*32963,57*	*22621*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*4813*
36	**36**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,448**	**167880,73**	**75140**
			Накладные расходы			*5401,57*	*2418*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*5566*
37	**37**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	**т**	**0,239**	**237793,42**	**56749**
			Накладные расходы			*7651,01*	*1826*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*4204*
38	**38**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**36,800**	**107,95**	**3973**
			Накладные расходы			*24,47*	*900*
			Сметная прибыль			*8,00*	*294*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	**39**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**73,600**	**94,65**	**6967**
			Накладные расходы			***16,03***	***1180***
			Сметная прибыль			***7,01***	***516***
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
40	**40**	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**54,000**	**4378,94**	**236463**
			Накладные расходы			***1342,35***	***72487***
			Сметная прибыль			***324,37***	***17516***
41	**41**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,391**	**387529,56**	**539209**
			Накладные расходы			***12468,78***	***17349***
			Сметная прибыль			***28705,89***	***39941***
42	**42**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**152,280**	**94,65**	**14414**
			Накладные расходы			***16,03***	***2440***
			Сметная прибыль			***7,01***	***1068***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
43	**43**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,690**	**5068,65**	**3497**
			Накладные расходы			***901,46***	***622***
			Сметная прибыль			***375,46***	***259***
44	**44**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,704**	**14885,13**	**10476**
			Накладные расходы			***478,93***	***337***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***776***
45	**45**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**3,000**	**1058,44**	**3175**
			Накладные расходы			***377,26***	***1132***
			Сметная прибыль			***78,40***	***235***
46	**46**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**3,000**	**2881,64**	**8645**
			Накладные расходы			***1008,93***	***3027***
			Сметная прибыль			***213,46***	***640***
47	**47**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,000**	**17959,71**	**53879**
			Накладные расходы			***577,85***	***1734***
			Сметная прибыль			***1330,35***	***3991***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**48**	**41-310103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,210**	**421,82**	**89**
			Накладные расходы			***13,57***	***3***
			Сметная прибыль			***31,25***	***7***
49	**49**	**41-310103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,210**	**421,82**	**89**
			Накладные расходы			***13,57***	***3***
			Сметная прибыль			***31,25***	***7***
50	**50**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,210**	**1872,67**	**393**
			Накладные расходы			***60,25***	***13***
			Сметная прибыль			***138,72***	***29***
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
51	**51**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**11,500**	**8688,23**	**99915**
			Накладные расходы			***3164,01***	***36386***
			Сметная прибыль			***643,57***	***7401***
52	**52**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**0,414**	**7504,51**	**3107**
			Накладные расходы			***1033,00***	***428***
			Сметная прибыль			***555,89***	***230***
53	**53**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**1,035**	**19548,77**	**20233**
			Накладные расходы			***1367,36***	***1415***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***1499***
54	**54**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,000**	**60556,64**	**60557**
			Накладные расходы			***16206,88***	***16207***
			Сметная прибыль			***4485,68***	***4486***
55	**55**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет код 6712**	**шт**	**1,000**	**146167,45**	**146167**
			Накладные расходы			***5079,18***	***5079***
56	**56**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,000**	**54780,44**	**54780**
			Накладные расходы			***15047,10***	***15047***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***4058***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**57**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002**	**шт**	**1,000**	**260919,81**	**260920**
			Накладные расходы			***9066,71***	***9067***
58	**58**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**45951,23**	**183805**
			Накладные расходы			***12739,79***	***50959***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***13615***
59	**59**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Детский рукоход "Зигзаг" код 6461**	**шт**	**1,000**	**169292,45**	**169292**
			Накладные расходы			***5882,75***	***5883***
60	**60**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Турник код 6432**	**шт**	**1,000**	**194599,06**	**194599**
			Накладные расходы			***6762,13***	***6762***
61	**61**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Брусья параллельные код 6720/003**	**шт**	**1,000**	**89882,08**	**89882**
			Накладные расходы			***3123,32***	***3123***
62	**62**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155**	**шт**	**1,000**	**213797,17**	**213797**
			Накладные расходы			***7429,25***	***7429***
63	**63**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**3277,13**	**3277**
			Накладные расходы			***877,88***	***878***
			Сметная прибыль			***242,75***	***243***
64	**64**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**199642,32**	**199642**
			Сметная прибыль			***14788,32***	***14788***
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
65	**65**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**4,000**	**553,35**	**2213**
			Накладные расходы			***68,51***	***274***
			Сметная прибыль			***40,99***	***164***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	**66**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**4,000**	**9477,00**	**37908**
			Сметная прибыль			***702,00***	***2808***
67	**67**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**4,000**	**1173,66**	**4695**
			Накладные расходы			***137,03***	***548***
			Сметная прибыль			***86,94***	***348***
68	**68**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**4,000**	**26518,32**	**106073**
			Сметная прибыль			***1964,32***	***7857***
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
69	**69**	**11-470120-0101 РСНБ РК 2015**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**6,000**	**1996,28**	**11978**
			Накладные расходы			***707,63***	***4246***
			Сметная прибыль			***147,87***	***887***
			ИТОГО:				**13485484**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1319609**
			Сметная прибыль				**919320**
			Итого с временными		**1,04 %**	**125499,00**	**13610983**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**164601,00**	**13775584**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**14601269**
			Итого с НДС		**12 %**	**1752152,00**	**16353421**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**35975**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с тендерной скидкой				**16 317 446**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.Б. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Суюнбая, д.263/1,2**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **26.04.2018** к договору **№ 99** от **10.04.2018**

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1228,000	69,41	85239
			Накладные расходы			*7,79*	*9566*
			Сметная прибыль			*5,14*	*6314*
2	2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	141,220	88,39	12483
			Накладные расходы			*2,84*	*402*
			Сметная прибыль			*6,55*	*925*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	141,220	713,82	100806
			Накладные расходы			*22,97*	*3243*

			Сметная прибыль			*52,88*	*7467*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
4	**4**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**2,090**	**5253,10**	**10979**
			Накладные расходы			*1705,37*	*3564*
			Сметная прибыль			*389,12*	*813*
5	**5**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**4,932**	**1872,67**	**9237**
			Накладные расходы			*60,25*	*297*
			Сметная прибыль			*138,72*	*684*
6	**6**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**209,000**	**1174,71**	**245514**
			Накладные расходы			*432,74*	*90442*
			Сметная прибыль			*87,02*	*18186*
7	**7**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**22,572**	**1872,67**	**42270**
			Накладные расходы			*60,25*	*1360*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3131*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
8	**8**	**11-460201-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции. Демонтаж**	**т демонтированных конструкций**	**3,830**	**20190,77**	**77331**
			Накладные расходы			*5493,91*	*21042*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*5728*
			Раздел: Бортовый камень				
9	**9**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**307,926**	**2483,70**	**764795**
			Накладные расходы			*700,47*	*215693*
			Сметная прибыль			*183,98*	*56651*
10	**10**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**13,241**	**45405,22**	**601202**
			Накладные расходы			*1460,91*	*19344*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*44534*
			ИТОГО:				**1949855**

			В том числе :				
			Накладные расходы				**364953**
			Сметная прибыль				**144434**
			Итого с временными		**1,04 %**	**20278,00**	**1970133**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**26597,00**	**1996730**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2116411**
			Итого с НДС		**12 %**	**253969,00**	**2370380**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**5214**
			Итого с тендерной скидкой				**2 365 166**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина ул. 119,121**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **26.04.2018** к договору **№ 99** от **10.04.2018**

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**9,000**	**5129,66**	**46167**
			Накладные расходы			***1243,92***	***11195***
			Сметная прибыль			***379,98***	***3420***
2	**2**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**9,000**	**72506,51**	**652559**
			Накладные расходы			***2332,90***	***20996***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***48338***
3	**3**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**119,000**	**538,08**	**64032**
			Накладные расходы			***155,05***	***18451***
			Сметная прибыль			***39,86***	***4743***
4	**4**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,119**	**306616,05**	**36487**
			Накладные расходы			***9865,38***	***1174***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***2703***
5	**5**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**188,53**	**1885**
			Накладные расходы			***6,07***	***61***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,97*	*140*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,000	610,49	7936
			Накладные расходы			*19,64*	*255*
			Сметная прибыль			*45,22*	*588*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,000	50,94	1375
			Накладные расходы			*1,64*	*44*
			Сметная прибыль			*3,77*	*102*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	2933,69	14668
			Накладные расходы			*94,39*	*472*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1087*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	4196,45	20982
			Накладные расходы			*135,02*	*675*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1554*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	806,06	7255
			Накладные расходы			*25,94*	*233*
			Сметная прибыль			*59,71*	*537*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	930,39	8374
			Накладные расходы			*29,94*	*269*
			Сметная прибыль			*68,92*	*620*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1352,28	13523
			Накладные расходы			*43,51*	*435*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1002*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль			*69,07*	*138*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3136,58	9410
			Накладные расходы			*100,92*	*303*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*232,34*	*697*
16	16	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1879,27	9396
			Накладные расходы			*60,47*	*302*
			Сметная прибыль			*139,21*	*696*
17	17	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	18	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	3631,96	3632
			Накладные расходы			*780,39*	*780*
			Сметная прибыль			*269,03*	*269*
19	19	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	4550,18	18201
			Накладные расходы			*1000,24*	*4001*
			Сметная прибыль			*337,05*	*1348*
20	20	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
21	21	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	806,23	6127
			Накладные расходы			*25,94*	*197*
			Сметная прибыль			*59,72*	*454*
22	22	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	78,43	22
			Накладные расходы			*11,08*	*3*
			Сметная прибыль			*5,81*	*2*
23	23	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,144	78,43	90
			Накладные расходы			*11,08*	*13*
			Сметная прибыль			*5,81*	*7*
24	24	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	5,000	340,52	1703
			Накладные расходы			*107,21*	*536*
			Сметная прибыль			*25,22*	*126*
25	25	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,000	20112,54	100563

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5638,56*	*28193*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*7449*
26	**26**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,500**	**1760,86**	**29054**
			Накладные расходы			*56,66*	*935*
			Сметная прибыль			*130,43*	*2152*
27	**27**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,500**	**1366,51**	**22547**
			Накладные расходы			*43,97*	*725*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1670*
28	**28**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**20,985**	**78,43**	**1646**
			Накладные расходы			*11,08*	*232*
			Сметная прибыль			*5,81*	*122*
29	**29**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,250**	**24579,32**	**30724**
			Накладные расходы			*3048,63*	*3811*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*2276*
30	**30**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,750**	**4200,97**	**3151**
			Накладные расходы			*637,28*	*478*
			Сметная прибыль			*311,18*	*233*
31	**31**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,200**	**5085,77**	**1017**
			Накладные расходы			*826,92*	*165*
			Сметная прибыль			*376,72*	*75*
32	**32**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**31,500**	**288,50**	**9088**
			Накладные расходы			*68,84*	*2169*
			Сметная прибыль			*21,37*	*673*
33	**33**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,009**	**68598,21**	**617**
			Накладные расходы			*2207,15*	*20*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*46*
34	**34**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,023**	**172009,60**	**3870**
			Накладные расходы			*5534,41*	*125*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*287*
35	**35**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**86**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*6*
36	**36**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**53**
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*4*
37	**37**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**16**
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
38	**38**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,050**	**608,89**	**30**
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
39	**39**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,005**	**663,24**	**3**
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			Раздел: Дополнительные работы				
40	**40**	**13-080305-0601 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 60 Вт. Установка**	**шт.**	**2,000**	**4087,49**	**8175**
			Накладные расходы			*870,76*	*1742*
			Сметная прибыль			*302,78*	*606*
41	**41**	**23-070106-0505 РСНБ РК 2015**	**Прожектор , мощность 60 Вт,**	**шт.**	**2,000**	**51575,57**	**103151**
			Накладные расходы			*1659,45*	*3319*
			Сметная прибыль			*3820,41*	*7641*
42	**42**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Шкаф ШМП.1 размером 400х300х200мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**6699,08**	**6699**
			Накладные расходы			*1222,97*	*1223*
			Сметная прибыль			*496,23*	*496*
43	**43**	**23-070201-0912 РСНБ РК 2015**	**Шкаф ШУНО**	**шт.**	**1,000**	**43615,18**	**43615**
			Накладные расходы			*1403,32*	*1403*
			Сметная прибыль			*3230,75*	*3231*
44	**44**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**4550,18**	**9100**
			Накладные расходы			*1000,24*	*2000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*674*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	**45**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,800**	**806,23**	**3064**
			Накладные расходы			***25,94***	***99***
			Сметная прибыль			***59,72***	***227***
46	**46**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,572**	**78,43**	**45**
			Накладные расходы			***11,08***	***6***
			Сметная прибыль			***5,81***	***3***
47	**47**	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель ВВГ 3х1,5. Подвешивание**	**м кабеля**	**54,000**	**1124,90**	**60744**
			Накладные расходы			***179,56***	***9696***
			Сметная прибыль			***83,33***	***4500***
48	**48**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**85,000**	**288,50**	**24522**
			Накладные расходы			***68,84***	***5852***
			Сметная прибыль			***21,37***	***1816***
49	**49**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,139**	**172009,60**	**23909**
			Накладные расходы			***5534,41***	***769***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***1771***
50	**50**	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**85,000**	**494,28**	**42014**
			Накладные расходы			***111,36***	***9465***
			Сметная прибыль			***36,61***	***3112***
51	**51**	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**85,000**	**28,61**	**2432**
			Накладные расходы			***0,92***	***78***
			Сметная прибыль			***2,12***	***180***
52	**52**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**188,53**	**754**
			Накладные расходы			***6,07***	***24***
			Сметная прибыль			***13,97***	***56***
53	**53**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**5,200**	**610,49**	**3175**
			Накладные расходы			***19,64***	***102***
			Сметная прибыль			***45,22***	***235***
54	**54**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**50,94**	**509**
			Накладные расходы			***1,64***	***16***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,77*	*38*
55	**55**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**508,48**	**1017**
			Накладные расходы			*16,36*	*33*
			Сметная прибыль			*37,66*	*75*
56	**56**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**2933,69**	**5867**
			Накладные расходы			*94,39*	*189*
			Сметная прибыль			*217,31*	*435*
57	**57**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**4196,45**	**8393**
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
58	**58**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**806,06**	**6449**
			Накладные расходы			*25,94*	*207*
			Сметная прибыль			*59,71*	*478*
59	**59**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**930,39**	**7443**
			Накладные расходы			*29,94*	*239*
			Сметная прибыль			*68,92*	*551*
60	**60**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**1352,28**	**10818**
			Накладные расходы			*43,51*	*348*
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
61	**61**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**932,44**	**1865**
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль			*69,07*	*138*
62	**62**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**3136,58**	**6273**
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
63	**63**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1879,27**	**3759**
			Накладные расходы			*60,47*	*121*
			Сметная прибыль			*139,21*	*278*
64	**64**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДН до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**2,000**	**8970,37**	**17941**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
			ИТОГО:				**1571371**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**136693**
			Сметная прибыль				**116398**
			Итого с временными		**1,04 %**	**16342,00**	**1587713**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21434,00**	**1609147**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1705597**
			Итого с НДС		**12 %**	**204672,00**	**1910269**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**4202**
			Итого с тендерной скидкой				**1 906 067**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Ереванская, 1 г, 1Д**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **26.04.2018** к договору **№ 99** от **10.04.2018**

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы				
1	**1**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**14,000**	**5129,66**	**71815**
			Накладные расходы			***1243,92***	***17415***
			Сметная прибыль			***379,98***	***5320***
2	**2**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**14,000**	**72506,51**	**1015091**
			Накладные расходы			***2332,90***	***32661***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***75192***
3	**3**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**260,000**	**538,08**	**139901**
			Накладные расходы			***155,05***	***40313***
			Сметная прибыль			***39,86***	***10363***
4	**4**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,260**	**306616,05**	**79720**
			Накладные расходы			***9865,38***	***2565***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***5905***
5	**5**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,000**	**188,53**	**4525**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,07*	*146*
			Сметная прибыль			*13,97*	*335*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	31,200	610,49	19047
			Накладные расходы			*19,64*	*613*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1411*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70,000	50,94	3566
			Накладные расходы			*1,64*	*115*
			Сметная прибыль			*3,77*	*264*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	508,48	10170
			Накладные расходы			*16,36*	*327*
			Сметная прибыль			*37,66*	*753*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	2933,69	49873
			Накладные расходы			*94,39*	*1605*
			Сметная прибыль			*217,31*	*3694*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	4196,45	50357
			Накладные расходы			*135,02*	*1620*
			Сметная прибыль			*310,85*	*3730*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	806,06	11285
			Накладные расходы			*25,94*	*363*
			Сметная прибыль			*59,71*	*836*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	930,39	13026
			Накладные расходы			*29,94*	*419*
			Сметная прибыль			*68,92*	*965*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	1352,28	32455
			Накладные расходы			*43,51*	*1044*
			Сметная прибыль			*100,17*	*2404*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	932,44	13987
			Накладные расходы			*30,00*	*450*
			Сметная прибыль			*69,07*	*1036*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
16	**16**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**17,000**	**1879,27**	**31948**
			Накладные расходы			*60,47*	*1028*
			Сметная прибыль			*139,21*	*2366*
17	**17**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	**18**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**8,000**	**3631,96**	**29056**
			Накладные расходы			*780,39*	*6243*
			Сметная прибыль			*269,03*	*2152*
19	**19**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**4550,18**	**13651**
			Накладные расходы			*1000,24*	*3001*
			Сметная прибыль			*337,05*	*1011*
20	**20**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,200**	**806,23**	**12255**
			Накладные расходы			*25,94*	*394*
			Сметная прибыль			*59,72*	*908*
21	**21**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,700**	**806,23**	**4596**
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
22	**22**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,288**	**78,43**	**179**
			Накладные расходы			*11,08*	*25*
			Сметная прибыль			*5,81*	*13*
23	**23**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,858**	**78,43**	**67**
			Накладные расходы			*11,08*	*10*
			Сметная прибыль			*5,81*	*5*
24	**24**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**11,000**	**340,52**	**3746**
			Накладные расходы			*107,21*	*1179*
			Сметная прибыль			*25,22*	*277*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**11,000**	**20112,54**	**221238**
			Накладные расходы			***5638,56***	***62024***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***16388***
26	**26**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,300**	**1760,86**	**63919**
			Накладные расходы			***56,66***	***2057***
			Сметная прибыль			***130,43***	***4735***
27	**27**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,300**	**1366,51**	**49604**
			Накладные расходы			***43,97***	***1596***
			Сметная прибыль			***101,22***	***3674***
28	**28**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**46,167**	**78,43**	**3621**
			Накладные расходы			***11,08***	***511***
			Сметная прибыль			***5,81***	***268***
29	**29**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,750**	**24579,32**	**67593**
			Накладные расходы			***3048,63***	***8384***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***5007***
30	**30**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,650**	**4200,97**	**6932**
			Накладные расходы			***637,28***	***1052***
			Сметная прибыль			***311,18***	***513***
31	**31**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,440**	**5085,77**	**2238**
			Накладные расходы			***826,92***	***364***
			Сметная прибыль			***376,72***	***166***
32	**32**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**49,000**	**288,50**	**14136**
			Накладные расходы			***68,84***	***3373***
			Сметная прибыль			***21,37***	***1047***
33	**33**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,014**	**68598,21**	**960**
			Накладные расходы			***2207,15***	***31***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***71***
34	**34**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,035**	**172009,60**	**6020**
			Накладные расходы			***5534,41***	***194***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***446***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**523990,66**	**294**
			Накладные расходы			***16859,42***	***9***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***22***
36	**36**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**127**
			Накладные расходы			***17077,99***	***4***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***9***
37	**37**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**54**
			Накладные расходы			***17077,99***	***2***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***4***
38	**38**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,120**	**608,89**	**73**
			Накладные расходы			***19,59***	***2***
			Сметная прибыль			***45,10***	***5***
39	**39**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,017**	**663,24**	**11**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
40	**40**	**13-080305-0601 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 60 Вт. Установка**	**шт.**	**2,000**	**4087,49**	**8175**
			Накладные расходы			***870,76***	***1742***
			Сметная прибыль			***302,78***	***606***
41	**41**	**23-070106-0505 РСНБ РК 2015**	**Прожектор , мощность 60 Вт,**	**шт.**	**2,000**	**51575,57**	**103151**
			Накладные расходы			***1659,45***	***3319***
			Сметная прибыль			***3820,41***	***7641***
42	**42**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Шкаф ШМП.1 размером 400х300х200мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**6699,08**	**6699**
			Накладные расходы			***1222,97***	***1223***
			Сметная прибыль			***496,23***	***496***
43	**43**	**23-070201-0912 РСНБ РК 2015**	**Шкаф ШУНО**	**шт.**	**1,000**	**43615,18**	**43615**
			Накладные расходы			***1403,32***	***1403***
			Сметная прибыль			***3230,75***	***3231***
44	**44**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**4550,18**	**9100**
			Накладные расходы			***1000,24***	***2000***
			Сметная прибыль			***337,05***	***674***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
46	46	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,572	78,43	45
			Накладные расходы			*11,08*	*6*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3*
47	47	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель ВВГ 3х1,5. Подвешивание	м кабеля	33,000	1124,90	37122
			Накладные расходы			*179,56*	*5926*
			Сметная прибыль			*83,33*	*2750*
48	48	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85,000	288,50	24522
			Накладные расходы			*68,84*	*5852*
			Сметная прибыль			*21,37*	*1816*
49	49	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,118	172009,60	20297
			Накладные расходы			*5534,41*	*653*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*1503*
50	50	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	85,000	494,28	42014
			Накладные расходы			*111,36*	*9465*
			Сметная прибыль			*36,61*	*3112*
51	51	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	28,61	2432
			Накладные расходы			*0,92*	*78*
			Сметная прибыль			*2,12*	*180*
52	52	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	188,53	754
			Накладные расходы			*6,07*	*24*
			Сметная прибыль			*13,97*	*56*
53	53	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,200	610,49	3175
			Накладные расходы			*19,64*	*102*
			Сметная прибыль			*45,22*	*235*
54	54	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	50,94	509
			Накладные расходы			*1,64*	*16*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,77*	*38*
55	**55**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**508,48**	**1017**
			Накладные расходы			*16,36*	*33*
			Сметная прибыль			*37,66*	*75*
56	**56**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**2933,69**	**5867**
			Накладные расходы			*94,39*	*189*
			Сметная прибыль			*217,31*	*435*
57	**57**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**4196,45**	**8393**
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
58	**58**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**806,06**	**6449**
			Накладные расходы			*25,94*	*207*
			Сметная прибыль			*59,71*	*478*
59	**59**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**930,39**	**7443**
			Накладные расходы			*29,94*	*239*
			Сметная прибыль			*68,92*	*551*
60	**60**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**1352,28**	**10818**
			Накладные расходы			*43,51*	*348*
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
61	**61**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**932,44**	**1865**
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль			*69,07*	*138*
62	**62**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**3136,58**	**6273**
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
63	**63**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1879,27**	**3759**
			Накладные расходы			*60,47*	*121*
			Сметная прибыль			*139,21*	*278*
64	**64**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**2,000**	**8970,37**	**17941**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***288,62***	***577***
			Сметная прибыль			***664,47***	***1329***
			ИТОГО:				**2463789**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**226798**
			Сметная прибыль				**182503**
			Итого с временными		**1,04 %**	**25623,00**	**2489412**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**33607,00**	**2523019**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2674244**
			Итого с НДС		**12 %**	**320909,00**	**2995153**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**6589**
			Итого с тендерной скидкой				**2 988 564**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Майлина ул. 95,99**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **26.04.2018** к договору **№ 99** от **10.04.2018**

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы				
1	**1**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**20,000**	**5129,66**	**102593**
			Накладные расходы			***1243,92***	***24878***
			Сметная прибыль			***379,98***	***7600***
2	**2**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**20,000**	**72506,51**	**1450130**
			Накладные расходы			***2332,90***	***46658***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***107417***
3	**3**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**294,000**	**538,08**	**158196**
			Накладные расходы			***155,05***	***45585***
			Сметная прибыль			***39,86***	***11718***
4	**4**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,294**	**306616,05**	**90145**
			Накладные расходы			***9865,38***	***2900***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***6677***
5	**5**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,000**	**188,53**	**5656**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,07*	*182*
			Сметная прибыль			*13,97*	*419*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	39,000	610,49	23809
			Накладные расходы			*19,64*	*766*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1764*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84,000	50,94	4279
			Накладные расходы			*1,64*	*138*
			Сметная прибыль			*3,77*	*317*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	2933,69	61608
			Накладные расходы			*94,39*	*1982*
			Сметная прибыль			*217,31*	*4564*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	4196,45	62947
			Накладные расходы			*135,02*	*2025*
			Сметная прибыль			*310,85*	*4663*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	806,06	16121
			Накладные расходы			*25,94*	*519*
			Сметная прибыль			*59,71*	*1194*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	930,39	18608
			Накладные расходы			*29,94*	*599*
			Сметная прибыль			*68,92*	*1378*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	1352,28	40568
			Накладные расходы			*43,51*	*1305*
			Сметная прибыль			*100,17*	*3005*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	932,44	13987
			Накладные расходы			*30,00*	*450*
			Сметная прибыль			*69,07*	*1036*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3136,58	18819

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*100,92*	*606*
			Сметная прибыль			*232,34*	*1394*
16	**16**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,000**	**1879,27**	**39465**
			Накладные расходы			*60,47*	*1270*
			Сметная прибыль			*139,21*	*2923*
17	**17**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	**18**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**6,000**	**3631,96**	**21792**
			Накладные расходы			*780,39*	*4682*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1614*
19	**19**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**7,000**	**4550,18**	**31851**
			Накладные расходы			*1000,24*	*7002*
			Сметная прибыль			*337,05*	*2359*
20	**20**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,400**	**806,23**	**9191**
			Накладные расходы			*25,94*	*296*
			Сметная прибыль			*59,72*	*681*
21	**21**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,300**	**806,23**	**10723**
			Накладные расходы			*25,94*	*345*
			Сметная прибыль			*59,72*	*794*
22	**22**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**1,716**	**78,43**	**135**
			Накладные расходы			*11,08*	*19*
			Сметная прибыль			*5,81*	*10*
23	**23**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,002**	**78,43**	**157**
			Накладные расходы			*11,08*	*22*
			Сметная прибыль			*5,81*	*12*
24	**24**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**14,000**	**340,52**	**4767**
			Накладные расходы			*107,21*	*1501*
			Сметная прибыль			*25,22*	*353*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**14,000**	**20112,54**	**281576**
			Накладные расходы			***5638,56***	***78940***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***20857***
26	**26**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**46,200**	**1760,86**	**81352**
			Накладные расходы			***56,66***	***2617***
			Сметная прибыль			***130,43***	***6026***
27	**27**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**46,200**	**1366,51**	**63133**
			Накладные расходы			***43,97***	***2031***
			Сметная прибыль			***101,22***	***4677***
28	**28**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**58,758**	**78,43**	**4608**
			Накладные расходы			***11,08***	***651***
			Сметная прибыль			***5,81***	***341***
29	**29**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,500**	**24579,32**	**86028**
			Накладные расходы			***3048,63***	***10670***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***6372***
30	**30**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,100**	**4200,97**	**8822**
			Накладные расходы			***637,28***	***1338***
			Сметная прибыль			***311,18***	***653***
31	**31**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,560**	**5085,77**	**2848**
			Накладные расходы			***826,92***	***463***
			Сметная прибыль			***376,72***	***211***
32	**32**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**70,000**	**288,50**	**20195**
			Накладные расходы			***68,84***	***4819***
			Сметная прибыль			***21,37***	***1496***
33	**33**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,020**	**68598,21**	**1372**
			Накладные расходы			***2207,15***	***44***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***102***
34	**34**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,050**	**172009,60**	**8600**
			Накладные расходы			***5534,41***	***277***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***637***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**523990,66**	**363**
			Накладные расходы			***16859,42***	***12***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***27***
36	**36**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**159**
			Накладные расходы			***17077,99***	***5***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***12***
37	**37**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**67**
			Накладные расходы			***17077,99***	***2***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***5***
38	**38**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,150**	**608,89**	**91**
			Накладные расходы			***19,59***	***3***
			Сметная прибыль			***45,10***	***7***
39	**39**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,021**	**663,24**	**14**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
			ИТОГО:				**2786759**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**246954**
			Сметная прибыль				**206427**
			Итого с временными		**1,04 %**	**28982,00**	**2815741**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**38013,00**	**2853754**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3024803**
			Итого с НДС		**12 %**	**362976,00**	**3387779**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**7453**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с тендерной скидкой				**3 380 326**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.Б. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Физули 73**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **26.04.2018** к договору **№ 99** от **10.04.2018**

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы				
1	**1**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**4,000**	**5129,66**	**20519**
			Накладные расходы			***1243,92***	***4976***
			Сметная прибыль			***379,98***	***1520***
2	**2**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**4,000**	**72506,51**	**290026**
			Накладные расходы			***2332,90***	***9332***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***21483***
3	**3**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**95,000**	**538,08**	**51118**
			Накладные расходы			***155,05***	***14730***
			Сметная прибыль			***39,86***	***3787***
4	**4**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,095**	**306616,05**	**29129**
			Накладные расходы			***9865,38***	***937***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***2158***
5	**5**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**188,53**	**1885**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,07*	*61*
			Сметная прибыль			*13,97*	*140*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,000	610,49	7936
			Накладные расходы			*19,64*	*255*
			Сметная прибыль			*45,22*	*588*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	50,94	1528
			Накладные расходы			*1,64*	*49*
			Сметная прибыль			*3,77*	*113*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	508,48	8136
			Накладные расходы			*16,36*	*262*
			Сметная прибыль			*37,66*	*603*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2933,69	17602
			Накладные расходы			*94,39*	*566*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1304*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	4196,45	20982
			Накладные расходы			*135,02*	*675*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1554*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	806,06	3224
			Накладные расходы			*25,94*	*104*
			Сметная прибыль			*59,71*	*239*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	930,39	3722
			Накладные расходы			*29,94*	*120*
			Сметная прибыль			*68,92*	*276*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1352,28	13523
			Накладные расходы			*43,51*	*435*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1002*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	932,44	5595
			Накладные расходы			*30,00*	*180*
			Сметная прибыль			*69,07*	*414*
15	15	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1879,27	11276

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,47*	*363*
			Сметная прибыль			*139,21*	*835*
16	**16**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
17	**17**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**4,000**	**3631,96**	**14528**
			Накладные расходы			*780,39*	*3122*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1076*
18	**18**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,600**	**806,23**	**6127**
			Накладные расходы			*25,94*	*197*
			Сметная прибыль			*59,72*	*454*
19	**19**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**1,144**	**78,43**	**90**
			Накладные расходы			*11,08*	*13*
			Сметная прибыль			*5,81*	*7*
20	**20**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**4,000**	**340,52**	**1362**
			Накладные расходы			*107,21*	*429*
			Сметная прибыль			*25,22*	*101*
21	**21**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**4,000**	**20112,54**	**80450**
			Накладные расходы			*5638,56*	*22554*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*5959*
22	**22**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,200**	**1760,86**	**23243**
			Накладные расходы			*56,66*	*748*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1722*
23	**23**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,200**	**1366,51**	**18038**
			Накладные расходы			*43,97*	*580*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1336*
24	**24**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**16,788**	**78,43**	**1317**
			Накладные расходы			*11,08*	*186*
			Сметная прибыль			*5,81*	*98*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,000**	**24579,32**	**24579**
			Накладные расходы			***3048,63***	***3049***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***1821***
26	**26**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,600**	**4200,97**	**2521**
			Накладные расходы			***637,28***	***382***
			Сметная прибыль			***311,18***	***187***
27	**27**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,160**	**5085,77**	**814**
			Накладные расходы			***826,92***	***132***
			Сметная прибыль			***376,72***	***60***
28	**28**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**14,000**	**288,50**	**4039**
			Накладные расходы			***68,84***	***964***
			Сметная прибыль			***21,37***	***299***
29	**29**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,004**	**68598,21**	**274**
			Накладные расходы			***2207,15***	***9***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***20***
30	**30**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,010**	**172009,60**	**1720**
			Накладные расходы			***5534,41***	***55***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***127***
31	**31**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**104**
			Накладные расходы			***16859,42***	***3***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***8***
32	**32**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**53**
			Накладные расходы			***17077,99***	***2***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***4***
33	**33**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**19**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***1***
34	**34**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,050**	**608,89**	**30**
			Накладные расходы			***19,59***	***1***
			Сметная прибыль			***45,10***	***2***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,006**	**663,24**	**4**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***0***
			ИТОГО:				**701394**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**66625**
			Сметная прибыль				**51955**
			Итого с временными		**1,04 %**	**7294,00**	**708688**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**9567,00**	**718255**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**761306**
			Итого с НДС		**12 %**	**91357,00**	**852663**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**1876**
			Итого с тендерной скидкой				**850 787**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____ **Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____ **А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____ **М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____ **Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление № 13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Коммунаров, 70**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№1** от **26.04.2018** к договору **№ 99** от **10.04.2018**

Акт приемки выполненных работ за МАЙ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы				
1	**1**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**9,000**	**5129,66**	**46167**
			Накладные расходы			***1243,92***	***11195***
			Сметная прибыль			***379,98***	***3420***
2	**2**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**9,000**	**72506,51**	**652559**
			Накладные расходы			***2332,90***	***20996***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***48338***
3	**3**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**140,000**	**538,08**	**75332**
			Накладные расходы			***155,05***	***21707***
			Сметная прибыль			***39,86***	***5580***
4	**4**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,140**	**306616,05**	**42926**
			Накладные расходы			***9865,38***	***1381***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***3180***
5	**5**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**188,53**	**2639**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,07*	*85*
			Сметная прибыль			*13,97*	*196*
6	6	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,200	610,49	11111
			Накладные расходы			*19,64*	*357*
			Сметная прибыль			*45,22*	*823*
7	7	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41,000	50,94	2089
			Накладные расходы			*1,64*	*67*
			Сметная прибыль			*3,77*	*155*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
9	9	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2933,69	32271
			Накладные расходы			*94,39*	*1038*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2390*
10	10	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4196,45	29375
			Накладные расходы			*135,02*	*945*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2176*
11	11	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	806,06	7255
			Накладные расходы			*25,94*	*233*
			Сметная прибыль			*59,71*	*537*
12	12	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	930,39	8374
			Накладные расходы			*29,94*	*269*
			Сметная прибыль			*68,92*	*620*
13	13	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1352,28	18932
			Накладные расходы			*43,51*	*609*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1402*
14	14	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	932,44	9324
			Накладные расходы			*30,00*	*300*
			Сметная прибыль			*69,07*	*691*
15	15	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
16	**16**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**1879,27**	**20672**
			Накладные расходы			*60,47*	*665*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
17	**17**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
18	**18**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**3631,96**	**10896**
			Накладные расходы			*780,39*	*2341*
			Сметная прибыль			*269,03*	*807*
19	**19**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**4550,18**	**13651**
			Накладные расходы			*1000,24*	*3001*
			Сметная прибыль			*337,05*	*1011*
20	**20**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,700**	**806,23**	**4596**
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
21	**21**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,700**	**806,23**	**4596**
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
22	**22**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,858**	**78,43**	**67**
			Накладные расходы			*11,08*	*10*
			Сметная прибыль			*5,81*	*5*
23	**23**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,858**	**78,43**	**67**
			Накладные расходы			*11,08*	*10*
			Сметная прибыль			*5,81*	*5*
24	**24**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**6,000**	**340,52**	**2043**
			Накладные расходы			*107,21*	*643*
			Сметная прибыль			*25,22*	*151*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**6,000**	**20112,54**	**120675**
			Накладные расходы			***5638,56***	***33831***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***8939***
26	**26**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,800**	**1760,86**	**34865**
			Накладные расходы			***56,66***	***1122***
			Сметная прибыль			***130,43***	***2583***
27	**27**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,800**	**1366,51**	**27057**
			Накладные расходы			***43,97***	***871***
			Сметная прибыль			***101,22***	***2004***
28	**28**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**25,182**	**78,43**	**1975**
			Накладные расходы			***11,08***	***279***
			Сметная прибыль			***5,81***	***146***
29	**29**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,500**	**24579,32**	**36869**
			Накладные расходы			***3048,63***	***4573***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***2731***
30	**30**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,900**	**4200,97**	**3781**
			Накладные расходы			***637,28***	***574***
			Сметная прибыль			***311,18***	***280***
31	**31**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,240**	**5085,77**	**1221**
			Накладные расходы			***826,92***	***198***
			Сметная прибыль			***376,72***	***90***
32	**32**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**31,500**	**288,50**	**9088**
			Накладные расходы			***68,84***	***2169***
			Сметная прибыль			***21,37***	***673***
33	**33**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,009**	**68598,21**	**617**
			Накладные расходы			***2207,15***	***20***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***46***
34	**34**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,023**	**172009,60**	**3870**
			Накладные расходы			***5534,41***	***125***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***287***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**190**
			Накладные расходы			***16859,42***	***6***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***14***
36	**36**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**74**
			Накладные расходы			***17077,99***	***2***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***6***
37	**37**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**35**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***3***
38	**38**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,070**	**608,89**	**43**
			Накладные расходы			***19,59***	***1***
			Сметная прибыль			***45,10***	***3***
39	**39**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,011**	**663,24**	**7**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
			ИТОГО:				**1278393**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**111308**
			Сметная прибыль				**94696**
			Итого с временными		**1,04 %**	**13295,00**	**1291688**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**17438,00**	**1309126**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1387593**
			Итого с НДС		**12 %**	**166511,00**	**1554104**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**3419**
			Итого с тендерной скидкой				**1 550 685**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20180629-65269996
1.1. Номер учетной системы 00000000109
2. Дата выписки 29.06.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.06.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 981140001829
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E [x] Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 410040
23. Назначение платежа Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 981140001829

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13" 25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	26.2 Наименование коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы" 26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Шолохова, д. 9 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 99 27.4. Дата 10.04.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 109 32.2 Дата 27.06.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района			Одна услуга			179262687.50			179262687.50	12%	21511522.50	200774210.00			1	
							Всего по счету:	179262687.50		0.00	179262687.50		21511522.50	200774210.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	9DKg7q0HpJS0mp8JardhqRCBm736OEbbMKKNLKh5T1DmM92YNm1+QIJAPpqu6UD5MtCJfXdG64Z+DthbkwY++A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г.№73

Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			99	2018-04-10		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района	**200 774 210,00**	**179 262 687,50**							**21 511 522,50**	**200 774 210,00**

М.П. **Заказчик:** **Аким КГУ "Аппарат акимаТурксибского района города Алматы"** **П.С. Кулагин**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Ереванская 1г, ул. Ереванская 1д**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**1140,000**	**69,41**	**79131**
			Накладные расходы			***7,79***	***8880***
			Сметная прибыль			***5,14***	***5862***
2	**2**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**131,100**	**88,39**	**11588**
			Накладные расходы			***2,84***	***373***
			Сметная прибыль			***6,55***	***858***
3	**3**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**131,100**	**713,82**	**93582**
			Накладные расходы			***22,97***	***3011***
			Сметная прибыль			***52,88***	***6932***
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
4	**4**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**2,630**	**5253,10**	**13816**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1705,37*	*4485*
			Сметная прибыль			*389,12*	*1023*
5	**5**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**6,207**	**1872,67**	**11623**
			Накладные расходы			*60,25*	*374*
			Сметная прибыль			*138,72*	*861*
6	**6**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**263,000**	**1174,71**	**308948**
			Накладные расходы			*432,74*	*113809*
			Сметная прибыль			*87,02*	*22885*
7	**7**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**28,404**	**1872,67**	**53191**
			Накладные расходы			*60,25*	*1711*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3940*
8	**8**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**105,000**	**1174,71**	**123344**
			Накладные расходы			*432,74*	*45437*
			Сметная прибыль			*87,02*	*9137*
9	**9**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**4,032**	**1872,67**	**7551**
			Накладные расходы			*60,25*	*243*
			Сметная прибыль			*138,72*	*559*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
10	**10**	**11-460201-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции. Демонтаж**	**т демонтированных конструкций**	**1,100**	**20190,77**	**22210**
			Накладные расходы			*5493,91*	*6043*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1645*
			Раздел: Бортовый камень				
11	**11**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**431,000**	**2483,70**	**1070474**
			Накладные расходы			*700,47*	*301903*
			Сметная прибыль			*183,98*	*79294*
12	**12**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**18,533**	**45405,22**	**841495**
			Накладные расходы			*1460,91*	*27075*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3363,35*	*62333*
			Раздел: Поребрик				
13	**13**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**380,000**	**2483,70**	**943805**
			Накладные расходы			*700,47*	*266179*
			Сметная прибыль			*183,98*	*69911*
14	**14**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,080**	**45405,22**	**276064**
			Накладные расходы			*1460,91*	*8882*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*20449*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип1/				
15	**15**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля ГПС**	**м3**	**85,500**	**4252,75**	**363610**
			Накладные расходы			*355,40*	*30387*
			Сметная прибыль			*315,02*	*26934*
16	**16**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,350**	**141434,00**	**190942**
			Накладные расходы			*5066,92*	*6841*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*14144*
17	**17**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**142,500**	**1337,41**	**190580**
			Накладные расходы			*73,81*	*10518*
			Сметная прибыль			*99,07*	*14117*
18	**18**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**1425,000**	**1396,41**	**1989886**
			Накладные расходы			*75,71*	*107881*
			Сметная прибыль			*103,44*	*147399*
19	**19**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**2850,000**	**150,60**	**429198**
			Накладные расходы			*5,02*	*14309*
			Сметная прибыль			*11,16*	*31792*
20	**20**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,600**	**432,91**	**1558**
			Накладные расходы			*98,56*	*355*
			Сметная прибыль			*32,07*	*115*
21	**21**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**6,120**	**1872,67**	**11461**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,25*	*369*
			Сметная прибыль			*138,72*	*849*
22	**22**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,600**	**24,14**	**87**
			Накладные расходы			*5,37*	*19*
			Сметная прибыль			*1,79*	*6*
23	**23**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,000**	**1039,88**	**18718**
			Накладные расходы			*210,55*	*3790*
			Сметная прибыль			*77,03*	*1387*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
24	**24**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**43,300**	**3455,02**	**149602**
			Накладные расходы			*1258,22*	*54481*
			Сметная прибыль			*255,93*	*11082*
25	**25**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**129,900**	**90,58**	**11766**
			Накладные расходы			*16,95*	*2202*
			Сметная прибыль			*6,71*	*872*
26	**26**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**108,250**	**4252,75**	**460360**
			Накладные расходы			*355,40*	*38472*
			Сметная прибыль			*315,02*	*34101*
27	**27**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**433,000**	**1352,41**	**585594**
			Накладные расходы			*142,99*	*61915*
			Сметная прибыль			*100,18*	*43377*
28	**28**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1732,000**	**210,80**	**365107**
			Накладные расходы			*22,71*	*39340*
			Сметная прибыль			*15,61*	*27045*
29	**29**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**433,000**	**728,76**	**315554**
			Накладные расходы			*266,62*	*115448*
			Сметная прибыль			*53,98*	*23374*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**433,000**	**13269,74**	**5745796**
			Накладные расходы			***426,95***	***184871***
			Сметная прибыль			***982,94***	***425614***
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием /Тип 4/				
31	**31**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**38,500**	**432,91**	**16667**
			Накладные расходы			***98,56***	***3794***
			Сметная прибыль			***32,07***	***1235***
32	**32**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**38,500**	**24,14**	**929**
			Накладные расходы			***5,37***	***207***
			Сметная прибыль			***1,79***	***69***
33	**33**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**115,500**	**90,58**	**10461**
			Накладные расходы			***16,95***	***1958***
			Сметная прибыль			***6,71***	***775***
34	**34**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ГПС. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**57,750**	**4252,75**	**245596**
			Накладные расходы			***355,40***	***20524***
			Сметная прибыль			***315,02***	***18192***
35	**35**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**385,000**	**567,14**	**218350**
			Накладные расходы			***66,08***	***25441***
			Сметная прибыль			***42,01***	***16174***
36	**36**	**11-270402-0103 РСНБ РК 2015**	**Верхний слой из отсева. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**385,000**	**172,66**	**66475**
			Накладные расходы			***42,18***	***16239***
			Сметная прибыль			***12,79***	***4924***
37	**37**	**21-010501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**21,175**	**2988,80**	**63288**
			Накладные расходы			***96,16***	***2036***
			Сметная прибыль			***221,39***	***4688***
38	**38**	**11-110101-3607 РСНБ РК 2015**	**Искусственное покрытие. Устройство**	**м2 покрытия**	**385,000**	**815,45**	**313950**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***298,74***	***115015***
			Сметная прибыль			***60,40***	***23256***
39	**39**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	**м2**	**385,000**	**10885,33**	**4190852**
			Накладные расходы			***350,24***	***134841***
			Сметная прибыль			***806,32***	***310433***
40	**40**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	**м.**	**160,000**	**1149,79**	**183967**
			Накладные расходы			***36,99***	***5919***
			Сметная прибыль			***85,17***	***13627***
41	**41**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Соединительная лента**	**м.**	**256,000**	**923,60**	**236443**
			Накладные расходы			***29,72***	***7608***
			Сметная прибыль			***68,42***	***17514***
42	**42**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	**кг.**	**128,000**	**5560,47**	**711740**
			Накладные расходы			***178,91***	***22900***
			Сметная прибыль			***411,89***	***52722***
43	**43**	**11-110101-0801 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком. Устройство**	**м3**	**3,850**	**9603,49**	**36973**
			Накладные расходы			***3133,11***	***12062***
			Сметная прибыль			***711,37***	***2739***
44	**44**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Песок кварцевый, окатанный**	**т.**	**5,775**	**44295,28**	**255805**
			Накладные расходы			***1425,20***	***8231***
			Сметная прибыль			***3281,13***	***18949***
45	**45**	**11-110101-0801 РСНБ РК 2015**	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	**м3**	**3,850**	**9603,49**	**36973**
			Накладные расходы			***3133,11***	***12062***
			Сметная прибыль			***711,37***	***2739***
46	**46**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Резиновый гранулят**	**т.**	**2,695**	**372268,87**	**1003265**
			Накладные расходы			***11977,76***	***32280***
			Сметная прибыль			***27575,47***	***74316***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Заградительная сетка на спортивные площадки				
47	**47**	**11-150207-0202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия сеткой заградительной**	**м2**	**385,000**	**821,64**	**316331**
			Накладные расходы			***282,59***	***108796***
			Сметная прибыль			***60,86***	***23432***
48	**48**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	**м2**	**385,000**	**2356,13**	**907111**
			Накладные расходы			***75,81***	***29186***
			Сметная прибыль			***174,53***	***67193***
49	**49**	**11-140203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска троса**	**м**	**208,000**	**50,39**	**10480**
			Накладные расходы			***18,96***	***3944***
			Сметная прибыль			***3,73***	***776***
50	**50**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Трос d3**	**м**	**228,800**	**282,74**	**64690**
			Накладные расходы			***9,10***	***2081***
			Сметная прибыль			***20,94***	***4792***
51	**51**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Талреп**	**шт**	**18,000**	**1884,91**	**33928**
			Накладные расходы			***60,65***	***1092***
			Сметная прибыль			***139,62***	***2513***
52	**52**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Коуш**	**шт**	**18,000**	**282,74**	**5089**
			Накладные расходы			***9,10***	***164***
			Сметная прибыль			***20,94***	***377***
53	**53**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Зажим для троса**	**шт**	**18,000**	**263,89**	**4750**
			Накладные расходы			***8,49***	***153***
			Сметная прибыль			***19,55***	***352***
54	**54**	**С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"**	**Хомут**	**шт**	**1925,000**	**18,85**	**36284**
			Накладные расходы			***0,61***	***1167***
			Сметная прибыль			***1,40***	***2688***
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**55**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**42,000**	**1623,79**	**68199**
			Накладные расходы			***348,76***	***14648***
			Сметная прибыль			***120,28***	***5052***
56	**56**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,344**	**7504,51**	**10086**
			Накладные расходы			***1033,00***	***1388***
			Сметная прибыль			***555,89***	***747***
57	**57**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**6,720**	**19548,77**	**131368**
			Накладные расходы			***1367,36***	***9189***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***9731***
58	**58**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения Монтаж**	**т конструкций**	**2,835**	**32338,99**	**91677**
			Накладные расходы			***6955,04***	***19717***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***6791***
59	**59**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,821**	**218634,30**	**616853**
			Накладные расходы			***7034,57***	***19847***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***45693***
60	**60**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,013**	**225317,57**	**3000**
			Накладные расходы			***7249,60***	***97***
			Сметная прибыль			***16690,19***	***222***
61	**61**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**6,637**	**246226,91**	**1634169**
			Накладные расходы			***80605,28***	***534964***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***121050***
62	**62**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**6,637**	**94681,23**	**628384**
			Накладные расходы			***32963,57***	***218774***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***46547***
63	**63**	**21-050206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,369**	**215868,84**	**295568**
			Накладные расходы			***6945,59***	***9510***
			Сметная прибыль			***15990,28***	***21894***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**64**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,592**	**218634,30**	**348022**
			Накладные расходы			***7034,57***	***11198***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***25779***
65	**65**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**1,134**	**167880,73**	**190306**
			Накладные расходы			***5401,57***	***6123***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***14097***
66	**66**	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**1,751**	**171321,74**	**299981**
			Накладные расходы			***5512,28***	***9652***
			Сметная прибыль			***12690,50***	***22221***
67	**67**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,155**	**225317,57**	**34825**
			Накладные расходы			***7249,60***	***1120***
			Сметная прибыль			***16690,19***	***2580***
68	**68**	**21-050308-9901 РСНБ РК 2015**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	**м2**	**210,000**	**981,48**	**206111**
			Накладные расходы			***31,58***	***6632***
			Сметная прибыль			***72,70***	***15267***
69	**69**	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/**	**т**	**0,244**	**171321,74**	**41806**
			Накладные расходы			***5512,28***	***1345***
			Сметная прибыль			***12690,50***	***3097***
70	**70**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**235,200**	**107,95**	**25390**
			Накладные расходы			***24,47***	***5755***
			Сметная прибыль			***8,00***	***1881***
71	**71**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**470,400**	**94,65**	**44525**
			Накладные расходы			***16,03***	***7539***
			Сметная прибыль			***7,01***	***3298***
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/				
72	**72**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**2,000**	**8688,23**	**17376**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
73	**73**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,064**	**7504,51**	**480**
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
74	**74**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,320**	**19548,77**	**6256**
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
75	**75**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,024**	**246226,91**	**5863**
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
76	**76**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,014**	**225317,57**	**3184**
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
77	**77**	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,010**	**171321,74**	**1658**
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
78	**78**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,119**	**32338,99**	**3850**
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*
79	**79**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,116**	**218634,30**	**25292**
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
80	**80**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,001**	**225317,57**	**143**
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
81	**81**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,350**	**246226,91**	**86129**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***80605,28***	***28195***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***6380***
82	**82**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,350**	**94681,23**	**33119**
			Накладные расходы			***32963,57***	***11530***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***2453***
83	**83**	**21-050206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,046**	**215868,84**	**9934**
			Накладные расходы			***6945,59***	***320***
			Сметная прибыль			***15990,28***	***736***
84	**84**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,146**	**218634,30**	**31859**
			Накладные расходы			***7034,57***	***1025***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***2360***
85	**85**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,054**	**167880,73**	**9062**
			Накладные расходы			***5401,57***	***292***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***671***
86	**86**	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,083**	**171321,74**	**14285**
			Накладные расходы			***5512,28***	***460***
			Сметная прибыль			***12690,50***	***1058***
87	**87**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,007**	**225317,57**	**1658**
			Накладные расходы			***7249,60***	***53***
			Сметная прибыль			***16690,19***	***123***
88	**88**	**21-050308-9901 РСНБ РК 2015**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**10,000**	**981,48**	**9815**
			Накладные расходы			***31,58***	***316***
			Сметная прибыль			***72,70***	***727***
89	**89**	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/**	**т**	**0,012**	**171321,74**	**1991**
			Накладные расходы			***5512,28***	***64***
			Сметная прибыль			***12690,50***	***147***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	**90**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,200**	**107,95**	**1209**
			Накладные расходы			***24,47***	***274***
			Сметная прибыль			***8,00***	***90***
91	**91**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**22,400**	**94,65**	**2120**
			Накладные расходы			***16,03***	***359***
			Сметная прибыль			***7,01***	***157***
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
92	**92**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**79,000**	**3881,34**	**306626**
			Накладные расходы			***1413,48***	***111665***
			Сметная прибыль			***287,51***	***22713***
93	**93**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,264**	**6431,18**	**8129**
			Накладные расходы			***998,47***	***1262***
			Сметная прибыль			***476,38***	***602***
94	**94**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**3,555**	**19548,77**	**69496**
			Накладные расходы			***1367,36***	***4861***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***5148***
95	**95**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,177**	**32338,99**	**5735**
			Накладные расходы			***6955,04***	***1234***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***425***
96	**96**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,171**	**218634,30**	**37480**
			Накладные расходы			***7034,57***	***1206***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***2776***
97	**97**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,006**	**237793,42**	**1409**
			Накладные расходы			***7651,01***	***45***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***104***
98	**98**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,179**	**246226,91**	**290184**
			Накладные расходы			***80605,28***	***94995***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***21495***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	**99**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,179**	**94681,23**	**111584**
			Накладные расходы			***32963,57***	***38848***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***8265***
100	**100**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,769**	**167880,73**	**129045**
			Накладные расходы			***5401,57***	***4152***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***9559***
101	**101**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	**т**	**0,410**	**237793,42**	**97460**
			Накладные расходы			***7651,01***	***3136***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***7219***
102	**102**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**63,200**	**107,95**	**6823**
			Накладные расходы			***24,47***	***1546***
			Сметная прибыль			***8,00***	***505***
103	**103**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**126,400**	**94,65**	**11964**
			Накладные расходы			***16,03***	***2026***
			Сметная прибыль			***7,01***	***886***
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
104	**104**	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**21,000**	**4378,94**	**91958**
			Накладные расходы			***1342,35***	***28189***
			Сметная прибыль			***324,37***	***6812***
105	**105**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,541**	**387529,56**	**209692**
			Накладные расходы			***12468,78***	***6747***
			Сметная прибыль			***28705,89***	***15533***
106	**106**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**59,220**	**94,65**	**5605**
			Накладные расходы			***16,03***	***949***
			Сметная прибыль			***7,01***	***415***
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой и спортивной площадке				
107	**107**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**42,000**	**8688,23**	**364906**
			Накладные расходы			***3164,01***	***132888***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*643,57*	*27030*
108	**108**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**1,512**	**7504,51**	**11347**
			Накладные расходы			*1033,00*	*1562*
			Сметная прибыль			*555,89*	*841*
109	**109**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**3,780**	**19548,77**	**73894**
			Накладные расходы			*1367,36*	*5169*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*5474*
110	**110**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**60556,64**	**302783**
			Накладные расходы			*16206,88*	*81034*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*22428*
111	**111**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет код 5106**	**шт**	**1,000**	**650554,25**	**650554**
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
112	**112**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337**	**шт**	**1,000**	**758325,47**	**758325**
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
113	**113**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Комплекс для детей 6453**	**шт**	**1,000**	**1227370,28**	**1227370**
			Накладные расходы			*42649,93*	*42650*
114	**114**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Гандбольные ворота с баскетбольным щитом**	**шт**	**2,000**	**216851,42**	**433703**
			Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
115	**115**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**54780,44**	**273902**
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
116	**116**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Шахматный стол со скамьями без навеса код 2605/002**	**шт**	**1,000**	**260919,81**	**260920**
			Накладные расходы			*9066,71*	*9067*
117	**117**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."**	**Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет код 4204**	**шт**	**1,000**	**391816,04**	**391816**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
118	**118**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше код 4398**	**шт**	**1,000**	**595577,83**	**595578**
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
119	**119**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Карусель для детей от 3 до 12 лет код 4195**	**шт**	**1,000**	**259174,53**	**259175**
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
120	**120**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет код 6712**	**шт**	**1,000**	**146167,45**	**146167**
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
121	**121**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**45951,23**	**183805**
			Накладные расходы			*12739,79*	*50959*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*13615*
122	**122**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет код 4114**	**шт**	**1,000**	**122169,81**	**122170**
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
123	**123**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет код 4105**	**шт**	**2,000**	**89882,08**	**179764**
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
124	**124**	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями 004968 код 4155**	**шт**	**1,000**	**213797,17**	**213797**
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
125	**125**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**3277,13**	**6554**
			Накладные расходы			*877,88*	*1756*
			Сметная прибыль			*242,75*	*486*
126	**126**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**199642,32**	**399285**
			Сметная прибыль			*14788,32*	*29577*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	**127**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**9,000**	**553,35**	**4980**
			Накладные расходы			***68,51***	***617***
			Сметная прибыль			***40,99***	***369***
128	**128**	**84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**9,000**	**9477,00**	**85293**
			Сметная прибыль			***702,00***	***6318***
129	**129**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**14,000**	**1173,66**	**16431**
			Накладные расходы			***137,03***	***1918***
			Сметная прибыль			***86,94***	***1217***
130	**130**	**84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**14,000**	**26518,32**	**371256**
			Сметная прибыль			***1964,32***	***27500***
			Раздел: Выкорчевка деревьев				
131	**131**	**12-180101-0101 РСНБ РК 2015**	**Выкорчевка деревьев**	**дерево**	**3,000**	**5785,53**	**17357**
			Накладные расходы			***2007,94***	***6024***
			Сметная прибыль			***428,56***	***1286***
			ИТОГО:				**37326920**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3798328**
			Сметная прибыль				**2376858**
			Итого с временными		**1,04 %**	**324810,00**	**37651730**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**426014,00**	**38077744**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**40360059**
			Итого с НДС		**12 %**	**4843207,00**	**45203266**
			Тендерная скидка (0,219983188%)				**99440**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с тендерной скидкой				**45 103 826**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Заместитель Акима Турксибского района

_____**Б. Байдильдаев**

Руководитель отдела коммунального хозяйства Турксибского района

_____**А.Х. Бекетаев**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор

_____**М.В. Кошелев**

Технический надзор
ТОО "Бюро Строй Надзор"

_____**Мырзамуратов М.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 9 дворовых территорий Турксибского района**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Майлина д.119, д. 121**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№4** от **25.06.2018г**, **№3** от **11.06.2018г.**, **№2** от **28.05.2018г.**, **№1** от **26.04.2018г**. к договору **№ 99** от **10.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**1664,000**	**69,41**	**115503**
			Накладные расходы			***7,79***	***12962***
			Сметная прибыль			***5,14***	***8556***
2	**2**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**191,360**	**88,39**	**16915**
			Накладные расходы			***2,84***	***544***
			Сметная прибыль			***6,55***	***1253***
3	**3**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**191,360**	**713,82**	**136597**
			Накладные расходы			***22,97***	***4395***
			Сметная прибыль			***52,88***	***10118***
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
4	**4**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**3,750**	**5253,10**	**19699**