Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ АКТОГАЙ АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА

от "27" декабря 2012 г

Павлодарская область с.Актогай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от "26" декабря 2012 г. №346 Акимом Актогайского района.
(наименование организации, назначившего комиссию)

в составе:

председатель комиссии: **Ташенев Жанат Шугаевич-** заместитель акима района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя: **Шайгурманов Ержан Темирбулатович-** главный специалист Департамента государственного Архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области, заместитель комиссии (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика: **Байбусинов Серик Ульжабаевич-** начальник коммунального государственного учреждения "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района", член комисси
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айтжанов Мылтыкбай Жанатович- начальник государственного учреждения Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, член комиссии (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: **Новик Михайл Михайлович**-исполняющии обязанности директора ТОО компания «АСП», член комиссии (по согласованию)

Скакова Айнагуль Амангельдиновна – начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора по Актогайскому району.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Каримов Аманбай Болатович - директор коммунального государственного предприятия «Актогай-Сервис», член комиссии (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Белозеров Сергей Виктрович-начальник проектно-сметной документации авторского надзора ТОО"Адамас", член комиссии (по согласованию)

Суюндыков Марат Суюндыкович – начальник отдела занятости и социальных програм, член комиссии (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Объекта водопровода селе Актогай Актогайского района

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Павлодарская область Актогайский район с. Актогай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения

(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "09 " сентября 2008г. № 18/1 решение Акима села Актогай Актогайского района

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "04" июля 2012 г. № 272 ГУ "Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

выполнившим ТОО компания «АСП» **Новик Михайл Михайлович**-исполняющии обязанности

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Адамас» Белозеров Сергей Викторович – начальник ПСД**

(наименование организации)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций

свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Строительство водопровода в с.Актогай

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района"

(наименование организации, утвердившего (переутвердившего)

от "28" августа 2009 г. № 31.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2010 г.; окончание работ декабрь 2012 г.;

(месяц, год) (месяц, год).

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Акт на право постоянного пользования,сводный сметный расчет стоимости строительства, Разрешение на строительство водопровода в селе Актогай Актогайского района ,Архитектурно планировочное задание № 1, Заключение государственной экологической экспертизы на рабочий проект «Строительство водопровода в с. Актогай Актогайского района», Санитарно эпидемиологическое заключение, Проект производства работ по строительству водопровода в селе Актогай Актогайского района, Решение № 272 на производство строительно-монтажных работ, акт рабочий комиссии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест

и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
21620	км				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Насосная станция I-подъема, водопроводная насосная станция II-подъема размер 9х12, станция очистки воды, резервуар на 500 м3-4шт, резервуар на 300 м3-1шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его разрешения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние нарушенные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к:

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **634755,883** тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 481083,818 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 52093,353 тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических по жилым домам не заполняется) архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение
Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: **Объекта водопровода в с.Актогай Актогайского района**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. **Ташенев Ж.Ш.** _____ М.П.
(подпись)

2. **Шайгурманов Е.Т.** _____ М.П.
(подпись)

3. **Байбусинов С.У.** _____ М.П.
(подпись)

4. **Айтжанов М.Ж.** _____ М.П.
(подпись)

5. **Новик М.М.** _____ М.П.
(подпись)

6. **Скакова А.А.** _____ М.П.
(подпись)

7. **Каримов А.Б.** _____ М.П.
(подпись)

8. **Белозеров С.В.** _____ М.П.
(подпись)

9. **Суюндыков М.С.** _____ М.П

Аутозай ауд. әділет
(аумақтық әділет органының бөлімі) Басқармасы

Өтініш № 13-1403-89	Тіркеу ісі № 204-093-245
Кадастрлық № 14-204-093-245	Тіркелген уақыты 18.03.2013 Тіркелген уақыты (сағат. минут)
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы	с. Актозай ул. Абая 194
Тіркеуші (маман) Вишбекова Ә.	Қолы
Бөлім бастығы	Қолы
Басқарма Вишбекова Ә.	Қолы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ АКТОГАЙ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСКАРМАСЫ "МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района"
Подрядчик: ТОО компания "АСП"
договор №5 от 24.05.2010г
доп.соглашение № 4 от 14.11.2011 года
договор №14 от 14.11.2011г
доп.соглашение № 1 от 20.08.2012г.

Форма 2 В

Наименование объекта : Строительство водопровода в селе Актогай Актогайского района (Благоустройство территории).
Локальная смета № 7-2-2

Акт №97
приема-сдачи выполненных работ за сентябрь 2012 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход *м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера*	20114,79	0,28 –	0,28 0,09	5632 –	5632 1810	1756 97	– 0,00035	– 7
2	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1579,52	19,95 1,03	15,58 5,5	31511 1627	24609 8687	13718 133	0,0093 0,02686	15 42
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	157,95	21,55 17,03	4,52 –	3404 2690	714 –	2609 97	0,108 –	17 –
4	Е1-17-8	Погрузка разработанного грунта на автомобили-самосвалыК=0,250; *м3 грунта*	394,88	32,27 1,42	30,77 8,34	12743 561	12150 3293	3738 97	0,00984 0,02853	4 11
5	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,850;	730,528	28,6	28,6	20893	20893	4179	–	–

	т		–	5,72	–	4179	100	0,01201	9
6 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1579,52	390,9	34,3	617434	54178	31113	0,0398	63
	м2 основания		6,01	8,8	9493	13900	133	0,03015	48
7 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 ммК=8,000;	12636,16	30,25	1,37	382244	17312	8572	0,00062	8
	м2 основания		0,1	0,41	1264	5181	133	0,00133	17
8 Е27-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ	1579,52	627,34	15,35	990896	24246	23107	0,0336	53
	м2 покрытия		5,94	5,06	9382	7992	133	0,01766	28
9 Е27-54-3	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3К=2,000;	3159,04	70,94	–	224102	–	43	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	32	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**2288859**	**159734**			**160**
					25049	**45042**			**162**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2104080
Накладные расходы, тенге	88835
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	142662
Всего	**2520356**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	60489
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	93685
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25808
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10323
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2710661**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**4453616**
Налог (2 %)	89072
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4542688**

Скидка	-101 110
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	4 441 578
НДС(12%)	**532 989**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4 974 568**

Заказчик :

И.о начальника КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района"

_____Шамгунов М.О.

Технологическое сопровождение:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____Шадиев К.К.

Подрядчик :

Директор ТОО компания "АСП"

_____Соколюк А.С.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Актогайского района"**

Подрядчик: **ТОО компания "АСП"**

договор №5 от 24.05.2010г.

дополнительные соглашение №2 от 17.11.2010г.

Форма 2 В

Наименование объекта : Строительство водопровода в селе Актогай Актогайского района (Наружные сети водопровода) локальная смета 6-3-1

Акт № 23

приема-сдачи выполненных работ за ноябрь вторая 2010 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2485	4,85	4,85	12052	12052	4050	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	4175	97	0,0055	14
2	Е1-17-7	Погрузка растительного слоя грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	2485	26,24	25,03	65206	62200	19115	0,008	20
		м3 грунта		1,15	6,78	2858	16848	97	0,0232	58
3	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 кмК=1,200;	2982	28,6	28,6	85285	85285	17057	–	–
		т		–	5,72	–	17057	100	0,01201	36
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	2485	3,09	2,66	7679	6610	3182	0,00272	7
		м3 грунта		0,39	0,93	969	2311	97	0,00305	8
5	Е1-17-7	Погрузка растительного слоя грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы для восстановления .	2485	26,24	25,03	65206	62200	19115	0,008	20
		м3 грунта		1,15	6,78	2858	16848	97	0,0232	58

6 П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км для восстановления растительного слояК=1,200; *т*	2982	28,6	28,6	85285	85285	17057	–	–
7 Е1-24-5	Восстановление растительного слоя по трассе трубопровода грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2485	4,85	4,85	12052	12052	4050	–	–
8 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч. п.3.10: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	22837	24,68	23,4	563617	534386	158829	0,00888	203
9 Е1-163-8	Доработка дна и стенок траншей в грунтах 2 группы вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	685,11	537,3	–	368110	–	415964	3,552	2434
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	252	2000,2	152,52	504050	38435	69068	1,02	257
11 Е8-3-1	Обсыпка засыпка труб вручную с подбивкой пазух песчаным грунтом *м3 основания*	1579	215,2	97,07	339801	153274	276689	0,78	1232
12 99-1-1Прайс	Песчаный грунт *м3*	1579	112,5 138	36	177638 217902	56844	118	0,18	284
13 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	21630	3,35	3,35	72461	72461	24338	–	–
15 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	21630	21,55	4,52	466127	97768	357308	0,108	2336

			–	5,72	–	17057	100	0,01201	36
			–	1,68	–	4175	97	0,0055	14
			1,28	5,89	29231	134510	97	0,02046	467
			537,3	–	368110	–	113	–	–
			153,68	57,15	38727	14402	130	0,279	70
			–	1,16	–	25091	97	0,0038	82

				17,03	–	368359	–	97	–	–
Раздел 2 Наружные сети водопровода.										
16	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225	1,0705	139706,75	90794,12	149556	97195	94572	286	306
		км трубопровода		48375	19582,83	51785	20963	130	84,07	90
17	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 196,6 ммК=1,010;	1081,205	2370		2562456				
		м								
18	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,921	78245	36133,62	72064	33279	61616	247	227
		км трубопровода		41850	9612,9	38544	8853	130	37,3	34
19	8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 139,9 ммК=1,010;	930,21	1190		1106950				
		м								
22	Е22-8-9	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 377 мм	0,008	243707,18	102058,18	1950	816	1600	615	5
		км трубопровода		115425	38553,75	923	308	130	188,29	2
23	8-6-121	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 ммК=1,004;	8,032	7450		59838				
		м								
25	Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 377 мм	0,008	947225,77	138575,59	7578	1109	1104	313	3
		км трубопровода		53775	52348,5	430	419	130	255,67	2
28	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм	9	282,86	0,37	2546	3	1830	0,897	8
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	1407	1	130	0,0007	–
29	8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 139,9 ммК=1,010;	9,09	1190		10817				

30	Е22-8-7		*м*						
		Укладка гильз из стальных труб диаметром 273 мм		0,01	174718,44	71861,81	1747	719	1431	441	4
			км трубопровода		83025	27146,25	830	271	130	132,58	1
31	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 ммК=1,004;		10,04	4050		40662				
32	Е22-8-6		*м*								
		Укладка гильз из стальных труб диаметром 219 мм		0,0092	154891,68	66009,8	1425	607	1138	376	3
			км трубопровода		70200	24936,75	646	229	130	121,79	1
33	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 ммК=1,004;		9,2368	2690		24847				
34	Е22-17-6		*м*								
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на гильзы диаметром 200 мм		0,0092	51857,62	9152,23	477	84	208	76,7	1
			км трубопровода		13905	3458,25	128	32	130	16,89	–
35	Е22-17-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на гильзы диаметром 250 мм		0,01	62904,32	10767,35	629	108	263	89	1
			км трубопровода		16132,5	4068	161	41	130	19,87	–
36	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов		1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
38	99-1-1Прайс	Отвод HDPE 90 град. d =225 мм		1	13548		13548				
			шт								
		Всего прямые затраты					**6 922 224**	**1 356 154**			**7 067**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**1 083 674**	**340 494**			**1 257**
		Накладные расходы, тенге					4 482 396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1 549 752				
		Всего					508 319				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)					**8 980 295**				
							215 527				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	333 808
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	91 958
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	36 783
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 658 371**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**15 868 704**
Налог (2 %)	317 374
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16 186 078**
Скидка	-360 270
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	15 825 808
НДС(12%)	**1 899 097**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**17 724 905**

Заказчик :
Начальник ГУ "Отдела строительства Актогайского района"

_____ Токсанбаев С.Т.

Технологическое сопровождение:
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ Шадиев К.К.

Подрядчик :
Директор ТОО компания "АСП"

_____ Соколюк А.С.