ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050740009374-20180928-55110672	1.1. Номер учетной системы: 00000000182
2. Дата выписки: 28.09.2018	2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 20.09.2018	
4. Исправленный: ☐	4.1 Дата:
4.2 Номер:	4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐	5.1 Дата:
5.2 Номер:	5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050740009374	6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурной единицы (филиала):	
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"	7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия: 60001	9.2. Номер: 0042671
11. Дополнительные сведения:	

10. Категория поставщика

- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ4194800KZT22030887
14. БИК: EURIKZKA	15. Наименование банка: АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 030340003377	16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурной единицы (филиала):	
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"	17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Айманова, д. 191	
18.1. Код страны: KZ	
19. Дополнительные сведения:	

20. Категория получателя

- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Розничная реализация
- [J] ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ, услуг: 813010
23. Назначение платежа: Работы по ремонту/благоустройству территории	24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 050740009374 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13" 25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 030340003377 26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" 26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Айманова, д. 191 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 128 27.4. Дата 25.06.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 182 32.2 Дата 20.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту №			Одна услуга			73818042.86			73818042.86	12%	8858155.14	82676208.00			1	

		КЭЦ-0003 /18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)																			
				Всего по счету:		73818042.86		0.00	73818042.86		88581 65.14	82676208.00									

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	JDTNDq5T2XPn+7lkcJholtLTvFcJ6+GStHJYtlSj8rzuKa mA+cPB6LSZCWKyQifq//foBdiaaG3ibd1HlQkU/g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г. Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			128	2018-06-25		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце,без ндс (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г. Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)	**248 104 509,51**	**73 818 042,86**							**8 858 165,14**	**82 676 208,00**

М.П. **Заказчик:** **И.о.заместителя Акима КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"** **Сейдраманов Р.С.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы" по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Торайгырова д.11а,11, ул. Щепкина д.39,37; ул.Торайгырова д.13,15,17,21; мкр.Орбита-3 д.28,29,30,31,33,36**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 128** от **2018-06-25**

АКТ

приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2018 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Торайгырова д.11а,11, ул. Щепкина 39,37				
1	**1**	**1127-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**2084,000**	**114,87**	**239383**
			Накладные расходы			***11,57***	***24114***
			Сметная прибыль			***8,51***	***17732***
2	**2**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**239,660**	**92,88**	**22260**
			Сметная прибыль			***6,88***	***1649***
3	**3**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**239,660**	**948,24**	**227255**
			Сметная прибыль			***70,24***	***16834***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**20,550**	**5488,97**	**112798**
			Накладные расходы			***2320,84***	***47693***
			Сметная прибыль			***406,59***	***8355***
5	**5**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**47,265**	**92,88**	**4390**
			Сметная прибыль			***6,88***	***325***
6	**6**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**47,265**	**948,24**	**44819**
			Сметная прибыль			***70,24***	***3320***
7	**7**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1342,000**	**1686,81**	**2263694**
			Накладные расходы			***810,96***	***1088314***
			Сметная прибыль			***124,95***	***167681***
8	**8**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**120,780**	**653,40**	**78918**
			Сметная прибыль			***48,40***	***5846***
9	**9**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**120,780**	**948,24**	**114528**
			Сметная прибыль			***70,24***	***8484***
10	**10**	**1101-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,000**	**293,12**	**13483**
			Накладные расходы			***58,98***	***2713***
			Сметная прибыль			***21,71***	***999***
11	**11**	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,000**	**90,45**	**4160**
			Накладные расходы			***19,44***	***894***
			Сметная прибыль			***6,70***	***308***
12	**12**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**46,000**	**81,65**	**3756**
			Накладные расходы			***17,54***	***807***
			Сметная прибыль			***6,05***	***278***
13	**13**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,625**	**2990,68**	**1870**
			Накладные расходы			***989,71***	***619***
			Сметная прибыль			***221,53***	***139***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,625**	**141674,40**	**88575**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***6561***
15	**15**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2084,000**	**1612,10**	**3359619**
			Накладные расходы			***80,87***	***168539***
			Сметная прибыль			***119,41***	***248861***
16	**16**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**-8336,000**	**171,30**	**-1427944**
			Накладные расходы			***-0,13***	***-1071***
			Сметная прибыль			***-12,69***	***-105774***
17	**17**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,625**	**2990,68**	**1870**
			Накладные расходы			***989,71***	***619***
			Сметная прибыль			***221,53***	***139***
18	**18**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,625**	**141674,40**	**88575**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***6561***
19	**19**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2084,000**	**1435,37**	**2991310**
			Накладные расходы			***196,77***	***410060***
			Сметная прибыль			***106,32***	***221579***
20	**20**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**4168,000**	**236,57**	**986025**
			Накладные расходы			***31,52***	***131377***
			Сметная прибыль			***17,52***	***73039***
21	**21**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**719,000**	**2363,63**	**1699450**
			Накладные расходы			***831,68***	***597978***
			Сметная прибыль			***175,08***	***125885***
22	**22**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**32,355**	**49263,12**	**1593908**
			Сметная прибыль			***3649,12***	***118067***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,360	1709,43	55317
			Накладные расходы			*409,18*	*13241*
			Сметная прибыль			*126,62*	*4098*
24	24	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	38,832	2822,04	109585
			Сметная прибыль			*209,04*	*8117*
25	25	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	102,750	167,16	17176
			Накладные расходы			*20,86*	*2143*
			Сметная прибыль			*12,38*	*1272*
26	26	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	184,950	306,72	56728
			Сметная прибыль			*22,72*	*4202*
27	27	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	184,950	948,24	175377
			Сметная прибыль			*70,24*	*12991*
28	28	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	411,000	252,70	103861
			Накладные расходы			*97,95*	*40256*
			Сметная прибыль			*18,72*	*7693*
29	29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,650	1709,43	105387
			Накладные расходы			*409,18*	*25226*
			Сметная прибыль			*126,62*	*7806*
30	30	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	69,048	2822,04	194856
			Сметная прибыль			*209,04*	*14434*
31	31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,288	2990,68	860
			Накладные расходы			*989,71*	*285*
			Сметная прибыль			*221,53*	*64*
32	32	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,288	141674,40	40760
			Сметная прибыль			*10494,40*	*3019*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	411,000	1435,37	589937
			Накладные расходы			*196,77*	*80871*
			Сметная прибыль			*106,32*	*43699*
34	34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1644,000	236,57	388922
			Накладные расходы			*31,52*	*51820*
			Сметная прибыль			*17,52*	*28809*
35	35	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.15	м бортового камня	623,000	2363,63	1472542
			Накладные расходы			*831,68*	*518136*
			Сметная прибыль			*175,08*	*109077*
36	36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	9,968	49263,12	491055
			Сметная прибыль			*3649,12*	*36374*
37	37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,035	1709,43	47924
			Накладные расходы			*409,18*	*11471*
			Сметная прибыль			*126,62*	*3550*
38	38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,642	2822,04	94939
			Сметная прибыль			*209,04*	*7033*
39	39	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	45,500	167,16	7606
			Накладные расходы			*20,86*	*949*
			Сметная прибыль			*12,38*	*563*
40	40	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	81,900	306,72	25120
			Сметная прибыль			*22,72*	*1861*
41	41	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	81,900	948,24	77661
			Сметная прибыль			*70,24*	*5753*
42	42	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	182,000	252,70	45992

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*97,95*	*17826*
			Сметная прибыль			*18,72*	*3407*
43	43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,300	1709,43	46668
			Накладные расходы			*409,18*	*11171*
			Сметная прибыль			*126,62*	*3457*
44	44	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	32,760	2822,04	92450
			Сметная прибыль			*209,04*	*6848*
45	45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,127	2990,68	381
			Накладные расходы			*989,71*	*126*
			Сметная прибыль			*221,53*	*28*
46	46	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,127	141674,40	18049
			Сметная прибыль			*10494,40*	*1337*
47	47	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	182,000	1435,37	261237
			Накладные расходы			*196,77*	*35811*
			Сметная прибыль			*106,32*	*19351*
48	48	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	728,000	236,57	172223
			Накладные расходы			*31,52*	*22947*
			Сметная прибыль			*17,52*	*12757*
49	51	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	10,000	3478,74	34787
			Накладные расходы			*1554,52*	*15545*
			Сметная прибыль			*257,68*	*2577*
50	52	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	10,000	1317,91	13179
			Накладные расходы			*590,05*	*5900*
			Сметная прибыль			*97,62*	*976*
51	53	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонная подкладка	шт.	10,000	6465,96	64660
			Сметная прибыль			*478,96*	*4790*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	56	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	97,500	208,95	20373
			Накладные расходы			*26,07*	*2542*
			Сметная прибыль			*15,48*	*1509*
53	57	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	175,500	306,72	53829
			Сметная прибыль			*22,72*	*3987*
54	58	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	175,500	948,24	166416
			Сметная прибыль			*70,24*	*12327*
55	59	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	390,000	205,45	80126
			Накладные расходы			*79,63*	*31056*
			Сметная прибыль			*15,22*	*5935*
56	60	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	117,000	74,43	8709
			Накладные расходы			*15,99*	*1870*
			Сметная прибыль			*5,51*	*645*
57	61	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,500	1709,43	100002
			Накладные расходы			*409,18*	*23937*
			Сметная прибыль			*126,62*	*7408*
58	62	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,200	2822,04	198107
			Сметная прибыль			*209,04*	*14675*
59	63	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,273	2990,68	816
			Накладные расходы			*989,71*	*270*
			Сметная прибыль			*221,53*	*60*
60	64	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,273	141674,40	38677
			Сметная прибыль			*10494,40*	*2865*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**65**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**390,000**	**1435,37**	**559794**
			Накладные расходы			***196,77***	***76739***
			Сметная прибыль			***106,32***	***41466***
62	**66**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1560,000**	**236,57**	**369050**
			Накладные расходы			***31,52***	***49172***
			Сметная прибыль			***17,52***	***27337***
63	**70**	**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**2,000**	**14055,12**	**28110**
			Накладные расходы			***2652,00***	***5304***
			Сметная прибыль			***1041,12***	***2082***
64		**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**2,000**	**88393,00**	**176786**
65	**71**	**84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойки волейбольные**	**компл.**	**1,000**	**123921,63**	**123922**
			Накладные расходы			***6863,25***	***6863***
			Сметная прибыль			***9179,38***	***9179***
66	**72**	**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**10970,64**	**21941**
			Накладные расходы			***2052,00***	***4104***
			Сметная прибыль			***812,64***	***1625***
67		**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**54018,00**	**108036**
68	**73**	**84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м**	**секция (2 метра)**	**80,000**	**52029,27**	**4162342**
			Накладные расходы			***7526,25***	***602100***
			Сметная прибыль			***3854,02***	***308322***
69	**74**	**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**12326,04**	**12326**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*
70		**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**58928,00**	**58928**
			Раздел: МАФы на детскую площадку 20х10				
71	**75**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
72	**76**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
73		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
74	**77**	**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**7872,93**	**7873**
			Накладные расходы			*1293,75*	*1294*
			Сметная прибыль			*583,18*	*583*
75		**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**21607,00**	**21607**
76	**78**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			*2993,25*	*2993*
			Сметная прибыль			*1192,98*	*1193*
77		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
78	**79**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			*2486,25*	*2486*
			Сметная прибыль			*990,10*	*990*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
80	**80**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
81		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
82	**81**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
83		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
84	**82**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**18422,10**	**18422**
			Накладные расходы			***2929,50***	***2930***
			Сметная прибыль			***1364,60***	***1365***
85		**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**93303,00**	**93303**
86	**83**	**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**2,000**	**21533,58**	**43067**
			Накладные расходы			***3376,50***	***6753***
			Сметная прибыль			***1595,08***	***3190***
87		**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**2,000**	**124241,00**	**248482**
88	**84**	**84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход с лестницей и брусьями**	**шт.**	**1,000**	**16656,57**	**16657**
			Накладные расходы			***3447,75***	***3448***
			Сметная прибыль			***1233,82***	***1234***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89		**84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями**	**шт.**	**1,000**	**66946,00**	**66946**
90	**85**	**84-020201-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004**	**шт.**	**1,000**	**28302,21**	**28302**
			Накладные расходы			***5343,75***	***5344***
			Сметная прибыль			***2096,46***	***2096***
91		**84-020201-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004**	**шт.**	**1,000**	**162053,00**	**162053**
92	**86**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**2,000**	**72732,87**	**145466**
			Накладные расходы			***6404,25***	***12809***
			Сметная прибыль			***5387,62***	***10775***
93	**87**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**9,000**	**620,19**	**5582**
			Накладные расходы			***59,25***	***533***
			Сметная прибыль			***45,94***	***413***
94		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**9,000**	**26027,00**	**234243**
95	**88**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**9,000**	**46,44**	**418**
			Сметная прибыль			***3,44***	***31***
96		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**9,000**	**9821,00**	**88389**
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Торайгырова д.13,15,17,21				
97	**17**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,126**	**2990,68**	**376**
			Накладные расходы			***989,71***	***124***
			Сметная прибыль			***221,53***	***28***
98	**18**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,126**	**141674,40**	**17793**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***1318***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	**19**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**418,645**	**1612,10**	**674898**
			Накладные расходы			***80,87***	***33857***
			Сметная прибыль			***119,41***	***49992***
100	**20**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**837,289**	**171,30**	**143426**
			Накладные расходы			***0,13***	***108***
			Сметная прибыль			***12,69***	***10624***
101	**21**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**649,000**	**2363,63**	**1533996**
			Накладные расходы			***831,68***	***539760***
			Сметная прибыль			***175,08***	***113629***
102	**22**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**29,205**	**49263,12**	**1438729**
			Сметная прибыль			***3649,12***	***106573***
103	**23**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**29,000**	**1709,43**	**49574**
			Накладные расходы			***409,18***	***11866***
			Сметная прибыль			***126,62***	***3672***
104	**24**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**34,800**	**2822,04**	**98207**
			Сметная прибыль			***209,04***	***7275***
105	**25**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**143,250**	**167,16**	**23946**
			Накладные расходы			***20,86***	***2988***
			Сметная прибыль			***12,38***	***1774***
106	**26**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**257,850**	**306,72**	**79088**
			Сметная прибыль			***22,72***	***5858***
107	**27**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**257,850**	**948,24**	**244504**
			Сметная прибыль			***70,24***	***18111***
108	**28**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**573,000**	**252,70**	**144800**
			Накладные расходы			***97,95***	***56124***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18,72*	*10726*
109	**29**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**85,950**	**1709,43**	**146926**
			Накладные расходы			*409,18*	*35169*
			Сметная прибыль			*126,62*	*10883*
110	**30**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**103,140**	**2822,04**	**291065**
			Сметная прибыль			*209,04*	*21560*
111	**31**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,401**	**2990,68**	**1200**
			Накладные расходы			*989,71*	*397*
			Сметная прибыль			*221,53*	*89*
112	**32**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,401**	**141674,40**	**56826**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*4209*
113	**33**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**573,000**	**1435,37**	**822467**
			Накладные расходы			*196,77*	*112747*
			Сметная прибыль			*106,32*	*60923*
114	**34**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**2292,000**	**236,57**	**542219**
			Накладные расходы			*31,52*	*72245*
			Сметная прибыль			*17,52*	*40164*
115	**35**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установкабетонного бордюра БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**436,000**	**2363,63**	**1030543**
			Накладные расходы			*831,68*	*362612*
			Сметная прибыль			*175,08*	*76337*
116	**36**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**6,976**	**49263,12**	**343660**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*25456*
117	**37**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**19,620**	**1709,43**	**33539**
			Накладные расходы			*409,18*	*8028*
			Сметная прибыль			*126,62*	*2484*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	**38**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**23,544**	**2822,04**	**66442**
			Сметная прибыль			***209,04***	***4922***
119	**39**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**87,000**	**167,16**	**14543**
			Накладные расходы			***20,86***	***1815***
			Сметная прибыль			***12,38***	***1077***
120	**40**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**156,600**	**306,72**	**48032**
			Сметная прибыль			***22,72***	***3558***
121	**41**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**156,600**	**948,24**	**148494**
			Сметная прибыль			***70,24***	***11000***
122	**42**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**348,000**	**252,70**	**87941**
			Накладные расходы			***97,95***	***34086***
			Сметная прибыль			***18,72***	***6514***
123	**43**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,200**	**1709,43**	**89232**
			Накладные расходы			***409,18***	***21359***
			Сметная прибыль			***126,62***	***6610***
124	**44**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**62,640**	**2822,04**	**176773**
			Сметная прибыль			***209,04***	***13094***
125	**45**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,244**	**2990,68**	**729**
			Накладные расходы			***989,71***	***241***
			Сметная прибыль			***221,53***	***54***
126	**46**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,244**	**141674,40**	**34512**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***2556***
127	**47**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**348,000**	**1435,37**	**499509**
			Накладные расходы			***196,77***	***68475***
			Сметная прибыль			***106,32***	***37001***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	**48**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1392,000**	**236,57**	**329306**
			Накладные расходы			***31,52***	***43876***
			Сметная прибыль			***17,52***	***24393***
129	**49**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2 покрытия**	**348,000**	**1019,19**	**354679**
			Накладные расходы			***386,89***	***134636***
			Сметная прибыль			***75,50***	***26272***
130	**50**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2п2 подъем люков**	**348,000**	**6896,88**	**2400114**
			Сметная прибыль			***510,88***	***177786***
131	**51**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,700**	**3055,23**	**8249**
			Накладные расходы			***1184,20***	***3197***
			Сметная прибыль			***226,31***	***611***
132	**52**	**1101-0205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,430**	**981,26**	**2384**
			Накладные расходы			***380,33***	***924***
			Сметная прибыль			***72,69***	***177***
133	**53**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**4,253**	**948,24**	**4032**
			Сметная прибыль			***70,24***	***299***
134	**54**	**1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков офисных. Устройство**	**м лотка**	**12,000**	**6716,01**	**80592**
			Накладные расходы			***2565,55***	***30787***
			Сметная прибыль			***497,48***	***5970***
135	**55**	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**0,624**	**69162,12**	**43157**
			Сметная прибыль			***5123,12***	***3197***
136	**56**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,270**	**1594,33**	**430**
			Накладные расходы			***617,96***	***167***
			Сметная прибыль			***118,10***	***32***
137	**57**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**3,000**	**3478,74**	**10436**
			Накладные расходы			***1554,52***	***4664***
			Сметная прибыль			***257,68***	***773***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	**58**	**1107-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**3,000**	**1317,91**	**3954**
			Накладные расходы			***590,05***	***1770***
			Сметная прибыль			***97,62***	***293***
139	**59**	**2104-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные подкладки**	**шт.**	**3,000**	**6465,96**	**19398**
			Сметная прибыль			***478,96***	***1437***
140	**62**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**78,500**	**208,95**	**16403**
			Накладные расходы			***26,07***	***2047***
			Сметная прибыль			***15,48***	***1215***
141	**63**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**141,300**	**306,72**	**43340**
			Сметная прибыль			***22,72***	***3210***
142	**64**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**141,300**	**948,24**	**133986**
			Сметная прибыль			***70,24***	***9925***
143	**65**	**1101-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**314,000**	**205,45**	**64511**
			Накладные расходы			***79,63***	***25004***
			Сметная прибыль			***15,22***	***4779***
144	**66**	**1101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**94,200**	**74,43**	**7012**
			Накладные расходы			***15,99***	***1506***
			Сметная прибыль			***5,51***	***519***
145	**67**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**47,100**	**1709,43**	**80514**
			Накладные расходы			***409,18***	***19272***
			Сметная прибыль			***126,62***	***5964***
146	**68**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**56,520**	**2822,04**	**159502**
			Сметная прибыль			***209,04***	***11815***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	**69**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,220**	**2990,68**	**657**
			Накладные расходы			***989,71***	***218***
			Сметная прибыль			***221,53***	***49***
148	**70**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,220**	**141674,40**	**31140**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***2307***
149	**71**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**314,000**	**1435,37**	**450706**
			Накладные расходы			***196,77***	***61784***
			Сметная прибыль			***106,32***	***33386***
150	**72**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1256,000**	**236,57**	**297132**
			Накладные расходы			***31,52***	***39590***
			Сметная прибыль			***17,52***	***22010***
151	**76**	**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**2,000**	**14055,12**	**28110**
			Накладные расходы			***2652,00***	***5304***
			Сметная прибыль			***1041,12***	***2082***
152		**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**2,000**	**88393,00**	**176786**
153	**77**	**84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойки волейбольные**	**компл.**	**1,000**	**123921,63**	**123922**
			Накладные расходы			***6863,25***	***6863***
			Сметная прибыль			***9179,38***	***9179***
154	**78**	**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**10970,64**	**21941**
			Накладные расходы			***2052,00***	***4104***
			Сметная прибыль			***812,64***	***1625***
155		**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**54018,00**	**108036**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	**79**	**84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м**	**секция (2 метра)**	**75,000**	**52029,27**	**3902195**
			Накладные расходы			***7526,25***	***564469***
			Сметная прибыль			***3854,02***	***289052***
157	**80**	**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**12326,04**	**12326**
			Накладные расходы			***2892,00***	***2892***
			Сметная прибыль			***913,04***	***913***
158		**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**58928,00**	**58928**
			Раздел: МАФы на детскую площадку 10х15				
159	**81**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			***3723,75***	***3724***
			Сметная прибыль			***1664,06***	***1664***
160	**82**	**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**9670,05**	**9670**
			Накладные расходы			***1584,75***	***1585***
			Сметная прибыль			***716,30***	***716***
161		**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
162	**83**	**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**18575,46**	**18575**
			Накладные расходы			***2986,50***	***2987***
			Сметная прибыль			***1375,96***	***1376***
163		**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**54018,00**	**54018**
164	**84**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
166	**85**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***
167		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
168	**86**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
169		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
170	**87**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
171		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
172	**88**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**
			Накладные расходы			***6404,25***	***6404***
			Сметная прибыль			***5387,62***	***5388***
173	**89**	**84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип Р-001**	**шт.**	**1,000**	**12983,49**	**12983**
			Накладные расходы			***2541,75***	***2542***
			Сметная прибыль			***961,74***	***962***
174		**84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001**	**шт.**	**1,000**	**81027,00**	**81027**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**620,19**	**2481**
			Накладные расходы			***59,25***	***237***
			Сметная прибыль			***45,94***	***184***
176	**90**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**26027,00**	**104108**
177	**91**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**46,44**	**186**
			Сметная прибыль			***3,44***	***14***
178		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**9821,00**	**39284**
179	**92**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			***3723,75***	***3724***
			Сметная прибыль			***1664,06***	***1664***
180	**93**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			***1446,00***	***1446***
			Сметная прибыль			***675,36***	***675***
181		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
182	**94**	**84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003**	**шт.**	**1,000**	**17179,56**	**17180**
			Накладные расходы			***2811,00***	***2811***
			Сметная прибыль			***1272,56***	***1273***
183		**84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003**	**шт.**	**1,000**	**27009,00**	**27009**
184	**95**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1192,98*	*1193*
185		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
186	**96**	**84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,000**	**13195,44**	**13195**
			Накладные расходы			*2445,00*	*2445*
			Сметная прибыль			*977,44*	*977*
187		**84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,000**	**86428,00**	**86428**
188	**97**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			*759,00*	*759*
			Сметная прибыль			*218,88*	*219*
189		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
190	**98**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			*5881,50*	*5882*
			Сметная прибыль			*2659,88*	*2660*
191		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
192	**99**	**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**1,000**	**21533,58**	**21534**
			Накладные расходы			*3376,50*	*3377*
			Сметная прибыль			*1595,08*	*1595*
193		**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**1,000**	**124241,00**	**124241**
194	**100**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**18422,10**	**18422**
			Накладные расходы			*2929,50*	*2930*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1364,60*	*1365*
195		**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**93303,00**	**93303**
196	**101**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**620,19**	**2481**
			Накладные расходы			*59,25*	*237*
			Сметная прибыль			*45,94*	*184*
197		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**26027,00**	**104108**
198	**102**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**46,44**	**186**
			Сметная прибыль			*3,44*	*14*
199		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**9821,00**	**39284**
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: мкрн. Орбита-3 д.28,29,30,31,33,36				
200	**55**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2 покрытия**	**8,934**	**1019,19**	**9105**
			Накладные расходы			*386,89*	*3456*
			Сметная прибыль			*75,50*	*674*
201	**56**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2п2 подъем люков**	**8,934**	**6896,88**	**61615**
			Сметная прибыль			*510,88*	*4564*
			ИТОГО:				**46758154**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6558360**
			Сметная прибыль				**3080000**
			Итого по главам 1-7 в т. числе	**Тенге**			**46 758 154**
			Оборудование	**Тенге**			**5 178 154**
			Временные здания и сооружения 0,8 %	**Тенге**			**332 640**
			Итого с временными	**Тенге**			**47 090 794**
			Зимние удорожания 1,35 %	**Тенге**			**565 821**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**47 656 615**
			Итого по смете в ценах 2018 г	**Тенге**			**47 656 615**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС 12 %	**Тенге**			**5 718 794**
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС	**Тенге**			53 375 408
			Итого по акту с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**53 374 558**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

И.о. заместителя Акима _____Р.С.Сейдраманов

Руководитель ОКХ _____А.Алипбеков

Главный специалист ОКХ _____У.Куттымбетов

Технадзор :
ТОО "STROY инжиниринг"

Эксперт_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ Кошелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы" по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул. Стпаева д.76а,78,80, ул.Розыбакиева д.136,138140,ул. Сатпаева д.75,79, ул.Клочкова д.105,107,115,117,119, ул.Байкадамова д.д.26,32,32, ул.Жандосова д.35,35А,37,37А,337Б,37В37Г, ул.Мынбаева д.93, пр. Гагарина д.111,123,127, ул. Розыбакиева д.81,83,85, ул. Солодовникова д.46,48, ул. 20-линия д.48,ул.Мынбаева д.38, ул.Ауэзова д.127,129, ул.Сатпаева д.47, ул. Мынбаева д.45,47,47А, ул.Каблукова д.4129,129/1,129/3, ул. Радостовца д.152 Е,Ж**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 128** от **2018-06-25**

АКТ
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2018 года

Элетромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дворовая террмитория по адресу: ул. Сатпаева д.76а,78,80				
1	**1**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**9,000**	**7353,28**	**66179**
			Накладные расходы			***2399,22***	***21593***
			Сметная прибыль			***544,69***	***4902***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	9,000	74181,96	667638
			Сметная прибыль			*5494,96*	*49455*
3	3	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	198,000	796,99	157804
			Накладные расходы			*296,56*	*58719*
			Сметная прибыль			*59,04*	*11689*
4	4	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,198	426202,56	84388
			Сметная прибыль			*31570,56*	*6251*
5	5	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	193,32	3480
			Сметная прибыль			*14,32*	*258*
6	6	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,000	467,64	10756
			Сметная прибыль			*34,64*	*797*
7	7	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,000	42,12	2274
			Сметная прибыль			*3,12*	*168*
8	8	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,000	520,56	13014
			Сметная прибыль			*38,56*	*964*
9	9	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	3336,12	36697
			Сметная прибыль			*247,12*	*2718*
10	10	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	3753,00	33777
			Сметная прибыль			*278,00*	*2502*
11	11	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	833,76	10005
			Сметная прибыль			*61,76*	*741*
12	12	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	951,48	10466
			Сметная прибыль			*70,48*	*775*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,000**	**1413,72**	**29688**
			Сметная прибыль			***104,72***	***2199***
14	**14**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**757,08**	**8328**
			Сметная прибыль			***56,08***	***617***
15	**15**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**1819,80**	**20018**
			Сметная прибыль			***134,80***	***1483***
16	**16**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**3,000**	**9177,84**	**27534**
			Сметная прибыль			***679,84***	***2040***
17	**17**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**6,000**	**4962,24**	**29773**
			Накладные расходы			***1459,92***	***8759***
			Сметная прибыль			***367,57***	***2205***
18	**18**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**6256,53**	**18770**
			Накладные расходы			***1877,03***	***5631***
			Сметная прибыль			***463,45***	***1390***
19	**19**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,440**	**926,64**	**9674**
			Сметная прибыль			***68,64***	***717***
20	**20**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,220**	**926,64**	**4837**
			Сметная прибыль			***68,64***	***358***
21	**21**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**1,866**	**145,93**	**272**
			Накладные расходы			***13,69***	***26***
			Сметная прибыль			***10,81***	***20***
22	**22**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,933**	**145,93**	**136**
			Накладные расходы			***13,69***	***13***
			Сметная прибыль			***10,81***	***10***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**5,000**	**396,73**	**1984**
			Накладные расходы			***130,68***	***653***
			Сметная прибыль			***29,39***	***147***
24	**24**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**5,000**	**24769,79**	**123849**
			Накладные расходы			***8263,02***	***41315***
			Сметная прибыль			***1834,80***	***9174***
25	**25**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,300**	**1955,88**	**16234**
			Сметная прибыль			***144,88***	***1203***
26	**26**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,000**	**1461,24**	**36531**
			Сметная прибыль			***108,24***	***2706***
27	**27**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**8,285**	**145,93**	**1209**
			Накладные расходы			***13,69***	***113***
			Сметная прибыль			***10,81***	***90***
28	**28**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,250**	**28730,01**	**35913**
			Накладные расходы			***5172,46***	***6466***
			Сметная прибыль			***2128,15***	***2660***
29	**29**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,750**	**6388,99**	**4792**
			Накладные расходы			***1112,02***	***834***
			Сметная прибыль			***473,26***	***355***
30	**30**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,200**	**8444,49**	**1689**
			Накладные расходы			***1485,46***	***297***
			Сметная прибыль			***625,52***	***125***
31	**31**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**89,500**	**641,66**	**57429**
			Накладные расходы			***189,64***	***16973***
			Сметная прибыль			***47,53***	***4254***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	81206,28	934
			Сметная прибыль			*6015,28*	*69*
33	33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	182820,24	14260
			Сметная прибыль			*13542,24*	*1056*
34	34	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	262
			Сметная прибыль			*45247,36*	*19*
35	35	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	120
			Сметная прибыль			*44603,76*	*9*
36	36	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	50
			Сметная прибыль			*47950,16*	*4*
37	37	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,100	683,64	68
			Сметная прибыль			*50,64*	*5*
38	38	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,013	700,92	9
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			Раздел: Дворовая территория по адресу: ул. Розыбакиева д.136,138,140, ул. Сатпаева д.75,79				
39	39	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	23,000	7353,28	169125
			Накладные расходы			*2399,22*	*55182*
			Сметная прибыль			*544,69*	*12528*
40	40	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	23,000	74181,96	1706185
			Сметная прибыль			*5494,96*	*126384*
41	41	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	325,000	796,99	259022
			Накладные расходы			*296,56*	*96382*
			Сметная прибыль			*59,04*	*19187*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	**42**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,325**	**426202,56**	**138516**
			Сметная прибыль			***31570,56***	***10260***
43	**43**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,000**	**193,32**	**5026**
			Сметная прибыль			***14,32***	***372***
44	**44**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**33,800**	**467,64**	**15806**
			Сметная прибыль			***34,64***	***1171***
45	**45**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**78,000**	**42,12**	**3285**
			Сметная прибыль			***3,12***	***243***
46	**46**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**48,000**	**520,56**	**24987**
			Сметная прибыль			***38,56***	***1851***
47	**47**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**3336,12**	**46706**
			Сметная прибыль			***247,12***	***3460***
48	**48**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**3753,00**	**48789**
			Сметная прибыль			***278,00***	***3614***
49	**49**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**833,76**	**16675**
			Сметная прибыль			***61,76***	***1235***
50	**50**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**951,48**	**19030**
			Сметная прибыль			***70,48***	***1410***
51	**51**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,000**	**1413,72**	**42412**
			Сметная прибыль			***104,72***	***3142***
52	**52**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**757,08**	**10599**
			Сметная прибыль			***56,08***	***785***
53	**53**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**1819,80**	**25477**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*134,80*	*1887*
54	**54**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
55	**55**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**7,000**	**6256,53**	**43796**
			Накладные расходы			*1877,03*	*13139*
			Сметная прибыль			*463,45*	*3244*
56	**56**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**565,500**	**926,64**	**524015**
			Сметная прибыль			*68,64*	*38816*
57	**57**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,180**	**926,64**	**11286**
			Сметная прибыль			*68,64*	*836*
58	**58**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**101,075**	**145,93**	**14750**
			Накладные расходы			*13,69*	*1383*
			Сметная прибыль			*10,81*	*1093*
59	**59**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,177**	**145,93**	**318**
			Накладные расходы			*13,69*	*30*
			Сметная прибыль			*10,81*	*24*
60	**60**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**6,000**	**396,73**	**2380**
			Накладные расходы			*130,68*	*784*
			Сметная прибыль			*29,39*	*176*
61	**61**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**6,000**	**24769,79**	**148619**
			Накладные расходы			*8263,02*	*49578*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*11009*
62	**62**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,960**	**1955,88**	**19481**
			Сметная прибыль			*144,88*	*1443*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**63**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,000**	**1461,24**	**43837**
			Сметная прибыль			***108,24***	***3247***
64	**64**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**9,942**	**145,93**	**1451**
			Накладные расходы			***13,69***	***136***
			Сметная прибыль			***10,81***	***107***
65	**65**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,500**	**28730,01**	**43095**
			Накладные расходы			***5172,46***	***7759***
			Сметная прибыль			***2128,15***	***3192***
66	**66**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,900**	**6388,99**	**5750**
			Накладные расходы			***1112,02***	***1001***
			Сметная прибыль			***473,26***	***426***
67	**67**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,240**	**8444,49**	**2027**
			Накладные расходы			***1485,46***	***357***
			Сметная прибыль			***625,52***	***150***
68	**68**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**133,500**	**641,66**	**85662**
			Накладные расходы			***189,64***	***25317***
			Сметная прибыль			***47,53***	***6345***
69	**69**	**2306-0118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,014**	**81206,28**	**1096**
			Сметная прибыль			***6015,28***	***81***
70	**70**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,120**	**182820,24**	**21938**
			Сметная прибыль			***13542,24***	***1625***
71	**71**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**610839,36**	**282**
			Сметная прибыль			***45247,36***	***21***
72	**72**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**157**
			Сметная прибыль			***44603,76***	***12***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	54
			Сметная прибыль			*47950,16*	*4*
74	74	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,130	683,64	89
			Сметная прибыль			*50,64*	*7*
75	75	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,014	700,92	10
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			Раздел: Дворовая территория по адресу: ул. Клочкова д.105,107,115,117,119				
76	76	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	19,000	7353,28	139712
			Накладные расходы			*2399,22*	*45585*
			Сметная прибыль			*544,69*	*10349*
77	77	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	19,000	74181,96	1409457
			Сметная прибыль			*5494,96*	*104404*
78	78	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	280,000	796,99	223158
			Накладные расходы			*296,56*	*83036*
			Сметная прибыль			*59,04*	*16530*
79	79	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,280	426202,56	119337
			Сметная прибыль			*31570,56*	*8840*
80	80	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	193,32	3866
			Сметная прибыль			*14,32*	*286*
81	81	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	27,200	467,64	12720
			Сметная прибыль			*34,64*	*942*
82	82	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61,000	42,12	2569
			Сметная прибыль			*3,12*	*190*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	**83**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**17,000**	**520,56**	**8850**
			Сметная прибыль			***38,56***	***656***
84	**84**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**3336,12**	**50042**
			Сметная прибыль			***247,12***	***3707***
85	**85**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**3753,00**	**37530**
			Сметная прибыль			***278,00***	***2780***
86	**86**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**833,76**	**12506**
			Сметная прибыль			***61,76***	***926***
87	**87**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**951,48**	**14272**
			Сметная прибыль			***70,48***	***1057***
88	**88**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,000**	**1413,72**	**32516**
			Сметная прибыль			***104,72***	***2409***
89	**89**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**757,08**	**9842**
			Сметная прибыль			***56,08***	***729***
90	**90**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**2085,48**	**2085**
			Сметная прибыль			***154,48***	***154***
91	**91**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**1819,80**	**27297**
			Сметная прибыль			***134,80***	***2022***
92	**92**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**3,000**	**9177,84**	**27534**
			Сметная прибыль			***679,84***	***2040***
93	**93**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**6,000**	**4962,24**	**29773**
			Накладные расходы			***1459,92***	***8759***
			Сметная прибыль			***367,57***	***2205***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,000	6256,53	37539
			Накладные расходы			*1877,03*	*11262*
			Сметная прибыль			*463,45*	*2781*
95	95	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,440	926,64	9674
			Сметная прибыль			*68,64*	*717*
96	96	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,440	926,64	9674
			Сметная прибыль			*68,64*	*717*
97	97	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,866	145,93	272
			Накладные расходы			*13,69*	*26*
			Сметная прибыль			*10,81*	*20*
98	98	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,866	145,93	272
			Накладные расходы			*13,69*	*26*
			Сметная прибыль			*10,81*	*20*
99	99	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	16,000	396,73	6348
			Накладные расходы			*130,68*	*2091*
			Сметная прибыль			*29,39*	*470*
100	100	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	16,000	24769,79	396317
			Накладные расходы			*8263,02*	*132208*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*29357*
101	101	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26,560	1955,88	51948
			Сметная прибыль			*144,88*	*3848*
102	102	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	80,000	1461,24	116899
			Сметная прибыль			*108,24*	*8659*
103	103	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	26,512	145,93	3869
			Накладные расходы			*13,69*	*363*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,81*	*287*
104	**104**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**4,000**	**28730,01**	**114920**
			Накладные расходы			*5172,46*	*20690*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*8513*
105	**105**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,400**	**6388,99**	**15334**
			Накладные расходы			*1112,02*	*2669*
			Сметная прибыль			*473,26*	*1136*
106	**106**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,640**	**8444,49**	**5404**
			Накладные расходы			*1485,46*	*951*
			Сметная прибыль			*625,52*	*400*
107	**107**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**137,000**	**641,66**	**87907**
			Накладные расходы			*189,64*	*25981*
			Сметная прибыль			*47,53*	*6512*
108	**108**	**2306-0118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,017**	**81206,28**	**1381**
			Сметная прибыль			*6015,28*	*102*
109	**109**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,120**	**182820,24**	**21938**
			Сметная прибыль			*13542,24*	*1625*
110	**110**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**610839,36**	**403**
			Сметная прибыль			*45247,36*	*30*
111	**111**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**169**
			Сметная прибыль			*44603,76*	*12*
112	**112**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**78**
			Сметная прибыль			*47950,16*	*6*
113	**113**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,140**	**683,64**	**96**
			Сметная прибыль			*50,64*	*7*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	**114**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,020**	**700,92**	**14**
			Сметная прибыль			***51,92***	***1***
			Раздел: Дворовая территория по адресу: ул. Байкадамова д.26,30,32				
115	**115**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**13,000**	**7353,28**	**95593**
			Накладные расходы			***2399,22***	***31190***
			Сметная прибыль			***544,69***	***7081***
116	**116**	**2307-0106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**13,000**	**74181,96**	**964365**
			Сметная прибыль			***5494,96***	***71434***
117	**117**	**1308-0206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**227,000**	**796,99**	**180917**
			Накладные расходы			***296,56***	***67319***
			Сметная прибыль			***59,04***	***13401***
118	**118**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,227**	**426202,56**	**96748**
			Сметная прибыль			***31570,56***	***7167***
119	**119**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,000**	**193,32**	**3480**
			Сметная прибыль			***14,32***	***258***
120	**120**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**24,200**	**467,64**	**11317**
			Сметная прибыль			***34,64***	***838***
121	**121**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**54,000**	**42,12**	**2274**
			Сметная прибыль			***3,12***	***168***
122	**122**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**520,56**	**7288**
			Сметная прибыль			***38,56***	***540***
123	**123**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**3336,12**	**43370**
			Сметная прибыль			***247,12***	***3213***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	124	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	3753,00	33777
			Сметная прибыль			*278,00*	*2502*
125	125	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	833,76	11673
			Сметная прибыль			*61,76*	*865*
126	126	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	951,48	13321
			Сметная прибыль			*70,48*	*987*
127	127	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	1413,72	29688
			Сметная прибыль			*104,72*	*2199*
128	128	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	757,08	7571
			Сметная прибыль			*56,08*	*561*
129	129	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2085,48	4171
			Сметная прибыль			*154,48*	*309*
130	130	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1819,80	21838
			Сметная прибыль			*134,80*	*1618*
131	131	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3,000	9177,84	27534
			Сметная прибыль			*679,84*	*2040*
132	132	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4962,24	14887
			Накладные расходы			*1459,92*	*4380*
			Сметная прибыль			*367,57*	*1103*
133	133	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8,000	6256,53	50052
			Накладные расходы			*1877,03*	*15016*
			Сметная прибыль			*463,45*	*3708*
134	134	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,220	926,64	4837

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*68,64*	*358*
135	135	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,920	926,64	12899
			Сметная прибыль			*68,64*	*955*
136	136	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,933	145,93	136
			Накладные расходы			*13,69*	*13*
			Сметная прибыль			*10,81*	*10*
137	137	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,488	145,93	363
			Накладные расходы			*13,69*	*34*
			Сметная прибыль			*10,81*	*27*
138	138	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	11,000	396,73	4364
			Накладные расходы			*130,68*	*1437*
			Сметная прибыль			*29,39*	*323*
139	139	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	11,000	24769,79	272468
			Накладные расходы			*8263,02*	*90893*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*20183*
140	140	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,260	1955,88	35714
			Сметная прибыль			*144,88*	*2646*
141	141	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	55,000	1461,24	80368
			Сметная прибыль			*108,24*	*5953*
142	142	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	18,227	145,93	2660
			Накладные расходы			*13,69*	*249*
			Сметная прибыль			*10,81*	*197*
143	143	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,750	28730,01	79008
			Накладные расходы			*5172,46*	*14224*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*5852*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	**144**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,650**	**6388,99**	**10542**
			Накладные расходы			***1112,02***	***1835***
			Сметная прибыль			***473,26***	***781***
145	**145**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,440**	**8444,49**	**3716**
			Накладные расходы			***1485,46***	***654***
			Сметная прибыль			***625,52***	***275***
146	**146**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**135,500**	**641,66**	**86945**
			Накладные расходы			***189,64***	***25696***
			Сметная прибыль			***47,53***	***6440***
147	**147**	**2306-0118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,016**	**81206,28**	**1259**
			Сметная прибыль			***6015,28***	***93***
148	**148**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,120**	**182820,24**	**21938**
			Сметная прибыль			***13542,24***	***1625***
149	**149**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**610839,36**	**363**
			Сметная прибыль			***45247,36***	***27***
150	**150**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**157**
			Сметная прибыль			***44603,76***	***12***
151	**151**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**70**
			Сметная прибыль			***47950,16***	***5***
152	**152**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,130**	**683,64**	**89**
			Сметная прибыль			***50,64***	***7***
153	**153**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,018**	**700,92**	**13**
			Сметная прибыль			***51,92***	***1***
			Раздел: Дворовая территоря по адресу:у. Жандосова д.35,35а,35б,35в,37,37а,37б,37в,37г				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	**154**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**13,000**	**7353,28**	**95593**
			Накладные расходы			***2399,22***	***31190***
			Сметная прибыль			***544,69***	***7081***
155	**155**	**2307-0106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**13,000**	**74181,96**	**964365**
			Сметная прибыль			***5494,96***	***71434***
156	**156**	**1308-0206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**305,000**	**796,99**	**243083**
			Накладные расходы			***296,56***	***90450***
			Сметная прибыль			***59,04***	***18006***
157	**157**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,305**	**426202,56**	**129992**
			Сметная прибыль			***31570,56***	***9629***
158	**158**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**27,000**	**193,32**	**5220**
			Сметная прибыль			***14,32***	***387***
159	**159**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**35,800**	**467,64**	**16742**
			Сметная прибыль			***34,64***	***1240***
160	**160**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**81,000**	**42,12**	**3412**
			Сметная прибыль			***3,12***	***253***
161	**161**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,000**	**520,56**	**13014**
			Сметная прибыль			***38,56***	***964***
162	**162**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**3336,12**	**66722**
			Сметная прибыль			***247,12***	***4942***
163	**163**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**3753,00**	**48789**
			Сметная прибыль			***278,00***	***3614***
164	**164**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**833,76**	**13340**
			Сметная прибыль			***61,76***	***988***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165	**165**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**951,48**	**15224**
			Сметная прибыль			***70,48***	***1128***
166	**166**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,000**	**1413,72**	**45239**
			Сметная прибыль			***104,72***	***3351***
167	**167**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,000**	**757,08**	**13627**
			Сметная прибыль			***56,08***	***1009***
168	**168**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**2085,48**	**4171**
			Сметная прибыль			***154,48***	***309***
169	**169**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**1819,80**	**36396**
			Сметная прибыль			***134,80***	***2696***
170	**170**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**6,000**	**9177,84**	**55067**
			Сметная прибыль			***679,84***	***4079***
171	**171**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**11,000**	**4962,24**	**54585**
			Накладные расходы			***1459,92***	***16059***
			Сметная прибыль			***367,57***	***4043***
172	**172**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**6256,53**	**12513**
			Накладные расходы			***1877,03***	***3754***
			Сметная прибыль			***463,45***	***927***
173	**173**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,140**	**926,64**	**17736**
			Сметная прибыль			***68,64***	***1314***
174	**174**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,480**	**926,64**	**3225**
			Сметная прибыль			***68,64***	***239***
175	**175**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**3,421**	**145,93**	**499**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,69*	*47*
			Сметная прибыль			*10,81*	*37*
176	**176**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,622**	**145,93**	**91**
			Накладные расходы			*13,69*	*9*
			Сметная прибыль			*10,81*	*7*
177	**177**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**7,000**	**396,73**	**2777**
			Накладные расходы			*130,68*	*915*
			Сметная прибыль			*29,39*	*206*
178	**178**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**7,000**	**24769,79**	**173389**
			Накладные расходы			*8263,02*	*57841*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*12844*
179	**179**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,620**	**1955,88**	**22727**
			Сметная прибыль			*144,88*	*1684*
180	**180**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,000**	**1461,24**	**51143**
			Сметная прибыль			*108,24*	*3788*
181	**181**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**11,599**	**145,93**	**1693**
			Накладные расходы			*13,69*	*159*
			Сметная прибыль			*10,81*	*125*
182	**182**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,750**	**28730,01**	**50278**
			Накладные расходы			*5172,46*	*9052*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*3724*
183	**183**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,050**	**6388,99**	**6708**
			Накладные расходы			*1112,02*	*1168*
			Сметная прибыль			*473,26*	*497*
184	**184**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,280**	**8444,49**	**2364**
			Накладные расходы			*1485,46*	*416*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*625,52*	*175*
185	185	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	91,500	641,66	58712
			Накладные расходы			*189,64*	*17352*
			Сметная прибыль			*47,53*	*4349*
186	186	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	81206,28	1096
			Сметная прибыль			*6015,28*	*81*
187	187	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	182820,24	14260
			Сметная прибыль			*13542,24*	*1056*
188	188	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	610839,36	323
			Сметная прибыль			*45247,36*	*24*
189	189	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	132
			Сметная прибыль			*44603,76*	*10*
190	190	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	62
			Сметная прибыль			*47950,16*	*5*
191	191	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,110	683,64	75
			Сметная прибыль			*50,64*	*6*
192	192	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,016	700,92	11
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			Раздел: Дворовая территория по адресу: ул. Мынбаева д.93,ул. Гагарина д.111,123,127				
193	193	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	19,000	7353,28	139712
			Накладные расходы			*2399,22*	*45585*
			Сметная прибыль			*544,69*	*10349*
194	194	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	19,000	74181,96	1409457
			Сметная прибыль			*5494,96*	*104404*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	**195**	**1308-0206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**262,000**	**796,99**	**208812**
			Накладные расходы			***296,56***	***77698***
			Сметная прибыль			***59,04***	***15468***
196	**196**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,262**	**426202,56**	**111665**
			Сметная прибыль			***31570,56***	***8271***
197	**197**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,000**	**193,32**	**4253**
			Сметная прибыль			***14,32***	***315***
198	**198**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**28,600**	**467,64**	**13375**
			Сметная прибыль			***34,64***	***991***
199	**199**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**62,000**	**42,12**	**2611**
			Сметная прибыль			***3,12***	***193***
200	**200**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**520,56**	**6247**
			Сметная прибыль			***38,56***	***463***
201	**201**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**3336,12**	**50042**
			Сметная прибыль			***247,12***	***3707***
202	**202**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**3753,00**	**41283**
			Сметная прибыль			***278,00***	***3058***
203	**203**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**833,76**	**11673**
			Сметная прибыль			***61,76***	***865***
204	**204**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**951,48**	**13321**
			Сметная прибыль			***70,48***	***987***
205	**205**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,000**	**1413,72**	**36757**
			Сметная прибыль			***104,72***	***2723***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	**206**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**757,08**	**8328**
			Сметная прибыль			***56,08***	***617***
207	**207**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**2085,48**	**8342**
			Сметная прибыль			***154,48***	***618***
208	**208**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**1819,80**	**27297**
			Сметная прибыль			***134,80***	***2022***
209	**209**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			***679,84***	***2719***
210	**210**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**9,000**	**4962,24**	**44660**
			Накладные расходы			***1459,92***	***13139***
			Сметная прибыль			***367,57***	***3308***
211	**211**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**6256,53**	**12513**
			Накладные расходы			***1877,03***	***3754***
			Сметная прибыль			***463,45***	***927***
212	**212**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,660**	**926,64**	**14511**
			Сметная прибыль			***68,64***	***1075***
213	**213**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,480**	**926,64**	**3225**
			Сметная прибыль			***68,64***	***239***
214	**214**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,799**	**145,93**	**408**
			Накладные расходы			***13,69***	***38***
			Сметная прибыль			***10,81***	***30***
215	**215**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,622**	**145,93**	**91**
			Накладные расходы			***13,69***	***9***
			Сметная прибыль			***10,81***	***7***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	**216**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**12,000**	**396,73**	**4761**
			Накладные расходы			***130,68***	***1568***
			Сметная прибыль			***29,39***	***353***
217	**217**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**12,000**	**24769,79**	**297238**
			Накладные расходы			***8263,02***	***99156***
			Сметная прибыль			***1834,80***	***22018***
218	**218**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,920**	**1955,88**	**38961**
			Сметная прибыль			***144,88***	***2886***
219	**219**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60,000**	**1461,24**	**87674**
			Сметная прибыль			***108,24***	***6494***
220	**220**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**19,884**	**145,93**	**2902**
			Накладные расходы			***13,69***	***272***
			Сметная прибыль			***10,81***	***215***
221	**221**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,000**	**28730,01**	**86190**
			Накладные расходы			***5172,46***	***15517***
			Сметная прибыль			***2128,15***	***6384***
222	**222**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,800**	**6388,99**	**11500**
			Накладные расходы			***1112,02***	***2002***
			Сметная прибыль			***473,26***	***852***
223	**223**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,480**	**8444,49**	**4053**
			Накладные расходы			***1485,46***	***713***
			Сметная прибыль			***625,52***	***300***
224	**224**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**97,000**	**641,66**	**62241**
			Накладные расходы			***189,64***	***18395***
			Сметная прибыль			***47,53***	***4610***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
225	**225**	**2306-0118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,013**	**81206,28**	**1056**
			Сметная прибыль			***6015,28***	***78***
226	**226**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,084**	**182820,24**	**15357**
			Сметная прибыль			***13542,24***	***1138***
227	**227**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**610839,36**	**302**
			Сметная прибыль			***45247,36***	***22***
228	**228**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**132**
			Сметная прибыль			***44603,76***	***10***
229	**229**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**58**
			Сметная прибыль			***47950,16***	***4***
230	**230**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,110**	**683,64**	**75**
			Сметная прибыль			***50,64***	***6***
231	**231**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,015**	**700,92**	**11**
			Сметная прибыль			***51,92***	***1***
			Раздел: Дворовая территория по адресу: ул. Розыбакиева д.81,83,85, ул. Солодовникова д.46,48, ул. 20-линия д.48				
232	**270**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**15,000**	**7353,28**	**110299**
			Накладные расходы			***2399,22***	***35988***
			Сметная прибыль			***544,69***	***8170***
233	**271**	**2307-0106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**15,000**	**74181,96**	**1112729**
			Сметная прибыль			***5494,96***	***82424***
234	**272**	**1308-0206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**229,000**	**796,99**	**182511**
			Накладные расходы			***296,56***	***67912***
			Сметная прибыль			***59,04***	***13519***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
235	273	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,229	426202,56	97600
			Сметная прибыль			*31570,56*	*7230*
236	274	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	193,32	3480
			Сметная прибыль			*14,32*	*258*
237	275	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24,100	467,64	11270
			Сметная прибыль			*34,64*	*835*
238	276	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,000	42,12	2232
			Сметная прибыль			*3,12*	*165*
239	277	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	520,56	10411
			Сметная прибыль			*38,56*	*771*
240	278	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	3336,12	36697
			Сметная прибыль			*247,12*	*2718*
241	279	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	3753,00	33777
			Сметная прибыль			*278,00*	*2502*
242	280	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	833,76	11673
			Сметная прибыль			*61,76*	*865*
243	281	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	951,48	13321
			Сметная прибыль			*70,48*	*987*
244	282	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	1413,72	29688
			Сметная прибыль			*104,72*	*2199*
245	283	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	757,08	6814
			Сметная прибыль			*56,08*	*505*
246	284	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2085,48	4171

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*154,48*	*309*
247	**285**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**1819,80**	**20018**
			Сметная прибыль			*134,80*	*1483*
248	**286**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**3,000**	**9177,84**	**27534**
			Сметная прибыль			*679,84*	*2040*
249	**287**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**5,000**	**4962,24**	**24811**
			Накладные расходы			*1459,92*	*7300*
			Сметная прибыль			*367,57*	*1838*
250	**288**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**7,000**	**6256,53**	**43796**
			Накладные расходы			*1877,03*	*13139*
			Сметная прибыль			*463,45*	*3244*
251	**289**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,700**	**926,64**	**8062**
			Сметная прибыль			*68,64*	*597*
252	**290**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,180**	**926,64**	**11286**
			Сметная прибыль			*68,64*	*836*
253	**291**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**1,555**	**145,93**	**227**
			Накладные расходы			*13,69*	*21*
			Сметная прибыль			*10,81*	*17*
254	**292**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,177**	**145,93**	**318**
			Накладные расходы			*13,69*	*30*
			Сметная прибыль			*10,81*	*24*
255	**293**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**8,000**	**396,73**	**3174**
			Накладные расходы			*130,68*	*1045*
			Сметная прибыль			*29,39*	*235*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
256	**294**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**8,000**	**24769,79**	**198158**
			Накладные расходы			***8263,02***	***66104***
			Сметная прибыль			***1834,80***	***14678***
257	**295**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,280**	**1955,88**	**25974**
			Сметная прибыль			***144,88***	***1924***
258	**296**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,000**	**1461,24**	**58450**
			Сметная прибыль			***108,24***	***4330***
259	**297**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**13,256**	**145,93**	**1934**
			Накладные расходы			***13,69***	***181***
			Сметная прибыль			***10,81***	***143***
260	**298**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,000**	**28730,01**	**57460**
			Накладные расходы			***5172,46***	***10345***
			Сметная прибыль			***2128,15***	***4256***
261	**299**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,200**	**6388,99**	**7667**
			Накладные расходы			***1112,02***	***1334***
			Сметная прибыль			***473,26***	***568***
262	**300**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,320**	**8444,49**	**2702**
			Накладные расходы			***1485,46***	***475***
			Сметная прибыль			***625,52***	***200***
263	**301**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**134,500**	**641,66**	**86303**
			Накладные расходы			***189,64***	***25507***
			Сметная прибыль			***47,53***	***6393***
264	**302**	**2306-0118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**81206,28**	**1177**
			Сметная прибыль			***6015,28***	***87***
265	**303**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,120**	**182820,24**	**21938**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13542,24*	*1625*
266	304	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	610839,36	323
			Сметная прибыль			*45247,36*	*24*
267	305	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	157
			Сметная прибыль			*44603,76*	*12*
268	306	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	62
			Сметная прибыль			*47950,16*	*5*
269	307	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,130	683,64	89
			Сметная прибыль			*50,64*	*7*
270	308	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,016	700,92	11
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			Раздел: Дворовая территория по адресу: ул. Мынбаева д.38, ул. Ауэзова д.127,129, ул. Сатпаева д.47				
271	309	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	10,000	7353,28	73533
			Накладные расходы			*2399,22*	*23992*
			Сметная прибыль			*544,69*	*5447*
272	310	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	10,000	74181,96	741820
			Сметная прибыль			*5494,96*	*54950*
273	311	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	200,000	796,99	159398
			Накладные расходы			*296,56*	*59312*
			Сметная прибыль			*59,04*	*11807*
274	312	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,200	426202,56	85241
			Сметная прибыль			*31570,56*	*6314*
275	313	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	193,32	3480
			Сметная прибыль			*14,32*	*258*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
276	**314**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**24,100**	**467,64**	**11270**
			Сметная прибыль			***34,64***	***835***
277	**315**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**55,000**	**42,12**	**2317**
			Сметная прибыль			***3,12***	***172***
278	**316**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,000**	**520,56**	**11973**
			Сметная прибыль			***38,56***	***887***
279	**317**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**3336,12**	**40033**
			Сметная прибыль			***247,12***	***2965***
280	**318**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,000**	**3753,00**	**33777**
			Сметная прибыль			***278,00***	***2502***
281	**319**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**833,76**	**10005**
			Сметная прибыль			***61,76***	***741***
282	**320**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**951,48**	**11418**
			Сметная прибыль			***70,48***	***846***
283	**321**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,000**	**1413,72**	**32516**
			Сметная прибыль			***104,72***	***2409***
284	**322**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**757,08**	**9085**
			Сметная прибыль			***56,08***	***673***
285	**323**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**1819,80**	**21838**
			Сметная прибыль			***134,80***	***1618***
286	**324**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**5,000**	**9177,84**	**45889**
			Сметная прибыль			***679,84***	***3399***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
287	**325**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**6,000**	**4962,24**	**29773**
			Накладные расходы			***1459,92***	***8759***
			Сметная прибыль			***367,57***	***2205***
288	**326**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**6256,53**	**18770**
			Накладные расходы			***1877,03***	***5631***
			Сметная прибыль			***463,45***	***1390***
289	**327**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,440**	**926,64**	**9674**
			Сметная прибыль			***68,64***	***717***
290	**328**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,220**	**926,64**	**4837**
			Сметная прибыль			***68,64***	***358***
291	**329**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**1,866**	**145,93**	**272**
			Накладные расходы			***13,69***	***26***
			Сметная прибыль			***10,81***	***20***
292	**330**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,933**	**145,93**	**136**
			Накладные расходы			***13,69***	***13***
			Сметная прибыль			***10,81***	***10***
293	**331**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**3,000**	**396,73**	**1190**
			Накладные расходы			***130,68***	***392***
			Сметная прибыль			***29,39***	***88***
294	**332**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**3,000**	**24769,79**	**74309**
			Накладные расходы			***8263,02***	***24789***
			Сметная прибыль			***1834,80***	***5504***
295	**333**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,980**	**1955,88**	**9740**
			Сметная прибыль			***144,88***	***722***
296	**334**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,000**	**1461,24**	**21919**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*108,24*	*1624*
297	335	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,971	145,93	725
			Накладные расходы			*13,69*	*68*
			Сметная прибыль			*10,81*	*54*
298	336	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	28730,01	21548
			Накладные расходы			*5172,46*	*3879*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*1596*
299	337	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	6388,99	2875
			Накладные расходы			*1112,02*	*500*
			Сметная прибыль			*473,26*	*213*
300	338	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	8444,49	1013
			Накладные расходы			*1485,46*	*178*
			Сметная прибыль			*625,52*	*75*
301	339	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75,500	641,66	48445
			Накладные расходы			*189,64*	*14318*
			Сметная прибыль			*47,53*	*3589*
302	340	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	81206,28	771
			Сметная прибыль			*6015,28*	*57*
303	341	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	182820,24	12066
			Сметная прибыль			*13542,24*	*894*
304	342	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	222
			Сметная прибыль			*45247,36*	*16*
305	343	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	96
			Сметная прибыль			*44603,76*	*7*
306	344	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	43

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47950,16*	*3*
307	345	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,080	683,64	55
			Сметная прибыль			*50,64*	*4*
308	346	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,011	700,92	8
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			Раздел: Дворовая территоря по адресу: ул. Мынбаева д.45,47,47А				
309	347	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	15,000	7353,28	110299
			Накладные расходы			*2399,22*	*35988*
			Сметная прибыль			*544,69*	*8170*
310	348	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	15,000	74181,96	1112729
			Сметная прибыль			*5494,96*	*82424*
311	349	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	290,000	796,99	231128
			Накладные расходы			*296,56*	*86002*
			Сметная прибыль			*59,04*	*17121*
312	350	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,290	426202,56	123599
			Сметная прибыль			*31570,56*	*9155*
313	351	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,000	193,32	4833
			Сметная прибыль			*14,32*	*358*
314	352	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	32,500	467,64	15198
			Сметная прибыль			*34,64*	*1126*
315	353	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные РЕR15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66,000	42,12	2780
			Сметная прибыль			*3,12*	*206*
316	354	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	520,56	8850
			Сметная прибыль			*38,56*	*656*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
317	**355**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,000**	**3336,12**	**60050**
			Сметная прибыль			***247,12***	***4448***
318	**356**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**3753,00**	**41283**
			Сметная прибыль			***278,00***	***3058***
319	**357**	**2404-0207-4041 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прессуемые соединительные SE36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**573,48**	**1720**
			Сметная прибыль			***42,48***	***127***
320	**358**	**2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**2292,84**	**6879**
			Сметная прибыль			***169,84***	***510***
321	**359**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**833,76**	**11673**
			Сметная прибыль			***61,76***	***865***
322	**360**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**951,48**	**13321**
			Сметная прибыль			***70,48***	***987***
323	**361**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,000**	**1413,72**	**39584**
			Сметная прибыль			***104,72***	***2932***
324	**362**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**757,08**	**8328**
			Сметная прибыль			***56,08***	***617***
325	**363**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**2085,48**	**6256**
			Сметная прибыль			***154,48***	***463***
326	**364**	**2404-0202-0806 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**2710,80**	**2711**
			Сметная прибыль			***200,80***	***201***
327	**365**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**1819,80**	**25477**
			Сметная прибыль			***134,80***	***1887***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
328	**366**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**3,000**	**9177,84**	**27534**
			Сметная прибыль			***679,84***	***2040***
329	**367**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**10,000**	**4962,24**	**49622**
			Накладные расходы			***1459,92***	***14599***
			Сметная прибыль			***367,57***	***3676***
330	**368**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**6256,53**	**18770**
			Накладные расходы			***1877,03***	***5631***
			Сметная прибыль			***463,45***	***1390***
331	**369**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,400**	**926,64**	**16124**
			Сметная прибыль			***68,64***	***1194***
332	**370**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,220**	**926,64**	**4837**
			Сметная прибыль			***68,64***	***358***
333	**371**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**3,110**	**145,93**	**454**
			Накладные расходы			***13,69***	***43***
			Сметная прибыль			***10,81***	***34***
334	**372**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,933**	**145,93**	**136**
			Накладные расходы			***13,69***	***13***
			Сметная прибыль			***10,81***	***10***
335	**373**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**14,000**	**396,73**	**5554**
			Накладные расходы			***130,68***	***1829***
			Сметная прибыль			***29,39***	***411***
336	**374**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**14,000**	**24769,79**	**346777**
			Накладные расходы			***8263,02***	***115682***
			Сметная прибыль			***1834,80***	***25687***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
337	**375**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**23,240**	**1955,88**	**45455**
			Сметная прибыль			***144,88***	***3367***
338	**376**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**70,000**	**1461,24**	**102287**
			Сметная прибыль			***108,24***	***7577***
339	**377**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**23,198**	**145,93**	**3385**
			Накладные расходы			***13,69***	***318***
			Сметная прибыль			***10,81***	***251***
340	**378**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,500**	**28730,01**	**100555**
			Накладные расходы			***5172,46***	***18104***
			Сметная прибыль			***2128,15***	***7449***
341	**379**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,100**	**6388,99**	**13417**
			Накладные расходы			***1112,02***	***2335***
			Сметная прибыль			***473,26***	***994***
342	**380**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,560**	**8444,49**	**4729**
			Накладные расходы			***1485,46***	***832***
			Сметная прибыль			***625,52***	***350***
343	**381**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**113,500**	**641,66**	**72828**
			Накладные расходы			***189,64***	***21524***
			Сметная прибыль			***47,53***	***5395***
344	**382**	**2306-0118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,018**	**81206,28**	**1421**
			Сметная прибыль			***6015,28***	***105***
345	**383**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,096**	**182820,24**	**17551**
			Сметная прибыль			***13542,24***	***1300***
346	**384**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**610839,36**	**343**
			Сметная прибыль			***45247,36***	***25***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
347	**385**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**157**
			Сметная прибыль			***44603,76***	***12***
348	**386**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**66**
			Сметная прибыль			***47950,16***	***5***
349	**387**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,130**	**683,64**	**89**
			Сметная прибыль			***50,64***	***7***
350	**388**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,017**	**700,92**	**12**
			Сметная прибыль			***51,92***	***1***
			Раздел: Дворовая территория по адресу: ул. Каблукова д.129,129/1,129/3				
351	**389**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**13,000**	**7353,28**	**95593**
			Накладные расходы			***2399,22***	***31190***
			Сметная прибыль			***544,69***	***7081***
352	**390**	**2307-0106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**13,000**	**74181,96**	**964365**
			Сметная прибыль			***5494,96***	***71434***
353	**391**	**1308-0206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**337,000**	**796,99**	**268586**
			Накладные расходы			***296,56***	***99940***
			Сметная прибыль			***59,04***	***19895***
354	**392**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,337**	**426202,56**	**143630**
			Сметная прибыль			***31570,56***	***10639***
355	**393**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**29,000**	**193,32**	**5606**
			Сметная прибыль			***14,32***	***415***
356	**394**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**37,000**	**467,64**	**17303**
			Сметная прибыль			***34,64***	***1282***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
357	**395**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**84,000**	**42,12**	**3538**
			Сметная прибыль			***3,12***	***262***
358	**396**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**520,56**	**3123**
			Сметная прибыль			***38,56***	***231***
359	**397**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,000**	**3336,12**	**80067**
			Сметная прибыль			***247,12***	***5931***
360	**398**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**3753,00**	**52542**
			Сметная прибыль			***278,00***	***3892***
361	**399**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**833,76**	**12506**
			Сметная прибыль			***61,76***	***926***
362	**400**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**951,48**	**14272**
			Сметная прибыль			***70,48***	***1057***
363	**401**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**29,000**	**1413,72**	**40998**
			Сметная прибыль			***104,72***	***3037***
364	**402**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,000**	**757,08**	**15899**
			Сметная прибыль			***56,08***	***1178***
365	**403**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**2085,48**	**6256**
			Сметная прибыль			***154,48***	***463***
366	**404**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,000**	**1819,80**	**43675**
			Сметная прибыль			***134,80***	***3235***
367	**405**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**6,000**	**9177,84**	**55067**
			Сметная прибыль			***679,84***	***4079***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
368	406	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	13,000	4962,24	64509
			Накладные расходы			*1459,92*	*18979*
			Сметная прибыль			*367,57*	*4778*
369	407	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	6256,53	6257
			Накладные расходы			*1877,03*	*1877*
			Сметная прибыль			*463,45*	*463*
370	408	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,620	926,64	20961
			Сметная прибыль			*68,64*	*1553*
371	409	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,740	926,64	1612
			Сметная прибыль			*68,64*	*119*
372	410	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,043	145,93	590
			Накладные расходы			*13,69*	*55*
			Сметная прибыль			*10,81*	*44*
373	411	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,311	145,93	45
			Накладные расходы			*13,69*	*4*
			Сметная прибыль			*10,81*	*3*
374	412	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	13,000	396,73	5157
			Накладные расходы			*130,68*	*1699*
			Сметная прибыль			*29,39*	*382*
375	413	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	13,000	24769,79	322007
			Накладные расходы			*8263,02*	*107419*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*23852*
376	414	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,580	1955,88	42208
			Сметная прибыль			*144,88*	*3127*
377	415	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	65,000	1461,24	94981

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*108,24*	*7036*
378	416	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	21,541	145,93	3143
			Накладные расходы			*13,69*	*295*
			Сметная прибыль			*10,81*	*233*
379	417	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,250	28730,01	93373
			Накладные расходы			*5172,46*	*16810*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*6916*
380	418	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,950	6388,99	12459
			Накладные расходы			*1112,02*	*2168*
			Сметная прибыль			*473,26*	*923*
381	419	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,520	8444,49	4391
			Накладные расходы			*1485,46*	*772*
			Сметная прибыль			*625,52*	*325*
382	420	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	79,500	641,66	51012
			Накладные расходы			*189,64*	*15077*
			Сметная прибыль			*47,53*	*3779*
383	421	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	81206,28	1096
			Сметная прибыль			*6015,28*	*81*
384	422	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	182820,24	12066
			Сметная прибыль			*13542,24*	*894*
385	423	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	610839,36	343
			Сметная прибыль			*45247,36*	*25*
386	424	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	120
			Сметная прибыль			*44603,76*	*9*
387	425	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	66

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47950,16*	*5*
388	426	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,100	683,64	68
			Сметная прибыль			*50,64*	*5*
389	427	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,017	700,92	12
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			Раздел: Дворовая территоря по адресу: ул. Радостовца д. 152е,152ж				
390	428	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	6,000	7353,28	44120
			Накладные расходы			*2399,22*	*14395*
			Сметная прибыль			*544,69*	*3268*
391	429	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	6,000	74181,96	445092
			Сметная прибыль			*5494,96*	*32970*
392	430	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	112,607	796,99	89747
			Накладные расходы			*296,56*	*33395*
			Сметная прибыль			*59,04*	*6648*
393	431	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,113	426202,56	47993
			Сметная прибыль			*31570,56*	*3555*
394	432	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	193,32	1933
			Сметная прибыль			*14,32*	*143*
395	433	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,800	467,64	6453
			Сметная прибыль			*34,64*	*478*
396	434	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	42,12	1264
			Сметная прибыль			*3,12*	*94*
397	435	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	520,56	5206
			Сметная прибыль			*38,56*	*386*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
398	436	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3336,12	20017
			Сметная прибыль			*247,12*	*1483*
399	437	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	3753,00	18765
			Сметная прибыль			*278,00*	*1390*
400	438	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	833,76	5836
			Сметная прибыль			*61,76*	*432*
401	439	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	951,48	6660
			Сметная прибыль			*70,48*	*493*
402	440	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	1413,72	19792
			Сметная прибыль			*104,72*	*1466*
403	441	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	757,08	3028
			Сметная прибыль			*56,08*	*224*
404	442	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2085,48	2085
			Сметная прибыль			*154,48*	*154*
405	443	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1819,80	10919
			Сметная прибыль			*134,80*	*809*
406	444	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3,000	9177,84	27534
			Сметная прибыль			*679,84*	*2040*
407	445	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4962,24	14887
			Накладные расходы			*1459,92*	*4380*
			Сметная прибыль			*367,57*	*1103*
408	446	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	6256,53	12513
			Накладные расходы			*1877,03*	*3754*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*463,45*	*927*
409	**447**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,220**	**926,64**	**4837**
			Сметная прибыль			*68,64*	*358*
410	**448**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,480**	**926,64**	**3225**
			Сметная прибыль			*68,64*	*239*
411	**449**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,933**	**145,93**	**136**
			Накладные расходы			*13,69*	*13*
			Сметная прибыль			*10,81*	*10*
412	**450**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,622**	**145,93**	**91**
			Накладные расходы			*13,69*	*9*
			Сметная прибыль			*10,81*	*7*
413	**451**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**7,000**	**396,73**	**2777**
			Накладные расходы			*130,68*	*915*
			Сметная прибыль			*29,39*	*206*
414	**452**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**7,000**	**24769,79**	**173389**
			Накладные расходы			*8263,02*	*57841*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*12844*
415	**453**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,620**	**1955,88**	**22727**
			Сметная прибыль			*144,88*	*1684*
416	**454**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35,000**	**1461,24**	**51143**
			Сметная прибыль			*108,24*	*3788*
417	**455**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**11,599**	**145,93**	**1693**
			Накладные расходы			*13,69*	*159*
			Сметная прибыль			*10,81*	*125*
418	**456**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,750**	**28730,01**	**50278**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5172,46*	*9052*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*3724*
419	457	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,050	6388,99	6708
			Накладные расходы			*1112,02*	*1168*
			Сметная прибыль			*473,26*	*497*
420	458	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,280	8444,49	2364
			Накладные расходы			*1485,46*	*416*
			Сметная прибыль			*625,52*	*175*
421	459	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	54,500	641,66	34971
			Накладные расходы			*189,64*	*10335*
			Сметная прибыль			*47,53*	*2590*
422	460	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	81206,28	528
			Сметная прибыль			*6015,28*	*39*
423	461	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	182820,24	8775
			Сметная прибыль			*13542,24*	*650*
424	462	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	141
			Сметная прибыль			*45247,36*	*10*
425	463	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	72
			Сметная прибыль			*44603,76*	*5*
426	464	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	27
			Сметная прибыль			*47950,16*	*2*
427	465	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,060	683,64	41
			Сметная прибыль			*50,64*	*3*
428	466	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	700,92	5
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**25609240**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2611544**
			Сметная прибыль				**1896981**
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**25 609 240**
			Временные здания и сооружения 0,8 %	Тенге			204 874
			Итого с временными	Тенге			25 814 114
			Зимние удорожания 1,35 %	Тенге			348 491
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге			26 162 604
			Итого по смете в ценах 2018 г	Тенге			26 162 604
			НДС 12 %	Тенге			3 139 513
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС	Тенге			29 302 117
			Итого по акту с учетом тендерного снижения	Тенге			29 301 650

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

И.о. заместителя Акима _____Р.С.Сейдраманов

Руководитель ОКХ _____А.Алипбеков

Главный специалист ОКХ _____У.Куттымбетов

Технадзор :
ТОО "STROY инжиниринг"

Эксперт_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ Кошелев М.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050740009374-20181031-37321040	1.1. Номер учетной системы: 00000000205
2. Дата выписки: 31.10.2018	2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 17.10.2018	
4. Исправленный: ☐	4.1 Дата:
4.2 Номер:	4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐	5.1 Дата:
5.2 Номер:	5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050740009374	6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурной единицы (филиала):	
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"	7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия: 60001	9.2. Номер: 0042671
11. Дополнительные сведения:	

10. Категория поставщика

- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [G] ☐ Экспортер
- [H] ☐ Международный перевозчик
- [I] ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ4194800KZT22030887
14. БИК: EURIKZKA	15. Наименование банка: АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 030340003377	16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурной единицы (филиала):	
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"	17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Айманова, д. 191	
18.1. Код страны: KZ	
19. Дополнительные сведения:	

20. Категория получателя

- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент
- [G] ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] ☐ Доверитель
- [I] ☐ Розничная реализация
- [J] ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ, услуг: 813010
23. Назначение платежа: Работы по ремонту/благоустройству территории	24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 050740009374 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13" 25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 030340003377 26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" 26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Айманова, д. 191 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 128 27.4. Дата 25.06.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 205 32.2 Дата 17.10.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту №			Одна услуга			200615220.97			200615220.97	12%	24073826.52	224689047.49			1	

		КЭЦ-0003 /18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)																			
				Всего по счету:			200615220.97		0.00	200615220.97		24073 826.52	224689047.49								

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	xUGz1MIHy+ZyYU/N23IWLI9Fr9s3bnrEJeadKuetIAeBP XcKJXwrx9ZNmRoCEkqhe/Pf2BCTADMiAP3Aq3dKgg= =
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г. Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			128	2018-06-25		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце,без ндс (тенге)	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г. Алматы» по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)	**472 793 557,00**	**200 615 220,97**							**24 073 826,52**	**224 689 047,49**

М.П. **Заказчик:** **Заместитель Акима КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"** **Адилбаев С.Б.**

М.П. **Подрядчик:** **Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"** **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы" по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Сатпаева д.76А,78,80; ул.Байкадамова д.26,30,32; ул.Розыбакиева д.136,138,140, ул. Сатпаева д.75,79; ул. Мынбаева д.45,47,47А; ул.Жандосова д.33,33А,33Б; ул.Жандосова д.35,35А,37,37А,37Б,37В,37Г; ул. Радостовца д.152Е,Ж; ул.Розыбакиева д.81,83,85, ул.Солодовникова д.46,48, ул. 20-линии д.48; ул.Мынбаева д.38, ул.Ауэзова д.127,129, ул.Сатпаева д.47; ул. Каблукова д.129,129/1, 129/3; ул.Клочкова д.105,107,115,117,119; ул.Мынбаева д.93, пр. Гагарина д.111,123,127; мкр.Орбита-3 д.28,29,30,31,33,36; ул.Торайгырова д.13,15,17,21;Торайгырова д.11,11А, ул. Щепкина д.39,37**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 128** от **2018-06-25**

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2018 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Сатпаева д.76А,78,80				
1	1	**1127-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**1205,000**	**114,85**	**138397**
			Накладные расходы			*11,57*	*13943*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,51*	*10252*
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	138,575	92,88	12871
			Сметная прибыль			*6,88*	*953*
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	138,575	948,24	131402
			Сметная прибыль			*70,24*	*9734*
4	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	17,750	5488,97	97429
			Накладные расходы			*2320,84*	*41195*
			Сметная прибыль			*406,59*	*7217*
5	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	40,825	92,88	3792
			Сметная прибыль			*6,88*	*281*
6	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	40,825	948,24	38712
			Сметная прибыль			*70,24*	*2868*
7	7	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	513,000	1686,81	865331
			Накладные расходы			*810,96*	*416025*
			Сметная прибыль			*124,95*	*64099*
8	8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	46,170	653,40	30167
			Сметная прибыль			*48,40*	*2235*
9	9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	46,170	948,24	43780
			Сметная прибыль			*70,24*	*3243*
10	10	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	10,710	16634,16	178152
			Накладные расходы			*6339,68*	*67898*
			Сметная прибыль			*1232,16*	*13196*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**13,545**	**653,40**	**8850**
			Сметная прибыль			***48,40***	***656***
12	**12**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**13,545**	**948,24**	**12844**
			Сметная прибыль			***70,24***	***951***
13	**13**	**1122-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка**	**км трубопровода**	**0,033**	**3178360,38**	**104886**
			Накладные расходы			***1270891,51***	***41939***
			Сметная прибыль			***235434,10***	***7769***
14	**14**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**16,500**	**653,40**	**10781**
			Сметная прибыль			***48,40***	***799***
15	**15**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**16,500**	**948,24**	**15646**
			Сметная прибыль			***70,24***	***1159***
16	**16**	**1101-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**45,000**	**293,12**	**13190**
			Накладные расходы			***58,98***	***2654***
			Сметная прибыль			***21,71***	***977***
17	**17**	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**45,000**	**90,45**	**4070**
			Накладные расходы			***19,44***	***875***
			Сметная прибыль			***6,70***	***301***
18	**18**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**45,000**	**81,65**	**3674**
			Накладные расходы			***17,54***	***789***
			Сметная прибыль			***6,05***	***272***
19	**19**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,339**	**2990,68**	**1014**
			Накладные расходы			***989,71***	***336***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*221,53*	*75*
20	**20**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,339**	**141674,40**	**48028**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*3558*
21	**21**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1130,020**	**1612,10**	**1821707**
			Накладные расходы			*80,87*	*91388*
			Сметная прибыль			*119,41*	*134941*
22	**22**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**-4520,080**	**171,30**	**-774283**
			Накладные расходы			*-0,13*	*-581*
			Сметная прибыль			*-12,69*	*-57354*
23	**23**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,339**	**2990,68**	**1014**
			Накладные расходы			*989,71*	*336*
			Сметная прибыль			*221,53*	*75*
24	**24**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,339**	**141674,40**	**48028**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*3558*
25	**25**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1130,020**	**1612,10**	**1821707**
			Накладные расходы			*80,87*	*91388*
			Сметная прибыль			*119,41*	*134941*
26	**26**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2260,040**	**171,30**	**387141**
			Накладные расходы			*0,13*	*290*
			Сметная прибыль			*12,69*	*28677*
27	**27**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**307,000**	**2363,63**	**725635**
			Накладные расходы			*831,68*	*255326*
			Сметная прибыль			*175,08*	*53751*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**28**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**13,815**	**49263,12**	**680570**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*50413*
29	**29**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,000**	**1709,43**	**23932**
			Накладные расходы			*409,18*	*5728*
			Сметная прибыль			*126,62*	*1773*
30	**30**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**16,800**	**2822,04**	**47410**
			Сметная прибыль			*209,04*	*3512*
31	**31**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**71,010**	**167,16**	**11870**
			Накладные расходы			*20,86*	*1481*
			Сметная прибыль			*12,38*	*879*
32	**32**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**127,818**	**306,72**	**39204**
			Сметная прибыль			*22,72*	*2904*
33	**33**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**127,818**	**948,24**	**121202**
			Сметная прибыль			*70,24*	*8978*
34	**34**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**284,040**	**252,70**	**71778**
			Накладные расходы			*97,95*	*27821*
			Сметная прибыль			*18,72*	*5317*
35	**35**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**42,606**	**1709,43**	**72832**
			Накладные расходы			*409,18*	*17433*
			Сметная прибыль			*126,62*	*5395*
36	**36**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**51,127**	**2822,04**	**144283**
			Сметная прибыль			*209,04*	*10688*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	**37**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,199**	**2990,68**	**595**
			Накладные расходы			*989,71*	*197*
			Сметная прибыль			*221,53*	*44*
38	**38**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,199**	**141674,40**	**28169**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*2087*
39	**39**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**284,040**	**1435,37**	**407702**
			Накладные расходы			*196,77*	*55889*
			Сметная прибыль			*106,32*	*30200*
40	**40**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1136,160**	**236,57**	**268782**
			Накладные расходы			*31,52*	*35812*
			Сметная прибыль			*17,52*	*19910*
41	**41**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.20.8**	**м бортового камня**	**295,200**	**2363,63**	**697744**
			Накладные расходы			*831,68*	*245512*
			Сметная прибыль			*175,08*	*51685*
42	**42**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**4,723**	**49263,12**	**232680**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*17236*
43	**43**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**13,460**	**1709,43**	**23009**
			Накладные расходы			*409,18*	*5508*
			Сметная прибыль			*126,62*	*1704*
44	**44**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**16,152**	**2822,04**	**45582**
			Сметная прибыль			*209,04*	*3376*
45	**45**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**9,000**	**3478,74**	**31309**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1554,52*	*13991*
			Сметная прибыль			*257,68*	*2319*
46	**46**	**1107-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**9,000**	**1317,91**	**11861**
			Накладные расходы			*590,05*	*5310*
			Сметная прибыль			*97,62*	*879*
47	**47**	**2104-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные подкладки**	**шт.**	**9,000**	**6465,96**	**58194**
			Сметная прибыль			*478,96*	*4311*
48	**48**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**9,000**	**3592,16**	**32329**
			Накладные расходы			*1554,52*	*13991*
			Сметная прибыль			*266,09*	*2395*
49	**49**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9,000**	**22965,12**	**206686**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*15310*
50	**50**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15**	**м3**	**1,050**	**20912,72**	**21958**
			Накладные расходы			*1355,70*	*1423*
			Сметная прибыль			*1549,09*	*1627*
51	**51**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.20.8**	**м бортового камня**	**43,000**	**2363,63**	**101636**
			Накладные расходы			*831,68*	*35762*
			Сметная прибыль			*175,08*	*7529*
52	**52**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,688**	**49263,12**	**33893**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*2511*
53	**53**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,961**	**1709,43**	**3352**
			Накладные расходы			*409,18*	*802*
			Сметная прибыль			*126,62*	*248*
54	**54**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,353**	**2822,04**	**6640**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*209,04*	*492*
55	55	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,740	1435,37	5368
			Накладные расходы			*196,77*	*736*
			Сметная прибыль			*106,32*	*398*
56	56	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	14,960	236,57	3539
			Накладные расходы			*31,52*	*472*
			Сметная прибыль			*17,52*	*262*
57	57	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	37,500	208,95	7836
			Накладные расходы			*26,07*	*978*
			Сметная прибыль			*15,48*	*580*
58	58	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Глина сухая. Погрузка	т	67,500	306,72	20704
			Сметная прибыль			*22,72*	*1534*
59	59	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	67,500	948,24	64006
			Сметная прибыль			*70,24*	*4741*
60	60	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	150,000	252,70	37906
			Накладные расходы			*97,95*	*14692*
			Сметная прибыль			*18,72*	*2808*
61	61	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,500	1709,43	38462
			Накладные расходы			*409,18*	*9206*
			Сметная прибыль			*126,62*	*2849*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	**62**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**27,000**	**2822,04**	**76195**
			Сметная прибыль			*209,04*	*5644*
63	**63**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,045**	**2990,68**	**135**
			Накладные расходы			*989,71*	*45*
			Сметная прибыль			*221,53*	*10*
64	**64**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,045**	**141674,40**	**6375**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*472*
65	**65**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**150,000**	**1435,37**	**215305**
			Накладные расходы			*196,77*	*29515*
			Сметная прибыль			*106,32*	*15949*
66	**66**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**600,000**	**236,57**	**141942**
			Накладные расходы			*31,52*	*18912*
			Сметная прибыль			*17,52*	*10514*
67	**67**	**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**1,000**	**14055,12**	**14055**
			Накладные расходы			*2652,00*	*2652*
			Сметная прибыль			*1041,12*	*1041*
68		**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**1,000**	**88393,00**	**88393**
69	**68**	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,600**	**4816,39**	**7706**
			Накладные расходы			*1866,82*	*2987*
			Сметная прибыль			*356,77*	*571*
70	**69**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015**	**Установка стоек**	**т конструкций**	**0,109**	**308692,32**	**33771**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*111335,28*	*12180*
			Сметная прибыль			*22866,10*	*2502*
71	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек	м3	1,600	20912,72	33460
			Накладные расходы			*1355,70*	*2169*
			Сметная прибыль			*1549,09*	*2479*
72	71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл	Столб ограждения 5000.80.60.15.RAL	шт	20,000	27482,14	549643
			Сметная прибыль			*2035,71*	*40714*
73	72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл	II-L3D.2500.2030.200.55.4.4.ОЦполимер	шт	40,000	13500,00	540000
			Сметная прибыль			*1000,00*	*40000*
74	73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл	Калитка	шт	1,000	110892,86	110893
			Сметная прибыль			*8214,29*	*8214*
75	74	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл	Набор комплектов крепежа	шт	330,000	723,21	238661
			Сметная прибыль			*53,57*	*17679*
76	75	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	55,688	167,16	9309
			Накладные расходы			*20,86*	*1162*
			Сметная прибыль			*12,38*	*690*
77	76	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Глина сухая. Погрузка	т	100,238	306,72	30745
			Сметная прибыль			*22,72*	*2277*
78	77	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	100,238	948,24	95050
			Сметная прибыль			*70,24*	*7041*
79	78	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	222,750	252,70	56290
			Накладные расходы			*97,95*	*21818*
			Сметная прибыль			*18,72*	*4170*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	**79**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**33,413**	**1709,43**	**57116**
			Накладные расходы			*409,18*	*13672*
			Сметная прибыль			*126,62*	*4231*
81	**80**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**40,095**	**2822,04**	**113150**
			Сметная прибыль			*209,04*	*8381*
82	**81**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,156**	**2990,68**	**466**
			Накладные расходы			*989,71*	*154*
			Сметная прибыль			*221,53*	*35*
83	**82**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,156**	**141674,40**	**22091**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*1636*
84	**83**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**222,750**	**1435,37**	**319729**
			Накладные расходы			*196,77*	*43830*
			Сметная прибыль			*106,32*	*23684*
85	**84**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**891,000**	**236,57**	**210784**
			Накладные расходы			*31,52*	*28085*
			Сметная прибыль			*17,52*	*15614*
86	**85**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**222,750**	**1019,19**	**227025**
			Накладные расходы			*386,89*	*86179*
			Сметная прибыль			*75,50*	*16817*
87	**86**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**222,750**	**6896,88**	**1536280**
			Сметная прибыль			*510,88*	*113799*
88	**87**	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**17,400**	**225,69**	**3927**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*28,16*	*490*
			Сметная прибыль			*16,72*	*291*
89	**88**	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта+доработка**	**1,740**	**3749,60**	**6524**
			Накладные расходы			*1453,33*	*2529*
			Сметная прибыль			*277,75*	*483*
90	**89**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**34,452**	**306,72**	**10567**
			Сметная прибыль			*22,72*	*783*
91	**90**	**4101-0104-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**34,452**	**353,16**	**12167**
			Сметная прибыль			*26,16*	*901*
92	**91**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,000**	**1709,43**	**5128**
			Накладные расходы			*409,18*	*1228*
			Сметная прибыль			*126,62*	*380*
93	**92**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,600**	**2822,04**	**10159**
			Сметная прибыль			*209,04*	*753*
94	**93**	**1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**5,398**	**21773,76**	**117524**
			Накладные расходы			*6339,68*	*34218*
			Сметная прибыль			*1612,87*	*8705*
95	**94**	**2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**5,398**	**69162,12**	**373303**
			Сметная прибыль			*5123,12*	*27652*
96	**95**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Рытье котлована под водовыпуск**	**м3 грунта**	**2,400**	**208,95**	**501**
			Накладные расходы			*26,07*	*63*
			Сметная прибыль			*15,48*	*37*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	**96**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,075**	**1709,43**	**128**
			Накладные расходы			***409,18***	***31***
			Сметная прибыль			***126,62***	***9***
98	**97**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,600**	**2822,04**	**1693**
			Сметная прибыль			***209,04***	***125***
99	**98**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15**	**м3**	**0,120**	**20912,72**	**2510**
			Накладные расходы			***1355,70***	***163***
			Сметная прибыль			***1549,09***	***186***
100	**99**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,600**	**1594,33**	**957**
			Накладные расходы			***617,96***	***371***
			Сметная прибыль			***118,10***	***71***
101	**100**	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство плит**	**шт. сборных конструкций**	**31,000**	**3161,61**	**98010**
			Накладные расходы			***1279,90***	***39677***
			Сметная прибыль			***234,19***	***7260***
102	**101**	**2104-0804-0107 РСНБ РК 2015**	**Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, затопляемых участков автомобильных дорог типа ПУ, размерами 1500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**31,000**	**8574,12**	**265798**
			Сметная прибыль			***635,12***	***19689***
103	**102**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетка. Установка**	**шт.**	**5,000**	**3592,16**	**17961**
			Накладные расходы			***1554,52***	***7773***
			Сметная прибыль			***266,09***	***1330***
104	**103**	**2303-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Решетки водоприемные стальные**	**т**	**0,650**	**137043,36**	**89078**
			Сметная прибыль			***10151,36***	***6598***
105	**104**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
106	105	84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,000	9117,36	9117
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
107		84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,000	19152,00	19152
108	106	84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Весы", тип КП-001	шт.	1,000	7872,93	7873
			Накладные расходы			*1293,75*	*1294*
			Сметная прибыль			*583,18*	*583*
109		84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001	шт.	1,000	21607,00	21607
110	107	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,000	16105,23	16105
			Накладные расходы			*2993,25*	*2993*
			Сметная прибыль			*1192,98*	*1193*
111		84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,000	108036,00	108036
112	108	84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,000	13366,35	13366
			Накладные расходы			*2486,25*	*2486*
			Сметная прибыль			*990,10*	*990*
113		84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,000	59420,00	59420

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	**109**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
115		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
116	**110**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
117		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
118	**111**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**18422,10**	**18422**
			Накладные расходы			***2929,50***	***2930***
			Сметная прибыль			***1364,60***	***1365***
119		**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**93303,00**	**93303**
120	**112**	**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**2,000**	**21533,58**	**43067**
			Накладные расходы			***3376,50***	***6753***
			Сметная прибыль			***1595,08***	***3190***
121		**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**2,000**	**124241,00**	**248482**
122	**113**	**84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход с лестницей и брусьями**	**шт.**	**1,000**	**16656,57**	**16657**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3447,75*	*3448*
			Сметная прибыль			*1233,82*	*1234*
123		84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями	шт.	1,000	66946,00	66946
124	114	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	шт.	5,000	620,19	3101
			Накладные расходы			*59,25*	*296*
			Сметная прибыль			*45,94*	*230*
125		84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	5,000	26027,00	130135
126	115	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	5,000	46,44	232
			Сметная прибыль			*3,44*	*17*
127		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	5,000	9821,00	49105
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Байкадамова д.26,30,32				
128	56	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия на основе резиновой крошки	м2 покрытия	292,500	1019,19	298113
			Накладные расходы			*386,89*	*113164*
			Сметная прибыль			*75,50*	*22082*
129	57	2206-0207-0103 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки	м2	292,500	6896,88	2017337
			Сметная прибыль			*510,88*	*149432*
130	61	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3,000	3592,16	10776
			Накладные расходы			*1554,52*	*4664*
			Сметная прибыль			*266,09*	*798*
131	62	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	22965,12	68895

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1701,12*	*5103*
132	**63**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**125,300**	**208,95**	**26182**
			Накладные расходы			*26,07*	*3267*
			Сметная прибыль			*15,48*	*1939*
133	**64**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**225,540**	**306,72**	**69178**
			Сметная прибыль			*22,72*	*5124*
134	**65**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**225,540**	**948,24**	**213866**
			Сметная прибыль			*70,24*	*15842*
135	**66**	**1101-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**500,000**	**205,45**	**102725**
			Накладные расходы			*79,63*	*39816*
			Сметная прибыль			*15,22*	*7609*
136	**67**	**1101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**151,000**	**74,43**	**11239**
			Накладные расходы			*15,99*	*2414*
			Сметная прибыль			*5,51*	*833*
137	**68**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**75,000**	**1709,43**	**128208**
			Накладные расходы			*409,18*	*30688*
			Сметная прибыль			*126,62*	*9497*
138	**69**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**90,000**	**2822,04**	**253984**
			Сметная прибыль			*209,04*	*18814*
139	**70**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,350**	**2990,68**	**1047**
			Накладные расходы			*989,71*	*346*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*221,53*	*78*
140	71	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,350	141674,40	49586
			Сметная прибыль			*10494,40*	*3673*
141	72	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	500,000	1435,37	717685
			Накладные расходы			*196,77*	*98383*
			Сметная прибыль			*106,32*	*53162*
142	73	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2000,000	236,57	473141
			Накладные расходы			*31,52*	*63041*
			Сметная прибыль			*17,52*	*35047*
143	74	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия на основе резиновой крошки	м2 покрытия	500,000	1019,19	509596
			Накладные расходы			*386,89*	*193443*
			Сметная прибыль			*75,50*	*37748*
144	75	2206-0207-0103 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки	м2	500,000	6896,88	3448440
			Сметная прибыль			*510,88*	*255440*
145	76	СПРАЙС	Клей резиновый двухкомпонентный	шт	500,000	2121,43	1060717
			Сметная прибыль			*157,14*	*78572*
146	77	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,000	14055,12	28110
			Накладные расходы			*2652,00*	*5304*
			Сметная прибыль			*1041,12*	*2082*
147		84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,000	88393,00	176786
148	78	84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойки волейбольные	компл.	1,000	123921,63	123922

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6863,25*	*6863*
			Сметная прибыль			*9179,38*	*9179*
149	79	84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,000	10970,64	21941
			Накладные расходы			*2052,00*	*4104*
			Сметная прибыль			*812,64*	*1625*
150		84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,000	54018,00	108036
151	80	84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник разновысокий, тип ТР-003	шт.	1,000	12326,04	12326
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*
152		84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	шт.	1,000	58928,00	58928
153	81	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,880	4816,39	13871
			Накладные расходы			*1866,82*	*5376*
			Сметная прибыль			*356,77*	*1027*
154	82	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015	Установка стоек	т конструкций	0,197	308692,32	60788
			Накладные расходы			*111335,28*	*21924*
			Сметная прибыль			*22866,10*	*4503*
155	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек	м3	2,880	20912,72	60229
			Накладные расходы			*1355,70*	*3904*
			Сметная прибыль			*1549,09*	*4461*
156	84	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл	Столб ограждения 5000.80.60.15.RAL	шт	36,000	27482,14	989357
			Сметная прибыль			*2035,71*	*73286*
157	85	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл	II-L3D.2500.2030.200.55.4.4.ОЦполимер	шт	72,000	13500,00	972000

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1000,00*	*72000*
158	86	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл	Калитка	шт	1,000	110892,86	110893
			Сметная прибыль			*8214,29*	*8214*
159	87	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл	Набор комплектов крепежа	шт	330,000	723,21	238661
			Сметная прибыль			*53,57*	*17679*
160	88	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,000	22464,81	44930
			Накладные расходы			*3723,75*	*7448*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*3328*
161	89	84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,000	9117,36	9117
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
162		84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,000	19152,00	19152
163	90	84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,000	17179,56	17180
			Накладные расходы			*2811,00*	*2811*
			Сметная прибыль			*1272,56*	*1273*
164		84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,000	27009,00	27009
165	91	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,000	16105,23	32210
			Накладные расходы			*2993,25*	*5987*
			Сметная прибыль			*1192,98*	*2386*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
166		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**2,000**	**108036,00**	**216072**
167	**92**	**84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,000**	**13195,44**	**13195**
			Накладные расходы			***2445,00***	***2445***
			Сметная прибыль			***977,44***	***977***
168		**84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,000**	**86428,00**	**86428**
169	**93**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
170		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
171	**94**	**84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница", тип 5301**	**шт.**	**1,000**	**9747,00**	**9747**
			Накладные расходы			***3036,00***	***3036***
			Сметная прибыль			***722,00***	***722***
172		**84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301**	**шт.**	**1,000**	**134439,00**	**134439**
173	**95**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
174		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	**96**	**84-020201-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001**	**шт.**	**1,000**	**19468,08**	**19468**
			Накладные расходы			***3183,00***	***3183***
			Сметная прибыль			***1442,08***	***1442***
176		**84-020201-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001**	**шт.**	**1,000**	**124241,00**	**124241**
177	**97**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**18422,10**	**18422**
			Накладные расходы			***2929,50***	***2930***
			Сметная прибыль			***1364,60***	***1365***
178		**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**93303,00**	**93303**
179	**98**	**84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип Р-001**	**шт.**	**1,000**	**12983,49**	**12983**
			Накладные расходы			***2541,75***	***2542***
			Сметная прибыль			***961,74***	***962***
180		**84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001**	**шт.**	**1,000**	**81027,00**	**81027**
181	**99**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**10,000**	**620,19**	**6202**
			Накладные расходы			***59,25***	***593***
			Сметная прибыль			***45,94***	***459***
182		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**10,000**	**26027,00**	**260270**
183	**100**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**10,000**	**46,44**	**464**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,44*	*34*
184		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**10,000**	**9821,00**	**98210**
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Розыбакиева д.136,138,140, ул.Сатпаева д.75,79				
185	**55**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**501,000**	**1019,19**	**510615**
			Накладные расходы			*386,89*	*193830*
			Сметная прибыль			*75,50*	*37823*
186	**56**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**501,000**	**6896,88**	**3455337**
			Сметная прибыль			*510,88*	*255951*
187	**68**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**378,000**	**1019,19**	**385254**
			Накладные расходы			*386,89*	*146243*
			Сметная прибыль			*75,50*	*28537*
188	**69**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**378,000**	**6896,88**	**2607021**
			Сметная прибыль			*510,88*	*193113*
189	**70**	**СПРАЙС**	**Клей резиновый двухкомпонентный**	**шт**	**378,000**	**2121,43**	**801902**
			Сметная прибыль			*157,14*	*59400*
190	**71**	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,800**	**4816,39**	**13486**
			Накладные расходы			*1866,82*	*5227*
			Сметная прибыль			*356,77*	*999*
191	**72**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015**	**Установка стоек**	**т конструкций**	**0,191**	**308692,32**	**59099**
			Накладные расходы			*111335,28*	*21315*
			Сметная прибыль			*22866,10*	*4378*
192	**73**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**2,800**	**20912,72**	**58556**
			Накладные расходы			*1355,70*	*3796*
			Сметная прибыль			*1549,09*	*4337*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
193	**74**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Столб ограждения 5000.80.60.15.RAL**	**шт**	**35,000**	**27482,14**	**961875**
			Сметная прибыль			*2035,71*	*71250*
194	**75**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**II-I.3D.2500.2030.200.55.4.4.ОЦполимер**	**шт**	**67,000**	**13500,00**	**904500**
			Сметная прибыль			*1000,00*	*67000*
195	**76**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Калитка**	**шт**	**1,000**	**110892,86**	**110893**
			Сметная прибыль			*8214,29*	*8214*
196	**77**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Набор комплектов крепежа**	**шт**	**330,000**	**723,21**	**238661**
			Сметная прибыль			*53,57*	*17679*
197	**81**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**13,000**	**3592,16**	**46698**
			Накладные расходы			*1554,52*	*20209*
			Сметная прибыль			*266,09*	*3459*
198	**82**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**13,000**	**22965,12**	**298547**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*22115*
199	**83**	**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**2,000**	**14055,12**	**28110**
			Накладные расходы			*2652,00*	*5304*
			Сметная прибыль			*1041,12*	*2082*
200		**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**2,000**	**88393,00**	**176786**
201	**84**	**84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойки волейбольные**	**компл.**	**1,000**	**123921,63**	**123922**
			Накладные расходы			*6863,25*	*6863*
			Сметная прибыль			*9179,38*	*9179*
202	**85**	**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**10970,64**	**21941**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2052,00*	*4104*
			Сметная прибыль			*812,64*	*1625*
203		**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**54018,00**	**108036**
204	**86**	**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**12326,04**	**12326**
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*
205		**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**58928,00**	**58928**
206	**103**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
207	**104**	**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**9670,05**	**9670**
			Накладные расходы			*1584,75*	*1585*
			Сметная прибыль			*716,30*	*716*
208		**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
209	**105**	**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**18575,46**	**18575**
			Накладные расходы			*2986,50*	*2987*
			Сметная прибыль			*1375,96*	*1376*
210		**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**54018,00**	**54018**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
211	**106**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***
212		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
213	**107**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***
214		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
215	**108**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
216		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
217	**109**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
218		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
219	**110**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6404,25*	*6404*
			Сметная прибыль			*5387,62*	*5388*
220	**111**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**620,19**	**2481**
			Накладные расходы			*59,25*	*237*
			Сметная прибыль			*45,94*	*184*
221		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**26027,00**	**104108**
222	**112**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**46,44**	**186**
			Сметная прибыль			*3,44*	*14*
223		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**9821,00**	**39284**
224	**113**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип I**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
225	**114**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
226		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
227	**115**	**84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003**	**шт.**	**1,000**	**17179,56**	**17180**
			Накладные расходы			*2811,00*	*2811*
			Сметная прибыль			*1272,56*	*1273*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
228		**84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003**	**шт.**	**1,000**	**27009,00**	**27009**
229	**116**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***
230		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
231	**117**	**84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,000**	**13195,44**	**13195**
			Накладные расходы			***2445,00***	***2445***
			Сметная прибыль			***977,44***	***977***
232		**84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001**	**шт.**	**1,000**	**86428,00**	**86428**
233	**118**	**84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница", тип 5301**	**шт.**	**1,000**	**9747,00**	**9747**
			Накладные расходы			***3036,00***	***3036***
			Сметная прибыль			***722,00***	***722***
234		**84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301**	**шт.**	**1,000**	**134439,00**	**134439**
235	**119**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
236		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
237	**120**	**84-020201-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001**	**шт.**	**1,000**	**19468,08**	**19468**
			Накладные расходы			***3183,00***	***3183***
			Сметная прибыль			***1442,08***	***1442***
238		**84-020201-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001**	**шт.**	**1,000**	**124241,00**	**124241**
239	**121**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**18422,10**	**18422**
			Накладные расходы			***2929,50***	***2930***
			Сметная прибыль			***1364,60***	***1365***
240		**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**93303,00**	**93303**
241	**122**	**84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип Р-001**	**шт.**	**1,000**	**12983,49**	**12983**
			Накладные расходы			***2541,75***	***2542***
			Сметная прибыль			***961,74***	***962***
242		**84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001**	**шт.**	**1,000**	**81027,00**	**81027**
243	**123**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**8,000**	**620,19**	**4962**
			Накладные расходы			***59,25***	***474***
			Сметная прибыль			***45,94***	***368***
244		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**8,000**	**26027,00**	**208216**
245	**124**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**8,000**	**46,44**	**372**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,44*	*28*
246		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**8,000**	**9821,00**	**78568**
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Мынбаева д.45,47,47А				
247	**48**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**351,000**	**1019,19**	**357736**
			Накладные расходы			*386,89*	*135797*
			Сметная прибыль			*75,50*	*26499*
248	**49**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**351,000**	**6896,88**	**2420805**
			Сметная прибыль			*510,88*	*179319*
249	**64**	**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**12326,04**	**12326**
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*
250		**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**58928,00**	**58928**
251	**65**	**84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,000**	**92648,07**	**92648**
			Накладные расходы			*21230,25*	*21230*
			Сметная прибыль			*6862,82*	*6863*
252	**66**	**84-020301-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**45615,69**	**45616**
			Накладные расходы			*5847,75*	*5848*
			Сметная прибыль			*3378,94*	*3379*
253	**67**	**84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**2,000**	**24707,16**	**49414**
			Накладные расходы			*5871,00*	*11742*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1830,16*	*3660*
254	68	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	2,000	46,44	93
			Сметная прибыль			*3,44*	*7*
255		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	2,000	9821,00	19642
256	72	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	21,000	3592,16	75435
			Накладные расходы			*1554,52*	*32645*
			Сметная прибыль			*266,09*	*5588*
257	73	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	21,000	22965,12	482268
			Сметная прибыль			*1701,12*	*35724*
258	74	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,000	22464,81	44930
			Накладные расходы			*3723,75*	*7448*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*3328*
259	75	84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	2,000	9117,36	18235
			Накладные расходы			*1446,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*675,36*	*1351*
260		84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	2,000	19152,00	38304
261	76	84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Весы", тип КП-001	шт.	2,000	7872,93	15746
			Накладные расходы			*1293,75*	*2588*
			Сметная прибыль			*583,18*	*1166*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
262		**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**2,000**	**21607,00**	**43214**
263	**77**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**2,000**	**16105,23**	**32210**
			Накладные расходы			***2993,25***	***5987***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***2386***
264		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**2,000**	**108036,00**	**216072**
265	**78**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**2,000**	**13366,35**	**26733**
			Накладные расходы			***2486,25***	***4973***
			Сметная прибыль			***990,10***	***1980***
266		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**2,000**	**59420,00**	**118840**
267	**79**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**2954,88**	**5910**
			Накладные расходы			***759,00***	***1518***
			Сметная прибыль			***218,88***	***438***
268		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**184854,00**	**369708**
269	**80**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**2,000**	**72732,87**	**145466**
			Накладные расходы			***6404,25***	***12809***
			Сметная прибыль			***5387,62***	***10775***
270	**81**	**84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**2,000**	**13383,36**	**26767**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3150,00*	*6300*
			Сметная прибыль			*991,36*	*1983*
271		84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	шт.	2,000	63839,00	127678
272	82	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	шт.	8,000	620,19	4962
			Накладные расходы			*59,25*	*474*
			Сметная прибыль			*45,94*	*368*
273		84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	8,000	26027,00	208216
274	83	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	8,000	46,44	372
			Сметная прибыль			*3,44*	*28*
275		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	8,000	9821,00	78568
276	84	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,000	22464,81	22465
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
277		84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004	шт.	1,000	9670,05	9670
			Накладные расходы			*1584,75*	*1585*
			Сметная прибыль			*716,30*	*716*
278	85	84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004	шт.	1,000	19152,00	19152

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
279		**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**18575,46**	**18575**
			Накладные расходы			***2986,50***	***2987***
			Сметная прибыль			***1375,96***	***1376***
280	**86**	**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**54018,00**	**54018**
281		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***
282	**87**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
283		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***
284	**88**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
285		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
286	**89**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
287	**90**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5881,50*	*5882*
			Сметная прибыль			*2659,88*	*2660*
288	91	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,000	589285,00	589285
289		84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Рукоход, тип 2	шт.	1,000	72732,87	72733
			Накладные расходы			*6404,25*	*6404*
			Сметная прибыль			*5387,62*	*5388*
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Жандосова д.33,33А,33Б				
290	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1627,000	114,87	186889
			Накладные расходы			*11,57*	*18826*
			Сметная прибыль			*8,51*	*13844*
291	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	187,105	92,88	17378
			Сметная прибыль			*6,88*	*1287*
292	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	187,105	948,24	177420
			Сметная прибыль			*70,24*	*13142*
293	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	34,000	5488,97	186625
			Накладные расходы			*2320,84*	*78909*
			Сметная прибыль			*406,59*	*13824*
294	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	78,200	92,88	7263
			Сметная прибыль			*6,88*	*538*
295	6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	78,200	948,24	74152
			Сметная прибыль			*70,24*	*5493*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
296	7	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**608,000**	**1686,81**	**1025578**
			Накладные расходы			*810,96*	*493066*
			Сметная прибыль			*124,95*	*75969*
297	8	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**20,371**	**653,40**	**13310**
			Сметная прибыль			*48,40*	*986*
298	9	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**20,371**	**948,24**	**19317**
			Сметная прибыль			*70,24*	*1431*
299	10	**1101-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,000**	**293,12**	**5862**
			Накладные расходы			*58,98*	*1180*
			Сметная прибыль			*21,71*	*434*
300	11	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,000**	**90,45**	**1809**
			Накладные расходы			*19,44*	*389*
			Сметная прибыль			*6,70*	*134*
301	12	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**20,000**	**81,65**	**1633**
			Накладные расходы			*17,54*	*351*
			Сметная прибыль			*6,05*	*121*
302	13	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,422**	**2990,68**	**1263**
			Накладные расходы			*989,71*	*418*
			Сметная прибыль			*221,53*	*94*
303	14	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,422**	**141674,40**	**59816**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*4431*
304	15	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1407,350**	**1612,10**	**2268791**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*80,87*	*113816*
			Сметная прибыль			*119,41*	*168059*
305	**16**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**-5629,400**	**171,30**	**-964308**
			Накладные расходы			*-0,13*	*-723*
			Сметная прибыль			*-12,69*	*-71430*
306	**17**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,422**	**2990,68**	**1263**
			Накладные расходы			*989,71*	*418*
			Сметная прибыль			*221,53*	*94*
307	**18**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,422**	**141674,40**	**59816**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*4431*
308	**19**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1407,350**	**1612,10**	**2268791**
			Накладные расходы			*80,87*	*113816*
			Сметная прибыль			*119,41*	*168059*
309	**20**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2814,700**	**171,30**	**482154**
			Накладные расходы			*0,13*	*362*
			Сметная прибыль			*12,69*	*35715*
310	**21**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**367,000**	**2363,63**	**867452**
			Накладные расходы			*831,68*	*305226*
			Сметная прибыль			*175,08*	*64256*
311	**22**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**16,515**	**49263,12**	**813580**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*60265*
312	**23**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**16,735**	**1709,43**	**28608**
			Накладные расходы			*409,18*	*6848*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*126,62*	*2119*
313	**24**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**20,082**	**2822,04**	**56673**
			Сметная прибыль			*209,04*	*4198*
314	**25**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**61,665**	**167,16**	**10308**
			Накладные расходы			*20,86*	*1286*
			Сметная прибыль			*12,38*	*764*
315	**26**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**110,997**	**306,72**	**34045**
			Сметная прибыль			*22,72*	*2522*
316	**27**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**110,997**	**948,24**	**105252**
			Сметная прибыль			*70,24*	*7796*
317	**28**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**246,660**	**252,70**	**62332**
			Накладные расходы			*97,95*	*24160*
			Сметная прибыль			*18,72*	*4617*
318	**29**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**36,999**	**1709,43**	**63247**
			Накладные расходы			*409,18*	*15139*
			Сметная прибыль			*126,62*	*4685*
319	**30**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**41,439**	**2822,04**	**116942**
			Сметная прибыль			*209,04*	*8662*
320	**31**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,173**	**2990,68**	**516**
			Накладные расходы			*989,71*	*171*
			Сметная прибыль			*221,53*	*38*
321	**32**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,173**	**141674,40**	**24462**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*1812*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
322	**33**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**246,660**	**1435,37**	**354048**
			Накладные расходы			*196,77*	*48534*
			Сметная прибыль			*106,32*	*26226*
323	**34**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**986,640**	**236,57**	**233410**
			Накладные расходы			*31,52*	*31099*
			Сметная прибыль			*17,52*	*17290*
324	**35**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,581**	**1709,43**	**16377**
			Накладные расходы			*409,18*	*3920*
			Сметная прибыль			*126,62*	*1213*
325	**36**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**11,497**	**2822,04**	**32444**
			Сметная прибыль			*209,04*	*2403*
326	**37**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.20.8**	**м бортового камня**	**210,100**	**2363,63**	**496599**
			Накладные расходы			*831,68*	*174736*
			Сметная прибыль			*175,08*	*36785*
327	**38**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**3,362**	**49263,12**	**165603**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*12267*
328	**39**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**37,500**	**167,16**	**6269**
			Накладные расходы			*20,86*	*782*
			Сметная прибыль			*12,38*	*464*
329	**40**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**67,500**	**306,72**	**20704**
			Сметная прибыль			*22,72*	*1534*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
330	**41**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**67,500**	**948,24**	**64006**
			Сметная прибыль			***70,24***	***4741***
331	**42**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**150,000**	**252,70**	**37906**
			Накладные расходы			***97,95***	***14692***
			Сметная прибыль			***18,72***	***2808***
332	**43**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,500**	**1709,43**	**38462**
			Накладные расходы			***409,18***	***9206***
			Сметная прибыль			***126,62***	***2849***
333	**44**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**27,000**	**2822,04**	**76195**
			Сметная прибыль			***209,04***	***5644***
334	**45**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,105**	**2990,68**	**314**
			Накладные расходы			***989,71***	***104***
			Сметная прибыль			***221,53***	***23***
335	**46**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,105**	**141674,40**	**14876**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***1102***
336	**47**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**150,000**	**1435,37**	**215305**
			Накладные расходы			***196,77***	***29515***
			Сметная прибыль			***106,32***	***15949***
337	**48**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**600,000**	**236,57**	**141942**
			Накладные расходы			***31,52***	***18912***
			Сметная прибыль			***17,52***	***10514***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
338	**49**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**150,000**	**1019,19**	**152879**
			Накладные расходы			*386,89*	*58033*
			Сметная прибыль			*75,50*	*11324*
339	**50**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**150,000**	**6896,88**	**1034532**
			Сметная прибыль			*510,88*	*76632*
340	**51**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**13,000**	**3478,74**	**45224**
			Накладные расходы			*1554,52*	*20209*
			Сметная прибыль			*257,68*	*3350*
341	**52**	**1107-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**13,000**	**1317,91**	**17133**
			Накладные расходы			*590,05*	*7671*
			Сметная прибыль			*97,62*	*1269*
342	**53**	**2104-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные подкладки**	**шт.**	**13,000**	**6465,96**	**84057**
			Сметная прибыль			*478,96*	*6226*
343	**54**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**13,000**	**3592,16**	**46698**
			Накладные расходы			*1554,52*	*20209*
			Сметная прибыль			*266,09*	*3459*
344	**55**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**13,000**	**22965,12**	**298547**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*22115*
345	**56**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**10,350**	**167,16**	**1730**
			Накладные расходы			*20,86*	*216*
			Сметная прибыль			*12,38*	*128*
346	**57**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**18,630**	**306,72**	**5714**
			Сметная прибыль			*22,72*	*423*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
347	**58**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**18,630**	**948,24**	**17666**
			Сметная прибыль			*70,24*	*1309*
348	**59**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**41,400**	**252,70**	**10462**
			Накладные расходы			*97,95*	*4055*
			Сметная прибыль			*18,72*	*775*
349	**60**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,210**	**1709,43**	**10616**
			Накладные расходы			*409,18*	*2541*
			Сметная прибыль			*126,62*	*786*
350	**61**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7,452**	**2822,04**	**21030**
			Сметная прибыль			*209,04*	*1558*
351	**62**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,029**	**2990,68**	**87**
			Накладные расходы			*989,71*	*29*
			Сметная прибыль			*221,53*	*6*
352	**63**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,029**	**141674,40**	**4106**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*304*
353	**64**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**41,400**	**1435,37**	**59424**
			Накладные расходы			*196,77*	*8146*
			Сметная прибыль			*106,32*	*4402*
354	**65**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**165,600**	**236,57**	**39176**
			Накладные расходы			*31,52*	*5220*
			Сметная прибыль			*17,52*	*2902*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
355	**66**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.20.8**	**м бортового камня**	**31,000**	**2363,63**	**73273**
			Накладные расходы			*831,68*	*25782*
			Сметная прибыль			*175,08*	*5428*
356	**67**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,496**	**49263,12**	**24435**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*1810*
357	**68**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,414**	**1709,43**	**2416**
			Накладные расходы			*409,18*	*578*
			Сметная прибыль			*126,62*	*179*
358	**69**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,606**	**2822,04**	**4533**
			Сметная прибыль			*209,04*	*336*
359	**70**	**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**12326,04**	**12326**
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*
360		**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**58928,00**	**58928**
361	**71**	**84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,000**	**92648,07**	**92648**
			Накладные расходы			*21230,25*	*21230*
			Сметная прибыль			*6862,82*	*6863*
362	**72**	**84-020301-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**45615,69**	**45616**
			Накладные расходы			*5847,75*	*5848*
			Сметная прибыль			*3378,94*	*3379*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
363	**73**	**84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**2,000**	**24707,16**	**49414**
			Накладные расходы			***5871,00***	***11742***
			Сметная прибыль			***1830,16***	***3660***
364	**74**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**2,000**	**46,44**	**93**
			Сметная прибыль			***3,44***	***7***
365		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**2,000**	**9821,00**	**19642**
366	**75**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			***3723,75***	***3724***
			Сметная прибыль			***1664,06***	***1664***
367	**76**	**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**9670,05**	**9670**
			Накладные расходы			***1584,75***	***1585***
			Сметная прибыль			***716,30***	***716***
368		**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
369	**77**	**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**18575,46**	**18575**
			Накладные расходы			***2986,50***	***2987***
			Сметная прибыль			***1375,96***	***1376***
370		**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**54018,00**	**54018**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
371	**78**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***
372		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
373	**79**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***
374		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
375	**80**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
376		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
377	**81**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
378		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
379	**82**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6404,25*	*6404*
			Сметная прибыль			*5387,62*	*5388*
380	**83**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**620,19**	**2481**
			Накладные расходы			*59,25*	*237*
			Сметная прибыль			*45,94*	*184*
381		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**26027,00**	**104108**
382	**84**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**46,44**	**186**
			Сметная прибыль			*3,44*	*14*
383		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**9821,00**	**39284**
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Жандосова д.35,35а,37,37а,37б,37в,37г				
384	**1**	**1127-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**2018,000**	**114,87**	**231802**
			Накладные расходы			*11,57*	*23350*
			Сметная прибыль			*8,51*	*17170*
385	**2**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**232,070**	**92,88**	**21555**
			Сметная прибыль			*6,88*	*1597*
386	**3**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**232,070**	**948,24**	**220058**
			Сметная прибыль			*70,24*	*16301*
387	**4**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**41,000**	**5488,97**	**225048**
			Накладные расходы			*2320,84*	*95154*
			Сметная прибыль			*406,59*	*16670*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
388	**5**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**94,300**	**92,88**	**8759**
			Сметная прибыль			*6,88*	*649*
389	**6**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**94,300**	**948,24**	**89419**
			Сметная прибыль			*70,24*	*6624*
390	**7**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**795,000**	**1686,81**	**1341011**
			Накладные расходы			*810,96*	*644717*
			Сметная прибыль			*124,95*	*99334*
391	**8**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**71,550**	**653,40**	**46751**
			Сметная прибыль			*48,40*	*3463*
392	**9**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**71,550**	**948,24**	**67847**
			Сметная прибыль			*70,24*	*5026*
393	**10**	**1101-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,000**	**293,12**	**4397**
			Накладные расходы			*58,98*	*885*
			Сметная прибыль			*21,71*	*326*
394	**11**	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,000**	**90,45**	**1357**
			Накладные расходы			*19,44*	*292*
			Сметная прибыль			*6,70*	*100*
395	**12**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15,000**	**81,65**	**1225**
			Накладные расходы			*17,54*	*263*
			Сметная прибыль			*6,05*	*91*
396	**13**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,614**	**2990,68**	**1836**
			Накладные расходы			*989,71*	*608*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*221,53*	*136*
397	14	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,614	141674,40	86964
			Сметная прибыль			*10494,40*	*6442*
398	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2046,110	1612,10	3298537
			Накладные расходы			*80,87*	*165474*
			Сметная прибыль			*119,41*	*244336*
399	16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-8184,440	171,30	-1401982
			Накладные расходы			*-0,13*	*-1052*
			Сметная прибыль			*-12,69*	*-103851*
400	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,614	2990,68	1836
			Накладные расходы			*989,71*	*608*
			Сметная прибыль			*221,53*	*136*
401	18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,614	141674,40	86964
			Сметная прибыль			*10494,40*	*6442*
402	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2046,110	1612,10	3298537
			Накладные расходы			*80,87*	*165474*
			Сметная прибыль			*119,41*	*244336*
403	20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4092,220	171,30	700991
			Накладные расходы			*0,13*	*526*
			Сметная прибыль			*12,69*	*51925*
404	21	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.15	м бортового камня	580,300	2363,63	1371615
			Накладные расходы			*831,68*	*482624*
			Сметная прибыль			*175,08*	*101601*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
405	**22**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**26,113**	**49263,12**	**1286432**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*95291*
406	**23**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**26,462**	**1709,43**	**45235**
			Накладные расходы			*409,18*	*10828*
			Сметная прибыль			*126,62*	*3351*
407	**24**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**31,754**	**2822,04**	**89611**
			Сметная прибыль			*209,04*	*6638*
408	**25**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ШТАСШ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**62,618**	**167,16**	**10467**
			Накладные расходы			*20,86*	*1306*
			Сметная прибыль			*12,38*	*775*
409	**26**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**112,712**	**306,72**	**34571**
			Сметная прибыль			*22,72*	*2561*
410	**27**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**112,712**	**948,24**	**106878**
			Сметная прибыль			*70,24*	*7917*
411	**28**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**250,470**	**252,70**	**63295**
			Накладные расходы			*97,95*	*24533*
			Сметная прибыль			*18,72*	*4689*
412	**29**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**37,571**	**1709,43**	**64224**
			Накладные расходы			*409,18*	*15373*
			Сметная прибыль			*126,62*	*4757*
413	**30**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**45,085**	**2822,04**	**127231**
			Сметная прибыль			*209,04*	*9424*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
414	**31**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,175**	**2990,68**	**524**
			Накладные расходы			***989,71***	***174***
			Сметная прибыль			***221,53***	***39***
415	**32**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,175**	**141674,40**	**24840**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***1840***
416	**33**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**250,470**	**1435,37**	**359517**
			Накладные расходы			***196,77***	***49284***
			Сметная прибыль			***106,32***	***26631***
417	**34**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1001,880**	**236,57**	**237015**
			Накладные расходы			***31,52***	***31580***
			Сметная прибыль			***17,52***	***17557***
418	**35**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.20.8**	**м бортового камня**	**279,900**	**2363,63**	**661580**
			Накладные расходы			***831,68***	***232787***
			Сметная прибыль			***175,08***	***49006***
419	**36**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**4,478**	**49263,12**	**220620**
			Сметная прибыль			***3649,12***	***16342***
420	**37**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,763**	**1709,43**	**21818**
			Накладные расходы			***409,18***	***5223***
			Сметная прибыль			***126,62***	***1616***
421	**38**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**15,316**	**2822,04**	**43223**
			Сметная прибыль			***209,04***	***3202***
422	**39**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15**	**м3**	**0,620**	**20912,72**	**12966**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1355,70*	*841*
			Сметная прибыль			*1549,09*	*960*
423	**40**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**25,000**	**2363,63**	**59091**
			Накладные расходы			*831,68*	*20792*
			Сметная прибыль			*175,08*	*4377*
424	**41**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,125**	**49263,12**	**55421**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*4105*
425	**42**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,140**	**1709,43**	**1949**
			Накладные расходы			*409,18*	*466*
			Сметная прибыль			*126,62*	*144*
426	**43**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,368**	**2822,04**	**3861**
			Сметная прибыль			*209,04*	*286*
427	**44**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,200**	**1435,37**	**3158**
			Накладные расходы			*196,77*	*433*
			Сметная прибыль			*106,32*	*234*
428	**45**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**8,800**	**236,57**	**2082**
			Накладные расходы			*31,52*	*277*
			Сметная прибыль			*17,52*	*154*
429	**46**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**62,500**	**167,16**	**10448**
			Накладные расходы			*20,86*	*1304*
			Сметная прибыль			*12,38*	*774*
430	**47**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**112,500**	**306,72**	**34506**
			Сметная прибыль			*22,72*	*2556*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
431	**48**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**112,500**	**948,24**	**106677**
			Сметная прибыль			***70,24***	***7902***
432	**49**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**250,000**	**252,70**	**63176**
			Накладные расходы			***97,95***	***24487***
			Сметная прибыль			***18,72***	***4680***
433	**50**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**37,500**	**1709,43**	**64104**
			Накладные расходы			***409,18***	***15344***
			Сметная прибыль			***126,62***	***4748***
434	**51**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**45,000**	**2822,04**	**126992**
			Сметная прибыль			***209,04***	***9407***
435	**52**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,175**	**2990,68**	**523**
			Накладные расходы			***989,71***	***173***
			Сметная прибыль			***221,53***	***39***
436	**53**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,175**	**141674,40**	**24793**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***1837***
437	**54**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**250,000**	**1435,37**	**358842**
			Накладные расходы			***196,77***	***49191***
			Сметная прибыль			***106,32***	***26581***
438	**55**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1000,000**	**236,57**	**236570**
			Накладные расходы			***31,52***	***31520***
			Сметная прибыль			***17,52***	***17524***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
439	**56**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**250,000**	**1019,19**	**254798**
			Накладные расходы			***386,89***	***96722***
			Сметная прибыль			***75,50***	***18874***
440	**57**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**250,000**	**6896,88**	**1724220**
			Сметная прибыль			***510,88***	***127720***
441	**58**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**16,875**	**167,16**	**2821**
			Накладные расходы			***20,86***	***352***
			Сметная прибыль			***12,38***	***209***
442	**59**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**30,375**	**306,72**	**9317**
			Сметная прибыль			***22,72***	***690***
443	**60**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**30,375**	**948,24**	**28803**
			Сметная прибыль			***70,24***	***2134***
444	**61**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**67,500**	**252,70**	**17058**
			Накладные расходы			***97,95***	***6611***
			Сметная прибыль			***18,72***	***1264***
445	**62**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,125**	**1709,43**	**17308**
			Накладные расходы			***409,18***	***4143***
			Сметная прибыль			***126,62***	***1282***
446	**63**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**12,150**	**2822,04**	**34288**
			Сметная прибыль			***209,04***	***2540***
447	**64**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,047**	**2990,68**	**141**
			Накладные расходы			***989,71***	***47***
			Сметная прибыль			***221,53***	***10***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
448	**65**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,047**	**141674,40**	**6694**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*496*
449	**66**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,500**	**1435,37**	**96887**
			Накладные расходы			*196,77*	*13282*
			Сметная прибыль			*106,32*	*7177*
450	**67**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**270,000**	**236,57**	**63874**
			Накладные расходы			*31,52*	*8511*
			Сметная прибыль			*17,52*	*4731*
451	**68**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.20.8**	**м бортового камня**	**31,000**	**2363,63**	**73273**
			Накладные расходы			*831,68*	*25782*
			Сметная прибыль			*175,08*	*5428*
452	**69**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**0,496**	**49263,12**	**24435**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*1810*
453	**70**	**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**12326,04**	**12326**
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*
454		**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**58928,00**	**58928**
455	**71**	**84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,000**	**92648,07**	**92648**
			Накладные расходы			*21230,25*	*21230*
			Сметная прибыль			*6862,82*	*6863*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
456	**72**	**84-020301-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**45615,69**	**45616**
			Накладные расходы			***5847,75***	***5848***
			Сметная прибыль			***3378,94***	***3379***
457	**73**	**84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**2,000**	**24707,16**	**49414**
			Накладные расходы			***5871,00***	***11742***
			Сметная прибыль			***1830,16***	***3660***
458	**74**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**21,000**	**3478,74**	**73054**
			Накладные расходы			***1554,52***	***32645***
			Сметная прибыль			***257,68***	***5411***
459	**75**	**1107-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**21,000**	**1317,91**	**27676**
			Накладные расходы			***590,05***	***12391***
			Сметная прибыль			***97,62***	***2050***
460	**76**	**2104-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные подкладки**	**шт.**	**21,000**	**6465,96**	**135785**
			Сметная прибыль			***478,96***	***10058***
461	**77**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**21,000**	**3592,16**	**75435**
			Накладные расходы			***1554,52***	***32645***
			Сметная прибыль			***266,09***	***5588***
462	**78**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**21,000**	**22965,12**	**482268**
			Сметная прибыль			***1701,12***	***35724***
463	**79**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**2,000**	**22464,81**	**44930**
			Накладные расходы			***3723,75***	***7448***
			Сметная прибыль			***1664,06***	***3328***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
464		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**2,000**	**9117,36**	**18235**
			Накладные расходы			***1446,00***	***2892***
			Сметная прибыль			***675,36***	***1351***
465	**80**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**2,000**	**19152,00**	**38304**
466	**81**	**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**2,000**	**7872,93**	**15746**
			Накладные расходы			***1293,75***	***2588***
			Сметная прибыль			***583,18***	***1166***
467		**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**2,000**	**21607,00**	**43214**
468	**82**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**2,000**	**16105,23**	**32210**
			Накладные расходы			***2993,25***	***5987***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***2386***
469		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**2,000**	**108036,00**	**216072**
470	**83**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**2,000**	**13366,35**	**26733**
			Накладные расходы			***2486,25***	***4973***
			Сметная прибыль			***990,10***	***1980***
471		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**2,000**	**59420,00**	**118840**
472	**84**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**2954,88**	**5910**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*759,00*	*1518*
			Сметная прибыль			*218,88*	*438*
473		84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	2,000	184854,00	369708
474	85	84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Рукоход, тип 2	шт.	2,000	72732,87	145466
			Накладные расходы			*6404,25*	*12809*
			Сметная прибыль			*5387,62*	*10775*
475	86	84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	шт.	2,000	13383,36	26767
			Накладные расходы			*3150,00*	*6300*
			Сметная прибыль			*991,36*	*1983*
476		84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	шт.	2,000	63839,00	127678
477	87	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	шт.	12,000	620,19	7442
			Накладные расходы			*59,25*	*711*
			Сметная прибыль			*45,94*	*551*
478		84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	12,000	26027,00	312324
479	88	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	14,000	46,44	650
			Сметная прибыль			*3,44*	*48*
480		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	14,000	9821,00	137494
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Радостовца 152 е,ж				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
481	**1**	**1127-0302-0501 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**911,000**	**114,87**	**104644**
			Накладные расходы			***11,57***	***10541***
			Сметная прибыль			***8,51***	***7751***
482	**2**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**104,765**	**92,88**	**9731**
			Сметная прибыль			***6,88***	***721***
483	**3**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**104,765**	**948,24**	**99342**
			Сметная прибыль			***70,24***	***7359***
484	**4**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**33,700**	**5488,97**	**184978**
			Накладные расходы			***2320,84***	***78212***
			Сметная прибыль			***406,59***	***13702***
485	**5**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**77,510**	**92,88**	**7199**
			Сметная прибыль			***6,88***	***533***
486	**6**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**77,510**	**948,24**	**73498**
			Сметная прибыль			***70,24***	***5444***
487	**7**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**444,000**	**1686,81**	**748942**
			Накладные расходы			***810,96***	***360068***
			Сметная прибыль			***124,95***	***55477***
488	**8**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**39,960**	**653,40**	**26110**
			Сметная прибыль			***48,40***	***1934***
489	**9**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**39,960**	**948,24**	**37892**
			Сметная прибыль			***70,24***	***2807***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
490	**10**	**1101-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**31,000**	**293,12**	**9087**
			Накладные расходы			***58,98***	***1828***
			Сметная прибыль			***21,71***	***673***
491	**11**	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**31,000**	**90,45**	**2804**
			Накладные расходы			***19,44***	***603***
			Сметная прибыль			***6,70***	***208***
492	**12**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**31,000**	**81,65**	**2531**
			Накладные расходы			***17,54***	***544***
			Сметная прибыль			***6,05***	***187***
493	**13**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,303**	**2990,68**	**905**
			Накладные расходы			***989,71***	***299***
			Сметная прибыль			***221,53***	***67***
494	**14**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,303**	**141674,40**	**42872**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***3176***
495	**15**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1008,690**	**1612,10**	**1626111**
			Накладные расходы			***80,87***	***81575***
			Сметная прибыль			***119,41***	***120453***
496	**16**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**-4034,760**	**171,30**	**-691148**
			Накладные расходы			***-0,13***	***-518***
			Сметная прибыль			***-12,69***	***-51196***
497	**17**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,303**	**2990,68**	**905**
			Накладные расходы			***989,71***	***299***
			Сметная прибыль			***221,53***	***67***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
498	**18**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,303**	**141674,40**	**42872**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*3176*
499	**19**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1008,690**	**1612,10**	**1626111**
			Накладные расходы			*80,87*	*81575*
			Сметная прибыль			*119,41*	*120453*
500	**20**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2017,380**	**171,30**	**345574**
			Накладные расходы			*0,13*	*259*
			Сметная прибыль			*12,69*	*25598*
501	**21**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**317,690**	**2363,63**	**750902**
			Накладные расходы			*831,68*	*264216*
			Сметная прибыль			*175,08*	*55622*
502	**22**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**14,296**	**49263,12**	**704268**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*52168*
503	**23**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,819**	**1709,43**	**25332**
			Накладные расходы			*409,18*	*6063*
			Сметная прибыль			*126,62*	*1876*
504	**204**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**17,782**	**2822,04**	**50183**
			Сметная прибыль			*209,04*	*3717*
505	**25**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**49,323**	**167,16**	**8245**
			Накладные расходы			*20,86*	*1029*
			Сметная прибыль			*12,38*	*611*
506	**26**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**88,780**	**306,72**	**27231**
			Сметная прибыль			*22,72*	*2017*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
507	**27**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**88,780**	**948,24**	**84185**
			Сметная прибыль			*70,24*	*6236*
508	**28**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**197,290**	**252,70**	**49856**
			Накладные расходы			*97,95*	*19324*
			Сметная прибыль			*18,72*	*3693*
509	**29**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**29,594**	**1709,43**	**50588**
			Накладные расходы			*409,18*	*12109*
			Сметная прибыль			*126,62*	*3747*
510	**30**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**35,512**	**2822,04**	**100217**
			Сметная прибыль			*209,04*	*7423*
511	**31**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,138**	**2990,68**	**413**
			Накладные расходы			*989,71*	*137*
			Сметная прибыль			*221,53*	*31*
512	**32**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,138**	**141674,40**	**19566**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*1449*
513	**33**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**197,290**	**1435,37**	**283184**
			Накладные расходы			*196,77*	*38820*
			Сметная прибыль			*106,32*	*20977*
514	**34**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**789,160**	**236,57**	**186692**
			Накладные расходы			*31,52*	*24875*
			Сметная прибыль			*17,52*	*13829*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
515	**35**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установкабетонного бордюра БР 100.20.8**	**м бортового камня**	**219,880**	**2363,63**	**519715**
			Накладные расходы			***831,68***	***182870***
			Сметная прибыль			***175,08***	***38497***
516	**36**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**3,518**	**49263,12**	**173312**
			Сметная прибыль			***3649,12***	***12838***
517	**37**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,027**	**1709,43**	**17140**
			Накладные расходы			***409,18***	***4103***
			Сметная прибыль			***126,62***	***1270***
518	**38**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**12,032**	**2822,04**	**33954**
			Сметная прибыль			***209,04***	***2515***
519	**39**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**5,000**	**3478,74**	**17394**
			Накладные расходы			***1554,52***	***7773***
			Сметная прибыль			***257,68***	***1288***
520	**40**	**1107-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**5,000**	**1317,91**	**6590**
			Накладные расходы			***590,05***	***2950***
			Сметная прибыль			***97,62***	***488***
521	**41**	**2104-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные подкладки**	**шт.**	**5,000**	**6465,96**	**32330**
			Сметная прибыль			***478,96***	***2395***
522	**42**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**5,000**	**3592,16**	**17961**
			Накладные расходы			***1554,52***	***7773***
			Сметная прибыль			***266,09***	***1330***
523	**43**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,000**	**22965,12**	**114826**
			Сметная прибыль			***1701,12***	***8506***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
524	**44**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**45,250**	**167,16**	**7564**
			Накладные расходы			*20,86*	*944*
			Сметная прибыль			*12,38*	*560*
525	**45**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**81,450**	**306,72**	**24982**
			Сметная прибыль			*22,72*	*1851*
526	**46**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**81,450**	**948,24**	**77234**
			Сметная прибыль			*70,24*	*5721*
527	**47**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**181,000**	**252,70**	**45739**
			Накладные расходы			*97,95*	*17728*
			Сметная прибыль			*18,72*	*3388*
528	**48**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**27,150**	**1709,43**	**46411**
			Накладные расходы			*409,18*	*11109*
			Сметная прибыль			*126,62*	*3438*
529	**49**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**32,580**	**2822,04**	**91942**
			Сметная прибыль			*209,04*	*6811*
530	**50**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,127**	**2990,68**	**379**
			Накладные расходы			*989,71*	*125*
			Сметная прибыль			*221,53*	*28*
531	**51**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,127**	**141674,40**	**17950**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*1330*
532	**52**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеситолщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**181,000**	**1435,37**	**259802**
			Накладные расходы			*196,77*	*35615*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*106,32*	*19245*
533	**53**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см измененияТолщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**724,000**	**236,57**	**171277**
			Накладные расходы			*31,52*	*22821*
			Сметная прибыль			*17,52*	*12687*
534	**54**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия наоснове резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**181,000**	**1019,19**	**184474**
			Накладные расходы			*386,89*	*70026*
			Сметная прибыль			*75,50*	*13665*
535	**55**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**181,000**	**6896,88**	**1248335**
			Сметная прибыль			*510,88*	*92469*
536	**56**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
537	**57**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
538		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
539	**58**	**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**7872,93**	**7873**
			Накладные расходы			*1293,75*	*1294*
			Сметная прибыль			*583,18*	*583*
540		**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**21607,00**	**21607**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
541	**59**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***
542		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
543	**60**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***
544		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
545	**61**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
546		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
547	**62**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**
			Накладные расходы			***6404,25***	***6404***
			Сметная прибыль			***5387,62***	***5388***
548	**63**	**84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,000**	**13383,36**	**13383**
			Накладные расходы			***3150,00***	***3150***
			Сметная прибыль			***991,36***	***991***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
549		84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	шт.	1,000	63839,00	63839
550	64	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	шт.	4,000	620,19	2481
			Накладные расходы			*59,25*	*237*
			Сметная прибыль			*45,94*	*184*
551		84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	4,000	26027,00	104108
552	65	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	4,000	46,44	186
			Сметная прибыль			*3,44*	*14*
553		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	4,000	9821,00	39284
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Розыбакиева д. 81,83,85, ул.Солодовникова д.46,48, ул.20-линия д.48				
554	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,211	2990,68	630
			Накладные расходы			*989,71*	*209*
			Сметная прибыль			*221,53*	*47*
555	14	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,211	141674,40	29860
			Сметная прибыль			*10494,40*	*2212*
556	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	702,561	1612,10	1132600
			Накладные расходы			*80,87*	*56818*
			Сметная прибыль			*119,41*	*83896*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
557	**16**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**-2810,250**	**171,30**	**-481391**
			Накладные расходы			***-0,13***	***-361***
			Сметная прибыль			***-12,69***	***-35659***
558	**17**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,211**	**2990,68**	**630**
			Накладные расходы			***989,71***	***209***
			Сметная прибыль			***221,53***	***47***
559	**18**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,211**	**141674,40**	**29860**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***2212***
560	**19**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**702,561**	**1612,10**	**1132600**
			Накладные расходы			***80,87***	***56818***
			Сметная прибыль			***119,41***	***83896***
561	**20**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**1405,123**	**171,30**	**240695**
			Накладные расходы			***0,13***	***181***
			Сметная прибыль			***12,69***	***17829***
562	**21**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**354,000**	**2363,63**	**836725**
			Накладные расходы			***831,68***	***294415***
			Сметная прибыль			***175,08***	***61980***
563	**22**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**15,930**	**49263,12**	**784762**
			Сметная прибыль			***3649,12***	***58130***
564	**23**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**16,142**	**1709,43**	**27594**
			Накладные расходы			***409,18***	***6605***
			Сметная прибыль			***126,62***	***2044***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
565	**24**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**19,371**	**2822,04**	**54665**
			Сметная прибыль			*209,04*	*4049*
566	**25**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**287,425**	**167,16**	**48047**
			Накладные расходы			*20,86*	*5995*
			Сметная прибыль			*12,38*	*3559*
567	**26**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**517,365**	**306,72**	**158686**
			Сметная прибыль			*22,72*	*11755*
568	**27**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**517,365**	**948,24**	**490586**
			Сметная прибыль			*70,24*	*36340*
569	**28**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1149,700**	**252,70**	**290534**
			Накладные расходы			*97,95*	*112610*
			Сметная прибыль			*18,72*	*21521*
570	**29**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**172,455**	**1709,43**	**294800**
			Накладные расходы			*409,18*	*70565*
			Сметная прибыль			*126,62*	*21837*
571	**30**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**206,946**	**2822,04**	**584010**
			Сметная прибыль			*209,04*	*43260*
572	**31**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,805**	**2990,68**	**2407**
			Накладные расходы			*989,71*	*797*
			Сметная прибыль			*221,53*	*178*
573	**32**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,805**	**141674,40**	**114018**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*8446*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
574	**33**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1149,700**	**1435,37**	**1650244**
			Накладные расходы			*196,77*	*226222*
			Сметная прибыль			*106,32*	*122240*
575	**34**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**4598,800**	**236,57**	**1087940**
			Накладные расходы			*31,52*	*144956*
			Сметная прибыль			*17,52*	*80588*
576	**35**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установкабетонного бордюра БР 100.20.8**	**м бортового камня**	**1030,700**	**2363,63**	**2436194**
			Накладные расходы			*831,68*	*857212*
			Сметная прибыль			*175,08*	*180459*
577	**36**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**16,491**	**49263,12**	**812408**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*60178*
578	**37**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**46,900**	**1709,43**	**80172**
			Накладные расходы			*409,18*	*19190*
			Сметная прибыль			*126,62*	*5939*
579	**38**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**56,280**	**2822,04**	**158824**
			Сметная прибыль			*209,04*	*11765*
580	**39**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**62,000**	**167,16**	**10364**
			Накладные расходы			*20,86*	*1293*
			Сметная прибыль	-		*12,38*	*768*
581	**40**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**111,600**	**306,72**	**34230**
			Сметная прибыль			*22,72*	*2536*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
582	**41**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**111,600**	**948,24**	**105824**
			Сметная прибыль			***70,24***	***7839***
583	**42**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**248,000**	**252,70**	**62671**
			Накладные расходы			***97,95***	***24291***
			Сметная прибыль			***18,72***	***4642***
584	**43**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**37,200**	**1709,43**	**63591**
			Накладные расходы			***409,18***	***15221***
			Сметная прибыль			***126,62***	***4710***
585	**44**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**44,640**	**2822,04**	**125976**
			Сметная прибыль			***209,04***	***9332***
586	**45**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,174**	**2990,68**	**519**
			Накладные расходы			***989,71***	***172***
			Сметная прибыль			***221,53***	***38***
587	**46**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,174**	**141674,40**	**24595**
			Сметная прибыль			***10494,40***	***1822***
588	**47**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**248,000**	**1435,37**	**355972**
			Накладные расходы			***196,77***	***48798***
			Сметная прибыль			***106,32***	***26368***
589	**48**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**992,000**	**236,57**	**234678**
			Накладные расходы			***31,52***	***31268***
			Сметная прибыль			***17,52***	***17384***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
590	**49**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**248,000**	**1019,19**	**252759**
			Накладные расходы			***386,89***	***95948***
			Сметная прибыль			***75,50***	***18723***
591	**50**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**248,000**	**6896,88**	**1710426**
			Сметная прибыль			***510,88***	***126698***
592	**51**	**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**12326,04**	**12326**
			Накладные расходы			***2892,00***	***2892***
			Сметная прибыль			***913,04***	***913***
593		**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**58928,00**	**58928**
594	**52**	**84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,000**	**92648,07**	**92648**
			Накладные расходы			***21230,25***	***21230***
			Сметная прибыль			***6862,82***	***6863***
595	**53**	**84-020301-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**45615,69**	**45616**
			Накладные расходы			***5847,75***	***5848***
			Сметная прибыль			***3378,94***	***3379***
596	**54**	**84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 1С-1А**	**шт.**	**2,000**	**24707,16**	**49414**
			Накладные расходы			***5871,00***	***11742***
			Сметная прибыль			***1830,16***	***3660***
597	**55**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**7,000**	**3478,74**	**24351**
			Накладные расходы			***1554,52***	***10882***
			Сметная прибыль			***257,68***	***1804***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
598	**56**	**1107-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**7,000**	**1317,91**	**9225**
			Накладные расходы			***590,05***	***4130***
			Сметная прибыль			***97,62***	***683***
599	**57**	**2104-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные подкладки**	**шт.**	**7,000**	**6465,96**	**45262**
			Сметная прибыль			***478,96***	***3353***
600	**58**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**7,000**	**3592,16**	**25145**
			Накладные расходы			***1554,52***	***10882***
			Сметная прибыль			***266,09***	***1863***
601	**59**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**7,000**	**22965,12**	**160756**
			Сметная прибыль			***1701,12***	***11908***
602	**60**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**94,000**	**208,95**	**19642**
			Накладные расходы			***26,07***	***2451***
			Сметная прибыль			***15,48***	***1455***
603	**61**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**169,200**	**306,72**	**51897**
			Сметная прибыль			***22,72***	***3844***
604	**62**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**169,200**	**948,24**	**160442**
			Сметная прибыль			***70,24***	***11885***
605	**63**	**1101-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**375,000**	**205,45**	**77044**
			Накладные расходы			***79,63***	***29862***
			Сметная прибыль			***15,22***	***5707***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
606	**64**	**1101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**113,000**	**74,43**	**8411**
			Накладные расходы			***15,99***	***1806***
			Сметная прибыль			***5,51***	***623***
607	**65**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**56,250**	**1709,43**	**96156**
			Накладные расходы			***409,18***	***23016***
			Сметная прибыль			***126,62***	***7123***
608	**66**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**67,500**	**2822,04**	**190488**
			Сметная прибыль			***209,04***	***14110***
609	**67**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**375,000**	**1435,37**	**538264**
			Накладные расходы			***196,77***	***73787***
			Сметная прибыль			***106,32***	***39871***
610	**68**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1500,000**	**236,57**	**354856**
			Накладные расходы			***31,52***	***47281***
			Сметная прибыль			***17,52***	***26286***
611	**69**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**375,000**	**1019,19**	**382197**
			Накладные расходы			***386,89***	***145082***
			Сметная прибыль			***75,50***	***28311***
612	**70**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**375,000**	**6896,88**	**2586330**
			Сметная прибыль			***510,88***	***191580***
613	**71**	**СПРАЙС**	**Клей резиновый двухкомпонентный**	**шт**	**375,000**	**2121,43**	**795537**
			Сметная прибыль			***157,14***	***58929***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
614	**72**	**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**2,000**	**14055,12**	**28110**
			Накладные расходы			*2652,00*	*5304*
			Сметная прибыль			*1041,12*	*2082*
615		**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**2,000**	**88393,00**	**176786**
616	**73**	**84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойки волейбольные**	**компл.**	**1,000**	**123921,63**	**123922**
			Накладные расходы			*6863,25*	*6863*
			Сметная прибыль			*9179,38*	*9179*
617	**74**	**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**10970,64**	**21941**
			Накладные расходы			*2052,00*	*4104*
			Сметная прибыль			*812,64*	*1625*
618		**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**54018,00**	**108036**
619	**75**	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,560**	**4816,39**	**12330**
			Накладные расходы			*1866,82*	*4779*
			Сметная прибыль			*356,77*	*913*
620	**76**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015**	**Установка стоек**	**т конструкций**	**0,175**	**308692,32**	**54034**
			Накладные расходы			*111335,28*	*19488*
			Сметная прибыль			*22866,10*	*4002*
621	**77**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**64,080**	**20912,72**	**1340087**
			Накладные расходы			*1355,70*	*86873*
			Сметная прибыль			*1549,09*	*99266*
622	**78**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Столб ограждения 5000.80.60.15.RAL**	**шт**	**32,000**	**27482,14**	**879429**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2035,71*	*65143*
623	**79**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**II-L3D.2500.2030.200.55.4.4.ОЦполимер**	**шт**	**64,000**	**13500,00**	**864000**
			Сметная прибыль			*1000,00*	*64000*
624	**80**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Калитка**	**шт**	**1,000**	**110892,86**	**110893**
			Сметная прибыль			*8214,29*	*8214*
625	**81**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Набор комплектов крепежа**	**шт**	**330,000**	**723,21**	**238661**
			Сметная прибыль			*53,57*	*17679*
626	**82**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
627	**83**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
628		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
629	**84**	**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**7872,93**	**7873**
			Накладные расходы			*1293,75*	*1294*
			Сметная прибыль			*583,18*	*583*
630		**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**21607,00**	**21607**
631	**85**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			*2993,25*	*2993*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1192,98*	*1193*
632		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
633	**86**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			*2486,25*	*2486*
			Сметная прибыль			*990,10*	*990*
634		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
635	**87**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			*759,00*	*759*
			Сметная прибыль			*218,88*	*219*
636		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
637	**88**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**
			Накладные расходы			*6404,25*	*6404*
			Сметная прибыль			*5387,62*	*5388*
638	**89**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**620,19**	**2481**
			Накладные расходы			*59,25*	*237*
			Сметная прибыль			*45,94*	*184*
639		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**26027,00**	**104108**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
640	**90**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**5,000**	**46,44**	**232**
			Сметная прибыль			*3,44*	*17*
641		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**5,000**	**9821,00**	**49105**
642	**91**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**3,000**	**22464,81**	**67394**
			Накладные расходы			*3723,75*	*11171*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*4992*
643	**92**	**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**9670,05**	**9670**
			Накладные расходы			*1584,75*	*1585*
			Сметная прибыль			*716,30*	*716*
644		**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
645	**93**	**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**18575,46**	**18575**
			Накладные расходы			*2986,50*	*2987*
			Сметная прибыль			*1375,96*	*1376*
646		**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**54018,00**	**54018**
647	**94**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			*2993,25*	*2993*
			Сметная прибыль			*1192,98*	*1193*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
648		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
649	**95**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***
650		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
651	**96**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
652		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
653	**97**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
654		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
655	**98**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**
			Накладные расходы			***6404,25***	***6404***
			Сметная прибыль			***5387,62***	***5388***
656	**99**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**620,19**	**2481**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*59,25*	*237*
			Сметная прибыль			*45,94*	*184*
657		84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	4,000	26027,00	104108
658	100	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	5,000	46,44	232
			Сметная прибыль			*3,44*	*17*
659		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	5,000	9821,00	49105
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Мынбаева д.38, ул. Ауэзова д.127,129, ул. Сатпаева д.47				
660	49	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	1,000	14055,12	14055
			Накладные расходы			*2652,00*	*2652*
			Сметная прибыль			*1041,12*	*1041*
661		84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	1,000	88393,00	88393
662	50	84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,000	10970,64	21941
			Накладные расходы			*2052,00*	*4104*
			Сметная прибыль			*812,64*	*1625*
663		84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,000	54018,00	108036
664	51	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,680	4816,39	8092
			Накладные расходы			*1866,82*	*3136*
			Сметная прибыль			*356,77*	*599*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
665	**52**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015**	**Установка стоек**	**т конструкций**	**0,115**	**308692,32**	**35459**
			Накладные расходы			***111335,28***	***12789***
			Сметная прибыль			***22866,10***	***2627***
666	**53**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**1,680**	**20912,72**	**35133**
			Накладные расходы			***1355,70***	***2278***
			Сметная прибыль			***1549,09***	***2602***
667	**54**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Столб ограждения 5000.80.60.15.RAL**	**шт**	**21,000**	**27482,14**	**577125**
			Сметная прибыль			***2035,71***	***42750***
668	**55**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**П-1.3D.2500.2030.200.55.4.4.ОЦполимер**	**шт**	**40,000**	**13500,00**	**540000**
			Сметная прибыль			***1000,00***	***40000***
669	**56**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Калитка**	**шт**	**1,000**	**110892,86**	**110893**
			Сметная прибыль			***8214,29***	***8214***
670	**57**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Набор комплектов крепежа**	**шт**	**330,000**	**723,21**	**238661**
			Сметная прибыль			***53,57***	***17679***
671	**68**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**200,000**	**1019,19**	**203838**
			Накладные расходы			***386,89***	***77377***
			Сметная прибыль			***75,50***	***15099***
672	**69**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**200,000**	**6896,88**	**1379376**
			Сметная прибыль			***510,88***	***102176***
673	**73**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,000**	**3592,16**	**7184**
			Накладные расходы			***1554,52***	***3109***
			Сметная прибыль			***266,09***	***532***
674	**74**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**22965,12**	**45930**
			Сметная прибыль			***1701,12***	***3402***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
675	**75**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**2,000**	**22464,81**	**44930**
			Накладные расходы			***3723,75***	***7448***
			Сметная прибыль			***1664,06***	***3328***
676	**76**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			***1446,00***	***1446***
			Сметная прибыль			***675,36***	***675***
677		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
678	**77**	**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**7872,93**	**7873**
			Накладные расходы			***1293,75***	***1294***
			Сметная прибыль			***583,18***	***583***
679		**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**21607,00**	**21607**
680	**78**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**2,000**	**16105,23**	**32210**
			Накладные расходы			***2993,25***	***5987***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***2386***
681		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**2,000**	**108036,00**	**216072**
682	**79**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
683		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
684	**80**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**2954,88**	**5910**
			Накладные расходы			***759,00***	***1518***
			Сметная прибыль			***218,88***	***438***
685		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**2,000**	**184854,00**	**369708**
686	**81**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**
			Накладные расходы			***6404,25***	***6404***
			Сметная прибыль			***5387,62***	***5388***
687	**82**	**84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,000**	**13383,36**	**13383**
			Накладные расходы			***3150,00***	***3150***
			Сметная прибыль			***991,36***	***991***
688		**84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,000**	**63839,00**	**63839**
689	**83**	**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**1,000**	**21533,58**	**21534**
			Накладные расходы			***3376,50***	***3377***
			Сметная прибыль			***1595,08***	***1595***
690		**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**1,000**	**124241,00**	**124241**
691	**84**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**4,000**	**620,19**	**2481**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*59,25*	*237*
			Сметная прибыль			*45,94*	*184*
692		84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	4,000	26027,00	104108
693	85	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	4,000	46,44	186
			Сметная прибыль			*3,44*	*14*
694		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	4,000	9821,00	39284
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул.Каблукова д.129,129/1,129/3				
695	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2300,000	114,87	264194
			Накладные расходы			*11,57*	*26613*
			Сметная прибыль			*8,51*	*19570*
696	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	264,500	92,88	24567
			Сметная прибыль			*6,88*	*1820*
697	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	264,500	948,24	250809
			Сметная прибыль			*70,24*	*18578*
698	4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	32,700	5488,97	179489
			Накладные расходы			*2320,84*	*75891*
			Сметная прибыль			*406,59*	*13295*
699	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	75,210	92,88	6986
			Сметная прибыль			*6,88*	*517*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**6**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**75,210**	**948,24**	**71317**
			Сметная прибыль			***70,24***	***5283***
701	**7**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**818,000**	**1686,81**	**1379807**
			Накладные расходы			***810,96***	***663369***
			Сметная прибыль			***124,95***	***102208***
702	**8**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**73,620**	**653,40**	**48103**
			Сметная прибыль			***48,40***	***3563***
703	**9**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**73,620**	**948,24**	**69809**
			Сметная прибыль			***70,24***	***5171***
704	**10**	**1101-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**34,000**	**293,12**	**9966**
			Накладные расходы			***58,98***	***2005***
			Сметная прибыль			***21,71***	***738***
705	**11**	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**34,000**	**90,45**	**3075**
			Накладные расходы			***19,44***	***661***
			Сметная прибыль			***6,70***	***228***
706	**12**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**34,000**	**81,65**	**2776**
			Накладные расходы			***17,54***	***596***
			Сметная прибыль			***6,05***	***206***
707	**13**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,694**	**2990,68**	**2076**
			Накладные расходы			***989,71***	***687***
			Сметная прибыль			***221,53***	***154***
708	**14**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,694**	**141674,40**	**98355**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10494,40*	*7286*
709	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2314,110	1612,10	3730580
			Накладные расходы			*80,87*	*187148*
			Сметная прибыль			*119,41*	*276339*
710	16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-9256,440	171,30	-1585614
			Накладные расходы			*-0,13*	*-1189*
			Сметная прибыль			*-12,69*	*-117453*
711	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,694	2990,68	2076
			Накладные расходы			*989,71*	*687*
			Сметная прибыль			*221,53*	*154*
712	18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,694	141674,40	98355
			Сметная прибыль			*10494,40*	*7286*
713	19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2314,110	1612,10	3730580
			Накладные расходы			*80,87*	*187148*
			Сметная прибыль			*119,41*	*276339*
714	20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4628,220	171,30	792807
			Накладные расходы			*0,13*	*595*
			Сметная прибыль			*12,69*	*58726*
715	21	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.15	м бортового камня	625,000	2363,63	1477269
			Накладные расходы			*831,68*	*519800*
			Сметная прибыль			*175,08*	*109427*
716	22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	28,125	49263,12	1385525
			Сметная прибыль			*3649,12*	*102632*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
717	**23**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**28,500**	**1709,43**	**48719**
			Накладные расходы			***409,18***	***11662***
			Сметная прибыль			***126,62***	***3609***
718	**24**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**34,200**	**2822,04**	**96514**
			Сметная прибыль			***209,04***	***7149***
719	**25**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**82,333**	**167,16**	**13763**
			Накладные расходы			***20,86***	***1717***
			Сметная прибыль			***12,38***	***1019***
720	**26**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**148,198**	**306,72**	**45455**
			Сметная прибыль			***22,72***	***3367***
721	**27**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**148,198**	**948,24**	**140528**
			Сметная прибыль			***70,24***	***10409***
722	**28**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**329,330**	**252,70**	**83223**
			Накладные расходы			***97,95***	***32257***
			Сметная прибыль			***18,72***	***6165***
723	**29**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**49,400**	**1709,43**	**84445**
			Накладные расходы			***409,18***	***20213***
			Сметная прибыль			***126,62***	***6255***
724	**30**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**59,279**	**2822,04**	**167289**
			Сметная прибыль			***209,04***	***12392***
725	**31**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,231**	**2990,68**	**689**
			Накладные расходы			***989,71***	***228***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*221,53*	*51*
726	**32**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БИД 60/90**	**т**	**0,231**	**141674,40**	**32660**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*2419*
727	**33**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**329,330**	**1435,37**	**472710**
			Накладные расходы			*196,77*	*64801*
			Сметная прибыль			*106,32*	*35016*
728	**34**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1317,320**	**236,57**	**311639**
			Накладные расходы			*31,52*	*41523*
			Сметная прибыль			*17,52*	*23084*
729	**35**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка бетонного бордюра БР 100.20.8**	**м бортового камня**	**357,600**	**2363,63**	**845234**
			Накладные расходы			*831,68*	*297409*
			Сметная прибыль			*175,08*	*62610*
730	**36**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**5,722**	**49263,12**	**281864**
			Сметная прибыль			*3649,12*	*20879*
731	**37**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**16,307**	**1709,43**	**27875**
			Накладные расходы			*409,18*	*6672*
			Сметная прибыль			*126,62*	*2065*
732	**38**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**19,568**	**2822,04**	**55221**
			Сметная прибыль			*209,04*	*4090*
733	**39**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**37,500**	**167,16**	**6269**
			Накладные расходы			*20,86*	*782*
			Сметная прибыль			*12,38*	*464*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
734	**40**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**67,500**	**306,72**	**20704**
			Сметная прибыль			*22,72*	*1534*
735	**41**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**67,500**	**948,24**	**64006**
			Сметная прибыль			*70,24*	*4741*
736	**42**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**150,000**	**252,70**	**37906**
			Накладные расходы			*97,95*	*14692*
			Сметная прибыль			*18,72*	*2808*
737	**43**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,500**	**1709,43**	**38462**
			Накладные расходы			*409,18*	*9206*
			Сметная прибыль			*126,62*	*2849*
738	**44**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**27,000**	**2822,04**	**76195**
			Сметная прибыль			*209,04*	*5644*
739	**45**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,045**	**2990,68**	**135**
			Накладные расходы			*989,71*	*45*
			Сметная прибыль			*221,53*	*10*
740	**46**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,045**	**141674,40**	**6375**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*472*
741	**47**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**150,000**	**1435,37**	**215305**
			Накладные расходы			*196,77*	*29515*
			Сметная прибыль			*106,32*	*15949*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
742	**48**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**600,000**	**236,57**	**141942**
			Накладные расходы			*31,52*	*18912*
			Сметная прибыль			*17,52*	*10514*
743	**49**	**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**1,000**	**14055,12**	**14055**
			Накладные расходы			*2652,00*	*2652*
			Сметная прибыль			*1041,12*	*1041*
744		**84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**шт.**	**1,000**	**88393,00**	**88393**
745	**50**	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,600**	**4816,39**	**7706**
			Накладные расходы			*1866,82*	*2987*
			Сметная прибыль			*356,77*	*571*
746	**51**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015**	**Установка стоек**	**т конструкций**	**0,109**	**308692,32**	**33771**
			Накладные расходы			*111335,28*	*12180*
			Сметная прибыль			*22866,10*	*2502*
747	**52**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**1,600**	**20912,72**	**33460**
			Накладные расходы			*1355,70*	*2169*
			Сметная прибыль			*1549,09*	*2479*
748	**53**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Столб ограждения 5000.80.60.15.RAL**	**шт**	**20,000**	**27482,14**	**549643**
			Сметная прибыль			*2035,71*	*40714*
749	**54**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**II-L3D.2500.2030.200.55.4.4.ОЦполимер**	**шт**	**40,000**	**13500,00**	**540000**
			Сметная прибыль			*1000,00*	*40000*
750	**55**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Калитка**	**шт**	**1,000**	**110892,86**	**110893**
			Сметная прибыль			*8214,29*	*8214*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
751	**56**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Набор комплектов крепежа**	**шт**	**330,000**	**723,21**	**238661**
			Сметная прибыль			*53,57*	*17679*
752	**57**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**37,500**	**167,16**	**6269**
			Накладные расходы			*20,86*	*782*
			Сметная прибыль			*12,38*	*464*
753	**58**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Глина сухая. Погрузка**	**т**	**67,500**	**306,72**	**20704**
			Сметная прибыль			*22,72*	*1534*
754	**59**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**67,500**	**948,24**	**64006**
			Сметная прибыль			*70,24*	*4741*
755	**60**	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**150,000**	**252,70**	**37906**
			Накладные расходы			*97,95*	*14692*
			Сметная прибыль			*18,72*	*2808*
756	**61**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**22,500**	**1709,43**	**38462**
			Накладные расходы			*409,18*	*9206*
			Сметная прибыль			*126,62*	*2849*
757	**62**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**27,000**	**2822,04**	**76195**
			Сметная прибыль			*209,04*	*5644*
758	**63**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,105**	**2990,68**	**314**
			Накладные расходы			*989,71*	*104*
			Сметная прибыль			*221,53*	*23*
759	**64**	**2113-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**0,105**	**141674,40**	**14876**
			Сметная прибыль			*10494,40*	*1102*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
760	**65**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**150,000**	**1435,37**	**215305**
			Накладные расходы			***196,77***	***29515***
			Сметная прибыль			***106,32***	***15949***
761	**66**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**600,000**	**236,57**	**141942**
			Накладные расходы			***31,52***	***18912***
			Сметная прибыль			***17,52***	***10514***
762	**67**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**150,000**	**1019,19**	**152879**
			Накладные расходы			***386,89***	***58033***
			Сметная прибыль			***75,50***	***11324***
763	**68**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**150,000**	**6896,88**	**1034532**
			Сметная прибыль			***510,88***	***76632***
764	**69**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**7,000**	**3478,74**	**24351**
			Накладные расходы			***1554,52***	***10882***
			Сметная прибыль			***257,68***	***1804***
765	**70**	**1107-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**7,000**	**1317,91**	**9225**
			Накладные расходы			***590,05***	***4130***
			Сметная прибыль			***97,62***	***683***
766	**71**	**2104-0301-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонные подкладки**	**шт.**	**7,000**	**6465,96**	**45262**
			Сметная прибыль			***478,96***	***3353***
767	**72**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**7,000**	**3592,16**	**25145**
			Накладные расходы			***1554,52***	***10882***
			Сметная прибыль			***266,09***	***1863***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
768	**73**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**7,000**	**22965,12**	**160756**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*11908*
769	**74**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
770	**75**	**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**9670,05**	**9670**
			Накладные расходы			*1584,75*	*1585*
			Сметная прибыль			*716,30*	*716*
771		**84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
772	**76**	**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**18575,46**	**18575**
			Накладные расходы			*2986,50*	*2987*
			Сметная прибыль			*1375,96*	*1376*
773		**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**54018,00**	**54018**
774	**77**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			*2993,25*	*2993*
			Сметная прибыль			*1192,98*	*1193*
775		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
776	**78**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2486,25*	*2486*
			Сметная прибыль			*990,10*	*990*
777		84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,000	59420,00	59420
778	79	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	2954,88	2955
			Накладные расходы			*759,00*	*759*
			Сметная прибыль			*218,88*	*219*
779		84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	184854,00	184854
780	80	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,000	35908,38	35908
			Накладные расходы			*5881,50*	*5882*
			Сметная прибыль			*2659,88*	*2660*
781		84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,000	589285,00	589285
782	81	84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Рукоход, тип 2	шт.	1,000	72732,87	72733
			Накладные расходы			*6404,25*	*6404*
			Сметная прибыль			*5387,62*	*5388*
783	82	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	шт.	4,000	620,19	2481
			Накладные расходы			*59,25*	*237*
			Сметная прибыль			*45,94*	*184*
784		84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	4,000	26027,00	104108

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
785	**83**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**46,44**	**186**
			Сметная прибыль			*3,44*	*14*
786		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**4,000**	**9821,00**	**39284**
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул.Клочкова д.105,107,115,117,119				
787	**55**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**355,000**	**1019,19**	**361813**
			Накладные расходы			*386,89*	*137345*
			Сметная прибыль			*75,50*	*26801*
788	**56**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**355,000**	**6896,88**	**2448392**
			Сметная прибыль			*510,88*	*181362*
789	**71**	**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**12326,04**	**12326**
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*
790		**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**58928,00**	**58928**
791	**72**	**84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,000**	**13383,36**	**13383**
			Накладные расходы			*3150,00*	*3150*
			Сметная прибыль			*991,36*	*991*
792		**84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**1,000**	**63839,00**	**63839**
793	**73**	**84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,000**	**92648,07**	**92648**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*21230,25*	*21230*
			Сметная прибыль			*6862,82*	*6863*
794	74	84-020301-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол, тип 1	шт.	1,000	45615,69	45616
			Накладные расходы			*5847,75*	*5848*
			Сметная прибыль			*3378,94*	*3379*
795	75	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	2,000	24707,16	49414
			Накладные расходы			*5871,00*	*11742*
			Сметная прибыль			*1830,16*	*3660*
796	76	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	2,000	46,44	93
			Сметная прибыль			*3,44*	*7*
797		84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	2,000	9821,00	19642
798	108	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,000	22464,81	22465
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
799	109	84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004	шт.	1,000	9670,05	9670
			Накладные расходы			*1584,75*	*1585*
			Сметная прибыль			*716,30*	*716*
800		84-020104-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004	шт.	1,000	19152,00	19152
801	110	84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008	шт.	1,000	18575,46	18575

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2986,50*	*2987*
			Сметная прибыль			*1375,96*	*1376*
802		84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008	шт.	1,000	54018,00	54018
803	111	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,000	16105,23	16105
			Накладные расходы			*2993,25*	*2993*
			Сметная прибыль			*1192,98*	*1193*
804		84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,000	108036,00	108036
805	112	84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,000	13366,35	13366
			Накладные расходы			*2486,25*	*2486*
			Сметная прибыль			*990,10*	*990*
806		84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,000	59420,00	59420
807	113	84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	2954,88	2955
			Накладные расходы			*759,00*	*759*
			Сметная прибыль			*218,88*	*219*
808		84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,000	184854,00	184854
809	114	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,000	35908,38	35908
			Накладные расходы			*5881,50*	*5882*
			Сметная прибыль			*2659,88*	*2660*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
810		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
811	**115**	**84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**72732,87**	**72733**
			Накладные расходы			***6404,25***	***6404***
			Сметная прибыль			***5387,62***	***5388***
812	**116**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			***3723,75***	***3724***
			Сметная прибыль			***1664,06***	***1664***
813	**117**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			***1446,00***	***1446***
			Сметная прибыль			***675,36***	***675***
814		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
815	**118**	**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**7872,93**	**7873**
			Накладные расходы			***1293,75***	***1294***
			Сметная прибыль			***583,18***	***583***
816		**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**21607,00**	**21607**
817	**119**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
818		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
819	**120**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***
820		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
821	**121**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
822		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
823	**122**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
824		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
825	**123**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**18422,10**	**18422**
			Накладные расходы			***2929,50***	***2930***
			Сметная прибыль			***1364,60***	***1365***
826		**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**93303,00**	**93303**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
827	**124**	**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**2,000**	**21533,58**	**43067**
			Накладные расходы			*3376,50*	*6753*
			Сметная прибыль			*1595,08*	*3190*
828		**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**2,000**	**124241,00**	**248482**
829	**125**	**84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход с лестницей и брусьями**	**шт.**	**1,000**	**16656,57**	**16657**
			Накладные расходы			*3447,75*	*3448*
			Сметная прибыль			*1233,82*	*1234*
830		**84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями**	**шт.**	**1,000**	**66946,00**	**66946**
831	**126**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**9,000**	**620,19**	**5582**
			Накладные расходы			*59,25*	*533*
			Сметная прибыль			*45,94*	*413*
832		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**9,000**	**26027,00**	**234243**
833	**127**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**9,000**	**46,44**	**418**
			Сметная прибыль			*3,44*	*31*
834		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**9,000**	**9821,00**	**88389**
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул.Мынбаева д.93, пр. Гагарина д.111,123,127				
835	**56**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки**	**м2 покрытия**	**200,000**	**1019,19**	**203838**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*386,89*	*77377*
			Сметная прибыль			*75,50*	*15099*
836	**57**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки**	**м2**	**200,000**	**6896,88**	**1379376**
			Сметная прибыль			*510,88*	*102176*
837	**71**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**15,000**	**3592,16**	**53882**
			Накладные расходы			*1554,52*	*23318*
			Сметная прибыль			*266,09*	*3991*
838	**72**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**15,000**	**22965,12**	**344477**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*25517*
839	**73**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
840	**74**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
841		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
842	**75**	**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**7872,93**	**7873**
			Накладные расходы			*1293,75*	*1294*
			Сметная прибыль			*583,18*	*583*
843		**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**1,000**	**21607,00**	**21607**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
844	**76**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***
845		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
846	**77**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***
847		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
848	**78**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
849		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
850	**79**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
851		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
852	**80**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**18422,10**	**18422**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2929,50*	*2930*
			Сметная прибыль			*1364,60*	*1365*
853		**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**93303,00**	**93303**
854	**81**	**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**1,000**	**21533,58**	**21534**
			Накладные расходы			*3376,50*	*3377*
			Сметная прибыль			*1595,08*	*1595*
855		**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**1,000**	**124241,00**	**124241**
856	**82**	**84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход с лестницей и брусьями**	**шт.**	**1,000**	**16656,57**	**16657**
			Накладные расходы			*3447,75*	*3448*
			Сметная прибыль			*1233,82*	*1234*
857		**84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями**	**шт.**	**1,000**	**66946,00**	**66946**
858	**83**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**6,000**	**620,19**	**3721**
			Накладные расходы			*59,25*	*356*
			Сметная прибыль			*45,94*	*276*
859		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**6,000**	**26027,00**	**156162**
860	**84**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**6,000**	**46,44**	**279**
			Сметная прибыль			*3,44*	*21*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
861		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**6,000**	**9821,00**	**58926**
862	**85**	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,974**	**4816,39**	**9508**
			Накладные расходы			*1866,82*	*3685*
			Сметная прибыль			*356,77*	*704*
863	**86**	**1109-0701-0127 РСНБ РК 2015**	**Установка стоек**	**т конструкций**	**0,137**	**308692,32**	**42214**
			Накладные расходы			*111335,28*	*15225*
			Сметная прибыль			*22866,10*	*3127*
864	**87**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**1,974**	**20912,72**	**41282**
			Накладные расходы			*1355,70*	*2676*
			Сметная прибыль			*1549,09*	*3058*
865	**88**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Столб ограждения 5000.80.60.15.RAL**	**шт**	**25,000**	**27482,14**	**687054**
			Сметная прибыль			*2035,71*	*50893*
866	**89**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**II-L3D.2500.2030.200.55.4.4.ОЦполимер**	**шт**	**47,000**	**13500,00**	**634500**
			Сметная прибыль			*1000,00*	*47000*
867	**90**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Калитка**	**шт**	**1,000**	**110892,86**	**110893**
			Сметная прибыль			*8214,29*	*8214*
868	**91**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Петроталл**	**Набор комплектов крепежа**	**шт**	**387,000**	**723,21**	**279884**
			Сметная прибыль			*53,57*	*20732*
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: мкрн. Орбита-3 д.28,29,30,31,33,36				
869	**55**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2 покрытия**	**587,066**	**1019,19**	**598333**
			Накладные расходы			*386,89*	*227128*
			Сметная прибыль			*75,50*	*44321*
870	**56**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2**	**587,066**	**6896,88**	**4048926**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*510,88*	*299920*
871	**67**	**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**12326,04**	**12326**
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*
872		**84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003**	**шт.**	**1,000**	**58928,00**	**58928**
873	**68**	**84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол для настольного тенниса**	**шт.**	**1,000**	**92648,07**	**92648**
			Накладные расходы			*21230,25*	*21230*
			Сметная прибыль			*6862,82*	*6863*
874	**69**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**1,000**	**620,19**	**620**
			Накладные расходы			*59,25*	*59*
			Сметная прибыль			*45,94*	*46*
875		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**1,000**	**26027,00**	**26027**
876	**70**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**1,000**	**46,44**	**46**
			Сметная прибыль			*3,44*	*3*
877		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**1,000**	**9821,00**	**9821**
878	**85**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**12,000**	**3592,16**	**43106**
			Накладные расходы			*1554,52*	*18654*
			Сметная прибыль			*266,09*	*3193*
879	**86**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12,000**	**22965,12**	**275581**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1701,12*	*20413*
880	**100**	**1101-0101-0331 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**95,750**	**208,95**	**20007**
			Накладные расходы			*26,07*	*2496*
			Сметная прибыль			*15,48*	*1482*
881	**101**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**172,350**	**306,72**	**52863**
			Сметная прибыль			*22,72*	*3916*
882	**102**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**172,350**	**948,24**	**163429**
			Сметная прибыль			*70,24*	*12106*
883	**103**	**1101-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**383,000**	**205,45**	**78688**
			Накладные расходы			*79,63*	*30499*
			Сметная прибыль			*15,22*	*5829*
884	**104**	**1101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**114,900**	**74,43**	**8552**
			Накладные расходы			*15,99*	*1837*
			Сметная прибыль			*5,51*	*634*
885	**105**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**57,450**	**1709,43**	**98207**
			Накладные расходы			*409,18*	*23507*
			Сметная прибыль			*126,62*	*7275*
886	**106**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**68,940**	**2822,04**	**194551**
			Сметная прибыль			*209,04*	*14411*
887	**107**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,268**	**2990,68**	**802**
			Накладные расходы			*989,71*	*265*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*221,53*	*59*
888	108	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,268	141674,40	37983
			Сметная прибыль			*10494,40*	*2814*
889	109	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	383,000	1435,37	549747
			Накладные расходы			*196,77*	*75361*
			Сметная прибыль			*106,32*	*40722*
890	110	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1532,000	236,57	362426
			Накладные расходы			*31,52*	*48289*
			Сметная прибыль			*17,52*	*26846*
891	111	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015	Устройство искусственного газона	м2 покрытия	383,000	1144,76	438443
			Накладные расходы			*443,04*	*169685*
			Сметная прибыль			*84,80*	*32477*
892	112	С	Искусственный газон с линией разметки, кварцевым песком,резиновым гранулятом	м2	383,000	6171,43	2363657
			Сметная прибыль			*457,14*	*175086*
893	113	СПРАЙС	Клей резиновый двухкомпонентный	шт	192,000	2121,43	407315
			Сметная прибыль			*157,14*	*30171*
894	114	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,000	14055,12	28110
			Накладные расходы			*2652,00*	*5304*
			Сметная прибыль			*1041,12*	*2082*
895		84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,000	88393,00	176786
896	115	84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойки волейбольные	компл.	1,000	123921,63	123922

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6863,25*	*6863*
			Сметная прибыль			*9179,38*	*9179*
897	**116**	**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**10970,64**	**21941**
			Накладные расходы			*2052,00*	*4104*
			Сметная прибыль			*812,64*	*1625*
898		**84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**шт.**	**2,000**	**54018,00**	**108036**
899	**117**	**84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м**	**секция (2 метра)**	**81,000**	**52029,27**	**4214371**
			Накладные расходы			*7526,25*	*609626*
			Сметная прибыль			*3854,02*	*312176*
900	**118**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**1,000**	**22464,81**	**22465**
			Накладные расходы			*3723,75*	*3724*
			Сметная прибыль			*1664,06*	*1664*
901	**119**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			*1446,00*	*1446*
			Сметная прибыль			*675,36*	*675*
902		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
903	**120**	**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**2,000**	**7872,93**	**15746**
			Накладные расходы			*1293,75*	*2588*
			Сметная прибыль			*583,18*	*1166*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
904		**84-020104-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001**	**шт.**	**2,000**	**21607,00**	**43214**
905	**121**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**16105,23**	**16105**
			Накладные расходы			***2993,25***	***2993***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***1193***
906		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**1,000**	**108036,00**	**108036**
907	**122**	**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**13366,35**	**13366**
			Накладные расходы			***2486,25***	***2486***
			Сметная прибыль			***990,10***	***990***
908		**84-020101-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001**	**шт.**	**1,000**	**59420,00**	**59420**
909	**123**	**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**2954,88**	**2955**
			Накладные расходы			***759,00***	***759***
			Сметная прибыль			***218,88***	***219***
910		**84-020109-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306**	**шт.**	**1,000**	**184854,00**	**184854**
911	**124**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			***5881,50***	***5882***
			Сметная прибыль			***2659,88***	***2660***
912		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
913	**125**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**3,000**	**18422,10**	**55266**
			Накладные расходы			***2929,50***	***8789***
			Сметная прибыль			***1364,60***	***4094***
914		**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**3,000**	**93303,00**	**279909**
915	**126**	**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**2,000**	**21533,58**	**43067**
			Накладные расходы			***3376,50***	***6753***
			Сметная прибыль			***1595,08***	***3190***
916		**84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002**	**шт.**	**2,000**	**124241,00**	**248482**
917	**127**	**84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Рукоход с лестницей и брусьями**	**шт.**	**1,000**	**16656,57**	**16657**
			Накладные расходы			***3447,75***	***3448***
			Сметная прибыль			***1233,82***	***1234***
918		**84-020203-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями**	**шт.**	**1,000**	**66946,00**	**66946**
919	**128**	**84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**2,000**	**22464,81**	**44930**
			Накладные расходы			***3723,75***	***7448***
			Сметная прибыль			***1664,06***	***3328***
920	**129**	**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**9117,36**	**9117**
			Накладные расходы			***1446,00***	***1446***
			Сметная прибыль			***675,36***	***675***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
921		**84-020104-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002**	**шт.**	**1,000**	**19152,00**	**19152**
922	**130**	**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**18575,46**	**18575**
			Накладные расходы			***2986,50***	***2987***
			Сметная прибыль			***1375,96***	***1376***
923		**84-020104-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008**	**шт.**	**1,000**	**54018,00**	**54018**
924	**131**	**84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003**	**шт.**	**1,000**	**17179,56**	**17180**
			Накладные расходы			***2811,00***	***2811***
			Сметная прибыль			***1272,56***	***1273***
925		**84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003**	**шт.**	**1,000**	**27009,00**	**27009**
926	**132**	**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**2,000**	**16105,23**	**32210**
			Накладные расходы			***2993,25***	***5987***
			Сметная прибыль			***1192,98***	***2386***
927		**84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001**	**шт.**	**2,000**	**108036,00**	**216072**
928	**133**	**84-020104-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Диван-качели, тип КД-003**	**шт.**	**1,000**	**10883,16**	**10883**
			Накладные расходы			***2031,00***	***2031***
			Сметная прибыль			***806,16***	***806***
929		**84-020104-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Диван-качели, тип КД-003**	**шт.**	**1,000**	**73661,00**	**73661**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
930	**134**	**84-020101-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель, тип 2**	**шт.**	**1,000**	**66070,08**	**66070**
			Накладные расходы			*7227,00*	*7227*
			Сметная прибыль			*4894,08*	*4894*
931	**135**	**84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровой модуль "Песочница", тип 5301**	**шт.**	**2,000**	**9747,00**	**19494**
			Накладные расходы			*3036,00*	*6072*
			Сметная прибыль			*722,00*	*1444*
932		**84-020109-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301**	**шт.**	**2,000**	**134439,00**	**268878**
933	**136**	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**35908,38**	**35908**
			Накладные расходы			*5881,50*	*5882*
			Сметная прибыль			*2659,88*	*2660*
934		**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002**	**шт.**	**1,000**	**589285,00**	**589285**
935	**137**	**84-020201-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004**	**шт.**	**1,000**	**28302,21**	**28302**
			Накладные расходы			*5343,75*	*5344*
			Сметная прибыль			*2096,46*	*2096*
936		**84-020201-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004**	**шт.**	**1,000**	**162053,00**	**162053**
937	**138**	**84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**2,000**	**13383,36**	**26767**
			Накладные расходы			*3150,00*	*6300*
			Сметная прибыль			*991,36*	*1983*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
938		**84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004**	**шт.**	**2,000**	**63839,00**	**127678**
939	**139**	**84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**	**33,000**	**3114,72**	**102786**
			Накладные расходы			***759,00***	***25047***
			Сметная прибыль			***230,72***	***7614***
940		**84-020602-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001**	**секция (2 метра)**	**33,000**	**10687,00**	**352671**
941	**140**	**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**13,000**	**620,19**	**8062**
			Накладные расходы			***59,25***	***770***
			Сметная прибыль			***45,94***	***597***
942		**84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	**шт.**	**13,000**	**26027,00**	**338351**
943	**141**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**13,000**	**46,44**	**604**
			Сметная прибыль			***3,44***	***45***
944		**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**13,000**	**9821,00**	**127673**
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Торайгырова д.13,15,17,21				
945	**60**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**3,000**	**3592,16**	**10776**
			Накладные расходы			***1554,52***	***4664***
			Сметная прибыль			***266,09***	***798***
946	**61**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,000**	**22965,12**	**68895**
			Сметная прибыль			***1701,12***	***5103***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
947	**73**	**1111-0101-3701 РСНБ РК 2015**	**Устройство искусственного газона**	**м2 покрытия**	**314,000**	**1144,76**	**359454**
			Накладные расходы			*443,04*	*139115*
			Сметная прибыль			*84,80*	*26626*
948	**74**	**СТОО**	**Искусственный газон с линией разметки, кварцевым песком, резиновым гранулятом**	**м2**	**314,000**	**6171,43**	**1937829**
			Сметная прибыль			*457,14*	*143543*
949	**75**	**Прайс**	**Клей резиновый двухкомпонентный**	**шт**	**157,000**	**2121,43**	**333065**
			Сметная прибыль			*157,14*	*24671*
			Раздел: Благоустройство территории по адресу: ул. Торайгырова д.11А,11, ул. Щепкина 39,37				
950	**49**	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2 покрытия**	**182,000**	**1019,19**	**185493**
			Накладные расходы			*386,89*	*70413*
			Сметная прибыль			*75,50*	*13740*
951	**50**	**2206-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2**	**182,000**	**6896,88**	**1255232**
			Сметная прибыль			*510,88*	*92980*
952	**54**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**10,000**	**3592,16**	**35922**
			Накладные расходы			*1554,52*	*15545*
			Сметная прибыль			*266,09*	*2661*
953	**55**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**10,000**	**22965,12**	**229651**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*17011*
954	**67**	**1111-0101-3701 РСНБ РК 2015**	**Устройство искусственного газона**	**м2 покрытия**	**390,000**	**1144,76**	**446456**
			Накладные расходы			*443,04*	*172786*
			Сметная прибыль			*84,80*	*33071*
955	**68**	**С**	**Искусственный газон с клеем, линией разметки, кварцевым песком,резиновым гранулятом**	**м2**	**390,000**	**6171,43**	**2406857**
			Сметная прибыль			*457,14*	*178286*
956	**69**	**СПРАЙС**	**Клей резиновый двухкомпонентный**	**шт**	**195,000**	**2121,43**	**413679**
			Сметная прибыль			*157,14*	*30643*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**185837056**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16156063,00**
			Сметная прибыль				**11859891,00**
			Итого по главам 1-7 вт. числе	**Тенге**			**185 837 056,00**
			Оборудование	**Тенге**			**25 728 533,00**
			Временные здания и сооружения 0,8 %	**Тенге**			**1 280 868,18**
			Итого с временными	**Тенге**			**187 117 924,18**
			Зимние удорожания 1,35 %	**Тенге**			**2 178 756,78**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**189 296 680,96**
			Итого по смете в ценах 2018 г	**Тенге**			**189 296 680,96**
			НДС 12 %	**Тенге**			**22 715 601,72**
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС	Тенге			212 012 282,68
			Итого по акту с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**212 008 904,45**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Заместитель Акима _____ **С.Б.Адилбаев**

Руководитель ОКХ _____ **А.Алибеков**

Главный специалист ОКХ _____ **У.Куттымбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технадзор :
ТОО "STROY инжиниринг"

Эксперт_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы" по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: мкр. Орбита-3 д.28,29,30,31,33,36; ул. Торайгырова д.13,15,17,21; ул. Торайгырова д.11,11А, ул.Щепкина д.39,37**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № **128** от **2018-06-25**

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2018 года

Элетромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дворовая территория по адресу: мкр. Орбита -3 д.28,29,30,31,33,36				
1	**1**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**28,000**	**7353,28**	**205892**
			Накладные расходы			***2399,22***	***67178***
			Сметная прибыль			***544,69***	***15251***
2	**2**	**2307-0106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**28,000**	**74181,96**	**2077095**
			Сметная прибыль			***5494,96***	***153859***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	583,000	796,99	464647
			Накладные расходы			*296,56*	*172894*
			Сметная прибыль			*59,04*	*34418*
4	4	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,583	426202,56	248476
			Сметная прибыль			*31570,56*	*18406*
5	5	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,000	193,32	8119
			Сметная прибыль			*14,32*	*601*
6	6	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	54,600	467,64	25533
			Сметная прибыль			*34,64*	*1891*
7	7	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120,000	42,12	5054
			Сметная прибыль			*3,12*	*374*
8	8	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	520,56	8329
			Сметная прибыль			*38,56*	*617*
9	9	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,000	3336,12	106756
			Сметная прибыль			*247,12*	*7908*
10	10	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	3753,00	78813
			Сметная прибыль			*278,00*	*5838*
11	11	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	833,76	23345
			Сметная прибыль			*61,76*	*1729*
12	12	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	951,48	26641
			Сметная прибыль			*70,48*	*1973*
13	13	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46,000	1413,72	65031
			Сметная прибыль			*104,72*	*4817*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,000**	**757,08**	**19684**
			Сметная прибыль			***56,08***	***1458***
15	**15**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**2085,48**	**12513**
			Сметная прибыль			***154,48***	***927***
16	**16**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,000**	**1819,80**	**58234**
			Сметная прибыль			***134,80***	***4314***
17	**17**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			***679,84***	***2719***
18	**18**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**14,000**	**4962,24**	**69471**
			Накладные расходы			***1459,92***	***20439***
			Сметная прибыль			***367,57***	***5146***
19	**19**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**7,000**	**6256,53**	**43796**
			Накладные расходы			***1877,03***	***13139***
			Сметная прибыль			***463,45***	***3244***
20	**20**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,360**	**926,64**	**22573**
			Сметная прибыль			***68,64***	***1672***
21	**21**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,180**	**926,64**	**11286**
			Сметная прибыль			***68,64***	***836***
22	**22**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**4,354**	**145,93**	**635**
			Накладные расходы			***13,69***	***60***
			Сметная прибыль			***10,81***	***47***
23	**23**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,177**	**145,93**	**318**
			Накладные расходы			***13,69***	***30***
			Сметная прибыль			***10,81***	***24***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**21,000**	**396,73**	**8331**
			Накладные расходы			***130,68***	***2744***
			Сметная прибыль			***29,39***	***617***
25	**25**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**21,000**	**24769,79**	**520166**
			Накладные расходы			***8263,02***	***173524***
			Сметная прибыль			***1834,80***	***38531***
26	**26**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**34,860**	**1955,88**	**68182**
			Сметная прибыль			***144,88***	***5051***
27	**27**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**105,000**	**1461,24**	**153430**
			Сметная прибыль			***108,24***	***11365***
28	**28**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**34,797**	**145,93**	**5078**
			Накладные расходы			***13,69***	***476***
			Сметная прибыль			***10,81***	***376***
29	**29**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**5,250**	**28730,01**	**150833**
			Накладные расходы			***5172,46***	***27155***
			Сметная прибыль			***2128,15***	***11173***
30	**30**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,150**	**6388,99**	**20125**
			Накладные расходы			***1112,02***	***3503***
			Сметная прибыль			***473,26***	***1491***
31	**31**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,840**	**8444,49**	**7093**
			Накладные расходы			***1485,46***	***1248***
			Сметная прибыль			***625,52***	***525***
32	**32**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**194,500**	**641,66**	**124803**
			Накладные расходы			***189,64***	***36885***
			Сметная прибыль			***47,53***	***9245***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	81206,28	2152
			Сметная прибыль			*6015,28*	*159*
34	34	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,168	182820,24	30714
			Сметная прибыль			*13542,24*	*2275*
35	35	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	610839,36	645
			Сметная прибыль			*45247,36*	*48*
36	36	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	253
			Сметная прибыль			*44603,76*	*19*
37	37	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	124
			Сметная прибыль			*47950,16*	*9*
38	38	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,210	683,64	144
			Сметная прибыль			*50,64*	*11*
39	39	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,032	700,92	22
			Сметная прибыль			*51,92*	*2*
			Раздел: Дворовая территоря по адресу: ул. Торайгырова д.11,11А, ул. Щепкина д.39,37				
40	40	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	14,000	7353,28	102946
			Накладные расходы			*2399,22*	*33589*
			Сметная прибыль			*544,69*	*7626*
41	41	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	14,000	74181,96	1038547
			Сметная прибыль			*5494,96*	*76929*
42	42	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	298,000	796,99	237504
			Накладные расходы			*296,56*	*88374*
			Сметная прибыль			*59,04*	*17593*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**43**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,298**	**426202,56**	**127008**
			Сметная прибыль			***31570,56***	***9408***
44	**44**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,000**	**193,32**	**4640**
			Сметная прибыль			***14,32***	***344***
45	**45**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**31,200**	**467,64**	**14590**
			Сметная прибыль			***34,64***	***1081***
46	**46**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**69,000**	**42,12**	**2906**
			Сметная прибыль			***3,12***	***215***
47	**47**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,000**	**520,56**	**16658**
			Сметная прибыль			***38,56***	***1234***
48	**48**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**3336,12**	**43370**
			Сметная прибыль			***247,12***	***3213***
49	**49**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**3753,00**	**45036**
			Сметная прибыль			***278,00***	***3336***
50	**50**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**833,76**	**11673**
			Сметная прибыль			***61,76***	***865***
51	**51**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**951,48**	**13321**
			Сметная прибыль			***70,48***	***987***
52	**52**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,000**	**1413,72**	**39584**
			Сметная прибыль			***104,72***	***2932***
53	**53**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**757,08**	**7571**
			Сметная прибыль			***56,08***	***561***
54	**54**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**2085,48**	**6256**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*154,48*	*463*
55	55	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	1819,80	23657
			Сметная прибыль			*134,80*	*1752*
56	56	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
57	57	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10,000	4962,24	49622
			Накладные расходы			*1459,92*	*14599*
			Сметная прибыль			*367,57*	*3676*
58	58	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	6256,53	12513
			Накладные расходы			*1877,03*	*3754*
			Сметная прибыль			*463,45*	*927*
59	59	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,400	926,64	16124
			Сметная прибыль			*68,64*	*1194*
60	60	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,480	926,64	3225
			Сметная прибыль			*68,64*	*239*
61	61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	3,110	145,93	454
			Накладные расходы			*13,69*	*43*
			Сметная прибыль			*10,81*	*34*
62	62	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,622	145,93	91
			Накладные расходы			*13,69*	*9*
			Сметная прибыль			*10,81*	*7*
63	63	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	4,000	396,73	1587
			Накладные расходы			*130,68*	*523*
			Сметная прибыль			*29,39*	*118*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	**64**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**4,000**	**24769,79**	**99079**
			Накладные расходы			***8263,02***	***33052***
			Сметная прибыль			***1834,80***	***7339***
65	**65**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,640**	**1955,88**	**12987**
			Сметная прибыль			***144,88***	***962***
66	**66**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,000**	**1461,24**	**29225**
			Сметная прибыль			***108,24***	***2165***
67	**67**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**6,628**	**145,93**	**967**
			Накладные расходы			***13,69***	***91***
			Сметная прибыль			***10,81***	***72***
68	**68**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,000**	**28730,01**	**28730**
			Накладные расходы			***5172,46***	***5172***
			Сметная прибыль			***2128,15***	***2128***
69	**69**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,600**	**6388,99**	**3833**
			Накладные расходы			***1112,02***	***667***
			Сметная прибыль			***473,26***	***284***
70	**70**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,160**	**8444,49**	**1351**
			Накладные расходы			***1485,46***	***238***
			Сметная прибыль			***625,52***	***100***
71	**71**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**96,500**	**641,66**	**61920**
			Накладные расходы			***189,64***	***18300***
			Сметная прибыль			***47,53***	***4587***
72	**72**	**2306-0118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,013**	**81206,28**	**1015**
			Сметная прибыль			***6015,28***	***75***
73	**73**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,084**	**182820,24**	**15357**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13542,24*	*1138*
74	74	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	262
			Сметная прибыль			*45247,36*	*19*
75	75	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	145
			Сметная прибыль			*44603,76*	*11*
76	76	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	50
			Сметная прибыль			*47950,16*	*4*
77	77	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,120	683,64	82
			Сметная прибыль			*50,64*	*6*
78	78	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,013	700,92	9
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			Раздел: Дворовая территоря по адресу: ул. Торайгырова д.13,15,17,21				
79	79	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	13,000	7353,28	95593
			Накладные расходы			*2399,22*	*31190*
			Сметная прибыль			*544,69*	*7081*
80	80	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	13,000	74181,96	964365
			Сметная прибыль			*5494,96*	*71434*
81	81	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	292,000	796,99	232722
			Накладные расходы			*296,56*	*86595*
			Сметная прибыль			*59,04*	*17239*
82	82	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,292	426202,56	124451
			Сметная прибыль			*31570,56*	*9219*
83	83	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	193,32	4640
			Сметная прибыль			*14,32*	*344*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	**84**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**31,200**	**467,64**	**14590**
			Сметная прибыль			***34,64***	***1081***
85	**85**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**72,000**	**42,12**	**3033**
			Сметная прибыль			***3,12***	***225***
86	**86**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**520,56**	**6247**
			Сметная прибыль			***38,56***	***463***
87	**87**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,000**	**3336,12**	**70059**
			Сметная прибыль			***247,12***	***5190***
88	**88**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**3753,00**	**45036**
			Сметная прибыль			***278,00***	***3336***
89	**89**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**833,76**	**10839**
			Сметная прибыль			***61,76***	***803***
90	**90**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**951,48**	**12369**
			Сметная прибыль			***70,48***	***916***
91	**91**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,000**	**1413,72**	**39584**
			Сметная прибыль			***104,72***	***2932***
92	**92**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,000**	**757,08**	**15899**
			Сметная прибыль			***56,08***	***1178***
93	**93**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,000**	**1819,80**	**38216**
			Сметная прибыль			***134,80***	***2831***
94	**94**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			***679,84***	***2719***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	**95**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**11,000**	**4962,24**	**54585**
			Накладные расходы			***1459,92***	***16059***
			Сметная прибыль			***367,57***	***4043***
96	**96**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**6256,53**	**6257**
			Накладные расходы			***1877,03***	***1877***
			Сметная прибыль			***463,45***	***463***
97	**97**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,140**	**926,64**	**17736**
			Сметная прибыль			***68,64***	***1314***
98	**98**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,740**	**926,64**	**1612**
			Сметная прибыль			***68,64***	***119***
99	**99**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**3,421**	**145,93**	**499**
			Накладные расходы			***13,69***	***47***
			Сметная прибыль			***10,81***	***37***
100	**100**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,311**	**145,93**	**45**
			Накладные расходы			***13,69***	***4***
			Сметная прибыль			***10,81***	***3***
101	**101**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**12,000**	**396,73**	**4761**
			Накладные расходы			***130,68***	***1568***
			Сметная прибыль			***29,39***	***353***
102	**102**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**12,000**	**24769,79**	**297238**
			Накладные расходы			***8263,02***	***99156***
			Сметная прибыль			***1834,80***	***22018***
103	**103**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,920**	**1955,88**	**38961**
			Сметная прибыль			***144,88***	***2886***
104	**104**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60,000**	**1461,24**	**87674**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*108,24*	*6494*
105	**105**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**19,884**	**145,93**	**2902**
			Накладные расходы			*13,69*	*272*
			Сметная прибыль			*10,81*	*215*
106	**106**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,000**	**28730,01**	**86190**
			Накладные расходы			*5172,46*	*15517*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*6384*
107	**107**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,800**	**6388,99**	**11500**
			Накладные расходы			*1112,02*	*2002*
			Сметная прибыль			*473,26*	*852*
108	**108**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,480**	**8444,49**	**4053**
			Накладные расходы			*1485,46*	*713*
			Сметная прибыль			*625,52*	*300*
109	**109**	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**94,500**	**641,66**	**60637**
			Накладные расходы			*189,64*	*17921*
			Сметная прибыль			*47,53*	*4492*
110	**110**	**2306-0118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,017**	**81206,28**	**1340**
			Сметная прибыль			*6015,28*	*99*
111	**111**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,078**	**182820,24**	**14260**
			Сметная прибыль			*13542,24*	*1056*
112	**112**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**610839,36**	**423**
			Сметная прибыль			*45247,36*	*31*
113	**113**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**145**
			Сметная прибыль			*44603,76*	*11*
114	**114**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**82**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*47950,16*	*6*
115	115	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,120	683,64	82
			Сметная прибыль			*50,64*	*6*
116	116	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,021	700,92	15
			Сметная прибыль			*51,92*	*1*
			ИТОГО:				**9227005,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**990608,00**
			Сметная прибыль				**683482,00**
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**9227005,00**
			Временные здания и сооружения 0,8 %	**Тенге**			**73816,04**
			Итого с временными	**Тенге**			**9 300 821,04**
			Зимние удорожания 1,35 %	**Тенге**			**125 561,08**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**9 426 382,12**
			Итого по смете в ценах 2018 г	**Тенге**			**9 426 382,12**
			НДС 12 %	**Тенге**			**1 131 165,85**
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС	Тенге			10 557 547,98
			Итого по акту с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**10 557 379,73**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Заместитель Акима _____ **С.Б.Адилбаев**

Руководитель ОКХ _____ **А.Алипбеков**

Главный специалист ОКХ _____ **У.Куттымбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технадзор :
ТОО "STROY инжиниринг"

Эксперт _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района г.Алматы" по рабочему проекту № КЭЦ-0003/18 от 02.02.2018 г. (Участок 1)**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территорий по адресу: ул.Жандосова д.33,33а,33б, ул. Радостовца д.152 Е,Ж**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ № **128** от **2018-06-25**

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2018 года

Элетромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дворовая территория по адресу: ул. Жандосова д.33,33а,33б				
1	**232**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**13,000**	**7353,28**	**95593**
			Накладные расходы			***2399,22***	***31190***
			Сметная прибыль			***544,69***	***7081***
2	**233**	**2307-0106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50**	**шт.**	**13,000**	**74181,96**	**964365**
			Сметная прибыль			***5494,96***	***71434***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	234	1308-0206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	206,000	796,99	164180
			Накладные расходы			*296,56*	*61091*
			Сметная прибыль			*59,04*	*12162*
4	235	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,206	426202,56	87798
			Сметная прибыль			*31570,56*	*6504*
5	236	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	193,32	3673
			Сметная прибыль			*14,32*	*272*
6	237	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	25,300	467,64	11831
			Сметная прибыль			*34,64*	*876*
7	238	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58,000	42,12	2443
			Сметная прибыль			*3,12*	*181*
8	239	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	520,56	14576
			Сметная прибыль			*38,56*	*1080*
9	240	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	3336,12	40033
			Сметная прибыль			*247,12*	*2965*
10	241	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	3753,00	33777
			Сметная прибыль			*278,00*	*2502*
11	242	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	833,76	10839
			Сметная прибыль			*61,76*	*803*
12	243	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	951,48	12369
			Сметная прибыль			*70,48*	*916*
13	244	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	1413,72	33929
			Сметная прибыль			*104,72*	*2513*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**245**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**757,08**	**9085**
			Сметная прибыль			***56,08***	***673***
15	**246**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**1819,80**	**18198**
			Сметная прибыль			***134,80***	***1348***
16	**247**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**5,000**	**9177,84**	**45889**
			Сметная прибыль			***679,84***	***3399***
17	**248**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**6,000**	**4962,24**	**29773**
			Накладные расходы			***1459,92***	***8759***
			Сметная прибыль			***367,57***	***2205***
18	**249**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**6256,53**	**18770**
			Накладные расходы			***1877,03***	***5631***
			Сметная прибыль			***463,45***	***1390***
19	**250**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,440**	**926,64**	**9674**
			Сметная прибыль			***68,64***	***717***
20	**251**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,220**	**926,64**	**4837**
			Сметная прибыль			***68,64***	***358***
21	**252**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**1,866**	**145,93**	**272**
			Накладные расходы			***13,69***	***26***
			Сметная прибыль			***10,81***	***20***
22	**253**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,933**	**145,93**	**136**
			Накладные расходы			***13,69***	***13***
			Сметная прибыль			***10,81***	***10***
23	**254**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**2,000**	**396,73**	**793**
			Накладные расходы			***130,68***	***261***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,39*	*59*
24	255	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2,000	24769,79	49540
			Накладные расходы			*8263,02*	*16526*
			Сметная прибыль			*1834,80*	*3670*
25	256	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,320	1955,88	6494
			Сметная прибыль			*144,88*	*481*
26	257	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	1461,24	14612
			Сметная прибыль			*108,24*	*1082*
27	258	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	3,314	145,93	484
			Накладные расходы			*13,69*	*45*
			Сметная прибыль			*10,81*	*36*
28	259	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,500	28730,01	14365
			Накладные расходы			*5172,46*	*2586*
			Сметная прибыль			*2128,15*	*1064*
29	260	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,300	6388,99	1917
			Накладные расходы			*1112,02*	*334*
			Сметная прибыль			*473,26*	*142*
30	261	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,080	8444,49	676
			Накладные расходы			*1485,46*	*119*
			Сметная прибыль			*625,52*	*50*
31	262	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75,000	641,66	48125
			Накладные расходы			*189,64*	*14223*
			Сметная прибыль			*47,53*	*3565*
32	263	2306-0118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	81206,28	731
			Сметная прибыль			*6015,28*	*54*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**264**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,066**	**182820,24**	**12066**
			Сметная прибыль			***13542,24***	***894***
34	**265**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**610839,36**	**202**
			Сметная прибыль			***45247,36***	***15***
35	**266**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**96**
			Сметная прибыль			***44603,76***	***7***
36	**267**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**39**
			Сметная прибыль			***47950,16***	***3***
37	**268**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,080**	**683,64**	**55**
			Сметная прибыль			***50,64***	***4***
38	**269**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,010**	**700,92**	**7**
			Сметная прибыль			***51,92***	***1***
			Раздел: Дворовая территоря по адресу: ул. Радостовца д. 152е,152ж				
39	**428**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**1,000**	**7353,28**	**7353**
			Накладные расходы			***2399,22***	***2399***
			Сметная прибыль			***544,69***	***545***
40	**429**	**2307-0106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**1,000**	**74181,96**	**74182**
			Сметная прибыль			***5494,96***	***5495***
41	**430**	**1308-0206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**9,393**	**796,99**	**7486**
			Накладные расходы			***296,56***	***2786***
			Сметная прибыль			***59,04***	***555***
42	**431**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,009**	**426202,56**	**4003**
			Сметная прибыль			***31570,56***	***297***
			ИТОГО:				**1855266**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**145989**
			Сметная прибыль				**137427**
			Итого по главам 1-7	**Тенге**			**1 855 266,00**
			Временные здания и сооружения 0,8 %	**Тенге**			**14 842,13**
			Итого с временными	**Тенге**			**1 870 108,13**
			Зимние удорожания 1,35 %	**Тенге**			**25 246,46**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1 895 354,59**
			Итого по смете в ценах 2018 г	**Тенге**			**1 895 354,59**
			НДС 12 %	**Тенге**			**227 442,55**
			Итого по смете в ценах 2018 г. с НДС	Тенге			2 122 797,14
			Итого по акту с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**2 122 763,31**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Заместитель Акима _____ **С.Б.Адилбаев**

Руководитель ОКХ _____ **А.Алипбеков**

Главный специалист ОКХ _____ **У.Куттымбетов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ **Кошелев М.В.**

Технадзор :
ТОО "STROY инжиниринг"

Эксперт _____