ИП "Мамуов Мухит" Цены регионаКызылординская обл.

Заказчик: ГУ СШ № 224 в н.п. Озгент

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

Наименование объекта: Котельная

Договор № 2 от 14. 07. 2010г

Акт № 2

выполненных работ за октябрь 2010г

(локальная смета №2-2-4)

Электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

NN п/п	Шифр и номер позиц. норма-тива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п раб.-строит.	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладн. расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	596,29	111,09	596	111	338	2	2
				330,2	26,39	330	26	95	0,118	–
		шт								
2	18-3-164	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1313М5 на 100А	1	4540		4540				
		шт								
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	214,99	6,09	215	6	198	1	1
				205,4	2,99	205	3	95	0,013	–
		шт								
4	80-1-1	Трехфазный однотарифный электросчетчик АЛТАЙ СА4-Э703	1	3523		3523				
		шт								
5	Ц8-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	1	1153,55	26,25	1154	26	501	2	2
				521,3	5,85	521	6	95	0,026	–
		шт								
6	18-1-92	Переключатели пакетные (ТУ16-526, 301-78), серия ПКУ-2-11 (ПКУ-2-12), количество пакетов 2	1	703		703				
		шт								
7	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
8	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	569,99	13,89	570	14	283	1	1
				295,1	2,99	295	3	95	0,013	–
		шт								
9	18-1-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5	1	343		343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А, тип АВ-2А								
		шт								
10	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	5	1011,79 512,2	18,59 2,99	5059 2561	93 15	2447 95	2 0,013	10 –
		шт								
11	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	58,7	203,19 94,51	81,88 26,78	11927 5548	4806 1572	6764 95	0,44 0,12	26 7
		м								
12	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0587	60500		3551				
		1000 м								
13	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	24,7	44,41 34,23	– –	1097 845	– –	913 108	0,162 –	4 –
		м труб								
14	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,47	777		1919				
		10 м								
15	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	50,6	20,58 17,34	2,29 1,51	1041 877	116 76	1029 108	0,0824 0,0051	4 –
		м								
16	Ц8-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	72,2	66,78 36,01	7,87 1,17	4822 2600	568 84	2550 95	0,15 0,005	11 –
		м								
17	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	29	62,23 30,16	7,87 1,17	1805 875	228 34	864 95	0,13 0,005	4 –
		м								
18	1-1-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	0,114	40600		4628				
		т								
19	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1398,45 412,1	72,35 17,55	1398 412	72 18	409 95	2 0,079	2 –
		шт								
20	18-3-166	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А	1	3470		3470				
		шт								

Всего прямые затраты	**57 081**	**6 040**	**67**
	15 069	**1 837**	**7**
В том числе стоимость: материалов	32 446		

ИП "Мамуов Мухит" Заказ 445 Акт № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудования				3 523				
		Накладные расходы				16 296				
		- заработная плата, тенге				2 444				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 191				
		Всего				**77 568**				
		Временные здания и сооружения (1,8%), K=0,8				1 066				
		- сметная заработная плата, тенге				150				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее				1 014				
		- сметная заработная плата, тенге				466				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				751				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				300				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**80 699**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**134 929**				
		- материалы, тенге				54 250				
		- оборудование, тенге				5 890				
		- сметная заработная плата, тенге				35 140				
		Налог (2%)				2 699				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**137 628**				
		НДС (12%)				16 515				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**154 143**				

Заказчик _____ Н. Абилкасимов. Подрядчик _____ Ж. Пазылов.

Технадзор!
ТООК «Шыңғыс-1987»

ИП "Мамуов Мухит" Цены регионаКызылординская обл.

Заказчик: ГУ СШ № 224 в н.п. Озгент

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

Наименование объекта: Котельная

Договор № 2 от 14. 07. 2010г

Акт № 2

выполненных работ за октябрь 2010г

(локальная смета №2-2-5)

Освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

NN п/п	Шифр и номер позиц. норма-тива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п раб.-строит.	экспл. машин в т.ч. з/п маш.	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях шт	4	304,71 186,03	94,67 65,7	1219 744	379 263	1088 108	0,828 0,22	3 1
2	17-1-18	Светильник подвесной, тип НСП11х100-234-У3 шт	4	665		2660				
3	E21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания шт	1	86,56 62,31	0,4 0,19	87 62	– –	67 108	0,305 0,0007	– –
4	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	1	871		871				
5	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100 шт	4	49		196				
6	E21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	55,06 40,37	– –	55 40	– –	43 108	0,198 –	– –
7	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 шт	1	182		182				
8	E21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	44,24 38,32	– –	44 38	– –	41 108	0,187 –	– –
9	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	1	215		215				
10	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	1	43,54 38,32	– –	44 38	– –	41 108	0,188 –	– –

ИП "Мамуов Мухит" Заказ 445 Акт № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 шт	1	46		46				
12	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	3	509		1527				

Всего прямые затраты	**7 146**	**379**	**3**
	922	**263**	**1**
В том числе стоимость: материалов	5 843		
Накладные расходы	1 280		
- заработная плата, тенге	192		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	506		
Всего	**8 932**		
Временные здания и сооружения (1,8%), K=0,8	129		
- сметная заработная плата, тенге	18		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	122		
- сметная заработная плата, тенге	56		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	91		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	36		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775	**9 310**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	**15 566**		
- материалы, тенге	9 769		
- сметная заработная плата, тенге	2 638		
Налог (2%)	311		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**15 877**		
НДС (12%)	1 905		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**17 782**		

Заказчик Н. Абилкасимов. Подрядчик Ж. Пазылов.

Технадзор: Ж. Айтеков

ТОО «Шоңғыс-1987».

ИП "Мамуов Мухит" Цены регионаКызылординская обл.

Заказчик: ГУ СШ № 224 в н.п. Озгент

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

Наименование объекта: Котельная

Договор № 2 от 14. 07. 2010г

Акт № 2

выполненных работ за октябрь 2010г

(локальная смета №2-2-6)

Водоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

NN п/п	Шифр и номер позиц. норма-тива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п раб.-строит.	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладн. расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм м трубопровода	13	509,1 77,81	4,66 2,05	6618 1012	61 27	1330 128	0,337 0,0076	4 –
2	9-1-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	2	699		1398				
3	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм счетчик (водомер)	1	96,07 87,75	1,57 –	96 88	2 –	113 128	0,41 –	– –
4	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40 шт	1	5760		5760				

Всего прямые затраты	**13 872**	**63**	**4**
	1 100	**27**	**0**
В том числе стоимость: материалов	12 711		
Накладные расходы	1 443		
- заработная плата, тенге	216		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	919		
Всего	**16 234**		
Временные здания и сооружения (1,8%), К=0,8	234		
- сметная заработная плата, тенге	33		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	222		
- сметная заработная плата, тенге	102		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	165		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	66		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775	**16 921**		

ИП "Мамуов Мухит" Заказ 445 Акт № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**28 292**				
		- материалы, тенге				21 253				
		- сметная заработная плата, тенге				2 857				
		Налог (2%)				566				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**28 858**				
		НДС (12%)				3 463				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**32 321**				

Заказчик Н. Абилкасимов. Подрядчик Ж. Пазылов.

Технадзор: ТОО «Шыңғыс-1987».

Ж. Айтенов

ИП "Мамуов Мухит" Цены регионаКызылординская обл.

Заказчик: ГУ СШ № 224 в н. п. Озгент

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

Наименование объекта: Электросети

Договор № 2 от 14. 07. 2010г

Акт № 2

выполненных работ за октябрь 2010г

(локальная смета №4-1-1)

Сети 0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

NN п/п	Шифр и номер позиц. норма-тива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п раб.-строит.	экспл. машин в т.ч. з/п маш.	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,31	284,61 284,61	– –	657 657	– –	742 113	1,54 –	4 –
		м3 грунта								
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2,31	158,83 158,83	– –	367 367	– –	415 113	0,885 –	2 –
		м3 грунта								
3	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	11	32,28 24,83	3,25 0,65	355 273	36 7	266 95	0,11 0,003	1 –
		м кабеля								
4	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,007	122300		856				
		1000 м								
5	Ц8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2649 1097,2	1534,1 412,1	5298 2194	3068 824	2867 95	5 1,854	10 4
		шт								
6	16-10-52	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	2	2950		5900				
		комплект								
7	80-7-1	Генератор HONDA ZSQF 5.0 5KW	1	70172,15		70172				
	прайс лист	шт								
		Всего прямые затраты				**83 605**	**3 104**			**17**
						3 491	**831**			**4**
		В том числе стоимость: материалов				6 837				

ИП "Мамуов Мухит" Заказ 445 Акт № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудования				70 172				
		Накладные расходы				4 290				
		- заработная плата, тенге				644				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 063				
		Всего				**88 958**				
		Временные здания и сооружения (1,8%), K=0,8				271				
		- сметная заработная плата, тенге				38				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее				257				
		- сметная заработная плата, тенге				118				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				191				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				76				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**89 753**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**150 067**				
		- материалы, тенге				11 431				
		- оборудование, тенге				117 328				
		- сметная заработная плата, тенге				9 010				
		Налог (2%)				3 001				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**153 068**				
		НДС (12%)				18 368				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**171 436**				

Заказчик Н. Абилкасимов. Подрядчик Ж. Пазылов.

Техкадзор: Ж. Айтенов

ТОО «Шыңғыс-1987».

ИП "Мамуов Мухит" Цены регионКызылординская обл.

Заказчик: ГУ СШ № 224 в н.п. Озгент

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

Наименование объекта: Наружные сети

Договор № 2 от 14. 07. 2010г

Акт № 2

выполненных работ за октябрь 2010г

(локальная смета №6-1-1)

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

NN п/п	Шифр и номер позиц. норма-тива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п раб.-строит.	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладн. расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Теплотрасса								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	60	31,73	30,38	1904	1823	717	0,00724	–
				1,35	10,97	81	658	97	0,0315	2
		м3 грунта								
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,2	284,61	–	342	–	386	1,54	2
				284,61	–	342	–	113	–	–
		м3 грунта								
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	6,12	1854,75	107,87	11351	660	1394	0,78	5
				146,25	46,8	895	286	118	0,18	1
		м3 основания								
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	19	7,11	7,11	135	135	50	–	–
				–	2,73	–	52	97	0,00806	–
		м3 грунта								
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,4	174,33	–	244	–	276	0,972	1
				174,33	–	244	–	113	–	–
		м3 грунта								
6	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	9,29	2215,32	623,08	20580	5788	12893	3,33	31
				737,1	254,13	6848	2361	140	0,7533	7
		м3 сборных конструкций								
7	30-18-14 1	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	6,37	23400		149058				
		м3								
8	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого	2,92	24100		70372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3								
	9 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) м3	0,2	20900		4180				
	10 Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С км трубопровода	0,102	256529,7 103545	52819,45 22111,06	26166 10562	5388 2255	16662 130	440 88,36	45 9
	11 8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм м	102	449		45798				
	12 Е24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм компенсатор	2	8278,83 760,5	88,45 14,63	16558 1521	177 29	2015 130	3,11 0,06	6 –
	13 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	85	23,55 7,55	0,06 0,03	2002 642	5 3	581 90	0,0295 0,0001	3 –
	14 Е26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм м трубопровода	102	332,05 243,66	5,92 2,64	33869 24853	604 269	25122 100	1,02 0,01	104 1
	15 1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм м3	2,96	5520		16339				
	16 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) 1000 м2	0,075	185900		13943				
	17 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм шт	2	1036,39 582,08	100,26 43,88	2073 1164	201 88	1603 128	2,6 0,16	5 –
	18 9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм шт	2	7170		14340				
	19 Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара комплект	1	1531,81 725,4	711,91 203,58	1532 725	712 204	1208 130	3,05 0,65	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	13-10-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм шт	1	878		878				
21	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	2	500		1000				

Раздел 2. Тепловая камера

22	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 м3 грунта	9	31,73 1,35	30,38 10,97	286 12	273 99	108 97	0,00724 0,0315	– –
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,02	8740,78 254,48	73,49 32,41	8916 260	75 33	308 105	1,35 0,1218	1 –
24	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы м3 грунта	0,76	459,23 459,23	– –	349 349	– –	394 113	2,33 –	2 –
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 стяжки	2,52	252,75 67,86	11,07 4,86	637 171	28 12	225 123	0,356 0,0182	1 –
26	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) м3	1,2	8830		10596				
27	1-1-774	Скобы ходовые кг	46,08	129		5944				

Раздел 3. Дренажный колодец

28	Е23-24-1	Установка люка шт	1	3958,14 272,03	39,47 17,55	3958 272	39 18	377 130	1,31 0,07	1 –
29	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах м3 конструкций колодцев	1,27	24064,64 2971,8	2568,24 1124,08	30562 3774	3262 1428	6763 130	13,869 4,223	18 5
30	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм м трубопровода	12	596,1 77,81	4,66 2,05	7153 934	56 25	1228 128	0,337 0,0076	4 –
31	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм м трубопровода	2	453,1 77,81	4,66 2,05	906 156	9 4	205 128	0,337 0,0076	1 –

ИП "Мамуов Мухит" Заказ 445 Акт № 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	5,7	964,47 255,06	16,5 7,23	5497 1454	94 41	1914 128	1,11 0,0271	6 –
		м трубопровода								

Всего прямые затраты	**507 468**	**19 329**	**239**
	55 259	**7 865**	**26**
В том числе стоимость: материалов	432 882		
Накладные расходы	74 429		
- заработная плата, тенге	11 164		
- трудоемкость, чел-ч	37		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34 914		
Всего	**616 811**		
Временные здания и сооружения (1,8%), К=0,8	8 882		
- сметная заработная плата, тенге	1 252		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	8 447		
- сметная заработная плата, тенге	3 886		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6 257		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 503		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775	**642 900**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	**1 074 929**		
- материалы, тенге	723 779		
- сметная заработная плата, тенге	147 447		
Налог (2%)	21 499		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1 096 428**		
НДС (12%)	131 571		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 227 999**		

Заказчик Н. Абилкасимов.

Подрядчик Ж. Пазылов.

Технадзор!

Тоо «Шынгыс-1987»

АКТ

Выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.

Капитальный ремонт здания и теплоснабжения СШ № 224 в н.п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области.

Заказчик	ГУ СШ № 224 в н.п. Озгент
подрядчик	ТОО «Гемакасес»
субподрядчик	нет
Дата заключения договора	Договор № 2 от 14. 07. 2010г
Сумма договора, тенге	17 671 072
Выполоненных с начало года по отчетный период, тенге	17 671 072
Предоплата аванс 30 %, тенге	5 301 321
Раннее активированные суммы, тенге	16 787 518
Выполнение за ноябрь месяц 2010 г.	883 554
Удержание аванса	
Итого к оплате, тенге	883 554

Заказчик ---------- Н. Абилкасымов.

Подрядчик ---------- Ж. Пазылов.

Технадзор ---------- Ж. Айтенов.

Ф-3

АКТ

На выполненных работ за ноябрь 2010г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и теплоснабжения СШ № 224 в н.п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Заказчик: ГУ СШ № 224 в н.п. Озгент Жанакорганского района

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

№	Наименование объектов и работ	общая сметная стой-мость тыс. тенге		сметная стоймость за отчетный период		Акт выполненных ра-бот с начало стр-ва		Акт выполненных ра-бот за отчетный период	
		рыночная цена	базисная цена	рыночная цена	базисная цена	рыночная цена	базисная цена	рыночная цена	базисная цена
1	по объекту	15468.676	9251.6	15468.676	9251.6	14711,106	6109150	757,525	453,362
	итого	15468.676	9251.6	15468.676	9251.6	14711,106	6109150	757,525	453,362
2	налоги, сборы и платежи 2%	309.374		309.374		294,222		15,151	
	итого	15778.050		15778.050		15005,328		772,676	
3	НДС 12%	1893.366		1893.366		1800,639		92,721	
	итого	17671.416		17671.416		16805,967		865,397	
	коэффициент 1,021	17671.072		17671.072		16787,518		883,554	

ЗАКАЗЧИК: _____ Н. Абилкасымов.

ПОДРЯДЧИК: _____ Ж. Пазылов.

ТЕХНАДЗОР _____ Ж. Айтенов.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 8.06.10

ИП "Мамуов Мухит"

Цены региона Кызылординская обл.

Заказчик: ГУ СШ № 224 в н.п. Озгент

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

Наименование объекта: Наружные сети

Договор № 2 от 14. 07. 2010г

Акт № 3

выполненных работ за ноябрь 2010г

(локальная смета №6-1-1)

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Тепловая камера								
1	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	39	724,37	12,47	28250	486	2136	0,201	8
		м2 поверхности		40,95	5,47	1597	213	118	0,0205	1
2	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,517	76200		115595				
		т								
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8740,78	73,49	3496	29	121	1,35	1
		м3		254,48	32,41	102	13	105	0,1218	–
4	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,22	24100		29402				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	14,2	381,7	3,84	5420	55	2437	0,73	10
				162,34	1,14	2305	16	105	0,0433	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
6	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9,52	257,08	4,25	2447	40	566	0,212	2
				48,56	1,87	462	18	118	0,007	–
		м2 поверхности								
7	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	4,05	9891,77	96,42	40062	391	2892	3,06	12
				637,65	42,54	2582	172	105	0,1598	1
		м3								
8	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	3600		7200				
		шт								
9	Е45-66-2	Установка ходовых скоб	0,0461	43015,26	8852,38	1983	408	1911	138	6
		т деталей		32175	3875,63	1483	179	115	14,55	1
		Всего прямые затраты				**233 855**	**1 409**			**39**
						8 531	**611**			**4**
		В том числе стоимость: материалов				223 915				
		Накладные расходы				10 063				
		- заработная плата, тенге				1 509				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14 635				
		Всего				**258 553**				
		Временные здания и сооружения (1,8%), К=0,8				3 723				
		- сметная заработная плата, тенге				525				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				3 541				
		- сметная заработная плата, тенге				1 629				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2 623				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1 049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**269 489**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**450 586**				
		- материалы, тенге				374 386				
		- сметная заработная плата, тенге				27 550				
		Налог (2%)				9 012				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**459 598**				
		НДС (12%)				55 152				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**514 750**				

Заказчик _____ Н. Абилкасимов.

Подрядчик _____ Ж. Пазылов.

Технадзор: _____ Ж. Айтенов

Форма 2В

ИП "Мамуов Мухит"

Цены региона Кызылординская обл.

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 8.06.10

Заказчик: ГУ СШ № 224 в н.п. Озгент

Подрядчик: ТОО " Гемакасес "

Наименование объекта:Наружные сети

Договор № 2 от 14. 07. 2010г

Акт № 3

выполненных работ за ноябрь 2010г

(локальная смета №6-1-2)

Канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	18	42,42 1,82	40,6 14,66	764 33	731 264	288 97	0,00968 0,0421	– 1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1,74	284,61 284,61	– –	495 495	– –	559 113	1,54 –	3 –
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	1,75	1964,45 199,78	169,67 74,3	3438 350	297 130	624 130	1,02 0,279	2 –
4	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	2,9	19673,74 1755,3	1281,85 561,02	57054 5090	3717 1627	8732 130	8,062 2,108	23 6
5	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	0,75	24064,64 2971,8	2568,24 1124,08	18048 2229	1926 843	3994 130	13,869 4,223	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *шт*	2	3600		7200				
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,003	70848,23	27739,35	213	83	203	194	1
		км трубопровода		42997,5	8857,49	129	27	130	26,38	–
8	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x2,2 мм *м*	3	386		1158				
9	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,032	93683,87	39017,49	2998	1249	2783	247	8
		км трубопровода		54405	12496,77	1741	400	130	37,3	1
10	8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=150x2,2 мм *м*	32	908		29056				
		Всего прямые затраты				**120 424**	**8 003**			**47**
						10 067	**3 291**			**11**
		В том числе стоимость: материалов				102 352				
		Накладные расходы				17 183				
		- заработная плата, тенге				2 577				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 256				
		Всего				**145 863**				
		Временные здания и сооружения (1,8%), K=0,8				2 100				
		- сметная заработная плата, тенге				296				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				1 998				
		- сметная заработная плата, тенге				919				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1 480
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	592
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775	**152 033**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	**254 199**
- материалы, тенге	171 133
- сметная заработная плата, тенге	32 139
Налог (2%)	5 084
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**259 283**
НДС (12%)	31 114
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**290 397**

Заказчик Н. Абилкасимов

Подрядчик Пазылов. Ж.

Форма 2В

ИП "Мамуов Мухит" Цены региона Кызылординская обл. "SANA-2001" Версия 10-2.13 от 8.06.10

Заказчик: ГУ СШ № 224 в н.п. Озгент
Подрядчик: ТОО " Гемакасес "
Наименование объекта: Наружные сети
Договор № 2 от 14.07. 2010г

Акт № 3

выполненных работ за ноябрь 2010г

(локальная смета №6-1-3)

Водоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	20	37,84 2,04	35,8 16,02	757 41	716 320	350 97	0,0109 0,0498	– 1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1,4	284,61 284,61	– –	398 398	– –	450 113	1,54 –	2 –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	20,2	7,11 –	7,11 2,73	144 –	144 55	53 97	– 0,00806	– –
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1,2	174,33 174,33	– –	209 209	– –	236 113	0,972 –	1 –
5	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	30	461,19 245,12	5,87 2,57	13836 7354	176 77	9512 128	1,05 0,0097	32 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
6	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888		888				
		шт								
7	8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	1	157		157				
		шт								
8	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	741,63	226,83	742	227	818	2,01	2
		врезка		514,8	114,08	515	114	130	0,33	–
		Всего прямые затраты				**17 131**	**1 263**			**37**
						8 517	**566**			**1**
		В том числе стоимость: материалов				7 351				
		Накладные расходы				11 419				
		- заработная плата, тенге				1 713				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 713				
		Всего				**30 263**				
		Временные здания и сооружения (1,8%), К=0,8				436				
		- сметная заработная плата, тенге				61				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				414				
		- сметная заработная плата, тенге				190				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				307				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				123				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775				**31 543**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге				**52 740**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- материалы, тенге	12 291
- сметная заработная плата, тенге	19 190
Налог (2%)	1 055
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**53 795**
НДС (12%)	6 455
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**60 250**

Заказчик Н. Абилкасимов.

Подрядчик Ж. Пазылов.

Технадзор: Ж. Дітенов.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылғы 15 қазанда №1328 қаулысымен
«БЕКІТІЛГЕН»

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2010 жылғы «15» Қазан. №2 Өзгент ауылы

Аудан әкімінің Жаңақорған ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органны атауы)
2010 жылы 9 Наурыз № 174-а өкімінің /бұйрығымен,қаулысымен т.б/ тағайындалған мемлекеттік комиссия мына құрамында:
Төраға:
Ыдырысов Серхожа- аудан әкімінің орынбасары,Комиссия төрағасы:
Кеулімжаев Ерқанат-Облыстық сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бастығы комиссия төрағасының орынбасары

Комиссия мүшелері -өкілдері:
Тапсырыс беруші: **№224 орта мектеп директоры Н.Әбілқасымов.**
Пайдаланушы ұйым: **№224 орта мектеп директоры Н.Әбілқасымов.**
Бас жобалаушы: **ЖК «Мамуов М» М.Мамуов**

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары:
Отарбеков Асхан Жаңақорған ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы;

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Сабырханов Әбдірамаулен .

Бас мердігер:
«Гемақасес» ЖШС-нің директоры: **Пазылов Ж.**

Тілеубеков Бақыт-Арал-Сырдария экология департаментінің Жаңақорған ауданы бойынша өкілетті мемлекеттік экологиялық инспектор

Әйтенов Жамбыл-техникалық қадағалаушы «Шыңғыс-1987» ЖШС

Тлепбаев Нұрлан – Аудандық білім бөлімінің бас маманы.

И.Сейтмұратов – №224 орта мектеп шаруашылық меңгерушісі

Анықталды:

1.Тапсырысшы (Мердігер тапсырысшымен бірге)

№224 орта мектеп ММ, «Гемакасес» ЖШС-гі

пайдалануға қабылдауға ұсынады.

2.Құрылыс Жаңақорған ауданы әкімінің 2010 жылғы №477-0 өкімі

/шешім шығаратын органның атауы/

Негізінде және Қызылоарда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау

_____/шешім шығаратын органның атауы/

3.№224 **орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу** жұмыстарын орындаған бас мердігер

_____/жұмыстың түрлері

«Гемакасес» ЖШС-гі

_____/ұйымның атауы

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

/ЖК»Мамуов М»

5.Құрылысқа арналған бастапқы деректерді берген Жаңақорған аудандық білім бөлімі,

/ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы бастапқы деректердің тақырыбы үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетілген/

6.Құрлыс жоба(үлгі,жек,қайта қолданылған)

Қызылорда облыстық мемлекеттік сараптау басқармасы

/шешім шығаратын органның атауы/

№_____ 2010 жылы_____ бекітілген шешімі бойынша

(Жобаның нөмірі,сериянің(үлгі бойынеша) нөмірі,тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдауға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7.Жобалау-смета құжаттамасын Қызылорда облысьық мемлекеттік сараптау басқармасы бегіткен.

.....

/объектіге /кезегі,іске қосу кешені/арналған құжаттаманы бекітуші/қайта бекітуші/қайта бекітуші/органдарының атауы.

2010 жылы «_____» бекілген.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы.2010жылы _____, жұмыстың аяқталуы _____қазан 2010ж;

/айы және жылы/

Құрлыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰбойынша 3 ай

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалыр ұсынады.

Жобалау-смета құжаттамалары (смета,жұмыс жобалары- альбом-1-Сәулет, құрылыс бөлімі,

_____/құжаттың тізбесі/

Көрсетілген құжаттаросы осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға берілген ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық өнімділік, өндірістік, алаң, ұзақтылық сыйымдылық,көлем өткізу мүмкіндігі,жұмыс орындары саны және с.с. негізгі

көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық,өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
		Жалпы бұрын қабылданғандарды ескере отырып		Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы бұрын қабылданғандарды ескере отырып		Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
		Корпус№1	Корпус №2		Корпус №1	Корпус №2	
Қуаттылығы	Орын						
Жалпы алаңы	М	3399,6	-		3399,6	-	
Құрылыс көлемі	М	14446,0	-		14446,0	-	
Құрылыстың ұзақтылығы	ай	3 ай	-		3 ай	-	

Алғашқы кезінде жобалық қуатты игеру нормаларына сәкес жобада көзделген көлемде өнім шығару(қызмет көрсету).....

/көлемін көрсете отырып өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет- құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады.

2- қабатты ғимарат пластикалық терезелер, ағаш есіктер:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген жеке сынағаннан және сынағаннан кейін және кешеенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған .

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау , жарылыс қауіпсіздігін , өрт қаіпсіздігін қамтамасыз ету , қошаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндеі іс- шаралар .....

/орындалуы туралы мәліметтер/

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың , кәріздің , жылыумен жабдықтаудың , газбен жабдықтаудың , энергиясымен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған . қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ..... қосымшасында берілген .

15. Жұмысшы комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды .

16.Көгалдандыру , ғимараттарға , жаяу жолдарға , шаруашылық , ойын және спорт алаңдарына кірме жалдардың бетін жабу жөніндегі мынандай жұмыстар , сондай – ақ ғимараттардың қас бетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс :

Жұмыстың түрлері	өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындау мерзімі
Қайта жңғырту	$М^2$		3 ай

17.бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны : барлығы - 17671,416 мың теңге . Оның ішінде : құрылыс – монтаж жұмыстары- 13492,788 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 17671,072 мың теңге.

19.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде :

Технологиялық .....

Сәулет – құрылыстық / көлем жоспарлық және метериалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдануға ұсынылған __№224 орта мектеп ғимараты

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: С.Ыдырысов

Мемілекеттік қабылдау комиссиясының орынбасары: Е.Кеулімжаев

Мүшелері:

А.Отарбеков

Ә.Сабырханов

Б.Тілеубеков

Н.Әбілқасымов

М.Мамуов

Ж.Әйтенов

Ж.Пазылов

Н.Тлепбаев

И.Сейтмұратов

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Жаңақорған кенті. № 2. "14" шілде 2010 жыл.

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын
Жаңақорған ауданды,Өзгент ауылы №224 орта мектебі мемлекеттік мекемесі атынан
Әбілқасымов Нұрәлі_, бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, ***ЖШС «Гемакасес»*** атынан
Жарғы негізінде әрекет ететін директор **Пазылов Жалғасбек Сағынбайұлы**
екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және 2010 жылғы "13" шілдеде өткен Мемлекеттік сатып алуды бір көзден қолдана отырып ,Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы –
Жаңақорған аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетілсін)
Жаңақорған ауданы, Өзгент ауылы № 224 орта мектебін күрделі жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуды жариялады және
(жұмыстардың қысқаша сипаттамасы)
Мердігердің **17671072(Он жеті миллион алты жүз жетпіс бір мың жетпіс екі) теңге**
(сомасы сандармен және жазумен көрсетілсін) (бұдан әрі - Шарттың бағасы)
мөлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады.

464-011- Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру обьектілерін күрделі , ағымды жөндеу
028- Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер
431– Үй-жайларды , ғимараттарды , құрылыстарды күрделі жөндеу

2. Жұмыстар - **Жаңақорған ауданы,Өзгент ауылындағы №224 орта мектебіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі.**
(жобаның аты, объектінің атауы мен орналасқан жері)
Бас жобалаушы **ИП «Мамуов Мухит »**
Қызылорда облысы, Жаңақорған кенті , М.Көкенов , н/ж
(ұйымның атауы мен мекен-жайы)

(Тапсырыс беруші Шарттың құжаттарына енгізгісі келетін қосымша құжаттар көрсетілсін)

3. Өнім беруші Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. Өнім беруші Шарттың атқарылуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға:

1) Тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны;

2) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.

4. Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауын келтіріп шығаратын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.

5. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындармен мемлекеттік сатып алу шарты бір қаржы жылынан астам мерзімге мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамада оларды аяқтау мерзімі келесі (кейінгі) қаржылық жылда (жылдарында) көзделген жұмыстарды сатып алған жағдайда жасалуы мүмкін.
Бұл ретте, қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан астам мемлекеттік сатып алу туралы мұндай шарттарға жоғарыда көзделген жағдайларда, бәсекелестік негізде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша анықталған өнім берушілермен ғана рұқсат етіледі.
Конкурс нәтижелері бойынша жасалған Мемлекеттік сатып алу шарты өнім берушінің уәкілетті органға өтінім мен мемлекеттік сатып алу бойынша уәкілетті органға шартты баға арасындағы айырма ретінде алынған кірісті пайдалану бойынша ақпарат бергені туралы келісім шарттарын қамтуы тиіс.
Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар басқару органы немесе көрсетілген тұлғалардың жоғарғы органы бекіткен даму жоспарында (бизнес-жоспарда) оларды аяқтау мерзімі келесі (кейінгі) қаржылық жылға (жылдарына) белгіленген іс-шараларды орындау үшін қажетті

жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт қасасулары мүмкін.

6. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының Бейрезидентімен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

8. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады

Шартты төрелік сотта қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

9. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу шартын көздеуі тиіс.

Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

10. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

11. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

12. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

13. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс құрылысты "Дайын тапсыру" шартымен өткізілген кезде бұл талап осы Шартта ескерілуі тиіс).

14. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

15. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

16. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

17. Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.

18. Мердігер ақауларды жою кезеңін қоса алғанда, жұмыстар басталған күннен жұмыстар толық аяқталғанға дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің атына сақтандырумен жабуды қамтамасыз етеді.

Сақтандыру объектілері және сомасы
(жабдықтар беруді сақтандыру, адамдарды және т.б. сақтандыру)

19. Мердігер сақтандыру полистері мен сертификаттарын Тапсырыс берушіге жұмыстар басталатын Күнге дейін ұсынуы тиіс.

20. Егер Мердігер талап етілетін сертификаттарды ұсынбаса, Тапсырыс беруші Мердігердің қамтамасыз етуі

тиіс сақтандыруды жүргізуі және осы шығыстарды Шарттың құнынан ұстауы мүмкін.

21. Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз сақтандыру шарттарын ешқандай өзгерте алмайды.

22. Екі тарап та сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.

23. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

24. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

25. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.

26. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.

27. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

28. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

29. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

30. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

31. Мердігер 10 күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

32. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

33. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

34. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

35. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

36. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

37. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

38. Ақы төлеу нысаны- аудару арқылы

39. Төлемдердің түрлері мен мерзімі-қаржылық жоспарға байланысты .

40. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: Ф-2, Ф-3, атқарылған жұмыстарға акт, орындау кестесі, материалдарға сертификаттар, счет-фактура басқа да техникалық қадағалау маманымен расталған, СНиП РК 01.03.06-2002 ж сәйкес техникалық құжаттар.

41. Тапсырыс беруші Мердігерге сомада 5301321,6 теңге көлемінде 30 % аванстық төлем (алдын ала төлеу) жүргізеді. Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.

42. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді жүзеге асырған жағдайда ай сайынғы төлемдерден 30 % орындалған жұмыстардың көлеміне тепе-тең мөлшерде аванстық төлемдердің сомасын шегере отырып түзетіледі. Төлем мерзімі бюджеттік бағдарламасының қаржылық жоспарына сәйкес.

43. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін____тиесілі сомасының____0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.

44. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге немесе Мердігерге ақшалай өтемақы төлеуге алып келеді:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады;

3) аванстық төлем кешіктірілсе;

4) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.

Өтемақы сомасы Мердігермен келісіледі.

45. Ұсталған сома Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

46. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзімге береді.

47. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

48. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі 10 күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

49. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

50. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

51. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

52. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

53. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

54. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

55. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

56. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зияннның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

57. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

58. Мердігер өнім беруді ұйымдастыру, Мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Өнімді беру тек қана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда да Тапсырыс беруші өнім беруге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да өнім беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

59. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ құны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.

60. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Мердігер өзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Тапсырыс берушіге қайтарылуға тиіс.

61. Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болса, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс.

62. Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы Шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, Мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бөлу үшін жауап береді. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшін негіз болып табылады.

63. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

64. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

65. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

66. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

67. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

68. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға

түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

69. Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.

70. Осы Шарттың күніне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн Шартта белгіленеді).

71. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін 40 күнтізбелік күннен (25 тамыз 2010 жыл) кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

72. Әлеуетті өнім беруші (мердігер) конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

73. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

74. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

75. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

76. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

77. Мердігер конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті (егер осындай қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада көзделсе).

78. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

79. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші:
Жанақорған ауданды,Өзгент ауылы
№224 орта мектебі
мемлекеттік мекемесі
РНН 330900002932.
КОД 4642539.
БИК KKMFKZ2A
БИН 990240006674
Жанакорган аудандық қазынашылық басқармасы

Әбілқасымов Нұрәлі

(қолы)

2010 ж."14 "шілде.

М.О.

Өнім беруші:
ЖШС «Гемакасес»
Ақмешіт мөлтек ауданы 9А-5.
БИН 051140008585.
РНН 330100227293.
IBAN KZ08319k010000390978.
SWIFT БИК ABKZKZKX.
КБЕ 17.
ҚФ АҚ «БТА Банк» Қызылорда қаласы.

Пазылов Жалғасбек Сағынбайұлы

(қолы)

2010 ж."14 "шілде.

М.О.

Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер үшін):_____