АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

от «31 » июля 2019 года

Заказчик государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», город Костанай, пр. Аль-Фараби, 112
На основании:

Декларации о соответствии директора ТОО «ЛАЙГЭ» Жумашева Нуртая Сапиевича от 29 июля 2019 года, ЗКО, г.Уральск ул. 2-Линейная 21

Заключения о качестве строительно-монтажных работ эксперта технадзора ТОО «Байтерек Инжиниринг» Камалова Сарсенгали Бахытбековича от 31 июля 2019 года, имеющий аттестат эксперта №KZ29VJE00094 от 19.19.2018г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту авторского надзора - директора ТОО «Спецтехмонтаж СВ» Жалминдина Куаныша Курмашевича от «31 » июля 2019 года

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г.Костанай. Газоснабжение. Корректировка» расположенного по адресу: Костанайская область, г. Костанай Индустриальная зона,
проверив комплектность исполнительно – технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления акимата г.Костаная об установлении сервитута на земельный участок №9 от 04 января 2019 года

б) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ выданного ГУ «Управление государственного архитектурно - строительного контроля акимата Костанайской области» №KZ03REA00117700 от 28 декабря 2018 года;

в) проекта (проектно - сметной документации) ТОО «Спецтехмонтаж СВ» (№303/19 – НВ), утвержденного приказом ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» №288 от 5 июля 2019 года.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – декабрь 2018 года;
окончание работ – июль 2019 года;
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства – 3 месяца;
фактически - 3 месяца.

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода	м	5091,3		5091,3	
Газопровод высокого давления, в том числе:	м	1359,0		1359,0	
подземный, полиэтиленовый газопровод	м	1356,0		1356,0	
подземный стальной газопровод	м	3		3	
Газопровод среднего давления,в том числе:	м	3732,3		3732,3	
подземный, полиэтиленовый газопровод	м	3711,6		3711,6	
надземный стальной газопровод	м	20,7		20,7	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период отсутствует;

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Прокладка газопровода высокого и среднего давления предусмотрена в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ 100 (ГАЗ) SDR11ст РК ГОСТ Р 50838 – 2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. Прокладка подземного полиэтиленового газопровода предусмотрена на глубине не менее 1,5 м до верха трубы.

Точка подключения существующий газопровод высокого давления перед ГРПБ. Расчетный расход газа на ответвление составляет 11900 м3/ч. Диаметр газопровода в точке подключения 315 мм, давление в точке подключения 0,6 МПА (проектное 1,0).

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 109637,491 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 78393,063 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге, прочие затраты 31244,428 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге, прочие затраты _____ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решение приемочной комиссии: объект **«Внутриплощадочные инженерные сети к индустриальной зоне в городе Костанай. Газоснабжение»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик
Мустафина Менслу Каппаровна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Сатбалдиев Айдос Исламович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Авторский надзор
Жалминдин Куаныш Курмашевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Подрядчик (генподрядчик)
Жумашев Нуртай Сапиевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	5091,3	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	20,7	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	5070,6	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	12	
5	Количество задвижек d =50	шт	2	
	d =80		10	
	d =100	шт	1	
	d =160		2	
	d =200		5	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт		

Заказчик **Мустафина Менслу Каппаровна** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Жалминдин Куаныш Курмашевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Прошито и пронумеровано

Семь

7 листов

Подпись

М. П.