Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор: Договор о гос.закупках работ №21 от 01.03.2018 г., доп. согл. №1 от 19.03.2018г.

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения п. Амангельды Чингирлауского района ЗКО"

АКТ №3 от 24.07.2018 г.
выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Смета №6-1-1. Водозапорные, водопроводные и напорно-регулирующие сооружения					
				Оборудование и материалы В1, В9			
1	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2652,63**	**2653**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	1,62	1,62	803,99	1302
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	852,37	17
		Итого оплата труда:				**1319,51**	**1320**
1. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1799,25	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	852,37	17
		Итого эксплуатация машин:				**35,99**	**36**
1. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	179492,14	197
1. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,015	424,32	6
		Итого материалов:				**1314,18**	**1314**
		НР первого уровня	%	62,1		819,42	819
		НР второго уровня	%	4		138,88	139
		Накладные расходы	%	--		958,30	958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,87	289
		Сметная стоимость:				**3899,80**	**3900**
2	**С123-051206-1702 Т123-051206-1702**	**Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50**	**шт.**	**1,0000**		**55075,15**	**55075**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		2203,01	2203
		Накладные расходы	%	--		2203,01	2203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,25	4582
		Сметная стоимость:				**61860,41**	**61860**
3	**С123-051207-2048 Т123-051207-2048**	**Привод электрический AMV 523, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**302450,06**	**302450**
		НР второго уровня	%	4		12098,00	12098
		Накладные расходы	%	--		12098,00	12098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25163,84	25164
		Сметная стоимость:				**339711,91**	**339712**
				Окраска башни			
4	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**125,0000**		**82,71**	**10339**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=942,77)	чел-ч	0,0295	3,688	942,77	3476
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,025	852,37	21
		Итого оплата труда:				**27,98**	**3498**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0125	3422,17	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0125	852,37	11
4. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0125	35,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0125	1799,25	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0125	852,37	11
4. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,4	46,16	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**130**
4. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001875	273897,54	514
4. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01125	283474,83	3189
		Итого материалов:				**53,86**	**6732**
		НР первого уровня	%	54,2		15,17	1896
		НР второго уровня	%	4		3,92	489
		Накладные расходы	%	--		19,08	2385

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,14	1018
		Сметная стоимость:				**109,93**	**13742**
5	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**125,0000**		**75,30**	**9413**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,0213	2,663	803,99	2141
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,025	852,37	21
		Итого оплата труда:				**17,30**	**2162**
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0125	3422,17	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0125	852,37	11
5. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0125	35,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0125	1799,25	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0125	852,37	11
5. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,8125	46,16	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**103**
5. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00175	347224,83	608
5. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,01125	441884,42	4971
		Итого материалов:				**57,35**	**7169**
		НР первого уровня	%	54,2		9,37	1172
		НР второго уровня	%	4		3,39	423
		Накладные расходы	%	--		12,76	1595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,04	881
		Сметная стоимость:				**95,11**	**11888**
				Земляные работы по В10, К3			
6	**Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**790,0000**		**191,23**	**151072**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,0109	8,611	690,68	5947
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	39,342	981,60	38618
		Итого оплата труда:				**56,41**	**44566**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	39,342	2598,09	102214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	39,342	981,60	38618
		Итого эксплуатация машин:				**129,38**	**102214**
		НР первого уровня	%	59,1		33,34	26338
		НР второго уровня	%	4		8,98	7096
		Накладные расходы	%	--		42,32	33435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,68	14761
		Сметная стоимость:				**252,24**	**199267**
7	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**134,3000**		**3008,30**	**404015**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	2,268	304,592	742,25	226084
		Итого оплата труда:				**1683,42**	**226084**
		НР первого уровня	%	59,1		994,90	133615
		НР второго уровня	%	4		160,13	21505
		Накладные расходы	%	--		1155,03	155121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,07	44731
		Сметная стоимость:				**4496,40**	**603866**
8	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**790,0000**		**30,25**	**23897**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	6,367	981,60	6250
		Итого оплата труда:				**7,91**	**6250**
8. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	6,367	2761,72	17585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	6,367	981,60	6250
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**17585**
		НР первого уровня	%	59,1		4,68	3694
		НР второго уровня	%	4		1,40	1104
		Накладные расходы	%	--		6,07	4798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,91	2296
		Сметная стоимость:				**39,23**	**30991**
9	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**279,0000**		**1172,06**	**327005**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=674,77)	чел-ч	0,972	271,188	674,77	182990

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**655,88**	**182990**
		НР первого уровня	%	59,1		387,62	108147
		НР второго уровня	%	4		62,39	17406
		Накладные расходы	%	--		450,01	125553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,77	36205
		Сметная стоимость:				**1751,84**	**488762**
10	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,0000**		**4849,92**	**4850**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,78	0,78	723,15	564
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,29	888,02	258
		Итого оплата труда:				**821,58**	**822**
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,21	1909,23	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,21	852,37	179
10. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,42	11,48	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,08	3428,55	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	981,60	79
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**680**
10. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,1	2527,30	2780
10. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,15	93,00	14
		Итого материалов:				**3605,82**	**3606**
		НР первого уровня	%	50,8		417,36	417
		НР второго уровня	%	4		210,69	211
		Накладные расходы	%	--		628,06	628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,24	438
		Сметная стоимость:				**5916,21**	**5916**
11	**Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**28,0000**		**1,31**	**37**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,0098	981,60	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,34**	**10**
11. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,0098	2761,72	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,0098	981,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**27**
		НР первого уровня	%	59,1		0,20	6
		НР второго уровня	%	4		0,06	2
		Накладные расходы	%	--		0,26	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,13	4
		Сметная стоимость:				**1,70**	**48**
12	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,3000**		**30926,90**	**102059**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	1,35	4,455	690,68	3077
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,59829	852,37	510
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**3587**
12. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,584	11,67	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,594	3581,97	2128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,594	852,37	506
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00429	1799,25	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00429	852,37	4
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**2154**
12. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,366	23306,44	78449
12. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,825	6598,38	5444
12. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0066	93,00	1
		Итого материалов:				**29341,79**	**96828**
		НР первого уровня	%	48,5		527,17	1740
		НР второго уровня	%	4		1258,16	4152
		Накладные расходы	%	--		1785,33	5892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2616,98	8636
		Сметная стоимость:				**35329,21**	**116586**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Т ССЦРК8.04-08-2016 стр.10**	**Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**3,3660**		**303,26**	**1021**
		НР второго уровня	%	4		12,13	41
		Накладные расходы	%	--		12,13	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,23	85
		Сметная стоимость:				**340,62**	**1147**
14	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**м3**	**3,3660**		**410,39**	**1381**
		НР второго уровня	%	4		16,42	55
		Накладные расходы	%	--		16,42	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,14	115
		Сметная стоимость:				**460,95**	**1552**
15	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**3,3660**		**205,19**	**691**
		НР второго уровня	%	4		8,21	28
		Накладные расходы	%	--		8,21	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,07	57
		Сметная стоимость:				**230,47**	**776**
16	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**34,6000**		**918,13**	**31767**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,212	7,335	842,82	6182
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0692	852,37	59
		Итого оплата труда:				**180,38**	**6241**
16.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,6747	470,55	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0692	1799,25	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0692	852,37	59
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**442**
16.5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	83,04	212,16	17618
16.6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008304	51147,90	425
16.7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,005536	94324,10	522
		Итого материалов:				**726,68**	**25143**
		НР первого уровня	%	50,8		91,63	3171

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		40,39	1398
		Накладные расходы	%	--		132,02	4568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,01	2907
		Сметная стоимость:				**1134,17**	**39242**
17	**Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,1080**		**145337,48**	**15696**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	75,58	8,163	716,15	5846
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,04644	852,37	40
		Итого оплата труда:				**54493,14**	**5885**
17.3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,02484	35,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,04644	1799,25	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,04644	852,37	40
		Итого эксплуатация машин:				**781,86**	**84**
17.5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,11232	18496,43	2078
17.6	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,00756	155458,84	1175
17.7	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,054	107,10	6
17.8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	1,026	66,30	68
17.9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,02268	24435,92	554
17.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,01944	26031,20	506
17.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000529	17400,00	9
17.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,6372	196,54	125

1	2	3	4	5	6	7	8
17.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0137	0,00148	93,00	0
		Итого материалов:				**90429,00**	**9766**
		НР первого уровня	%	50,8		27682,51	2990
		НР второго уровня	%	4		6920,80	747
		Накладные расходы	%	--		34603,31	3737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14395,26	1555
		Сметная стоимость:				**194336,06**	**20988**
18	**Т ССЦРК8.04-08-2016 стр.10**	**Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,1123**		**303,26**	**34**
		НР второго уровня	%	4		12,13	1
		Накладные расходы	%	--		12,13	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,23	3
		Сметная стоимость:				**340,62**	**38**
19	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**м3**	**0,1123**		**410,39**	**46**
		НР второго уровня	%	4		16,42	2
		Накладные расходы	%	--		16,42	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,14	4
		Сметная стоимость:				**460,95**	**52**
20	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,1123**		**205,19**	**23**
		НР второго уровня	%	4		8,21	1
		Накладные расходы	%	--		8,21	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,07	2
		Сметная стоимость:				**230,47**	**26**
21	**С121-130809-1304 Т121-130809-1304**	**Лента сигнальная ширина 35-40мм**	**м**	**159,0000**		**42,40**	**6742**
		НР второго уровня	%	4		1,70	270
		Накладные расходы	%	--		1,70	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,53	561
		Сметная стоимость:				**47,62**	**7572**
22	**С121-050301-3501 Т121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0159**		**201318,86**	**3201**
		НР второго уровня	%	4		8052,75	128
		Накладные расходы	%	--		8052,75	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16749,73	266
		Сметная стоимость:				**226121,34**	**3595**

Земляные работы по В9, В1

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**23250,0000**		**43,17**	**1003703**
23. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	267,375	981,60	262455
		Итого оплата труда:				**11,29**	**262455**
23. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	267,375	2761,72	738415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	267,375	981,60	262455
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**738415**
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	155111
		НР второго уровня	%	4		1,99	46353
		Накладные расходы	%	--		8,67	201464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,15	96413
		Сметная стоимость:				**55,98**	**1301579**
24	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**23250,0000**		**36,94**	**858855**
24. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	228,78	981,60	224570
		Итого оплата труда:				**9,66**	**224570**
24. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	228,78	2761,72	631826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	228,78	981,60	224570
		Итого эксплуатация машин:				**27,18**	**631826**
		НР первого уровня	%	59,1		5,71	132721
		НР второго уровня	%	4		1,71	39663
		Накладные расходы	%	--		7,41	172384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,55	82499
		Сметная стоимость:				**47,90**	**1113738**
25	**Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**16500,0000**		**191,23**	**3155295**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,0109	179,85	690,68	124219
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	821,7	981,60	806581
		Итого оплата труда:				**56,41**	**930800**
25. 3	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	821,7	2598,09	2134851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	821,7	981,60	806581
		Итого эксплуатация машин:				**129,38**	**2134851**
		НР первого уровня	%	59,1		33,34	550103

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		8,98	148216
		Накладные расходы	%	--		42,32	698318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,68	308289
		Сметная стоимость:				**252,24**	**4161902**
26	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1677,0000**		**3008,30**	**5044920**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	2,268	3803,436	742,25	2823100
		Итого оплата труда:				**1683,42**	**2823100**
		НР первого уровня	%	59,1		994,90	1668452
		НР второго уровня	%	4		160,13	268535
		Накладные расходы	%	--		1155,03	1936987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,07	558553
		Сметная стоимость:				**4496,40**	**7540460**
27	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16473,0000**		**30,25**	**498308**
27. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	132,772	981,60	130329
		Итого оплата труда:				**7,91**	**130329**
27. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	132,772	2761,72	366680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	132,772	981,60	130329
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**366680**
		НР первого уровня	%	59,1		4,68	77025
		НР второго уровня	%	4		1,40	23013
		Накладные расходы	%	--		6,07	100038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,91	47868
		Сметная стоимость:				**39,23**	**646214**
28	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,0900**		**1172,06**	**54020**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=674,77)	чел-ч	0,972	44,799	674,77	30229
		Итого оплата труда:				**655,88**	**30229**
		НР первого уровня	%	59,1		387,62	17866
		НР второго уровня	%	4		62,39	2875
		Накладные расходы	%	--		450,01	20741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,77	5981
		Сметная стоимость:				**1751,84**	**80742**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,0000**		**4849,92**	**38799**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,78	6,24	723,15	4512
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	2,32	888,02	2060
		Итого оплата труда:				**821,58**	**6573**
29. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,68	1909,23	3208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,68	852,37	1432
29. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	3,36	11,48	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,64	3428,55	2194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,64	981,60	628
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**5440**
29. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	8,8	2527,30	22240
29. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,2	93,00	112
		Итого материалов:				**3605,82**	**28847**
		НР первого уровня	%	50,8		417,36	3339
		НР второго уровня	%	4		210,69	1686
		Накладные расходы	%	--		628,06	5024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,24	3506
		Сметная стоимость:				**5916,21**	**47330**
30	**Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**112,0000**		**1,31**	**147**
30. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,0392	981,60	38
		Итого оплата труда:				**0,34**	**38**
30. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л с.)	маш.-ч	0,00035	0,0392	2761,72	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,0392	981,60	38
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**108**
		НР первого уровня	%	59,1		0,20	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		0,06	7
		Накладные расходы	%	--		0,26	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,13	14
		Сметная стоимость:				**1,70**	**190**
31	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**13,2000**		**30926,90**	**408235**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	1,35	17,82	690,68	12308
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,393	852,37	2040
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**14348**
31. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,336	11,67	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,376	3581,97	8511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,376	852,37	2025
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01716	1799,25	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01716	852,37	15
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**8616**
31. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,464	23306,44	313798
31. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,3	6598,38	21775
31. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0264	93,00	2
		Итого материалов:				**29341,79**	**387312**
		НР первого уровня	%	48,5		527,17	6959
		НР второго уровня	%	4		1258,16	16608
		Накладные расходы	%	--		1785,33	23566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2616,98	34544
		Сметная стоимость:				**35329,21**	**466346**
32	**Т ССЦРК8.04-08-2016 стр.10**	**Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**13,4640**		**303,26**	**4083**
		НР второго уровня	%	4		12,13	163
		Накладные расходы	%	--		12,13	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,23	340
		Сметная стоимость:				**340,62**	**4586**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**м3**	**13,4640**		**410,39**	**5525**
		НР второго уровня	%	4		16,42	221
		Накладные расходы	%	--		16,42	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,14	460
		Сметная стоимость:				**460,95**	**6206**
34	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**13,4640**		**205,19**	**2763**
		НР второго уровня	%	4		8,21	111
		Накладные расходы	%	--		8,21	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,07	230
		Сметная стоимость:				**230,47**	**3103**
35	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**527,8000**		**918,13**	**484589**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,212	111,894	842,82	94306
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,056	852,37	900
		Итого оплата труда:				**180,38**	**95206**
35. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	10,292	470,55	4843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,056	1799,25	1899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,056	852,37	900
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**6742**
35. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1266,72	212,16	268747
35. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,126672	51147,90	6479
35. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,084448	94324,10	7965
		Итого материалов:				**726,68**	**383541**
		НР первого уровня	%	50,8		91,63	48365
		НР второго уровня	%	4		40,39	21318
		Накладные расходы	%	--		132,02	69683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,01	44342
		Сметная стоимость:				**1134,17**	**598614**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,6250**		**145337,48**	**90836**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	75,58	47,238	716,15	33829
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,26875	852,37	229
		Итого оплата труда:				**54493,14**	**34058**
36. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,14375	35,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,26875	1799,25	484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,26875	852,37	229
		Итого эксплуатация машин:				**781,86**	**489**
36. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,65	18496,43	12023
36. 6	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,04375	155458,84	6801
36. 7	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,3125	107,10	33
36. 8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	5,938	66,30	394
36. 9	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,13125	24435,92	3207
36.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,1125	26031,20	2929
36.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,003063	17400,00	53
36.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	3,688	196,54	725
36.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0137	0,008562	93,00	1
		Итого материалов:				**90429,00**	**56518**
		НР первого уровня	%	50,8		27682,51	17302
		НР второго уровня	%	4		6920,80	4325

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34603,31	21627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14395,26	8997
		Сметная стоимость:				**194336,06**	**121460**
37	**Т ССЦРК8.04-08-2016 стр.10**	**Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,6500**		**303,26**	**197**
		НР второго уровня	%	4		12,13	8
		Накладные расходы	%	--		12,13	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,23	16
		Сметная стоимость:				**340,62**	**221**
38	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**м3**	**0,6500**		**410,39**	**267**
		НР второго уровня	%	4		16,42	11
		Накладные расходы	%	--		16,42	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,14	22
		Сметная стоимость:				**460,95**	**300**
39	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**0,6500**		**205,19**	**133**
		НР второго уровня	%	4		8,21	5
		Накладные расходы	%	--		8,21	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,07	11
		Сметная стоимость:				**230,47**	**150**
40	**С121-130809-1304 Т121-130809-1304**	**Лента сигнальная ширина 35-40мм**	**м**	**8108,0000**		**42,40**	**343779**
		НР второго уровня	%	4		1,70	13751
		Накладные расходы	%	--		1,70	13751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,53	28602
		Сметная стоимость:				**47,62**	**386133**
41	**С121-050301-3501 Т121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,8108**		**201318,86**	**163229**
		НР второго уровня	%	4		8052,75	6529
		Накладные расходы	%	--		8052,75	6529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16749,73	13581
		Сметная стоимость:				**226121,34**	**183339**
42	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Футляры**	**км трубопровода**	**0,0284**		**1129201,61**	**32069**
42_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	376	10,678	917,30	9795
42_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	3,048	973,48	2968
		Итого оплата труда:				**449397,92**	**12763**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	1,978	3152,71	6235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	1,978	981,60	1942
42. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,04686	3837,30	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,04686	1143,29	54
42. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,34364	3939,38	1354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,34364	1143,29	393
42. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,9372	23,16	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,852	128,03	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,22152	163,41	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,667968	1198,95	801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,667968	852,37	569
42.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,012212	1799,25	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,012212	852,37	10
		Итого эксплуатация машин:				**308405,53**	**8759**
42.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	1,42	416,80	592
42.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00568	24435,92	139
42.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,003692	200244,36	739
42.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	1,784	268,51	479
		Итого материалов:				**475891,28**	**13515**
		НР первого уровня	%	62,1		279076,11	7926

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		56331,11	1600
		Накладные расходы	%	--		335407,22	9526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117168,71	3328
		Сметная стоимость:				**1581777,54**	**44922**
43	**С123-010201-0229 Т123-010201-0229**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,4336**		**5006,17**	**42220**
		НР второго уровня	%	4		200,25	1689
		Накладные расходы	%	--		200,25	1689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		416,51	3513
		Сметная стоимость:				**5622,93**	**47422**
44	**С123-010201-0232 Т123-010201-0232**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0800**		**7084,21**	**142251**
		НР второго уровня	%	4		283,37	5690
		Накладные расходы	%	--		283,37	5690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,41	11835
		Сметная стоимость:				**7956,98**	**159776**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13827690**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13285694**
Материалы -			Тенге				**5157288**
Всего заработная плата -			Тенге				**5047883**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**516951**
Местные материалы -			Тенге				**16165**
		Накладные расходы -	Тенге				**3619389**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2969194**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**650195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1352407**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18257490**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5047883**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**541996**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**541996**
		Накладные расходы -	Тенге				**21680**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45094**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**608770**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18866260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6342**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5047883**

РАЗДЕЛ 2. Смета №6-1-2. Поселковая водопроводная сеть

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,4570**		**380539,28**	**1315524**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	194	670,658	823,09	552012
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	92,751	764,62	70919
		Итого оплата труда:				**180194,11**	**622931**
45. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	85,042	2326,30	197834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	85,042	754,98	64205
45. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,106	2893,28	3201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,106	981,60	1086
45. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	41,484	128,03	5311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	4,805	1198,95	5761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	4,805	852,37	4096
45. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,798	1799,25	3234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,798	852,37	1533
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**215341**
45. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,521	215,22	327
45. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	62,226	268,51	16708
		Итого материалов:				**158568,48**	**548171**
		НР первого уровня	%	62,1		111900,54	386840
		НР второго уровня	%	4		19697,59	68095
		Накладные расходы	%	--		131598,13	454935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40970,99	141637
		Сметная стоимость:				**553108,41**	**1912096**
46	**С123-010405-0103 Т123-010405-0103**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**3491,5700**		**2128,50**	**7431807**
		НР второго уровня	%	4		85,14	297272

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		85,14	297272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,09	618326
		Сметная стоимость:				**2390,73**	**8347405**
47	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0140**		**336869,07**	**4716**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	179	2,506	823,09	2063
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,2947	761,68	224
		Итого оплата труда:				**163366,56**	**2287**
47. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,2772	2326,30	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,2772	754,98	209
47. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0021	2893,28	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0021	981,60	2
47. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,112	128,03	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,01302	1198,95	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,01302	852,37	11
47. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00238	1799,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00238	852,37	2
		Итого эксплуатация машин:				**48939,87**	**685**
47. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00308	215,22	1
47. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,112	268,51	30
		Итого материалов:				**140596,09**	**1968**
		НР первого уровня	%	62,1		101450,63	1420
		НР второго уровня	%	4		17532,79	245
		Накладные расходы	%	--		118983,42	1666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36468,20	511
		Сметная стоимость:				**492320,69**	**6892**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С123-010405-0101 Т123-010405-0101**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**14,1400**		**795,89**	**11254**
		НР второго уровня	%	4		31,84	450
		Накладные расходы	%	--		31,84	450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,22	936
		Сметная стоимость:				**893,94**	**12640**
49	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,9150**		**319422,99**	**611695**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	173	331,295	823,09	272686
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	35,715	761,75	27206
		Итого оплата труда:				**156601,16**	**299891**
49. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	33,513	2326,30	77960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	33,513	754,98	25302
49. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,21065	2893,28	609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,21065	981,60	207
49. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	15,32	128,03	1961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,781	1198,95	2135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	1,781	852,37	1518
49. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,21065	1799,25	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,21065	852,37	180
		Итого эксплуатация машин:				**43365,69**	**83045**
49. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,3064	215,22	66
49. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	9,575	268,51	2571
		Итого материалов:				**133662,73**	**255964**
		НР первого уровня	%	62,1		97249,32	186232
		НР второго уровня	%	4		16666,89	31917

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		113916,21	218150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34667,14	66388
		Сметная стоимость:				**468006,34**	**896232**
50	**С123-010501-1504 Т123-010501-1504**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**31,3100**		**204,21**	**6394**
		НР второго уровня	%	4		8,17	256
		Накладные расходы	%	--		8,17	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,99	532
		Сметная стоимость:				**229,37**	**7182**
51	**С123-010501-1502 Т123-010501-1502**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**62,6200**		**126,14**	**7899**
		НР второго уровня	%	4		5,05	316
		Накладные расходы	%	--		5,05	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,49	657
		Сметная стоимость:				**141,68**	**8872**
52	**С123-010501-1501 Т123-010501-1501**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1840,2200**		**86,13**	**158498**
		НР второго уровня	%	4		3,45	6340
		Накладные расходы	%	--		3,45	6340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,17	13187
		Сметная стоимость:				**96,74**	**178025**
53	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**11,0000**		**2427,60**	**26704**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	1,4	15,4	784,26	12078
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,33	852,37	281
		Итого оплата труда:				**1123,54**	**12359**
53. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,33	1799,25	594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,33	852,37	281
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**594**
53. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0165	179492,14	2962
53. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,1	424,32	467
53. 6	421195 С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	11	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1275,66**	**14032**
		НР первого уровня	%	62,1		697,72	7675
		НР второго уровня	%	4		125,01	1375
		Накладные расходы	%	--		822,73	9050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,03	2860
		Сметная стоимость:				**3510,35**	**38614**
54	**С123-040102-0105 Т123-040102-0105**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**11,0000**		**39684,58**	**436530**
		НР второго уровня	%	4		1587,38	17461
		Накладные расходы	%	--		1587,38	17461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3301,76	36319
		Сметная стоимость:				**44573,72**	**490311**
55	**Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**137,0000**		**1467,83**	**201093**
55 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,88	120,56	784,26	94550
55 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,37	852,37	1168
		Итого оплата труда:				**698,67**	**95718**
55 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,01	1,37	1799,25	2465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,37	852,37	1168
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**2465**
55 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,1096	179492,14	19672
55 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	6,85	424,32	2907
55 6	421195 С (51-019999-9910)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	137	--	--
		Итого материалов:				**759,69**	**104077**
		НР первого уровня	%	62,1		433,88	59441
		НР второго уровня	%	4		76,07	10421
		Накладные расходы	%	--		509,94	69862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,22	21676
		Сметная стоимость:				**2136,00**	**292631**
56	**Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**39,0000**		**1203,75**	**46946**
56 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	0,6	23,4	981,60	22969

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**588,96**	**22969**
56. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	14,04	163,71	2298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**58,94**	**2298**
56. 3	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,01131	200244,36	2265
56. 4	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	39	--	--
		Итого материалов:				**555,85**	**21678**
		НР первого уровня	%	62,1		365,74	14264
		НР второго уровня	%	4		62,78	2448
		Накладные расходы	%	--		428,52	16712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,58	5093
		Сметная стоимость:				**1762,86**	**68751**
57	**Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**1,0000**		**627,50**	**628**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	0,32	0,32	981,60	314
		Итого оплата труда:				**314,11**	**314**
57. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,18	163,71	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29,47**	**29**
57. 3	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	200244,36	20
57. 4	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**283,92**	**284**
		НР первого уровня	%	62,1		195,06	195
		НР второго уровня	%	4		32,90	33
		Накладные расходы	%	--		227,97	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,44	68
		Сметная стоимость:				**923,90**	**924**
58	**С123-040102-0102 Т123-040102-0102**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**19131,66**	**19132**
		НР второго уровня	%	4		765,27	765
		Накладные расходы	%	--		765,27	765

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1591,75	1592
		Сметная стоимость:				**21488,68**	**21489**
59	**С123-040902-0103 Т123-040902-0103**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**136,0000**		**9490,22**	**1290670**
		НР второго уровня	%	4		379,61	51627
		Накладные расходы	%	--		379,61	51627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,59	107384
		Сметная стоимость:				**10659,42**	**1449680**
60	**С123-020103-0310 Т123-020103-0310**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**78,0000**		**2366,86**	**184615**
		НР второго уровня	%	4		94,67	7385
		Накладные расходы	%	--		94,67	7385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,92	15360
		Сметная стоимость:				**2658,46**	**207360**
61	**С123-020103-0308 Т123-020103-0308**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**1670,30**	**1670**
		НР второго уровня	%	4		66,81	67
		Накладные расходы	%	--		66,81	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,97	139
		Сметная стоимость:				**1876,08**	**1876**
62	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**108,0000**		**1315,82**	**142109**
62 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,414	44,712	803,99	35948
62 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	24,408	756,41	18463
		Итого оплата труда:				**503,80**	**54411**
62 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш -ч	0,224	24,192	2326,30	56278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	24,192	754,98	18264
62 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,001	0,108	2893,28	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,108	981,60	106
62 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,001	0,108	1799,25	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,108	852,37	92
		Итого эксплуатация машин:				**525,78**	**56785**

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 6	251461 С (23-021199-9901)	Фасонные части	шт.	1	108	--	--
		Итого материалов:				**457,18**	**49376**
		НР первого уровня	%	62,1		312,86	33789
		НР второго уровня	%	4		65,15	7036
		Накладные расходы	%	--		378,01	40825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,51	14635
		Сметная стоимость:				**1829,33**	**197568**
63	**С123-020302-8210 Т123-020302-8210**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**39,0000**		**1238,25**	**48292**
		НР второго уровня	%	4		49,53	1932
		Накладные расходы	%	--		49,53	1932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,02	4018
		Сметная стоимость:				**1390,80**	**54241**
64	**С123-020302-8207 Т123-020302-8207**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**558,16**	**558**
		НР второго уровня	%	4		22,33	22
		Накладные расходы	%	--		22,33	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	46
		Сметная стоимость:				**626,93**	**627**
65	**С123-020304-3620 Т123-020304-3620**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5728,08**	**5728**
		НР второго уровня	%	4		229,12	229
		Накладные расходы	%	--		229,12	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,58	477
		Сметная стоимость:				**6433,78**	**6434**
66	**С123-020301-1732 Т123-020301-1732**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**961,80**	**962**
		НР второго уровня	%	4		38,47	38
		Накладные расходы	%	--		38,47	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,02	80
		Сметная стоимость:				**1080,29**	**1080**
67	**С123-020301-1731 Т123-020301-1731**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**870,13**	**1740**
		НР второго уровня	%	4		34,81	70
		Накладные расходы	%	--		34,81	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,39	145
		Сметная стоимость:				**977,33**	**1955**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**С123-020301-1730 Т123-020301-1730**	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**64,0000**		**859,80**	**55027**
		НР второго уровня	%	4		34,39	2201
		Накладные расходы	%	--		34,39	2201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,54	4578
		Сметная стоимость:				**965,73**	**61807**
69	**С123-041013-1002 Т123-041013-1002**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**64,0000**		**11163,59**	**714470**
		НР второго уровня	%	4		446,54	28579
		Накладные расходы	%	--		446,54	28579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,81	59444
		Сметная стоимость:				**12538,94**	**802492**
70	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0088**		**973757,42**	**8569**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=981,6)	чел-ч	312,7	2,752	981,60	2701
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,82984	978,60	812
		Итого оплата труда:				**399228,19**	**3513**
70. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,810568	3152,71	2555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,810568	981,60	796
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,019272	1799,25	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,019272	852,37	16
		Итого эксплуатация машин:				**294336,48**	**2590**
70. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000792	197175,18	156
70. 6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0088	324022,38	2851
		Итого материалов:				**372474,62**	**3278**
		НР первого уровня	%	62,1		247920,70	2182
		НР второго уровня	%	4		48867,12	430
		Накладные расходы	%	--		296787,83	2612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101643,62	894
		Сметная стоимость:				**1372188,87**	**12075**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**С123-020101-0620 Т123-020101-0620**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**2262,46**	**4525**
		НР второго уровня	%	4		90,50	181
		Накладные расходы	%	--		90,50	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,24	376
		Сметная стоимость:				**2541,20**	**5082**
72	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Футляры**	**км трубопровода**	**0,0140**		**1129201,61**	**15809**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	376	5,264	917,30	4829
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	1,503	973,48	1463
		Итого оплата труда:				**449397,92**	**6292**
72. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,97496	3152,71	3074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,97496	981,60	957
72. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0231	3837,30	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0231	1143,29	26
72. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,1694	3939,38	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,1694	1143,29	194
72. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,462	23,16	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,42	128,03	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,1092	163,41	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,32928	1198,95	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,32928	852,37	281

1	2	3	4	5	6	7	8
72.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00602	1799,25	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,00602	852,37	5
		Итого эксплуатация машин:				**308405,53**	**4318**
72.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,7	416,80	292
72.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0028	24435,92	68
72.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00182	200244,36	364
72.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,8792	268,51	236
72.15	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	14,056	--	--
		Итого материалов:				**475891,28**	**6662**
		НР первого уровня	%	62,1		279076,11	3907
		НР второго уровня	%	4		56331,11	789
		Накладные расходы	%	--		335407,22	4696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117168,71	1640
		Сметная стоимость:				**1581777,54**	**22145**
73	**С123-010201-0232 Т123-010201-0232**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,0560**		**7084,21**	**99576**
		НР второго уровня	%	4		283,37	3983
		Накладные расходы	%	--		283,37	3983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,41	8285
		Сметная стоимость:				**7956,98**	**111843**
74	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0134**		**491878,26**	**6591**
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	253	3,39	917,30	3110
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,222038	943,00	209
		Итого оплата труда:				**247702,46**	**3319**
74.3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,129176	3152,71	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,129176	981,60	127

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,011792	3837,30	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,011792	1143,29	13
74. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,110684	23,16	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,1072	128,03	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,01608	163,41	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,078524	1198,95	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,078524	852,37	67
74. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,002546	1799,25	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,002546	852,37	2
		Итого эксплуатация машин:				**42548,29**	**570**
74.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,002412	24435,92	59
74.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000268	200244,36	54
74.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,0536	268,51	14
74.13	250410 С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	13,454	--	--
		Итого материалов:				**217253,07**	**2911**
		НР первого уровня	%	62,1		153823,23	2061
		НР второго уровня	%	4		25828,06	346
		Накладные расходы	%	--		179651,29	2407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53722,36	720
		Сметная стоимость:				**725251,91**	**9718**
75	**С123-010201-0145 Т123-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,4000**		**1040,72**	**13946**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		41,63	558
		Накладные расходы	%	--		41,63	558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,59	1160
		Сметная стоимость:				**1168,94**	**15664**
76	**С121-050301-3501 Т121-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,5396**		**201318,86**	**108632**
		НР второго уровня	%	4		8052,75	4345
		Накладные расходы	%	--		8052,75	4345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16749,73	9038
		Сметная стоимость:				**226121,34**	**122015**
				Колодец Д1500 (16шт)			
77	**Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**24,9600**		**50827,45**	**1268653**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	11,16	278,554	803,99	223954
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	44,753	1038,80	46490
		Итого оплата труда:				**10835,09**	**270444**
77. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	28,679	3173,59	91016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	28,679	1143,29	32788
77. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	1,523	470,55	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	16,074	1799,25	28922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	16,074	852,37	13701
		Итого эксплуатация машин:				**4833,88**	**120654**
77. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,521	14639,59	36906
77. 7	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	12,979	18496,43	240069
77. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	2,047	14467,33	29611
77. 9	102721 С (21-020403-0111)	Раствор асбоцементный	м3	0,0038	0,094848	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
77.10	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,017472	18882,09	330
77.11	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,19968	80427,70	16060
77.12	146756 С (21-130703-0902)	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,03744	49868,82	1867
77.13	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,006	0,14976	1083772,12	162306
77.14	245634 С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,019	0,47424	--	--
77.15	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,047424	463187,85	21966
		Итого материалов:				**37021,05**	**924045**
		НР первого уровня	%	62,1		6728,59	167946
		НР второго уровня	%	4		2302,24	57464
		Накладные расходы	%	--		9030,84	225410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4788,66	119525
		Сметная стоимость:				**64646,95**	**1613588**
78	**С121-060405-1201 Т121-060405-1201**	**Стремянки/Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,2576**		**153351,10**	**39503**
		НР второго уровня	%	4		6134,04	1580
		Накладные расходы	%	--		6134,04	1580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12758,81	3287
		Сметная стоимость:				**172243,96**	**44370**
79	**С121-040301-0112 Т121-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**32,0000**		**20221,96**	**647103**
		НР второго уровня	%	4		808,88	25884
		Накладные расходы	%	--		808,88	25884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1682,47	53839
		Сметная стоимость:				**22713,31**	**726826**
80	**С121-040302-0102 Т121-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**16,0000**		**23583,92**	**377343**
		НР второго уровня	%	4		943,36	15094
		Накладные расходы	%	--		943,36	15094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1962,18	31395
		Сметная стоимость:				**26489,46**	**423831**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**С121-040302-0110 Т121-040302-0110**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**16,0000**		**22912,15**	**366594**
		НР второго уровня	%	4		916,49	14664
		Накладные расходы	%	--		916,49	14664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,29	30501
		Сметная стоимость:				**25734,93**	**411759**
82	**С121-040301-0101 Т121-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**16,0000**		**4697,60**	**75162**
		НР второго уровня	%	4		187,90	3006
		Накладные расходы	%	--		187,90	3006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,84	6253
		Сметная стоимость:				**5276,34**	**84422**
83	**С121-040301-0201 Т121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**16,0000**		**3971,88**	**63550**
		НР второго уровня	%	4		158,88	2542
		Накладные расходы	%	--		158,88	2542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,46	5287
		Сметная стоимость:				**4461,22**	**71379**
84	**Т ССЦРК8.04-08-2016 стр.10**	**Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**15,5000**		**303,26**	**4701**
		НР второго уровня	%	4		12,13	188
		Накладные расходы	%	--		12,13	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,23	391
		Сметная стоимость:				**340,62**	**5280**
85	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**	**м3**	**15,5000**		**743,36**	**11522**
		НР второго уровня	%	4		29,73	461
		Накладные расходы	%	--		29,73	461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,85	959
		Сметная стоимость:				**834,94**	**12942**
86	**Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**15,5000**		**371,68**	**5761**
		НР второго уровня	%	4		14,87	230
		Накладные расходы	%	--		14,87	230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,92	479
		Сметная стоимость:				**417,47**	**6471**
87	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка горловин. Кладка**	**м3 кладки**	**0,6800**		**32858,71**	**22344**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	5,95	4,046	735,88	2977

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,2448	852,37	209
		Итого оплата труда:				**4685,34**	**3186**
87. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,2448	3581,97	877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,2448	852,37	209
		Итого эксплуатация машин:				**1289,51**	**877**
87. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1632	12908,77	2107
87. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,272	43144,80	11735
87. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,001564	205870,68	322
87. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,3128	93,00	29
		Итого материалов:				**27190,71**	**18490**
		НР первого уровня	%	50,8		2380,15	1619
		НР второго уровня	%	4		1409,55	958
		Накладные расходы	%	--		3789,71	2577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2931,87	1994
		Сметная стоимость:				**39580,29**	**26915**
88	**Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**2137,56**	**34201**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	1,31	20,96	764,53	16025
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,12	852,37	955
		Итого оплата труда:				**1061,20**	**16979**
88. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,12	1799,25	2015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,12	852,37	955
		Итого эксплуатация машин:				**125,95**	**2015**
88. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,128	14467,33	1852
88. 5	251501 С (23-030101-9902)	Люки чугунные	комплект	1	16	--	--
		Итого материалов:				**1010,08**	**16161**
		НР первого уровня	%	62,1		659,01	10544
		НР второго уровня	%	4		111,86	1790

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		770,87	12334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,67	3723
		Сметная стоимость:				**3141,10**	**50258**
89	**С123-030101-0303 Т123-030101-0303**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**16,0000**		**11254,57**	**180073**
		НР второго уровня	%	4		450,18	7203
		Накладные расходы	%	--		450,18	7203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		936,38	14982
		Сметная стоимость:				**12641,13**	**202258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16078816**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5365948**
Материалы -			Тенге				**1967099**
Всего заработная плата -			Тенге				**1414614**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**108632**
Местные материалы -			Тенге				**1551735**
		Накладные расходы -	Тенге				**1127878**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**878115**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**249763**
		Сметная прибыль -	Тенге				**519506**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7013332**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1727**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1414614**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**39503**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**39503**
		Накладные расходы -	Тенге				**1580**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3287**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**44370**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**10673365**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10673365**
		Накладные расходы -	Тенге				**426935**
		Сметная прибыль -	Тенге				**888024**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**11988324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19046025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1727**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1414614**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**29906506**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4816124**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4517648**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1646373**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**20572734**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3847309
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				33753815
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1350153
	ИТОГО:		Тенге				35103968
	Сметная прибыль		Тенге				2808317
	ИТОГО по смете:		Тенге				37912285

Временные здания и сооружения 2%	758245,70
Итого с временными зданиями и сооружениями:	38670530,70
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	1148514,76
Затраты по снегоборьбе 0,3%	116011,59
Итого:	39935057,05
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	35429120,67
НДС (12%)	4251494,48
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	39680615,15
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	39680615,15

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" **Самиев Т.С.**

Технический надзор ТОО "Строй-проф" **Акнуров Н.А.**

Подрядчик: Директор ТОО "Лайгэ" **Жумашев Н.С.**