Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор: Договор о гос.закупках работ №21 от 01.03.2018 г., доп. согл. №1 от 19.03.2018г.

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения п. Амангельды Чингирлауского района ЗКО"

АКТ №4 от 22.08.2018 г.

выполненных работ за август месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Смета №2-1-1. Головной водозабор(насосная)					
		Фундамент					
1	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**17,5500**		**2506,91**	**43996**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,89	33,17	742,25	24620
		Итого оплата труда:				**1402,85**	**24620**
		НР первого уровня	%	59,1		829,09	14550
		НР второго уровня	%	4		133,44	2342
		Накладные расходы	%	--		962,53	16892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,55	4871
		Сметная стоимость:				**3746,99**	**65760**
2	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5000**		**4849,92**	**7275**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,78	1,17	723,15	846
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,435	888,02	386
		Итого оплата труда:				**821,58**	**1232**
2. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,315	1909,23	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,315	852,37	269
2. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,63	11,48	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,12	3428,55	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,12	981,60	118
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**1020**

2.6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,65	2527,30	4170
2.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,225	93,00	21
		Итого материалов:				**3605,82**	**5409**
		НР первого уровня	%	50,8		417,36	626
		НР второго уровня	%	4		210,69	316
		Накладные расходы	%	--		628,06	942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,24	657
		Сметная стоимость:				**5916,21**	**8874**
3	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**2439,34**	**34151**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,668	9,352	774,71	7245
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	3,921	977,05	3831
		Итого оплата труда:				**791,18**	**11077**
3.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,5488	3173,59	1742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,5488	1143,29	627
3.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,548	2893,28	7372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,548	981,60	2501
3.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,8246	1799,25	1484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,8246	852,37	703
		Итого эксплуатация машин:				**756,96**	**10597**
3.6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0994	23306,44	2317
3.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,231	14467,33	3342
		Итого материалов:				**1164,88**	**16308**
		НР первого уровня	%	62,1		491,32	6879
		НР второго уровня	%	4		117,23	1641
		Накладные расходы	%	--		608,55	8520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,83	3414
		Сметная стоимость:				**3291,72**	**46084**
4	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**3611,30**	**36113**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,937	9,37	793,81	7438

4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	4,482	976,41	4376
		Итого оплата труда:				**1181,43**	**11814**
4.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,725	3173,59	2301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,725	1143,29	829
4.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,67	2893,28	7725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	2,67	981,60	2621
4.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	1,087	1799,25	1956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	1,087	852,37	927
		Итого эксплуатация машин:				**1198,17**	**11982**
4.6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,047	23306,44	1095
4.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,295	14467,33	4268
		Итого материалов:				**1669,33**	**16693**
		НР первого уровня	%	62,1		733,67	7337
		НР второго уровня	%	4		173,80	1738
		Накладные расходы	%	--		907,47	9075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,50	3615
		Сметная стоимость:				**4880,27**	**48803**
5	**С121-041201-9911 Т121-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,7900**		**28823,20**	**195710**
		НР второго уровня	%	4		1152,93	7828
		Накладные расходы	%	--		1152,93	7828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2398,09	16283
		Сметная стоимость:				**32374,22**	**219821**
6	**С121-041201-9903 Т121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,5000**		**31145,07**	**109008**
		НР второго уровня	%	4		1245,80	4360
		Накладные расходы	%	--		1245,80	4360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,27	9069
		Сметная стоимость:				**34982,14**	**122437**
7	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3500**		**29800,76**	**10430**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	1,35	0,4725	690,68	326
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,063455	852,37	54
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**380**

7.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,168	11,67	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,063	3581,97	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,063	852,37	54
7.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000455	1799,25	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000455	852,37	0
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**228**
7.6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,357	14639,59	5226
7.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0875	6598,38	577
7.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0007	93,00	0
		Итого материалов:				**28215,65**	**9875**
		НР первого уровня	%	48,5		527,17	185
		НР второго уровня	%	4		1213,12	425
		Накладные расходы	%	--		1740,29	609
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2523,28	883
		Сметная стоимость:				**34064,33**	**11923**
8	**Т ССЦРК8.04-08-2016 стр.10**	**Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**10,6470**		**303,26**	**3229**
		НР второго уровня	%	4		12,13	129
		Накладные расходы	%	--		12,13	129
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25,23	269
		Сметная стоимость:				**340,62**	**3627**
9	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,8500**		**1172,06**	**6857**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7*674,77)	чел-ч	0,972	5,686	674,77	3837
		Итого оплата труда:				**655,88**	**3837**
		НР первого уровня	%	59,1		387,62	2268
		НР второго уровня	%	4		62,39	365
		Накладные расходы	%	--		450,01	2633
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		129,77	759
		Сметная стоимость:				**1751,84**	**10248**
			Гидроизоляция				
10	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**46,8240**		**918,13**	**42991**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9*842,82)	чел-ч	0,212	9,927	842,82	8366
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,093648	852,37	80

		Итого оплата труда:				**180,38**	**8446**
10_3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш -ч	0,0195	0,913068	470,55	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10_4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,002	0,093648	1799,25	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,093648	852,37	80
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**598**
10_5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	112,378	212,16	23842
10_6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011238	51147,90	575
10_7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,007492	94324,10	707
		Итого материалов:				**726,68**	**34026**
		НР первого уровня	%	50,8		91,63	4291
		НР второго уровня	%	4		40,39	1891
		Накладные расходы	%	--		132,02	6182
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		84,01	3934
		Сметная стоимость:				**1134,17**	**53106**
11	**ЕП-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**13,2243**		**1179,00**	**15591**
11_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,382	5,052	754,98	3814
11_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,052897	852,37	45
		Итого оплата труда:				**291,81**	**3859**
11_3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,004	0,052897	1799,25	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,052897	852,37	45
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**95**
11_4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,409953	10500,55	4305
11_5	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,006612	52231,66	345
11_6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,029755	93,00	3
		Итого материалов:				**883,40**	**11682**
		НР первого уровня	%	50,8		148,24	1960
		НР второго уровня	%	4		53,09	702
		Накладные расходы	%	--		201,33	2662
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,43	1460

		Сметная стоимость:				**1490,76**	**19714**
		Фундамент под оборудование					
12	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1300**		**10428,32**	**1356**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,85	0,1105	723,15	80
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0702	871,52	61
		Итого оплата труда:				**1085,30**	**141**
12. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0598	1909,23	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0598	852,37	51
12. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1196	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0104	3428,55	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0104	981,60	10
		Итого эксплуатация машин:				**1163,09**	**151**
12. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,1495	4879,71	730
12. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0195	93,00	2
		Итого материалов:				**8650,55**	**1125**
		НР первого уровня	%	50,8		551,33	72
		НР второго уровня	%	4		439,19	57
		Накладные расходы	%	--		990,52	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		913,51	119
		Сметная стоимость:				**12332,34**	**1603**
13	**Е11-060201-0201 11-060201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фундаменты под оборудование прокатных цехов с листовыми станами. Устройство на участках загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3**	**м3**	**0,3400**		**33936,46**	**11538**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	2,07	0,7038	784,26	552
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1993	0,067762	1053,57	71
		Итого оплата труда:				**1833,39**	**623**
13. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,061	0,02074	7709,45	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,122	0,04148	1151,23	48

13.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1968	0,066912	36,72	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
13.5	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0463	0,015742	3440,98	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0463	0,015742	852,37	13
13.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,00425	3173,59	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0125	0,00425	1143,29	5
13.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0103	0,003502	56,27	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
13.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0185	0,00629	1799,25	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0185	0,00629	852,37	5
		Итого эксплуатация машин:				**710,36**	**242**
13.9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3451	23306,44	8043
13.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13	0,0442	107,10	5
13.11	131044 С (21-060802-0106)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0022	0,000748	218775,78	164
13.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00028	0,000095	24435,92	2
13.13	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00922	0,003135	26031,20	82
13.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00754	0,002564	26031,20	67
13.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0003	0,000102	17400,00	2
13.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00017	381819,66	65
13.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,25	0,085	196,54	17

13.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0026	0,000884	14279,15	13
13.19	249132 С	Вода техническая	м3	0,00086	0,000292	93,00	0
13.20	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1935	0,06579	905,42	60
		Итого материалов:				**31602,69**	**10745**
		НР первого уровня	%	48,5		889,20	302
		НР второго уровня	%	4		1393,03	474
		Накладные расходы	%	--		2282,22	776
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2897,49	985
		Сметная стоимость:				**39116,18**	**13300**
		Кладка стен					
14	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**40,1227**		**11892,07**	**477142**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	4,54	182,157	735,88	134046
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16,049	852,37	13680
		Итого оплата труда:				**3681,84**	**147726**
14.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	16,049	3581,97	57487
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,4	16,049	852,37	13680
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**57487**
14.4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,629	17427,37	167816
14.5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,020061	17461,64	350
14.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	17,654	93,00	1642
		Итого материалов:				**7118,39**	**285609**
		НР первого уровня	%	50,8		1870,38	75045
		НР второго уровня	%	4		550,50	22087
		Накладные расходы	%	--		2420,87	97132
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1145,04	45942
		Сметная стоимость:				**15457,98**	**620216**
15	**С121-030101-0203 Т121-030101-0203**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**15,2460**		**68238,87**	**1040370**
		НР второго уровня	%	4		2729,55	41615
		Накладные расходы	%	--		2729,55	41615
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5677,47	86559
		Сметная стоимость:				**76645,90**	**1168543**
		Перемычки					

16	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**444,65**	**7114**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,148	2,368	774,71	1835
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,688	852,37	586
		Итого оплата труда:				**151,31**	**2421**
16.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,6592	3581,97	2361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,6592	852,37	562
16.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0288	1799,25	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0288	852,37	25
		Итого эксплуатация машин:				**150,82**	**2413**
16.5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,04	14467,33	579
		Итого материалов:				**179,18**	**2867**
		НР первого уровня	%	62,1		93,96	1503
		НР второго уровня	%	4		21,54	345
		Накладные расходы	%	--		115,51	1848
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		44,81	717
		Сметная стоимость:				604,97	**9680**
17	**С121-040105-9901 Т121-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,4140**		**84220,34**	**34867**
		НР второго уровня	%	4		3368,81	1395
		Накладные расходы	%	--		3368,81	1395
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7007,13	2901
		Сметная стоимость:				**94596,29**	**39163**
				Перекрытие, кровля			
18	**Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**6923,45**	**34617**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	2,06	10,3	803,99	8281
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2477	1,239	975,50	1208
		Итого оплата труда:				**1897,85**	**9489**
18.3	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,236	1,18	4012,03	4734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,236	1,18	981,60	1158
18.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,118	0,59	163,71	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

18.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0117	0,0585	1799,25	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0117	0,0585	852,37	50
		Итого эксплуатация машин:				**987,21**	**4936**
18.6	100489 С (21-020101-0401)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,33	17511,95	5779
18.7	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,01	17223,25	172
18.8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,148	0,74	66,30	49
18.9	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	0,003	364881,42	1095
18.10	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00299	0,01495	20567,06	307
18.11	135519 С (21-100401-0202)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,562	2,81	74,45	209
18.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,015	196,54	3
18.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0529	0,2645	6598,38	1745
18.14	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,002	197175,18	394
18.15	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,1	0,5	367,39	184
		Итого материалов:				**4280,02**	**21400**
		НР первого уровня	%	62,1		1178,56	5893
		НР второго уровня	%	4		324,08	1620
		Накладные расходы	%	--		1502,65	7513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,09	3370
		Сметная стоимость:				**9100,18**	**45501**
19	С121-040108-9903 Т121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	18,0000		**6654,11**	**119774**
		НР второго уровня	%	4		266,16	4791
		Накладные расходы	%	--		266,16	4791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		553,62	9965
		Сметная стоимость:				**7473,90**	**134530**

20	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0045**		**580507,68**	**2612**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	289	1,301	784,26	1020
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,00279	969,68	3
		Итого оплата труда:				**227252,34**	**1023**
20.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,001125	3173,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,001125	1143,29	1
20.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,001665	1799,25	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,001665	852,37	1
		Итого эксплуатация машин:				**1459,12**	**7**
20.5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01	0,000045	--	--
20.6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0045	178506,12	803
		Итого материалов:				**352397,42**	**1586**
		НР первого уровня	%	48,5		110217,38	496
		НР второго уровня	%	4		27629,00	124
		Накладные расходы	%	--		137846,39	620
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57468,33	259
		Сметная стоимость:				**775822,39**	**3491**
21	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,0000**		**728,46**	**14569**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,243	4,86	690,68	3357
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,388	852,37	331
		Итого оплата труда:				**184,37**	**3687**
21.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,252	3422,17	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,252	852,37	215
21.4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,472	145,38	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,136	3581,97	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,136	852,37	116
		Итого эксплуатация машин:				70,91	**1418**

21. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,612	2527,30	1547
21. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,306	12463,03	3814
21. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,88	153,00	135
21. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,77	93,00	72
		Итого материалов:				**489,72**	**9794**
		НР первого уровня	%	56,4		103,99	2080
		НР второго уровня	%	4		33,30	666
		Накладные расходы	%	--		137,28	2746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,26	1385
		Сметная стоимость:				**935,00**	**18700**
22	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**100,0000**		**19,05**	**1905**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,0009	0,09	690,68	62
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,03	852,37	26
		Итого оплата труда:				**0,88**	**88**
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,0002	0,02	3422,17	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02	852,37	17
22. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,0001	0,01	3581,97	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	852,37	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**104**
22. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,102	12463,03	1271
		Итого материалов:				**17,39**	**1739**
		НР первого уровня	%	56,4		0,49	49
		НР второго уровня	%	4		0,78	78
		Накладные расходы	%	--		1,28	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,63	163
		Сметная стоимость:				**21,95**	**2195**
23	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1,0000**		**11348,80**	**11349**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	2,71	2,71	690,68	1872
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,34	852,37	290

		Итого оплата труда:				**2161,55**	**2162**
23 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,22	3422,17	753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	852,37	188
23 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,12	3581,97	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,12	852,37	102
		Итого эксплуатация машин:				**1182,71**	**1183**
23 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	1,03	5660,60	5830
		Итого материалов:				**8294,34**	**8294**
		НР первого уровня	%	56,4		1219,11	1219
		НР второго уровня	%	4		502,72	503
		Накладные расходы	%	--		1721,83	1722
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1045,65	1046
		Сметная стоимость:				**14116,28**	**14116**
24	**Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**20,0000**		**573,12**	**11462**
24 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,186	3,72	754,98	2809
24 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,174	922,59	161
		Итого оплата труда:				**148,45**	**2969**
24 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,074	3581,97	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,074	852,37	63
24 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,042	3173,59	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,042	1143,29	48
24 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,368	470,55	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,058	1799,25	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,058	852,37	49
		Итого эксплуатация машин:				**33,79**	**676**
24 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	40,2	100,83	4053
24 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,005	58564,32	293

24.9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,0116	51147,90	593
24.10	248659 С (21-110205-9907)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	20,6	--	--
		Итого материалов:				**398,90**	**7978**
		НР первого уровня	%	56,4		83,73	1675
		НР второго уровня	%	4		26,27	525
		Накладные расходы	%	--		110,00	2200
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		54,65	1093
		Сметная стоимость:				**737,77**	**14755**
25	**С121-110401-0302 21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,6000**		**25768,61**	**41230**
		НР второго уровня	%	4		1030,74	1649
		Накладные расходы	%	--		1030,74	1649
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2143,95	3430
		Сметная стоимость:				**28943,30**	**46309**
26	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,0000**		**714,78**	**14296**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,155	3,1	832,64	2581
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,056	925,10	52
		Итого оплата труда:				**131,65**	**2633**
26.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,022	3581,97	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,022	852,37	19
26.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	3173,59	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014	1143,29	16
26.5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,362	470,55	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02	1799,25	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	852,37	17
		Итого эксплуатация машин:				**16,48**	**330**

26.7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	22	153,00	3366
26.8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	39,2	100,83	3953
26.9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,005	58564,32	293
26.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,012	51147,90	614
		Итого материалов:				**569,24**	**11385**
		НР первого уровня	%	56,4		74,25	1485
		НР второго уровня	%	4		31,56	631
		Накладные расходы	%	--		105,81	2116
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,65	1313
		Сметная стоимость:				**886,24**	**17725**
27	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1400**		**96196,08**	**13467**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	22,1	3,094	735,88	2277
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0518	970,31	50
		Итого оплата труда:				**16621,96**	**2327**
27.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,021	3173,59	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,021	1143,29	24
27.4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,0616	87,26	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0308	1799,25	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0308	852,37	26
		Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**127**
27.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,00532	205870,68	1095
27.7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,6132	66,30	41
27.8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0224	38709,80	867

27.9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0084	38743,46	325
27.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,1162	45129,92	5244
27.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,4732	215,22	102
27.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,008	196,54	198
27.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000274	575926,68	158
		Итого материалов:				**79022,86**	**11063**
		НР первого уровня	%	59,8		9939,93	1392
		НР второго уровня	%	4		4245,44	594
		Накладные расходы	%	--		14185,37	1986
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8830,52	1236
		Сметная стоимость:				**119211,97**	**16690**
28	**Е11-100114-0402 11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны, мауэрлат, кобылки, подкосы и др. из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**1,1380**		**74952,22**	**85296**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	13,8	15,704	852,37	13386
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,40968	973,59	399
		Итого оплата труда:				**12113,20**	**13785**
28.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,1707	3173,59	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,1707	1143,29	195
28.4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,14	0,15932	15,40	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,23898	1799,25	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,23898	852,37	204
		Итого эксплуатация машин:				**856,04**	**974**
28.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,001138	205870,68	234
28.7	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	1,161	43438,52	50422

28 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,03414	26031,20	889
28 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,7966	196,54	157
28 10	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,0015	0,001707	575926,68	983
		Итого материалов:				**62333,48**	**70935**
		НР первого уровня	%	59,8		7243,69	8243
		НР второго уровня	%	4		3287,84	3742
		Накладные расходы	%	--		10531,53	11985
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6838,70	7782
		Сметная стоимость:				**92322,45**	**105063**
29	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2780**		**7169,70**	**9163**
29 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	0,78	0,99684	764,53	762
29 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,021726	937,94	20
		Итого оплата труда:				**612,28**	**782**
29 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,005	0,00639	3173,59	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00639	1143,29	7
29 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,012	0,015336	1799,25	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,015336	852,37	13
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**48**
29 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001278	67003,80	86
29 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002173	70961,02	154
29 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,008563	774943,60	6636
29 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,029394	93,00	3
29 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,015336	120,36	2
		Итого материалов:				**6535,91**	**8353**
		НР первого уровня	%	59,8		366,14	468
		НР второго уровня	%	4		301,43	385

		Накладные расходы	%	--		667,58	853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,98	801
		Сметная стоимость:				**8464,26**	**10817**
30	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**27,0000**		**576,98**	**15578**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,5663	15,29	793,81	12137
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,1215	1072,18	130
		Итого оплата труда:				**454,36**	**12268**
30.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0918	3173,59	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0918	1143,29	105
30.4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,7938	15,40	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30.5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,755	18,64	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0297	1799,25	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0297	852,37	25
		Итого эксплуатация машин:				**14,43**	**390**
30.7	135062 С (21-100103-9901)	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	31,05	--	--
30.8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,1917	5468,58	1048
30.9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	81,81	1,46	119
30.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,54	865,66	467
		Итого материалов:				**113,01**	**3051**
		НР первого уровня	%	56,4		256,26	6919
		НР второго уровня	%	4		33,33	900
		Накладные расходы	%	--		289,59	7819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,33	1872
		Сметная стоимость:				**935,89**	**25269**

31	**С121-100103-0704 Т121-100103-0704**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**27,0000**		**1571,54**	**42432**
		НР второго уровня	%	4		62,86	1697
		Накладные расходы	%	--		62,86	1697
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		130,75	3530
		Сметная стоимость:				**1765,15**	**47659**
32	**Е11-120101-0711 11-120101-0711 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м2 кровли**	**3,6000**		**4878,88**	**17564**
32 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,804	2,894	803,99	2327
32 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,02268	889,31	20
		Итого оплата труда:				**652,01**	**2347**
32 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0042	0,01512	3581,97	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,01512	852,37	13
32 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,00288	3173,59	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00288	1143,29	3
32 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00468	1799,25	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00468	852,37	4
		Итого эксплуатация машин:				**19,92**	**72**
32 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0087	0,03132	265958,55	8330
32 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,001872	295123,74	552
32 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,0648	32764,22	2123
32 9	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	0,2556	346,48	89
		Итого материалов:				**4212,55**	**15165**
		НР первого уровня	%	56,4		367,73	1324
		НР второго уровня	%	4		209,86	756
		Накладные расходы	%	--		577,60	2079
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		436,52	1571
		Сметная стоимость:				**5893,00**	**21215**
33	**Е11-070507-0110 11-070507-0110 РСНБ РК 2015**	**Блоки парапетные массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**4493,47**	**44935**

33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	1,47	14,7	852,37	12530
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,257	2,57	852,37	2191
		Итого оплата труда:				**1472,04**	**14720**
33.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,249	2,49	3581,97	8919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,249	2,49	852,37	2122
33.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,19	163,71	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,08	1799,25	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,08	852,37	68
		Итого эксплуатация машин:				**925,79**	**9258**
33.6	101840 С (21-020201-0103)	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0091	0,091	20934,75	1905
33.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0287	0,287	14467,33	4152
33.8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00126	0,0126	205870,68	2594
33.9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002	197175,18	394
		Итого материалов:				**2314,70**	**23147**
		НР первого уровня	%	62,1		914,14	9141
		НР второго уровня	%	4		216,30	2163
		Накладные расходы	%	--		1130,44	11304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,91	4499
		Сметная стоимость:				**6073,83**	**60738**
34	**С121-040105-9901 Т121-040105-9901**	**Парапетные блоки**	**м3**	**0,5440**		**84220,34**	**45816**
		НР второго уровня	%	4		3368,81	1833
		Накладные расходы	%	--		3368,81	1833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7007,13	3812
		Сметная стоимость:				**94596,29**	**51460**
35	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Монолитные участки**	**м3**	**0,0200**		**32625,17**	**653**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	1,35	0,027	690,68	19
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,003626	852,37	3
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**22**

35. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0096	11,67	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0036	3581,97	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0036	852,37	3
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000026	1799,25	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000026	852,37	0
		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**13**
35. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0204	14639,59	299
35. 7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005	6598,38	33
35. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00004	93,00	0
		Итого материалов:				**31040,06**	**621**
		НР первого уровня	%	48,5		527,17	11
		НР второго уровня	%	4		1326,09	27
		Накладные расходы	%	--		1853,27	37
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2758,27	55
		Сметная стоимость:				**37236,71**	**745**
			Проемы				
36	**Е11-100106-0601 11-100106-0601 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими**	**м2 проемов**	**2,9700**		**4833,75**	**14356**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	1,67	4,96	764,53	3792
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0409	0,121473	1027,35	125
		Итого оплата труда:				**1318,78**	**3917**
36. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0246	0,073062	3173,59	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,073062	1143,29	84
36. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016	0,04752	470,55	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1669	0,495693	18,64	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0163	0,048411	1799,25	87

		в т.ч. затраты труды машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,048411	852,37	41
		Итого эксплуатация машин:				**118,04**	**351**
36.7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0017	0,005049	18694,09	94
36.8	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,22	0,6534	228,09	149
36.9	131585 С (21-070203-0201)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,001188	32406,20	38
36.10	131655 С (21-070204-0405)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0049	0,014553	14373,62	209
36.11	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4,28	12,712	257,72	3276
36.12	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,91	2,703	--	--
36.13	133829 С (21-090105-0200)	Коробки оконные деревянные	м	3,11	9,237	--	--
36.14	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,16	3,445	215,22	741
36.15	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,544	1,616	982,74	1588
36.16	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000202	0,0006	19874,45	12
36.17	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0218	0,064746	346,48	22
36.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0063	0,018711	196,54	4
36.19	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000112	0,000333	180808,26	60
36.20	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000456	0,001354	75443,28	102
		Итого материалов:				**3438,95**	**10214**
		НР первого уровня	%	59,8		788,63	2342
		НР второго уровня	%	4		224,90	668
		Накладные расходы	%	--		1013,53	3010
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		467,78	1389
		Сметная стоимость:				**6315,06**	**18756**

37	С121-090101-9902 Т121-090101-9902	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	2,9700		13565,52	40290
		НР второго уровня	%	4		542,62	1612
		Накладные расходы	%	--		542,62	1612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1128,65	3352
		Сметная стоимость:				15236,79	45253
38	Е11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2 фасада (без вычета проемов)	0,4200		139,56	59
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,049	0,02058	754,98	16
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,000042	852,38	0
		Итого оплата труда:				37,08	16
38. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000042	1799,25	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000042	852,37	0
		Итого эксплуатация машин:				0,18	--
38. 4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,000097	265958,55	26
38. 5	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,00588	346,48	2
		Итого материалов:				102,39	43
		НР первого уровня	%	56,4		20,91	9
		НР второго уровня	%	4		6,42	3
		Накладные расходы	%	--		27,33	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,35	6
		Сметная стоимость:				180,24	76
39	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	4,2000		2593,31	10892
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,49	6,258	878,47	5497
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,15456	969,37	150
		Итого оплата труда:				1344,59	5647
39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,06216	3173,59	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,06216	1143,29	71
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,0924	1799,25	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,022	0,0924	852,37	79
		Итого эксплуатация машин:				86,55	364

39 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0021	205870,68	432
39 6	133831 С (21-090105-0400)	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	3,822	--	--
39 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,1428	196,54	28
		Итого материалов:				**1197,84**	**5031**
		НР первого уровня	%	59,8		804,07	3377
		НР второго уровня	%	4		135,90	571
		Накладные расходы	%	--		939,96	3948
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		282,66	1187
		Сметная стоимость:				**3815,93**	**16027**
40	**С121-090402-0201 Т121-090402-0201**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**49002,99**	**205813**
		НР второго уровня	%	4		1960,12	8233
		Накладные расходы	%	--		1960,12	8233
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4077,05	17124
		Сметная стоимость:				**55040,16**	**231169**
				Отмостка, облицовка цоколя			
41	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,8000**		**593,25**	**7000**
41 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	0,223	2,631	813,54	2141
41 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,02478	792,08	20
		Итого оплата труда:				**183,08**	**2160**
41 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш -ч	0,0008	0,00944	3422,17	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00944	852,37	8
41 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш -ч	0,0013	0,01534	1402,13	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01534	754,98	12
		Итого эксплуатация машин:				**4,56**	**54**
41 5	127907 С (21-050307-0104)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,1534	242,38	37
41 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	42,48	66,30	2816
		Итого материалов:				**407,27**	**4806**
		НР первого уровня	%	54,8		100,33	1184

		НР второго уровня	%	4		27,74	327
		Накладные расходы	%	--		128,07	1511
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		57,71	681
		Сметная стоимость:				**779,03**	**9193**
42	**ЕП-150207-0101 П-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,8000**		**2344,91**	**27670**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	1,15	13,57	813,54	11040
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,16992	764,45	130
		Итого оплата труда:				**946,58**	**11170**
42.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,01652	3422,17	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,01652	852,37	14
42.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,1534	1402,13	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,1534	754,98	116
		Итого эксплуатация машин:				**23,02**	**272**
42.5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,3658	17223,25	6300
42.6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,001534	18882,09	29
42.7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,295	314,02	93
42.8	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,416	547,44	775
42.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,00118	93,00	0
42.10	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	12,744	--	--
		Итого материалов:				**1386,32**	**16359**
		НР первого уровня	%	54,8		518,73	6121
		НР второго уровня	%	4		114,55	1352
		Накладные расходы	%	--		633,27	7473
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		238,25	2811
		Сметная стоимость:				**3216,44**	**37954**

43	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,3600**		**10428,32**	**24611**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,85	2,006	723,15	1451
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,274	871,52	1111
		Итого оплата труда:				**1085,30**	**2561**
43.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,086	1909,23	2073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,086	852,37	926
43.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,171	11,48	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43.5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1888	3428,55	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1888	981,60	185
		Итого эксплуатация машин:				**1163,09**	**2745**
43.6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,714	4879,71	13244
43.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,354	93,00	33
		Итого материалов:				**8650,55**	**20415**
		НР первого уровня	%	50,8		551,33	1301
		НР второго уровня	%	4		439,19	1036
		Накладные расходы	%	--		990,52	2338
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		913,51	2156
		Сметная стоимость:				**12332,34**	**29104**
44	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,6000**		**1911,67**	**48939**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	0,144	3,686	823,09	3034
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,01792	935,49	17
		Итого оплата труда:				**119,18**	**3051**
44.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00768	3422,17	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00768	852,37	7
44.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00512	3173,59	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00512	1143,59	6

44.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00512	1799,25	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00512	852,37	4
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**52**
44.6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,128	2527,30	323
44.7	144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,01536	--	--
		Итого материалов:				**1791,12**	**45853**
		НР первого уровня	%	60,3		71,87	1840
		НР второго уровня	%	4		79,34	2031
		Накладные расходы	%	--		151,21	3871
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		165,03	4225
		Сметная стоимость:				**2227,91**	**57034**
45	**Е11-270701-0102**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой**	**м2**	**153,6000**		**309,03**	**47467**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	0,0232	3,564	823,09	2933
		Итого оплата труда:				**19,10**	**2933**
		НР первого уровня	%	60,3		11,51	1769
		НР второго уровня	%	4		12,82	1969
		Накладные расходы	%	--		24,34	3738
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,67	4096
		Сметная стоимость:				**360,04**	**55301**
			Полы				
46	**Е11-010201-0701 11-010201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**15,4000**		**28,81**	**444**
46.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0071	0,10934	981,60	107
		Итого оплата труда:				**6,97**	**107**
46.2	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,10934	3032,59	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,10934	981,60	107
		Итого эксплуатация машин:				**21,53**	**332**
		НР первого уровня	%	59,1		4,12	63
		НР второго уровня	%	4		1,32	20
		Накладные расходы	%	--		5,44	84
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,74	42
		Сметная стоимость:				**36,99**	**570**
47	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7700**		**7905,22**	**6087**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	2,99	2,302	723,15	1665

47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,231	852,37	197
		Итого оплата труда:				**2417,93**	**1862**
47.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,0616	3422,17	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0616	852,37	53
47.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,1694	1909,23	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1694	852,37	144
47.5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,3388	11,48	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**698,86**	**538**
47.6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,8624	2527,30	2180
47.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,1155	93,00	11
		Итого материалов:				**5044,15**	**3884**
		НР первого уровня	%	60,9		1472,52	1134
		НР второго уровня	%	4		375,11	289
		Накладные расходы	%	--		1847,63	1423
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		780,23	601
		Сметная стоимость:				**10533,08**	**8110**
48	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5400**		**32466,69**	**49999**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей 2,5=723,15)	чел-ч	3,66	5,636	723,15	4076
		Итого оплата труда:				**2646,73**	**4076**
48.2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,7392	11,67	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**9**
48.3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,4774	2527,30	1207
48.4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,571	16272,47	25561
48.5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00154	14373,62	22
48.6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,08	729,15	2246

48_7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,539	93,00	50
		Итого материалов:				**29814,36**	**45914**
		НР первого уровня	%	60,9		1611,86	2482
		НР второго уровня	%	4		1363,14	2099
		Накладные расходы	%	--		2975,00	4581
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2835,34	4366
		Сметная стоимость:				**38277,03**	**58947**
49	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,4000**		**1057,31**	**16283**
49_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,356	5,482	703,42	3856
49_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,19558	754,98	148
		Итого оплата труда:				**260,01**	**4004**
49_3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,397	11,67	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49_4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,19558	1402,13	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,19558	754,98	148
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**291**
49_5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,31416	15124,21	4751
49_6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,539	93,00	50
		Итого материалов:				**788,03**	**12136**
		НР первого уровня	%	60,9		158,34	2438
		НР второго уровня	%	4		48,63	749
		Накладные расходы	%	--		206,97	3187
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,14	1558
		Сметная стоимость:				**1365,42**	**21027**
50	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**30,8000**		**153,63**	**4732**
50_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,0044	0,13552	703,42	95
50_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,06468	754,98	49
		Итого оплата труда:				**4,68**	**144**
50_3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,71456	11,67	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

50.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,06468	1402,13	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,06468	754,98	49
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**99**
50.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,15708	15124,21	2376
		Итого материалов:				**147,32**	**4537**
		НР первого уровня	%	60,9		2,85	88
		НР второго уровня	%	4		6,26	193
		Накладные расходы	%	--		9,11	281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,02	401
		Сметная стоимость:				**175,76**	**5413**
51	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**15,4000**		**4521,26**	**69627**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,801	12,335	784,26	9674
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	0,588896	847,56	499
		Итого оплата труда:				**660,60**	**10173**
51.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	0,39886	10,61	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,012166	3173,59	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,012166	1143,29	14
51.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,06545	1402,13	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,06545	754,98	49
51.6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	0,51744	52,48	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51.7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,51128	2302,88	1177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,51128	852,37	436
51.8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,13552	148,69	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**88,27**	**1359**
51.9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,308	84,66	26

51.10	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	11,55	149,38	1725
51.11	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	15,708	3269,26	51354
51.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,029568	93,00	3
51.13	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	125,356	39,98	5012
		Итого материалов:				**3804,80**	**58594**
		НР первого уровня	%	60,9		402,31	6196
		НР второго уровня	%	4		196,94	3033
		Накладные расходы	%	--		599,25	9228
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		409,64	6308
		Сметная стоимость:				**5530,15**	**85164**
52	**Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**17,0000**		**2034,04**	**34579**
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,23	3,91	793,81	3104
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,05627	868,73	49
		Итого оплата труда:				**185,45**	**3153**
52.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0357	10,61	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0051	3173,59	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0051	1143,29	6
52.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,00578	1402,13	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,00578	754,98	4
52.6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,17	52,48	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52.7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,04539	2302,88	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,04539	852,37	39
		Итого эксплуатация машин:				**8,12**	**138**
52.8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,02	149,38	152

52.9	150181 С (22-060301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	17,17	2278,03	39114
52.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,00016	0,00272	93,00	0
52.11	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	10,88	39,98	435
		Итого материалов:				**1843,34**	**31337**
		НР первого уровня	%	60,9		112,94	1920
		НР второго уровня	%	4		85,88	1460
		Накладные расходы	%	--		198,82	3380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,63	3037
		Сметная стоимость:				**2411,49**	**40995**
		Внутренняя отделка					
53	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**47,4000**		**1526,60**	**72361**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,74	35,076	832,64	29206
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	2,626	754,98	1983
		Итого оплата труда:				**657,98**	**31188**
53.3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	2,228	904,63	2015
		3.1.9. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	2,228	754,98	1683
53.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,39816	1402,13	558
		3.1.9. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,39816	754,98	301
		Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**2574**
53.5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,88638	17462,95	15479
53.6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,002844	19874,45	57
53.7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,05688	314,02	18
53.8	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	2,626	--	--
		Итого материалов:				**856,15**	**40582**
		НР первого уровня	%	54,8		360,57	17091
		НР второго уровня	%	4		75,49	3578
		Накладные расходы	%	--		436,06	20669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,01	7442

		Сметная стоимость:				**2119,67**	**100472**
54	**Е11-150203-0204 11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16,4400**		**1549,54**	**25474**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8*832,64)	чел-ч	0,75	12,33	832,64	10266
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	0,910776	754,98	688
		Итого оплата труда:				**666,31**	**10954**
54.3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,77268	904,63	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,77268	754,98	583
54.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,138096	1402,13	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,138096	754,98	104
		Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**893**
54.5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0192	0,315648	17462,95	5512
54.6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,019728	314,02	6
54.7	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	0,910776	--	--
		Итого материалов:				**870,76**	**14315**
		НР первого уровня	%	54,8		365,14	6003
		НР второго уровня	%	4		76,59	1259
		Накладные расходы	%	--		441,72	7262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,30	2619
		Сметная стоимость:				**2150,56**	**35355**
55	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,7800**		**3455,17**	**13061**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7*823,09)	чел-ч	1,79	6,766	823,09	5569
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,077868	754,98	59
		Итого оплата труда:				**1488,88**	**5628**
55.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,077868	1402,13	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,077868	754,98	59
		Итого эксплуатация машин:				**28,88**	**109**

55. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,00378	17462,95	66
55. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,16254	17223,25	2799
		Итого материалов:				**1952,96**	**7382**
		НР первого уровня	%	54,8		815,91	3084
		НР второго уровня	%	4		170,84	646
		Накладные расходы	%	--		986,75	3730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,35	1343
		Сметная стоимость:				**4797,28**	**18134**
56	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,7800**		**1288,24**	**40940**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,468	14,873	803,99	11958
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,038136	844,25	32
		Итого оплата труда:				**377,28**	**11990**
56. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003178	1402,13	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003178	754,98	[illegible]
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,034958	1799,25	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,034958	852,37	30
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**67**
56. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000763	1439,12	1
56. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,098518	84,66	8
56. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,266952	162,18	43
56. 8	149237 С (22-040101-9902)	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,002384	320874,31	765
56. 9	276160 С (22-040201-9910)	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,1837	5,838	--	--
56.10	276162 С (22-040301-9902)	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	16,208	--	--

56.11	276166 С (22-040603-0106)	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	3,591	--	--
		Итого материалов:				**909,85**	**28915**
		НР первого уровня	%	54,8		206,75	6571
		НР второго уровня	%	4		59,80	1900
		Накладные расходы	%	--		266,55	8471
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		124,38	3953
		Сметная стоимость:				**1679,17**	**53364**
57	**Е11-150401-0103 11-150401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,4000**		**891,66**	**17298**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,593	11,504	793,81	9132
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,02134	843,51	18
		Итого оплата труда:				**471,66**	**9150**
57.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00194	1402,13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00194	743,98	1
57.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0194	1799,25	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0194	852,3	17
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**38**
57.5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000854	1439,12	1
57.6	135940 С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,012	0,2328	1139,13	265
57.7	146880 С (21-130704-3001)	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,00001	0,000194	533678,37	104
57.8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,02134	84,66	2
57.9	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0088	0,17072	162,18	28
57.10	147634 С (21-130816-1704)	Паста меловая ПМ-1	т	0,00028	0,005432	23553,84	128
57.11	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,025	0,485	120,36	58

57.12	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,362	7,023	83,36	585
57.13	276161 С (22-040203-9901)	Краски сухие	кг	0,017	0,3298	--	--
57.14	276166 С (22-040603-0106)	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00388	--	--
		Итого материалов:				**418,99**	**8128**
		НР первого уровня	%	54,8		258,47	5014
		НР второго уровня	%	4		46,01	892
		Накладные расходы	%	--		304,47	5907
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		95,69	1856
		Сметная стоимость:				**1291,82**	**25061**
58	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,4400**		**123,43**	**2029**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,092	1,512	723,15	1094
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,004932	819,91	4
		Итого оплата труда:				**66,78**	**1098**
58.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001644	1402,13	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 разр.	чел-ч	0,0001	0,001644	754,98	1
58.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003288	1799,25	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 разр.	чел-ч	0,0002	0,003288	852,37	3
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**8**
58.5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000066	1439,12	0
58.6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,002795	17400,00	49
58.7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,001644	84,66	0
58.8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,13152	162,18	21
58.9	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,26304	83,36	22
58.10	276161 С	Краски сухие	кг	0,005	0,0822	--	--
		Итого материалов:				**56,40**	**927**
		НР первого уровня	%	54,8		36,59	602

		НР второго уровня	%	4		6,40	105
		Накладные расходы	%	--		42,99	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,31	219
		Сметная стоимость:				**179,74**	**2955**
				ОВ			
				Отопление			
59	Е11-180101-0101 11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**1,0000**		**41797,63**	**41798**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=903,94)	чел-ч	22,763	22,763	903,94	20576
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3811	0,3811	970,31	370
		Итого оплата труда:				**20946,17**	**20946**
59.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1545	0,1545	3173,59	490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1545	0,1545	1143,29	177
59.4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	0,618	128,03	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	0,3605	163,71	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2266	0,2266	1799,25	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2266	0,2266	852,37	193
		Итого эксплуатация машин:				**1036,17**	**1036**
59.7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0012	236303,40	284
59.8	146122 С (21-130405-0101)	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00011	0,00011	398722,78	44
59.9	146678 С (21-130702-0401)	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001	0,0001	221161,00	22
59.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,08	0,08	304,79	24
59.11	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00037	195385,08	72
59.12	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42

59.13	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	0,08	371,47	30
59.14	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	875,81	1752
59.15	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
59.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,2	0,2	93,00	19
59.17	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,16	0,16	247,03	40
59.18	411826 С (51-040102-9900)	Котлы чугунные	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**20185,08**	**20185**
		НР первого уровня	%	60,4		12651,49	12651
		НР второго уровня	%	4		2177,96	2178
		Накладные расходы	%	--		14829,45	14829
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4530,17	4530
		Сметная стоимость:				**61157,25**	**61157**
60	**51-040102-0401 51-040102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21 кВт**	**шт.**	**1,0000**		**30746,48**	**30746**
		НР второго уровня	%	4		1229,86	1230
		Накладные расходы	%	--		1229,86	1230
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2558,11	2558
		Сметная стоимость:				**34534,45**	**34534**
61	**Е11-080801-0501 11-080801-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	**2,2000**		**45051,70**	**99114**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	11,9	26,18	774,71	20282
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,968	1083,78	1049
		Итого оплата труда:				**9695,91**	**21331**
61.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	0,77	3173,59	2444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,77	1143,29	880
61.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,198	1799,25	356

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,198	852,37	169
		Итого эксплуатация машин:				**1272,69**	**2800**
61.5	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,12	0,264	1305,90	345
61.6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,176	2527,30	445
61.7	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,088	10500,55	924
61.8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,49	1,078	43144,80	46510
61.9	125498 С (21-050101-9901)	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,0132	203271,05	2683
61.10	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,00132	17400,00	23
61.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,6	1,32	196,54	259
61.12	146020 С (21-130211-0403)	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,00066	228631,98	151
61.13	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,003	0,0066	382842,72	2527
		Итого материалов:				**34559,96**	**76032**
		НР первого уровня	%	50,8		4925,52	10836
		НР второго уровня	%	4		1999,09	4398
		Накладные расходы	%	--		6924,61	15234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4158,11	9148
		Сметная стоимость:				**56134,42**	**123496**
62	**Е11-080801-0102 11-080801-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий, кирпичные. Устройство**	**м3 основания**	**0,4000**		**21111,67**	**8445**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	4,45	1,78	754,98	1344
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,144	852,37	123
		Итого оплата труда:				**3666,51**	**1467**
62.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,144	1799,25	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,144	852,37	123
		Итого эксплуатация машин:				**647,73**	**259**
62.4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,36	0,144	10500,55	1512

62.5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,19	0,076	43144,80	3279
62.6	102944 С (21-030101-0901)	Кирпич-половняк	м3	0,6	0,24	--	--
62.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,04	0,016	93,00	1
		Итого материалов:				**17104,28**	**6842**
		НР первого уровня	%	50,8		1862,59	745
		НР второго уровня	%	4		918,97	368
		Накладные расходы	%	--		2781,56	1113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,46	765
		Сметная стоимость:				**25804,69**	**10322**
63	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3000**		**4849,92**	**1455**
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,78	0,234	723,15	169
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,087	888,02	77
		Итого оплата труда:				**821,58**	**246**
63.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,063	1909,23	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,063	852,37	54
63.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,126	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,024	3428,55	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,024	981,60	24
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**204**
63.6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,33	2527,30	834
63.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,045	93,00	4
		Итого материалов:				**3605,82**	**1082**
		НР первого уровня	%	50,8		417,36	125
		НР второго уровня	%	4		210,69	63
		Накладные расходы	%	--		628,06	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,24	131
		Сметная стоимость:				**5916,21**	**1775**

64	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**2312,86**	**11564**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,825	4,125	784,26	3235
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	1,506	950,66	1431
		Итого оплата труда:				**933,26**	**4666**
64.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,121	3422,17	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,121	852,37	103
64.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0335	1909,23	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,0335	852,37	29
64.5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	1,145	2893,28	3313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	1,145	981,60	1124
64.6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,134	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,206	1799,25	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,206	852,37	176
		Итого эксплуатация машин:				**832,61**	**4163**
		НР первого уровня	%	62,1		579,55	2898
		НР второго уровня	%	4		115,70	578
		Накладные расходы	%	--		695,25	3476
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		240,65	1203
		Сметная стоимость:				**3248,76**	**16244**
65	**С121-041201-9903 Т121-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,0800**		**31145,07**	**33637**
		НР второго уровня	%	4		1245,80	1345
		Накладные расходы	%	--		1245,80	1345
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2591,27	2799
		Сметная стоимость:				**34982,14**	**37781**
66	**С123-011201-1102 23-011201-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**2,0000**		**1596,49**	**3193**
		НР второго уровня	%	4		63,86	128
		Накладные расходы	%	--		63,86	128

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,83	266
		Сметная стоимость:				**1793,18**	**3586**
67	С121-050106-0402 21-050106-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,1400**		**219433,74**	**30721**
		НР второго уровня	%	4		8777,35	1229
		Накладные расходы	%	--		8777,35	1229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18256,89	2556
		Сметная стоимость:				**246467,98**	**34506**
68	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2538,09**	**10152**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	1,47	5,88	803,99	4727
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	852,37	34
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**4762**
68.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	163,71	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, зошла 0 чел-ч	чел-ч	--	--	--	--
68.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1799,25	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, зошла 1 чел-ч	чел-ч	0,01	0,04	852,37	34
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**301**
68.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	178001,92	783
68.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109
68.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242
68.8	251472 С (23-021199-9912)	Фланцы стальные	шт.	2	8	--	--
68.9	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**1280,93**	**5124**
		НР первого уровня	%	60,4		718,99	2876
		НР второго уровня	%	4		130,28	521

		Накладные расходы	%	--		849,28	3397
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		270,99	1084
		Сметная стоимость:				**3658,36**	**14633**
69	**С123-040501-0213 Т123-040501-0213**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**624,76**	**2499**
		НР второго уровня	%	4		24,99	100
		Накладные расходы	%	--		24,99	100
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,98	208
		Сметная стоимость:				**701,73**	**2807**
70	**Т Прайс**	**ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭВПТ 1квт**	**шт**	**4,0000**		**8035,71**	**32143**
		НР второго уровня	%	4		321,43	1286
		Накладные расходы	%	--		321,43	1286
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		668,57	2674
		Сметная стоимость:				**9025,71**	**36103**
71	**С123-080305-0101 Т123-080305-0101**	**Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3673,81**	**3674**
		НР второго уровня	%	4		146,95	147
		Накладные расходы	%	--		146,95	147
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		305,66	306
		Сметная стоимость:				**4126,42**	**4126**
				Вентиляция			
72	**Е11-200101-0205 11-200101-0205 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,0000**		**6324,64**	**12649**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*774,71)	чел-ч	1,481	2,961	774,71	2294
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,02205	971,51	21
		Итого оплата труда:				**1157,67**	**2315**
72. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,00903	3173,59	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,00903	1143,29	10
72. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	71,89	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,03402	163,71	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,01302	1799,25	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,01302	852,37	11
		Итого эксплуатация машин:				**29,12**	**58**