Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Договор: Договор о гос.закупках работ №21 от 01.03.2018 г., доп. согл. №1 от 19.03.2018г.

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения п. Амангельды Чингирлауского района ЗКО"

АКТ№5 от 11.09.2018 г.
выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент						
1	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**93,2750**		**3455,91**	**322349,83**	**59,1 106607,47**
1, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,8	261,17	690,68	180384,90	
		Итого оплата труда:				**1933,90**	**180384,90**	
		Итого прямые затраты:				**1933,90**	**180384,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3076,84	286992,37	
		НР второго уровня	%	4		123,07	11479,69	
		Накладные расходы	%	--		1266,01	118087,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,99	23877,77	
2	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**10,2500**		**4849,92**	**49711,64**	**50,8 4277,98**
2, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	7,995	723,15	5781,58	
2, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	2,973	888,02	2639,64	
		Итого оплата труда:				**821,58**	**8421,22**	
2, 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	2,152	1909,23	4109,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	2,152	852,37	1834,30	

2, 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	4,305	11,48	49,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2, 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,82	3428,55	2811,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,82	981,60	804,91	
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**6970,45**	
2, 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	11,275	2402,30	27085,93	
2, 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	1,538	93,00	142,99	
		Итого материалов:				**2656,48**	**27228,92**	
		Итого прямые затраты:				**3900,58**	**39980,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4317,94	44258,94	
		НР второго уровня	%	4		172,72	1770,36	
		Накладные расходы	%	--		590,08	6048,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,25	3682,34	
3	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**25,8280**		**32625,17**	**842642,78**	**48,5 13615,8**
3, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	34,868	690,68	24082,49	
3, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	4,683	852,37	3991,32	
		Итого оплата труда:				**1086,95**	**28073,81**	
3, 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	12,397	11,67	144,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3, 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,649	3581,97	16652,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	4,649	852,37	3962,67	
3, 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,033576	1799,25	60,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,033576	852,37	28,62	

		Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**16857,81**	
3, 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	26,345	24788,78	653049,50	
3, 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,457	6598,38	42605,74	
3, 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,051656	93,00	4,80	
		Итого материалов:				**26934,34**	**695660,05**	
		Итого прямые затраты:				**28519,45**	**736600,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29046,62	750216,15	
		НР второго уровня	%	4		1161,86	30008,65	
		Накладные расходы	%	--		1689,04	43624,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2416,68	62417,98	
		Столбы ограждения						
4	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**12,6903**		**180934,66**	**2296118,80**	**60,9 661300,95**
4, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	91	1154,819	852,37	984333,17	
4, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	93,147	1090,18	101546,87	
		Итого оплата труда:				**85567,59**	**1085880,00**	
4, 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	3,807	10,61	40,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4, 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	76,142	3360,99	255912,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	76,142	1143,29	87052,39	
4, 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	13,959	23,16	323,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4, 6	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	10,66	1027,45	10952,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	10,66	852,37	9086,26	
4, 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	346,446	163,71	56716,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4, 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	6,345	2302,88	14612,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	6,345	852,37	5408,29	

4, 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	12,69	17,05	216,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**26695,43**	**338773,55**	
4,10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	32,995	180,96	5970,74	
4,11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	6,345	91,04	577,66	
4,12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,272842	195385,08	53309,23	
		Итого материалов:				**4716,80**	**59857,64**	
		Итого прямые затраты:				**108977,90**	**1382964,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				161088,55	2044265,31	
		НР второго уровня	%	4		6443,54	81770,61	
		Накладные расходы	%	--		58554,20	743071,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13402,57	170082,87	
5	**С123-010201-0180 23-010201-0180 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1250,5000**		**2183,24**	**2730144,70**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1943,77**	**2430684,38**	
		НР второго уровня	%	4		77,75	97227,38	
		Накладные расходы	%	--		77,75	97227,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,72	202232,94	
6	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,4100**		**193933,48**	**79512,72**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**172661,57**	**70791,24**	
		НР второго уровня	%	4		6906,46	2831,65	
		Накладные расходы	%	--		6906,46	2831,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14365,44	5889,83	

7	**С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,1894**		**219433,74**	**41565,14**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**195364,80**	**37006,00**	
		НР второго уровня	%	4		7814,59	1480,24	
		Накладные расходы	%	--		7814,59	1480,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16254,35	3078,90	
		Панель ограждения ПОЗ						
8	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**4,8642**		**81441,20**	**396146,30**	**60,9 101328,54**
8, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	35,9	174,625	813,54	142064,24	
8, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	21,441	1134,30	24320,88	
		Итого оплата труда:				**34206,06**	**166385,13**	
8, 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	29,963	290,57	8706,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8, 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	15,42	21,63	333,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8, 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	20,089	3173,59	63754,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	20,089	1143,29	22967,55	
8, 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,42805	5515,91	2361,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,42805	1320,89	565,41	
8, 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	1,411	23,16	32,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8, 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	1,654	163,41	270,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8, 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,924198	1799,25	1662,86	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,924198	852,37	787,76	
8,10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	7,929	17,05	135,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**77256,77**	
8,11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,145926	66,30	9,67	
8,12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,090961	2742,28	249,44	
8,13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,004864	327489,06	1592,97	
8,14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00501	43438,52	217,63	
8,15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,051074	381819,66	19501,10	
8,16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,048642	196,54	9,56	
8,17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	6,664	180,96	1205,91	
8,18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	1,994	91,04	181,56	
8,19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000486	1774323,66	863,07	
8,20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,019457	208172,82	4050,38	
8,21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001508	283474,83	427,45	
8,22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002919	444671,26	1297,78	
8,23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,009437	258386,23	2438,27	
		Итого материалов:				**6587,89**	**32044,80**	
		Итого прямые затраты:				**51676,70**	**251365,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72508,19	352694,36	
		НР второго уровня	%	4		2900,33	14107,77	
		Накладные расходы	%	--		23731,82	115436,32	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6032,68	29344,17	
9	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**4,8642**		**193933,48**	**943331,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**172661,57**	**839860,41**	
		НР второго уровня	%	4		6906,46	33594,42	
		Накладные расходы	%	--		6906,46	33594,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14365,44	69876,39	
10	**Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**2110,5000**		**2362,71**	**4986495,16**	**60,9 1177806,51**
10, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,94	1983,87	803,99	1595011,64	
10, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	316,596	1070,73	338989,20	
		Итого оплата труда:				**916,37**	**1934000,84**	
10, 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	3,377	290,57	981,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10, 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	18,572	21,63	401,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10, 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	50,863	10,61	539,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10, 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	5,909	3173,59	18754,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	5,909	1143,29	6755,70	
10, 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	103,203	5503,62	567992,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0489	103,203	1143,29	117990,96	
10, 8	788 С (31-050104-0104)	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	39,255	8044,87	315803,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0372	78,51	1062,44	83412,56	
10, 9	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	101,937	4003,72	408127,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	101,937	981,60	100061,36	

10,10	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	16,483	5515,91	90918,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00781	16,483	1320,89	21772,23	
10,11	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,4221	163,41	68,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10,12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	10,553	1799,25	18986,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	10,553	852,37	8995,06	
10,13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	70,913	17,05	1209,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**674,62**	**1423784,15**	
10,14	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,8442	66,30	55,97	
10,15	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,33768	2742,28	926,01	
10,16	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,400995	327489,06	131321,48	
10,17	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,027437	43438,52	1191,80	
10,18	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,147735	381819,66	56408,13	
10,19	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0002	0,4221	196,54	82,96	
10,20	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	62,893	180,96	11381,10	
10,21	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00903	19,058	91,04	1735,02	
10,22	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,003166	1774323,66	5617,07	
10,23	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,071757	200244,36	14368,93	
10,24	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,009919	283474,83	2811,89	
10,25	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,001899	444671,26	844,63	

10,26	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,062682	258386,23	16196,13	
		Итого материалов:				**115,11**	**242941,11**	
		Итого прямые затраты:				**1545,48**	**3261736,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2103,55	4439543,42	
		НР второго уровня	%	4		84,14	177581,74	
		Накладные расходы	%	--		642,21	1355388,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,02	369370,01	
11	**С121-100103-0104 21-100103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**2110,5000**		**1463,65**	**3089040,00**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1303,11**	**2750213,65**	
		НР второго уровня	%	4		52,12	110008,55	
		Накладные расходы	%	--		52,12	110008,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,42	228817,78	
		Калитка						
12	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0741**		**81441,20**	**6038,05**	**60,9 1544,45**
12, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	35,9	2,662	813,54	2165,34	
12, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	0,326809	1134,30	370,70	
		Итого оплата труда:				**34206,06**	**2536,04**	
12, 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	0,456702	290,57	132,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12, 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,235024	21,63	5,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12, 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,306198	3173,59	971,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,306198	1143,29	350,07	
12, 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,006524	5515,91	35,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,006524	1320,89	8,62	

12, 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,021501	23,16	0,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12, 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,025208	163,41	4,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12, 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,014087	1799,25	25,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,014087	852,37	12,01	
12,10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,120848	17,05	2,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**1177,55**	
12,11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002224	66,30	0,15	
12,12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001386	2742,28	3,80	
12,13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000074	327489,06	24,28	
12,14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000076	43438,52	3,32	
12,15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000778	381819,66	297,24	
12,16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000741	196,54	0,15	
12,17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,101572	180,96	18,38	
12,18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,030397	91,04	2,77	
12,19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1774323,66	13,15	
12,20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000297	208172,82	61,74	
12,21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000023	283474,83	6,52	
12,22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000044	444671,26	19,78	

12,23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000144	258386,23	37,16	
		Итого материалов:				**6587,89**	**488,43**	
		Итого прямые затраты:				**51676,70**	**3831,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72508,19	5375,76	
		НР второго уровня	%	4		2900,33	215,03	
		Накладные расходы	%	--		23731,82	1759,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6032,68	447,26	
13	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**м**	**5,3400**		**246615,18**	**1316925,08**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**219564,80**	**1172476,00**	
		НР второго уровня	%	4		8782,59	46899,04	
		Накладные расходы	%	--		8782,59	46899,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18267,79	97550,01	
14	**С121-050306-0122 21-050306-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)**	**т**	**0,0052**		**282004,99**	**1455,15**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**251072,82**	**1295,54**	
		НР второго уровня	%	4		10042,91	51,82	
		Накладные расходы	%	--		10042,91	51,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20889,26	107,79	
15	**Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**3,8000**		**2362,71**	**8978,29**	**60,9** / **2120,67**
15, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,94	3,572	803,99	2871,85	
15, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	0,570038	1070,73	610,36	
		Итого оплата труда:				**916,37**	**3482,21**	
15, 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,00608	290,57	1,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

15, 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,03344	21,63	0,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15, 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,09158	10,61	0,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15, 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	0,01064	3173,59	33,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01064	1143,29	12,16	
15, 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	0,18582	5503,62	1022,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0489	0,18582	1143,29	212,45	
15, 8	788 С (31-050104-0104)	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	0,07068	8044,87	568,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0372	0,14136	1062,44	150,19	
15, 9	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	0,18354	4003,72	734,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	0,18354	981,60	180,16	
15,10	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	0,029678	5515,91	163,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00781	0,029678	1320,89	39,20	
15,11	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,00076	163,41	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15,12	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,019	1799,25	34,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,019	852,37	16,20	
15,13	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	0,12768	17,05	2,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**674,62**	**2563,55**	
15,14	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,00152	66,30	0,10	
15,15	128849 С (21-050210-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,000608	2742,28	1,67	

15,16	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,000722	327489,06	236,45	
15,17	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000049	43438,52	2,15	
15,18	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000266	381819,66	101,56	
15,19	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0002	0,00076	196,54	0,15	
15,20	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	0,11324	180,96	20,49	
15,21	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00903	0,034314	91,04	3,12	
15,22	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000006	1774323,66	10,11	
15,23	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,000129	200244,36	25,87	
15,24	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000018	283474,83	5,06	
15,25	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000003	444671,26	1,52	
15,26	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000113	258386,23	29,16	
		Итого материалов:				**115,11**	**437,42**	
		Итого прямые затраты:				**1545,48**	**5872,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2103,55	7993,49	
		НР второго уровня	%	4		84,14	319,74	
		Накладные расходы	%	--		642,21	2440,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,02	665,06	
16	**С121-100103-0104 21-100103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**3,8000**		**1463,65**	**5561,88**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1303,11**	**4951,82**	
		НР второго уровня	%	4		52,12	198,07	
		Накладные расходы	%	--		52,12	198,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,42	411,99	

Ворота

17	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2313**		**81441,20**	**18835,72**	**60,9 4817,91**
17, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	35,9	8,303	813,54	6754,78	
17, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	1,019	1134,30	1156,39	
		Итого оплата труда:				**34206,06**	**7911,18**	
17, 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	1,425	290,57	413,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17, 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,733158	21,63	15,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17, 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,955186	3173,59	3031,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,955186	1143,29	1092,05	
17, 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,020353	5515,91	112,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,020353	1320,89	26,88	
17, 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,067071	23,16	1,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17, 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,078635	163,41	12,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17, 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,043943	1799,25	79,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,043943	852,37	37,46	
17,10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,376986	17,05	6,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**3673,36**	
17,11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006938	66,30	0,46	
17,12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004325	2742,28	11,86	
17,13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000231	327489,06	75,74	

17,14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000238	43438,52	10,35	
17,15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,002428	381819,66	927,23	
17,16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002313	196,54	0,45	
17,17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,316854	180,96	57,34	
17,18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,094825	91,04	8,63	
17,19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1774323,66	41,04	
17,20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000925	208172,82	192,58	
17,21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000072	283474,83	20,32	
17,22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000139	444671,26	61,71	
17,23	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000449	258386,23	115,93	
		Итого материалов:				**6587,89**	**1523,65**	
		Итого прямые затраты:				**51676,70**	**11951,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72508,19	16769,70	
		НР второго уровня	%	4		2900,33	670,79	
		Накладные расходы	%	--		23731,82	5488,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6032,68	1395,24	
18	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**м**	**20,0000**		**246615,18**	**4932303,67**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**219564,80**	**4391296,00**	
		НР второго уровня	%	4		8782,59	175651,84	
		Накладные расходы	%	--		8782,59	175651,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18267,79	365355,83	

19	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0004		193933,48	77,57	
		Итого прямые затраты:	т			172661,57	69,06	
		НР второго уровня	%	4		6906,46	2,76	
		Накладные расходы	%	--		6906,46	2,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14365,44	5,75	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			17573333,35
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			2943450,01
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1871057,19
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			473625,37
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			12758826,15
- перевозка грузов	Тенге			0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге			2073420,28
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			19646753,63
Накладные расходы II уровня	Тенге			785870,15
ИТОГО:	Тенге			20432623,77
Сметная прибыль	Тенге			1634609,90
ИТОГО по смете:	Тенге			22067233,67

Временные здания и сооружения 2%	441344,67
Итого с временными зданиями и сооружениями:	22508578,34
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%	668504,78
Затраты по снегоборьбе 0,3%	67525,74
Итого:	23244608,86
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	20621882,45
НДС (12%)	2474625,89
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	23096508,34
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	23096508,34

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Самиев Т.С.

Технический надзор ТОО "Строй-проф" Акнуров Н.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Лайгэ" Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

к: ТОО "Лайгэ"

Договор: Договор о гос.закупках работ №21 от 01.03.2018 г., доп. согл. №2 от 01.11.2018г.

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения п. Амангельды Чингирлауского района ЗКО"

АКТ№6 от 16.11.2018 г.
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС 7-1-1 Благоустройство						
1	**Е11-270602-0101 11-270602-0101 ФСНБ-01-2015**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство**	**м2**	**241,2000**		**2530,17**	**610277,30**	**60,3 8587,65**
		Итого оплата труда:				**59,04**	**14241,55**	
		Итого эксплуатация машин:				**79,16**	**19093,22**	
		Итого материалов:				**2101,03**	**506768,15**	
		Итого прямые затраты:				**2217,04**	**534750,40**	
		Накладные расходы	%	--		125,71	30321,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,42	45205,73	
2	**Е11-270201-1002 11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**283,0000**		**2321,97**	**657117,76**	**60,3 90417,48**
		Итого оплата труда:				**529,84**	**149946,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**5682,24**	
		Итого материалов:				**1205,18**	**341065,08**	
		Итого прямые затраты:				**1747,79**	**494623,26**	
		Накладные расходы	%	--		402,19	113819,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,00	48675,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,5280		53292,52	241308,51	
		Итого прямые затраты:	м3			47447,04	214840,20	
		Накладные расходы	%	--		1897,88	8593,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3947,59	17874,70	
		ГИПС						
4	Е11-270401-0102 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала	115,0496		3677,23	423063,99	60,3 17288,48
		Итого оплата труда:				249,20	28670,78	
		Итого эксплуатация машин:				816,48	93936,15	
		Итого материалов:				2204,93	253675,88	
		Итого прямые затраты:				3123,62	359371,05	
		Накладные расходы	%	--		281,23	32354,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,39	31338,07	
5	Е11-270403-0303 11-270403-0303	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом	м2 основания	1438,1200		1464,88	2106676,40	60,3 38638,42
		Итого оплата труда:				44,56	64076,98	
		Итого эксплуатация машин:				82,90	119220,63	
		Итого материалов:				1173,75	1687999,82	
		Итого прямые затраты:				1277,34	1836963,78	
		Накладные расходы	%	--		79,04	113662,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,51	156050,10	
6	Е11-270403-0304 11-270403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).	м2 основания	1438,1200		-495,58	-712698,13	60,3 -10792,75
		Итого оплата труда:				-12,45	-17898,42	
		Итого эксплуатация машин:				-43,08	-61956,97	
		Итого материалов:				-390,63	-561775,00	
		Итого прямые затраты:				-433,71	-623731,94	
		Накладные расходы	%	--		-25,15	-36173,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-36,71	-52792,45	
7	Е11-270602-0302 11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.	м2 покрытия	1438,1200		2460,92	3539091,43	60,3 40926,9
		Итого оплата труда:				47,20	67872,14	
		Итого эксплуатация машин:				66,77	96027,71	
		Итого материалов:				2067,11	2972758,65	
		Итого прямые затраты:				2162,53	3109973,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		116,10	166962,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,29	262154,92	
8	**Е11-270201-1001 11-270201-1001**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных**	**м бортового камня**	**480,0000**		**1876,49**	**900713,64**	**60,3 153358,28**
		Итого оплата труда:				**529,84**	**254325,50**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**9637,73**	
		Итого материалов:				**808,56**	**388107,12**	
		Итого прямые затраты:				**1351,16**	**648559,14**	
		Накладные расходы	%	--		386,32	185434,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,00	66719,53	
9	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,6800**		**53292,52**	**409286,52**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**47447,04**	**364393,27**	
		Накладные расходы	%	--		1897,88	14575,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3947,59	30317,52	
		Знаки предупреждающие/отрожающие						
10	**Е11-270902-0101 11-270902-0101**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**5663,97**	**45311,78**	**60,3 12427,63**
		Итого оплата труда:				**2576,21**	**20609,67**	
		Итого эксплуатация машин:				**722,50**	**5779,99**	
		Итого материалов:				**350,82**	**2806,57**	
		Итого прямые затраты:				**3489,26**	**27914,06**	
		Накладные расходы	%	--		1755,16	14041,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,55	3356,43	
11	**С124-010201-0101 24-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Знак "Зона строгого режима", со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**9646,86**	**77174,89**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8588,73**	**68709,84**	
		Накладные расходы	%	--		343,55	2748,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,58	5716,66	
		Щит пожарный, ящик с песком						
12	**Т Прайс**	**Щит пожарный металлический "Комби"**	**комплект**	**1,0000**		**50544,00**	**50544,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**45000,00**	**45000,00**	
		Накладные расходы	%	--		1800,00	1800,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3744,00	3744,00	
13	**С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6859,24**	**13718,47**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6106,87**	**12213,74**	
		Накладные расходы	%	--		244,27	488,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,09	1016,18	
14	**С123-080305-0203 23-080305-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**10852,36**	**21704,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9662,00**	**19324,00**	
		Накладные расходы	%	--		386,48	772,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		803,88	1607,76	
15	**Е11-090701-0125 11-090701-0125**	**Ящик для песка/Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с**	**т конструкци**	**0,0462**		**210332,06**	**9706,82**	**60,9 3046,52**
		Итого оплата труда:				**108396,45**	**5002,50**	
		Итого эксплуатация машин:				**9165,90**	**423,01**	
		Итого материалов:				**4683,49**	**216,14**	
		Итого прямые затраты:				**121248,01**	**5595,60**	
		Накладные расходы	%	--		73503,90	3392,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15580,15	719,02	
16	**С121-050101-0401 21-050101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0354**		**224938,88**	**7960,09**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**200266,10**	**7086,98**	
		Накладные расходы	%	--		8010,64	283,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16662,14	589,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0108**		**219740,61**	**2367,57**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**195638,01**	**2107,88**	
		Накладные расходы	%	--		7825,52	84,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16277,08	175,38	
18	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Петля накладная**	**шт.**	**2,0000**		**315,37**	**630,74**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**280,78**	**561,56**	
		Накладные расходы	%	--		11,23	22,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,36	46,72	
19	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,2700**		**2698,26**	**728,53**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**2402,30**	**648,62**	
		Накладные расходы	%	--		96,09	25,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,87	53,97	
		Озеленение						
		Посадка деревьев и кустарников						
20	Е11-470102-0207 11-470102-0207	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.**	**яма**	**173,0000**		**3156,86**	**546137,64**	**56,4** **139447,13**
		Итого оплата труда:				**1429,17**	**247246,68**	
		Итого эксплуатация машин:				**223,44**	**38654,38**	
		Итого материалов:				**436,36**	**75489,70**	
		Итого прямые затраты:				**2004,55**	**346786,52**	
		Накладные расходы	%	--		918,48	158896,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,84	40454,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е11-470105-0101 11-470105-0101	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**173,0000**		**1472,42**	**254728,54**	**56,4** 70525,99
		Итого оплата труда:				**722,81**	**125046,09**	
		Итого эксплуатация машин:				91,29	15793,59	
		Итого материалов:				112,16	19403,98	
		Итого прямые затраты:				903,25	156262,24	
		Накладные расходы	%	--		460,10	79597,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,07	18868,78	
22	С125-010203-4214 25-010203-4214 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**173,0000**		**3070,03**	**531115,42**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			2733,29	472859,17	
		Накладные расходы	%	--		109,33	18914,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,41	39341,88	
23	Е11-470108-0112 11-470108-0112	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли**	**м траншеи**	**778,0000**		**784,51**	**610347,32**	**56,4** 185778,76
		Итого оплата труда:				423,39	329394,96	
		Итого материалов:				**36,28**	**28226,67**	
		Итого прямые затраты:				459,67	357621,63	
		Накладные расходы	%	--		266,73	207514,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,11	45210,91	
24	Е11-470109-0102 11-470109-0102	**Кустарники-саженцыв живой изгороди двухрядной. Посадка**	**м изгороди**	**778,0000**		**1738,86**	**1352831,85**	**56,4** 411734,1
		Итого оплата труда:				**938,34**	**730025,00**	
		Итого эксплуатация машин:				94,67	73656,06	
		Итого материалов:				9,77	7597,17	
		Итого прямые затраты:				**1018,91**	**792710,21**	
		Накладные расходы	%	--		591,15	459911,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,80	100209,77	
25	С125-010203-1202 25-010203-1202 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ива вавилонская, с комом, высотой от 0,5 м до 1,5 м**	**шт.**	**1378,0000**		**3069,59**	**4229899,54**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2732,90**	**3765936,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		109,32	150637,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,38	313325,89	
		Посадка газона						
26	Е11-470112-0101 11-470112-0101	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	17220,0000		49,95	860185,74	56,4 272215,05
		Итого оплата труда:				28,03	482650,79	
		Итого эксплуатация машин:				1,06	18307,96	
		Итого прямые затраты:				28,67	493619,84	
		Накладные расходы	%	--		17,59	302848,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,70	63717,46	
27	Е11-470112-0106 11-470112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	17220,0000		198,34	3415427,84	56,4 608529,43
		Итого оплата труда:				62,66	1078952,90	
		Итого эксплуатация машин:				92,64	1595344,83	
		Итого материалов:				9,30	160146,00	
		Итого прямые затраты:				141,25	2432271,70	
		Накладные расходы	%	--		42,40	730161,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,69	252994,65	
28	С125-030201-0201 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Семена газона**	кг	235,8458		1479,25	348875,94	
		Итого прямые затраты:	кг			1317,00	310608,92	
		Накладные расходы	%	--		52,68	12424,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,57	25842,66	
		Полив и уход						
29	Е11-470119-0501 11-470119-0501	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины (4 раза)**	м3	8796,1200		1740,03	15305535,60	56,4 2693839,26
		Итого оплата труда:				543,00	4776310,75	
		Итого эксплуатация машин:				811,49	7137945,83	
		Итого материалов:				93,00	818039,16	
		Итого прямые затраты:				1242,92	10932884,03	
		Накладные расходы	%	--		368,22	3238908,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,89	1133743,38	
30	Е11-470119-0603 11-470119-0603	**Лунки иликанавки. Прополка и рыхление (4 раза)**	м2	3448,0000		79,96	275691,51	56,4 88513,33
		Итого оплата труда:				45,52	156938,52	
		Итого прямые затраты:				45,52	156938,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		28,52	98331,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,92	20421,59	
31	Е11-470119-0101 11-470119-0101	**Газоны. Прополка**	**м2**	**86100,0000**		**26,21**	**2256459,90**	**56,4** 724457,45
		Итого оплата труда:				**14,92**	**1284499,00**	
		Итого прямые затраты:				**14,92**	**1284499,00**	
		Накладные расходы	%	--		9,35	804815,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	167145,18	
		ЛС 7-1-2 Ограждение Панель ограждения НО1						
32	Е11-090304-0201 11-090304-0201	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкции**	**0,0097**		**81441,20**	**788,35**	**60,9** 201,65
		Итого оплата труда:				**34206,06**	**331,11**	
		Итого эксплуатация машин:				15882,73	153,74	
		Итого материалов:				6587,89	63,77	
		Итого прямые затраты:				**51676,70**	**500,23**	
		Накладные расходы	%	--		23731,82	229,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6032,68	58,40	
33	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0097**		**193933,48**	**1877,28**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**172661,57**	**1671,36**	
		Накладные расходы	%	--		6906,46	66,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14365,44	139,06	
34	Е11-090402-0102 11-090402-0102	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**4,2000**		**2362,71**	**9923,37**	**60,9** 2343,89
		Итого оплата труда:				**916,37**	**3848,76**	
		Итого эксплуатация машин:				674,62	2833,40	
		Итого материалов:				**115,11**	**483,46**	
		Итого прямые затраты:				**1545,48**	**6491,02**	
		Накладные расходы	%	--		642,21	2697,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,02	735,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С121-100103-0104 21-100103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**4,2000**		**1463,65**	**6147,34**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1303,11**	**5473,06**	
		Накладные расходы	%	--		52,12	218,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,42	455,36	
		Панель ограждения ПО2						
36	Е11-090304-0201 11-090304-0201	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0145**		**81441,20**	**1182,53**	**60,9 302,47**
		Итого оплата труда:				**34206,06**	**496,67**	
		Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**230,62**	
		Итого материалов:				**6587,89**	**95,66**	
		Итого прямые затраты:				**51676,70**	**750,35**	
		Накладные расходы	%	--		23731,82	344,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6032,68	87,59	
37	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0145**		**193933,48**	**2815,91**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**172661,57**	**2507,05**	
		Накладные расходы	%	--		6906,46	100,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14365,44	208,59	
38	Е11-090402-0102 11-090402-0102	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**6,3000**		**2362,71**	**14885,06**	**60,9 3515,84**
		Итого оплата труда:				**916,37**	**5773,14**	
		Итого эксплуатация машин:				**674,62**	**4250,10**	
		Итого материалов:				**115,11**	**725,20**	
		Итого прямые затраты:				**1545,48**	**9736,53**	
		Накладные расходы	%	--		642,21	4045,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,02	1102,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	С121-100103-0104 21-100103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	6,3000		1463,65	9221,01	
		Итого прямые затраты:	м2			1303,11	8209,59	
		Накладные расходы	%	--		52,12	328,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,42	683,04	
		Панель ограждения НОЗ						
40	С121-050307-1020 21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	918,0000		307,76	282520,74	
		Итого прямые затраты:	кг			274,00	251532,00	
		Накладные расходы	%	--		10,96	10061,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,80	20927,46	
		Ворота						
41	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	м	17,1000		246615,18	4217119,64	
		Итого прямые затраты:	м			219564,80	3754558,08	
		Накладные расходы	%	--		8782,59	150182,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18267,79	312379,23	
42	С121-050306-0122 21-050306-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)**	т	0,0103		282004,99	2910,29	
		Итого прямые затраты:	т			251072,82	2591,07	
		Накладные расходы	%	--		10042,91	103,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20889,26	215,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Е11-090402-0102 11-090402-0102	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	15,2000		2362,71	35913,16	60,9 8482,66
		Итого оплата труда:				916,37	13928,84	
		Итого эксплуатация машин:				674,62	10254,21	
		Итого материалов:				115,11	1749,68	
		Итого прямые затраты:				1545,48	23491,31	
		Накладные расходы	%	--		642,21	9761,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,02	2660,23	
44	С121-100103-0104 21-100103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	15,2000		1463,65	22247,53	
		Итого прямые затраты:	м2			1303,11	19807,27	
		Накладные расходы	%	--		52,12	792,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,42	1647,97	
		ОГРУНТОВКА И ПОКРАСКА						
45	Е11-130601-0207 11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	1326,0000		444,59	589521,10	54,2 184483,35
		Итого оплата труда:				256,69	340375,18	
		Итого прямые затраты:				256,69	340375,18	
		Накладные расходы	%	--		154,96	205477,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,93	43668,23	
46	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1326,0000		82,71	109679,61	54,2 20110,57
		Итого оплата труда:				27,98	37104,38	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	1382,61	
		Итого материалов:				29,62	39277,71	
		Итого прямые затраты:				58,48	77538,65	
		Накладные расходы	%	--		18,11	24016,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,13	8124,42	
47	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1326,0000		150,60	199697,28	54,2 24860,22
		Итого оплата труда:				34,59	45867,56	
		Итого эксплуатация машин:				1,65	2189,87	
		Итого материалов:				79,43	105327,61	
		Итого прямые затраты:				115,33	152932,94	
		Накладные расходы	%	--		24,11	31971,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,16	14792,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				33290068,73	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7922339,72	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9188840,92	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2323297,43	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16178888,09	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				5793239,79	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				39083308,52	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1563332,34	
		ИТОГО:	Тенге				40646640,86	
		Сметная прибыль	Тенге				3251731,27	
		ИТОГО по смете:	Тенге				43898372,13	
		Временные здания и сооружения 2%					877967,44	
		Итого с временными зданиями и сооружениями:					44776339,57	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%					13298572,85	
		Затраты по снегоборьбе 0,3%					134329,02	
		Итого:					58209241,44	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					23591601,22	
		НДС (12%)					2830992,15	
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС					26422593,37	
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					26422593,37	

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" **Самиев Т.С.**

Технический надзор ТОО "Строй-проф" **Акнуров Н.А.**

Подрядчик: Директор ТОО "Лайгэ" **Жумашев Н.С.**