Наименование стройки - Капитальный ремонт центральной бактериологической лабораторий протвочумного отделения в г.Казалинск

Наименование объекта - Центральная бактериологическая лаборатория протвочумного отделения в г.Казалинск

А К Т

Форма №2

выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
		ДЕМОНТАЖ						
1	E0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	116	76,31	0,74	8852	86	10120
		м		75,57	0,16	8766	19	115,2
2	E0165-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм**	8	132,09	1,34	1057	11	1208
		м		130,76	0,30	1046	2	115,2
3	E0165-1-3	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм**	5	174,59	1,96	873	10	997
		м		172,64	0,44	863	2	115,2
4	E0165-3-4	**Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм**	3	460,83	8,58	1382	26	1570
		шт		452,25	1,89	1357	6	115,2
5	E0116-22-1 К=0,4	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1	937,60	65,50	938	66	1156

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2					10010
				872,10	31,05	872	31	12
		1узел						
		МОНТАЖ						
6	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	105	717,44	18,09	75331	1899	62068
		м		504,56	8,57	52979	900	115,2
7	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	18	580,97	11,72	10457	211	8404
		м		399,77	5,53	7196	100	115,2
8	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	13	543,28	7,84	7063	102	4927
		м		325,25	3,71	4228	48	115,2
9	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	5	764,62	14,29	3823	71	2183
		м		372,22	6,75	1861	34	115,2
10	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4483,11	204,69	4483	205	3000
		1узел		2507,29	97,03	2507	97	115,2
11	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00		8320		
		шт						
12	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00		811		
		компл						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3						10010
13	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	29	350,00		10150		
		шт						
14	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	395,00		790		
		шт						
15	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	395,00		790		
		шт						
16	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500,00		500		
		шт						
17	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	623,00		623		
		шт						
18	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	122,22	12,41	244	25	254
		фланец		108,68		217	0	117
19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00		570		
		шт						
20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	677,45	58,89	2032	177	1618
		1шт		438,58	29,53	1316	89	115,2
21	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00		10500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10010
			шт					
22	С1 30810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251,00		251		
			шт					
23	Е0 116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	25995,11	1,96	25995	2	107
			1кран	93,15		93	0	115,2
24	Е0 116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	4193,11	1,96	4193	2	107
			1кран	93,15		93	0	115,2
		БАК ДЛЯ ВОДЫ НА 1М3						
25	Е01 18-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	15488,72	224,88	15489	225	3672
			1бак	3081,71	105,47	3082	105	115,2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			195518		101392
		Накладные расходы -	Тенге			101392		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17815		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			314724		
		РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
26	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	52	717,44	18,09	37307	941	30739
			м	504,56	8,57	26237	446	115,2
27	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	350,00		4200		
			шт					
28	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	11	2552,52	143,84	28078	1582	30808
				2363,68	67,50	26000	743	115,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10010
29	С СЦММ	АРИСТОН-50Л комплект	1	8560,00		8560		
30	С СЦММ	АРИСТОН-10Л ШТ	10	2520,00		25200		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 ШТ						
		Накладные расходы -	Тенге			103344		6154
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61546		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9893		
						174784		

РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ

31	Е0165-2-1	ДЕМОНТАЖ Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	108	176,35 174,63	1,72 0,38	19046 18860	186 41	21774 115,2
32	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/ компл	18	150,99 147,39	3,60 0,81	2718 2653	65 15	3073 115,2
33	Е0117-1-9 К=0,4	Установка чугунных глубоких душевых поддонов комплект	1	177,95 155,25	22,70 10,80	178 155	23 11	191 115,2
34	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем шт	19	439,35 438,75	0,60 0,13	8348 8336	11 2	9606 115,2
35	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/ компл	18	150,99 147,39	3,60 0,81	2718 2653	65 15	3073 115,2
36	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной компл	1	240,18 235,17	5,01 1,08	240 235	5 1	272 115,2
		МОНТАЖ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6						10010
37	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	98	697,85	0,96	68389	94	207
		м		183,20	0,47	17954	46	115,
38	E0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	6	1018,08	31,45	6108	189	244
		м		338,45	14,89	2031	89	115,2
39	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1474,57	10,09	1475	10	166
		комплект		139,73	4,22	140	4	115,2
40	E0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12306,16	70,94	12306	71	553
		комплект		446,34	33,75	446	34	115,2
41	E0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	18	771,13	4,11	13880	74	15205
		компл		732,38	0,89	13183	16	115,2
42	C131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400x500-300x135 мм	6	5220,00		31320		
		комплект						
43	C131101-57	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500x400x410 мм	12	3300,00		39600		
		шт						
44	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2	4185,96	20,19	8372	40	1128
		комплект		481,28	8,44	963	17	115,2
45	E0117-2-3	Установка смесителей	21	235,06	1,96	4936	41	5258
		шт		217,35		4564	0	115,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10010
46	С131101-91	**Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге**	**1**	**1650,00**		**1650**		
		компл						
47	С131101-95	**Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором**	**20**	**1630,00**		**32600**		
		компл						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**253884**		**834**
		Накладные расходы -	Тенге			**83477**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20242**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**357603**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			**847111**		

Наименование стройки - Капитальный ремонт центральной бактериологической лабораторий протвочумного отделения в г.Казалинск
Наименование объекта - Центральная бактериологическая лаборатория протвочумного отделения в г.Казалинск 10020

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Форма №

Электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9
1	E0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	819,03	46,43	1638	93	1365
		шт		679,22	23,04	1358	46	97,2
2	C151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900,00		14900		
		шт						
3	C151803-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930,00		7930		
		шт						
4	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	64	392,19	103,23	25100	6607	20292
		шт		261,60	64,60	16742	4134	97,2
5	C151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	10	2480,00		24800		
		шт						
6	C151702-56	Светильники тип ЛСП16-2Х40-001-У35-УХЛ4	46	3220,00		148120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2						10020
7	С151702-17	Светильники тип ПВЛМ-Д-2Х40-01-УХЛ4	8	2990,00		23920		
		шт						
8	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	4	225,60		902	0	8
		шт						
9	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	4	214,25		857	0	97
		шт						
10	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	462,00		1848		
		шт						
11	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	269,67	94,41	1348	472	105
		шт						
12	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	2	149,82	67,38	749	337	97,2
		шт						
13	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	128	871,00		2613		
		шт						
14	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	128	157,00		314		
		шт						
15	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	10	14,00		1792		
		шт						
				99,00		12672		
				64,00		640		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24,00		48		
		шт						
17	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	68	56,33		3830	0	372
		шт		56,33		3830	0	97,2
18	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	23	156,00		3588		
		шт						
19	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00		268		
		шт						
20	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	43	116,00		4988		
		шт						
21	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,045	22300,00		1004		
		1000шт						
22	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,07	16300,00		1141		
		1000шт		--				
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	850	42,82	2,94	36397	2499	25378
		м		33,98	0,94	28883	799	85,5
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	150	158,60	17,95	23790	2693	21583
				135,07	12,96	20261	1944	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,6	30200,00		18120		
		м кабеля						
26	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,4	30200,00		12080		
		1000м						
27	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	350	179,60	16,90	62860	5915	9476
		м		23,70	4,80	8295	1680	95
28	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	500	55,60		27800	0	22074
		м		45,42		22710	0	97,2
29	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	50	777,00		38850		
		10м						
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
30	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	38	13,89	0,25	528	10	506
		шт		13,64	0,07	518	3	97,2
31	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	66	12,63		834	0	810
		шт		12,63		834	0	97,2
32	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	380	5,54		2103	0	2044
		м		5,54		2103	0	97,2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					
		Накладные расходы -	Тенге			506766		109141
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109141		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36954		
						652862		

Наименование стройки - Капитальный ремонт центральной бактериологической лабораторий протвочумного отделения в г.Казалинск

Наименование объекта - Центральная бактериологическая лаборатория протвочумного отделения в г.Казалинск 10030

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Форма №2

Охранно-пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
1	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	1	7587,38	2,00	7587	2	5973
				7374,38		7374	0	81
2	СПРАЙС-ЛИС Т	**ГРАНИТ-16** шт	1	8643,06		8643	0	
						0	0	
3	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	12	621,88	2,00	7463	24	5818
				598,58		7183	0	81
4	СПРАЙС-ЛИС Т	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-34АТ** ШТ	12	369,73		4437	0	
						0	0	
5	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	40	257,90		10316	0	8048
				248,40		9936	0	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2						10030
6	СПРАЙС-ЛИС Т	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-101-23	40	96,03		3841	0	
		шт				0	0	
7	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	4	324,75		1299	0	99
		ШТ						
8	СПРАЙС-ЛИС Т	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-И	4	307,05		1228	0	81
		шт						
9	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	19	528,19		2113	0	
		ШТ				0	0	
10	СПРАЙС-ЛИС Т	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ	19	421,83	0,25	8015	5	6345
		луч		412,28		7833	0	81
11	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	30	936,33		17790	0	
		ШТ				0	0	
12	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	30	157,65		4730	0	3773
		шт		155,25		4658	0	81
13	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	70,00		2100	0	
		шт				0	0	
14	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2	51,45	1,63	1029	33	691
		м		40,02	0,38	800	8	85,5
15	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	12	777,00		1554	0	
		10м				0	0	
				232,38	114,06	2789	1369	1355
				94,01	38,06	1128	457	85,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм м	12	278,00		3336	0	
17	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	32	15,64	1,33	500	43	458
18	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	868	13,78	0,94	441	30	97,2
19	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг м	15	61,56		53436	0	29714
20	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10 1000м	0,015	42,26		36684	0	81
21	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,72	142,84		2143	0	1452
22	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2 1000м	0,18	119,54		1793	0	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		61700,00		926	0	
	Стоимость оборудования -		Тенге			0	0	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	3660,00		2635	0	
			Тенге			0	0	
				6470,00		1165	0	
						0	0	
						147845		64622
						36824		
						40908		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10030
		Накладные расходы -	Тенге			64622		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10539		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			227090		
		РАЗДЕЛ 2.ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
23	Ц0110-667-8	Прибор ОПС на 4 луча	23	2761,45	2,00	63513	46	50198
			шт	2694,45		61972	0	81
24	СПРАЙС-ЛИС Т	РАПИД	23	3121,11		71786	0	
			ШТ			0	0	
25	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	50	324,75		16238	0	12436
			шт	307,05		15353	0	81
26	СПРАЙС-ЛИС Т	СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТНО-КОНТАКТНЫЙ СМК-1 "ОКНО"	24	2563,50		61524	0	
			ШТ			0	0	
27	СПРАЙС-ЛИС Т	СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТНО-КОНТАКТНЫЙ СМК-1 "ОТКРЫТИЕ"	26	2685,57		69825	0	
			ШТ			0	0	
28	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5	232,38	114,06	1162	570	565
			м	94,01	38,06	470	190	85,5
29	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	5	278,00		1390	0	
			м			0	0	
30	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	50	51,45	1,63	2573	82	1727
			м	40,02	0,38	2001	19	85,5
31	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	5	777,00		3885	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10030
32	Ц0108-397-1	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**				0	0	
		10м	350	187,38	21,12	65583	7392	9953
33	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**		27,26	6,00	9541	2100	85,5
		м	400	42,82	2,94	17128	1176	11943
34	С151603-109	**Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 4х4 мм2**		33,98	0,94	13592	376	85,5
		м	0,4	194900,00		77960	0	
35	Ц0110-698-1	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**				0	0	
		1000м	39	157,65		6148	0	4904
36	С151802-14	**Коробка телефонная распределительная КРТ-10**		155,25		6055	0	81
		шт	5	463,00		2315	0	
37	С151802-19	**Коробка универсальная УК-Р-0,5-30**				0	0	
		шт	34	70,00		2380	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				0	0	
	Стоимость оборудования -		Тенге					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			463409		91722
		Накладные расходы -	Тенге			203134		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225661		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91722		
			Тенге			21120		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			598778		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-2	Тенге			266569		
			Тенге			825868		

Наименование стройки - Капитальный ремонт центральной бактериологической лабораторий протвочумного отделения в г.Казалинск
Наименование объекта - Центральная бактериологическая лаборатория протвочумного отделения в г.Казалинск 10040

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Форма №

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Ограждение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9
1	У1-31-15	**ОГРАЖДЕНИЕ Ж/Б-706,2М**						
		Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	**91,7403**	**9753,75**	**544,93**	**894812**	**49992**	**143854**
			м	**1030,34**	**214,14**	**94524**	**19646**	**126**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						
		Накладные расходы -	**Тенге**			**894812**		**143854**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**143854**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**62320**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1100986**		
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ №2:	Тенге			**266569**		
						11600708		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аралморская противочумная станция"
Начальник Казалинского противочумного отделение
_____ Басымбеков О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Талга Т"
_____ Жарылкасымов О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2012г.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Араломорская противочумная станция"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №61 от 12.04.2012г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт центральной бактериологической лаборатории противочумного отделения в г.Казалинск

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт центральной бактериологической лаборатории противочумного отделения в г.Казалинск	45 738 199	21 962 117	40 455 000	21 962 117	37 213 050	17 868 595	37 213 050	17 868 595	12 404 350	5 956 198
Итого			**40 455 000**	**21 962 117**	**37 213 050**	**17 868 595**	**37 213 050**	**17 868 595**	**12 404 350**	**5 956 198**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Араломорская противочумная станция"
Начальник Казалинского противочумного отделения
_____ О.Басымбеков

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Талгат"
_____ Жарылкасымов О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "Араломорская противочумная станция"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №61 от 12.04.2012г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт центральной бактериологической лаборатории противочумного отделения в г.Казалинск

Форма 2

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2012г.

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр номер позиция и норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость единицы работ тг.		Общая стоимость тг.		Накладн-ые расходы	Затраты труда ч/час рабочих-стр	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		Рабочих обслж.машины	
				з/п рабочих строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2м, типа Б5В-1, строительные работы, м	470,46	9753,75	544,93	4588749	256368	737702	4,14	1948
				1030,34	214,14	484734	100744	126	0,7	329
2	У1-35-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М10, строительные работы, м ограды	470,21	40,06		18837		12394	0,09	42
				20,92		9837		126		
3	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М10, монтаж металлокострукций, м ограды	470,20	61,7	0,14	29011	66	4342	0,04	19
				11,32	0,08	5323	38	81		
		Прямые затраты				4 636 597				
		Накладные расходы				754 439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты от сметной себестоимости -6%				323 462				
		Итого по разделу				**5 714 498**				
		Всего по акту				**5 714 498**				
		ВЗиС -1,44%				**82 289**				
		Всего				**5 796 787**				
		Зимнее удорожание -1,35 %				**78 257**				
		Выслуга лет 1%				**57 968**				
		Доп. Отпуска -0,4 %				**23 187**				
		Итого:				**5 956 198**				
		Итого в ценах 2001 г.				**5 956 198**				
		Итого в ценах 2010 г. К-1,823				**10 858 149**				
		Налоги, сборы и обяз. Платежи -2%				**217163**				
		Итого по акту				**11075312**				
		НДС-12 %				**1329037**				
		Всего				**12 404 350**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Араломорская противочумная станция"
Начальник Казалинского противочумного отделения
_____ О.Басымбеков

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Талгат"
_____ Жарылкасымов О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Ж.Пазылов

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август-месяц 2012г.

Заказчик: ГУ "Аралморская противочумная станция"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Договор № 61 от 12 апреля 2012 года

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт центральной бактериологической лабораторий протвочумного отделения в г.Казалинск"	45 738 199	21 962 117	40 455 000	21 962 117	40 455 000	19 705 660	40 455 000	19 705 660	3 241 950	1 837 065
Итого к оплате в тенге									**3 241 950**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аралморская противочумная станция"
Начальник Казалинского противочумного отделение
Басымбеков О.

ТЕХНАДЗОР «АЛГАТ»
ТОО "Талгат"
Жарылкасымов О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор
Пазылов Ж.

көшірмесі дұрыс
Алар

Заказчик: ГУ "Аралморская противочумная станция"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор № 61 от 12 апреля 2012 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
"Капитальный ремонт центральной бактериологической лабораторий протвочумного отделения в г.Казалинск"
за август-месяц 2012г.

№	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР	Оборудование	Прочие	Всего в тенге
5	Акт Ф2	Ограждения	1 762 518			1 762 518
	СНИП4. 08-91	Временные здания и сооружения - 1,44%	25 380			25 380
		Итого:	1 787 898			1 787 898
	СНИП4. 06-91	Зимнее удорожание -1,35%	24 137			24 137
		Выслуга лет-1%			17 879	17 879
		Доп.отпуска-0,4%			7 152	7 152
		Итого в базовых ценах 2001 г.	1 812 035		25 031	1 837 065
		Итого в текущих ценах 2010г. К=1,823	2 799 175		38 666	2 837 841
		Налоги обязательные платежи -2%			56 757	56 757
		ИТОГО:	2 799 175		95 423	2 894 598
		НДС 12%			347 352	347 352
		ИТОГО:	2 799 175		442 775	3 241 950

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аралморская противочумная станция"
Начальник Казалинского противочумного отделение
Басымбеков О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Тамат"
Жарылкасымов Ө.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор Пазылов Ж.

Комитет дурыс

Наименование стройки - Капитальный ремонт центральной бактериологической лабораторий протвочумного отделения в г.Казалинск
Наименование объекта - Центральная бактериологическая лаборатория протвочумного отделения в г.Казалинск

А К Т
выполненных работ за август-месяц 2012 года

Форма №2

Ограждение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОГРАЖДЕНИЕ Ж/Б-706,2М						
1	У1-31-15	**Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы** м	143,9997	9753,75	544,93	1404538	78470	225799
				1030,34	214,14	148369	30837	126
2	У1-33-5	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М10, строительные работы** м ограды	235,99	40,06		9455	0	6222
				20,92		4938	0	126
3	У1-33-6	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5м, типа М10, монтаж металлоконструкций** м ограды	236	61,70	0,14	14562	33	2178
				11,32	0,08	2671	18	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 428 554		234198
		Накладные расходы -	Тенге			234 198		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			99 765		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 762 518		
		Временные здания и сооружения - 1,44%	Тенге			25 380		
		Итого:	Тенге			1 787 898		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			24 137		
		Выслуга лет-1%	Тенге			17 879		
		Доп.отпуска-0,4%	Тенге			7 152		
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			1 837 065		
		Итого в текущих ценах 2010г. К=1,823	Тенге			2 837 841		
		Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			56 757		
		ИТОГО:	Тенге			2 894 598		
		НДС 12%	Тенге			347 352		
		ИТОГО:	Тенге			3 241 950		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аралморская противочумная станция"
Начальник Казалинского противочумного отделение
_____ Басымбеков О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Талгат"
_____ Жарылкасымов О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.

комитет дурыс.

Акт
приемочной комиссии

---------- «---»----------201—г

Приемочная комиссия, назначенная Араломорской ПЧС г.Аральск Исаевой С.Б.
Решением от «2» июля 2012г. № 69 н/б
В составе :
Председателя комиссии – представитель заказчика (инвестора, застройщика)
Басымбеков О.М. начальник Казалинского ПЧО
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Членов комиссии –представителей:
генерального подрядчика
Пазылов Ж.С. директор ТОО Гемакасес
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Субподрядных организации

(фамилия,имя,отчество) (должность)
Генерального проектировщика
Абдуйтова К. директор ТОО Талгат
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Субпроектировщиков
_____ _____
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Темиров Б. начальник отдела
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Органов государственной противопожарной службы
Калиев А. начальник отдела ДЧС
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Органов государственного санитарно-эпидемического надзора
Имандосова Г.Ж. начальник УГСЭН
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Эксплуатационной организации
_____ _____
(фамилия,имя,отчество) (должность)
Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
_____ _____
(фамилия,имя,отчество) (должность)
_____ _____
(фамилия,имя,отчество) (должность)
_____ _____
(фамилия,имя,отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком

Произведена капремонт баклаборатории Казалинского противочумного отделения Араломорской противочумной станции

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предьявлен к приемке в эксплуатацию построенных обьект

(наименование обьекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предостановления) о предостановлении соответствующего права на землю

От «*27*» *02* *2007* г. № *10-150-005-330 Акт на право постоянного землепользования Казалинского райотдела земельных отношении*

(наименование органа вынесшего решения

Разрешения на производство строительно монтажных работ

От «*12*» *06* *2012* г № *178*

ТОО Гемакасес

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,

Выполнившим *капремонт центральной бактериологической лаборатории противочумного отделения г. Казалинск*

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

ТОО Талгат

(Наименование проектных организации)

строительство осщуествлялось по проекту

Проектная (проектно сметная) документация утверждена

« 25 » *октября* *2010* № _____

7. Строительно- монтажные работы осуществляны в сроки :
   начало работ *13.06.2012 г.* окончание работ *28.08.2012 г.*
   при продолжительности строительства, мест
   по норме или по ПОС ----------,фактически ----------
8. Приемочной комиссии представлена следующаие документация ----------
   ----

   ---
9. Предявленный к приемке в эксплуатawb. Обьект имеет следующие основные показатели мощности, производительности производственной площади, протяженности, вместимости, обьема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем обьектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность производительность и т.д.	Едеиница изм	По проекту		фактически	
		Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очередн	Общая с (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в обьеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -------

---

Предьявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически
Общая площадь	кв м	297,3	348,2
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный обьем	м куб	367,4	516,9
В том числе подземной части	м куб	-	-
Площадь встроенных, встроинно- пристроенных и пристроенных помещений	м куб	-	50,9

Показатели	По проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, кВ м		Число квартир	Площадь квартир кВ м	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир в том числе						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
Четырехкомнатных						
И более						

10. Трехкомнатные и архитектурно-строительные решения по обьекту, характеризуется следующими данными:

---

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ----к настоящему акту) в количестве:

по проекту ---------- единиц

фактический ---------- единиц

12. мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом

_____

_____

_____

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают

нормальную эксплуатацию обьекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ---------- к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 45738,199 тыс.тенге, в том числе строительно- монтажных работ 39926,156 Ты.тенге, в том числе строительно-монтажных работ ---------- тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ---------370,313---------- тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предьявленный к приемке обьект соответствует требованиям государственной приемки

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: ----------
(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии: ----------
(подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии: ----------
(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

(подпись, дата, печать)

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт №61

Арал қаласы 12 сәуір 2012ж

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің «Арал теңізі обаға қарсу күресу станциясы» атынан мемлекеттік мекеменің бастығы Исаева С.Б 27.02.2002 ж. №6 Жарғы негізінде әрекет етуші, бір тараптан және бұдан тәрі Өнім беруші деп аталатын, ЖШС «ГЕМАКАСЕС» атынан Пазылов Ж.С 09.11.2005 жылғы ЖШС «ГЕМАКАСЕС» Жарғысы және Мемлекеттік лицензия 12-ГСЛ №0000171 негізінде әрекет ететін екінші тараптан, Қазақстан Республикасының №303-III 21.07.2007ж «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) және №1301 27.12.2007ж Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес, 11 сәуір 2012 жылы Мемлекеттік сатып алудың конкурс тәсілімен өткен қорытындыларының негізінде және 226021000431 бюджеттік бағдарлама бойынша осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

226- Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау министрлігі

021000- Республикалық деңгейде мемлкеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

431- үй жайларда, ғимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу.

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің «Арал теңізі обаға қарсу күресу станциясы» Тапсырыс беруші үшін мемлекеттік сатып алуды Қазалы қаласындағы Арал теңізі обаға қарсы күресу станциясы ММ Қазалы обаға қарсы күресу бөлімшесінің бактериологиялық зертханасына күрделі жөндеу жұмыстарын жариялады және Мердігердің 40 455 000 теңге 00 тиын (Қырық миллион төрт жүз елу бес мың теңге 00 тиын) (бұдан әрі – Шарттың бағасы) мөлшерінде осы жұмыстарды орындауға конкурстық өтінімін қабылдады.

2. Жұмыстар Жоба бойынша орындалады - Қазалы қаласындағы Арал теңізі обаға қарсы күресу станциясы ММ Қазалы обаға қарсы күресу бөлімшесінің бактериологиялық зертханасына күрделі жөндеу жұмыстары.

Бас жобалаушы ЖШС «Талғат» Қызылорда қаласы, Мөлтек аудан Шұғыла 54

3. Осы Шартта төменде санамалаған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астам мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;
2) «Бас мердігер» (бұдан әрі - Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайлар);
3) «Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)» Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;
4) «Техникалық қадағалаушы» - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөнінде бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;
5) «Объект» - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықталған ғимарат, құрылым;
6) «Учаске» - Объкет құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;
7) «Шарттың құны» - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;
8) «Шарт» - «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасындағы ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға

және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс беруші мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) «Уақытша құрылыстар» - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;
10) «Материалдар» - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;
11) «Жабдық» - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде тұрған уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;
12) «Құрылыстың ұзақтық мерзімі» Мердігерлер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиісті мерзімді білдіреді;
13) «Күндер» - күнтізбелік күндер , «айлар» - күнтізбелік айлар;
14) «Өзгерістер» - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер:
15) «Ақау» - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындаған бөлігі;
16) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үрдісінде табылған ақаулар мен шалалықтарды жою кезеңі;

3. Төменде саналмаған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;
2) Шарттың мәні/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;
3) Техникалық өндірістік ерекшелік;
4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету (бұл тармақша, егер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада көзелген болса көрсетіледі);
5) Жобалау-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары (сызбалардың нөмірлері мен олардың күндері көрсетілсін):

Құжат
Атауы
Нөмірі және күні

6) Толықтырулар (осындай болса):

Құжат
Атауы
Нөмірі мен күні

7) Өзге де құжаттар: «Тапсырыс беруші Шарттық құжаттарына енгізгісі келетін қосымша құжаттар көрсетілсін)

_____

_____

4. Өнім беруші Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде, Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. Өнім беруші Шарттың атқарылуын қамтамасыз етудің келесідей түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны;
2) Банк кепілдікті тыңдауға құқылы.

5. Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауын келтіріп шығаратын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.

6. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындармен мемлекеттік сатып алу шарты бір қаржы жылынан астам мерзімге

мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамада оларды аяқтау мерзімі келесі (кейінгі) қаржылық жылда (жылдарында) көзделген жұмыстарды сатып алған жағдайда жасалуы мүмкін.

Бұл ретте, қолданылу мерзімі бар қаржы жылынан астам мемлекеттік сатып алу туралы мұндай шарттарға жоғарыда көзделген жағдайларда, бәсекелестік негізде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша анықталған өнім берушілермен ғана рұсат етіледі.

Конкурс нәтижелері бойынша жасалған Мемлекеттік сатып алу шарты өнім берушінің уәкілетті органға өтінім мен мемлекеттік сатып алу бойынша уәкілетті органға шартты баға арасындағы айырма ретінде алынған кірісті пайдалану бойынша ақпарат бергені туралы келісім шарттарын қамтуы тиіс.

Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олар мен аффилиирленген заңды тұлғалар басқару органы немесе көрсетілген тұлғалардың жоғарғы органы бекіткен даму жоспарында (бизнес-жоспарда) оларды аяқтау мерзімі келесі» (кейінгі) қаржылық жылға (жылдарына) белгіленген іс-шаралады орындау үшін қажетті жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт жасасулары мүмкін.

7.Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

8. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының бейрезидентімен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

9.Шарт мемлекеттік қазақ немесе орыс тілінде жасалады.
Шартты төрелік сотта қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік және/немесе орыс тіліндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

10. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу туралы өзгерістер енгізу шартын көздеуі тиіс.

Өнім берушіні тыңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты атқару үрдісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағынан өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;
2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістердің сомасынан ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайтуға бөлігінде;
3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі
4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (Жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шартының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2 –тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

11. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.
12. Мердігерлер қосалқы мердігерлік ұйымдар мен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігердік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және тапсырыс

берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

13. Учаскеде қосалқы Мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.
14. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс құрылысты «Дайын тапсыру» шартымен өткізілген кезде бұл талап осы шартта ескерілуі тиіс).
15. Мердігерлер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызмет керледі жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
16. Егер тапсырыс беруші Мердігерден мердігердің немесе қосалқы мелдігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісіненкетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындауымен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.
17. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.
18. Тапсырыс беруші тәуекелінің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ Мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.
19. Мердігер ақауларды жою кезеңін қоса алғанда, жұмыстар басталған күннен жұмыстар толық аяқталғанға дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің атына сақтандырумен жабуды қамтамасыз етеді.

    Сақтандыру объектілері және сомасы _____

    _____

    (жабдықтар беруді сақтандыру, адамдарды және т.б. сақтандыру)
20. Мердігер сақтандыру полистері мен сертификаттарын Тапсырыс берушіге жұмыстар басталатын Күнде дейін ұсынуы тиіс.
21. Егер Мердігер талап етілетін сертификаттарды ұсынбаса, Тепсырыс беруші Мердігердің қамтамасыз етуі тиіс сақтандыруды жүргізуі және осы шығыстарды Шарттың құнынан ұстауы мүмкін.
22. Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз сақтандыру шарттарын ешқандай өзгерте алмайды.
23. Екі тарап та сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.
24. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылатын шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.
25. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.
26. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідірілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені берудікідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.
27. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.

28. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үрдісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.
29. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.
30. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып, орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау –смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.
32. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау- сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.
33. Мердігер ____ күнтізбелік күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.
34. Егер форс- мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай- ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс берушіжұмыстарды орындай мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.
35. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай- ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.
36. Мердігер өз қызметкерлерінің , Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай- ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс- әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.
37. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың ақауын түзетеді және конструкцияны алмастырады.
38. Тапсырыс беруші табылған кез келген ақаулар туралы ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.
39. Мердігер ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.
40. Ақы төлеу нысаны мердігердік есеп шотына аудару арқылы жүргізіледі.
41. Төлемдердің түрлері мен мерзімі: 226021000431 бюджеттік бағдарламаның қаржы жоспарындағы міндеттемелерге сәйкес келісім шарт бойынша;

30% аванстық төлем - сәуір айында 12 136 500 тенге 00 тиын (Он екі миллион бір жүз отыз алты мың бес жүз тенге 00 тиын);

ағымдағы төлемдер – 1) маусым айында 15 634 660 тенге 00 тиын (Он бес миллион алты жүз отыз төрт мың алты жүз алпыс тенге 00 тиын);

2) шілде айында 10 661 090 тенге 00 тиын (Он миллион алты жүз алпыс бір мың тоқсан теңге 00 тиын)

соңғы төлем ақы (жалпы соманың 5%) - шілде айында 2 022 750 (Екі миллион жиырма екі мың жеті жүз елу теңге 00 тиын) комиссия қабылдағаннан кейін форма №2 орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісі арқылы жүзеге асады.

Жұмыстың жалпы сомасы 40 455 000 тенге 00 тиын (Қырық миллион төрт жүз елу бес мың теңге 00 тиын) 2012 жылдың 31 шілдеге дейін төлем жүрзіліеді.

Келісім – шарттың орындалу мерзімінің соңы **31.12.2012** жыл болып табылады.

42. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: форма №2 орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісі, орындалған жұмысқа анықтама, шот-фактура;
43. Тапсырыс беруші Мердігерге 30 пайыз көлемді сомада аванстық төлем (алдын ала төлеу) жүргізуі мүмкін Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.
44. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді жүзеге асырған жағдайда ай сайынғы төлемдерден жүзеге асырған жағдайда орындалған жұмыстардың көлеміне тепе- тең мөлшерде аванстық төлемдердің сомасын шегере отырып түзетіледі. Төлем мерзімі – шілде айында аяқталады.
45. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін _____ тиесілі сомасының_____ 0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.
46. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге немесе Мердігерге ақшалай өтемақы төлеуге алып келеді: 1)Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті; 2)Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады;3) Аванстық төлем кешіктірілсе; 4) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің Жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе. Өтемақы сомасы Мердігермен келісіледі.
47. Ұсталған сома Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғанна кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.
48. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау- сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатын кепілдік беріледі. Осы талаптарға сәйес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмысақаулы деп танылады. Мердігер жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен , сондай- ақ жабдықты қалыпты пайдалану екзінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.
Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 5 (бес) жыл мерзімге береді.
49. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса Тапсырыс тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.
50. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды: 1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады; 2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі 7 дейін жұмысты тоқтата тұрса; 3) Мердігер Тапсырыс беруші белгіленген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4)Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама 2 күн ішінде күшін жоймаса; 5)не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса; 6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі күн ішінде төлемесе;7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізуц ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

51. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді.Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.
52. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі , сондай- ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.
53. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін , Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.
54. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.
55. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6- бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
2) Сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

56. Егер Мердігердің Шарт Талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай- ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.
57. Егер дүлей апат, әскери іс- қимылдар немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс- мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.
58. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зияннның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.
59. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылданғанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

60. Мердігер өнім беруді ұйымдастыру, Мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Өнімді беру тек қана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда да Тапсырыс беруші өнім беруге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да өнім беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.
61. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиелеу және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыру мүмкін (бірақ құны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.
62. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді.Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер бірлесіп қабылдайды және жүзеге асырады. Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Мердігер өзінің жұмысын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Тапсырыс берушіге қайтарылуы тиіс.
63. Егер шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болас, Мердігер Тапсырыс беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабарлауы тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс.
64. Егер шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр энергиясы мен сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, Мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен су мен электр энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бөлу үшін жауап береді.Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтылығын өзгерту үшін негіз болып табылады.
65. Мердігер учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруі тиіс.
66. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.
67. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімі ішінен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.
68. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.
69. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.
70. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.
71. Форс-можорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта қойылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде төзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.
72. Осы Шарттың күніне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн Шартта белгіленеді).

73. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін 110 (Жүз он) күнтізбелік күннен кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер 31.07.2012ж дейін толығымен жұмысты аяқтап тапсыруға тиісті.
74. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.
75. Мердігер орындалған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5% -ын 2 022 750 тенге 00 тиын (Екі миллион жиырма екі мың жеті жүз елу тенге 00 тиын) ұстап қалады.(бұдан әрі – Түпкілікті ақы төлеу).
76. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толықорындаған жағдайда жүргізеді.
77. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.
78. Мердігер конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті (егер осындай қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада көзделсе).
79. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.
80. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Өнім беруші»

ЖШС «ГЕМАКАСЕС»
Қызылорда қаласы, Ақмешіт мөлтек ауданы,
үй 9А пәтер 5, тел: 8 (724)2273454
СТН 330100227293
БСН 051140008585
ЖСК KZ898560000004121085
БСК KCJBKZKX
«Банк ЦентрКредит» АҚ

«Тапсырыс беруші»
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі санитарлық эпидемиологиялық қадағалау мемлекеттік комитетінің «Арал обаға қарсы күресу станциясы» мемлекеттік мекемесі
Арал қаласы Советская көшесі №1
Код 2260028
СТН 330200001455
Арал аудандық Қазынашылық басқармасы
Арал қаласы Абілхайыр хан көшесі,34
ЖСК KZ92070101KSN0000000
БСК KKMFKZ2

Директоры **Назылов Ж.С** **Станция бастығы:** **Исаева С.Б.**