Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства**

Подрядчик **ТОО "Лайгэ"**

Стройка **Реконструкция водопровода с. Конеккеткен Акжаикского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **26.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 1
за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**50950,000**	**202,26**	**10305131**
			Накладные расходы			***33,87***	***1725470***
			Сметная прибыль			***14,98***	***763343***
2	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2850,000**	**2546,03**	**7256176**
			Накладные расходы			***986,83***	***2812471***
			Сметная прибыль			***188,59***	***537494***
3	**3**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6210,000**	**1328,91**	**8252545**
			Накладные расходы			***515,08***	***3198661***
			Сметная прибыль			***98,44***	***611300***
4	**4**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49590,000**	**41,47**	**2056274**
			Накладные расходы			***7,64***	***378719***
			Сметная прибыль			***3,07***	***152317***
5	**5**	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка грунта под колодцы**	**м3 грунта**	**2347,000**	**202,26**	**474703**
			Накладные расходы			***33,87***	***79483***
			Сметная прибыль			***14,98***	***35163***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка под колодец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	43,000	2546,03	109479
			Накладные расходы			*986,83*	*42434*
			Сметная прибыль			*188,59*	*8110*
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1390,000	41,47	57637
			Накладные расходы			*7,64*	*10615*
			Сметная прибыль			*3,07*	*4269*
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	250,000	1328,91	332228
			Накладные расходы			*515,08*	*128771*
			Сметная прибыль			*98,44*	*24609*
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ				
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	7,465	569640,71	4252368
			Накладные расходы			*226207,70*	*1688641*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*314990*
10	10	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7438,650	1033,56	7688291
			Сметная прибыль			*76,56*	*569503*
11	11	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101,000	705,24	71229
			Сметная прибыль			*52,24*	*5276*
12	12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,465	116636,68	870693
			Накладные расходы			*46957,18*	*350535*
			Сметная прибыль			*8639,75*	*64496*
13	13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	5,870	479837,33	2816645
			Накладные расходы			*196724,19*	*1154771*
			Сметная прибыль			*35543,51*	*208640*
14	14	2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1333,200	246,24	328287
			Сметная прибыль			*18,24*	*24318*
15	15	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303,000	165,24	50068
			Сметная прибыль			*12,24*	*3709*
16	16	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4292,500	125,28	537764
			Сметная прибыль			*9,28*	*39834*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	**17**	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**50,000**	**3409,13**	**170457**
			Накладные расходы			***1385,44***	***69272***
			Сметная прибыль			***252,53***	***12626***
18	**18**	**2304-0102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**50,000**	**45887,04**	**2294352**
			Сметная прибыль			***3399,04***	***169952***
19	**19**	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**226,000**	**2073,15**	**468531**
			Накладные расходы			***861,19***	***194629***
			Сметная прибыль			***153,57***	***34706***
20	**20**	**2304-0102-1901 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**12,000**	**26072,28**	**312867**
			Сметная прибыль			***1931,28***	***23175***
21	**21**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройники,переход,отвод)**	**т фасонных частей**	**0,838**	**1895577,18**	**1588700**
			Накладные расходы			***529789,74***	***444022***
			Сметная прибыль			***140413,12***	***117682***
22	**22**	**1122-0601-0501 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,100**	**215110,48**	**21511**
			Накладные расходы			***72431,29***	***7243***
			Сметная прибыль			***15934,11***	***1593***
23	**23**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**435,000**	**1991,13**	**866141**
			Накладные расходы			***621,41***	***270314***
			Сметная прибыль			***147,49***	***64159***
24	**24**	**2302-0302-2410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13,000**	**1932,12**	**25118**
			Сметная прибыль			***143,12***	***1861***
25	**25**	**2302-0302-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,000**	**1915,92**	**5748**
			Сметная прибыль			***141,92***	***426***
26	**26**	**2302-0303-0306 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,000**	**783,00**	**6264**
			Сметная прибыль			***58,00***	***464***
27	**27**	**2302-0302-2406 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**509,76**	**510**
			Сметная прибыль			***37,76***	***38***
28	**28**	**2302-0302-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**754,92**	**1510**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*55,92*	*112*
29	29	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	156,000	1603,80	250193
			Сметная прибыль			*118,80*	*18533*
30	30	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	749,52	20987
			Сметная прибыль			*55,52*	*1555*
31	31	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	88,000	1190,16	104734
			Сметная прибыль			*88,16*	*7758*
32	32	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	294,000	2328,48	684573
			Сметная прибыль			*172,48*	*50709*
33	33	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,171	593884,44	101549
			Сметная прибыль			*43991,44*	*7522*
34	34	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,084	1297575,02	108996
			Накладные расходы			*496725,49*	*41725*
			Сметная прибыль			*96116,67*	*8074*
35	35	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	84,000	4536,00	381024
			Сметная прибыль			*336,00*	*28224*
36	36	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,084	2700794,75	226867
			Накладные расходы			*302164,68*	*25382*
			Сметная прибыль			*200058,87*	*16805*
37	37	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	2294920,94	61963
			Накладные расходы			*788425,73*	*21287*
			Сметная прибыль			*169994,14*	*4590*
38	38	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,000	9950,04	268651
			Сметная прибыль			*737,04*	*19900*
39	39	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,027	3645766,76	98436
			Накладные расходы			*310575,34*	*8386*
			Сметная прибыль			*270056,80*	*7292*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**40**	**2302-0803-0302 РСНБ РК 2015**	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150Х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**8,000**	**216905,04**	**1735240**
			Сметная прибыль			***16067,04***	***128536***
41	**41**	**2302-0803-1301 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**14,000**	**88021,08**	**1232295**
			Сметная прибыль			***6520,08***	***91281***
			Раздел: КОЛОДЦЫ В1 С.КОНЕККЕТКЕН				
42	**42**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3**	**165,800**	**49828,47**	**8261561**
			Накладные расходы			***11464,63***	***1900836***
			Сметная прибыль			***3691,00***	***611967***
43	**43**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**72,000**	**25870,32**	**1862663**
			Сметная прибыль			***1916,32***	***137975***
44	**44**	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20,000**	**42440,76**	**848815**
			Сметная прибыль			***3143,76***	***62875***
45	**45**	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**144,000**	**14799,24**	**2131091**
			Сметная прибыль			***1096,24***	***157859***
46	**46**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**72,000**	**22199,40**	**1598357**
			Сметная прибыль			***1644,40***	***118397***
47	**47**	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**40,000**	**22858,20**	**914328**
			Сметная прибыль			***1693,20***	***67728***
48	**48**	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20,000**	**32702,40**	**654048**
			Сметная прибыль			***2422,40***	***48448***
49	**49**	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**72,000**	**20079,36**	**1445714**
			Сметная прибыль			***1487,36***	***107090***
50	**50**	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**20,000**	**40090,68**	**801814**
			Сметная прибыль			***2969,68***	***59394***
51	**51**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры из бетона В7,5**	**м3**	**1,350**	**40204,11**	**54276**
			Накладные расходы			***4307,29***	***5815***
			Сметная прибыль			***2978,08***	***4020***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	**52**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2460,000**	**1124,05**	**2765166**
			Накладные расходы			***215,77***	***530792***
			Сметная прибыль			***83,26***	***204827***
53	**53**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**44,000**	**4492,39**	**197665**
			Накладные расходы			***925,90***	***40740***
			Сметная прибыль			***332,77***	***14642***
54	**54**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**1,600**	**40204,11**	**64327**
			Накладные расходы			***4307,29***	***6892***
			Сметная прибыль			***2978,08***	***4765***
55	**55**	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий бетоном В12,5**	**м3**	**11,000**	**38838,92**	**427228**
			Накладные расходы			***2637,87***	***29017***
			Сметная прибыль			***2876,96***	***31647***
56	**56**	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий асбестоцементным раствором**	**м3**	**0,700**	**35927,42**	**25149**
			Накладные расходы			***2637,87***	***1847***
			Сметная прибыль			***2661,29***	***1863***
57	**57**	**2113-0804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная**	**кг**	**150,000**	**626,40**	**93960**
			Сметная прибыль			***46,40***	***6960***
58	**58**	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,019**	**1297575,02**	**24913**
			Накладные расходы			***496725,49***	***9537***
			Сметная прибыль			***96116,67***	***1845***
59	**59**	**2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,200**	**4536,00**	**87091**
			Сметная прибыль			***336,00***	***6451***
60	**60**	**1122-0601-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,019**	**2700794,75**	**51855**
			Накладные расходы			***302164,68***	***5802***
			Сметная прибыль			***200058,87***	***3841***
61	**61**	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**2294920,94**	**5967**
			Накладные расходы			***788425,73***	***2050***
			Сметная прибыль			***169994,14***	***442***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	**62**	**2301-0201-0236 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,600**	**9950,04**	**25870**
			Сметная прибыль			***737,04***	***1916***
63	**63**	**1122-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,003**	**3645766,76**	**9479**
			Накладные расходы			***310575,34***	***807***
			Сметная прибыль			***270056,80***	***702***
64	**64**	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,041**	**1714320,20**	**69944**
			Накладные расходы			***587527,57***	***23971***
			Сметная прибыль			***126986,68***	***5181***
65	**65**	**2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,800**	**9224,28**	**376351**
			Сметная прибыль			***683,28***	***27878***
66	**66**	**1122-0601-0306 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,041**	**3489340,82**	**142365**
			Накладные расходы			***328460,72***	***13401***
			Сметная прибыль			***258469,69***	***10546***
67	**67**	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,007**	**864189,49**	**6222**
			Накладные расходы			***356511,18***	***2567***
			Сметная прибыль			***64014,04***	***461***
68	**68**	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,200**	**2714,04**	**19541**
			Сметная прибыль			***201,04***	***1447***
69	**69**	**1122-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,007**	**1329574,55**	**9573**
			Накладные расходы			***170434,77***	***1227***
			Сметная прибыль			***98487,00***	***709***
70	**70**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**5300,000**	**39,06**	**207019**
			Накладные расходы			***7,71***	***40851***
			Сметная прибыль			***2,89***	***15335***
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
71	**71**	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**30160,000**	**202,26**	**6100152**
			Накладные расходы			***33,87***	***1021397***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,98*	*451863*
72	72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1040,000	2546,03	2647868
			Накладные расходы			*986,83*	*1026305*
			Сметная прибыль			*188,59*	*196138*
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ				
73	73	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,200	569640,71	2962132
			Накладные расходы			*226207,70*	*1176280*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*219417*
74	74	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5252,000	1576,80	8281354
			Сметная прибыль			*116,80*	*613434*
75	75	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,101	593884,44	60109
			Сметная прибыль			*43991,44*	*4452*
			ИТОГО:				99730700
			В том числе :				
			Накладные расходы				18492965
			Сметная прибыль				7387459
			Итого с временными		2,32 %	2313752,00	102044452
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	3030720,00	105075172
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				107176675
			Итого с НДС		12 %	12861201,00	120037876,00

Заказчик: **Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел а рхитектуры, градостроительства и строительства"** **Джумагазиев Р.А.**

Технадзор: **ТОО "УралСтройГрад"** **Бабаев Е.З.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Лайгэ"** **Жумашев Н.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства**

Подрядчик **ТОО "Лайгэ"**

Стройка **Реконструкция водопровода с. Конеккеткен Акжаикского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **26.06.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.12.2018	31.08.2018	19.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 2
за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-3-2 на Подводящий водовод				
			На Рекультивацию				
1	**1**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**5000,000**	**39,06**	**195301**
			На Земляные работы				
2	**2**	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**29705,000**	**202,26**	**6008124**
3	**3**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1045,000**	**2546,03**	**2660598**
4	**4**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2865,000**	**1328,91**	**3807333**
5	**5**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57377,400**	**41,47**	**2379182**
			ИТОГО:				**15050534**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3989669**
			Сметная прибыль				**1114855**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2,32 %**	**349172,38**	**15399705,94**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,97 %**	**457371,27**	**15857077,20**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**16174218,75**
			Итого с НДС		**12 %**	**1940906,25**	**18115125,00**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** _____ **Джумагазиев Р.А.**

Технадзор: **ТОО "УралСтройГрад"** _____ **Бабаев Е.З.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Лайгэ"** _____ **Жумашев Н.С.**