Счет-фактура № 11 от 18 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ЕСАТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060840010472, г.Актобе ул.М.Оспанова, 13
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010109, от 15.12.2012

ИИК поставщика: KZ78914398407BC03321, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №448-ЮР от 25.04.14г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковой дивизии, дом № 42

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060840010472, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ЕСАТ",г.Актобе ул.М.Оспанова, 13

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030840004016, ТОО "Энергосистема",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковой дивизии, дом № 42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Энергосистема"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030840004016, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковой дивизии, дом № 42

ИИК получателя: KZ2694803KZT22030028, в банке АО "Евразийский Банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кимперсай-Донское 1"	усл	1	214 107 142,86	214 107 142,86	12%	25 692 857,14	239 800 000,00		
Всего по счету:					**214 107 142,86**		**25 692 857,14**	**239 800 000,00**		

Руководитель: Шукуров Т. К. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Кувандыкова Г. С.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3
Утверждена
Приказом Председателя Агенства
РК по делам строительства и ЖКХ
от 2 мая 2012 года №170

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Энергосистема"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция существующей ВЛ-110кВ "Кимперсай-Донское 1"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		448-ЮР	25.04.2014г.				
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	с начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце (Декабрь) без НДС	Из графы №1							
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	239800000								25692857	239800000
Итого за отчетный месяц: Акт №1		214107143	87828019	209908964				4198179	25692857	239800000
ПРЕДОПЛАТА	**119900000**	**107053571**							**12846429**	**119900000**
Всего к оплате:	**119900000**	**107053572**							**12846428**	**119900000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

"SANA-2001" Версия 21-2.24 от 24.11.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"

Наименование объекта: Реконструкция существующей ВЛ-110кВ "Кемпирсай-Донское 1"

Договор № 448-ЮР от 25 апреля 2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за Декабрь 2014г.

Строительно-монтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
1	Е33-16-7	Демонтаж проводов ВЛ (3 провода) напряжением 110 кВ, сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	39	14250,69	7770,69	555777	303057	356131	30,92	1206
		км линии		6480	2216,71	252720	86452	105	7,396	288
2	Е33-18-1	Демонтаж одного грозозащитного троса напряжением 35-500 кВ при длине анкерного пролета до 1 км ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	5,5	3957,23	1764,83	21765	9707	15695	10,6	58
		км линии		2192,4	525,5	12058	2890	105	1,684	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	302	1140,12	972,72	344316	293761	142879	0,89	269
		котлован		167,4	283,18	50555	85520	105	0,92	278
4	Е33-9-1	Демонтаж промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор объемом до 2 м3 (1,917м3х302шт) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	579	3037,3	1929,22	1758597	1117018	963011	5,12	2964
		м3		1108,08	475,95	641578	275575	105	1,504	871
	Раздел 2 Строительно-монтажные работы									
5	Е33-9-5	Установка в пробуренный котлован промежуточных свободностоящих П-образных, одно- и двухцепных опор объемом до 5,6 м3 (3,834м3х302шт)	1157,87	6654,03	4334,78	7704502	5019112	3742582	9,2	10652
		м3		1998	1080,38	2313424	1250940	105	3,41	3948
6	99-6-8(пл)	Стойка ж/бетонная СК22.2.1	302	107670		32516340				
		шт								
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3020	253,2	4,11	764664	12412	165886	0,212	269 640
		м2 поверхности		44,82	1,73	135356	5225	118	0,007	21
8	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной стойки	604	1373	–	829292	–	371822	3	1812
		шт		648	–	391392	–	95	–	–
9	Е33-1-14	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3	84,56	5061,53	3338,93	428003	282340	182216	6,44	545
		м3		1304,1	748,16	110275	63264	105	2,5	211
10	99-6-8(пл)	Ригель ж/бетонный АР-6	302	20870		6302740				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц8-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	72	68,26	–	4915	–	4621	0,28	20
		шт		67,56	–	4864	–	95	–	–
12	99-1-1(пл)	М/конструкции траверс с тросодержателем	302	33700		10177400				
		комплект								
13	99-24-5(пл)	Узел крепления КГП-7-2Б	906	775		702150				
		шт								
14	Е33-16-7	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 110 кВ, сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	39	37248,96	19426,71	1452709	757642	890327	77,3	3015
		км линии		16200	5541,79	631800	216130	105	18,49	721
15	Е33-18-1	Подвеска одного грозозащитного троса напряжением 35-500 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	6	10449,97	4412,09	62700	26473	42807	26,5	159
		км линии		5481	1313,75	32886	7883	105	4,21	25
16	1-1-180	Грозотрос С-50	600	1210		726000				
		10м								
17	Е13-44-7	Очистка щетками поверхности анкерных опор	3697	72,9	–	269511	–	242560	0,34	1257
		м2		72,9	–	269511	–	90	–	–
18	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3697	22,96	0,05	84883	185	23258	0,0295	109
		м2		6,97	0,02	25768	74	90	0,0001	–
19	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3697	21,18	0,02	78302	74	16603	0,0213	79
		м2		4,99	–	18448	–	90	–	–
20	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1658,7	174,19	174,19	288929	288929	212894	–	721
		т		–	128,35	–	212894	100	0,22462	373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	1658,7	159,6	159,6	264729	264729	195063	–	–
		т		–	117,6	–	195063	100	0,2058	341
22	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	60,5	281,69	281,69	17042	17042	12557	–	–
		т		–	207,56	–	12557	100	0,36324	22
23	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	60,5	267,1	267,1	16160	16160	11907	–	–
		т		–	196,81	–	11907	100	0,34442	21
24	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	20	139,99	139,99	2800	2800	2063	–	–
		т		–	103,15	–	2063	100	0,18052	4
25	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	20	117,19	117,19	2344	2344	1727	–	–
		т		–	86,35	–	1727	100	0,15112	3
26	П7-96-1	Перевозка грузов на 96 км, 1 класс груза	1739,2	426,71	426,71	742134	742134	171259	–	–
		т		–	98,47	–	171259	100	0,17233	300
	Раздел 3 Земляные работы									
27	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	604	1140,12	972,72	688632	587523	285759	0,89	538
		котлован		167,4	283,18	101110	171041	105	0,92	556
28	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	224	262,72	–	58849	–	66499	1,54	345
		м3 грунта		262,72	–	58849	–	113	–	–
29	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2058	30,78	29,53	63345	60773	22698	0,00724	15
		м3 грунта		1,25	10,12	2573	20827	97	0,0315	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	67,2	7,2	7,2	484	484	146	–	–
		м3 грунта		–	2,24	–	151	97	0,0061	–
		Всего прямые затраты				**66930014**	**9804699**			**23683**
						5053167	**2793442**			**8057**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				52072148				
		Накладные расходы, тенге				8142970				
		- заработная плата, тенге				1221446				
		- трудоемкость, чел-ч				4071				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4504379				
		Всего				**79577363**				
		Временные здания и сооружения (3,9 %)				3103517				
		- сметная заработная плата, тенге				437596				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2483				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				826809				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				330724				
		Мобилизация и демобилизация техники				279778				
		Командировочные расходы				3709828				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**87828019**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**209908964**				
		- материалы, тенге				124452434				
		- сметная заработная плата, тенге				25485010				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38294				
		Налог (2 %)				4198179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**214107143**				
		НДС (12 %)				25692857				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**239800000**				

Заказчик _____ Подрядчик _____