Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за сентябрь-месяц 2012г.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №6 от 14.06.2012г.
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района	137 369 720	58 944 412	128 573 000	55 169 801	91 782 850	39 383 397	91 782 850	39 383 397	27 162 200	11 655 115
Итого к оплате в тенге									**27 162 200**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
_____ С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерекe"
_____ Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
_____ Ж.Газылов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Договор №6 от 14.06.2012г.

Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Акт №1

выполненных работ за сентябрь-месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Мокрый грунт								
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1798,00	41,88	40,10	75304	72095	28359	0,01	17
		м3		1,78	14,48	3209	26027	97	0,04	75
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1020	341,53		348361		393649	1,85	1885
		м3		341,53		348362		113		
		Сухой грунт								
3	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	10700,00	38,07	36,45	407396	390037	153423	0,01	93
		м3		1,62	13,16	17360	140809	97	0,04	404
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 5м	9935,00	7,11	7,11	70643	70643	26355		
		м3			2,73		27170	97	0,01	80
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3795,00	174,33		661582		747588	0,97	3689
		м3		174,33		661582		113		
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9835,65	26,66	4,52	262170	44418	211219	0,11	1062
		м3		22,14		217751		97		
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2402,00	345,13	345,13	829003	829003	565242		
		м3			242,60		582724	97	0,86	2061
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Страниц -		2654460		2125835		
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			159268		127550		
		Итого по разделу 1	Тенге			5067113				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	228,00	1964,45	169,67	447894	38684	81237	1,02	233
		м3		199,78	74,30	45551	16939	130	0,28	64
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 15-32 мм прим	4,16	57930,70	19286,70	240992	80233	241836	173,00	720
		км		38610,00	6108,28	160618	25410	130	18,10	75
10	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001 /,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 35,1 мм+прим Д16х2-14735м,Д20х2-490м,Д25х2-1150м,Д32х2-75	4160,00	72,00		299520				
		м								
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50х2,4 мм	0,07	57930,70	19286,70	4055	1350	4069	173,00	12
		км		38610,00	6108,28	2703	428	130	18,10	1
12	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 44,9 мм	72,00	95,00		6840				
		м								
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,18	62055,79	21932,04	11170	3948	11005	179,00	32
		км		40072,50	6959,46	7213	1253	130	20,64	4
14	С130804-256 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001 /,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 67,4 мм	180,00	215,00		38700				
		м								
15	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	475,60	18,18	951	36	791	1,36	3
		шт		295,43	8,78	591	18	130	0,03	
16	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190,00		15570				
		шт								
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	285,96	7,63	858	23	742	0,88	3
		шт		187,20	2,93	562	9	130	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00		10500				
		шт								
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.15-50 мм	76	92,96	9,93	7065	755	8092	0,32	24
		фланец		81,90		6224		130		
20	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	2,8	147,87	16,47	414	46	458	0,46	1
		фланец		125,78		352		130		
21	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	6	194,23	21,43	1165	129	1278	0,60	4
		фланец		163,80		983		130		
22	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	32	157,00		5024				
		шт								
23	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	7	169,00		1183				
		шт								
24	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	31	181,00		5611				
		шт								
25	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	225,00		225				
		шт								
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00		1140				
		шт								
27	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	7	377,00		2639				
		шт								
28	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	492,00		2460				
		шт								
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	220	554,47	43,97	121983	9672	98842	1,47	323
		1шт		330,53	20,47	72716	4504	128	0,07	15
30	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	554,47	43,96	1663	132	1348	1,47	4
		1шт		330,53	20,47	992	61	128	0,07	0
31	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	207	350,00		72450				
		шт								
32	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	Страниц - 395,00		1975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
33	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	9	500,00		4500				
		шт								
34	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1130,00		2260				
		шт								
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,40	272423,73	54986,85	108969	21995	55048	312,70	125
		т		81607,50	24254,10	32643	9702	130	91,12	36
36	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.15-50 мм	0,25	31769,21	9381,84	7942	2345	6716	69,90	17
		км		16526,25	4138,87	4132	1035	130	15,55	4
37	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.75 мм	0,01	33742,98	9407,63	337	94	269	69,90	1
		км		16526,25	4150,57	165	42	130	15,59	0
38	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм	0,0015	36675,32	9407,63	55	14	40	70,00	0
		км		16555,50	4150,57	25	6	130	15,59	0
39	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	40	181,00		7240				
		шт								
40	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, д15-32	120	208,00		24960				
		шт								
41	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00		227				
		шт								
42	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х15,25,50 мм	25	330,00		8250				
		шт								
43	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 160х15,20,25,32,50,75 мм	45	408,00		18360				
		шт								
44	Е0106-15-1	Упор бетонный	1,25	16841,11	4830,14	21051	6038	5602	12,43	16
		м3		2696,85	1571,64	3371	1965	105	4,63	6
45	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д1500мм	35,00	39427,21	2291,80	1379952	80213	176621	13,90	487
		м3		3071,25	810,52	107494	28368	130	2,48	87
46	Е0106-13-1	Прижимная бетонная стенка В7,5	25,00	9891,75	96,42	247294	2411	17855	3,06	77
		м3		637,65	42,54	15941	1064	105	0,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	238,60	736,91	9,15	175824	2184	31023	0,47	112
		м2		106,18	4,00	25335	955	118	0,02	4
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	110,00	131,00		14410				
		м3								
49	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	9,5	11500,00		109250				
		комплект								
50	Е0122-31-1	ПРомывка с дезинфекцией трубопроводов диам.15-50 мм	6,00	10506,88		63041		81450	51,50	309
		км		10442,25		62654		130		0
51	Е0122-31-2	ПРомывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80 мм	0,25	10580,38		2645		3394	51,50	13
		км		10442,25		2611		130		0
52	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	22	1762,79	353,90	38781	7786	25347	2,81	62
		врезка		731,25	155,03	16088	3411	130	0,59	13
53	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	17	1089,78	200,50	18526	3409	13316	2,01	34
		врезка		514,80	87,75	8752	1492	130	0,33	6
54	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	20	887,09	133,67	17742	2673	13765	1,86	37
		врезка		470,92	58,50	9418	1170	130	0,22	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3573667		880144		
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			214420		52809		
		Итого по разделу 2	Тенге			4721040				
		РАЗДЕЛ 3.Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
55	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12	480,89	170,83	5771	2050	5033	1,55	19
		м3		310,05	5,29	3721	63	133	0,01	
56	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	28,00	1695,00	71,96	47460	2015	1653	0,14	4
		м3		27,79	16,59	778	464	133	0,04	1
57	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	180	559,55	36,93	100719	6647	4608	0,04	7
		м2		7,81	11,44	1406	2059	133	0,03	5
58	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	2400	43,85	1,49	105241	3571	2079	0,00	2
		м2		0,13	0,52	312	1251	133	0,00	3
59	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/типа АБВ	230	625,78	16,87	143928	3880	4374	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,72	6,58	1776	1513	133	0,02	4
60	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	375	74,92		28096		6		
		м2		0,01		5		133		
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
61	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	135	74,29	54,14	10029	7309	5863	0,12	16
		м3		20,15	12,51	2720	1688	133	0,04	5
62	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	135	1695,00	71,96	228826	9715	7969	0,14	19
		м3		27,79	16,59	3752	2240	133	0,05	6
63	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	135	2472,20	77,26	333747	10429	7714	0,14	19
		м3		27,79	15,17	3752	2048	133	0,04	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 003 816		39299		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			60 229		2358		
		Итого по разделу 3	Тенге			1 105 703				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			10 893 855				
		Итого по акту:				10 893 855				
		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			370 391				
		Всего:	Тенге			11 264 246				
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			233 170				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			112 642				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			45 057				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			11 655 115				
		Итого в ценах 2012 года К=2,04:	Тенге			23 776 435				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	Тенге			475 529				
		Итого по акту	Тенге			24 251 964				
		НДС - 12%	Тенге			2 910 236				
		ВСЕГО:	Тенге			27 162 200				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Начальник_____С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерке"
_____Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гемакасес"
Директор_____Ж.Пазылов

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за октябрь-месяц 2012г.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №6 от 14.06.2012г.
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района	137 369 720	58 944 412	128 573 000	55 169 801	106 038 536	45 500 415	106 038 536	45 500 415	14 255 686	6 117 018
Итого к оплате в тенге									**14 255 686**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
_____ С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____ Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
_____ Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №6 от 14.06.2012г.
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Форма 2

Акт №1
выполненных работ за октябрь-месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Мокрый грунт								
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	781,8	41,88	40,10	32743	31348	12331	0,01	7
		м3		1,78	14,48	1395	11317	97	0,04	33
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	338	341,53		115437		130444	1,85	625
		м3		341,53		115437		113		
		Сухой грунт								
3	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	4762	38,07	36,45	181310	173585	68281	0,01	41
		м3		1,62	13,16	7726	62666	97	0,04	180
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 5м	4368	7,11	7,11	31059	31059	11587		
		м3			2,73		11945	97	0,01	35
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	972,6	174,33		169553		191595	0,97	945
		м3		174,33		169553		113		
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4467,00	26,66	4,52	119068	20173	95928	0,11	482
		м3		22,14		98895		97		
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			649 171		510 166		2 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			38 950		30 610		
		Итого по разделу 1	Тенге			1 228 898				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	116,70	1964,45	169,67	229251	19800	41581	1,02	119
		м3		199,78	74,30	23315	8670	130	0,28	33
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 15-32 мм прим	3,54	57930,70	19286,70	205075	68275	205794	173,00	612
		км		38610,00	6108,28	136679	21623	130	18,10	64
10	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001 /,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 35,1 мм+прим Д16х2-14735м,Д20х2-490м,Д25х2-1150м,Д32х2-75	2900	72,00		208800				
		м								
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50х2,4 мм	0,05	57930,70	19286,70	2897	964	2907	173,00	9
		км		38610,00	6108,28	1931	305	130	18,10	1
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,12	62055,79	21932,04	7447	2632	7337	179,00	21
		км		40072,50	6959,46	4809	835	130	20,64	2
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.15-50 мм	75	92,96	9,93	6972	745	7985	0,32	24
		фланец		81,90		6143		130		
20	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	3	147,87	16,47	444	49	491	0,46	1
		фланец		125,78		377		130		
21	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	4	194,23	21,43	777	86	852	0,60	2
		фланец		163,80		655		130		
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	348	554,47	43,97	192956	15300	156349	1,47	512
		1шт		330,53	20,47	115023	7125	128	0,07	24
30	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	554,47	43,96	554	44	449	1,47	1
		1шт		330,53	20,47	331	20	128	0,07	0
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,70	272423,73	54986,85	190697	38491	96334	312,70	219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		81607,50	24254,10	57125	16978	130	91,12	64
37	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.15-50 мм	0,35	31769,21	9381,84	11119	3284	9403	69,90	24
		км		16526,25	4138,87	5784	1449	130	15,55	5
38	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.75 мм	0,007	33742,98	9407,63	236	66	188	69,90	0
		км		16526,25	4150,57	116	29	130	15,59	0
39	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм	0,0023	36675,32	9407,63	84	22	62	70,00	0
		км		16555,50	4150,57	38	10	130	15,59	0
46	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д1500мм	39,59	39427,21	2291,80	1560923	90733	199783	13,90	550
		м3		3071,25	810,52	121591	32089	130	2,48	98
49	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	221,70	736,91	9,15	163373	2029	28826	0,47	104
		м2		106,18	4,00	23541	888	118	0,02	3
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	69,30	131,00		9078				
		м3								
57	Е0122-31-1	ПРомывка с дезинфекцией трубопроводов диам.15-50 мм	5,07	10506,88		53270		68825	51,50	261
		км		10442,25		52942		130		0
58	Е0122-31-2	ПРомывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80 мм	0,22	10580,38		2328		2986	51,50	11
		км		10442,25		2297		130		0
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			2 846 279		830 151		2 473
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			170 777		49 809		
		Итого по разделу 2	Тенге			3 897 016				
		РАЗДЕЛ 3.Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
62	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9	480,89	170,83	4328	1537	3775	1,55	14
		м3		310,05	5,29	2790	48	133	0,01	
63	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	42	1695,00	71,96	71190	3022	2479	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		27,79	16,59	1167	697	133	0,04	2
64	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	252	559,55	36,93	141007	9306	6451	0,04	10
		м2		7,81	11,44	1968	2882	133	0,03	8
65	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	3638	43,85	1,49	159528	5413	3151	0,00	3
		м2		0,13	0,52	473	1896	133	0,00	5
66	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/типа АБВ	201	625,78	16,87	125781	3391	3823	0,03	6
		м2		7,72	6,58	1552	1322	133	0,02	3
67	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	488	74,92		36562		8		
		м2		0,01		6		133		
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			538 395		19 687		39
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			32 304		1 181		
		Итого по разделу 3	Тенге			591 567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			5 717 481				
		Итого по акту:	Тенге			5 717 481				
		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			194 394				
		Всего:	Тенге			5 911 876				
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			122 376				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			59 119				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			23 648				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			6 117 018				
		Итого в ценах 2012 года К=2,04:	Тенге			12 478 716				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	Тенге			249 574				
		Итого по акту	Тенге			12 728 291				
		НДС - 12%	Тенге			1 527 395				
		ВСЕГО:	Тенге			14 255 686				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Начальник_____С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерке"
_____Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гемакасес"
Директор_____Ж.Пазылов

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за декабрь-месяц 2012г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №6 от 14.06.2012г.

Форма 2

Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района	137 369 720	58 944 412	128 573 000	55 169 801	128 573 000	55 169 801	128 573 000	55 169 801	22 534 464	9 669 386
Итого к оплате в тенге									**22 534 464**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
М.С. С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №6 от 14.06.2012г.
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Форма 2

Акт №1
выполненных работ за декабрь-месяц 2012г.

на Водопровод для подключения жилых домов

Основание: НВ.СО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Мокрый грунт									
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1074,9	174,33		187384		211744	0,97	1045	
		м3		174,33		187384		113			
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	7823,84	26,66	4,52	208544	35332	167985	0,11	845	
		м3		22,14		173181		97			
7	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**	823,36	345,13	345,13	284160	284160	193714			
		м3			242,6		199705	97	0,86	706	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			680 089		573 443		1 890	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			40 805		34 407			
		Итого по разделу 1	Тенге			1 328 744					
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1									
8	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	77,81	1964,45	169,67	152844	13201	27721	1,02	79	
		м3		199,78	74,30	15543	5781	130	0,28	22	
9	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 15-32 мм прим**	1,35	57930,70	19286,70	77917	25941	78190	173,00	233	
		км		38610,00	6108,28	51930	8216	130	18,10	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001 /,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 35,1 мм+прим Д16х2-14735м,Д20х2-490м,Д25х2-1150м,Д32х2-75	77,87	72,00		5607				
		м								
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50х2,4 мм	0,02	57930,70	19286,70	1159	386	1163	173,00	3
		км		38610,00	6108,28	772	122	130	18,10	0
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,06	62055,79	21932,04	3723	1316	3668	179,00	11
		км		40072,50	6959,46	2404	418	130	20,64	1
15	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	475,60	18,18	476	18	395	1,36	1
		шт		295,43	8,78	295	9	130	0,03	
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	285,96	7,63	286	8	247	0,88	1
		шт		187,20	2,93	187	3	130	0,01	
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.15-50 мм	20	92,96	9,93	1859	199	2129	0,32	6
		фланец		81,90		1638		130		
20	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	1,7	147,87	16,47	251	28	278	0,46	1
		фланец		125,78		214		130		
21	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	1	194,23	21,43	194	21	213	0,60	1
		фланец		163,80		164		130		
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	74	554,47	43,97	41031	3253	33246	1,47	109
		1шт		330,53	20,47	24459	1514	128	0,07	5
30	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	554,47	43,96	554	44	449	1,47	1
		1шт		330,53	20,47	331	20	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,05	272423,73	54986,85	13621	2749	6881	312,70	16
		т		81607,50	24254,10	4080	1213	130	91,12	5
37	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.15-50 мм	0,027	31769,21	9381,84	858	253	725	69,90	2
		км		16526,25	4138,87	446	112	130	15,55	0
38	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.75 мм	0,006	33742,98	9407,63	202	56	161	69,90	0
		км		16526,25	4150,57	99	25	130	15,59	0
46	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д1500мм	87,04	39427,21	2291,75	3431744	199474	439229	13,90	1210
		м3		3071,25	810,52	267321	70547	130	2,48	216
48	Е0106-13-1	Прижимная бетонная стенка В7,5	3,81	9891,75	96,42	37688	367	2721	3,06	12
		м3		637,65	42,54	2429	162	105	0,16	1
49	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	75,58	736,91	9,15	55695	691	9826	0,47	35
		м2		106,18	4,00	8025	302	118	0,02	1
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,35	131,00		3845				
		м3								
53	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	315	96,07	1,57	30262	495	35381	0,41	129
		1счетчик		87,75		27641		128		
54	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	309	8320,00		2570880				
		шт								
55	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/25Ч	3	9870,00		29610				
		шт								
56	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/40Ч	3	14400,00		43200				
		шт								
57	Е0122-31-1	ПРомывка с дезинфекцией трубопроводов диам.15-50 мм	1,45	10506,88		15235		19684	51,50	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		10442,25		15141		130		0
58	Е0122-31-2	ПРомывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80 мм	0,02	10580,38		212		271	51,50	1
		км		10442,25		209		130		0
59	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	3	1762,79	353,90	5288	1062	3456	2,81	8
		врезка		731,25	155,03	2194	465	130	0,59	2
60	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	5	1089,78	200,50	5449	1003	3917	2,01	10
		врезка		514,80	87,75	2574	439	130	0,33	2
61	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	5	887,09	133,67	4435	668	3441	1,86	9
		врезка		470,92	58,50	2355	293	130	0,22	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6534125		673394		
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			392047		40404		
		Итого по разделу 2	Тенге			7639970				
		РАЗДЕЛ 3.Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
62	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,37	480,89	170,83	1621	576	1413	1,55	5
		м3		310,05	5,29	1045	18	133	0,01	
63	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,12	1695,00	71,96	5280	224	184	0,14	0
		м3		27,79	16,59	87	52	133	0,04	0
64	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	55,5	559,55	36,93	31055	2049	1421	0,04	2
		м2		7,81	11,44	433	635	133	0,03	2
65	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	787	43,85	1,49	34506	1169	675	0,00	1
		м2		0,13	0,52	102	405	133	0,00	1
66	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/типа АБВ	56,5	625,78	16,87	35325	952	1073	0,03	2
		м2		7,72	6,58	436	371	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	112	74,92		8390		1		
		м2		0,01		1		133		
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
68	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	34,75	74,29	54,14	2581	1881	1509	0,12	4
		м3		20,15	12,51	700	434	133	0,04	1
69	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35	1695,00	71,96	59325	2519	2066	0,14	5
		м3		27,79	16,59	972	581	133	0,05	2
70	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	35	2472,20	77,26	86527	2704	2000	0,14	5
		м3		27,79	15,17	972	531	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			264 610		10 341		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			15 877		620		
		Итого по разделу 3	Тенге			291 448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			9 260 162				
		Итого по акту:				9 260 162				
		Временные здания и сооружения	Тенге			125 012				
		Всего:	Тенге			9 385 174				
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			152 819				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			93 852				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			37 541				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			9 669 386				
		Итого в ценах 2012 года К=2,04:	Тенге			19 725 547				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	Тенге			394 511				
		Итого по акту	Тенге			20 120 058				
		НДС - 12%	Тенге			2 414 407				
		ВСЕГО:	Тенге			22 534 464				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Начальник С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерке"
Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гемакасес"
Директор Ж.Пазылов

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за сентябрь-месяц 2012г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №7 от 14.06.2012г. (из областного бюджета)

Форма 2

Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района	137 369 720	58 944 412	8 796 720	3 774 613	3 870 000	1 660 591	3 870 000	1 660 591	3 870 000	1 660 591
Итого к оплате в тенге									**3 870 000**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
_____ С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____ Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
_____ Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №7 от 14.06.2012г. (из областного бюджета)
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Форма 2

Акт №1
выполненных работ за сентябрь-месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1									
10	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001 /,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 35,1 мм+прим Д16х2-14735м,Д20х2-490м,Д25х2-1150м,Д32х2-75	2000,00	72,00		144000					
		м									
12	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 44,9 мм	66,87	95,00		6353					
		м									
14	С130804-256 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001 /,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 67,4 мм	181,07	215,00		38930					
		м									
22	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	45	157,00		7065					
		шт									
23	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	12	169,00		2028					
		шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	39	181,00		7059				
		шт								
25	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	225,00		225				
		шт								
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00		1710				
		шт								
27	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377,00		3016				
		шт								
28	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00		2952				
		шт								
31	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	405	350,00		141750				
		шт								
32	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	395,00		1580				
		шт								
33	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	500,00		6000				
		шт								
34	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	623,00		623				
		шт								
34	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1130,00		2260				
		шт								
39	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	35	181,00		6335				
		шт								
40	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, д15-32	156	208,00		32448				
		шт								
41	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00		227				
		шт								
42	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х15,25,50 мм	41	330,00		13530				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 160х15,20,25,32,50,75 мм	65	408,00		26520				
		шт								
44	Е0106-15-1	Упор бетонный	1,20	16841,11	4830,14	20209	5796	5378	12,43	15
		м3		2696,85	1571,64	3236	1886	105	4,63	6
45	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д1500мм	19,00	39427,21	2291,80	749117	43544	95880	13,90	264
		м3		3071,25	810,52	58354	15400	130	2,48	47
46	Е0106-13-1	Прижимная бетонная стенка В7,5	14,06	9891,75	96,42	139038	1355	10039	3,06	43
		м3		637,65	42,54	8963	598	105	0,16	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1352975		111297		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			81179		6678		
		Итого по разделу 2	Тенге			1552128				
		Итого по акту:				1 552 128				
		Бременные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			52 772				
		Всего:	Тенге			1 604 901				
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			33 221				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			16 049				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			6 420				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			1 660 591				
		Итого в ценах 2012 года К=2,04:	Тенге			3 387 605				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	Тенге			67 752				
		Итого по акту	Тенге			3 455 357				
		НДС - 12%	Тенге			414 643				
		ВСЕГО:	Тенге			3 870 000				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Начальник _____ С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерке"
_____ Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Темакасес"
Директор _____ Ж.Пазылов

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за октябрь-месяц 2012г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №7 от 14.06.2012г. (из областного бюджета)
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Форма 2

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района	137 369 720	58 944 412	8 796 720	3 774 613	7 427 405	3 187 049	7 427 405	3 187 049	3 557 405	1 526 458
Итого к оплате в тенге									**3 557 405**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
_____С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
_____Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №7 от 14.06.2012г. (из областного бюджета)
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Аюжар Кармакшинского района

Форма 2

Акт №1
выполненных работ за октябрь-месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Мокрый грунт								
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1061	345,13	345,13	366183	366183	249676		
		м3			242,60		257398	97	0,86	910
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			366 183		249 676		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			21 971		14 981		
		Итого по разделу 1	Тенге			652 811				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1								
59	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	29	1762,79	353,90	51121	10263	33413	2,81	81
		врезка		731,25	155,03	21206	4496	130	0,59	17
60	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	13	1089,78	200,50	14167	2607	10183	2,01	26
		врезка		514,80	87,75	6692	1141	130	0,33	4
61	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	20	887,09	133,67	17742	2673	13765	1,86	37
		врезка		470,92	58,50	9418	1170	130	0,22	4
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			83 030		57 361		145
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			4 982		3 442		
		Итого по разделу 2	Тенге			148 814				
		РАЗДЕЛ 3.Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
68	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	134	74,29	54,14	9955	7255	5820	0,12	16
		м3		20,15	12,51	2700	1676	133	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	134	1695,00	71,96	227131	9643	7910	0,14	19
		м3		27,79	16,59	3724	2223	133	0,05	6
70	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	134	2472,20	77,26	331275	10352	7657	0,14	19
		м3		27,79	15,17	3724	2033	133	0,04	6
		Итого прямые затраты по разделу 3	Тенге			568 360		21 387		54
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			34 102		1 283		
		Итого по разделу 3	Тенге			625 132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			1 426 757				
		Итого по акту:	Тенге			1 426 757				
		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			48 510				
		Всего:	Тенге			1 475 266				
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			30 538				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			14 753				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			5 901				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			1 526 458				
		Итого в ценах 2012 года К=2,04:	Тенге			3 113 975				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	Тенге			62 279				
		Итого по акту	Тенге			3 176 254				
		НДС - 12%	Тенге			381 150				
		ВСЕГО:	Тенге			3 557 405				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Начальник_____ С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерке"
_____ Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гемакасес"
Директор_____ Ж.Пазылов

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за ноябрь-месяц 2012г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №7 от 14.06.2012г. (из областного бюджета)
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Форма 2

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района	137 369 720	58 944 412	8 796 720	3 774 613	8 796 720	3 774 613	8 796 720	3 774 613	1 369 315	587 564
Итого к оплате в тенге									1 369 315	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
_____С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
_____Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор: №7 от 14.06.2012 г. (из областного бюджета)
Наименование **Строительство линии подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района**

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь-месяц 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**								
			0,00132	67607,24	29549,61	89	39	79	223,10	--
		км		38036,25	7835,47	50	10	130	30,34	--
233	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	0,202	1440,00	--	291	--	--	--	--
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1692723				
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			546 505				
		Временные здания и сооружения (3,4%)	Тенге			18 581				
		Итого	Тенге			565 086				
		Зимнее удорожание (2,07%)	Тенге			11 697				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5 651				
		ИТОГО	Тенге			587 563				
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г 2,04								
		Итого в текущих ценах 2012 г.	Тенге			1 198 630				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			23 973				
		Итого с налогами	Тенге			1 222 603				
		НДС 12%	Тенге			146 712				
		ИТОГО С НДС:	Тенге			1 369 315				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Начальник_____ С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерке"
_____ Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гемакасес"
Директор_____ Ж.Пазылов