Счет-фактура № 00000000024 от 23.07.2010 (1)

Поставщик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 092200006284, Адрес: г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004155 от 12.10.09 БИН 020540003035 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ588560000000072960 в Ф.АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, г.ТАЛДЫКОРГАН, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 14.06.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Балпык би.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ ОЖКХ ПТи АД Коксуского р-на Алматинской обл. **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 091800211304, п.Балпык би. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ80070103KSN0918000 в Коксуское раонное управление Казначейства, п.Балпык би., БИК KMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по текущему ремонту дорог в населенных пунктах Коксуского р-на Алм.обл.	шт	1	10 759 898,21	10 759 898,21	12%	1 291 187,79	12 051 086,00		
Всего по счету:					**10 759 898,21**		**1 291 187,79**	**12 051 086,00**		

Руководитель организации Мамедов Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Гостева В. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

бухгалтер

(должность)

Бухгалтер Гостева В.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС 3

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Объект:Текущий ремонт дорог в населенных пунктах Коксуского района Алматинской области

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2010 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		25	14 июня 2010г.	458 023 015 149		

Наименование объек комплексов, работ	Стоимость выполненных затрат и работ						НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1				Дополнительные затраты		
		СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	На приобретение материалов		
			В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	По монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	8	9
Текущий ремонт дорог в населенных пунктах Коксуского района Алматинской области	13 288 540		10 759 898,00				1 291 188	12 051 086
За отчетный период			**10 759 898,00**				**1 291 188**	**12 051 086**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в населенных пунктах Коксуского района Алматинской области

АКТ(СВОДНЫЙ)
выполненных работ
по текущему ремонту дорог в населенных пунктах Коксуского района Алматинской области
за июль месяц 2010 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинист	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинист	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого по сметному расчету								
1	Акт №1	Текущий ремонт дорог в п.Балпык би Коксуского р-на				2 721 069				
2	Акт №2	Текущий ремонт дорог в с. Алгабас Коксуского р-на				382 502				
3	Акт №3	Текущий ремонт дорог в с. Мукры Коксуского р-на				517 856				
4	Акт №4	Текущий ремонт дорог в с.Талапты, с. Мамбет				452 225				
5	Акт №5	Текущий ремонт дорог в с. Айнабулак Коксуского р-на				131 650				
6	Акт №6	Текущий ремонт дорог в с.Амангельды Коксуского р-на				452 225				
7	Акт №7	Текущий ремонт дорог в с.Жарлыозек Коксуского р-на				452 225				

8	Акт №8	Текущий ремонт дорог в с.Жетыжал Коксуского р-на	452 225
9	Акт №9	Текущий ремонт дорог в с.Мусабек Коксуского р-на	69 723

Итого по сметному расчету	**5 631 700**
Дополнительные затраты при производстве работ	
в зимнее время 1,35%	**76 028**
Единовременное вознаграждение 1%	56 317
Дополнительный отпуск 0,4%	22 527
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 786 572
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**10 548 920**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	210 978
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**10 759 898**
НДС 12%	1 291 188
Всего к оплате	**12 051 086**

Заказчик: Б. Абы

Подрядчик:

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в п. Балпык би Коксуского района Алматинской области

АКТ № 1

выполненных работ по текущему ремонту дорог в п. Балпык би Коксуского района Алматинской области

за июль месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт асфальтобетонных дорог								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	74,5	408,11	169,61	30404	12636	24035	1,55	115
		м3		238,5	4,07	17768	303	133	0,01	1
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	55,87	66,75	51,25	3729	2863	1867	0,12	7
		м2		15,5	9,62	866	537	133	0,04	2
3	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	264,47	27,1	0	7167	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0

4 С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	264,47	63,9	0	16900	0	3380	0,27	71
	т		12,78	0	3380	0	100	0	0
5 Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	1663,3	232,89	17,83	387366	29657	25396	0,04	67
	м2		6,41	5,07	10662	8433	133	0,02	33
6 Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9/ т/м3	2980	24,52	15,35	73070	45743	43597	0,03	89
	м2		5,94	5,06	17701	15079	133	0,02	60
Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных								
7	материалов 2,5-2,9 т/м3	5960	0,02	-	119	-	79	-	-
	м2		0,01	-	60	-	133	-	-
8 С143010-10-	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	351,34	5550	-	1949937	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	Всего прямые затраты				**2468692**	**90899**	98354		**350**

	50437	**24352**	**96**

Накладные расходы, тенге	98354
- заработная плата, тенге	14753
- трудоемкость, чел-ч	49
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	154023
Всего по смете	**2721069**
Сметная заработная плата, тенге	89542
Нормативная трудоемкость, чел-ч	494

Итого по сметному расчету	**2 721 069**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	36 734
Единовременное вознаграждение 1%	27 211
Дополнительный отпуск 0,4%	10 884
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2 795 898
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**5 096 923**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	101 938
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5 198 861**
НДС 12%	623 863
Всего к оплате	**5 822 724**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в с.Алгабас Коксуского района Алматинской области

АКТ № 2
выполненных работ по текущему ремонту дорог в с.Алгабас Коксуского района

за июль месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	16,65	408,11	169,61	6795	2824	5372	1,55	26
		м3		238,5	4,07	3971	68	133	0,01	0
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	36,4	66,75	51,25	2430	1866	1216	0,12	4
		м2		15,5	9,62	564	350	133	0,04	1
3	С01031-А2Є	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	96,76	27,1	0	2622	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	С010333-АЄ	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	96,76	63,9	0	6183	0	1237	0,27	26
		т								

			12,78	0	1237	0	100	0	0
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	232	232,89	17,83	54030	4137	3542	0,04	9
		м2		6,41	5,07	1487	1176	133	0,02	5
6	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9/ т/м3	400	24,52	15,35	9808	6140	5852	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	8
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	800	0,02	-	16	-	11	-	-
		м2		0,01	-	8	-	133	-	-
8	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	47,16	5550	-	261738	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Всего прямые затраты				**343622**	**14966**	17229		**78**
						9643	**3618**			**14**
		Накладные расходы, тенге				17229				
		- заработная плата, тенге				2584				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21651				
		Всего по смете				**382503**				
		Сметная заработная плата, тенге				15845				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				100				

Итого по сметному расчету	**382 503**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	5 164
Единовременное вознаграждение 1%	3 825
Дополнительный отпуск 0,4%	1 530
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	393 021
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**716 478**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	14 330
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**730 808**
НДС 12%	87 697
Всего к оплате	**818 505**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в с.Мукры Коксуского района Алматинской области

АКТ № 3
выполненных работ по текущему ремонту дорог в с.Мукры Коксуского района

за июль месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	11,60	408,11	169,61	4735	1968	3743	1,55	18
		м3		238,5	4,07	2767	47	133	0,01	0
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	19,8	66,75	51,25	1322	1015	662	0,12	2
		м2		15,5	9,62	307	190	133	0,04	1
3	С01031-А2б	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	55,53	27,1	0	1505	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	С010333-А6	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	55,52	63,9	0	3548	0	710	0,27	15
		т		12,78	0	710	0	100	0	0

5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	280	232,89	17,83	65209	4992	4275	0,04	11
		м2		6,41	5,07	1795	1420	133	0,02	6
6	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9/ т/м3	600,0	24,52	15,35	14713	9211	8779	0,03	18
		м2		5,94	5,06	3564	3036	133	0,02	12
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1200	0,02	-	24	-	16	-	-
		м2		0,01	-	12	-	133	-	-
8	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	68,34	5550	-	379304	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Всего прямые затраты				**470359**	**17186**	18184		**65**
						9155	**4694**			**19**

Транспортные расходы	3548
Накладные расходы, тенге	18184
- заработная плата, тенге	2728
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	29313
Всего по смете	**517856**
Сметная заработная плата, тенге	16576
Нормативная трудоемкость, чел-ч	92

Итого по сметному расчету	**517 856**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	6 991
Единовременное вознаграждение 1%	5 179
Дополнительный отпуск 0,4%	2 071
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	532 097
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**970 012**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	19 400
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**989 412**
НДС 12%	118 729
Всего к оплате	**1 108 141**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в с.Талапты, с.Мамбет Коксуского района Алматинской области

АКТ № 4
выполненных работ по текущему ремонту дорог в с.Талапты, с.Мамбет Коксуского района

за июль месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12,80	408,11	169,61	5224	2171	4130	1,55	20
		м3		238,5	4,07	3053	52	133	0,01	0
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	9,21	66,75	51,25	615	472	308	0,12	1
		м2		15,5	9,62	143	89	133	0,04	0
3	С01031-А2(	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	44,7	27,1	0	1211	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	С010333-А(	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	44,7	63,9	0	2856	0	571	0,27	12
		т		12,78	0	571	0	100	0	0

5	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	230,12	232,89	17,83	53593	4103	3514	0,04	9
		м2		6,41	5,07	1475	1167	133	0,02	5
6	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9/ т/м3	500,0	24,52	15,35	12260	7675	7315	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	10
7	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000	0,02	-	20	-	13	-	-
		м2		0,01	-	10	-	133	-	-
8	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	60,36	5550	-	334998	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Всего прямые затраты				**410777**	**14421**	15850		**57**
						8222	**3837**			**15**

Накладные расходы, тенге	15850
- заработная плата, тенге	2378
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25598
Всего по смете	**452225**
Сметная заработная плата, тенге	14437
Нормативная трудоемкость, чел-ч	80

Итого по сметному расчету	**452 225**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	6 105
Единовременное вознаграждение 1%	4 522
Дополнительный отпуск 0,4%	1 809
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	464 661
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**847 077**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	16 942
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**864 019**
НДС 12%	103 682
Всего к оплате	**967 701**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области

АКТ № 5
выполненных работ по текущему ремонту дорог в с.Айнабулак Коксуского района

за июль месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6,2	408,11	169,61	2530	1052	2000	1,55	10
		м3		238,5	4,07	1479	25	133	0,01	0
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	14,2	66,75	51,25	948	728	474	0,12	2
		м2		15,5	9,62	220	137	133	0,04	1
3	С01031-А2Е	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	36,2	27,1	0	981	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	С010333-АЕ	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	36,2	63,9	0	2313	0	463	0,27	10
		т		12,78	0	463	0	100	0	0

5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	56	232,89	17,83	13042	998	855	0,04	2
		м2		6,41	5,07	359	284	133	0,02	1
6	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9/ т/м3	145	24,52	15,35	3555	2226	2121	0,03	4
		м2		5,94	5,06	861	734	133	0,02	3
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	290	0,02	-	6	-	4	-	-
		м2		0,01	-	3	-	133	-	-
8	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	17,1	5550	-	94905	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Всего прямые затраты				**118280**	**5004**	5918		**28**
						3385	**1179**			**5**

Накладные расходы, тенге	5918
- заработная плата, тенге	888
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7452
Всего по смете	**131650**
Сметная заработная плата, тенге	5452
Нормативная трудоемкость, чел-ч	35

Итого по сметному расчету	**131 650**
Дополнительные затраты при производстве работ	
в зимнее время 1,35%	1 777
Единовременное вознаграждение 1%	1 316
Дополнительный отпуск 0,4%	527
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	135 270
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**246 597**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	4 932
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**251 529**
НДС 12%	30 184
Всего к оплате	**281 713**

Заказчик: **Подрядчик:**