Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в с.Амангельды Коксуского района Алматинской области

АКТ № 6
выполненных работ по текущему ремонту дорог в с.Амагельды Коксуского района

за июль месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12,8	408,11	169,61	5224	2171	4130	1,55	20
		м3		238,5	4,07	3053	52	133	0,01	0
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	9,21	66,75	51,25	615	472	308	0,12	1
		м2		15,5	9,62	143	89	133	0,04	0
3	С01031-А2Е	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	44,7	27,1	0	1211	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	С010333-АЕ	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	44,7	63,9	0	2856	0	571	0,27	12
		т		12,78	0	571	0	100	0	0

5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	230,12	232,89	17,83	53593	4103	3514	0,04	9
		м2		6,41	5,07	1475	1167	133	0,02	5
6	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9/ т/м3	500	24,52	15,35	12260	7675	7315	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	10
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000	0,02	-	20	-	13	-	-
		м2		0,01	-	10	-	133	-	-
8	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	60,36	5550	-	334998	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Всего прямые затраты				**410777**	**14421**	15850		**57**
						8222	**3837**			**15**

Накладные расходы, тенге	15850
- заработная плата, тенге	2378
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25598
Всего по смете	**452225**
Сметная заработная плата, тенге	14437
Нормативная трудоемкость, чел-ч	80

Итого по сметному расчету	**452 225**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	6 105
Единовременное вознаграждение 1%	4 522
Дополнительный отпуск 0,4%	1 809
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	464 661
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**847 077**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	16 942
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**864 019**
НДС 12%	103 682
Всего к оплате	**967 701**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в с.Жарлыозек Коксуского района Алматинской области

АКТ № 7
выполненных работ по текущему ремонту дорог в с.Жарлыозек Коксуского района

за июль месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12,8	408,11	169,61	5224	2171	4130	1,55	20
		м3		238,5	4,07	3053	52	133	0,01	0
2	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	9,21	66,75	51,25	615	472	308	0,12	1
		м2		15,5	9,62	143	89	133	0,04	0
3	C01031-A2(	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	44,7	27,1	0	1211	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0

4	C010333-A6	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	44,7	63,9	0	2856	0	571	0,27	12
		т		12,78	0	571	0	100	0	0
5	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	230,12	232,89	17,83	53593	4103	3514	0,04	9
		м2		6,41	5,07	1475	1167	133	0,02	5
6	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9/ т/м3	500	24,52	15,35	12260	7675	7315	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	10
7	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000	0,02	-	20	-	13	-	-
		м2		0,01	-	10	-	133	-	-
8	C143010-1(	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	60,36	5550	-	334998	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Всего прямые затраты				**410777**	**14421**	15850		**57**
						8222	**3837**			**15**
		Накладные расходы, тенге				15850				
		- заработная плата, тенге				2378				
		- трудоемкость, чел-ч				8				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25598
Всего по смете	**452225**
Сметная заработная плата, тенге	14437
Нормативная трудоемкость, чел-ч	80

Итого по сметному расчету	**452 225**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	6 105
Единовременное вознаграждение 1%	4 522
Дополнительный отпуск 0,4%	1 809
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	464 661
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**847 077**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	16 942
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**864 019**
НДС 12%	103 682
Всего к оплате	**967 701**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в с.Жетыжал Коксуского района Алматинской области

АКТ № 8
выполненных работ по текущему ремонту дорог в с.Жетыжал Коксуского

за июль месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12,80	408,11	169,61	5224	2171	4130	1,55	20
		м3		238,5	4,07	3053	52	133	0,01	0
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	9,21	66,75	51,25	615	472	308	0,12	1
		м2		15,5	9,62	143	89	133	0,04	0
3	С01031-А2(	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	44,7	27,1	0	1211	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0

4	C010333-A8	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	44,7	63,9	0	2856	0	571	0,27	12
		т		12,78	0	571	0	100	0	0
5	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	230,12	232,89	17,83	53593	4103	3514	0,04	9
		м2		6,41	5,07	1475	1167	133	0,02	5
6	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9/ т/м3	500,0	24,52	15,35	12260	7675	7315	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	10
	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000	0,02	-	20	-	13	-	-
7		*м2*		0,01	-	10	-	133	-	-
8	C143010-1(	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	60,36	5550	-	334998	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Всего прямые затраты				**410777**	**14421**	15850		**57**
						8222	**3837**			**15**
		Накладные расходы, тенге				15850				

- заработная плата, тенге	2378
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25598
Всего по смете	**452225**
Сметная заработная плата, тенге	14437
Нормативная трудоемкость, чел-ч	80

Итого по сметному расчету	**452 225**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	6 105
Единовременное вознаграждение 1%	4 522
Дополнительный отпуск 0,4%	1 809
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	464 661
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**847 077**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	16 942
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**864 019**
НДС 12%	103 682
Всего к оплате	**967 701**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в с.Мусабек Коксуского района Алматинской области

АКТ № 9
выполненных работ по текущему ремонту дорог в с.Мусабек Коксуского района

за июль месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,80	408,11	169,61	3183	1323	2516	1,55	12
		м3		238,5	4,07	1860	32	133	0,01	0
2	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	7,84	66,75	51,25	523	402	262	0,12	1
		м2		15,5	9,62	122	75	133	0,04	0
3	C01031-A2(	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	37,25	27,1	0	1009	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
4	C010333-A(	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	37,25	63,9	0	2380	0	476	0,27	10

		т		12,78	0	476	0	100	0	0
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	152,8	232,89	17,83	35586	2724	2333	0,04	6
		м2		6,41	5,07	979	775	133	0,02	3
6	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9/ т/м3	200,0	24,52	15,35	4904	3070	2926	0,03	6
		м2		5,94	5,06	1188	1012	133	0,02	4
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	400	0,02	-	8	-	5	-	-
		м2		0,01	-	4	-	133	-	-
8	С143010-1С	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	1,7412	5550	-	9664	-	-	-	-
		т			-	-	-	-	-	-
		Всего прямые затраты				**57258**	**7519**	8519		**35**
						4629	**1894**			**7**
		Накладные расходы, тенге				8519				
		- заработная плата, тенге				1278				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3947				
		Всего по смете		69723		**69723**				

Сметная заработная плата, тенге	7801
Нормативная трудоемкость, чел-ч	47

Итого по сметному расчету	**69 723**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	941
Единовременное вознаграждение 1%	697
Дополнительный отпуск 0,4%	279
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	71 640
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**130 600**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	2 612
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**133 212**
НДС 12%	15 985
Всего к оплате	**149 197**

Заказчик: Б. Абы

Подрядчик:

Счет-фактура № 00000000031 от 13.08.2010 (1)

Поставщик: ТОО "Талдыкорган-Сервис" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 092200006284, Адрес: г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 17, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004155 от 12.10.09 БИН 020540003035 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ588560000000072960 в Ф.АО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ, г.ТАЛДЫКОРГАН, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 14.06.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Балпык би.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ ОЖКХ ПТи АД Коксуского р-на Алматинской обл. **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 091800211304, п.Балпык би. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ80070103KSN0918000 в Коксуское раонное управление Казначейства, п.Балпык би., БИК KMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по текущему ремонту дорог в населенных пунктах Коксуского р-на Алм.обл.	шт	1	1 104 869,64	1 104 869,64	12%	132 584,36	1 237 454,00		
Всего по счету:					**1 104 869,64**		**132 584,36**	**1 237 454,00**		

Руководитель организации Мамедов Т. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Гостева В. С.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

Гостева В.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС 3

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"
Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Объект:Текущий ремонт дорог в населенных пунктах Коксуского района Алматинской области

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2010 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		25	14 июня 2010г.	458 023 015 149		

Наименование объек комплексов, работ	Стоимость выполненных затрат и работ						НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1				Дополнительные затраты		
		СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	На приобретение материалов		
			В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	По монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	8	9
Текущий ремонт дорог в населенных пунктах Коксуского района Алматинской области	**13 288 540**		1 104 870,00				132 584	1 237 454
За отчетный период			**1 104 870,00**				**132 584**	**1 237 454**

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Заказчик:ГУ "Коксу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган-Сервис"

Наименование стройки: Гравийная подсыпка дорог в с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области

АКТ

выполненных работ по гравийной подсыпке дорог в с.Айнабулак и текущему ремонту дорог в с. Мусабек Коксуского района

за август месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с.Айнабулак								
1	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 гр. с погрузкой на автомобили/самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	191,3	78,,35	72,93	14988	13952	6010	0,04	8
		м3		5,42	26,97	1037	5159	97	0,11	21
2	С010333-А3-	Перевозка грузов автомобилями/самосвалами (работающими вне карьеров),расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	300,9	32,3	0	9719	0	1944	0,14	42
		т		6,46	0	1944	0	100	0	0
3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	1594	232,89	17,83	371227	28421	24338	0,04	64
		м2		6,41	5,07	10218	8082	133	0,02	32
		С.Мусабек								

4 С143010-10-	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горяие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-11	21,84	5550	-	121205	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	Всего прямые затраты				**517139**	**42373**	32292		**114**
					13198	**13241**			**53**
	Накладные расходы, тенге				32292				
	- заработная плата, тенге				4844				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32966				
	Всего по смете				**582397**				
	Сметная заработная плата, тенге				31283				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				183				

Итого по сметному расчету	**582 397**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	7 862
Единовременное вознаграждение 1%	5 824
Дополнительный отпуск 0,4%	2 330
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	598 413
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРП=1413 тенге	**1 083 206**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	21 664
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1 104 870**
НДС 12%	132 584
Всего к оплате	**1 237 454**

Заказчик: Б. Абы

Подрядчик: