Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Декларация о соответствии**

«28» 06 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»**
**юр. адрес: район ТЭЦ, дом 2 090005, Уральск,Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Безьянова Алексея Константиновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство больницы на 70 мест совмещенной с поликлиникой в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области" - руководитель Смаилов Амангельды Халауденович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Partners realty",
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алиби Лифт»,
Товарищество с ограниченной ответственностью «МедМаркет-Эксперт»,
Товарищество с ограниченной ответственностью «Меджидов и К»,
Товарищество с ограниченной ответственностью «Миасский Завод Медицинского Оборудования-К»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Лидер»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ПК «Архитектурно-градосторoительный центр города Темиртау» № проекта 12-695/2013**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства Акмолинской области».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, местимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)* в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Строительство больницы на 70 мест совмещенной с поликлиникой в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области имеет следующие показатели

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Вместимость больницы | мест | 70 | 70 |
| Вместимость поликлиники | посещений в смену | 150 | 150 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Площадь земольного участка | га | 3 | 3 |
| Площадь застройки зданий | м2 | 5500,7 | 5500,7 |
| общая площаль | м2 | 13789,7 | 13789,7 |
| Полезная площадь | м2 | 11152,6 | 11152,26 |
| Строительный объем | м3 | 57647,31 | 57647,31 |
| Производительность котельной | Гкал/час | 4,2 | 4,2 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание больницы с поликлиникой в плане состоит из 3-х блоков, представляющее форму «трилистника» с размерами в плане:

- Блок 1 – 49,15 × 15,07 в осях (9-14) × (А-Г):
  Общая площадь здания, кв.м - 2351,2
  Полезная площадь здания, кв.м - 2140.6
  Площадь застройки, кв.м - 790
  Строительный объем, куб.м – 10698,5
- Блок 2 – 88,25 × 24,79 в осях (1-11) × (Г-Л):
  Общая площадь здания, кв.м – 6312,0
  Полезная площадь здания, кв.м – 4325,06
  Площадь застройки, кв.м – 1421,1
  Строительный объем, куб.м – 21018,1
- Блок 3 – 72,17 × 13,92 в осях (5-17) × (Л-П):
  Общая площадь здания, кв.м – 3205,0
  Полезная площадь здания, кв.м – 2961,0
  Площадь застройки, кв.м – 1145,6
  Строительный объем, куб.м – 14310,0

Здание 3-х этажное, высота этажа – 3 м, во втором блоке на третьем этаже высота - 4 м. Высота подвала – 1,9 м.

Хозблок:
Общая площадь здания, кв.м – 1312,9
Полезная площадь здания, кв.м – 1170,7
Площадь застройки, кв.м – 1452,74
Строительный объем, куб.м – 8215,0

Пищеблок:
Общая площадь здания, кв.м – 453,2
Площадь застройки, кв.м – 349,8
Строительный объем, куб.м – 3095,0

Архитектурно-строительные решения строительства: За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола проектируемого здания.

Степень огнестойкости - 2.

Уровень ответственности здания - 2,

Коэффициент надежности по назначению - 0.95

Здание больницы конструктивно решено наружные стены здания несушие выполнены из кирпичной кладки толщиной 380мм по серии 2.030-2.01 (тип кладки "облегченная"), с утеплением минераловатными плитами и наружной облицовкой стен облицовочным лицевым кирпичем с расшивкой швов. внутренние перегородки толщиной 120, 250 и 380 мм выполнить из кирпича на растворе марки м50. Кровля скатная, из металлочерепицы по деревянным конструкциям, с организованным наружным водостоком. Полы - деревянные, линолеумные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка. Окна, витражи, наружные и внутренние двери деревянные и металлопластиковые согласно чертежей марки АР. Подвесной потолок по коридорам - гипсокартон. Фундаменты под стены выполнены из фундаментных блоков и фундаментных плит ,основанием для фундаментов служат суглинки:

Наружная отделка: цоколь и боковые поверхности крыльца здания до отметки 0.000 плитка, стены с отметки 0.000 и выше -облицовочный кирпич, Вокруг здания отмостка

Внутренняя отделка помещений: Полы в помещениях выполнены согласно технологическим, санитарным требованиям - линолеум, плитка, бетонные чистые.

Потолки, стены - масляная, клеевая, известковая окраска, водоэмульсионная окраска , облицовка глазурованной плиткой согласно ведомости отделочных работ.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2014г.**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2016г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 19;

фактически, месяц: 23;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство больницы на 70 мест совмещенной с поликлиникой в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области» , готовым к приемке в эксплуатацию**,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ» Директор- Безьянов Алексей Константинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

«УРАЛЬСК-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

Стройка: «Строительство больницы на 70 мест совмещенной с поликлиникой в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области»

# Акт приемки выполненных работ за апрель месяц .2016г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | БЛОК 2 АР 2-2-2И1 | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| 104 | Е110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | **Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2** | 3,024 | 367,11 | 19,34 | 1110 | 58 | 530 | 0,83 | 3 | | |
| | | м2 | | 139,39 | 6,57 | 422 | 20 | 120 | 0,03 | -- | | |
| 105 | Е110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | **Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2** | 2,88 | 328,76 | 20,41 | 947 | 59 | 454 | 0,74 | 2 | | |
| | | м2 | | 124,24 | 7,13 | 358 | 21 | 120 | 0,03 | -- | | |
| 106 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные** | 5,904 | 12700,00 | -- | 74981 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 107 | Е110-23-1 | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | 36,14 | 398,48 | 102,53 | 14401 | 3705 | 8124 | 0,90 | 32 | | |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 5481 | 1289 | 120 | 0,14 | 5 | | |
| 108 | Е110-23-3 | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** | 48,35 | 634,99 | 31,85 | 30702 | 1540 | 11769 | 1,15 | 56 | | |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 9225 | 582 | 120 | 0,06 | 3 | | |
| 109 | С12062-3 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние** | 50,076 | 4010,00 | -- | 200805 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние | 20,812 | 3760,00 | -- | 78253 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | 11,572 | 3540,00 | -- | 40965 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | С12062-3 прим. | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 17-9П; внутренние | 2,03 | 4010,00 | -- | 8140 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | Е110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 10,6344 | 330,85 | 32,08 | 3518 | 341 | 3629 | 1,49 | 16 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 2895 | 129 | 120 | 0,06 | 1 |
| 114 | С12022-2 прим. | Двери стальные утепленные 21-12 огрунтованные и окрашенные | 0,2 | 21542,40 | -- | 4308 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | С12022-1 прим. | Двери стальные 21-9 огрунтованные и окрашенные | 4,4 | 21510,70 | -- | 94647 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | С12022-1 прим. | Двери металлические ДМ-ДГ 17-9Л огрунтованные и окрашенные | 0,4 | 17319,00 | -- | 6928 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С12022-1 прим. | Двери металлические ДМ-ДГ 17-12 огрунтованные и окрашенные | 0,6 | 23343,00 | -- | 14006 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 13 | 1500,00 | -- | 19500 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 28,8 | 1380,00 | -- | 39744 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С11011-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | 6,4 | 583,00 | -- | 3731 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | Е110-23-5 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 0,194 | 375,50 | 30,89 | 73 | 6 | 47 | 1,23 | -- |
| | | м2 | | 191,93 | 11,68 | 37 | 2 | 120 | 0,06 | -- |
| 124 | С12064-6 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П | 0,194 | 12300,00 | -- | 2386 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 639145 | 5710 | | | 109 |
| | | | Тенге | | | 18418 | 2043 | | | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 519256 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 26624 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 20461 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 468505 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3683 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32629 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 576437 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 130 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 24143 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 119889 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 119889 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7193 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 127082 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 703520 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 130 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 24143 | | | |

## РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

**Тип 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Е111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 15,057 | 1381,97 | -- | 20808 | -- | 8834 | 2,99 | 45 |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 7182 | -- | 123 | -- | -- |
| 148 | Е112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 301,14 | 37,08 | 0,99 | 11166 | 298 | 4290 | 0,07 | 21 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 3490 | 114 | 119 | -- | 1 |
| 149 | С11011-479 примен. | Пергамин кровельный П-350 | 301,14 | 64,00 | -- | 19273 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М-150 | 301,14 | 206,71 | 9,95 | 62248 | 2996 | 20720 | 0,36 | 107 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 15720 | 1126 | 123 | 0,02 | 5 |
| 151 | Е112-16-1 прим. | Огрунтовка оснований раствором Ветонит 1500 | 1003,8 | 24,75 | 0,22 | 24839 | 221 | 8708 | 0,04 | 45 |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 7227 | 90 | 119 | -- | -- |
| 152 | Е111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | 1003,8 | 441,83 | 2,61 | 443509 | 2620 | 49797 | 0,31 | 315 |
| | | м2 | | 46,73 | 0,97 | 46908 | 974 | 104 | -- | 4 |
| 153 | Е111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя | 1003,8 | 166,86 | 1,06 | 167494 | 1064 | 6848 | 0,04 | 38 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 6,20 | 0,36 | 6224 | 361 | 104 | -- | 1 |
| 154 | Е111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КП-2 | 602,28 | 769,78 | 4,90 | 463623 | 2951 | 44708 | 0,38 | 230 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 35233 | 1114 | 123 | 0,01 | 5 |
| 155 | Е111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 644,4396 | 109,84 | 0,46 | 70785 | 296 | 9686 | 0,08 | 49 |
| | | м | | 12,04 | 0,18 | 7759 | 116 | 123 | -- | 1 |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |
| 156 | Е111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 | 3,495 | 7613,29 | -- | 26608 | -- | 2437 | 3,66 | 13 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1982 | -- | 123 | -- | -- |
| 157 | Е111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (раствор М-150 толщиной 20 мм) | 69,9 | 1651,67 | 11,72 | 115452 | 819 | 15138 | 1,06 | 74 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 12000 | 307 | 123 | 0,02 | 1 |
| 158 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 74,793 | 29,26 | 0,22 | 2189 | 16 | 1710 | 0,10 | 8 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 1384 | 7 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 159 | Е111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 1,1361 | 1381,97 | -- | 1570 | -- | 667 | 2,99 | 3 |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 542 | -- | 123 | -- | -- |
| 160 | Е112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 56,805 | 37,08 | 0,99 | 2106 | 56 | 809 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 658 | 22 | 119 | -- | -- |
| 161 | С11011-479 примен. | Пергамин кровельный П-350 | 56,795 | 64,00 | -- | 3635 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М-150 | 56,805 | 206,71 | 9,95 | 11742 | 565 | 3909 | 0,36 | 20 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2965 | 212 | 123 | 0,02 | 1 |
| 163 | Е111-4-3 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 56,805 | 339,51 | 3,10 | 19286 | 176 | 3918 | 0,30 | 17 |
| | | м2 | | 54,90 | 1,17 | 3119 | 66 | 123 | 0,01 | -- |
| 164 | Е111-4-4 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой | 56,805 | 260,96 | 2,19 | 14824 | 124 | 2778 | 0,21 | 12 |
| | | м2 | | 38,93 | 0,83 | 2211 | 47 | 123 | -- | -- |
| 165 | Е111-7-1 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 56,805 | 22,47 | 0,62 | 1277 | 35 | 1413 | 0,13 | 7 |
| | | м2 | | 20,00 | 0,23 | 1136 | 13 | 123 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Е111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с кранителями полов (раствор М-150 толщиной 20 мм) | 56,805 | 1733,27 | 11,72 | 98459 | 666 | 12302 | 1,06 | 60 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 9752 | 249 | 123 | 0,02 | 1 |
| 167 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 60,78135 | 29,26 | 0,22 | 1779 | 13 | 1390 | 0,10 | 6 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 1124 | 5 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 5 | | | | | | | | |
| 177 | Е111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 336,12 | 78,47 | 2,62 | 26375 | 881 | 4754 | 0,07 | 23 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 3533 | 333 | 123 | -- | 2 |
| 178 | Е111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 | 26,8896 | 7613,29 | -- | 204718 | -- | 18753 | 3,66 | 98 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 15246 | -- | 123 | -- | -- |
| 179 | Е111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В15 | 336,12 | 307,74 | 14,76 | 103436 | 4961 | 23966 | 0,36 | 121 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 17623 | 1862 | 123 | 0,03 | 9 |
| 180 | Е111-15-2 К=2 | Исключить до толщины 20 мм | 336,12 | -77,34 | -1,34 | -25997 | -450 | -1604 | -0,02 | -7 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -1136 | -168 | 123 | -- | -1 |
| 181 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 359,6484 | 26,42 | 0,22 | 9500 | 79 | 8224 | 0,10 | 37 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 6653 | 32 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 7 | | | | | | | | |
| 191 | Е111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 79,38 | 48,53 | 5,55 | 3852 | 441 | 4399 | 0,26 | 20 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 3412 | 164 | 123 | 0,01 | 1 |
| 192 | С11011-602 | Плиты звукопоглощающие типа "Акмигран" марки 400 | 81,7614 | 5120,00 | -- | 418618 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | Е112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 79,38 | 322,36 | 1,19 | 25589 | 94 | 2593 | 0,16 | 12 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 2143 | 36 | 119 | -- | -- |
| 194 | Е111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 10,00188 | 7613,29 | -- | 76147 | -- | 6975 | 3,66 | 37 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 5671 | -- | 123 | -- | -- |
| 195 | Е106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,050803 | 5239,08 | 327,33 | 266 | 17 | 107 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 96 | 6 | 105 | 0,60 | -- |
| 196 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,050803 | 64100,00 | -- | 3256 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Е111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В15 | 79,38 | 307,74 | 14,76 | 24428 | 1172 | 5660 | 0,36 | 29 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 4162 | 440 | 123 | 0,03 | 2 |
| 198 | Е111-15-2 К=2 | Исключить до толщины 20 мм | 79,38 | -77,34 | -1,34 | -6140 | -106 | -379 | -0,02 | -2 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -268 | -40 | 123 | -- | -- |
| 199 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 84,9366 | 26,42 | 0,22 | 2244 | 19 | 1942 | 0,10 | 9 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 1571 | 8 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 9 | | | | | | | | |
| 208 | Е111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 1,506 | 1381,97 | -- | 2081 | -- | 884 | 2,99 | 5 |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 718 | -- | 123 | -- | -- |
| 209 | Е112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 30,12 | 37,08 | 0,99 | 1117 | 30 | 429 | 0,07 | 2 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 349 | 11 | 119 | -- | -- |
| 210 | С11011-479 примен. | Пергамин кровельный П-350 | 30,12 | 64,00 | -- | 1928 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М-150 | 30,12 | 206,71 | 9,95 | 6226 | 300 | 2072 | 0,36 | 11 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1572 | 113 | 123 | 0,02 | 1 |
| 212 | Е112-16-1 прим. | Огрунтовка оснований раствором Ветонит 1500 | 100,4 | 24,75 | 0,22 | 2484 | 22 | 871 | 0,04 | 4 |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 723 | 9 | 119 | -- | -- |
| 213 | Е111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | 100,4 | 441,83 | 2,61 | 44360 | 262 | 4981 | 0,31 | 31 |
| | | м2 | | 46,73 | 0,97 | 4692 | 97 | 104 | -- | -- |
| 214 | Е111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=2 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя | 100,4 | 166,86 | 1,06 | 16753 | 106 | 685 | 0,04 | 4 |
| | | м2 | | 6,20 | 0,36 | 622 | 36 | 104 | -- | -- |
| 215 | Е111-38-2 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 | 60,24 | 2333,68 | 2,28 | 140581 | 137 | 6583 | 0,46 | 28 |
| | | м2 | | 87,98 | 0,86 | 5300 | 52 | 123 | -- | -- |
| 216 | Е111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 64,4568 | 109,84 | 0,46 | 7080 | 30 | 969 | 0,08 | 5 |
| | | м | | 12,04 | 0,18 | 776 | 12 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 11 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Е111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 0,0405 | 1381,97 | -- | 56 | -- | 24 | 2,99 | -- |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 19 | -- | 123 | -- | -- |
| 218 | Е112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 2,025 | 37,08 | 0,99 | 75 | 2 | 29 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 23 | 1 | 119 | -- | -- |
| 219 | С11011-479 примен. | Пергамин кровельный П-350 | 2,025 | 64,00 | -- | 130 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки М-150 | 2,025 | 206,71 | 9,95 | 419 | 20 | 139 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 106 | 8 | 123 | 0,02 | -- |
| 221 | Е111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 2,025 | 340,45 | 18,42 | 689 | 37 | 231 | 0,42 | 1 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 174 | 14 | 123 | 0,03 | -- |
| 222 | Е111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 2,025 | 232,19 | 9,05 | 470 | 18 | 135 | 0,25 | 1 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,40 | 103 | 7 | 123 | 0,02 | -- |
| 223 | Е111-7-1 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 2,025 | 22,47 | 0,62 | 46 | 1 | 50 | 0,13 | -- |
| | | м2 | | 20,00 | 0,23 | 41 | -- | 123 | -- | -- |
| 224 | Е112-16-1 прим. | Огрунтовка оснований раствором Ветонит 1500 | 2,025 | 24,75 | 0,22 | 50 | -- | 18 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 15 | -- | 119 | -- | -- |
| 225 | Е111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | 6,75 | 441,83 | 2,61 | 2982 | 18 | 335 | 0,31 | 2 |
| | | м2 | | 46,73 | 0,97 | 315 | 7 | 104 | -- | -- |
| 226 | Е111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=2 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя | 6,75 | 166,86 | 1,06 | 1126 | 7 | 46 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 6,20 | 0,36 | 42 | 2 | 104 | -- | -- |
| 227 | Е111-38-2 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 | 13,5 | 2333,68 | 2,28 | 31505 | 31 | 1475 | 0,46 | 6 |
| | | м2 | | 87,98 | 0,86 | 1188 | 12 | 123 | -- | -- |
| 228 | Е111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 14,445 | 109,84 | 0,46 | 1587 | 7 | 217 | 0,08 | 1 |
| | | м | | 12,04 | 0,18 | 174 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 12 | | | | | | | | |
| 229 | Е111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 1,275 | 78,47 | 2,62 | 100 | 3 | 18 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 13 | 1 | 123 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Е111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 | 0,102 | 7613,29 | -- | 777 | -- | 71 | 3,66 | -- |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 58 | -- | 123 | -- | -- |
| 231 | Е111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (раствор М-150 толщиной 20 мм) | 1,275 | 1733,27 | 11,72 | 2210 | 15 | 276 | 1,06 | 1 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 219 | 6 | 123 | 0,02 | -- |
| 232 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 1,36425 | 29,26 | 0,22 | 40 | -- | 31 | 0,10 | -- |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 25 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 2713837 | 21072 | | | 1558 |
| | | | Тенге | | | 242591 | 7889 | | | 37 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2713837 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 921108 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 250480 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 446840 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 1082226 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 296022 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 148 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 44403 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 180592 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3190450 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1743 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 294883 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 3190450 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1743 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 294883 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 233 | Е115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 361,701 | 434,19 | 3,94 | 157047 | 1425 | 39346 | 0,55 | 200 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 36933 | 539 | 105 | 0,01 | 3 |
| 237 | Е115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 113,112 | 975,73 | 4,92 | 110367 | 557 | 23150 | 1,15 | 130 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 21836 | 212 | 105 | 0,01 | 1 |
| 238 | Е115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 232,551 | 239,55 | 3,39 | 55707 | 787 | 28745 | 0,65 | 151 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 27208 | 167 | 105 | 0,05 | 12 |
| 239 | Е115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 657,624 | 298,23 | 4,07 | 196122 | 2674 | 94358 | 0,74 | 487 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 89226 | 638 | 105 | 0,05 | 34 |
| 244 | Е115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 969,45 | 1028,30 | 4,62 | 996885 | 4479 | 260234 | 1,52 | 1474 |
| | | м2 | | 254,97 | 3,14 | 247181 | 3044 | 104 | 0,02 | 16 |
| 245 | Е115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /штукатурка столбов на чердаке/ | 1,6416 | 975,73 | 4,92 | 1602 | 8 | 336 | 1,15 | 2 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 317 | 3 | 105 | 0,01 | -- |
| 246 | Е115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 1,6416 | 133,23 | 1,19 | 219 | 2 | 66 | 0,22 | -- |
| | | м2 | | 37,80 | 0,45 | 62 | 1 | 105 | -- | -- |
| 247 | Е115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону дверных и оконных откосов | 42,527268 | 298,23 | 4,07 | 12683 | 173 | 6102 | 0,74 | 31 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 5770 | 41 | 105 | 0,05 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 1530631 | 10104 | | | 2475 |
| | | | Тенге | | | 428534 | 4645 | | | 67 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1530631 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 656813 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 433179 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 435180 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 452336 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 226 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 67850 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 118978 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2101945 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2769 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 501029 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 2101945 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2769 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 501029 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 249 | Е115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными бетонными плитками плитками /АР9/ | 77,6 | 567,68 | 2,56 | 44052 | 199 | 34362 | 2,55 | 198 |
| | | м2 | | 420,75 | 0,97 | 32650 | 75 | 105 | -- | -- |
| 250 | Прайс-лист | Плитка сплиттерная серая ТОО "Конкрит Продактс" г. Астана 14г. | 1047,6 | 59,97 | -- | 62825 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 106876 | 199 | | | 198 |
| | | | Тенге | | | 32650 | 75 | | | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 106876 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 323 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 32725 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 62825 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 10880 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34362 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5154 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8474 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 149712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 215 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 37880 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 149712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 215 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 37880 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 260 | Е115-71-1 | **Устройство каркаса при оштукатуривании стен** | 60 | -133,23 | -1,19 | -7994 | -71 | -2410 | -0,22 | -13 |
| | | м2 | | -37,80 | -0,45 | -2268 | -27 | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **Тенге** | | | -7994 | -71 | | | -13 |
| | | | **Тенге** | | | -2268 | -27 | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -7994 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | -5654 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | -2295 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -2410 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -1 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -361 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -624 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -11028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -15 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | -2656 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | -11028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -15 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | -2656 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | **Тенге** | | | 4982496 | 37013 | | | 4327 |
| | | | **Тенге** | | | 719925 | 14625 | | | 113 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4862607 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1599214 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 734550 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 978170 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1528285 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 804862 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 402 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 120729 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 340048 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 6007517 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4842 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 855279 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 119889 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 119889 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7193 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 127082 | | | | |
| ИТОГО | | | Тенге | | | 6134599 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4842 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 855279 | | | |
| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 2-3-10И | | | | | | | | | | |
| | | **КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | |
| 113 | Ц0108-148-1 | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | 6130 | 27,70 | 2,10 | 169801 | 12873 | 117635 | 0,10 | 613 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 120761 | 3065 | 95 | -- | 18 |
| 124 | Ц0108-412-2 | **Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2** | 350 | 10,60 | 0,10 | 3710 | 35 | 2959 | 0,06 | 21 |
| | | м | | 8,80 | 0,10 | 3080 | 35 | 95 | -- | -- |
| 126 | Ц0108-409-1 | **Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | 6130 | 108,60 | 48,90 | 665718 | 299757 | 301658 | 0,22 | 1349 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 242748 | 74786 | 95 | 0,07 | 434 |
| 130 | Ц0108-407-1 | **Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | 350 | 125,60 | 64,10 | 43960 | 22435 | 19019 | 0,26 | 91 |
| | | м | | 41,40 | 15,80 | 14490 | 5530 | 95 | 0,09 | 32 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | 883189 | 335100 | | | 2074 |
| | | | Тенге | | | 381079 | 83416 | | | 484 |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 883189 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 167010 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 464495 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 441271 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 221 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 66191 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 79468 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1403927 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2778 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 530686 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 1403927 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2778 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 530686 | | | |
| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | БЛОК 3 АР 2-3-2И1 | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 93 | Е110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | **Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2** | 1,4752 | 367,11 | 19,34 | 542 | 29 | 258 | 0,83 | 1 |
| | | м2 | | 139,39 | 6,57 | 206 | 10 | 120 | 0,03 | -- |
| 94 | Е110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | **Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2** | 7,2 | 328,76 | 20,41 | 2367 | 147 | 1135 | 0,74 | 5 |
| | | м2 | | 124,24 | 7,13 | 895 | 51 | 120 | 0,03 | -- |
| 95 | Е110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | **Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2** | 1,44 | 341,62 | 23,23 | 492 | 33 | 242 | 0,79 | 1 |
| | | м2 | | 131,98 | 8,17 | 190 | 12 | 120 | 0,04 | -- |
| 96 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные** | 10,152 | 12700,00 | -- | 128930 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 20,158 | 398,48 | 102,53 | 8033 | 2067 | 4531 | 0,90 | 18 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 3057 | 719 | 120 | 0,14 | 3 |
| 98 | Е110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 40,804 | 634,99 | 31,85 | 25910 | 1300 | 9932 | 1,15 | 47 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 7785 | 491 | 120 | 0,06 | 2 |
| 99 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 37,53 | 4010,00 | -- | 150495 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние | 15,254 | 3760,00 | -- | 57355 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | 2,16 | 3540,00 | -- | 7646 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С12062-3 прим. | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 17-9П; внутренние | 3,19 | 4010,00 | -- | 12792 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С12062-4 прим. | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 17-12П; внутренние | 2,828 | 3760,00 | -- | 10633 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 0,2 | 2980,00 | -- | 596 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 6,6 | 1500,00 | -- | 9900 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 0,4 | 1960,00 | -- | 784 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 29,6 | 1380,00 | -- | 40848 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | Е110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 5,292 | 330,85 | 32,08 | 1751 | 170 | 1806 | 1,49 | 8 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 1441 | 64 | 120 | 0,06 | -- |
| 109 | С12022-5 прим. | Двери стальные утепленные 21-9 огрунтованные и окрашенные | 0,2 | 24252,08 | -- | 4850 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | С12022-4 прим. | Двери стальные 21-9 огрунтованные и окрашенные | 2,6 | 19162,50 | -- | 49822 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | Е110-23-5 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 0,194 | 375,50 | 30,89 | 73 | 6 | 47 | 1,23 | -- |
| | | м2 | | 191,93 | 11,68 | 37 | 2 | 120 | 0,06 | -- |
| 112 | С12064-6 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П | 0,194 | 12300,00 | -- | 2386 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | С11011-814 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 3,2 | 5500,00 | -- | 17600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 533806 | 3751 | | | 81 |
| | | | Тенге | | | 13611 | 1350 | | | 6 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 533806 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 21805 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14960 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 494639 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17952 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2693 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33106 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 584864 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 96 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 17653 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 584864 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 96 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 17653 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **Тип 1** | | | | | | | | |
| 129 | Е111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 11,909175 | 1381,97 | -- | 16458 | -- | 6987 | 2,99 | 36 |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 5681 | -- | 123 | -- | -- |
| 130 | Е112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 238,1835 | 37,08 | 0,99 | 8832 | 236 | 3393 | 0,07 | 17 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 2761 | 91 | 119 | -- | -- |
| 131 | С11011-479 примен. | Пергамин кровельный П-350 | 238,1835 | 64,00 | -- | 15244 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 238,1835 | 206,71 | 9,95 | 49234 | 2370 | 16389 | 0,36 | 85 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 12433 | 891 | 123 | 0,02 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Е112-16-1 прим. | Огрунтовка оснований раствором Ветонит 1500 | 793,945 | 24,75 | 0,22 | 19646 | 175 | 6888 | 0,04 | 35 |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 5716 | 71 | 119 | -- | -- |
| 134 | Е111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | 793,945 | 441,83 | 2,61 | 350789 | 2072 | 39386 | 0,31 | 249 |
| | | м2 | | 46,73 | 0,97 | 37101 | 770 | 104 | -- | 3 |
| 135 | Е111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 к=2 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя | 793,945 | 166,86 | 1,06 | 132478 | 842 | 5417 | 0,04 | 30 |
| | | м2 | | 6,20 | 0,36 | 4922 | 286 | 104 | -- | 1 |
| 136 | Е111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 238,1835 | 769,78 | 4,90 | 183349 | 1167 | 17680 | 0,38 | 91 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 13934 | 441 | 123 | 0,01 | 2 |
| 137 | Е111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 254,85635 | 109,84 | 0,46 | 27993 | 117 | 3831 | 0,08 | 19 |
| | | м | | 12,04 | 0,18 | 3068 | 46 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |
| 138 | Е111-2-9 | Устройство основания из бетона класса В7,5 толщиной 50 мм | 2,139 | 7613,29 | -- | 16285 | -- | 1492 | 3,66 | 8 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1213 | -- | 123 | -- | -- |
| 139 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 42,78 | 206,71 | 9,95 | 8843 | 426 | 2944 | 0,36 | 15 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2233 | 160 | 123 | 0,02 | 1 |
| 140 | Е111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 42,78 | 1603,83 | 11,72 | 68612 | 501 | 9265 | 1,06 | 45 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 7344 | 188 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 141 | Е111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 0,825 | 1381,97 | -- | 1140 | -- | 484 | 2,99 | 2 |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 394 | -- | 123 | -- | -- |
| 142 | Е112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 16,5 | 37,08 | 0,99 | 612 | 16 | 235 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 191 | 6 | 119 | -- | -- |
| 143 | С11011-479 примен. | Пергамин кровельный П-350 | 21,78825 | 64,00 | -- | 1394 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 16,5 | 206,71 | 9,95 | 3411 | 164 | 1135 | 0,36 | 6 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 861 | 62 | 123 | 0,02 | -- |
| 145 | Е111-4-3 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой | 16,5 | 339,51 | 3,10 | 5602 | 51 | 1138 | 0,30 | 5 |
| | | м2 | | 54,90 | 1,17 | 906 | 19 | 123 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Е111-4-4 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой | 16,5 | 260,96 | 2,19 | 4306 | 36 | 807 | 0,21 | 4 |
| | | м2 | | 38,93 | 0,83 | 642 | 14 | 123 | -- | -- |
| 147 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 16,5 | 206,71 | 9,95 | 3411 | 164 | 1135 | 0,36 | 6 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 861 | 62 | 123 | 0,02 | -- |
| 148 | Е111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 16,5 | 1603,83 | 11,72 | 26463 | 193 | 3573 | 1,06 | 17 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 2833 | 72 | 123 | 0,02 | -- |
| 149 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 17,655 | 29,26 | 0,22 | 517 | 4 | 404 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 327 | 2 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 4 | | | | | | | | |
| 150 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 6,015 | 78,47 | 2,62 | 472 | 16 | 85 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 63 | 6 | 123 | -- | -- |
| 151 | Е111-2-9 | Устройство основания из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм | 0,4812 | 7613,29 | -- | 3664 | -- | 336 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 273 | -- | 123 | -- | -- |
| 152 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 6,015 | 206,71 | 9,95 | 1243 | 60 | 414 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 314 | 22 | 123 | 0,02 | -- |
| 153 | Е111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 6,015 | 1603,83 | 11,72 | 9647 | 70 | 1303 | 1,06 | 6 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 1033 | 26 | 123 | 0,02 | -- |
| 154 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 6,43605 | 29,26 | 0,22 | 188 | 1 | 147 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 119 | 1 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 5 | | | | | | | | |
| 157 | Е111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона класса В15 | 105,93 | 307,74 | 14,76 | 32598 | 1564 | 7553 | 0,36 | 38 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 5554 | 587 | 123 | 0,03 | 3 |
| 158 | Е111-15-2 К=2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 105,93 | -77,34 | -1,34 | -8193 | -142 | -506 | -0,02 | -2 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -358 | -53 | 123 | -- | -- |
| 159 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 113,3451 | 26,42 | 0,22 | 2994 | 25 | 2592 | 0,10 | 12 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 2097 | 10 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 6 | | | | | | | | |
| 160 | Е111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 0,663 | 1381,97 | -- | 916 | -- | 389 | 2,99 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 477,00 | -- | 316 | -- | 123 | -- | -- |
| 161 | Е112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 13,26 | 37,08 | 0,99 | 492 | 13 | 189 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 154 | 5 | 119 | -- | -- |
| 162 | С11011-479 примен. | Пергамин кровельный П-350 | 13,26 | 64,00 | -- | 849 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 13,26 | 206,71 | 9,95 | 2741 | 132 | 912 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 692 | 50 | 123 | 0,02 | -- |
| 164 | Е112-16-1 прим. | Огрунтовка оснований раствором Ветонит 1500 | 44,2 | 24,75 | 0,22 | 1094 | 10 | 383 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 318 | 4 | 119 | -- | -- |
| 165 | Е111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | 44,2 | 441,83 | 2,61 | 19529 | 115 | 2193 | 0,31 | 14 |
| | | м2 | | 46,73 | 0,97 | 2065 | 43 | 104 | -- | -- |
| 166 | Е111-38-2 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 | 44,2 | 2333,68 | 2,28 | 103149 | 101 | 4830 | 0,46 | 20 |
| | | м2 | | 87,98 | 0,86 | 3889 | 38 | 123 | -- | -- |
| 167 | Е111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 47,294 | 109,84 | 0,46 | 5195 | 22 | 711 | 0,08 | 4 |
| | | м | | 12,04 | 0,18 | 569 | 9 | 123 | -- | -- |
| | | Тип 8 | | | | | | | | |
| 170 | Е111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2,49 | 206,71 | 9,95 | 515 | 25 | 171 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 130 | 9 | 123 | 0,02 | -- |
| 171 | Е111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 2,49 | 1603,83 | 11,72 | 3994 | 29 | 539 | 1,06 | 3 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 427 | 11 | 123 | 0,02 | -- |
| 172 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 2,6643 | 29,26 | 0,22 | 78 | 1 | 61 | 0,10 | -- |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 49 | -- | 123 | -- | -- |
| | | Тип 9 | | | | | | | | |
| 173 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 18,555 | 48,53 | 5,55 | 900 | 103 | 1028 | 0,26 | 5 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 797 | 38 | 123 | 0,01 | -- |
| 174 | С11011-602 | Плиты звукопоглощающие типа "Акмигран" марки 400 | 19,11165 | 5120,00 | -- | 97852 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 18,555 | 322,36 | 1,19 | 5981 | 22 | 606 | 0,16 | 3 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 501 | 8 | 119 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Е111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 2,33793 | 7613,29 | -- | 17799 | -- | 1630 | 3,66 | 9 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1326 | -- | 123 | -- | -- |
| 177 | Е106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1,470481 | 5239,08 | 327,33 | 7704 | 481 | 3109 | 11,60 | 17 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 2779 | 182 | 105 | 0,60 | 1 |
| 178 | СТ2041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 1,470481 | 64100,00 | -- | 94258 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | Е111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона класса В15 | 18,555 | 307,74 | 14,76 | 5710 | 274 | 1323 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 973 | 103 | 123 | 0,03 | 1 |
| 180 | Е111-15-2 К=2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 18,555 | -77,34 | -1,34 | -1435 | -25 | -89 | -0,02 | -- |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -63 | -9 | 123 | -- | -- |
| 181 | Е111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 19,85385 | 26,42 | 0,22 | 524 | 4 | 454 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 367 | 2 | 123 | -- | -- |
| 182 | Е111-4-3 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой /завести на стены/ | 5,27 | 339,51 | 3,10 | 1789 | 16 | 363 | 0,30 | 2 |
| | | м2 | | 54,90 | 1,17 | 289 | 6 | 123 | 0,01 | -- |
| 183 | Е111-4-4 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой | 5,27 | 260,96 | 2,19 | 1375 | 12 | 258 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 38,93 | 0,83 | 205 | 4 | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 1358240 | 11464 | | | 828 |
| | | | Тенге | | | 128302 | 4282 | | | 19 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1358240 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 429841 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 132585 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 209596 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 579037 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 153567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 77 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 23035 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 90708 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1602515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 924 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 155620 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 1602515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 924 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 155620 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 184 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 264,4551 | 434,19 | 3,94 | 114824 | 1042 | 28767 | 0,55 | 146 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 27004 | 394 | 105 | 0,01 | 2 |
| 186 | Е115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 568,332 | 298,23 | 4,07 | 169493 | 2311 | 81546 | 0,74 | 421 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 77111 | 551 | 105 | 0,05 | 29 |
| 187 | Е115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 111,438 | 239,55 | 3,39 | 26695 | 377 | 13774 | 0,65 | 72 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 13038 | 80 | 105 | 0,05 | 6 |
| 190 | Е115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 371,46 | 1028,30 | 4,62 | 381972 | 1716 | 99713 | 1,52 | 565 |
| | | м2 | | 254,97 | 3,14 | 94711 | 1166 | 104 | 0,02 | 6 |
| 191 | Е115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону дверных и оконных откосов | 47,9421 | 298,23 | 4,07 | 14298 | 195 | 6879 | 0,74 | 35 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 6505 | 47 | 105 | 0,05 | 2 |
| 193 | Е115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 46,98 | 613,94 | 4,85 | 28843 | 228 | 11063 | 1,29 | 61 |
| | | м2 | | 222,86 | 1,41 | 10470 | 66 | 105 | 0,01 | -- |
| 194 | С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97 толщина 12,5 мм | 49,329 | 184,00 | -- | 9077 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | 745200 | 5868 | | | 1300 |
| | | | Тенге | | | 228839 | 2305 | | | 46 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 745200 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 254600 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 231144 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9077 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 246816 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 241742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 121 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 36261 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 59217 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1046159 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1467 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 267405 | | | |
| | ИТОГО | | Тенге | | | 1046159 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1467 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 267405 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 195 | **Е115-15-1** | **Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными бетонными плитками плитками** | **118,456** | **567,68** | **2,56** | **67245** | **303** | **52453** | **2,55** | **302** |
| | | **м2** | | **420,75** | **0,97** | **49840** | **115** | **105** | **--** | **1** |
| 196 | **Прайс-лист** | **Плитка сплиттерная серая ТОО "Конкрит Продакте" г. Астана 14г.** | **1598,8** | **59,97** | **--** | **95883** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | | **Тенге** | | | **163127** | **303** | | | **302** |
| | | | **Тенге** | | | **49840** | **115** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 163127 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 494 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 49955 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 95883 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 16608 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 52453 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7868 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12935 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 228515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 329 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 57823 | | | |
| | ИТОГО | | Тенге | | | 228515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 329 |
| | | аработная плата - | Тенге | | | | 57823 | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | | **Тенге** | | | **2800374** | **21386** | | | **2511** |
| | | | **Тенге** | | | **420592** | **8052** | | | **72** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2800374 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 706740 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 428644 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 809195 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 842460 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 465714 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 233 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 69857 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 195965 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3462053 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2816 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 498501 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 3462053 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2816 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 498501 | | | |
| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | БЛОК 1. АР. 2-1-2И1 | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 305 | Е115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 | **Зашивка стояков гипсокартоном по типу С625 /примеч.7 АР 1.1/ с устройством ревизионных лючков** | 159,6 | 613,94 | 4,85 | 97984 | 773 | 37583 | 1,29 | 206 |
| | | м2 | | 222,86 | 1,41 | 35568 | 225 | 105 | 0,01 | 1 |
| 306 | С11011-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм** | 167,58 | 321,00 | -- | 53793 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 307 | Е115-64-3 примен. | **Подготовка под окарску гипсокартонных стояков** | 159,6 | 161,67 | 3,43 | 25803 | 547 | 12575 | 0,46 | 73 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 11767 | 209 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | **/На отм.-2,200/** | | | | | | | | |
| 309 | Е115-64-2 примен. | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка** | 96,6648 | 121,47 | 1,42 | 11742 | 137 | 7295 | 0,45 | 43 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 6895 | 52 | 105 | -- | -- |
| 310 | Е115-64-2 примен. | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка** | 14,9752 | 121,47 | 1,42 | 1819 | 21 | 1130 | 0,45 | 7 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 1068 | 8 | 105 | -- | -- |
| 311 | Е115-70-1 примен. | **Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое стен** | 99,66 | 979,76 | 4,92 | 97643 | 490 | 20397 | 1,15 | 115 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 19239 | 186 | 105 | 0,01 | 1 |
| 312 | Е115-65-1 | **Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню раствором 1:3** | 5,0996 | 627,47 | 6,33 | 3200 | 32 | 1687 | 1,79 | 9 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 1595 | 12 | 105 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | 291983 | 2002 | | | 452 |
| | | | Тенге | | | 76133 | 693 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 291983 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | | Тенге | | | **116516** | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **76826** | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **53793** | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | **43539** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **80668** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | **40** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **12100** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **22359** | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **395010** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | **496** |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | **88926** | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | **395010** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | **496** |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | **88926** | | |
| | | ВСЕГО | | | | 11 395 589 | | | |
| | | в т.ч. оборудование | | | | 0 | | | |
| | | в т.ч. смр | | | | 11 395 589 | | | |
| | | Временные здания и сооружения1,8% | | | | 205 121 | | | |
| | | итого смр | | | | 11 600 710 | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | |
| | | Удорожание работ в зимнее время 2,2.1,05% | | | | 267 976 | | | |
| | | Доп.затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8 | | | | 116 007 | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | | | | 46 403 | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г | | | | 12 031 096 | | | |
| | | В текущих ценах 2015г к=2,5574 | | | | 30 768 325 | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % | | | | 615 367 | | | |
| | | Итого | | | | 31 383 692 | | | |
| | | Удержание 5% от сметной стоимости предусмотренной протоколом государственных закупок | | | | 1 569 185 | | | |
| | | Итого | | | | 29 814 507 | | | |
| | | НДС 12% | | | | 3 577 741 | | | |
| | | Всего стоимость: | | | | 33 392 248 | | | |

Принял:
Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"
Директор

Сдал
Субподрядчик ТОО "Лидер"
Директор