Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа N города Павлодара "
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №45 от 25 июля 2012 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли ГУ"Средняя общеобразовательная школа №6 г.Павлодар" по ул.Урицкого 78

Форма 2

Акт №1

приемки выполненных работ от 22 августа 2012 года

Капитальный ремонт кровли ГУ"Средняя общеобразовательная школа №6 г.Павлодар" по ул.Урицкого 78

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

Всего по смете с учетом НДС(12%) **3 964 535**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел									
1	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1200	48,37	4,36	58044	5232	57382	0,2875	345
		м2 кровли		44,01	0,68	52812	816	107	0,005	6
2	E58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	4	499,86	44,86	1999	179	1978	3,093	12
		окно		455	7,09	1820	28	107	0,061	0
3	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1000	112,46	34,25	112460	34250	48219	0,317	317
		м2		51,08	8,45	51080	8450	81	0,0302	30
4	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	1000	896		896000				
		м2								
5	E9-52-1	Резка стального профилированного настила	100	134,76	5,38	13476	538	4739	0,34	34
		м реза		56,25	2,25	5625	225	81	0,01	1
6	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,029	525600		15215				
		т								
13	E58-6-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из досок	50	415,78	2,74	20789	137	11625	1,3325	67
		м								

			216,83	0,45	10842	23	107	0,0052	0
	Итого по разделу 1				**1 117 983**		**123 943**		**775**
	Накладные расходы, тенге				123 943				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74 516				
	Всего по разделу, тенге				**1 316 442**				
Раздел 2 Раздел									
14 Е12-4-1 (ДМ)	Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	51,2	34,3	2,98	1756	153	1777	0,1848	9
	м примыканий		31,32	1,12	1604	57	107	0,00544	0
15 Е46-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	154	24,92	4,56	3838	702	3059	0,1438	22
	м2		20,36	1,71	3135	263	90	0,0084	1
19 Е58-20-1 (ДМ)	Разборка выравнивающей цементной стяжки ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	154	33,39	5,67	5142	873	4714	0,17108	26
	м2		27,72	0,89	4269	137	107	0,00496	1
20 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	154	184,24	15,94	28373	2455	6692	0,243	37
	м2 стяжки		34,65	5,96	5336	918	107	0,0291	4
21 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2310	7,26	0,14	16771	323	396	0,0009	2
	м2 стяжки		0,11	0,05	254	116	107	0,0003	1
22 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов"Рукан"	158	42,86	18,33	6772	2896	5307	0,138	22
	м2 кровли		24,53	6,86	3876	1084	107	0,0335	5
23 1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" пленка с двух сторон,	181,7	285		51785				
	м2								
24 1-1-1198	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН"	334,5	306		102357				
	м2								
25 Е12-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	51,2	1094,61	4,74	56044	243	5102	0,554	28
	м примыканий		91,35	1,78	4677	91	107	0,0087	0
	Итого по разделу 2				**272837**		**27047**		**148**

	Накладные расходы, тенге				27047				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,[illegible]%)				17993				
	Всего по разделу, тенге				**317877**				
2. Добавить в смету									
Раздел 2. 2									
6 E12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	154	24,75	0,22	3812	34	1201	0,0446	7
	м2 кровли		7,2	0,09	1109	14	107	0,0004	0
0 E10-3-5	Устройство карнизов из листовой стали	25,1	767,86	7,54	19273	189	5896	1,43	36
	м		214,65	2,86	5388	72	108	0,0139	0
0 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов 2 слой	281,5	16,91	0,44	4760	124	3789	0,0836	24
	м2 слоя		12,51	0,07	3522	20	107	0,0007	0
24 1-1-1198	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН"	162,135	306		49613				
	м2								
	Итого по разделу добавить				**77458**		**10887**		**66**
	Накладные расходы, тенге				10887				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5301				
	Всего по разделу добавить, тенге				**93646**				
	Всего прямые затраты				**1 468 278**	**94 426**			**1 873**
	Накладные расходы, тенге				161 877				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97 809				
	Всего по смете				**1 727 965**				
	Скидка на ненормированнных и непредвиденных расходах				-65 917				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 662 048**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, К=2,088				**3 470 356**				
	Налог(2%)				69 407				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3 539 763**				
	НДС(12%)				424 772				
	Всего по смете с учетом НДС(12%)				**3 964 535**				

Заказчик:
Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №6 города Павлодара
Кулаковская Г.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"
Любушкин Г.С.

Тех. сопровождение объекта строительства
ТОО „Sauda Service"
Абилкасов А.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №6 города Павлодара "
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №45 от 25 июля 2012 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли ГУ"Средняя общеобразовательная школа №6 г.Павлодар" по ул.Урицкого 78

Форма 2

Акт №2

приемки выполненных работ от 29 августа 2012 года

Капитальный ремонт кровли ГУ"Средняя общеобразовательная школа №6 г.Павлодар" по ул.Урицкого 78

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

Всего по акту с учетом НДС(12%) **3 635 465**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел									
1	E58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	549,5	48,37	4,36	26579	2396	26276	0,2875	158
		м2 кровли		44,01	0,68	24183	374	107	0,005	3
2	E58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	-4	499,86	44,86	-1999	-179	-1978	3,093	-12
		окно		455	7,09	-1820	-28	107	0,061	0
3	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	749,5	112,46	34,25	84289	25670	36140	0,317	238
		м2		51,08	8,45	38284	6333	81	0,0302	23
4	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	924,5	896		828352				
		м2								
5	E9-52-1	Резка стального профилированного настила	50	134,76	5,38	6738	269	2369	0,34	17
		м реза		56,25	2,25	2813	113	81	0,01	1
6	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,020123684	525600		10577				
		т								

8 6-5-89	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 1,0-1,4 м2	3,5	1590		5565				
	м2								
9 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	7	360		2520				
	комплект								
10 E12-9-2	Устройство подвесных желобов	254	563,29	1,22	143076	310	12108	0,278	71
	м желобов		44,1	0,45	11201	114	107	0,0022	1
12 E12-12-1	Ограждение кровель перилами	254	545,62	2,49	138587	632	2881	0,059	15
	м ограждения		9,68	0,92	2459	234	107	0,0045	1
	Итого по разделу 1				**1 244 284**		**77 798**		**486**
	Накладные расходы, тенге				77 798				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79 325				
	Всего по разделу, тенге				**1 401 406**				
Раздел 2 Раздел									
16 E46-34-4	Разборка кирпичных стен	0,6	1795,5	627,75	1077	377	758	7,1	4
	м3		1167,75	236,25	701	142	90	1,16	1
17 E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,6	2912,24	335,84	1747	202	525	4,54	3
	м3 кладки		699,75	126	420	76	106	0,61	0
18 30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75	0,228	8210		1872				
	1000шт								
	Итого по разделу 2				**4697**	**578**	**1284**		**7**
	Накладные расходы, тенге				1284				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				359				
	Всего по разделу, тенге				**6340**				
2. Добавить в смету									
Раздел 2.1									
0 E58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	9	4581,79	1,01	41236	9	477	0,316	3
	шт		49,28	0,23	444	2	107	0,002	0
5 E9-52-1	Резка стального профилированного настила	66	134,76	5,38	8894	355	3128	0,34	22
	м реза								

0 Е58-18-5				56,25	2,25	3713	149	81	0,01	1
	Устройство конька кровли и ендовых из листовой стали		190	624,52	1,27	118659	241	15484	0,68	129
		м								
				75,26	0,2	14299	38	108	0,016	3
0 Е58-18-5	Обделка оцинкованной сталью вентиляции		20	624,52	1,27	12490	25	1630	0,68	14
		м								
				75,26	0,2	1505	4	108	0,016	0
	Итого по разделу 2					**181279**		**20387**		**168**
	Накладные расходы, тенге					20387				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					12100				
	Всего по разделу добавить, тенге					**213766**				
	Всего прямые затраты					**1 430 260**		99 469		**661**
	Накладные расходы, тенге					99 469				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					91 784				
	Всего по смете					**1 621 512**				
	Скидка на ненормированнных и непредвиденных расходах					-97 420				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1 524 092**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, К=2,088					**3 182 305**				
	Налог(2%)					63 646				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)					**3 245 951**				
	НДС(12%)					389 514				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)					**3 635 465**				

Заказчик:
Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №6 города Павлодара
Кулаковская Г.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"
Любушкин Г.С.

Тех.надзор
Директор ТОО "SauletTransServis"
Абилов А.Е.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г.Павлодара»

Кулаковская Г.П.
(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)

АКТ

Приемочной комиссии о приемке капитального ремонта кровли ГУ «Средней общеобразовательной школы №6 г.Павлодара» по ул.Урицкого 78

г. Павлодар «29» августа 2012 г.
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Средняя общеобразовательная школа №6 города Павлодара
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

Приказ №1-03/216 от 27 июля 2012 года
в составе:
председателя комиссии-представителя заказчика (инвестора, застройщика)– Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г.Павлодара» - Кулаковская Г.П.

членов комиссии-представителей:
- Директор ТОО «НВС-Строитель» - Любушкин Г.С.
- Технадзор - Директор ТОО "SauletTransServis" - Абилов А.Е.
- Заместитель директора ГУ «СОШ №6 г.Павлодара» по АХЧ - Коваленко В.С.
- Заместитель директора ГУ «СОШ №6 г.Павлодара» по учебно-воспитательной работе – Смагулова Ш.Ж.
- Рабочий по обслуживанию здания ГУ «СОШ №6 г.Павлодара» - Ахметов Б.Ш.

УСТАНОВИЛА:

1 Генеральным подрядчиком ТОО «НВС-Строитель»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный капитальный ремонт кровли ГУ «Средней общеобразовательной школы №6 г.Павлодара» по ул.Урицкого 78
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2 Капитальный ремонт производился на основании договора №45 от «25» июля 2012 года.

3 Капитальный ремонт осуществляется генеральным подрядчиком ТОО «НВС-Строитель», выполнившим капитальный ремонт кровли
(указать виды работ)

4 Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана Генеральным проектировщиком ТОО «Каламкас» гос.лицензия №000054 от 18 апреля 2005 года, проектировщик ТОО «Иртыш Строй-ПВ» г.Павлодар гос.лицензия №000707 от 4 июля 2008 года.
(наименование проектных организаций)

5 Капитальный ремонт осуществлялся по проекту Капитальный ремонт кровли

6 Проектно-сметная документация утверждена директором ТОО «Каламкас Аиповой Т.Ш.
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 25 июля 2012 г окончание работ 29 августа 2012 г
(месяц, год) (месяц, год)

8 Приемочной комиссии представлена следующая документация: акты выполненных работ
(перечень документов или номер приложения к акту)

9 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
Площадь покрытия подлежащего ремонту 1749,5 м2 кровли покрытой профилированным настилом.

(общая площадь, вместимость и т.п.)

10 Мероприятия по охране труда, обеспечению, взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнялись согласно проекта

(сведения о выполнении)

11 Недоделки и дефекты устранены.

12 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 7 600 000 (семь миллионов шестьсот тысяч) тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт кровли здания ГУ «Средней общеобразовательной школы №6» города Павлодара

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Члены приемной комиссии

_____ Любушкин Г.С.
(подпись)

_____ Абилов А.Е.
(подпись)

_____ Коваленко В.С.
(подпись)

_____ Смагулова Ш.Ж.
(подпись)

_____ Ахметов Б.Ш.
(подпись)