"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СШ им.Жакыпбаева в с.Сырымбет

Ескельдинского района

Акт №1
выполненных работ за май 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Крыша									
	Блок -1									
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	568,7	48,37	4,36	27508	2480	27194	0,2875	164
		м2 кровли		44,01	0,68	25028	387	107	0,005	3
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами, 50%	284,3	24,15	2,64	6866	751	6680	0,1516	43
		м2 кровли		21,51	0,45	6115	128	107	0,0046	1
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия по деревянной обрешетке с ее устройством	568,7	527,94	10,25	300239	5829	193347	1,9665	1118
		м2 кровли		313,89	3,85	178509	2189	107	0,01725	10
4	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	580,074	896		519746				
		м2								
5	6-1-152	Блоки оконные слуховые с жалюзийным заполнением	1,8	3960		7128				
		м2								
6	1-1-797	Скобяные изделия для слуховых окон	2	360		720				

		комплект								
Блок-2										
7	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	234,9	48,37	4,36	11362	1024	11233	0,2875	68
		м2 кровли		44,01	0,68	10338	160	107	0,005	1
8	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами, 50%	117,45	24,15	2,64	2836	310	2760	0,1516	18
		м2 кровли		21,51	0,45	2526	53	107	0,0046	1
9	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия по деревянной обрешетке с ее устройством	234,9	527,94	10,25	124013	2408	79862	1,9665	462
		м2 кровли		313,89	3,85	73733	904	107	0,01725	4
10	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	239,598	896		214680				
		м2								
11	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1320,84	102,01	1321	102	1238	6,992	7
		слуховое окно		1107,45	39,38	1107	39	108	0,1725	–
12	6-1-152	Блоки оконные слуховые с жалюзийны заполнением	1,8	3960		7128				
		м2								
13	1-1-797	Скобяные изделия для слуховых окон	2	360		720				
		комплект								
Блок-3										
14	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	881,8	48,37	4,36	42653	3845	42167	0,2875	254
		м2 кровли		44,01	0,68	38808	600	107	0,005	4
15	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами, 50%	440,9	24,15	2,64	10648	1164	10360	0,1516	67
		м2 кровли		21,51	0,45	9484	198	107	0,0046	2
16	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия по деревянной обрешетке с ее устройством	818,8	527,94	10,25	432277	8363	278377	1,9665	1610
		м2 кровли		313,89	3,85	257013	3152	107	0,01725	14
17	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	899,436	896		805895				

		м2								
18	6-1-152	Блоки оконные слуховые с жалюзийным заполнением	1,8	3960		7128				
		м2								
19	1-1-797	Скобяные изделия для слуховых окон	2	360		720				
		комплект								
	Полы									
	П-1									
20	Е57-2-7									
		Разборка покрытия полов из керамических плиток	92,03	116,63	10,56	10733	972	11007	0,6987	64
		м2								
				106,07	1,67	9762	154	111	0,0144	1
21	Е11-11-1									
		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	92,03	221,81	12,44	20413	1145	6611	0,4094	38
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	5525	431	111	0,02093	2
22	Е11-27-5									
		Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	92,03	438,21	19	40328	1749	21301	1,2305	113
		м2 покрытия								
				199,3	9,21	18342	848	111	0,04255	4
23	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	92,03	1180		108595				
		м2								
24	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных К=1,070	98,4721	260,88	0,4	25689	39	5248	0,2714	27
		м плинтусов								
				47,87	0,14	4714	14	111	0,00069	–
25	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	9,85	1180		11623				
		м2								
	2.2. П-2									
26	Е57-2-7									
		Разборка покрытия полов из керамических плиток	165,11	116,63	10,56	19257	1744	19746	0,6987	115
		м2								
				106,07	1,67	17513	276	111	0,0144	2
27	Е11-11-1									
		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	165,11	221,81	12,44	36623	2054	11860	0,4094	68
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	9912	773	111	0,02093	3

28	Е11-27-6								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	165,11	1580,61	19	260975	3137	38214	1,2305	203
	м2 покрытия		199,3	9,21	32906	1521	111	0,04255	7
29	Е11-39-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических К=1,070	176,6677	260,88	0,4	46089	71	9415	0,2714	48
	м плинтусов		47,87	0,14	8457	25	111	0,00069	–
	Окна								
30	Е56-1-1								
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	188	215,57	21,24	40527	3993	40128	1,2873	242
	шт		194,33	3,31	36534	622	108	0,0289	5
31	Е56-2-2								
	Снятие оконных переплетов остекленных	521,93	74,9	6,81	39093	3554	38990	0,4611	241
	м2		68,09	1,08	35538	564	108	0,0093	5
32	Е56-3-2								
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	85,12	146,99	6,63	12512	564	12999	0,9497	81
	м2		140,36	1,04	11947	89	108	0,0125	1
33	Е58-4-1								
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	212,8	14,39	1,29	3062	275	3036	0,091	19
	м		13,1	0,23	2788	49	107	0,0012	–
34	6-1-186								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками (Ок-2)	12,87	10600		136422				
	м2								
35	6-1-189								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой(Ок-1)	400,14	6920		2768969				
	м2								

36 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	43,5086	5240		227985				
Двери									
Двери деревянные									
37 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	62	320,85	30,15	19893	1869	19659	1,9603	122
			290,7	2,9	18023	180	108	0,187	12
38 Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	137,84	59,88	6,55	8254	903	8094	0,3628	50
			53,33	1,04	7351	143	108	0,0089	1
39 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	129,78	446,86	128,16	57993	16633	30695	1,03385	134
			174,4	44,59	22634	5787	108	0,1602	21
40 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	8,06	365,39	103,92	2945	838	1707	0,92115	7
			159,65	36,46	1287	294	108	0,13444	1
41 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние *м2*	5,88	4250		24990				
42 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-11П внутренние *м2*	94,5	4010		378945				
43 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние *м2*	29,4	3540		104076				
44 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 26-14П внутренние *м2*	3,64	3760		13686				
45 6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 26-17П внутренние *м2*	4,42	3660		16177				
46 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	50	1380		69000				

47	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	12	1500		18000				
		комплект								
48	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	58	844		48952				
		шт								
	Двери металлические									
49	Е9-53-1 (ДМ)	Монтаж конструкций дверей	0,4176	9745,7	849,87	4070	355	3110	56,649	24
		т конструкций								
				8895,83	298,69	3715	125	81	1,3455	1
50	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,4176	17023,18	1416,44	7109	592	5183	94,415	39
		т конструкций								
				14826,38	497,81	6191	208	81	2,2425	1
51	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
52	2-2-2	Двери металлические двупольные огрунтованные и окрашенные	3	37400		112200				
		шт								
	Внутренняя отделка									
	1-этаж									
53	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1000	32,87	–	32870	–	29583	0,2282	228
		м2								
				32,87	–	32870	–	90	–	–
54	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм-левкас	500	122,51	4,93	61255	2465	56663	0,63653	318
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	58715	930	95	0,00838	4
55	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе(1429,53х1,2х2мм)	1200	37		44400				
		кг								
56	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	500	245,82	2,45	122910	1225	59755	0,70265	351
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				125,24	0,56	62620	280	95	0,03013	15

57	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм-левкас	500	89,2	4,29	44600	2145	41054	0,52348	262
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	42395	820	95	0,00725	4
58	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе(1908,86х1,2х2мм)	1200	37		44400				
		кг								
	Котельная									
	Фундаменты									
59	Е6-1-2	Устройство монолитной обвязки фундаментов из бетона В15	2,3	9922,94	98,32	22823	226	1600	4,41	10
		м3		695,25	37,15	1599	85	95	0,1814	–
60	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,2	7986,03	82,51	9583	99	292	1,5525	2
		м3		225,11	31,16	270	37	95	0,15225	–
61	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	9,3	9663,08	389,15	89867	3619	5779	3,243	30
		м3		507,15	147,01	4716	1367	95	0,718	7
62	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя К=2,000;	46,56	252	4,78	11733	223	2209	0,2438	11
		м2 поверхности		42,95	1,8	2000	84	106	0,00875	–
63	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная(раствор М-100),толщиной 50мм	7,76	229,79	5,24	1783	41	565	0,4393	3
		м2 поверхности		66,76	1,98	518	15	106	0,0095	–
64	Е6-13-3	Устройство железобетонного крыльца	0,6	11335,19	360,48	6801	216	899	8,99	5
		м3		1440	136,17	864	82	95	0,6651	–
65	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00496	41200		204				
		т								
	Стены									

66	Е8-10-1									
		Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	26,62	6996,24	335,84	186240	8940	25649	5,07	135
		м3 кладки								
				783	126	20843	3354	106	0,61	16
67	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен	0,1264	72779,65	422,15	9199	53	1128	56,4	7
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1044	20	106	0,77	–
68	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1264	41200		5208				
		т								
69	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В15	0,33	15358,92	367,51	5068	121	734	13,1	4
		м3								
				2202,75	138,83	727	46	95	0,678	–
70	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02023	51000		1032				
		т								
71	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00641	50600		324				
		т								
	Перекрытия									
72	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В20 (ПМ-1)	4	13235,79	241,1	52943	964	5219	8,06	32
		м3								
				1282,5	91,08	5130	364	95	0,4448	2
73	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,21324	67700		14436				
		т								
74	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00641	58600		376				
		т								
	Надворный туалет на 12 очков									
	Демонтажные работы									
75	Е1-12-14									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	75	27,84	26,18	2088	1964	579	0,0115	1

	м3 грунта								
			1,66	7,2	125	540	87	0,025	2
76 Е1-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	7,5	179,63	41,03	1347	308	1214	1,01	8
	м3 грунта								
			138,6	20,05	1040	150	102	0,0979	1
77 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	75	6,83	6,83	512	512	122	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	140	87	0,0061	–
78 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	75	21,55	4,52	1616	339	1111	0,108	8
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1277	–	87	–	–
79 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	22	48,37	4,36	1064	96	1052	0,2875	6
	м2 кровли								
			44,01	0,68	968	15	107	0,005	–
80 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	12,5	4899,15	1881	61239	23513	47120	21,241	266
	м3 кладки								
			3018,15	538,09	37727	6726	106	2,91	36
81 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	428	1,2873	3
	шт								
			194,33	3,31	389	7	108	0,0289	–
82 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	0,7	74,9	6,81	52	5	53	0,4611	–
	м2								
			68,09	1,08	48	1	108	0,0093	–
Фундаменты ленточные									
83 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	1,8	8062,57	66,01	14513	119	377	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	352	45	95	0,1218	–
84 Е6-13-1	Устройство бетонных стен,бетон В15	15,7	9489,07	86,6	148978	1360	7804	3,06	48
	м3								
			490,5	32,72	7701	514	95	0,1598	3
85 Е6-11-1	Устройство выпусков из фундаментов	0,1784	172357,31	536,06	30749	96	8081	289	52
	т								
			47475	202,5	8470	36	95	0,99	–

86	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,13664	61200		8362				
		т								
87	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,4176	62000		25891				
		т								
	Ф-ты -деталь опирания перегородок									
88	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки из бетона В10	1,1	9583,72	353,46	10542	389	751	3,6	4
		м3								
				585	133,52	644	147	95	0,6521	1
89	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02701	67700		1829				
		т								
90	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00263	65000		171				
		т								
	Яма									
91	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм-ямы из бетона В15	14,7	11852,84	360,48	174237	5299	22012	8,99	132
		м3								
				1440	136,17	21168	2002	95	0,6651	10
92	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,90574	60500		54797				
		т								
93	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11029	65900		7268				
		т								
94	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00871	65000		566				
		т								
95	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	14,7	161		2367				
		м3								
96	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,7	111		1632				
		м3								
	Плита монолитная									

97	Е6-13-3	Устройство плиты из бетона В15	5,4	11852,84	360,48	64005	1947	8085	8,99	49
		м3								
				1440	136,17	7776	735	95	0,6651	4
98	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2492	60500		15077				
		т								
99	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0018	65000		117				
		т								
	Стены									
100	Е8-10-1									
		Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	16,52	6996,24	335,84	115578	5548	15918	5,07	84
		м3 кладки								
				783	126	12935	2082	106	0,61	10
101	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	27,5	430,14	34,73	11829	955	6939	1,43	39
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	6188	358	106	0,0635	2
102	Е8-12-1	Армирование кладки стен (горизонтальное)	0,2398	72779,65	422,15	17453	101	2139	56,4	14
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1980	38	106	0,77	–
103	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,2398	29400		7050				
		т								
104	Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников, бетон В15	3,14	12856,4	990,15	40369	3109	6022	10,4	33
		м3								
				1644,75	374,04	5165	1174	95	1,8268	6
105	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,24788	61200		15170				
		т								
106	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06356	47400		3013				
		т								
107	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04238	50600		2144				
		т								
108	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	0,56	15592,37	367,51	8732	206	1246	13,1	7

		м3		2202,75	138,83	1234	78	95	0,678	–
109	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04798	52400		2514				
		т								
110	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01564	50600		791				
		т								
111	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,09345	93997,62	304,24	8784	28	2947	198	19
		т		33075	114,75	3091	11	95	0,56	–
112	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,09345	40200		3757				
		т								
		Всего прямые затраты				**8878562**	**133066**			**7619**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1208389** 7537115	**42196**			**230**
		Накладные расходы, тенге				1305350				
		- заработная плата, тенге				195803				
		- трудоемкость, чел-ч				653				
		Стоимость демонтируемых материалов				326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				611054				
		Всего				**10794966**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				145732				
		- сметная заработная плата, тенге				67037				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				408				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				107950				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				43180				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11091828**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**21640156**				
		- материалы, тенге				14704911				
		- сметная заработная плата, тенге				3247547				

Налог (2 %)	432803
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22072959**
НДС (12 %)	2648755
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24721715**

Заказчик _____

Тех.надзор _____

Подрядчик _____

ДЛЯ ФОРМ № 3

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СШ им.Жакыпбаева в с.Сырымбет

Ескельдинского района

Акт №2
выполненных работ за июнь 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.4. Блок-4									
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	209,25	48,37	4,36	10121	912	10006	0,2875	60
		м2 кровли		44,01	0,68	9209	142	107	0,005	1
2	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	646,68	896		579425				
		м2								
	2.4. П-4									
3	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	500	51,33	4,89	25665	2445	26235	0,336	168
		м2		46,44	0,83	23220	415	111	0,0086	4
4	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	250	11,07	0,04	2768	10	3067	0,0767	19
		м2		11,03	0,02	2758	5	111	0,0001	–
5	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	535	5,64	0,19	3017	102	3249	0,0377	20
		м		5,45	0,02	2916	11	111	0,0003	–
6	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	250	494,41	7,98	123603	1995	23019	0,51405	129
		м2 пола		79,96	2,99	19990	748	111	0,01346	3
7	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	500	1922,09	13,79	961045	6895	63625	0,69115	346

	м2 покрытия								
			109,46	5,18	54730	2590	111	0,02323	12
8 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	535	111,77	0,58	59797	310	8362	0,08798	47
	м плинтусов								
			13,85	0,23	7410	123	111	0,00092	–
3.1. Окна									
9 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	413,01	371,23	23,59	153322	9743	73553	0,93898	388
	м2 проемов								
			156,91	7,99	64805	3300	108	0,03588	15
10 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 (ОК-3,ОК-5,ОК-6,ОК-7)	82,6	406,32	23,17	33562	1914	16700	1,0741	89
	м2 проемов								
			179,48	7,73	14825	638	108	0,03473	3
11 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (ОК-4,Ок-8)	26,32	537,53	23,97	14148	631	7770	1,58953	42
	м2 проемов								
			265,62	7,73	6991	203	108	0,03473	1
12 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	65,4114	5240		342756				
	м2								
13 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (Ок-1,Ок-2)	413,01	225,99	6,98	93336	2883	49426	0,6739	278
	м2 проемов								
			108,16	2,65	44671	1094	108	0,01185	5
14 6-9-9	Доски подоконные из ПХВ, ширина 400 мм,прим	212,8	1330		283024				
	м								
15 Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м-окно раздачи(Ок-8)	0,7	410,97	13,01	288	9	158	1,2765	1
	м2 проемов								
			203,9	4,93	143	3	108	0,02208	–
16 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм-окно раздачи	1	4890		4890				
	м								

17	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	85,12	739,16	1,55	62917	132	16102	1,1178	95
				176,21	0,59	14999	50	107	0,00265	–
5.1. 1-2 этажи										
18	Е55-1-6	Разборка деревянных панелй, перегородок обшитых фанерой (27,9+10,5+10,0) *м2*	48,4	81,77	5,83	3958	282	4019	0,5297	26
				75,94	0,95	3675	46	108	0,0084	–
19	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж решеток металлических (18,06м2) *т конструкций*	0,18981	6759,28	1017,58	1283	193	795	53,59	10
				5076,68	94,5	964	18	81	0,6095	–
20	Е10-83-5	Устройство перегородок толщиной 78 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой *м2 перегородок*	87,21	1127,53	21,28	98332	1856	50719	3,266	285
				530,44	8,05	46260	702	108	0,03611	3
21	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 ммК=2,100; *м2*	183,141	286		52378				
6.1. 1-этаж										
22	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков *м2*	2941,74	32,87	–	96695	–	87026	0,2282	671
				32,87	–	96695	–	90	–	–
23	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм-левкас *м2 оштукатуриваемой поверхности*	929,53	122,51	4,93	113877	4583	105340	0,63653	592
				117,43	1,86	109155	1729	95	0,00838	8
24	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе(1429,53х1,2х2мм) *кг*	2230,872	37		82542				
25	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2012,21	245,82	2,45	494641	4930	240479	0,70265	1414

			125,24	0,56	252009	1127	95	0,03013	61
26	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм-левкас	1408,96	89,2	4,29	125679	6044	115688	0,52348	738
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	119466	2311	95	0,00725	10
27	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе(1908,86х1,2х2мм)	3381,264	37		125107				
		кг								
	6.2. 2-этаж									
28	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1594,11	32,87	–	52398	–	47158	0,2282	364
		м2								
				32,87	–	52398	–	90	–	–
29	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм-левкас	633,34	122,51	4,93	77590	3122	71773	0,63653	403
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	74373	1178	95	0,00838	5
30	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе(633,34х1,2х2мм)	1520	37		56240				
		кг								
31	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	960,77	245,82	2,45	236176	2354	114822	0,70265	675
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				125,24	0,56	120327	538	95	0,03013	29
32	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм-левкас	960,77	89,2	4,29	85701	4122	78888	0,52348	503
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	81464	1576	95	0,00725	7
33	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе(960,77х1,2х2мм)	2305,85	37		85316				
		кг								
	6.3. Низ стен или перегородок									
34	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	738,05	32,87	–	24260	–	21834	0,2282	168
		м2								
				32,87	–	24260	–	90	–	–

35	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	738,05	245,82	2,45	181427	1808	88204	0,70265	519
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	92433	413	95	0,03013	22
36	Е15-169-5	Чистовой левкас стен, прим	598,58	67,17	0,06	40207	36	12556	0,12535	75
		м2 окрашиваемой поверхности		22,05	0,03	13199	18	95	0,00012	–
8. Наружная часть										
37	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	1465,23	32,87	–	48162	–	43346	0,2282	334
		м2		32,87	–	48162	–	90	–	–
38	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	1242,92	794,19	6,15	987115	7644	264907	1,3225	1644
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	275941	2908	95	0,01047	13
39	Е15-51-1	Штукатурка цоколя	223,31	245,82	2,45	54894	547	26687	0,70265	157
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	27967	125	95	0,03013	7
40	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	11,684	2574,05	126,11	30075	1473	2355	0,9775	11
		м3 основания		142,31	47,81	1663	559	106	0,207	2
41	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,14503	7986,03	82,51	9144	94	279	1,5525	2
		м3		225,11	31,16	258	36	95	0,14007	–
42	Е10-3-5	Устройство карнизов из ОСП	291,34	263,05	9,43	76637	2747	78797	1,6445	479
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	71917	1043	108	0,01599	5
43	1-1-594	Плиты ОСП, с односторонним лакокрасочным покрытием	2,9134	32700		95268				
		100м2								
44	Е10-3-4	Устройство фронтонов из ОСП	96,03	138,46	10,84	13296	1041	12902	0,782	75
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		120,32	4,08	11554	392	108	0,0184	2
45	1-1-594	Плиты ОСП, с односторонним лакокрасочным покрытием	0,9603	32700		31402				
		100м2								
9. Входная группа										
46	Е9-24-1	Монтаж каркаса входной группы из одиночных и парных уголков (Ст-1, Ст-2)	0,32982	16234,07	5027,99	5354	1658	3151	64,975	21
		т конструкций								

			10453,5	1339,83	3448	442	81	4,3815	1
47	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,33	147100		48543			
		т							
48	Е6-11-8								
		Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд-1)	0,03576	71965,18	380,3	2573	14	383	66,7	2
		т							
				11126,25	143,44	398	5	95	0,644	–
49	Е9-22-1	Монтаж металлических ферм (Фм-1, Ф-1, Ф-2)	0,20636	11279,37	5994,61	2328	1237	1000	26,45	5
		т конструкций							
				4269,38	1708,94	881	353	81	6,026	1
50	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,20636	147100		30356			
		т							
51	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Сд-1)	0,07662	177381,63	2282,63	13591	175	983	49,105	4
		т стальных элементов							
				9315	863,44	714	66	126	3,8755	–
52	Е7-20-1	Установка прогона (П-1)	0,03901	46409,71	3043,21	1810	119	1862	195,5	8
		т стальных элементов							
				36742,5	1150,31	1433	45	126	5,1635	–
53	1-1-871								
		Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,03901	60200		2348			
		т							
54	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	15	128,68	42,81	1930	642	842	0,36455	5
		м2							
				58,74	10,57	881	159	81	0,03473	1
55	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,020;	15,3	896		13709			
		м2							
56	Е34-56-6	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов потолка	14	1268,23	11,89	17755	166	5266	2,4955	35
		м2 площади							
				408,83	4,53	5724	63	91	0,02036	–
57	3-1-95	Комплекты алюминиевых элементов реечных подвесных потолков с перфорацией ЛАК-01-30П	0,14	73800		10332			
		100м2							
58	Е34-60-3	Облицовка каркасов потолка сайдингом	14	1228,68	1,5	17202	21	1834	0,8556	12
		м2 поверхности							
				143,35	0,56	2007	8	91	0,00253	–

59	Е15-38-1	Облицовка стен керамогранитом на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	6,64	3033,78	4,99	20144	33	3398	3,105	21
				537,22	1,53	3567	10	95	0,00529	–
60	Е10-3-9	Обивка парапета оцинкованной кровельной сталью *м2 стен (за вычетом проемов)*	15	529,67	2,39	7945	36	719	0,28865	4
				43,47	0,9	652	14	108	0,00403	–
61	1-1-886	Сталь листовая т3мм (15м2х23,65) *т*	0,35475	54900		19476				
62	Е15-172-4	Двухслойная окраска парапета *м2 окрашиваемой поверхности*	15	175,93	0,09	2639	1	1770	0,7429	11
				124,2	0,03	1863	–	95	0,00012	–
	2-1-2 Водомерный узел									
63	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм *узел*	1	4173,51	137,88	4174	138	1732	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	115	0,25	–
64	8-1-12	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 65 мм, d водомера 32 мм *комплект*	1	4870		4870				
65	11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч *шт*	1	9870		9870				
66	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах диаметром 32мм *шт*	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	115	0,07	–
67	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	748		748				
	2-1-3 Эл/освещение									
68	17-2-27	Светильники, тип ЛПО02-2х40/П-01-УХЛ4 *шт*	283	2480		701840				
69	17-2-40	Светильники, тип ЛП046-2х36-006-4.УХЛ4 *шт*	20	2290		45800				

70 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	566	99		56034				
	шт								
71 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	88	101		8888				
	шт								
72 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	654	17		11118				
	шт								
73 Ц10-698-1	Монтаж коробки ответвительной на стене	80	92,4	–	7392	–	5832	0,5	40
	шт		90	–	7200	–	81	–	–
74 18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,08	16100		1288				
	1000шт								
75 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	5060	20,78	–	105147	–	88888	0,113	572
	м провода		18,11	–	91637	–	97	–	–
76 16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3,4	25100		85340				
	1000м								
77 16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,42	35800		15036				
	1000м								
78 16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,19	19900		3781				
	1000м								
79 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	1,05	29000		30450				
	1000м								
80 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	300	108,6	48,9	32580	14670	13364	0,22	66
	м								

			39,6	12,2	11880	3660	86	0,071	21
81	8-4-181								
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	300	73		21900				
	м								
	Силовое оборудование								
82	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1179	6,98	7
	шкаф								
				1215	–	1215	–	97	–	–
83	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	1	106400		106400				
	шт								
84	99-10-1	Счетчик активной энергии, электронный "Алтай"	1	5098		5098				
	шт								
85	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	368	2,08	2
	шт								
				364,5	14,34	365	14	97	0,07	–
86	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930		7930				
	шт								
87	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	410	20,78	–	8520	–	7202	0,113	46
	м провода								
				18,11	–	7425	–	97	–	–
88	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	65	11,05	1,1	718	72	624	0,0581	4
	м								
				9,23	0,66	600	43	97	0,0029	–
89	16-7-121								
	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,42	19900		8358				
	1000м								
90	16-7-175								
	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2 мм2	0,055	32100		1766				
	1000м								
91	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	65	108,6	48,9	7059	3179	2896	0,22	14

		м								
				39,6	12,2	2574	793	86	0,071	5
92	8-4-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	65	73		4745				
		м								
93	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт								
				340	4,5	340	5	86	0,026	–
94	99-1-7	Автоматический выключатель АП 50Б 3МТ 2,5А	1	1149		1149				
		шт								
95	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	20	66,8	18,1	1336	362	415	0,12	2
		м кабеля								
				20,3	3,8	406	76	86	0,022	–
96	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500		1210				
		1000м								
	Сопутствующие работы									
97	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	2000	113,54	73,85	227080	147700	122022	0,2624	525
		м борозды								
				39,69	28,1	79380	56200	90	0,154	308
	2-2-2 Оборудование котельной									
98	80-5-2 Прайс	Котел водогрейный на диз.топливе производительностью 140квт с горелкой	2	252129		504258				
		шт								
99	80-5-3GRUNI	Насос циркуляционный UPS 40-180 (1 резервный),прим	2	67505		135010				
		шт								
100	80-5-4GRUNI	Насос подпиточный UPS 25-120	1	18293		18293				
		шт								
	6-1-1 Наружные сети водопровода									
101	Е1-65-2	Разработка траншей в грунтах 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с разравниванием и уплотнением грунта на полке при продольных уклонах от 6 до 15°	32,52	64,96	59,56	2112	1937	463	0,038	1
		м3 грунта								
				5,4	10,94	176	356	87	0,03612	1

102 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,25	218,93	–	712	–	726	1,54	5
	м3 грунта		218,93	–	712	–	102	–	–
103 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	32	88,41	1,24	2829	40	3214	0,569	18
	м		87,17	0,2	2789	6	115	0,0017	–
104 Е65-3-2	Демонтаж вентиля	1	81,18	0,18	81	–	93	0,457	–
	шт		81	0,02	81	–	115	0,0002	–
105 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,032	62566,88	6788,5	2002	217	1806	253	8
	км трубопровода		45675	2565	1462	82	117	12,52	–
106 8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм	32	270		8640				
	м								
107 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	115	0,07	–
108 9-1-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1020		1020				
	шт								
109 Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 65 мм	0,032	219036,47	29727,34	7009	951	1751	204	7
	км трубопровода		35550	11229,75	1138	359	117	54,85	2
110 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	543	2,01	2
	врезка		396	67,5	396	68	117	0,33	–
111 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,032	8097,13	–	259	–	301	51,5	2
	км трубопровода								

			8032,5	–	257	–	117	–	–
112	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	35,77	6,48	6,48	232	232	65	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	75	87	0,00806	–
113	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	35,77	21,55	4,52	771	162	530	0,108	4
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	609	–	87	–	–
	7-1-1 3.3. Ограждение металлическое (Ом-1)									
114	2-1-268	Сварная решетка ограждения	4,487	134000		601258				
		т								

Всего прямые затраты	**9168893**	**244941**	**12293**
	2024979	**87027**	**558**
В том числе стоимость: материалов, тенге	6135015		
оборудования, тенге	763961		
Накладные расходы, тенге	2045987		
- заработная плата, тенге	306898		
- трудоемкость, чел-ч	1023		
Стоимость демонтируемых материалов	126		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	627063		
Всего	**11841943**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	149553		
- сметная заработная плата, тенге	68794		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	419		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	110780		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44312		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12146588**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**23697993**		
- материалы, тенге	11969414		
- оборудование, тенге	1490488		
- сметная заработная плата, тенге	5156083		

Налог (2 %)	473960
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24171951**
НДС (12 %)	2900634
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27072585**

Заказчик _____

Тех.надзор _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 17.01.11 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СШ им.Жакыпбаева в с.Сырымбет Ескельдинского района

Акт №3
выполненных работ за июль 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2-1-1									
		1. Крыша								
		1.1. Блок -1								
1	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	568,7	21,42	1,14	12182	648	3569	0,03335	19
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	3060	245	108	0,00193	1
2	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	2642	204	2478	6,992	14
		слуховое окно		1107,45	39,38	2215	79	108	0,1725	–
		1.2. Блок-2								
3	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	234,9	21,42	1,14	5032	268	1474	0,03335	8
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1264	101	108	0,00193	–
4	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1320,84	102,01	1321	102	1238	6,992	7
		слуховое окно		1107,45	39,38	1107	39	108	0,1725	–
		1.3. Блок-3								
5	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	818,8	21,42	1,14	17539	933	5138	0,03335	27
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	4405	352	108	0,00193	2
6	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	1320,84	102,01	5283	408	4955	6,992	28

	слуховое окно								
			1107,45	39,38	4430	158	108	0,1725	1
7 6-1-152	Блоки оконные слуховые с жалюзийным заполнением	1,44	3960		5702				
	м2								
8 1-1-797	Скобяные изделия для слуховых окон	2	360		720				
	комплект								
1.4. Блок-4									
9 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	424,75	48,37	4,36	20545	1852	20311	0,2875	122
	м2 кровли								
			44,01	0,68	18693	289	107	0,005	2
10 Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами, 50%	317	24,15	2,64	7656	837	7449	0,1516	48
	м2 кровли								
			21,51	0,45	6819	143	107	0,0046	1
11 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	634	21,42	1,14	13580	723	3979	0,03335	21
	м2 обработанной поверхности								
			5,38	0,43	3411	273	108	0,00193	1
12 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия по деревянной обрешетке с ее устройством	634	527,94	10,25	334714	6499	215548	1,9665	1247
	м2 кровли								
			313,89	3,85	199006	2441	107	0,01725	11
13 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	1320,84	102,01	5283	408	4955	6,992	28
	слуховое окно								
			1107,45	39,38	4430	158	108	0,1725	1
14 6-1-152	Блоки оконные слуховые с жалюзийным заполнением	3,24	3960		12830				
	м2								
15 1-1-797	Скобяные изделия для слуховых окон	4	360		1440				
	комплект								
2. Полы									
2.3. П-3									
16 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	97,45	116,63	10,56	11366	1029	11655	0,6987	68
	м2								
			106,07	1,67	10337	163	111	0,0144	1
17 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	97,45	131,34	11,73	12799	1143	6549	0,27945	27
	м2 изолируемой поверхности								
			56,15	4,39	5472	428	111	0,01978	2

18	Е11-4-6								
	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	292,35	49,3	6,08	14413	1777	7188	0,0943	28
	м2 изолируемой поверхности		19,87	2,28	5809	667	111	0,01024	3
19	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	97,45	221,81	12,44	21615	1212	7000	0,4094	40
	м2 стяжки		60,03	4,68	5850	456	111	0,02093	2
20	Е11-27-6								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	97,45	1580,61	19	154030	1852	22555	1,2305	120
	м2 покрытия		199,3	9,21	19422	898	111	0,04255	4
21	Е11-39-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических	104,2715	260,88	0,4	27202	42	5557	0,2714	28
	м плинтусов		47,87	0,14	4991	15	111	0,00069	–
	2.4. П-4								
22	Е57-2-1								
	Разборка дощатого покрытия полов	651,26	51,33	4,89	33429	3185	34172	0,336	219
	м2		46,44	0,83	30245	541	111	0,0086	6
23	Е57-1-2								
	Разборка лаг из досок и брусков	325,63	11,07	0,04	3605	13	3995	0,0767	25
	м2		11,03	0,02	3592	7	111	0,0001	–
24	Е57-3-1								
	Разборка плинтусов деревянныхК=1,070;	696,8482	5,64	0,19	3930	132	4231	0,0377	26
	м		5,45	0,02	3798	14	111	0,0003	–
25	Е11-12-1								
	Укладка лаг по кирпичным столбикам	325,63	494,41	7,98	160995	2599	29982	0,51405	167
	м2 пола		79,96	2,99	26037	974	111	0,01346	4
26	Е11-33-2								
	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	651,26	1922,09	13,79	1251780	8981	82874	0,69115	450
	м2 покрытия		109,46	5,18	71287	3374	111	0,02323	15
27	Е11-39-1								
	Установка деревянных плинтусов	696,8482	111,77	0,58	77887	404	10890	0,08798	61
	м плинтусов		13,85	0,23	9651	160	111	0,00092	1
28	Е15-165-3								
	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1151,26	191,68	2,35	220674	2705	99472	0,53705	618
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	1036[illegible]1	1036	95	0,00403	5
	2.5. П-5								
29	Е57-2-1								
	Разборка дощатого покрытия полов	188,14	51,33	4,89	96[illegible]7	920	9871	0,336	63

	м2								
			46,44	0,83	8737	156	111	0,0086	2
30 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	94,07	11,07	0,04	1041	4	1154	0,0767	7
	м2								
			11,03	0,02	1038	2	111	0,0001	–
31 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,070;	201,3098	5,64	0,19	1135	38	1222	0,0377	8
	м								
			5,45	0,02	1097	4	111	0,0003	–
32 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	94,07	494,41	7,98	46509	751	8661	0,51405	48
	м2 пола								
			79,96	2,99	7522	281	111	0,01346	1
33 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	188,14	1922,09	13,79	361622	2594	23942	0,69115	130
	м2 покрытия								
			109,46	5,18	20594	975	111	0,02323	4
34 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	188,14	935,07	6,13	175924	1153	14533	0,4393	83
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	12658	435	111	0,01035	2
35 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	201,3098	111,77	0,58	22500	117	3146	0,08798	18
	м плинтусов								
			13,85	0,23	2788	46	111	0,00092	–
36 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	13,1698	191,68	2,35	2524	31	1138	0,53705	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	1186	12	95	0,00403	–
3. Окна									
3.2. Вт									
37 Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2, прим. (Вт-1)	4,8	406,32	23,17	1950	111	971	1,0741	5
	м2 проемов								
			179,48	7,73	862	37	108	0,03473	–
38 6-1-181	Витражи	2,28	5240		11947				
	м2								
39 6-1-192	Двери витражей из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,52	12700		32004				
	м2								
40 Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2,прим. (Вт-2)	6,6	406,32	23,17	2682	153	1335	1,0741	7
	м2 проемов								
			179,48	7,73	1185	51	108	0,03473	–