Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года№ 121
Форма

Декларация о соответствии

«30» 06 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»
юр. адрес: район ТЭЦ, дом 2, 090005, Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Безьянова Алексея Константиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: "Строительство детского сада на 320 мест в г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО"
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является : Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ИП «Импульс», ТОО «Лидер»
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Газпромпроект"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование показателей	Ед. изм	Количество
1	Вместимость	Мест	320
2	Площадь земельного участка	М2	12509,54
3	Площадь застройки	М2	2952,51
4	Общая площадь здания детского сада	М2	5804,48

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Был произведено "Строительство детского сада на 320 мест в г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО".

Объемно-планировочные, конструктивные решения зданий

Класс ответственности здания - II (нормальный).

II степень долговечности.

Степень огнестойкости здания II

Класс по конструктивной пожарной безопасности - СО.

Класс по функциональной пожарной безопасности - Ф 1.1, категория помещений - Д.

Планировкой здания предусмотрено расположение групп изолированно друг от друга, с двумя отдельными выходами.

Высота: тех.подполья 1,8м, 1 и 2-ого этажей 3,3 м от пола до пола, 3,0 м в чистоте. Конструктивная схема каркасно-балочная с несущими наружными стенами, связанными между собой железобетонными балками.
Фундаменты под стены – железобетонные фундаментные балки;
Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные стаканного типа, из бетона Кл. В20;
Стены техподполья – из сборных бетонных блоков;
Стены наружные и внутренние - из силикатного кирпича М-100; на растворе М-75.
Наружные стены толщиной 510 мм утепленные с наружной стороны ISOVER со штукатуркой по сетке.
Перекрытие – сборные железобетонные панели с круглыми пустотами толщ 220 мм
Лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам
Перемычки сборные железобетонные
Крыша-чердачная, стропила деревянные
Кровля-шатровая из металлочерепицы
Полы-линолеум, керамогранитная плитка
Окна-пластиковые, из ПХВ с тройным остеклением
Двери внутренние деревянные, пластиковые, глухие и остекленные, наружные - металлические;
Наружная и внутренняя отделки приведены в таблицах отделочных работ
За относительную отметку нуля принят уровень чистого пола 1-ого этажа
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____15.06.2016г_____;
месяц, год
окончание работ ___14.02.2017г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__7 месяцев____;
фактически, месяц:_____7 месяцев_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство детского сада на 320 мест в г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО" готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»

Директор - Безьянов Алексей Константинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"30" июня 2017 г

М.П.

Форма 2В

Акт

приемки выполненых работ за март месяц 2017 год

на "СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ В Г. АКСАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"

N п/п	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество	на единицу	на весь объем
1	2	3	4	5	6
1	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				
2	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М75	М3	92	31 500	2 898 000
3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М75	М2	230	5 600	1 288 000
4	**МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП**				
5	УСТРОЙСТВО (ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ)(МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ) ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	М3	10,9	74 200	808 780
6	**КРОВЛЯ И КРЫША**				
7	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2	2016	730	1 471 680
8	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ISOVER	М3	415,3	22 000	9 136 600
9	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М2	2016	1 400	2 822 400
10	КЛАДКА СТОЛБИКОВ ПОД СТОЙКИ	М3	1,60284	32 000	51 291
11	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПО СТОЛБИКАМ В 2 СЛОЯ ТОЛЯ	М2	5,3	440	2 332
12	УСТАНОВКА СТРОПИЛ С ОГНЕЗАЩИТОЙ	М3	46,0	65 100	2 994 600
13	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ И ОГНЕЗАЩИТОЙ	М2	2850	2 920	8 322 000
14	ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ПЛЕНКИ ПАРО-ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОЙ	М2	2850	180	513 000
15	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ЖЕЛОБОВ	М	245	1 800	441 000
16	УСТРОЙСТВО И СТОИМОСТЬ НАРУЖНОГО ВОДОСТОКА	М	172,2	2 400	413 280
17	**ОКНА**				

18	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ. ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/. ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2	174	18 200	3 166 800
19	**ДВЕРИ**				
20	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ .	М2	68,8	12 790 .	879 952
21	**ПОЛЫ**				
22	**ПОКРЫТИЕ БЕТОННОЕ В ТЕХПОДПОЛЬЕ**				
23	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	584	840	490 560
24	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 W6 F35 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	58	28 000	1 624 000
25	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ. БЕТОН КЛАССА В15 W6 F35 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М2	584	2 100	1 226 400
26	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,7	75 100	52 570
27	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I. ВР-1. D 4 ММ	Т	0,7	210 000	147 000
28	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	М	642	460	295 320
29	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ**				
30	**ПОТОЛОК**				
31	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2	445	370	164 650
32	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	М2	181	690	124 890
33	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	М2	680	870	591 600
34	**СТЕНЫ**				
35	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	М2	452	930	420 360
36	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	М2	223	1 120	249 760
37	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	М2	1011	1 350	1 364 850
38	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2	197	320	63 040
39	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	М2	223	640	142 720
40	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН И ОТКОСОВ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	М2	981	820	804 420

41	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	М2	21	710	14 910
42	ОБЛИЦОВКА СТЕН ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПЛИТКОЙ	М2	235	3 300	775 500
	ИТОГО				43 762 265
	НДС 12 %				5 251 472
	ВСЕГО				49 013 737

Принял :
Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"

Сдал :
Субподрядчик ТОО "Лидер"