Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара "

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №31 от 16 июня 2011 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт бассейна ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара "

Акт №1

приемки выполненных работ от 27 июня 2011 года

Капитальный ремонт бассейна ГУ "СОШ №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Основание: деф.акт

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ БАССЕЙНА								
1	80-1-1смета ТО	Оборудование для фильтрации, подогрева и ухода Ц.о: 4327060/1,951/1,02/1,12 *комплект*	1	1941410,85		1 941 411				
		Итого по разделу 1				**1 941 411**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге								
		оборудования, тенге				1 941 411				
		прочие затраты, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				0				
		Всего по разделу, тенге				**1 941 411**				
		Раздел 2. Общестроительные работы								
3	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов *м2*	350	30,24	0	10 584	0	10055	0,21	74
				30,24	0	10 584	0	95	0	0
4	Е62-25-4	Огрунтовка потолков под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов *м2*	350	40,45	2,91	14 158	1019	2623	0,045	16
				7,34	0,55	2 569	193	95	0,003	1
5	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	350	195,01	4,93	68 254	1726	39664	0,63653	223
				117,43	1,86	41 101	651	95	0,00911	3
8	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	43	215,57	21,24	9 270	913	9178	1,2873	55
				194,33	3,31	8 356	142	108	0,0289	1

	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	11,84	146,99	6,63	1 740	78	1808	0,9497	11
	м2								
			140,36	1,04	1 662	12	108	0,0125	0
14 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	30	320,85	30,15	9 626	905	9513	1,9603	59
	шт								
			290,7	2,9	8 721	87	108	0,187	6
22 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	45	5,64	0,19	254	9	273	0,0377	2
	м								
			5,45	0,02	245	1	111	0,0003	0
24 Е65-12-5 (ДМ)	Демонтаж поддонов душевых	3	218,61	0,81	656	2	752	1,256	4
	комплект								
			217,8	0,18	653	1	115	0,0016	0
25 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (ногомойки)	3	133,16	23,58	399	71	324	0,743	2
	м2								
			109,58	4,16	329	12	95	0,0234	0
26 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (ногомойки)	73	133,16	23,58	9 721	1721	7888	0,743	54
	м2								
			109,58	4,16	7 999	304	95	0,0234	2
34 Е22-37-3 (ДМ)	Демонтаж гидрантов пожарных	2	150,98	18,5	302	37	326	0,8372	2
	шт								
			132,48	6,75	265	14	117	0,035	0
36 Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	7	293,06	0,56	2 051	4	2356	1,66	12
	шт								
			292,5	0,09	2 048	1	115	0,0007	0
37 Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	2	101,59	3,33	203	7	228	0,608	1
	комплект								
			98,26	0,54	197	1	115	0,0045	0
39 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	16	67,96	0,5	1 087	8	1243	0,4357	7
	м								
			67,46	0,09	1 079	1	115	0,0007	0
40 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	100	51,07	0,69	5 107	69	5806	0,332	33
	м								
			50,38	0,11	5 038	11	115	0,001	0
41 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	16	431,3	4,95	6 901	79	1139	0,34155	5
	м трубопровода								
			60,03	1,86	960	30	115	0,00913	0
43 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5987,64	26,91	11 975	54	943	2,2425	4
	комплект								
			398,48	11,25	797	23	115	0,05	0
49 Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	25	3,69	0	92	0	89	0,0254	1
	м								

			3,69	0	92	0	97	0	0
E67-7-2	Демонтаж патронов, подвесов	45	5,38	0	242	0	235	0,0374	2
	шт								
			5,38	0	242	0	97	0	0
51 E67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	54	8,42	0	455	0	440	0,0584	3
	шт								
			8,42	0	455	0	97	0	0
52 E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	25	30,63	0	766	0	691	0,1748	4
	м провода								
			28,46	0	712	0	97	0	0
53 16-7-178	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,025	58200		1 455				
	1000м								
66 E58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	0,3925	16,24	1,07	6	0	7	0,1049	0
	м2 кровли								
			15,17	0,16	6	0	107	0,0028	0
67 E58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	6,4	303,85	0,84	1 945	5	154	0,1445	1
	м								
			22,34	0,14	143	1	107	0,0013	0

2. ДОБАВИТЬ В СМЕТУ

2.2. Общестроительные работы

0 E62-36-4	Очистка вручную стен с земли и лесов	68	37,04	0	2 519	0	2393	0,257	17
	м2								
			37,04	0	2 519	0	95	0	0
0 E15-64-3	Сплошное выравнивание стен толщиной до 2 мм	68	77,28	3,43	5 255	233	4848	0,4552	31
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	5 014	89	95	0,0063	0
0 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=2,400;	163,2	31		5 059				
	кг								
0 E61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен	380	584,03	33,79	221 931	12840	127642	2,056	781
	м2								
			347,96	5,62	132 225	2136	95	0,031	12
0 E65-2-2	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм	28	145,63	3,27	4 078	92	4601	0,853	24
	м								
			142,36	0,52	3 986	15	115	0,0044	0
0 E58-20-1	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя под плитку	47	941,86	1,2	44 267	56	1993	0,26	12
	м2								
			39,4	0,23	1 852	11	107	0,0043	0

2.5. Водопровод

0 E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	64	499,47	12,19	31 966	780	21864	1,64	105
	м трубопровода								
			292,5	4,57	18 720	292	115	0,0223	1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа на[illegible]ным диаметром 25 мм	40	409,13	7,9	16 365	316	10796	1,29	52
м трубопровода		231,75	2,95	9 270	118	115	0,0144	1
Итого по разделу 2				488 691	21 024	269 881		1 597
				277 556	5 049			87
Стоимость: материалов, тенге				190 112				
оборудования, тенге				0				
Накладные расходы, тенге				269 881				
Стоимость демонтируемых материалов				35 687				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				47 655				
Всего по разделу, тенге				**806 227**				
Всего прямые затраты				**2 430 102**	**21 024**	**269 881**		**1 597**
				277 556	**5 049**			**87**
Стоимость: материалов, тенге				190 112				
оборудования, тенге				1 941 411				
Накладные расходы, тенге				269 881				
Стоимость демонтируемых материалов				35 687				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				47 655				
Итого в базовых ценах 2001 года				**2 747 638**				
Скидка на ненормируемых и непредвиденных шатратах				**55 633**				
Итого в базовых ценах 2001 года, с учетом скидки				**2 692 005**				
Итого по смете в текущих ценах 2011 года				**5 252 101**				
Налог(2%)				**105 042**				
Итого по смете в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5 357 143**				
НДС(12%)				**642 857**				
Всего по смете с учетом НДС(12%)				**6 000 000**				

Заказчик:
Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара
Е.И. Булгакова

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"
Любушкин Г.С.

Тех. сопровождение объекта строительства
Директор ТОО "Респект"
Хитайлова Н.С.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №3[illegible] инновационного типа с гимназическими класс[illegible] города Павлодара " Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №31 от 16 июня 2011 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт бассейна ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара "

Акт №2

приемки выполненных работ от 20 августа 2011 года

Капитальный ремонт бассейна ГУ "СОШ №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Основание: деф.акт

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ БАССЕЙНА								
2	95-1-1Смета 1	Работы по монтажу оборудования для фильтрации, подогрева и ухода Ц.о.:865412/1,951/1,02/1,12/0,6 *комплект*	1	366304		366 304				
		Итого по разделу 1				**366 304**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		прочие затраты, тенге				366 304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				0				
		Всего по разделу, тенге				**366 304**				
		Раздел 2. Общестроительные работы								
3	E62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов *м2*	350	30,24	0	10 584	0	10055	0,21	74
				30,24	0	10 584	0	95	0	0
4	E62-25-4	Огрунтовка потолков под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов *м2*	350	40,45	2,91	14 158	1019	2623	0,045	16
				7,34	0,55	2 569	193	95	0,003	1
5	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	350	195,01	4,93	68 254	1726	39664	0,63653	223
				117,43	1,86	41 101	651	95	0,00911	3
6	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	700	216,41	2,06	151 487	1442	19285	0,1771	124

			28,21	0,79	19 747	553	95	0,00375	3
7 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	1288	187,17	2,35	241 075	3027	111286	0,5382	693
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	115 984	1159	95	0,00438	6
12 Е10-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	25	225,99	6,98	5 650	175	2992	0,6739	17
	м2 проемов								
			108,16	2,65	2 704	66	108	0,01288	0
13 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	18,7	4100		76 670				
	м								
15 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	58,5	452,2	128,16	26 454	7497	13836	1,03385	60
	м2 проемов								
			174,4	44,59	10 202	2609	108	0,17413	10
16 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	27,5	4880		134 200				
	м2								
17 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12 420				
	комплект								
18 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	15	844		12 660				
	шт								
19 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей однопольные	29,77	13000		387 010				
	м2								
21 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	80	935,07	6,13	74 806	490	6180	0,4393	35
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	5 382	185	111	0,01125	1
23 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	45	178,36	0,09	8 026	4	756	0,0944	4
	м								
			15,12	0,02	680	1	111	0,0001	0
27 Е15-14-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен и колонн керамическими плитками на полимерцементной мастике (душевые кабины)	73	1659,78	2,35	121 164	172	15083	1,196	87
	м2 поверхности облицовки								
			216,58	0,9	15 811	66	95	0,00438	0
33 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	70	182,68	2,35	12 788	165	6049	0,53705	38
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	6 304	63	95	0,00438	0
44 Е17-2-3	Установка смесителей	8	162,61	1,96	1 301	16	1333	0,805	6
	шт								
			144,9	0	1 159	0	115	0	0
45 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	6	1650		9 900				
	комплект								

46 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА на[illegible]льные, с нижней камерой смешения и аэратором *комплект*	2	1750		3 500				
47 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре *м подводок*	3	68,18	0	205	0	235	0,38755	1
			68,02	0	204	0	115	0	0
48 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм *комплект*	2	659		1 318				
54 Е21-18-9	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых блоками на коробах, на подвесах с 2-мя светильниками в ряду *шт*	40	370,27	126,88	14 811	5075	11513	1,2305	49
			218,9	77,82	8 756	3113	97	0,34125	14
55 17-2-17	Светильники, тип ПВЛМ-Д-2х40-01-УХЛ4 *шт*	40	2990		119 600				
56 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 *шт*	80	99		7 920				
57 16-7-154	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2 *1000м*	0,02	13300		266				
58 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	21	39,12	0	822	0	691	0,2162	5
			33,9	0	713	0	97	0	0
59 18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 *шт*	21	105		2 205				
60 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	33	236,04	0	7 789	0	1143	0,2277	8
			35,71	0	1 178	0	97	0	0
61 Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А *шт*	2	782,9	17,9	1 566	36	670	3	6
			387	2,3	774	5	86	0,013	0
63 Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	2	666,89	45,21	1 334	90	1049	3,036	6
			522,68	17,92	1 045	36	97	0,0875	0
64 18-3-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310		5 310				

2. ДОБАВИТЬ В СМЕТУ

2.2. Общестроительные работы

		шт							
3	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов							
		м2	130	30,24	0	3 931	0	3735	0,21	27
				30,24	0	3 931	0	95	0	0
4	Е62-25-4	Огрунтовка потолков под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов								
		м2	130	40,45	2,91	5 259	378	974	0,045	6
				7,34	0,55	954	72	95	0,003	0
5	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	130	195,01	4,93	25 351	641	14732	0,63653	83
				117,43	1,86	15 266	242	95	0,00911	1
6	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	130	216,41	2,06	28 133	268	3582	0,1771	23
				28,21	0,79	3 667	103	95	0,00375	0
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	3,27	452,2	128,16	1 479	419	773	1,03385	3
				174,4	44,59	570	146	108	0,17413	1
16	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	2,5	4880		12 200				
		м2								
23	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные								
		м	35	178,36	0,09	6 243	3	588	0,0944	3
				15,12	0,02	529	1	111	0,0001	0
33	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным								
		м2 окрашиваемой поверхности	29,76	182,68	2,35	5 437	70	2572	0,53705	16
				90,05	0,9	2 680	27	95	0,00438	0
0	Е62-29-13	Окраска радиаторов и труб	64,5	160,67	1,2	10 363	77	7066	0,26	17
		м2								
				102,15	0,23	6 589	15	107	0,0043	0
0	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен толщиной до 1 мм	68	77,28	3,43	5 255	233	4848	0,4552	31
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	3 014	89	95	0,0063	0
0	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	81,6	37		3 019				
		кг								
0	Е15-180-5	Улучшенная окраска стен водоэмульсией	68	266,15	1,88	18 098	128	2561	0,231	16
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	2 647	49	95	0,0035	0
0	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен	67	584,03	33,79	39 130	2264	22505	2,056	138
		м2								
				347,96	5,62	23 313	377	95	0,031	2

0	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	16,95	498,08	19,17	8 442	325	4341	1,3822	23
		м2 проемов		230,97	6,18	3 915	105	108	0,0302	1
0	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей глухих с двухкамерным остеклением	16,95	6510		110 345				
		м2								
0	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных, одностворчатых, площадь проема до 2 м2	10,816	472,81	19	5 114	206	2616	1,303	14
		м2 проемов		217,73	6,18	2 355	67	108	0,0302	0
0	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей одноэлементные поворотные с двукамерными стеклопакетами	10,816	14500		156 832				
		м2								
0	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных двухэлементынх площадь проема до 2м2	7,8	427,5	19,32	3 335	151	1619	1,1121	9
		м2 проемов		185,83	6,39	1 449	50	108	0,0312	0
0	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	7,8	8050		62 790				
		м2								
0	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	7,8	2860		22 308				
		м								
0	1-1-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	6	1500		9 000				
		комплект								
0	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	24	1124,33	67,78	26 984	1627	14948	3,852	92
		м2		644,33	11,29	15 464	271	95	0,0624	1
0	Е15-64-5	Сплошное выравнивание оконных откосов	54	252,12	6,12	13 614	330	7372	0,8056	44
		м2		141,39	2,32	7 635	125	95	0,01132	1
0	Е15-180-6	Окраска откосов	54	271,63	2,33	14 668	126	2284	0,26	14
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	2 357	48	95	0,0043	0
0	Е21-17-1	Замена ламп ДРЛ	10	535	35,93	5 350	359	935	0,26	3
		шт		86,85	0,55	869	6	107	0,0043	0
0	1Ц0108-409-2	Монтаж кабельных каналов диаметр до 50 мм	20	147,30	73,00	2 946	1460	1159	0,29	6
		м		49,50	18,30	990	366	85,5	0,11	2
0	С прайслист	Кабельный канал 40х20	10	64,00		640				
		м								
0	С прайслист	Кабельный канал 40х20	10	35,00		350				

	2.3 Канализация	м							
0 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации и фановых стоякоов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	36	748,88	1,43	26 960	51	4261	0,56	20
			102,38	0,54	3 686	19	115	0,0026	0
0 99-1-5	Крепление д100 *шт*	20	32		640				
	2.4. Отопление								
0 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм *м*	176	51,07	0,69	8 988	121	10219	0,332	58
			50,38	0,11	8 867	19	115	0,001	0
0 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	15	264,48	3,96	3 967	59	927	0,297	4
			52,2	1,49	783	22	115	0,0073	0
0 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	176	343,48	3,96	60 452	697	10867	0,297	52
			52,2	1,49	9 187	262	115	0.0073	1
0 Е16-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм *врезка*	6	1530,94	23,09	9 186	139	5682	4,46	27
			814,5	9	4 887	54	115	0,04	0
0 Е16-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм *врезка*	2	1429,94	23,09	2 860	46	1894	4,46	9
			814,5	9	1 629	18	115	0,04	0
0 Е16-27-4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм *врезка*	3	1692,74	23,09	5 078	69	2841	4,46	13
			814,5	9	2 444	27	115	0,04	0
0 Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	20	62,13	0	1 243	0	518	0,12	2
			22,5	0	450	0	115	0	0
0 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг *шт*	16	197,2	15,96	3 155	255	3381	1,2059	19
			181,24	2,52	2 990	40	115	0,0217	0
0 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов со стоимостью *кВт*	3,76	6327,14	34,73	23 790	131	525	0,682	3
			108,45	13,01	408	49	115	0,0635	0
0 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов без их стоимости *кВт*	12	177,14	34,73	2 126	417	1676	0,682	8
			108,45	13,01	1 301	156	115	0,0635	1
	2.5. Водопровод								

0 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм *м трубопровода*	112	404,03	5,28	45 251	591	24540	1,05	118
			188,55	1,98	21 118	222	115	0,0097	1
0 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм *м трубопровода*	48	603,52	9,63	28 969	462	12110	1,22	59
			215,78	3,6	10 357	173	115	0,0176	1
0 Е16-15-1	Установка вентилей кранов *шт*	26	473,47	39,24	12 310	1020	8073	1,47	38
			254,25	15,75	6 611	410	115	0,07	2
0 9-1-38	Кран п/пр д20 *шт*	14	483		6 762				
0 9-1-37	Кран п/пропилен Dy 15 мм *шт*	4	401		1 604				
0 9-1-39	Кран д25 внутр.резьба х п/проп д32 *шт*	5	560		2 800				
0 9-1-40	Кран Dy 32 мм *шт*	3	699		2 097				
0 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных без стоимости *шт*	2	575,87	36,99	1 152	74	706	1,82	4
			288	13,5	576	27	117	0,07	0
0 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	407	10,99	0	4 473	0	5004	0,0501	20
			10,69	0	4 351	0	115	0	0
0 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	48	11,13	0	534	0	591	0,0501	2
			10,69	0	513	0	115	0	0

2.6. Вентиляция

0 Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	14	1793,62	10,58	25 111	148	3722	1,41	20
			227,25	3,96	3 182	55	115	0,0194	0
0 Е20-1-4	Утепление воздуховодов фольгированным изовером *м2 поверхности воздуховодов*	14	1420	10,58	19 880	148	2092	1,41	20
			126	3,96	1 764	55	115	0,0194	0
0 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *зонт*	3	896,88	5,38	2 691	16	225	0,57	2
			60,75	4,5	182	14	115	0,02	0
0 Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм *зонт*	6	1310,45	9,2	7 863	55	668	0,57	3
			92,25	4,5	554	27	115	0,02	0

0 Е20-32-1	Установка вентиляторов	пилятор	2	783,39	35,6	1 567	71	1753	4,1975	8
				747,79	14,06	1 496	28	115	0,0625	0
0 11-5-88	Вентилятор радиальный ВР-86-77	комплект	1	15 238		15 238				
0 13-1-7	Вентилятор канальный ВК-250-Б	комплект	1	34800		34 800				
	Итого по разделу 2					2 503 413	34 570	445 935		2 530
						890 653	17 872			171
	Накладные расходы, тенге					445 935				
	Стоимость демонтируемых материалов					35 687				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)					179 102				
	Всего по разделу, тенге					**3 128 450**				
	Всего прямые затраты					**2 869 716**	**34 570**	**445 935**		**2 530**
						890 653	**17 872**			**171**
	Накладные расходы, тенге					445 935				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)					179 102				
	Итого в базовых ценах 2001 года					**3 494 753**				
	Скидка на ненормируемых и непредвиденных щатратах					**282 294**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, с учетом скидки					**3 212 459**				
	Итого по смете в текущих ценах 2011 года					**6 267 507**				
	Налог(2%)					**125 350**				
	Итого по смете в текущих ценах с учетом налога (2%)					**6 392 857**				
	НДС(12%)					**767 143**				
	Всего по смете с учетом НДС(12%)					**7 160 000**				

Заказчик:
Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара

Е.И. Булгакова

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

Тех. сопровождение объекта строительства
Директор ТОО "Респект"

Хитайлова Н.С.

ЖШС «РЕСПЕКТ» ТОО
ТЕХНАДЗОР
ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ

Заключение

рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченного капитального ремонта бассейна ГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара», договор о государственной закупке №31 от 16.06.2011 г.

г. Павлодар «20» августа 2011г
(населенный пункт)

Рабочая комиссия назначенная ГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара»
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

в составе:

председателя комиссии-представителя заказчика (инвестора, застройщика) – Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара» Булгакова Е.И.

.

членов комиссии-представителей:

- Директор ТОО «НВС-Строитель» - Любушкин Г.С.
- Директор ТОО «Респект» - Хитайлова Н.С.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «НВС-Строитель»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке: Капитальный ремонт бассейна ГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт производился на основании договора №31 от «16» июня 2011 г.
3. Капитальный ремонт осуществляется генеральным подрядчиком ТОО «НВС-Строитель», выполнившим отделочные работы, ремонт системы отопления, замена окон, водопровод, вентиляция, оборудование для фильтрации бассейна, электромонтажные работы
(указать виды работ)
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
ТОО «Респект»
(наименование проектных организаций)
5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту Капитальный ремонт бассейна ГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара»
6. Проектно-сметная документация утверждена директором ТОО «Респект» Хитайлова Н.С.
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2011 г окончание работ август 2011 г
(месяц, год) (месяц, год)
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: акты выполненных работ_
(перечень документов или номер приложения к акту)
9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
_____
(общая площадь, вместимость и т.п.)
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению, взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнялись согласно проектам_____
(сведения о выполнении)
11.Замечания рабочей комиссии: а) Дополнительно обрамить купол; б) дополнительно обрамить уголком линолеум на сцене театра; в) очистить окно от раствора в театре с

внутренней стороны; г) дополнительно установить пороги в кабинетах с новыми дверьми. Д) в танцевальном зале шпаклевка, повторная окраска олифой. Е) усилить крепление фартуков на кровле.

12. Недоделки и дефекты должны быть устранены в течении 2-х дней.
13. Стоимость выполненных работ согласно договор о государственной закупке №31 от 16.06.2011 г составляет 13 160 000 тенге.

Решение рабочей комиссии

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт бассейна ГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара»

Считать принятым от генерального подрядчика после устранения замечаний и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель приемной комиссии _____ Булгакова Е.И.

Члены приемной комиссии _____ Любушкин Г.С.
(подпись)

_____ Хитайлова Н.С.
(подпись)

ЖШС «РЕСПЕКТ» ТОО
ТЕХНАДЗОР
ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ