Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«17» 11 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскстройинвест»
юр. адрес: район ТЭЦ, дом 2, 090005, Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Безьянова Алексея Константиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО."
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является : Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", руководитель Джумабеков Арман Амангалиевич.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Лидер»
3. Проект (проектно-сметная документация) "Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТСТРОЙИНЖИНИРИНГ", РП 1114-1
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", № 135 от 29.09.2015 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица	По проекту	Фактически

	измерения
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)
Число этажей	этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)
В том числе подземной части	$м^3$
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Был произведено "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО."
Фундаменты - монолитные ж/б отдельно стоящие, сборные ж/бетонные плиты по из бетонных блоков.
Наружные стены:
-цоколь по периметру - кирпичный на высоту0,6 м, с облицовкой из керамо-гранита;
-стены в районе лестничных клеток сплошной кирпичной кладки толщиной 380 мм с утеплением ПТЭ-175 G=175кг/м3-100мм и обшивкой металлосайдингом
- основные стены- из стеновых панелей"СЭНДВИЧ".
Перегородки и внутренние несущие стены- из обыкновенного глиняного кирпича КОР По1НФ/75/2,0, на растворе М50
Покрытие - 3-хслойная конструкция типа сэндвич Перекрытие на отм. +3,000 мололитное, на отм. 6,300 – многопустотные ж/бетонные плиты.
Крыша- оцинкованный профилированный лист(t=0,9мм) по металлическим прогонами фермам.
Окна- индивидуальные металлопластиковый профиль. Витражи из алюминиевого профиля.Подоконники- пластиковые.
Двери наружные и внутренние- из металлопластикового профиля, металлические индивидуальные.
Полы - из керамической плитки, линолеум, бетонные.
Отделка внутренняя - согласно ведомости отделки помещений. Отмостка - асфальтобетонная, шириной1000мм.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРО, НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, КОТЕЛЬНАЯ

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ май 2017г_____;
месяц, год
окончание работ ___ ноябрь 2017г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__6 месяцев____;
фактически, месяц:___ 6 месяцев ____
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
_____ дата
М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект" Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с. Калининское Зеленовского района ЗКО."
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»

Директор - Безьянов Алексей Константинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"17" ноября 2017 г

М.П.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ

за август месяц 2017 г

по объекту: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты т чел.-ч рабочих-стро рабочих, об вающих ма на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ							
174	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	139,67	10299,04	335,84	1438467	46907	136092	4,54
				699,75	126	97734	17598	118	0,61
		м3							
175	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	139,202	8891,46	337,41	1237709	46968	130832	4,38
				670,5	126	93335	17539	118	0,62
		м3							
176	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,8664	11028,52	365,89	9555	317	1320	6,66
				1154,25	137,25	1000	119	118	0,67
		м3							
177	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,9988	8679,65	422,15	8669	422	9918	56,4
				8257,5	157,5	8248	157	118	0,77
		т							

178	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0768	65000 -	-	4992 -	-	-	-
179	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,04272	50800 -	-	2170 -	-	-	-
180	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,76218	41200 -	-	31402 -	-	-	-
181	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,1089	64100 -	-	6980 -	-	-	-
182	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	394,11 130,73	250,96 88,22	3941 1307	2510 882	3065 140	0,81 0,37

			шт						
183	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	70	105,68	66,43	7398	4650	4675	0,15
				23,85	23,85	1670	1669	140	0,11
			шт						
184	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,146	27900	-	115673	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-
			м3						
185	Е0107-44-5	-Укладка ригелей, масса до 1 т	3	635,46	292,42	1906	877	1683	1,62
			шт	297	103,75	891	311	140	0,45
186	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,3	21400	-	6420	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			м3						
187	Е0107-53-11	-Установка опорных подушек ОП4.4-А-III	2	399,33	24,15	799	48	506	1,03
				171,9	8,83	344	18	140	0,04
			шт						
188	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,04	21400	-	856	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4			-	-	-	-	-	-
			м3						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2876938	102699		1

			Тенге			204528	38295		

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2876938	-	-		
Материалы -	Тенге			8890	-	-		
Всего заработная плата -	Тенге			-	242823	-		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45544	-	-		
Местные материалы -	Тенге			2515276	-	-		
Накладные расходы -	Тенге			288091	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
заработная плата в Н.Р. - Тенге	- 43214	-	-					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189902	-	-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3354931	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
заработная плата - Тенге	- 286037	-	-					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3354931	-	-		
ПЕРЕГОРОДКИ								
380 E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 6	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	349,67075	1256,4 225	34,73 13,01	439326 78676	12144 4549	98206 118	1,43 0,06
381 C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04C-2 4	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм т	0,7141651	65000 -	- -	46421 -	- -	- -	- -
382 C12041-89 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,0788155	50800	-	4004	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм		-	-	-	-	-	-
		т							
383	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	271,641	1412,59	11,2	383717	3042	94525	1,71
				285,75	4,23	77621	1149	120	0,02
		м2							
384	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под перегородки	6,7018	8062,57	66,01	54034	442	1553	1,35
				195,75	24,93	1312	167	105	0,12
		м3							
385	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3370048	5239,08	327,33	1766	110	713	11,6
				1890	123,75	637	42	105	0,6
		1т							
386	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3370048	65000	-	21905	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			951172	15739		

			Тенге			158246	5907		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			951172	-	-	
	Материалы -		Тенге			309424	-	-	

Всего заработная плата -	Тенге		-	164153	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		72330	-	-
Местные материалы -	Тенге		395433	-	-
Накладные расходы -	Тенге		194996	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	- 29249 -	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		68770	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1214938	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	193403	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		1214938	-	-

ПОЛЫ

НА ОТМ. 0.00

ТИП 1

423	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	121,8	204,95	2,62	24963	319	1723	0,07
				10,51	0,99	1280	121	123	-
424	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15	12,18	9603,98	-	116976	-	8494	3,66
				567	-	6906	-	123	-
425	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	121,8	258,1	9,95	31437	1212	8381	0,36
				52,2	3,74	6358	456	123	0,02
426	E0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	121,8	70,74	1,34	8616	163	264	0,01
				1,26	0,5	153	61	123	-

м3 м2 м2

ТИП 2

429	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	51,4	204,95	2,62	10534	135	727	0,07
				10,51	0,99	540	51	123	-
430	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	4,112	9603,98	-	39492	-	2868	3,66

м2 м2

	слоев бетонных, бетон В15		567	-	2332	-	123	-
	м3							
431	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,4	258,1	9,95	13267	511	3537	0,36
			52,2	3,74	2683	192	123	0,02
	м2							
432	Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2	51,4	70,74	1,34	3636	69	111	0,01
			1,26	0,5	65	26	123	-
	м2							
433	Е0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	51,4	323,65	18,42	16636	947	5871	0,42
			85,95	6,91	4418	355	123	0,03
	м2							
434	Е0111-4-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	51,4	215,39	9,05	11071	465	3430	0,25
			50,85	3,4	2614	175	123	0,02
	м2							
435	Е0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой(см.прим.п4)	16,4994	323,65	18,42	5340	304	1885	0,42
			85,95	6,91	1418	114	123	0,03
	м2							
436	Е0111-4-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	16,4994	215,39	9,05	3554	149	1101	0,25
			50,85	3,4	839	56	123	0,02
	м2							
437	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,4	258,1	9,95	13267	511	3537	0,36
			52,2	3,74	2683	192	123	0,02
	м2							
438	Е0111-11-2 -Вычитается позиция: исключать	51,4	-35,37	-0,67	-1818	-34	-56	-

	на каждые 5 мм изменения							
	толщины цементной стяжки		-0,63	-0,25	-32	-13	123	-
		м2						
	ТИП 3							
441	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	52,9	204,95	2,62	10842	139	748	0,07
		м2	10,51	0,99	556	52	123	-
442	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых	5,29	9603,98	-	50805	-	3689	3,66
	трамбовками подстилающих							
	слоев бетонных, бетон В15		567	-	2999	-	123	-
		м3						
443	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек	52,9	258,1	9,95	13654	526	3640	0,36
	толщиной 20 мм							
			52,2	3,74	2761	198	123	0,02
		м2						
444	Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм	52,9	247,58	4,69	13097	248	401	0,03
	К=7 изменения толщины цементной							
	стяжки		4,41	1,75	233	93	123	0,01
		м2						
	ТИП 4							
447	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	540,3	204,95	2,62	110734	1416	7643	0,07
		м2	10,51	0,99	5679	535	123	-
448	Е0111-19-3 -Устройство гидроизоляции из	540,3	470,57	25,04	254247	13529	21020	0,14
	асфальтобетона толщиной 25 мм							
			22,25	9,38	12022	5068	123	0,05
		м2						
	ТИП 5							
453	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	87,9	204,95	2,62	18015	230	1243	0,07
		м2	10,51	0,99	924	87	123	-
454	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых	8,79	9603,98	-	84419	-	6130	3,66
	трамбовками подстилающих							
	слоев бетонных, бетон В15		567	-	4984	-	123	-
		м3						
455	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек	8,79	258,1	9,95	2269	87	605	0,36
	толщиной 20 мм							
			52,2	3,74	459	33	123	0,02

			м2						
456	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,79	70,74	1,34	622	12	19	0,01
				1,26	0,5	11	4	123	-
			м2						
		ТИП 6							
459	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	36,7	204,95	2,62	7522	96	519	0,07
			м2	10,51	0,99	386	36	123	-
460	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15	1,468	9603,98	-	14099	-	1024	3,66
				567	-	832	-	123	-
			м3						
461	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	36,7	378,51	14,76	13891	542	2617	0,36
				52,43	5,54	1924	203	123	0,03
			м2						
462	Е0111-15-2 К=24	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	36,7	1062,77	16,08	39004	590	2102	0,25
				40,56	6	1489	220	123	0,03
			м2						
463	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,065326	5239,08	327,33	342	21	138	11,6
				1890	123,75	123	8	105	0,6
			1т						
464	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,065326	73000	-	4769	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			т						
465	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,7	258,1	9,95	9472	365	2525	0,36
				52,2	3,74	1916	137	123	0,02
			м2						
466	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	36,7	70,74	1,34	2596	49	79	0,01

	стяжки		1,26	0,5	46	18	123	-
		м2						
467	Е0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В25	36,7	403,61	14,76	14812	542	2617	0,36
			52,43	5,54	1924	203	123	0,03
		м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге	962182			
	Накладные расходы -			Тенге	98654			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	63650			
	Итого			Тенге	1124486			

ЛЕСТНИЦЫ

			ЛЕСТНИЦА №1/ЛИСТ 16/					
557	Е0109-29-1 -Монтаж косоуров лестниц	0,26588	13711,47	5475,87	3646	1456	1578	28,9
		т	5040	1552,87	1340	413	90	5,46
558	С12021-146 -Косоуры	0,26588	108500	-	28848	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-
562	Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг/М4, м2/	0,03936	93997,62	304,24	3700	12	1372	198
			33075	114,75	1302	5	105	0,56
		1т						
566	С12021-96 -Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0831	177400	-	14742	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		т						
			ПЛОЩАДКА ПЛ1					
570	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм	0,1511	5030,5	2020,02	760	305	377	14,1

	до 12 м		2272,5	502,43	343	76	90	1,79
	т							
571	Е0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1511	2452,13	545,76	371	82	167	5,25
			1230,75	-	186	-	90	-
	т							
572	С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1511	154400	-	23330	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	т							
			ПЛОЩАДКА ПЛ2					
579	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,14627	5030,5	2020,02	736	295	365	14,1
			2272,5	502,43	332	73	90	1,79
	т							
580	Е0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,14627	2452,13	545,76	359	80	162	5,25
			1230,75	-	180	-	90	-
	т							
581	С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,14627	154400	-	22584	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	т							
			ЛЕСТНИЦА №2/ЛИСТ 16/					
588	Е0109-29-1 -Монтаж косоуров лестниц	0,27606	13711,47	5475,87	3785	1512	1638	28,9
	т		5040	1552,87	1391	429	90	5,46
589	С12021-146 -Косоуры	0,27606	108500	-	29953	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-
590	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм	0,1639	5030,5	2020,02	824	331	409	14,1

		до 12 м		2272,5	502,43	372	82	90	1,79
		т							
591	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1639	2452,13	545,76	402	89	182	5,25
				1230,75	-	202	-	90	-
		т							
592	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1639	154400	-	25306	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге	159346			
		Накладные расходы -			Тенге	6250			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	9936			
		Итого			Тенге	175532			
					ОКНА И ВИТРАЖИ				
387	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	161,334	348,93	18,88	56295	3045	34380	1,02
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2			171,01	6,57	27590	1061	120	0,03
			м2						
389	С12061-189	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со	58,434	5206	-	304207	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16			-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002	стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
			м2							
390	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	102,9	5369	-	552470	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			м2							
391	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,46	4472	-	6530	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			м2							
393	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	37,3	2860	-	106678	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			м							
397	С12031-952 Изм. и доп.вып.18	-Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением,	188,13	7724	-	1453116	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

поворотно-откидной
фурнитурой: трехэлементные -
с одной поворотно-откидной
створкой ГОСТ 21519-2003

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2479296	
Накладные расходы -	Тенге	34380	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	150821	
Итого	Тенге	2664497	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П	Тенге		8 534 384
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г			8 534 384
В текущих ценах 2016г Имрп=2,73677			23 356 646
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %			467 133
Итого			23 823 779
НДС 12%			2 858 853
Всего стоимость:			26 682 632

Принял:
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"

Сдал
Субподрядчик: ТОО "Лидер"