Заказчик: ДВД Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №1 от "30" апреля 2011г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт миницентра Пресновской СОШ Павлодарского района

Форма 2

Акт №1
приемки выполненных работ от 14 июня 2011 года
Капитальный ремонт миницентра Пресновской СОШ Павлодарского района

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Всего по акту выполненных работ 2 191 542

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Общестроительные работы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	63,360	270,90	23,78	17164	1507	14605	1,65390	105
		1м2		247,12	8,98	15658	569	90	0,04390	3
2	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	63,360	346,04	18,87	21925	1196	9774	0,81650	52
		1м2 проемов		136,44	6,39	8645	405	108	0,03120	2
3	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	48,960	5240,00		256550				
		м2								
4	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	10,200	6920,00		70584				
		м2								
5	Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен шириной 450 мм	63,360	163,73	3,84	10374	243	4519	0,40200	25
		1м2 проемов		64,58	1,44	4092	91	108	0,00710	0
7	Е62-36-1	Очистка вручную от известковой окраски	42,840	25,70	0,00	1101	0	1040	0,17800	8
		1м2		25,70	0,00	1101	0	95	0,00000	0
8	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	14,000	147,51	6,12	2065	86	1900	0,80560	11
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	1979	32	95	0,01132	0

9 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	44,800	37,00		1658				
	кг								
11 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	22,600	569,44	33,79	12869	764	7158	1,95100	44
			329,54	5,62	7448	127	95	0,03100	1
	1м2								
12 Е61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	10,800	657,62	34,56	7102	373	4209	2,38200	26
			406,64	5,74	4392	62	95	0,03200	0
	1м2								
13 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,200	1124,33	67,78	6971	420	3841	3,85200	24
			644,33	11,29	3995	70	95	0,06240	0
	1м2								
14 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	84,600	71,01	1,91	6008	162	5548	0,44410	38
			69,10	0,29	5846	25	95	0,00300	0
	1м2								
15 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	118,500	57,29	1,83	6789	217	6243	0,35730	42
			55,46	0,29	6572	34	95	0,00290	0
	1м2								
16 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	317,000	37,00		11729				
	кг								
17 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	350,000	17,44	0,12	6104	42	4558	0,09200	32
	1м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	4806	18	95	0,00020	0
18 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	150,000	17,44	0,12	2617	18	1953	0,09200	14
	1м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2060	8	95	0,00020	0
19 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,800	249,47	9,95	5439	217	1351	0,35600	8
	1м2 стяжки		52,20	3,74	1138	82	111	0,01820	0
20 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	131,500	5,64	0,19	742	25	797	0,03770	5
			5,45	0,02	717	3	111	0,00030	0
	1м								
21 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	75,000	925,06	4,90	69380	368	5011	0,38200	29
	1м2 покрытия		58,50	1,85	4388	139	111	0,00900	1
2. Добавить									
4 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные с одной поворотной створкой	4,200	6920,00		29064				
	м2								
0 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	43,15	2030		87595				
	м								

0 Е58-25-2	Смена отливов из листовой стали	38,5	424,25	1,33	16334	51	4342	0,6322	24
			94,57	0,2	3641	8	119	0,002	0
0 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и	28,840	147,51	6,12	4254	177	3916	0,80560	23
	дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из		141,39	2,32	4078	67	95	0,01132	0
	сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
0 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки	92,288	37,00		3415				
	поверхностей на гипсовой основе								
	кг								
53 Е15-180-1	Простая окраска откосов водоэмульсией	42,840	259,30	1,19	11108	51	920	0,13800	6
			22,28	0,45	954	19	95	0,00220	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				668 939	5 915	81 685		515
					81 507	1 757			9
	Стоимость материалов, тенге				581 517				
	Накладные расходы, тенге				81 685				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				45 037				
	Всего по разделу, тенге				795 662				
РАЗДЕЛ №2.	**Капитальный ремонт туалетов**								
23 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2	18,700	489,94	34,73	9162	649	4727	1,43000	27
	кирпича при высоте этажа до 4 м		225,00	13,01	4208	243	106	0,06350	1
	1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
24 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен	7,260	134,46	3,39	976	25	807	0,65000	5
	цементно-известковым или цементным раствором		117,00	0,72	849	5	95	0,05050	0
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
25 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,110	9230,00		1015				
	м3								
26 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,500	249,45	9,95	3866	154	960	0,35600	6
	1м2 стяжки		52,20	3,74	809	58	111	0,01820	0
27 Е11-27-4	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток	15,500	949,45	11,75	14717	182	2156	0,78200	12
	толщиной 4-6 мм на цементном растворе		121,28	4,41	1880	68	111	0,02150	0
	1м2 покрытия								
28 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	43,500	1382,19	4,62	60125	201	11788	1,52000	66
	(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без		254,97	3,14	11091	137	105	0,01620	1
	установки плиток туалетного гарнитура на клее из								
	сухих смесей по кирпичу и бетону								
	1м2 облицовки								
14 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков	15,500	71,01	1,91	1101	30	1016	0,44410	7
	полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм		69,10	0,29	1071	4	95	0,00300	0

	1м2								
15 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен	7,200	57,29	1,83	412	13	379	0,35730	3
	полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм		55,46	0,29	399	2	95	0,00290	0
	1м2								
16 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	72,640	37,00		2688				
	кг								
0 Е15-180-1	Простая окраска стен и потолков водоэмульсией	22,760	259,30	1,19	5902	27	489	0,13800	3
			22,28	0,45	507	10	95	0,00220	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				99 964	1 281	22 322		128
					20 815	528			3
	Стоимость материалов, тенге								
	Накладные расходы, тенге				22 322				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 337				
	Всего по разделу, тенге				129 623				
РАЗДЕЛ №3.Двери									
43 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	4,000	320,85	30,15	1283	121	1269	1,96030	8
	штукатурки в откосах		290,70	2,90	1163	12	108	0,18700	1
	1шт								
44 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и	8,400	403,82	102,53	3392	861	1700	0,89900	8
	внутренних каменных стен площадью до 3 м2		151,65	35,67	1274	300	108	0,13930	1
	1м2 проемов								
46 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	8,400	3540,00		29736				
	м2								
48 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4,000	1500,00		6000				
	комплект								
49 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4,000	583,00		2332				
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				42 744	982	2 969		15
					2 437	311			2
	Стоимость материалов, тенге				39 325				
	Накладные расходы, тенге				2 969				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 743				
	Всего по разделу, тенге				48 456				
РАЗДЕЛ №4.Входной тамбур.									
51 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен	48,520	185,81	1,83	9016	89	2556	0,35730	17

	полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм 1м2		55,46	0,29	2691	14	95	0,00290	0
52 Е61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков	22,000	186,30	8,00	4099	176	1551	0,48230	11
	цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм 1м2		73,37	1,24	1614	27	95	0,00670	0
	Всего прямые затраты по разделу				13 114	265	4 108		28
					4 305	41			
	Стоимость материалов, тенге				8 544				
	Накладные расходы, тенге				4 108				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 033				
	Всего по разделу, тенге				18 255				
	Всего прямые затраты				824 761	8 443	111 084		687
					109 063	2 638			14
	Стоимость материалов, тенге				707 255				
	Накладные расходы, тенге				111 084				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				56 151				
	Итого в базовых ценах 2001г.				991 996				
	Скидка на ненормируемые и непредвиденные затраты				8 723				
	Итого в базовых ценах 2001 г. с учетом скидки				983 274				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				1 918 367				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				38 367				
	Итого в текущих ценах				1 956 734				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				234 808				
	Всего по акту выполненных работ				2 191 542				

Директор ГУ "Пресновской СОШ Павлодарского района

_____ **Ташенова Г.И.**

Директор ТОО "НВС - Строитель"

_____ **Любушкин Г.С.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Пресновская СОШ Павлодарского района"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №1 от "30" апреля 2011г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт миницентра Пресновской СОШ Павлодарского района

Акт №2

приемки выполненных работ от 30 июня 2011 года

Капитальный ремонт миницентра Пресновской СОШ Павлодарского района

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Всего по акту выполненных работ с учетом НДС 642 458

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Общестроительные работы								
17	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	174,900	17,44	0,12	3050	21	2278	0,09200	16
		1м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2401	9	95	0,00020	0
18	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	164,600	17,44	0,12	2871	20	2143	0,09200	15
		1м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2260	8	95	0,00020	0
21	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	77,000	925,06	4,90	71230	377	5144	0,38200	29
		1м2 покрытия		58,50	1,85	4505	142	111	0,00900	1
22	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	43,000	122,02	0,16	5247	7	774	0,08990	4
		1м плинтусов		16,18	0,07	696	3	111	0,00030	0
		1.2. Добавить								
21	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,800	925,06	4,90	2590	14	187	0,38200	1
		1м2 покрытия		58,50	1,85	164	5	111	0,00900	0
0	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	121,700	123,63	4,90	15046	596	8130	0,38200	46
		1м2 покрытия		58,50	1,85	7119	225	111	0,00900	1
		Всего прямые затраты по разделу				100 034	1 035	18 659		112
						17 145	393			2
		Стоимость материалов, тенге				81 854				
		Накладные расходы, тенге				18 659				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 122				
		Всего по разделу, тенге				125 814				

РАЗДЕЛ №2.Капитальный ремонт туалетов

28	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 1м2 облицовки	-5,900	1382,19 254,97	4,62 3,14	-8155 -1504	-27 -19	-1600 105	1,52000 0,01620	-9 0
31	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1,000	1380,00		1380				
32	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным 1комплект	4,000	9126,62 387,00	39,24 15,75	36506 1548	157 63	1856 115	2,22000 0,07000	9 0
33	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре 1м подводок	3,200	59,31 59,15	0,00 0,00	190 189	0 0	218 115	0,33700 0,00000	1 0
34	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм комплект	4,000	659,00		2636				
35	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды с пьедесталом 1комплект	2,000	368,03 346,50	21,53 9,00	736 693	43 18	819 115	1,95000 0,04000	4 0
36	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 1м трубопровода	24,600	499,47 292,50	12,19 4,57	12287 7196	300 112	8419 115	1,64000 0,02230	40 1
37	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм 1м трубопровода	8,000	748,88 102,38	1,43 0,54	5991 819	11 4	948 115	0,56000 0,00260	4 0
38	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм 1м трубопровода	3,600	620,54 106,20	0,64 0,25	2234 382	2 1	441 115	0,58400 0,00120	2 0
39	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1шт	2,000	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	623 115	1,47000 0,07000	3 0
40	8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм 10шт	0,200	820,00		164				
41	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм 10шт	0,300	6190,00		1857				

42 8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм 10шт	0,200	837,00		167				
2.2. Добавить									
24 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором 1м2 оштукатуриваемой поверхности	18,740	134,46 117,00	3,39 0,72	2520 2193	64 13	2084 95	0,65000 0,05050	12 1
25 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 м3	0,283	9230,00		2612				
36 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 1м трубопровода	3,400	499,47 292,50	12,19 4,57	1698 995	41 16	1164 115	1,64000 0,02230	6 0
37 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм 1м трубопровода	4,000	748,88 102,38	1,43 0,54	2996 410	6 2	474 115	0,56000 0,00260	2 0
38 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм 1м трубопровода	2,400	620,54 106,20	0,64 0,25	1489 255	2 1	294 115	0,58400 0,00120	1 0
39 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1шт	6,000	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 95	1867 115	1,47000 0,07000	9 0
41 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм 10шт	0,300	6190,00		1857				
0 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм 1м2	4,800	57,29 55,46	1,83 0,29	275 266	9 1	253 95	0,35730 0,00290	2 0
0 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	5,760	37,00		213				
0 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм 1м2	0,000	71,01 69,10	1,91 0,29	0 0	0 0	0 95	0,44410 0,00300	0 0
0 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	0,000	37,00		0				
0 Е15-180-1	Простая окраска стен и потолков водоэмульсией	4,740	259,30 22,28	1,19 0,45	1229 106	6 2	102 95	0,13800 0,00220	1 0

	1м2 окрашиваемой поверхности								
67 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	3	118,01	1,59	354	5	403	0,688	2
	м		116,42	0,25	349	1	115	0,0022	0
68 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	7	145,63	3,27	1019	23	1150	0,853	6
	м		142,36	0,52	997	4	115	0,0044	0
69 Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	8	341,53	229,14	2732	1833	1445	0,7339	6
	шт		112,39	88,29	899	706	90	0,484	4
70 Е17-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	290	0,7	1
	шт		126	0	252	0	115	0	0
	Всего прямые затраты по разделу				82 363	2 791	21 247		103
	Стоимость материалов, тенге				18 077	1 052			6
	Накладные расходы, тенге				21 247				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 217				
	Всего по разделу, тенге				109 826				
РАЗДЕЛ №3.Двери									
44 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	-3,110	403,82	102,53	-1256	-319	-629	0,89900	-3
	1м2 проемов		151,65	35,67	-472	-111	108	0,13930	0
45 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	5,200	327,68	83,13	1704	432	944	0,80100	4
	1м2 проемов		138,83	29,17	722	152	108	0,11690	1
46 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	-0,086	3540,00		-304				
	м2								
47 6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,881	16500,00		47537				
	м2								
48 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	-2,000	1500,00		-3000				
	комплект								
3.2. Добавить									
45 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	0,726	327,68	83,13	238	60	132	0,80100	1
	1м2 проемов		138,83	29,17	101	21	108	0,11690	0

48 1-1-788	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	3,000	1380,00		4140				
0 E56-26-1	Установка наличников	10	125,77	0,41	1258	4	131	0,0804	1
	м		11,97	0,07	120	1	108	0,0008	0
	Всего прямые затраты по разделу				50 316	178	579		3
					471	63			
	Стоимость материалов, тенге				49 667				
	Накладные расходы, тенге				579				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 054				
	Всего по разделу, тенге				53 948				
РАЗДЕЛ №4.	**Входной тамбур.**								
50 E11-27-4	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на цементном растворе 1м2 покрытия	5,400	949,45	11,75	5127	63	752	0,78200	4
			121,28	4,41	655	24	111	0,02150	0
53 E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску 1м2 окрашиваемой поверхности	48,520	209,30	1,19	10155	58	1042	0,13800	7
			22,28	0,45	1081	22	95	0,00220	0
54 E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску 1м2 окрашиваемой поверхности	22,000	212,32	1,65	4671	36	524	0,15400	3
			24,53	0,63	540	14	95	0,00300	0
4.1. Исключить									
0 **1-1-534**	Ковровые покрытия для полов м2	-10,000	624,00		-6240				
0 **1-1-0**	Плитка для стен м2	-15,000	938,89		-14083				
4.2. Добавить									
50 E11-27-4	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на цементном растворе 1м2 покрытия	8,600	949,45	11,75	8165	101	1197	0,78200	7
			121,28	4,41	1043	38	111	0,02150	0
51 E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм 1м2	13,480	185,81	1,83	2505	25	710	0,35730	5
			55,46	0,29	748	4	95	0,00290	0
52 E61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков	22,000	186,30	8,00	4099	176	1551	0,48230	11

	цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм		73,37	1,24	1614	27	95	0,00670	0
	1м2								
54 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными	22,000	212,32	1,65	4671	36	524	0,15400	3
	водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным		24,53	0,63	540	14	95	0,00300	0
	конструкциям, подготовленным под окраску								
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				19 070	496	6 299		40
					6 220	142			1
	Стоимость материалов, тенге				12 354				
	Накладные расходы, тенге				6 299				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 522				
	Всего по разделу, тенге				26 891				
	Всего прямые затраты				251 782	4 499	46 784		257
					41 913	1 650			9
	Стоимость материалов, тенге				205 370				
	Накладные расходы, тенге				46 784				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				17 914				
	Итого в базовых ценах 2001г.				316 479				
	Скидка на ненормируемые и непредвиденные затраты				28 230				
	Итого в базовых ценах 2001 г. с учетом скидки				288 250				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				562 375				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				11 248				
	Итого в текущих ценах				573 623				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				68 835				
	Всего по акту выполненных работ с учетом НДС				642 458				

Директор ГУ "Пресновской СОШ Павлодарского района

_____ **Ташенова Г.И.**

Согласовано

Директор ТОО "НВС - Строитель"

_____ **Любушкин Г.С.**

Заключение

рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии законченного капитального ремонта мини-центра ГУ «Пресновская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района», договор о государственной закупке №1 от 30.04.2011 г.

г. Павлодар «30» июня 2011г
(населенный пункт)

Рабочая комиссия назначенная ГУ «Пресновская СОШ Павлодарского района»
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

в составе:
председателя комиссии-представителя заказчика (инвестора, застройщика)– Директор ГУ «Пресновская СОШ Павлодарского района» Ташенова Г.И.

.

членов комиссии-представителей:
- Директор ТОО «НВС-Строитель» - Любушкин Г.С.
- Директор ИП Клочков В.И. - Клочков В.И.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «НВС-Строитель»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке: капитальный ремонт мини-центра ГУ «Пресновская СОШ Павлодарского района», с.Пресное
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
2. Капитальный ремонт производился на основании договора №1 от «30» апреля 2011 г.
3. Капитальный ремонт осуществляется генеральным подрядчиком ТОО «НВС-Строитель», выполнившим установку дверных и оконных блоков ПХВ, деревянных дверных блоков, ремонт входного тамбура, ремонт туалетов, канализации, отделочно-строительные работы, укладка линолеума и плитка
(указать виды работ)
4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ИП Клочков В.И.
(наименование проектных организаций)
5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту Капитальный ремонт мини-центра ГУ «Пресновская СОШ Павлодарского района», с.Пресное
6. Проектно-сметная документация утверждена директором ИП Клочков В.И.
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 30 апреля 2011 г окончание работ 30 июня 2011 г
(месяц, год) (месяц, год)
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: акты выполненных работ
(перечень документов или номер приложения к акту)
9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
_____
(общая площадь, вместимость и т.п.)
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению, взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнялись согласно проектам_____
(сведения о выполнении)
11.Замечания рабочей комиссии: а) дополнительно обрамить уголком линолеум; б) очистить окно от раствора с внутренней стороны; в) дополнительно установить пороги в кабинетах с новыми дверьми.

12. Недоделки и дефекты должны быть устранены в течении 2-х дней.
13. Стоимость выполненных работ согласно договор о государственной закупке №1 от 30.04.2011 г составляет 2 834 тыс.тенге.

Решение рабочей комиссии

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт мини-центра ГУ «Пресновская СОШ Павлодарского района»

Считать принятым от генерального подрядчика после устранения замечаний и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Председатель приемной комиссии _____ Ташенова Г.И.

Члены приемной комиссии _____ Любушкин Г.С.
(подпись)

_____ Клочков В.И.
(подпись)