"Утверждаю"
Заместитель руководителя
КГУ "Управление занятости и
социальных программ г.Алматы"
А.Ж. Нарматов

Акт приема передачи
Текущий ремонт здания "Ауэзовского районного отдела УЗиСП"
г.Алматы мкр.3, д.41В

г. Алматы "15" октября 2016 г.

Комиссия в составе: главный специалист административно-хозяйственного отдела КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы» Казыханов М.С., руководитель Ауэзовского районного отдела занятости и социальных программ Алиев Ж.А., директор ТОО "Девятка" Котельников Л.П., составили настоящий Акт о нижеследующем.

1.Генеральным подрядчиком: ТОО "Девятка" предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: "Текущий ремонт зданий" Управления занятости и социальных программ города Алматы и районных отделов с учетом ремонтно-строительных работ для доступности маломобильных групп населения". (Текущий ремонт здания "Ауэзовского районного отдела УЗиСП" г.Алматы, мкр. 3, дом 41В). Договор подряда N 215 от 2 сентября 2016 года на общую сумму 61 133,35 тыс.тенге, в том числе НДС, при этом сметный расчет стоимости строительства составляет 77 382,00 тыс. тенге, в том числе НДС. Соответственно по зданию "Ауэзовского районного отдела УЗиСП" сметная стоимость 8 066,00 тыс.тенге, договорная 6 373, 72 тыс.тенге (в том числе НДС).

2. Устройство и строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: а).Ремонт отопительной системы; б).Отделочные работы; в).Сантехнические работы; г).Замена дверных проемов (частично), д).Электромонтажные работы (частично).

Решение приемочной комиссии: "Текущий ремонт зданий "Управления занятости и социальных программ города Алматы и районных отделов с учетом ремонтно-строительных работ для доступности маломобильных групп населения" (**Текущий ремонт здания "Ауэзовского районного отдела УЗиСП" г.Алматы мкр.3, д.41В**) СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ.

Члены комиссии:

Главный специалист административно-хозяйственного отдела КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы» М.С.Казыханов

Руководитель Ауэзовского районного отдела занятости и социальных программ Ж.А.Алиев

Директор ТОО "Девятка" Л.П.Котельников

"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г.

Цены региона г. Алматы

Заказчик: КГУ"Управление занятости и социальных программ г.Алматы"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания "Ауэзовского районного отдела УЗиСП" г.Алматы мкр.3,дом 41В

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016г.
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт здания "Ауэзовского районного отдела УЗиСП" г.Алматы мкр.3,дом 41В

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отделочные работы										
1	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	40	699,93 533,88	29,13 24,6	27997 21355	1165 984	11018 49,32	0,5175 0,02725	20,7 1,09
2	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	210	574,64 412,81	24,92 21,1	120674 86690	5233 4432	44941 49,32	0,4255 0,02338	89,355 4,9098

3	12-120101-1602	Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	830	496,6	2,65	412190	2199	105116	0,2595	215,385
				236,59	1,51	196371	1253	53,19	0,0016	1,328
4	12-120101-1702	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	240	553,93	2,65	132947	636	37424	0,3199	76,776
				291,66	1,51	69998	362	53,19	0,0016	0,384
Раздел 2 Полы										
5	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *м2*	400	95,8	1,99	38320	794	20209	0,1139	45,56
				93,82	1,17	37526	468	53,19	0,0013	0,52
6	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	200	1955,75	18,37	391153	3674	43388	0,4393	87,86
				385,51	10,3	77102	2059	54,81	0,01063	2,126
7	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *м плинтусов*	200	262,63	0,7	52527	140	11734	0,10339	20,678
				106,67	0,38	21333	76	54,81	0,00038	0,076
8	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	400	631,43	25,43	252573	10171	78425	0,4094	163,76
				343,42	14,29	137368	5717	54,81	0,01588	6,352
Раздел 3 Сантехнические работы										
9	12-150101-0101	Трубопроводы из труб диаметром до 32 мм. Разборка *м трубопроводов*	10	338,01	2,3	3380	23	1623	0,3466	3,466
				304,2	0,9	3042	9	53,19	0,001	0,01

10	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	20	514,94	14,7	10299	294	3847	0,34155	6,831
		м трубопровода		347,2	6,65	6944	133	54,36	0,00625	0,125
11	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	20	636,11	14,7	12723	294	3847	0,34155	6,831
		м трубопровода		347,2	6,65	6944	133	54,36	0,00625	0,125
12	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	19,6	58,2	1,07	1141	21	226	0,0245	0,4802
		м2		23,47	0,2	460	4	48,78	0,00025	0,0049
13	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	100,8	73,37	2,34	7396	236	3878	0,05762	5,8081
		м трубопровода		70,77	–	7134	–	54,36	–	–
Раздел 4 Прочие работы										
14	13-380101-0114	Вынос мебели и техники на период текущего ремонта	6	10709,57	825,67	64258	4954	22255	12	72
		т		9884	267,17	59304	1603	36,54	0,196	1,176
15	13-380101-0114	Занос мебели и техники после проведения текущего ремонта	6	10709,57	825,67	64258	4954	22255	12	72
		т		9884	267,17	59304	1603	36,54	0,196	1,176
		Всего прямые затраты				**1 591 836**				**887**
										19,4027
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				790 875				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				34 788				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	766 173
Накладные расходы I уровня, тенге	410 186
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 002 022
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	72 073
Итого, тенге	2 074 095
Сметная прибыль (8 %), тенге	165 928
Итого по смете на подряд, тенге	**2 240 023**
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**2240023**
НДС (12 %)	268803
Всего по акту с учетом НДС	**2508826**
Ценовая скидка 21%	**526853**
Всего по акту к оплате с учетом НДС	**1981973**
в том числе НДС	**212354**
Всего по акту к оплате без НДС	1769618

Заказчик _____ Подрядчик _____

М. Казихамов
М.С. [illegible]