Заказчик: КГКП "Дворец школьников им. М.М. Катаева"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №21-Б от "3" августа 2011г.

Форма 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений Дворца школьников им М.М.Катаева по ул.1-го Мая, 27 в г.Павлодаре

Акт №1
приемки выполненных работ от 31 августа 2011 года

Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений Дворца школьников им М.М.Катаева по ул.1-го Мая, 27 в г.Павлодаре

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Капитальный ремонт кровли								
		1.1. Демонтажные работы								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	4184,6	29,02	2,02	121 437	8 453	122 440	0,1741	729
		м2 кровли		27	0,32	112 984	1 339	107	0,0028	12
2	Е46-43-12	Разборка выравнивающей цементной стяжки	1000	67,25	28,1	67 250	28 100	44 793	0,246	246
		м2 покрытия		39,15	10,62	39 150	10 620	90	0,0518	52
3	Е58-22-2	Разборка теплоизоляции из пеногазобетона k=0,5; k=0,6; k=0,7;	2	25,09	1,06	50	2	38	0,09775	0
		м2		17,48	0,16	35	0	107	0,00144	0
		Добавить в смету								
0	П9-41-1	Прочие материалы - погрузка	28	122,8	122,8	3 438	3 438	2 166	0,231	6
		т		0	85,96	0	2 407	90	0,0068	0
0	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	28	119,02	119,02	3 333	3 333	600	0,231	6
		т		0	23,8	0	666	90	0,0068	0
		1.2. Главный корпус								
4	Е58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой	720	30,18	0,44	21 730	317	9 692	0,0836	60
		м2 слоя		12,51	0,07	9 007	50	107	0,0007	1
5	1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	813,6	251		204 214				
		м2								
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	500	190,058	15,94	95 029	7 970	21 726	0,243	122
		м2 стяжки		34,65	5,96	17 325	2 980	107	0,0291	15

10	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек *м2 стяжки*	5000	7,645 0,11	0,14 0,05	38 225 550	700 250	856 107	0,0009 0,0003	5 2
11	Е12-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом *м3 утеплителя*	20	4799,72 382,5	245,72 92,25	95 994 7 650	4 914 1 845	10 160 107	2,71 0,45	54 9
15	Е16-21-1	Установка водосточных воронок *воронка*	4	8426,26 465,75	137,88 51,75	33 705 1 863	552 207	2 381 115	2,58 0,25	10 1

Добавить в смету

0	Е12-16-1	Огрунтовка оснований *м2*	720	24,75 7,2	0,22 0,09	17 820 5 184	158 65	5 616 107	0,09775 0,00144	70 1
0	Е58-20-1	Устройство выравнивающих стяжек по паравету *м2*	89,9	267,59 69,3	14,18 2,23	24 056 6 230	1 275 200	6 881 107	0,231 0,0068	21 1
0	Е53-31-1	Кладка из кирпича вентшахты *м3*	0,4	9740,61 873	300,96 101,79	3 896 349	120 41	460 118	0,231 0,0068	0 0
0	Е7-53-1	Установка плит парапета *шт*	7	434,38 158,63	160,74 56,03	3 041 1 110	1 125 392	1 893 126	0,231 0,0068	2 0
0	99-1-1	Плиты парапетные 0,5х0,85 *шт*	7	1952,7		13 669				

1.3. Театр

16	Е58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой *м2 слоя*	1320	30,18 12,51	0,44 0,07	39 838 16 513	581 92	17 768 107	0,0836 0,0007	110 1
17	1-1-1201	"РУКАН" без посыпки *м2*	1491,6	251		374 392				
22	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	819	190,058 34,65	15,94 5,96	155 658 28 378	13 055 4 881	35 588 107	0,243 0,0291	199 24
23	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек *м2 стяжки*	8190	7,645 0,11	0,14 0,05	62 613 901	1 147 410	1 402 107	0,0009 0,0003	7 2
27	Е16-21-1	Установка водосточных воронок *воронка*	5	8426,26 465,75	137,88 51,75	42 131 2 329	689 259	2 976 115	2,58 0,25	13 1

1.4. Спортзал

Кровля в один слой рубероида без демонтажа

28	Е58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов	279	30,18	0,44	8 420	123	3 756	0,0836	23

	м2 слоя								
			12,51	0,07	3 490	20	107	0,0007	0
29 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	310,5	285		88 493				
	м2								
Добавить в смету									
28 Е58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов	81	30,18	0,44	2 445	36	1 090	0,0836	7
	м2 слоя								
			12,51	0,07	1 013	6	107	0,0007	0
29 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	93,15	285		26 548				
	м2								
Кровля в два слоя рубероида с демонтажом									
36 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	459	190,06	15,94	87 238	7 316	19 945	0,243	112
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	15 904	2 736	107	0,0291	13
37 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	4590	7,645	0,14	35 091	643	786	0,0009	4
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	505	230	107	0,0003	1
38 Е12-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом	20	4799,72	245,72	95 994	4 914	10 160	2,71	54
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	7 650	1 845	107	0,45	9
	Всего прямые затраты по разделу 1				**1 765 743**	88 961	323 171		1 861
					278 122	31 541			145
	Накладные расходы, тенге				323 171				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				125 335				
	Всего по разделу 1				**2 214 249**				

Раздел 2. 1. 2-й этаж

2.1. Каб. №233 казахского языка 2-ой этаж

1 Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	58,6	81,77	5,83	4 792	342	4 866	0,5297	31
	м2								
			75,94	0,95	4 450	56	108	0,0084	0
2 Е54-4-2	Разборка подшивки потолков	33,6	21,98	0,69	739	23	777	0,1479	5
	м2 подшивки								
			21,29	0,11	715	4	108	0,0009	0
3 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,1789	1
	шт								
			26,55	0,45	159	3	97,2	0,0038	0
4 Е67-16-2	Монтаж светильников заказчика	6	263,81	2,81	1 583	17	1 525	1,6	10
	шт								

5	Е67-6-1	Демонтаж кабеля *м*	3	261 13,94	0,45 0,06	1 566 42	3 0	97,2 45	0,0045 0,0964	0 0
				13,88	0	42	0	108	0,0001	0
6	Ц10-668-2	Демонтаж извещателя ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0,8; *шт*	1	295,92	1,28	296	1	225	1,6	2
				277,6	0	278	0	81	0	0
7	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	3	72,9	0	219	0	130	0,33	1
				53,3	0	160	0	81	0	0
8	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	1	369,9	1,6	370	2	281	2	2
				347	0	347	0	81	0	0
9	Е62-34-4	Очистка вручную стен *м2*	58,6	8,52	0	499	0	419	0,053	3
				7,56	0	443	0	94,5	0	0
10	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм *м2*	58,6	60,99	1,83	3 574	107	3 087	0,3573	21
				55,46	0,29	3 250	17	94,5	0,0029	0
11	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс" *кг*	140,64	37		5 204				
12	Е15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией *м2 окрашиваемой поверхности*	58,6	209,28	1,19	12 264	70	1 259	0,138	8
				22,28	0,45	1 306	26	94,5	0,0022	0
13	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски *м2*	33,6	46,31	0	1 556	0	1 470	0,322	11
				46,31	0	1 556	0	94,5	0	0
14	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков шпаклевкой "Алинекс"толщиной слоя2 мм *м2*	33,6	74,87	1,91	2 516	64	2 203	0,4441	15
				69,1	0,29	2 322	10	94,5	0,003	0
15	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс" *кг*	80,64	37		2 984				
16	Е15-180-2	Простая окраска потолков водоэмульсией *м2 окрашиваемой поверхности*	33,6	212,32	1,65	7 134	55	799	0,154	5
				24,53	0,63	824	21	94,5	0,003	0
17	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество красок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	1,4	150,85	0,07	211	0	143	0,646	1

18 Е15-172-1	Масляная окраска окон с подоконниками белилами с добавлением колера, количество красок 1		108	0,02	151	0	94,5	0,0001	0
	м2 окрашиваемой поверхности	7,7	54,21	1,22	417	9	108	0,088	1
19 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		14,4	0,45	111	3	94,5	0,0022	0
	м2 покрытия	34,2	925,06	4,9	31 637	168	2 285	0,382	13

Добавить в смету

5 Е67-6-1	Демонтаж кабеля		58,5	1,85	2 001	63	110,7	0,009	0
	м	5	13,94	0,06	70	0	75	0,0964	0
7 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		13,88	0	69	0	108	0,0001	0
	м кабеля	5	72,9	0	365	0	216	0,33	2
0 Е21-22-2	Установка выключателей		53,3	0	267	0	81	0	0
	шт	2	172,08	0	344	0	57	0,187	0
0 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток		29,48	0	59	0	97	0	0
	шт	2	153,02	0	306	0	57	0,188	0
0 Е20-11-1	Установка решеток вентиляционных		29,48	0	59	0	97	0	0
	решетка	3	789,15	16,15	2 367	48	637	1,07	3
0 Е57-15-1	Выравнивание местами пола		177,75	6,75	533	20	115	0,03	0
	м2	7	296,11	14,01	2 073	98	793	0,674	5
0 Е11-40-1	Устройство плинтусов		99,79	2,21	699	15	111	0,0122	0
	м плинтусов	21	123,31	0,16	2 590	3	379	0,0899	2

кабинет №234

20 Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами		16,18	0,07	340	1	111	0,0003	0
	м2	15,015	81,77	5,83	1 228	88	1 247	0,5297	8
21 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией		75,94	0,95	1 140	14	108	0,0084	0
	м2 перегородок за вычетом проемов	15,015	1765,18	13,9	26 504	209	5 303	1,92	29
22 Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов		321,75	5,24	4 831	79	108	0,0256	0
	проем	1	207,07	0,14	207	0	128	0,69	1
23 Е10-90-1	Установка деревянных дверных блоков		118,13	0,05	118	0	108	0,0003	0
	м2 проемов	1,9	158,98	29,97	302	57	246	0,671	1

			108,45	11,32	206	22	108	0,0553	0
24 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	1,9	4880		9 272				
	м2								
25 1-1-791	Скобяные изделия	1	1380		1 380				
	комплект								
26 1-1-816	Замок врезной	1	583		583				
	шт								
Добавить в смету									
0 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	30	60,99	1,83	1 830	55	1 581	0,3573	11
	м2								
			55,46	0,29	1 664	9	94,5	0,0029	0
0 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	72	37		2 664				
	кг								
0 Е15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	30	209,28	1,19	6 278	36	644	0,138	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	668	14	94,5	0,0022	0
кабинет Хозяюшка									
27 Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	59	81,77	5,83	4 824	344	4 899	0,5297	31
	м2								
			75,94	0,95	4 480	56	108	0,0084	0
28 Е54-4-2	Разборка подшивки потолков	35,6	21,98	0,69	782	25	823	0,1479	5
	м2 подшивки								
			21,29	0,11	758	4	108	0,0009	0
30 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен и откосов шпаклевкой "Алинекс" толщиной слояя 2 мм	59	60,99	1,83	3 598	108	3 108	0,3573	21
	м2								
			55,46	0,29	3 272	17	94,5	0,0029	0
31 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	141,6	37		5 239				
	кг								
32 Е15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	59	209,28	1,19	12 348	70	1 267	0,138	8
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	1 315	27	94,5	0,0022	0
37 Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок из фанеры	32,22	61,66	8,92	1 987	287	1 887	0,3801	12
	м2								
			52,74	1,49	1 699	48	108	0,0149	0
38 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухстороннейобшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	32,22	1765,18	13,9	56 874	448	11 378	1,92	62
	м2 перегородок за вычетом проемов								
			321,75	5,24	10 367	169	108	0,0256	1
39 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних перегородок с наружной строны шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	32,22	60,99	1,83	1 965	59	1 697	0,3573	12
	м2								

40 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "Алинекс"	77,33	55,46	0,29	1 787	9	94,5	0,0029	0
	кг		37		2 861				
41 Е15-180-1	Простая окраска перегородок водоэмульсией	32,22	209,28	1,19	6 743	38	692	0,138	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
42 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	22,28	0,45	718	14	94,5	0,0022	0
	шт		9,32	0,23	19	0	18	0,0632	0
43 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	9,09	0,05	18	0	97,2	0,0003	0
	шт		29,35	2,8	117	11	105	0,1789	1
46 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,73	26,55	0,45	106	2	97,2	0,0038	0
	м2		158,38	23,78	432	65	353	0,9115	2
47 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	2,73	134,6	8,98	367	25	90	0,0439	0
	м2 проемов		403,82	102,53	1 102	280	552	0,899	2
48 6-2-21	Блоки дверные внутренние	2,73	151,65	35,67	414	97	108	0,1393	0
	м2		5300		14 469				
49 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1 500				
	комплект								
50 1-1-815	Замок врезной	1	844		844				
	шт								
52 Е15-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество красок 2	1,4	150,85	0,07	211	0	143	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	151	0	94,5	0,0001	0
53 Е15-172-1	Однослойная окраска окон с подоконниками белилами с добавлением колера, количесвто окрасок 1	5,94	54,15	1,22	322	7	83	0,088	1
	м2 окрашиваемой поверхности		14,4	0,45	86	3	94,5	0,0022	0
Добавить в смету									
37 Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок из фанеры	2,18	61,66	8,92	134	19	128	0,3801	1
	м2		52,74	1,49	115	3	108	0,0149	0
38 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухстороннейобшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	2,18	1765,18	13,9	3 848	30	770	1,92	4
	м2 перегородок за вычетом проемов		321,75	5,24	701	11	108	0,0256	0

39	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних перегородок с наружной строны шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	2,18	60,99	1,83	133	4	115	0,3573	1
		м2		55,46	0,29	121	1	94,5	0,0029	0
40	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "Алинекс"	5,23	37		194				
		кг								
41	Е15-180-1	Простая окраска перегородок водоэмульсией	2,18	209,28	1,19	456	3	47	0,138	0
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	49	1	94,5	0,0022	0
46	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,6	158,38	23,78	570	86	465	0,9115	3
		м2		134,6	8,98	485	32	90	0,0439	0
47	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	3,6	403,82	102,53	1 454	369	728	0,899	3
		м2 проемов		151,65	35,67	546	128	108	0,1393	1
48	6-2-21	Блоки дверные внутренние	3,6	5300		19 080				
		м2								
50	1-1-815	Замок врезной	2	844		1 688				
		шт								
0	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	43	374,767	2,76	16 115	119	14 973	1,76	76
		м2		367,43	1,04	15 799	45	94,5	0,0041	0
0	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	43	1070		46 010				
		м2								
0	Е21-22-2	Установка выключателей	1	172,08	0	172	0	29	0,187	0
		шт		29,48	0	29	0	97	0	0
0	Е11-40-1	Устройство плинтусов	20	123,31	0,16	2 466	3	361	0,0899	2
		м плинтусов		16,18	0,07	324	1	111	0,0003	0
0	Е67-16-3	Монтаж светильников для люминисцентных ламп	6	354,14	7,64	2 125	46	2 028	2,14	13
		шт		346,5	1,19	2 079	7	97,2	0,0122	0
0	17-2-3	Светильники	6	2320		13 920				
		шт								
0	17-6-79	Лампы ртутные	24	99		2 376				
		шт								
0	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп	24	14		336				
		шт								
0	Ц10-55-3	Прокладка кабеля	30	72,9	0	2 187	0	1 295	0,33	10
		м кабеля		53,3	0	1 599	0	81	0	0

2.2. Фойе 2-0й этаж

54	Е67-6-1	Демонтаж кабеля *м*	53	13,94	0,06	739	3	715	0,0964	5
				13,88	0	736	0	97,2	0,0001	0
55	Ц10-668-2	Демонтаж извещателя ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0,8; *шт*	6	295,92	1,28	1 776	8	1 349	1,6	10
				277,6	0	1 666	0	81	0	0
56	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	53	72,9	0	3 864	0	2 288	0,33	17
				53,3	0	2 825	0	81	0	0
58	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков *м2 подшивки*	233	21,98	0,69	5 121	161	5 385	0,1479	34
				21,29	0,11	4 961	26	108	0,0009	0
59	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	25	29,35	2,8	734	70	656	0,1789	4
				26,55	0,45	664	11	97,2	0,0038	0
60	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит *м2*	225	374,767	2,76	84 323	621	78 346	1,76	396
				367,43	1,04	82 672	234	94,5	0,0041	1
61	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	225	1070		240 750				
62	Е67-16-3	Монтаж светильников для люминисцентных ламп, светильников на кронштейнах количеством ламп до 4 шт *шт*	25	354,14	7,64	8 854	191	8 449	2,14	54
				346,5	1,19	8 663	30	97,2	0,0122	0
63	17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4 *шт*	25	2320		58 000				
64	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 *шт*	100	99		9 900				
65	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	100	14		1 400				

Добавить в смету

29	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	8,8	1006,87	2,86	8 860	25	2 353	1,63	14
				282,04	0,94	2 482	8	94,5	0,0046	0

30 E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен и откосов шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	8,8	60,99	1,83	537	16	464	0,3573	3
	м2		55,46	0,29	488	3	94,5	0,0029	0
31 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	21,12	37		781				
	кг								
32 E15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	8,8	209,28	1,19	1 842	10	189	0,138	1
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	196	4	94,5	0,0022	0
Хол перед танцевальным залом									
66 E67-6-1	Демонтаж кабеля	28	13,94	0,06	390	2	378	0,0964	3
	м		13,88	0	389	0	97,2	0,0001	0
67 Ц10-668-2	Демонтаж извещателя ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0,8;	4	295,92	1,28	1 184	5	899	1,6	6
	шт		277,6	0	1 110	0	81	0	0
68 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	28	72,9	0	2 041	0	1 209	0,33	9
	м кабеля		53,3	0	1 492	0	81	0	0
70 E54-4-2	Разборка подшивки потолков	81	21,98	0,69	1 780	56	1 872	0,1479	12
	м2 подшивки		21,29	0,11	1 724	9	108	0,0009	0
71 E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	14	29,35	2,8	411	39	367	0,1789	3
	шт		26,55	0,45	372	6	97,2	0,0038	0
72 E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	81	374,77	2,76	30 356	224	28 205	2,02	164
	м2		367,43	1,04	29 762	84	94,5	0,01	1
73 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	81	1070		86 670				
	м2								
1.4. Кабинет Арлекино									
88 E55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	2,22	61,66	8,92	137	20	130	0,3801	1
	м2		52,74	1,49	117	3	108	0,0149	0
89 E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,22	158,38	23,78	510	77	416	0,9115	3
	м2		134,6	8,98	433	29	90	0,0439	0

90 E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,22	328,76	20,41	1 059	66	457	0,7435	2
	м2 проемов		124,24	7,13	400	23	108	0,0348	0
91 E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 3 м2 +витраж применительно	2,22	348,94	18,88	775	42	426	1,0234	2
	м2 проемов		171,01	6,57	380	15	108	0,0321	0
92 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами: одноэлементные глухие+витраж применительно	2,22	5240		11 633				
	м2								
93 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,22	12700		40 894				
	м2								
94 E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	3,36	60,96	1,83	205	6	177	0,3573	1
	м2		55,46	0,29	186	1	94,5	0,0029	0
95 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	8,06	37		298				
	кг								
96 E15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	3,36	209,3	1,19	703	4	72	0,138	0
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	75	2	94,5	0,0022	0

Добавить в смету

89 E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	0,14	158,38	23,78	22	3	18	0,9115	0
	м2		134,6	8,98	19	1	90	0,0439	0
90 E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	0,14	328,76	20,41	46	3	20	0,7435	0
	м2 проемов		124,24	7,13	17	1	108	0,0348	0
93 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	0,14	12700		1 778				
	м2								

1.5. Каб. 228 (по плану №40)

97 E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,68	158,38	23,78	266	40	217	0,9115	2
	м2		134,6	8,98	226	15	90	0,0439	0

98	E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	1,68	328,76	20,41	552	34	238	0,7435	1
		м2 проемов		124,24	7,13	209	12	108	0,0348	0
99	6-1-190	Двери входная в помещение из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой+применительно	1,68	10900		18 312				
		м2								
100	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен шпаклевкой "Алинекс", толщине слоя 2 мм	2	60,96	1,83	122	4	105	0,3573	1
		м2		55,46	0,29	111	1	94,5	0,0029	0
101	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	4,8	37		178				
		кг								
102	E15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	2	209,3	1,19	419	2	43	0,138	0
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	45	1	94,5	0,0022	0

Добавить в смету

100	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен шпаклевкой "Алинекс", толщине слоя 2 мм	0,96	60,96	1,83	59	2	51	0,3573	0
		м2		55,46	0,29	53	0	94,5	0,0029	0
101	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	2,304	37		85				
		кг								
102	E15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	0,96	209,3	1,19	201	1	21	0,138	0
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	21	0	94,5	0,0022	0

1.6. Витражи на 2-м этаже 2 шт

103	E55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	5,6	61,66	8,92	345	50	328	0,3801	2
		м2		52,74	1,49	295	8	108	0,0149	0
104	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	6,44	158,38	23,78	1 020	153	832	0,9115	6
		м2		134,6	8,98	867	58	90	0,0439	0
105	E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	6,44	328,76	20,41	2 117	131	914	0,7435	5
		м2 проемов		124,24	7,13	800	46	108	0,0348	0
106	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2 + витраж применительно	4,44	348,94	18,88	1 549	84	852	1,0234	5
		м2 проемов		171,01	6,57	759	29	108	0,0321	0

107 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей однозлементные глухие+витраж применительно	4,44	5240		23 266				
	м2								
108 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей двупольные	6,44	12700		81 788				
	м2								
109 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	6,72	60,96	1,83	410	12	354	0,3573	2
	м2		55,46	0,29	373	2	94,5	0,0029	0
110 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Аоинекс"	16,13	37		597				
	кг								
111 Е15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	6,72	209,3	1,19	1 406	8	144	0,138	1
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	150	3	94,5	0,0022	0

Добавить в смету

103 Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	0,18	61,66	8,92	11	2	11	0,3801	0
	м2		52,74	1,49	9	0	108	0,0149	0
104 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	0,28	158,38	23,78	44	7	36	0,9115	0
	м2		134,6	8,98	38	3	90	0,0439	0
105 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	0,28	328,76	20,41	92	6	40	0,7435	0
	м2 проемов		124,24	7,13	35	2	108	0,0348	0
108 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей двупольные	0,28	12700		3 556				
	м2								
0 Е15-37-9	Облицовка гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1,34	1006,87	2,86	1 349	4	358	1,63	2
	м2		282,04	0,94	378	1	94,5	0,0046	0

Раздел 2. Раздел 2. 1-й этаж

2.1. Каб №13 по плангу

112 Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	39	81,77	5,83	3 189	227	3 239	0,5297	21
	м2		75,94	0,95	2 962	37	108	0,0084	0
113 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	13,7	17,38	0,93	238	13	252	0,1139	2
	м2		16,45	0,14	225	2	110,7	0,0013	0
114 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13,5	5,64	0,19	76	3	82	0,0377	1
	м		5,45	0,02	74	0	110,7	0,0003	0

115 E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	13,7	925,06	4,9	12 673	67	915	0,382	5
	м2 покрытия		58,5	1,85	801	25	110,7	0,009	0
116 E46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	1,9	250,04	23,78	475	45	402	1,5154	3
	м2		226,26	8,98	430	17	90	0,0439	0
117 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,9	403,82	102,53	767	195	384	0,899	2
	м2 проемов		151,65	35,67	288	68	108	0,1393	0
118 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	1,9	4880		9 272				
	м2								
120 1-1-791	Скобяные изделия	1	1380		1 380				
	комплект								
121 1-1-815	Замок врезной	1	844		844				
	шт								
122 E62-34-4	Очистка вручную стен	42	8,52	0	358	0	300	0,053	2
	м2		7,56	0	318	0	94,5	0	0
123 E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен и откосов шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	42	60,99	1,83	2 562	77	2 213	0,3573	15
	м2		55,46	0,29	2 329	12	94,5	0,0029	0
124 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	100,8	37		3 730				
	кг								
125 E15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	42	209,28	1,19	8 790	50	902	0,138	6
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	936	19	94,5	0,0022	0
126 E62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	13,7	46,31	0	634	0	600	0,322	4
	м2		46,31	0	634	0	94,5	0	0
127 E61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков шпаклевкой "Алинекм" толщиной слоя 2 мм	13,7	74,87	1,91	1 026	26	898	0,4441	6
	м2		69,1	0,29	947	4	94,5	0,003	0
128 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	32,88	37		1 217				
	кг								
129 E15-180-2	Простая окраска потолков водоэмульсией	13,7	212,28	1,65	2 908	23	326	0,154	2
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	336	9	94,5	0,003	0
2.2. Двери									
130 E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	19,32	158,38	23,78	3 060	459	2 497	0,9115	18
	м2								

			134,6	8,98	2 600	173	90	0,0439	1
131 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,32	403,71	102,53	7 800	1 981	3 909	0,899	17
	м2 проемов								
			151,65	35,67	2 930	689	108	0,1393	3
132 6-4-2	Блоки дверные	19,32	12300		237 636				
	м2								
133 E15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	39,54	210,434	0,18	8 321	7	5 341	0,843	33
	м2 окрашиваемой поверхности								
			142,88	0,07	5 649	3	94,5	0,0003	0
134 1-1-791	Скобяные изделия	10	1380		13 800				
	комплект								
135 1-1-815	Замок врезной	10	844		8 440				
	шт								
136 E62-34-4	Очистка вручнвую стен	39,4	8,52	0	336	0	281	0,053	2
	м2								
			7,56	0	298	0	94,5	0	0
137 E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних откосов шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	39,4	60,99	1,83	2 403	72	2 076	0,3573	14
	м2								
			55,46	0,29	2 185	11	94,5	0,0029	0
138 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	94,56	37		3 499				
	кг								
139 E15-180-1	Простая окраска стен и откосов водоэмульсией	39,4	209,3	1,19	8 246	47	846	0,138	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,28	0,45	878	18	94,5	0,0022	0
2.3. Перегородка на первом этаже									
140 E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,73	158,38	23,78	432	65	353	0,9115	2
	м2								
			134,6	8,98	367	25	90	0,0439	0
141 E46-44-2	Разборка деревянных перегородок с остеклением +применительно	14,12	250,04	23,78	3 531	336	2 989	1,5154	21
	м2								
			226,26	8,98	3 195	127	90	0,0439	1
142 E10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	13,13	664,99	11,2	8 731	147	4 112	1,71	22
	м2 перегородок за вычетом проемов								
			285,75	4,23	3 752	56	108	0,0207	0
143 1-1-379	Листы гипсокартонные для перегородок	27,573	393		10 836				
	м2								
144 E10-90-1	Установка деревянных дверных блоков	2,73	158,98	29,97	434	82	353	0,671	2
	м2 проемов								
			108,45	11,32	296	31	108	0,0553	0
145 6-4-2	Блоки дверные	2,73	12300		33 579				

146 1-1-791	Скобяные изделия	м2	1	1380		1 380				
147 1-1-815	Замок врезной	комплект	1	844		844				
148 Е10-21-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами деревянных рубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2м2	шт	0,95	1979,87	33,47	1 881	32	1 098	5,99	6
		м2 проемов		1057,5	12,65	1 005	12	108	0,0617	0
149 6-1-51	Блоки оконные одностворные со спаренными створками для общественных зданий	м2	0,94	4000		3 760				
150 Е61-1-3	Сплошное выравнивание гипсокартонных перегородок шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2мм	м2	26,26	60,99	1,83	1 602	48	1 383	0,3573	9
151 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	кг	63,024	55,46 37	0,29	1 456 2 332	8	94,5	0,0029	0
152 Е15-180-1	Простая окраска стен и откосов водоэмульсией	м2 окрашиваемой поверхности	26,26	209,3	1,19	5 496	31	564	0,138	4
153 Е15-163-5	Простая окраска колером масляным деревянных заполнений проемов оконных	м2 окрашиваемой поверхности	1,88	22,28 107,66	0,45 0,07	585 202	12 0	94,5 116	0,0022 0,405	0 1
154 Е15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	0,94	65,25 1000,75	0,02 3,04	123 941	0 3	94,5 63	0,0001 0,452	0 0

2.5. Тамбур

155 Е20-3-9	Демонтаж воздуховодов	м2 поверхности воздуховодов	1	69,98 218,9	1,15 8,46	66 219	1 8	94,5 213	0,0056 1,41	0 1

Раздел 3. Дополнительные работы

Добавить в смету

0 Е10-92-2	Установка пожарных шкафов из ПХВ профилей	м2 проемов	1,8213	181,8 328,76	3,17 20,41	182 599	3 37	115,2 258	0,0194 0,7435	0 1
0 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей	м2	1,8213	124,24 12700	7,13	226 23 131	13	108	0,0348	0
0 Е56-26-1	Установка наличников	м	82	44,37	0,41	3 638	34	1 066	0,0804	7
0 6-9-49	Наличники	м	82	11,97 271,35	0,07	982 22 251	6	108	0,0008	0

106 E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей в тамбуре	0,2842	348,94	18,88	99	5	55	1,0234	0
	м2 проемов		171,01	6,57	49	2	108	0,0321	0
107 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей	0,2842	5240		1 489				
	м2								
0 E15-15-2	Облицовка бассейна мозаиковой плиткой	7,9	2599,83	2,56	20 539	20	4 499	3,37	27
	м2 поверхности облицовки		598,5	0,97	4 728	8	95	0,0047	0
	Всего прямые затраты по разделу 2				**1 601 812**	10 222	261 053		1 508
	Накладные расходы, тенге				265 747	3 141			17
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				261 053				
					111 772				
	Всего по разделу 2				**1 974 637**				
	Всего прямые затраты				**3 367 555**	**99 183**	**584 224**		**3 369**
	Накладные расходы, тенге				**543 869**	**34 682**			**161**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				584 224				
	Всего				237 107				
	Скидка на ненормированных и непредвиденных расходах				**4 188 886**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				28 100				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**4 160 786**				
	Налог(2%)				**8 117 693**				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				162 354				
	НДС(12%)				**8 280 047**				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				993 606				
					9 273 653				

Заказчик:
Директор КГКП "Дворец школьников им. М.М. Катаева"

Луб Е.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Г. Любушкин

Технадзор

Сагаль В.Г.

Заказчик: КГКП "Дворец школьников им. М.М. Катаева"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №21-Б от "3" августа 2011г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений Дворца школьников им М.М.Катаева по ул.1-го Мая, 27 в г.Павлодаре

Форма 2

Акт №2
приемки выполненных работ от 20 сентября 2011 года

Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений Дворца школьников им М.М.Катаева по ул.1-го Мая, 27 в г.Павлодаре

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Капитальный ремонт кровли								
		1.1. Демонтажные работы								
2	Е46-43-12	Разборка выравнивающей цементной стяжки	172	67,25	28,1	11 567	4 833	7 704	0,246	42
		м2 покрытия		39,15	10,62	6 734	1 827	90	0,0518	9
3	Е58-22-2	Разборка теплоизоляции из пеногазобетона k=0,5; k=0,6; k=0,7;	13	25,09	1,06	326	14	245	0,09775	1
		м2		17,48	0,16	227	2	107	0,00144	0
		Добавить в смету								
0	П9-41-1	Прочие материалы - погрузка	-28	122,8	122,8	-3 438	-3 438	-2 166	0,231	-6
		т		0	85,96	0	-2 407	90	0,0068	0
0	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	-28	119,02	119,02	-3 333	-3 333	-600	0,231	-6
		т		0	23,8	0	-666	90	0,0068	0
		1.2. Главный корпус								
4	Е58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой	907	30,18	0,44	27 373	399	12 209	0,0836	76
		м2 слоя		12,51	0,07	11 347	63	107	0,0007	1
5	1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	1024,91	251		257 252				
		м2								
6	Е58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - верхний слой	1627	30,18	0,44	49 103	716	21 900	0,0836	136
		м2 слоя		12,51	0,07	20 354	114	107	0,0007	1
7	1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	1871,05	285		533 249				
		м2								
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	590	190,058	15,94	112 134	9 405	25 637	0,243	143
		м2 стяжки								

			34,65	5,96	20 444	3 516	107	0,0291	17
10 E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	5900	7,645	0,14	45 106	826	1 010	0,0009	5
	м2 стяжки		0,11	0,05	649	295	107	0,0003	2
11 E12-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом	8	4799,72	245,72	38 398	1 966	4 064	2,71	22
	м3 утеплителя		382,5	92,25	3 060	738	107	0,45	4
15 E16-21-1	Установка водосточных воронок	1	8426,26	137,88	8 426	138	595	2,58	3
	воронка		465,75	51,75	466	52	115	0,25	0
1.3. Театр									
16 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой	543	30,18	0,44	16 388	239	7 309	0,0836	45
	м2 слоя		12,51	0,07	6 793	38	107	0,0007	0
17 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	613,59	251		154 011				
	м2								
18 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - верхний слой	1863	30,18	0,44	56 225	820	25 077	0,0836	156
	м2 слоя		12,51	0,07	23 306	130	107	0,0007	1
19 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	2142,45	285		610 598				
	м2								
22 E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	281	190,058	15,94	53 406	4 479	12 210	0,243	68
	м2 стяжки		34,65	5,96	9 737	1 675	107	0,0291	8
23 E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2810	7,645	0,14	21 482	393	481	0,0009	3
	м2 стяжки		0,11	0,05	309	141	107	0,0003	1
1.4. Спортзал									
Кровля в два слоя рубероида с демонтажом									
30 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой	489	30,18	0,44	14 758	215	6 582	0,0836	41
	м2 слоя		12,51	0,07	6 117	34	107	0,0007	0
31 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	552,57	251		138 695				
	м2								
32 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - верхний слой	489	30,18	0,44	14 758	215	6 582	0,0836	41
	м2 слоя		12,51	0,07	6 117	34	107	0,0007	0
33 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	562,35	285		160 270				
	м2								
36 E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	6	190,06	15,94	1 140	96	261	0,243	1

	м2 стяжки		34,65	5,96	208	36	107	0,0291	0
37 E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	60	7,645	0,14	459	8	10	0,0009	0
	м2 стяжки		0,11	0,05	7	3	107	0,0003	0
41 E16-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16 853	276	1 190	2,58	5
	воронка		465,75	51,75	932	104	115	0,25	1
1.5. Переходные галереи №1 и №2									
42 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой	122	30,18	0,44	3 682	54	1 642	0,0836	10
	м2 слоя		12,51	0,07	1 526	9	107	0,0007	0
43 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	137,86	251		34 603				
	м2								
44 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - верхний слой	122	30,18	0,44	3 682	54	1 642	0,0836	10
	м2 слоя		12,51	0,07	1 526	9	107	0,0007	0
45 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	140,3	285		39 986				
	м2								
48 E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	24	190,06	15,94	4 561	383	1 043	0,243	6
	м2 стяжки		34,65	5,96	832	143	107	0,0291	1
49 E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	240	7,645	0,14	1 835	34	41	0,0009	0
	м2 стяжки		0,11	0,05	26	12	107	0,0003	0
1.6. Разные работы									
53 E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	40	267,28	13,43	10 691	537	2 561	0,366	15
	м2 стяжки		52,65	5,04	2 106	202	111	0,0246	1
54 E11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	80	44,955	0,67	3 596	54	78	0,0044	0
	м2 стяжки		0,63	0,25	50	20	111	0,0012	0
62 E58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	26,4	17,19	2,02	454	53	433	0,1049	3
	м2 кровли		15,17	0,16	400	4	107	0,0028	0
63 E55-1-5	Разборка деревянного каркаса	26,4	85,02	10,68	2 245	282	2 188	0,5378	14
	м2		74,34	2,39	1 963	63	108	0,019	1
64 E15-36-1	Облицовка купола листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	26,4	572,99	4,85	15 127	128	5 595	1,288	34
	м2		222,86	1,41	5 884	37	95	0,0062	0

66 E13-44-7	Очистка щетками поверхности металлического к[illegible]а	33	60,75	0	2 005	0	1 624	0,34	11
	м2		60,75	0	2 005	0	81	0	0
67 E13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	33	17,45	0,02	576	1	117	0,0217	1
	м2		4,39	0	145	0	81	0	0
68 E13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	33	52,17	0,09	1 722	3	75	0,0137	0
	м2		2,77	0,05	91	2	81	0,0002	0
69 E46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	10	59,11	28,22	591	282	374	0,1767	2
	отверстие		30,89	10,67	309	107	90	0,0521	1
70 E46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,17	22525,43	208,73	3 829	35	1 271	55,16	9
	м3 заделки		8230,5	78,75	1 399	13	90	0,39	0
71 E61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	5	584,03	33,79	2 920	169	1 680	2,056	10
	м2		347,96	5,62	1 740	28	95	0,031	0
72 E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	6	136,87	1,42	821	9	410	0,45	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	428	3	95	0,0026	0
73 E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	6	212,32	1,65	1 274	10	143	0,154	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	147	4	95	0,003	0
77 E12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	2	3039,05	6,95	6 078	14	655	1,93	4
	колпак		303,75	2,25	608	5	107	0,01	0
	Всего прямые затраты по разделу 1				**2 475 483**		**151 873**		922
	Накладные расходы, тенге				151 873				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157 641				
	Всего по разделу 1				**2 784 998**				

Раздел 2. 1. 2-й этаж

2.1. Каб. №233 казахского языка 2-ой этаж

2	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков	0,6	21,98	0,69	13	0	14	0,1479	0
		м2 подшивки		21,29	0,11	13	0	108	0,0009	0
13	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	0,6	46,31	0	28	0	26	0,322	0
		м2		46,31	0	28	0	94,5	0	0
14	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков шпаклевкой "Алинекс"толщиной слоя2 мм	0,6	74,87	1,91	45	1	39	0,4441	0
		м2		69,1	0,29	41	0	94,5	0,003	0
15	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	1,44	37		53				
		кг								
16	Е15-180-2	Простая окраска потолков водоэмульсией	0,6	212,32	1,65	127	1	14	0,154	0
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	15	0	94,5	0,003	0
каб. Хазяюшки										
53	Е15-172-1	Однослойная окраска окон с подоконниками белилами с добавлением колера, количесвто окрасок 1	0,66	54,15	1,22	36	1	9	0,088	0
		м2 окрашиваемой поверхности		14,4	0,45	10	0	94,5	0,0022	0
2.2. Фойе 2-0й этаж										
57	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	369,9	1,6	2 219	10	1 686	2	12
		шт		347	0	2 082	0	81	0	0
58	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков	0,7	21,98	0,69	15	0	16	0,1479	0
		м2 подшивки		21,29	0,11	15	0	108	0,0009	0
хол перед танц зал										
69	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1 480	6	1 124	2	8
		шт		347	0	1 388	0	81	0	0
74	Е67-16-3	Монтаж светильников для люминисцентных ламп, светильников на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	14	354,14	7,64	4 958	107	5 257	2,14	30
		шт		346,5	1,19	4 851	17	108	0,0122	0
75	17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	14	2320		32 480				
		шт								
76	17-6-79	Лампы ртутные	56	99		5 544				
		шт								
77	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп	56	14		784				
		шт								
1.3. Хореографический зал										

	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	105	5,64	0,19	592	20	636	0,0377	4
	м		5,45	0,02	572	2	110,7	0,0003	0
84 E57-8-2	Отделка механизированным способом поверхности паркетных покрытий	99,8	15,5	0	1 547	0	1 712	0,0872	9
	м2		15,5	0	1 547	0	110,7	0	0
87 E57-23-5	Устройство плинтусов	105	178,36	0,09	18 728	9	1 584	0,0944	10
	м		15,12	0,02	1 588	2	99,63	0,0001	0
	Всего прямые затраты по разделу 2				**68 645**		12 119		73
	Накладные расходы, тенге				12 119				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 846				
	Всего по разделу 2				**85 609**				

Добавить в смету

Раздел 1. Капитальный ремонт кровли

1.1. Демонтажные работы

1 E58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	50,2	29,02	2,02	1 457	101	1 469	0,1741	9
	м2 кровли		27	0,32	1 355	16	107	0,0028	0

1.2. Главный корпус

4 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой	73	30,18	0,44	2 203	32	983	0,0836	6
	м2 слоя		12,51	0,07	913	5	107	0,0007	0
5 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	82,49	251		20 705				
	м2								
6 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - верхний слой	73	30,18	0,44	2 203	32	983	0,0836	6
	м2 слоя		12,51	0,07	913	5	107	0,0007	0
7 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	83,95	285		23 926				
	м2								
15 E16-21-1	Установка водосточных воронок	3	8426,26	137,88	25 279	414	1 785	2,58	8
	воронка		465,75	51,75	1 397	155	115	0,25	1
0 E12-4-2	Устройство примыканий с одним фартуком	386,4	438,72	4,29	169 521	1 658	29 595	0,231	89
	м примыканий		69,98	1,6	27 040	618	107	0,0068	3
0 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	365,1	251		91 652				
	м2								
0 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	365,1	285		104 067				
	м2								
0 E12-4-1	Устройство примыканий без фартука	113,6	42,88	3,73	4 871	424	4 929	0,231	26
	м примыканий								

0 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	143,1	39,15	1,4	4 447	159	107	0,0068	1
	м2		251		35 927				
0 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	143,1	285		40 794				
	м2								
0 E12-16-1	Огрунтовка оснований	980	24,75	0,22	24 255	216	7 644	0,09775	96
	м2		7,2	0,09	7 056	88	107	0,00144	1

1.3. Театр

16 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой	37	30,18	0,44	1 117	16	498	0,0836	3
	м2 слоя		12,51	0,07	463	3	107	0,0007	0
17 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	41,81	251		10 494				
	м2								
18 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - верхний слой	37	30,18	0,44	1 117	16	498	0,0836	3
	м2 слоя		12,51	0,07	463	3	107	0,0007	0
19 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	42,55	285		12 127				
	м2								
0 E12-4-2	Устройство примыканий с одним фартуком	371	438,72	4,29	162 765	1 592	28 415	0,231	86
	м примыканий		69,98	1,6	25 963	594	107	0,0068	3
0 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	350,595	251		87 999				
	м2								
0 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	350,595	285		99 920				
	м2								
0 E12-16-1	Огрунтовка оснований	900	24,75	0,22	22 275	198	7 020	0,09775	88
	м2		7,2	0,09	6 480	81	107	0,00144	1

1.4. Спортзал

Кровля в два слоя рубероида с демонтажом

Добавить в смету

0 E12-16-1	Огрунтовка оснований	489	24,75	0,22	12 103	108	3 814	0,09775	48
	м2		7,2	0,09	3 521	44	107	0,00144	1
0 E12-4-2	Устройство примыканий с одним фартуком	148,02	438,72	4,29	64 939	635	11 337	0,231	34
	м примыканий		69,98	1,6	10 358	237	107	0,0068	1
0 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	80,4384	251		20 190				
	м2								
0 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	139,8789	285		39 865				
	м2								

1.5. Переходные галереи №1 и №2

Добавить в смету

42 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой	23,8	30,18	0,44	718	10	320	0,0836	2
	м2 слоя								

43 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки		12,51	0,07	298	2	107	0,0007	0
		26,894	251		6 750				
	м2								
44 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - верхний слой								
		76,09	30,18	0,44	2 296	33	1 024	0,0836	6
	м2 слоя								
45 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой		12,51	0,07	952	5	107	0,0007	0
		87,5035	285		24 938				
	м2								
0 E12-4-2	Устройство примыканий с одним фартуком	59,5	438,72	4,29	26 104	255	4 557	0,231	14
	м примыканий								
0 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки		69,98	1,6	4 164	95	107	0,0068	0
		56,2275	251		14 113				
	м2								
0 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	56,2275	285		16 025				
	м2								
0 E12-16-1	Огрунтовка оснований на 1 галереи и балконе	286,41	24,75	0,22	7 089	63	2 234	0,09775	28
	м2								
			7,2	0,09	2 062	26	107	0,00144	0
0 E16-21-1	Установка водостока	1	8426,26	137,88	8 426	138	595	2,58	3
	слив								
			465,75	51,75	466	52	115	0,25	0

1.6. Разные работы террасса

30 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - нижний слой								
		140,59	30,18	0,44	4 243	62	1 892	0,0836	12
	м2 слоя								
			12,51	0,07	1 759	10	107	0,0007	0
31 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	158,8667	251		39 876				
	м2								
32 E58-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов - верхний слой								
		140,59	30,18	0,44	4 243	62	1 892	0,0836	12
	м2 слоя								
			12,51	0,07	1 759	10	107	0,0007	0
33 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	161,6785	285		46 078				
	м2								
0 E12-4-2	Устройство примыканий с одним фартуком	60,28	438,72	4,29	26 446	259	4 617	0,231	14
	м примыканий								
			69,98	1,6	4 218	96	107	0,0068	0
0 1-1-1201	"РУКАН" без посыпки	56,9646	251		14 298				
	м2								
0 1-1-1197	"РУКАН" с посыпкой	56,9646	285		16 235				
	Купол *м2*								
0 E15-36-1	Облицовка купола листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас								
		8,62	572,99	4,85	4 939	42	1 827	1,288	11
	м2								
			222,86	1,41	1 921	12	95	0,0062	0
0 1-1-863	Сталь листовая оцинкованная K=1,05	0,14784	109500		16 188				
	Прочие работы *т*								

16-13-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	30	748,88	1,43	22 466	43	3 952	0,56	17
	м трубопровода		102,38	0,54	3 071	16	128	0,0026	0
0 Е16-7-10	Прокладка трубопроводов из труб диаметром 100 мм	13	1550,07	19,03	20 151	247	2 066	0,69	9
	м трубопровода		117	7,13	1 521	93	128	0,0348	0

Раздел 2. 1. 2-й этаж

1.3. Хореографический зал

0 Е57-17-3	Устройство дощатых покрытий	99,8	164,59	5,23	16 426	522	15 723	0,2599	26
	м2		141,1	0,83	14 082	83	111	0,0082	1
0 99-11-12	Доска лиственницы половая толщиной 28мм к=1,029	102,6942	1 570,34		161 264				
	м2								

Раздел 2. Раздел 2. 1-й этаж

Каб №13 по плангу

122 Е62-34-4	Очистка вручную стен	4,8	8,52	0	41	0	34	0,053	0
	м2		7,56	0	36	0	95	0	0
123 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен и откосов шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	4,8	60,99	1,83	293	9	254	0,3573	2
	м2		55,46	0,29	266	1	95	0,0029	0
124 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	11,52	37		426				
	кг								
125 Е15-180-1	Простая окраска стен водоэмульсией	4,8	209,28	1,19	1 005	6	104	0,138	1
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	107	2	95	0,0022	0

Раздел 3. Дополнительные работы

0 Е56-26-1	Установка наличников	37	44,37	0,41	1 642	15	481	0,0804	3
	м		11,97	0,07	443	3	108	0,0008	0
0 6-9-49	Наличники К=1,02	39,38	271,35		10 686				
	м								
0 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен шпаклевкой "Алинекс", толщине слоя 2 мм	112	60,96	1,83	6 828	205	5 932	0,3573	40
	м2		55,46	0,29	6 212	32	95	0,0029	0
0 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	268,8	37		9 946				
	кг								
0 Е15-180-5	Окраска стен водоэмульсией (коридоры и кабинеты)	310,1	266,15	1,88	82 533	583	16 975	0,138	43
	м2 окрашиваемой поверхности		56,9	0,72	17 645	223	95	0,0022	1
0 Е61-2-1	Ремонт штукатурки	47	584,03	33,79	27 449	1 588	15 787	2,056	97
	м2		347,96	5,62	16 354	264	95	0,031	1
0 Е61-1-7	Выравнивание штукатурки потолков шпаклевкой "Алинекс"	152	74,87	1,91	11 380	290	10 020	0,4441	68

	м2								
			69,1	0,29	10 503	44	95	0,003	0
0 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	425,6	37		15 747				
	кг								
0 Е15-180-6									
	Окраска потолков водоэмульсией (коридоры и кабинеты)	447,71	271,63	2,33	121 611	1 043	18 940	0,154	69
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	19 543	394	95	0,003	1
0 Ц10-55-3	Прокладка кабеля	200	72,9	0	14 580	0	8 635	0,33	66
	м кабеля								
			53,3	0	10 660	0	81	0	0
0 Е11-36-2	Устройство покрытий - искуственная трава	8	170,58	4,9	1 365	39	521	1,303	10
	м2 проемов								
			58,5	1,85	468	15	108	0,0302	0
0 прайс	Искуственное ковровое покрытие (трава) К=1,2	9,6	1525		14 640				
	Фойе 3-ий этаж *м2*								
0 Е54-4-3	Разборка подшивки потолков	148,8	191,52	32,22	28 498	4 794	26 476	0,1479	22
	м2 подшивки								
			159,3	5,45	23 704	811	108	0,0009	0
0 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	14	29,35	2,8	411	39	367	0,1789	3
	шт								
			26,55	0,45	372	6	97,2	0,0038	0
0 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	148,8	374,767	2,76	55 765	411	52 087	1,76	262
	м2								
			367,43	1,04	54 674	155	95	0,0041	1
0 1-1-651									
	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	148,8	1070		159 216				
	м2								
0 Е67-16-3	Монтаж светильников	12	354,14	7,64	4 250	92	4 055	2,14	26
	шт								
			346,5	1,19	4 158	14	97,2	0,0122	0
0 17-2-18	Светильники 4-х ламповые	12	3540		42 480				
	шт								
0 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления	48	99		4 752				
	шт								
0 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп	48	14		672				
	шт								
0 Е57-20-2									
	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	7,5	476,63	14,85	3 575	111	2 045	1,5362	12
	м2								
			243,95	2,32	1 830	17	111	0,0237	0
0 1-1-533	Керамогранит К=1,02	7,65	1350		10 328				
	м2								
0 Е57-2-7	Разборка покрытий из брусчатки	32	116,63	10,56	3 732	338	3 827	0,6987	22
	м2								
			106,07	1,67	3 394	53	111	0,0144	0
0 Е57-20-2	Устройство покрытий из брусчатки	32	285,67	14,85	9 141	475	8 748	1,5362	49
	м2								
			243,95	2,32	7 806	74	111	0,0237	1

Ц10-668-2	Демонтаж извещателя ПС автоматические:	12	295,92	1,28	3 551	15	2 698	1,6	19
	шт								
			277,6	0	3 331	0	81	0	0
0 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические:	12	369,9	1,6	4 439	19	3 373	2	24
	шт								
			347	0	4 164	0	81	0	0
Кабинеты 1-го этажа									
0 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	52,544	17,38	0,93	913	49	968	0,1139	6
	м2								
			16,45	0,14	864	7	111	0,0013	0
0 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	35	5,64	0,19	197	7	213	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	191	1	111	0,0003	0
0 Е57-15-1	Выравнивание местами пола	7	296,11	14,01	2 073	98	793	0,674	5
	м2								
			99,79	2,21	699	15	111	0,0122	0
0 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	52,54	170,58	4,9	8 962	257	3 424	1,303	68
	м2 проемов								
			58,5	1,85	3 074	97	108	0,0302	2
0 1-1-352	Линолиум К=1,02	38,09	1360		51 802				
	м2								
0 Е11-40-1	Устройство плинтусов в кабинетах на 1 и 2 этаже	65	123,31	0,16	8 015	10	1 172	0,0899	6
	м плинтусов								
			16,18	0,07	1 052	5	111	0,0003	0
0 Е62-36-4	Очистка вручную стен	103,45	37,04	0	3 832	0	3 640	0,053	5
	м2								
			37,04	0	3 832	0	95	0	0
0 Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен	20,69	584,03	33,79	12 084	699	6 950	2,056	43
	м2								
			347,96	5,62	7 199	116	95	0,031	1
0 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен и откосов шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм	103,45	60,99	1,83	6 309	189	5 479	0,3573	37
	м2								
			55,46	0,29	5 737	30	95	0,0029	0
0 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"	248,28	37		9 186				
	кг								
0 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен откосов шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 1 мм	103,45	60,99	1,83	6 309	189	5 479	0,3573	37
	м2								
			55,46	0,29	5 737	30	95	0,0029	0
0 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс" финиш	124,14	38		4 717				
	кг								
0 Е15-180-5	Улучшенная окраска стен водоэмульсией	103,45	266,15	1,88	27 533	194	3 897	0,138	14
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	4 027	74	95	0,0022	0
0 Е62-36-4	Очистка вручную потолков	49	37,04	0	1 815	0	1 724	0,053	3
	м2								

0 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 2 мм		37,04	0	1 815	0	95	0	0
	м2	49	74,87	1,91	3 669	94	3 230	0,4441	22
0 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки "Алинекс"		69,1	0,29	3 386	14	95	0,003	0
	кг	117,6	37		4 351				
0 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков шпаклевкой "Алинекс" толщиной слоя 1 мм								
	м2	49	74,87	1,91	3 669	94	3 230	0,4441	22
0 30-2-56	Сухие смеси: Финиш		69,1	0,29	3 386	14	95	0,003	0
	кг	58,8	38		2 234				
0 Е15-180-6	Улучшенная окраска потолков водоэмульсией								
	м2 окрашиваемой поверхности	49	271,63	2,33	13 310	114	2 073	0,154	8
Перегородки и др. работы									
0 Е46-44-3	Разборка перегородок и пожарного шкафа		43,65	0,88	2 139	43	95	0,003	0
	м2	18,01	158,38	23,78	2 852	428	2 327	0,9115	16
0 Е10-91-8	Установка перегородок		134,6	8,98	2 424	162	90	0,0439	1
	м2 проемов	16,5129	348,94	18,88	5 762	312	4 950	1,0234	17
0 6-1-181	Перегородки глухие		271,01	6,57	4 475	108	108	0,0321	1
	м2	16,5129	5240		86 528				
0 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей								
	м2 проемов	12,85	328,76	20,41	4 225	262	3 211	0,7435	10
0 6-1-192	Двери двустворчатые ПХВ		224,24	7,13	2 881	92	108	0,0348	0
	м2	12,85	12700		163 195				
0 Е10-91-3	Установка шкафов пожарных из ПХВ								
	м2 проемов	0,648	472,81	19	306	12	157	1,303	1
0 6-1-182	Шкаф пожарный двухдверный		217,73	6,18	141	4	108	0,0302	0
	м2	0,648	12700		8 230				
0 Е11-36-4	Устройство ковровых покрытий крыльца								
	м2 проемов	30	226,86	4,65	6 806	140	2 396	1,303	39
0 1-1-255	Покрытие напольное ворсовое К=1,05		72,23	1,73	2 167	52	108	0,0302	1
	м2	31,5	1760		55 440				
0 Е57-23-3	Устройство порожков								
	м	91	93,07	2,01	8 469	183	8 870	1,303	119
0 99-1-3	Порог металлический К=1,1		89,93	0,32	8 184	29	108	0,0302	3
	м2	100,1	359,78		36 014				
0 Е57-19-2	Устройство оснований из древесноволокнистых плит сцена								
	м2	106	527,14	1,66	55 877	176	9 702	0,0729	8
			82,19	0,27	8 712	29	111	0,0079	1

106	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей в тамбуре	0,2842	348,94	18,88	99	5	55	1,0234	0
		м2 проемов		171,01	6,57	49	2	108	0,0321	0
107	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей	0,2842	5240		1 489				
		м2								
0	Е15-15-2	Облицовка бассейна мозаиковой плиткой	7,9	2599,83	2,56	20 539	20	4 499	3,37	27
		м2 поверхности облицовки		598,5	0,97	4 728	8	95	0,0047	0
		Всего прямые затраты по разделу 2				**1 601 812**	10 222	261 053		1 508
		Накладные расходы, тенге				265 747	3 141			17
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				261 053				
						111 772				
		Всего по разделу 2				**1 974 637**				
		Всего прямые затраты				**3 367 555**	**99 183**	**584 224**		**3 369**
		Накладные расходы, тенге				**543 869**	**34 682**			**161**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				584 224				
		Всего				237 107				
		Скидка на ненормированных и непредвиденных расходах				**4 188 886**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				28 100				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**4 160 786**				
		Налог(2%)				**8 117 693**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				162 354				
		НДС(12%)				**8 280 047**				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				993 606				
						9 273 653				

Заказчик:
Директор КГКП "Дворец школьников им. М.М. Катаева"

Луб Е.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "НВС - Строитель"

Г. Любушкин

Технадзор

Сагаль В.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева»

_____Е.П.Луб
(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)

АКТ

Приемочной комиссии о приемке капитального ремонта здания КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева, договор о государственной закупке №21-Б от 03.08.2011 г.

1 Павлодар «20»сентября 2011г
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

решением от «15» сентября 2011 г. №56-О

в составе:

председателя комиссии-представителя заказчика (инвестора, застройщика)– Директор КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева» Луб Е.П.

членов комиссии-представителей:

- Директор ТОО «НВС-Строитель» - Любушкин Г.С.
- Технадзор - Сагаль В.Г.
- Инженер КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева» - Беккожинов О.Б.
- Зам.директора по АХЧ КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева» - Беппаева Л.В.
- Руководитель сектора централизованной бухгалтерии управления образования Павлодарской области – Бегенов Б.Ж.
- Экономист централизованной бухгалтерии управления образования Павлодарской области – Темирбулатова Ж.Ш.

УСТАНОВИЛА:

1 Генеральным подрядчиком ТОО «НВС-Строитель»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонта КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева», г.Павлодар, ул.1Мая,27
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2 Капитальный ремонт производился на основании договора №21-Б от «03» августа 2011 г.

3 Капитальный ремонт осуществляется генеральным подрядчиком ТОО «НВС-Строитель», выполнившим капитальный ремонт кровли и капитальный ремонт внутренних помещений
(указать виды работ)

4 Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ТОО компания «Строй Проект-ПВ»
(наименование проектных организаций)

5 Капитальный ремонт осуществлялся по проекту Капитальный ремонт кровли КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева» и по проекту Капитальный ремонт здания КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева»

6 Проектно-сметная документация утверждена директором ТОО компанией «Строй Проект-ПВ» Макановой Р.Л.
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 5 августа 2011 г окончание работ 20 сентября 2011 г
(месяц, год) (месяц, год)

8 Приемочной комиссии представлена следующая документация: акты выполннанных работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

9 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
Площадь покрытия подлежащего ремонту 5078,28 м2

(общая площадь, вместимость и т.п.)

10 Мероприятия по охране труда, обеспечению, взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнялись согласно проектам

(сведения о выполнении)

11 Недоделки и дефекты устранены.

12 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 22 675 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 22 675 тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт здания КГКП «Дворец школьников им.М.М.Катаева

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Члены приемной комиссии

_____ Любушкин Г.С.
(подпись)

_____ Сагаль В.Г.
(подпись)

_____ Беккожинов О.Б
(подпись)

_____ Беппаева Л.В
(подпись)

_____ Бегенов Б.Ж.
(подпись)

_____ Темирбулатова Ж.Ш.
(подпись)