Форма 4

Заказчик: ГУ "СШ им.М.Маметовой с дошкольным миницентром"
Подрядчик: ТОО "САПА"-NS-КУРЫЛЫС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления и противопожарной сигнализации здания СШ им.М.Маметовой в с.Шымыр Ескельдинского района"

Акт №1
выполненных работ за октябрь 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
		Демонтажные работы								
1	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	90	691,17	483,04	62205	43474	31847	1,37	123
		отверст		208,13	185,04	18732	16654	90	1,02	92
2	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	90	207,9	2,32	18711	209	13261	1,09	98
		отверст		163,35	0,36	14702	32	90	--	--
3	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	9	341,53	229,14	3074	2062	1626	0,73	7
		отверст		112,39	88,29	1012	795	90	0,48	4
4	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	9	251,3	3,8	2262	34	1713	1,32	12
		отверст		210,85	0,61	1898	5	90	--	--
5	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	1100	109,47	1	120417	1100	137656	0,49	543
		м		108,47	0,16	119317	176	115,2	--	2
6	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	50	197,2	15,96	9860	798	10585	1,21	60
		шт		181,24	2,52	9062	126	115,2	0,02	1
7	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	120	313,24	31,9	37589	3828	39589	1,91	229
		шт		281,34	5,04	33761	605	115,2	0,04	5
8	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований пола	3	2399,04	1107,54	7197	3323	4617	7,7	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1291,5	418,5	3875	1255	90	2,04	6
9	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	30	268,66	13,43	8060	403	1916	0,37	11
		м2		52,65	5,04	1580	151	110,7	0,02	1
10	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	480	41,23	0,67	19792	322	468	--	2
		м2		0,63	0,25	302	120	110,7	--	1
		Монтажные работы								
11	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	40	1650,75	20,80	66030	832	6372	0,73	29
		м		130,5	7,79	5220	312	115,2	0,04	2
12	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	60	1210,75	20,8	72645	1248	9559	0,73	43
		м		130,5	7,79	7830	467	115,2	0,04	2
13	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	90	1084,76	15,99	97628	1439	12658	0,66	59
		м		116,1	5,99	10449	539	115,2	0,03	3
14	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	140	756,31	7,95	105883	1113	11040	0,37	52
		м		65,48	2,97	9167	416	115,2	0,01	2
15	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50	589,48	3,96	29474	198	3093	0,30	15
		м		52,2	1,49	2610	75	115,2	0,01	--
16	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	550	518,48	3,96	285164	2178	34018	0,30	163
		м		52,2	1,49	28710	820	115,2	0,01	4
17	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	80	418,48	3,96	33478	317	4948	0,30	24
		м		52,2	1,49	4176	119	115,2	0,01	1
18	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	180	318,48	3,96	57326	713	11133	0,30	53
		м		52,2	1,49	9396	268	115,2	0,01	1
19	С130902-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100	3	6780	--	20340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130901-76	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6	2	6060	--	12120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6	6	1120	--	6720	--	--	--	--
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6	2	919	--	1838	--	--	--	--
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6	22	656	--	14432	--	--	--	--
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6	2	502	--	1004	--	--	--	--
		МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	326,6	4327,15	34,73	1413246	11343	45698	0,68	223
		1кВт		108,45	13,01	35420	4249	115,2	0,06	21
26	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	170	62,13	--	10562	--	4406	0,12	20
		комплект		22,5	--	3825	--	115,2	--	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	109	473,47	39,24	51608	4277	33903	1,47	160
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	27713	1717	115,2	0,07	8
		1шт								
28	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	95	377	--	35815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные	14	463	--	6482	--	--	--	--
		10Б9бк1 для жидких средств, Ру 0,6 Мпа/6 кгс/см2/, Dy 20 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов,труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	700	159,68	0,07	111776	49	71455	0,65	452
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108,00	0,02	75600	14	94,5	--	--
		м2								
31	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм трубами THERMAFLEK	26	83,9	7,62	2181	198	1237	0,30	8
		м		49,95	2,93	1299	76	90	0,01	--
32	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX Dв 35 мм, толщина	26	163	--	4238	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции 9 мм м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,042	112748,86	16526,11	4735	694	1304	116,00	5
		км		20295	6243,75	852	262	117	30,49	1
34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1190	10,99	--	13078	--	14655	0,05	60
		м		10,69	--	12721	--	115,2	--	--
35	Е0126-31-1	Теплоизоляция из волокнистых и зернистых материалов насухо	2	2139,46	330,46	4279	661	3479	10,58	21
		м3		1809,00	123,75	3618	248	90	0,60	1
36	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	2	5450,00	--	10900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0126-12-4	Изоляция поверхностей стеклотканями	72	273,74	88,2	19709	6350	10717	0,74	54
		м2		132,3	33,08	9526	2382	90	0,16	12
38	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	72	262	--	18864	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	2	9074,92	111,65	18150	223	2841	6,66	13
		1врезка		1190,25	42,75	2381	86	115,2	0,20	--
40	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	50	647,19	0,3	32359	15	4186	0,46	23
		шт		72,63	0,05	3632	3	115,2	--	--
41	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	175	46,9	0,51	8208	89	6524	0,21	36
		м		32,27	0,09	5647	16	115,2	--	--
42	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные на 24 луча	1	7509,60	1,60	7510	2	5796	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	81	--	--
43	СПрайс	Контрольно-приемный прибор на 24лучаГранд"Магистр-24"	1	14105,04	--	14105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	148	369,90	1,60	54745	237	41598	2,00	296
				347,00	--	51356	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
45	СПрайс	Извещатель дымовой ИП-212-3см	148	1065,07	--	157631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0110-668-2	Извещатели ИП103 автоматические: тепловой	10	369,90	1,60	3699	16	2811	2,00	20
		шт		347,00	--	3470	--	81	--	--
47	СПрайс	Извещатель пожарный тепловой	10	170,90	--	1709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-81-1	Оповещатель пожарный ручной	15	97,70	1,60	1466	24	1097	1,00	15
		шт		85,50	--	1283	--	85,5	--	--
49	СПрайс	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3	15	1007,50	--	15113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-121-7	Аккумулятор	2	1217,00	--	2434	--	1671	6,00	12
		шт		977,00	--	1954	--	85,5	--	--
51	СПрайс	Аккумуляторные батарей 12В-7А/4	2	2015,01	--	4030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-81-1	Установка сирены сигнальной	1	97,70	1,60	98	2	73	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	85,5	--	--
53	СПрайс	Сирена с строб вспышкой "Маяк"	1	1640,79	--	1641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0121-22-2	Установка распредкоробки	70	35,40	--	2478	--	2006	0,19	13
		шт		29,48	--	2064	--	97,2	--	--
55	СПрайс	Коробка распределительная УП-2П	70	32,60	--	2282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0121-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	1200	12,29	4,06	14743	4867	11628	0,04	51
		м		7,34	2,63	8808	3155	97,2	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	СПрайс	Кабель КСПВ число жил в сечении 2х0,4мм	640	9,88	--	6322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
58	СПрайс	Кабель КСПВ число жил в сечении 4х0,4мм	560	10,37	--	5808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
59	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	758	5,00	5
				936,00	--	936	--	81	--	--
		шт								
60	СПрайс	Блок питания	1	6345,24	--	6345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Е0121-12-1	Прокладка кабельного канала	1150	145,97	75,12	167869	86392	124791	0,40	457
				63,90	47,74	73485	54901	97,2	0,21	239
		м короба								
62	СПрайс	Кабельный канал 15х17мм	1000	23,87	--	23870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
63	СПрайс	Кабельный канал 30х15мм	100	34,06	--	3406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
64	СПрайс	Кабельный канал 30х15мм	50	40,87	--	2044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
65	СПрайс	Шурупы 6мм	2000	2,47	--	4939	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	СПрайс	Хомуты	2	118,54	--	237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		уп								
67	СПрайс	Скобы	2	167,93	--	336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		уп								
68	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	147,30	73,00	4419	2190	1739	0,29	9
				49,50	18,30	1485	549	85,5	0,11	3
		м								
69	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,	3	999,00	--	2997	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dн 32 мм								
		10м		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	140	72,90	--	10206	--	6044	0,33	46
		м		53,30	--	7462	--	81	--	--
71	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,14	61700,00	--	8638	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0110-901-9	Коробка распределительная	3	295,80	30,40	887	91	749	2,00	6
		шт		250,00	2,30	750	7	99	0,01	--
73	СПрайс	Коробка распределительная"KRONE"-10х2	3	916,19	--	2749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0110-901-1	Шкаф электрослаботочных устройств размер до 600х600 мм	6	331,90	8,50	1991	51	1766	2,00	12
		шт		295,00	2,30	1770	14	99	0,01	--
75	С151803-199	Шкаф ШЭСУ-4	6	3840,00	--	23040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			3420222	181362			3602
			Тенге			626092	90612			426
Стоимость оборудования -			Тенге			203322				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			203322				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			354461				
Материалы -			Тенге			17604				
Всего заработная плата -			Тенге				220688			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			80922				
		Накладные расходы -	Тенге			202527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33419				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			590407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1337
		Сметная заработная плата -	Тенге				251067			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			297984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			45437				
	Всего заработная плата -		Тенге				154988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34002				
	Местные материалы -		Тенге			27773				
		Накладные расходы -	Тенге			143638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1006
		Сметная заработная плата -	Тенге				176534			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2564454				
	Материалы -		Тенге			2101571				
	Всего заработная плата -		Тенге				341028			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101748				
	Местные материалы -		Тенге			388				
		Накладные расходы -	Тенге			392864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177439				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3134758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2055
		Сметная заработная плата -	Тенге				399958			
		ИТОГО:	Тенге			4396607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4398
		Сметная заработная плата -	Тенге				827558			

Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге	56609
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	41933
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	16773
Итого	Тенге	4511920
Перерасчет К=1,77419	Тенге	8005020
Налоги, сборы, обязательные платежи, 1%	Тенге	80050
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	8085070
Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге	970210
Всего	Тенге	9055280
дополнительно выполненные работы, согласно акта корректировки	Тенге	144720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого		Тенге			9200000				
	Минус ценовая скидка		Тенге			63000				
	ИТОГО к оплате		Тенге			9137000				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Тех.надзор Изд. объемы подтверждаю