Застройщик ТОО "Мейір-М" Ф2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс на правом берегу р.Ишим в районе пересечения улиц №41-51 в г.Астана(блок 5)

Наименование объекта - Паркинг

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА НОЯБРЬ 2014 г.

Строительство паркинга (Блок-5)

на Наружные сети канализации К1

Основание:

Сметная стоимость	1180,334	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	482	чел.-ч
Сметная заработная плата	95,756	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канализация К1								
1	Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1174,3	34,43	33,42	40427	39241	5422	0,01	7
				1,01	3,75	1186	4403	97	0,01	15
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1124	6,48	6,48	7283	7283	2294	--	--
				--	2,10	--	2365	97	0,01	9
3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	8,8	479,25	--	4217	--	5163	2,99	26
				477,00	--	4198	--	123	--	--
4	С143008-92	Песок природный м3	9,856	844,00	--	8318	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,11	272629,88	172616,15	29989	18988	19572	575,00	63
		км		98037,50	38831,51	10784	4271	130	163,82	18
6	С130804-2329 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	109,7	4730,00	--	518881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	3184,81	83,18	6370	166	7523	17,01	34
		врезка		2862,00	31,50	5724	63	130	0,15	--
8	С143008-92	Песок природный	0,4	844,00	--	338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	11,88	10494,77	1686,97	124678	20041	38592	11,16	133
		м3		1867,05	631,80	22181	7506	130	3,09	37
10	С143018-466 Изм. и доп. вып.19	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 150 ГОСТ 8020-90	24	7389,00	--	177336	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-24-1	Установка люков	4	13688,44	35,42	54754	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
12	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	155,74	121,68	9,38	18950	1461	10026	0,24	38
		м2		48,83	3,51	7605	547	123	0,02	3
13	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1мм добавлять к графе 5	467,22	45,49	4,86	21255	2271	10976	0,08	38
		м2		17,28	1,82	8074	850	123	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1012795	89592			345
			Тенге			60588	20059			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			89269				
		Всего заработная плата -	Тенге				80647			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8656				
		Местные материалы -	Тенге			68474				
		Накладные расходы -	Тенге			100727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			442344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							482
		Сметная заработная плата -	Тенге				95756			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			696217				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			518881				
		Местные материалы -	Тенге			177336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41773				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			737990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1180334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							482
		Сметная заработная плата -	Тенге				95756			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1012795	89592			345
			Тенге			60588	20059			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			316578				
		Материалы -	Тенге			89269				
		Всего заработная плата -	Тенге				80647			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8656				
		Местные материалы -	Тенге			68474				
		Накладные расходы -	Тенге			100727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			442344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							482
		Сметная заработная плата -	Тенге				95756			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			696217				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			518881				
		Местные материалы -	Тенге			177336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41773				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			737990				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1180334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							482
		Сметная заработная плата -	Тенге				95756			

Стоимость оборудования	0
Стоимость без оборудования	1 180 334
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4 721
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11 803
Итого	1 196 859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих в ценах,К =	2,3896			2 860 013				
		Налог (2 %)				57 200				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				2 917 213				
		НДС (12 %)				350 066				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				3 267 279				

Сдал:

Начальник участка

Принял:

Директор ТОО "Мейір-М" Газезов ЖМ.

Начальник ПТО