Ф2в

Акт выполненых работ за сентябрь месяц 2013г.

Объект "Строительство водовода полиэтиленовой трубы Ду-250 мм, протяженностью 3 км, от насосной станции 2-го подъема водозабора «Жарсуат» в сторону КНГ КМ".

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. , тенге	Сумма, тенге
1	рекульт растит слоя под траншею	м3	2634	223	587 382
2	выемка грунта под траншею	м3	10200	223	2 274 600
3	в тч вручную	м3	4800	875	4 200 000
4	обратная засыпка траншеи	м3	9200	205	1 886 000
5	в тч вручную	м3	3445	428	1 474 460
6	Доработка грунта под колодец	м3	57,84	312	18 046
7	в тч вручную	м3	8,24	875	7 210
8	обратная засыпка колодца	м3	47,6	982	46 743
9	Демонтаж колодцеы сборных ж/б	шт	1	12 389	12 389
10	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR11 д 250 х 22,7	мп	3092	7 790	24 086 680
11	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR21 д 63 х 3	мп	6,4	882	5 645
12	Установка задвижек фланцевых д 250 , марки FAF 6000 в комплекте с обратными фланцами, болтами, гайками , прокладками	шт	3	200 771	602 313
13	Установка задвижек фланцевых д 65 , марки FAF 6000 в комплекте с обратными фланцами, болтами, гайками , прокладками	шт	1	51 870	51 870
14	Прокладка изолированного медного проводника сеч 2 мм	м	3092	187	578 204
15	Устройство футляра из стальной трубы Д 273х5 L=1,5	шт	5	45 188	225 940
16	Устройство футляра из стальной трубы Д 119х3,5 L=1,5	шт	2	26 751	53 502
17	Врезка в сщществ водопровод	шт	2	350 000	700 000
18	Устройство колодцев сб. ж/б шт 3	шт	3	202 348	607 044
	итого:				37 418 028
	НДС 12 %				4 490 163
	Всего:				41 908 191

Сдал Подрядчик

ТОО "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К.

Принял Заказчик

АО "Аксайгазпромэнерго"

Генеральный директор Кушманов Р.Г.

Форма № 3

Утвержена постановлением Госкомстата СССР от 23.11.89 № 215

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За сентябрь месяц 2013 г.

		Код
Заказчик	АО "Аксайгазпромэнерго"	
Подрядчик	ТОО "Уральскстройинвест"	
Субподрядчик		
Договор №117 от 10 июля 2013г		
Наименование строительства и его адрес	"Строительство водовода полиэтиленовой трубы Ду-250 мм, протяженностью 3 км, от насосной станции 2-го подъема водозабора «Жарсуат» в сторону КНГ КМ".	

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

	Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
		с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершен проектных реш и др мероприят	из гр 2- работы по монтажу оборудования	из гр1-стоим прочих затрат,не входящих в состав СМР
	А	1	2	3	4	5
	Итого в ценах 2013г	37 418 028				
	НДС12 %	4 490 163				
	Всего к оплате	41 908 191				
	В том числе за октябрь 2013 г					
	Итого в ценах 2013г	37 418 028				
	НДС 12 %	4 490 163				
	Всего к оплате	41 908 191				

М.П.

М.П.

М.П.

Субподрядчик_____

(должность,ф.и.о. ,подпись)

Подрядчик_____

(должность,ф.и.о. ,подпись)

Заказчик_____

(должность,ф.и.о. ,подпись)

АО «Аксайгазпромэнерго»

АКТ № 44

от « 30 » сентября 2013г.

Заказчик: Акционерное общество «Аксайгазпромэнерго» в лице генерального директора Кушманова Р.Г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскстройинвест» в лице директора Безьянова А.К.

№	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма (тенге)
1.	Строительство водовода полиэтиленовой трубы Ду-250мм, протяженностью 3км, от насосной станции 2-го подъема водозабора «Жарсуат» в сторону КНГКМ	км	3	12 472 676	37 418 028,00
				Итого:	37 418 028,00
				Сумма НДС:	4 490 163,00
				Всего с НДС:	41 908 191,00

Период оказания услуг: сентябрь 2013г

Место оказания услуг ЗКО, Бурлинский район, Жарсуатский с/о

Сумма прописью: Сорок один миллион девятьсот восемь тысяч сто девяносто один тенге 00 тиын, с учетом НДС – 12%.

Вышеперечисленные услуги выполнены на основании договора подряда на строительно-монтажные работы №117 от 10.07.2013г. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик: АО «Аксайгазпромэнерго»	Исполнитель: ТОО «Уральскстройинвест»
Адрес: Западно-Казахстанская область Бурл. район, г. Аксай, ул.Заводская, 1	Адрес: Западно-Казахстанская область г. Уральск, район ТЭЦ, дом №2
РНН: 270300007289, БИН: 971040000082	БИН: 991040004544
Расчетный счет: KZ62319X010000421851 в банке АО «БТА Банк»	Расчетный счет: KZ956010181000053184 в банке АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: ABKZ KZ KX	БИК:HSBKKZKX
(должность) Генеральный директор Кушманов Р.Г. (ФИО, подпись)	(должность) Директор Безьянов А.К. (ФИО, подпись)

ДОГОВОР ПОДРЯДА
на строительно-монтажные работы
№ 117

г.Аксай «10» июля 2013 г.

АО «Аксайгазпромэнерго», свидетельство о государственной перерегистрации №1353-1926-АО от 07.10.2004г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кушманова Р.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Уральскстройинвест», свидетельство о государственной регистрации 3326-1926-ТОО от 29.10.1999г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Безьянова А.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор подряда (в дальнейшем именуемый «настоящий Договор» или «Договор») о нижеследующем.

Раздел 1: Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
Строительство водовода полиэтиленовой трубы Ду-250мм, протяженностью 3км., от насосной станции 2-го подъема водозабора «Жарсуат» в сторону КНГКМ (реконструкция существующего водовода), (в дальнейшем именуемая Работа) согласно Рабочему проекту, Приложение №3 к настоящему договору.

1.3. Работа подлежит выполнению на территории Заказчика, расположенной по адресу: ЗКО, Бурлинский район, участок вдоль существующего стального водовода Ду-325мм., протяженностью 3 км, от станции 2-го подъема водозабора «Жарсуат» в сторону КНГКМ (в дальнейшем именуемое «Место проведения работ»).

1.4. Срок выполнения работ до 01.11.2013 года (первого ноября две тысячи тринадцатого года).

1.5. Работа подлежит выполнению в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.6. Работа считается выполненной с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, на основании подписанного и утвержденного в установленном порядке Акта приемки объекта рабочей комиссией.

Раздел 2: Стоимость Договора и порядок расчетов.

2.1 Стоимость настоящего Договора составляет 41 908 191(Сорок один миллион девятьсот восемь тысяч сто девяноста одна) тенге, в том числе НДС 4 490 163 (четыре миллиона четыреста девяноста тысяч сто шестьдесят три) тенге, которая определена Сметно-финансовым расчетом (Приложение №1 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Расценки и стоимость Договора являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия Договора, кроме случаев, когда такое изменение оформлено в соответствии с условиями настоящего Договора.
Указанная стоимость включает в себя стоимость используемых материалов Подрядчика с учетом транспортных расходов, стоимости использования машин и механизмов, налогов и других расходов по исполнению всех иных обязанностей и действий, определенных для

Подрядчика настоящим Договором, если иное впоследствии не будет оговорено Сторонами.

2.2 Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.2.1 Заказчик производит авансовый платеж в размере 50% от суммы Договора, что составляет 20 954 096 (двадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девяноста шесть) тенге в течение 5 банковских дней с даты вступления настоящего Договора в действие на основании выставленного счета на предоплату.
2.2.2 Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 банковских дней после полного завершения работы, на основании Акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке и подписанного полномочными представителями Сторон, и представленного Подрядчиком оригинала счета-фактуры. Расчет производится за фактический объем выполненных работ согласно настоящему Договору за вычетом произведенного авансового платежа, а также всех не возмещенных Подрядчиком к данному моменту сумм, предъявленных Заказчиком и подлежащих к оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3 Все платежи по настоящему Договору производятся в тенге, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре или счете-фактуре, включая счет на предоплату.

Раздел 3: Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик вправе:
3.1.1. Требовать оплаты и принятия выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.
3.1.2. Не приступать и/или приостановить выполнение работ, в случае не выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором с письменным уведомлением Заказчика за три дня до наступления такого события. Такая задержка в выполнении работ признается надлежащим основанием для продления срока выполнения работ Подрядчиком, но не более фактического времени задержки, потребовавшегося Заказчику для устранения замечаний Подрядчика.
3.1.3. Сдать выполненные работы досрочно по соглашению с Заказчиком.

3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить работы в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации на данный вид работ и:
- условиями настоящего Договора,
- сметно-финансовым расчетом (Приложение №1 к настоящему договору),
- графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему договору),
- рабочим проектом Том-1, в том числе разделы №1, №2 (Приложение №3 к настоящему договору),
- положением по соблюдению Подрядчиком техники безопасности и охраны труда (Приложение №4 к настоящему Договору).

3.2.2. Иметь все необходимые лицензии, разрешения и/или допуски для выполнения работ по настоящему Договору, включая и для его персонала, и настоящим подтверждает их наличие.

3.2.3. Своевременно оформлять всю исполнительную документацию в соответствии действующими нормативными документами в Республике Казахстан.

3.2.4. При необходимости, по требованию Заказчика, в течение 3 календарных дней после предъявления такого требования разработать и представить на согласование с Заказчиком проект производства работ (в дальнейшем именуемый ППР).

При необходимости, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан разработать и представить в надзорные органы Республики Казахстан ППР на отдельные виды Работ для получения разрешения на их выполнение.

3.2.5. Выполнить все поручаемые Заказчиком работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.6. Работы по настоящему Договору Подрядчик обязан выполнить собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, имеющих необходимые лицензии, с письменного согласия Заказчика. При этом, Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, включая возмещение всех убытков (реальный ущерб, упущенная выгода).

3.2.7. После подписания настоящего Договора назначить своего представителя ответственного за выполнение Работ по настоящему Договору, письменно известив об этом Заказчика и обеспечить явку представителя на место проведения работ для приема строительной площадки в течение 3 рабочих дней после получения авансового платежа.

3.2.8. За один день до начала выполнения работ подать заявку для оформления наряда-допуска и проведения инструктажей по технике безопасности.

3.2.9. Обеспечить своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации, включая, но не ограничиваясь журнала производства работ, актов на скрытые работы, схем, чертежей, спецификаций, паспортов и сертификатов на применяемые материалы, изделия и конструкции по выполняемым работам в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации Республики Казахстан (в дальнейшем именуемая Исполнительная документация) на месте проведения работ.
В период выполнения работ по настоящему Договору, Исполнительная документация подлежит представлению Заказчику или иным, письменно уполномоченным Заказчиком лицам (организации по осуществлению авторского надзора, технического сопровождения и иные) немедленно после предъявления такого требования для осуществления контрольных функций.
Полный комплект Исполнительной документации подлежит представлению Заказчику в электронном виде в формате PDF, а также на бумажном носителе в количестве 2 экземпляров за 5 рабочих дней до начала приемки Заказчиком выполненных работ. При этом своевременное не представление Исполнительной документации является основанием для отказа в приемке либо переноса срока приемки выполненных работ.

3.2.10. Постоянно и своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 24 часа о времени освидетельствования скрытых работ.

3,2.11. Предоставлять Заказчику информацию, необходимую для оформления документов для доступа Подрядчика на место проведения работ.

3.2.12. Своевременно осуществлять поставку на место проведения работ качественных материалов, изделий, оборудования, механизмов, необходимых и достаточных для выполнения работ по настоящему Договору, имеющих соответствующие сертификаты, разрешения и заключения органов надзора Республики Казахстан (далее – Материалы), предварительно письменно согласовав их с Заказчиком. Такое согласование должно быть получено Подрядчиком путем письменное одобрение. Подрядчик не вправе применять при выполнении Работ материалы, не прошедшие установленную настоящим пунктом процедуру предварительного согласования.

3.2. 13. Выполнять все распоряжения Заказчика по предписаниям уполномоченных государственных или иных органов, касающихся работ выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. 14. Осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, в противном случае Заказчик оставляет за собой право уборки и поддержания в чистоте и порядке рабочих мест своими силами с удержанием с Подрядчика фактически понесенных затрат.

3.2. 15. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ за пределы Места проведения работ, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, материалы и сдать строительную площадку Заказчику по Акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

3.2. 16. Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- необходимости в выполнении дополнительных (неучтенных) работ, с целью улучшения результата работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность ее завершения в срок, указанный в настоящем Договоре.
Заказчик в течение 2 рабочих дней обязан рассмотреть поступившие от Подрядчика предупреждения и направить письменный ответ Подрядчику с указанием принятого решения.
При этом Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Договора, либо продолживший работы, не дожидаясь письменного распоряжения Заказчика или, вопреки указанию Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.2.17. В случае обнаружения ошибок или неточностей в проектной документации незамедлительно и письменно информировать Заказчика о своих замечаниях, чтобы он своевременно внес соответствующие коррективы в документацию. При этом, Стороны по настоящему договору вносят соответствующие коррективы в условия настоящего Договора.

3.2.18. В случае обнаружения дефектов или недостатков в выполненной работе до подписания Акта приемки выполненных работ или в течение гарантийного периода за свой счет устранить их. Наличие дефектов и срок их устранения устанавливается соответствующим Актом, подлежащим подписанию уполномоченными представителями Сторон. В случае неявки представителя Подрядчика для составления Акта более 2 дней со дня предъявления такого требования, либо отказ его представителя подписать такой Акт, одностороннее подписание Акта Заказчиком имеет силу двухстороннего.

3.2.19. При полном завершении Работ письменно известить Заказчика о выполненных работах в целом и их готовности к сдаче по Акту приемки выполненных работ, но не позднее, чем за 10 рабочих дня до планируемой даты сдачи выполненных работ.

3.2.20. Сдать результат работы по Акту приемки выполненных работ.

3.2.21. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.22. При не выполнении или не полном выполнении работ по настоящему Договору вернуть все полученные от Заказчика денежные средства или оставшуюся их часть, при частичном выполнении работ, подтвержденных подписанным уполномоченными представителями Сторон Акта приемки выполненных работ, в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления такого требования.

3.2.23. Оплатить (возместить) Заказчику все предусмотренные настоящим Договором платежи с соблюдением установленных Договором сроков.

3.2.24. Обеспечить за свой счет свой персонал, а также персонал субподрядных организаций специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в объеме, требующимся нормативной документацией Республики Казахстан при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, с учетом требований Заказчика.

3.2.25. Обеспечить неукоснительное соблюдение своим персоналом, а также персоналом субподрядных организаций требований охраны труда, технологической и трудовой дисциплины, правил техники безопасности, промсанитарии и пожарной безопасности согласно Положению по соблюдению Подрядчиком техники безопасности и охраны труда (Приложение №4 к настоящему Договору).

3.2.26. По результатам устранения дефектов и недостатков в выполненных работах, произвести их вторичное предъявление Заказчику к приемке на условиях настоящего Договора.

3.2.27. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, иными нормативно-техническими документами Республики Казахстан, а также обязанностей, предусмотренных в других разделах настоящего Договора.

3.2.28. Производить все платежи связанные с выбросами в окружающую среду, согласно законодательству Республики Казахстан.

Раздел 4: Права и обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика при их представлении.

4.1.2. Вносить изменения в объемы, виды работ, указанные в Договоре. Вносимые Заказчиком изменения, требующие дополнительного финансирования, будут оплачиваться на основании предварительно согласованной цены.

4.1.3. В случае нарушения Подрядчиком технологического режима производства работ, отступления либо нарушения какого-либо условия Договора, запретить выполнение данного вида работ.

4.1.4. При необходимости, определять способы выполнения работ, если иное не предусмотрено условиями Договора.

4.1.5. Отказаться от договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика за 3(три) дня до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора и

потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (существует угроза срыва сроков выполнения работ), а также если Подрядчик выполняет Работы не качественно.

4.1.6. Назначить при необходимости Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и в случае неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.1.7. Удержать из оплаты Подрядчику любую сумму, причитающуюся к выплате Заказчику Подрядчиком согласно настоящему Договору.

4.1.8. Приостановить работу при нарушении Подрядчиком требований охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, действующих в Республике Казахстан и на предприятии Заказчика, в случаях некачественного исполнения Работ по настоящему Договору, наличия посторонних лиц в Месте проведения работ, содержания строительной площадки в захламленном виде.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. В течение 3 рабочих дней с даты подписания Договора передать копию проектной документации в 1 экземпляре, необходимую для производства Работ и указанную в настоящем Договоре, а также все необходимые разрешения на производство работ. Прием-передача указанной документации оформляется соответствующим актом, подписываемым Сторонами.

4.2.2. В течение 2 дней с даты подписания Договора назначить своего представителя, ответственного за контроль над производством работ, письменно известив об этом Подрядчика, а также письменно уведомить Подрядчика о представителях организаций, осуществляющих авторский и технический надзор (технологическое сопровождение).

4.2.3. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.4. В течение 3 рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику место проведения работ (строительную площадку) по акту, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

4.2.5. В случае необходимости в течение 2 рабочих дней после получения заявки от Подрядчика оформить необходимые документы для доступа исполнителей Подрядчика на место проведения работ.

4.2.6. На основании полученного уведомления от Подрядчика о дате освидетельствования скрытых работ принять своевременное участие в их освидетельствовании.
В случае наличия замечаний при проведении освидетельствования скрытых работ и отказа от подписания указанного Акта, незамедлительно направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта с указанием срока устранения выявленных замечаний.

4.2.7. После получения заявки на оформление наряда-допуска от Подрядчика в течение одного дня произвести подготовительные работы, оформить соответствующий роду работ наряд-допуск, провести инструктаж с ответственными исполнителями Подрядчика. В случае невозможности выполнения каких либо работ на объекте, в течение одного дня предоставить Подрядчику письменный ответ с указанием даты возможного проведения

работ.

4.2.8. Принять меры общего порядка по технике безопасности в части создания условий, гарантирующих безопасность выполнения Работ.

4.2.90. Исполнять свои обязанности по поставке материалов Заказчика, при наличии соответствующего условия, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.10. Оформить все необходимые документы для доступа Подрядчика на место проведения работ.

4.2.11. Рассмотреть представленный Подрядчиком Акт приемки выполненных работ в течении 5 рабочих дней с даты его получения, и в случае отсутствия дефектов или недостатков в выполненных работах подписать его до истечения срока, установленного настоящим пунктом Договора.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, составляется двусторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.2.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

Раздел 5: Гарантия качества работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

5.1.2. Качество выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, документацией, указанной в настоящем Договоре и действующими нормативно-техническими требованиями и нормами.

5.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной периода.

5.1.4. Гарантийный период качества выполненных Работ (в дальнейшем именуемое Объект гарантии) – 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.2. При обнаружении в течение гарантийного периода дефектов или недостатков, допущенных по вине Подрядчика, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о них.
Подрядчик, получив заявление Заказчика, в течение гарантийного периода о дефектах или недостатках, допущенных не по вине Заказчика, обязан в течение 3 рабочих дней, со дня его получения, обеспечить явку на место проведения Работ своего представителя для составления акта выявленных дефектов или недостатков и устранить их своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки, а также возместить Заказчику убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные некачественной работой Подрядчика, включая потери от вынужденного простоя оборудования Заказчика.

5.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта гарантии со стороны третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

5.4. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, которые не соответствуют сертификатам, то все работы по их устранению и замене будут

осуществлены Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, а также Подрядчиком будут возмещены Заказчику убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные некачественной работой Подрядчика, включая потери от вынужденного простоя оборудования Заказчика.

Раздел 6: Ответственность сторон

6.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных в настоящем Договоре и произошедших по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение Подрядчиком сроков, определенных в соответствующем Акте для устранения дефектов или недоделок, выявленных при приемке Работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком для устранения дефектов или недоделок, за каждый день просрочки. Данная неустойка подлежит уплате независимо от уплаты неустойки, предусмотренной п.6.1. настоящего Договора.

6.3. За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов или недоделок, выявленных в период гарантийного периода, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком для устранения дефектов или недоделок за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. За нарушение Подрядчиком сроков возврата денежных средств Заказчику при не выполнении или не полном выполнении работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от не возвращенной суммы за каждый день просрочки.

6.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.3.2.3, пп.3.2.6 - 3.2.9, п.3.2.12, п.3.2.14, п.3.2.20, п.3.2.23, п.3.2.24 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в таком случае обязан уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 тенге, а также возместить причиненные Заказчику таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением убытки. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение вышеуказанных пунктов договора подлежит фиксации путем составления двухстороннего акта, подписываемого представителями обеих сторон. В случае отказа представителей одной стороны от подписания такого акта, об этом делается соответствующая запись представителями другой стороны, в таком случае, акт, подписанный одной Стороной, будет иметь полную доказательственную силу, как подписанный обеими Сторонами.

6.7. В случае нанесения ущерба имуществу одной из Сторон, находящемуся в Месте проведения Работ или на прилегающей к ней территории действиями лиц, находящихся на строительной площадке в процессе работ, виновная Сторона обязана возместить потерпевшей Стороне все причиненные убытки в полном объеме, в срок, предусмотренные настоящим разделом Договора.

6.8. Неустойки (пени, штрафы) и возмещение убытков, предусмотренные настоящим Договором, выплачиваются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования об их уплате.

6.9. Уплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения своих обязательств по Договору.

6.10. Настоящим Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), связанные с вынужденным простоем оборудования Заказчика в результате нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ не зависимо от уплаты вышеуказанных неустоек.

6.11. Риск случайной гибели результата выполняемых Работ и объекта на котором осуществляются Работы в целом в период выполнения Работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на следующий день после ее приемки Заказчиком по Акту приемки выполненных работ. Если гибель результатов Работ и/или объекта, на котором производятся Работы, произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить оплату за выполненный на этот момент объем работ.

6.12. Иная ответственность Сторон не отраженная в настоящем Договоре, но вытекающая из него, подлежит применению в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.

Раздел 7: Особые условия

7.1. Особые условия по настоящему Договору не устанавливаются.

Раздел 8: Форс-мажор

8.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение одного или более обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения и/или действия форс-мажорных обстоятельств (пострадавшая Сторона).

8.2. Для Договора форс-мажорные обстоятельства означают любое из следующих обстоятельств: стихийное бедствие; военные действия вне зависимости от объявления войны; национальные забастовки или подобные национальные волнения; восстание, мятеж, саботаж или акт терроризма; издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих выполнению работ, пожар, наводнение, землетрясение, гроза, град, катастрофические погодные условия или другие природные бедствия.

8.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, пострадавшая Сторона должна в течение срока, не превышающего 5 рабочих дней с момента их возникновения, письменно уведомить об этом другую Сторону и предоставить ей полную информацию о форс-мажорных обстоятельствах и их примерных последствиях, влияющих на выполнение пострадавшей Стороной обязательств по Договору с приложением подтверждающих документов соответствующей Торгово-промышленной палаты либо иных документов, признанных Сторонами достаточными для такого подтверждения. В случае нарушения вышеуказанного срока ссылки на действие форс-мажорных обстоятельств не принимаются.

8.4. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств либо Договор расторгается по согласованию Сторон без применения штрафных санкций в связи с невозможностью его надлежащего исполнения. В случае действия форс-мажорных обстоятельств и их негативных последствий более, чем 10 рабочих дней, любая из Сторон вправе прекратить Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону за 2 рабочих дня до дня прекращения.

Раздел 9: Применимое право. Разрешение споров

9.1. При заключении и исполнении Договора, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

.2 - Все претензии, разногласия между Сторонами должны по возможности разрешаться ут ем переговоров. Срок рассмотрения претензии Стороной, полученной от другой Сторо ны составляет 15 (пятнадцать) календарных дней.

.3 - В случае невозможности разрешения разногласий, возникших по данному Договору, по ры будут передаваться для разрешения в Специализированный межрайонный ко номический суд по Западно-Казахстанской области. В случае если данный суд не будет ме ть компетенцию к рассмотрению споров, вытекающих из Договора, или суд в каком- иб о виде прекратит свое существование, спор будет рассмотрен в другом суде, имеющем о закону компетенцию рассматривать споры, проистекающие из Договора, по месту ах ждения Заказчика.

.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных Раб от или их причин и при невозможности разрешения такого спора путем переговоров, юб ой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы ри нимает на себя инициирующая Сторона. В случае признания обоснованности ре тензий инициирующей Стороны, согласно заключению привлеченных экспертов, другая Сто рона обязана возместить ей расходы по проведению экспертизы. Указанные расходы одл жат возмещению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заключения кспертизы и документов, подтверждающих понесенные инициирующей Стороной асходы.

Раздел 10: Заключительные условия

0.1. Договор составляет полную и окончательную договоренность Сторон и никакие ругие сроки и условия не будут применяться к Договору, если не согласованы Сторонами письменной форме. Никакие дополнения или изменения к Договору не будут считаться ействительными, пока не будут представлены в письменном виде и подписаны полномоченными представителями Сторон. Факс- и скан- копии документов, заключаемых /или направляемых в рамках настоящего Договора, имеют юридическую силу до олучения их оригинала.

0.2. Стороны Договора должны хранить в конфиденциальности и не раскрывать без азрешения другой Стороны любую информацию или данные, связанные с заключением и сполнением Договора, за исключением случаев предоставления информации полномоченным органам и аудиторам, в соответствии с законодательством Республики азахстан.

0.3. Если какая-либо часть условий Договора, не являющаяся существенной, признается еправомерной или неосуществимой, это не повлияет на действительность и исполнение ругих условий Договора.

0.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства о настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

0.5. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами и при ыполнении особых условий, указанных в соответствующем разделе настоящего Договора если указано) и действует до полного исполнения сторонами своих по ним обязательств.

0.6. Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру ля каждой стороны.

0.7. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие Приложения:
Приложение №1 - Сметно-финансовый расчет на ___1___ листах.
Приложение №2 - График производства работ на ___1___ листах.

Приложение №3 - Рабочий проект Том-1, в том числе разделы №1, №2 на 52 листах.
Приложение №4 – Положение по соблюдению Подрядчиком техники безопасности и охраны труда на 5 листах

Раздел 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
АО «Аксайгазпромэнерго» БИН 971040000082 ЗКО, Бурлниский р-н, г. Аксай, ул. Заводская, 1. ИИК KZ62319X010000421851 АО «БТА Банк» г. Аксай БИК ABKZKZKX Тел/факс 8 (71133) 39668, 39669. Адрес эл.почты agpe@agpe.kz Генеральный директор Кушманов Р.Г. м.п.	**ТОО «Уральскстройинвест»** БИН 991040004544 ю/а: Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Самарская, 1 п/а: 090005 ЗКО г. Уральск Промзона Набережная р. Урал р-н ТЭЦ. Р/счет KZ956010181000053184 РНН 271800042860 ЗКОФ АО «Народный Банк Казахстана БИК HSBKKZKX Директор Безьянов А.К. м.п.

Экземпляр,
подлежащий возвращению в
АО "Аксайгазпромэнерго"
Юрисконсульт
«10» 07 2003

Приложение 1

к договору подряда №_____от_____2013г

Сметно-финансовый расчет

на выполнение работ по

Строительство водовода полиэтиленовой трубы Ду-250 мм, протяженностью 3 км, от насосной станции 2-го подъема водозабора «Жарсуат» в сторону КНГ КМ (реконструкция существующего водовода.)

п/п	Наименование видов работ	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. , тенге	Сумма, тенге
1	рекульт растит слоя под траншею	м3	2634	223	587 382
2	выемка грунта под траншею	м3	10200	223	2 274 600
3	в тч вручную	м3	4800	875	4 200 000
4	обратная засыпка траншеи	м3	9200	205	1 886 000
5	в тч вручную	м3	3445	428	1 474 460
6	Доработка грунта под колодец	м3	57,84	312	18 046
7	в тч вручную	м3	8,24	875	7 210
8	обратная засыпка колодца	м3	47,6	982	46 743
9	Демонтаж колодцеы сборных ж/б	шт	1	12 389	12 389
10	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR11 д 250 х 22,7	мп	3092	7 790	24 086 680
11	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR21 д 63 х 3	мп	6,4	882	5 645
12	Установка задвижек фланцевых д 250 , марки FAF 6000 в комплекте с обратными фланцами, болтами, гайками , прокладками	шт	3	200 771	602 313
13	Установка задвижек фланцевых д 65 , марки FAF 6000 в комплекте с обратными фланцами, болтами, гайками , прокладками	шт	1	51 870	51 870
14	Прокладка изолированного медного проводника сеч 2 мм	м	3092	187	578 204
15	Устройство футляра из стальной трубы Д 273х5 L=1,5	шт	5	45 188	225 940
16	Устройство футляра из стальной трубы Д 119х3,5 L=1,5	шт	2	26 751	53 502
17	Врезка в сщществ водопровод	шт	2	350 000	700 000
18	Устройство колодцев сб. ж/б шт 3	шт	3	202 348	607 044
	итого:				37 418 028
	НДС 12 %				4 490 163
	Всего:				41 908 191

Заказчик
АО "Аксайгазпромэнерго"
Генеральный директор Кушманов Р.Г.

Подрядчик
ТОО "Уральскстройинвест"
Директор Безьянов А.К.

Согласовано
Заказчик

«Утверждаю»
Подрядчик: ТОО «Уральскстройинвест»
_____ Безьянов А.К.

График производства работ по лоту №1 Строительство водовода из полиэтиленовой трубы Ду=250мм, протяженностью 3км, от насосной станции 2-го подъема водозабора «Жарсуат» в сторону КНГКМ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	2013г.				
				VII	VIII	IX	X	XI
1	Мобилизация							
2	Земляные работы							
3	Монтаж полиэтиленовых труб Д=250мм							
4	Монтаж железобетонных колодцев							
5	Промывка, опрессовка, хлорирование.							
6	Демобилизация							
7	Сдача объекта							
8				Срок выполнения работ до 1 ноября 2013г.				

Инженер ПТО Уракчинцева Л.А.

Примечание: Дата начала производства работ после заключения договора –подряда.