Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "___"_____2014 г. **с.Сарытерек**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "___" _____ **20_ г. № ____ акима Актогайского района**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Кошантаев Кайрат Жакыпбайулы- заместитель акима района
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Исатаев Тимур Сыздыкович – гл специалист,строительный инспектор отдела государственной архитектурно-строительный инспекции Департамента ГАСК по Карагандинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

заказчика **М.Сарсембеков- Рукводитель отдела строительства Актогайского района** (фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Директор КГП «Ак кайын» - Жумабаев Е
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **Ашимов Т.М - Председатель ПК «АСПАП»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Директор ИП «Поляева А.М» - А.М Поляева
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Данильченко В.Л – Технический надзор ТОО «Стройтехнология»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственной противопожарной службы

указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ. «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района»**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ. «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от **" 11 " 10 2012 г. № 1-7/26 .**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2014г;**

(месяц, год)

окончание работ **октябрь 2014 г.**;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, ___6____мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически ____6 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **проектно-сметная документация утверждено Отделом строительства, архитектуры и градостроительством Актогайского района, акт скрытых работ.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Протяженность водопроводных сетей	Км	13,8	13,8	13,8	13,8
2. Линии электроснабжения	Км	2.136	2.136	2.136	2.136
3. КТП	шт	50	50	50	50
4.Водонапорная башня	шт,м3				
Площадь земельного участка	Га				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

ноябрь, водопроводная сеть 13,8 км

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Е. Шарбеков – Руководитель Актогайского районного управление по защите прав потребителей

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

органов государственного пожарного надзора

Даутбаев Рустем – Начальник ОЧС по Актогайскому району

А.Абдигулов- руководитель отдела архитектуры и градостроительства Актогайского района (фамилия, имя, отчество, должность)

Р.Абеуов – Отдел жилищно-коммунального хозяйство пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актогайского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

К.Абилгазин- директор ТОО «Энергия»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Е Бизаков - аким с/о Сарытерек

(фамилия, имя, отчество, должность)

К.Орымбеков – гл специалист Отдела строительства Актогайского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) _

ГУ «Отдел строительства Актогайского района»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

Строительство водопроводных сетей в с Сарытерек Актогайского района

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **с.Сарытерек Актогайского района Карагандинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **"_02_"___10___ 2012 г. № _19/1-8 Распоряжение акима Сарытерекского с/о**

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 201__г. № _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ПК «АСПАП»**

(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ИП «Поляева А.М»**

(наименование организации)

выполнившим **рабочий проект**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Строительство водопроводных сетей в с Сарытерек Актогайского района** (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены** (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Строительство водопровода	км	13,8	Октябрь 2014г

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 346,318 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 270.522 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7,467 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 327.732 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 270,522 тыс. тенге.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7,460 тыс тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство водопроводных сетей в с Сарытерек Актогайского района** (наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ К.Кошантаев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Г.Исатаев

(фамилия, имя, отчество подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ М.Сарсембеков

_____ А.Абдигулов

_____ Р.Абеуов

_____ К.Абильгазин

_____ К.Ашимов

_____ В.Даниельченко

_____ М.Шарбеков

Р.Даутбаев

Е. Бизаков

Е. Жумабаев

А.М Поляева

К.Орымбеков

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бух.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

с.Сарытерек «___»_____2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **Отдел строительства Актогайского района**

(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Решением приказа отдела от **« 24 » 09 2014г.** **№ 1-6/14**

в составе:

Председателя комиссии-представителя заказчика

М.Сарсембеков - руководитель отдела строительства Актогайского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)

Директор ИП «Поляева А.М» - А.М Поляева

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации (предприятии, организации)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика **Председатель ПК «АСПАП»-АшимовТ.М**

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организации

(фамилия, имя, отчество, должность)

Субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно – эпидемиологического надзора

Шарбеков Ергалы Ганиоллович - Руководитель Актогайского районного управление по защите прав потребителей

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора

Даутбаев Рустем – Начальник ОЧС по Актогайскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции

А.Абдигулов- Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Актогайского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

К.Абилгазин- Директор ТОО «Энергия»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Е Бизаков- Аким с/о Сарытерек

(фамилия, имя, отчество, должность)

Р.Абсуов – Руководитель Отдел жилищно-коммунального хозяйство пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актогайского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ____ к настоящему акту) в количестве:
по проекту ____1___единиц.
фактически____1___ единиц

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятии приведена в приложении _____ к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки указанные в приложении _____ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектной документации:
всего _____ тыс. тг., в том числе строительно-монтажных работ_____ тыс. тг оборудования, инструмента и инвентаря _____ **тыс тг.**

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Строительство водопроводных сетей в с Сарытерек Актогайского района.
(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:_____ Сарсембеков. М
(подпись)

Члены комиссии:

_____ Абдигулов.А
(подпись)

_____ Сатбеков.М
(подпись)

_____ Поляева А.М
(подпись)

_____ Шарбеков.Е
(подпись)

_____ Ашимов Т М
(подпись)

_____ Данильченко В А
(подпись)

_____ Даутбаев.Р Г
(подпись)

_____ Абильгазин К
(подпись)

_____ Жумабаев Е
(подпись)

_____ Абеуов Р
(подпись)

_____ Бизаков Е
(подпись)

_____ Орымбеков.К
(подпись)

Примечание: По группам объектов основного производства и дополнительного назначения, энергетического (включая объекты нефтяной и газовой промышленности), транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций и благоустройств, определенных проектом как пусковой комплекс. В состав комиссии включаются представители государственной архитектурно-строительной инспекции и местных органов (служб) архитектуры и градостроительства

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Договор №1 от 22 мая 2014 г.

ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 130840014507
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ67070103KSN3021000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

ПК «Аспап»
БИН 920240000206
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000092417
АО «Банк Центр Кредит»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11

о стоимости выполненных работ от 06 ноября 2014 г.

Объект: "Строительство водопроводных сетей в с. Сарытерек Актогайского района"

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	275 054 000
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	248 468 421
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	248 468 421
7	Виды выполняемых работ	строительство
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных работ	275 054 000
10	Сумма выполненных работ от 06 ноября 2014 г.	26 585 579
14	Удержание резерва (5%)	1 329 279
16	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю работ для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	25 256 300
17	В том числе НДС 12%	2 706 032

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Актогайского района" _____ М. Сарсембеков

Подрядчик:

Председатель ПК "Аспап" _____ Т. Ашимов

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Актогайского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ПК "Аспап"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта **Строительство водопроводных сетей в с. Сарытерек Актогайского района**

А К Т №11
выполненных работ от 06 ноября 2014 года
Строительство водопроводных сетей в с. Сарытерек Актогайского района

Водовод. Водопроводные сети

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 2013г.-2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1126	9,85	9,85	11088	11088	2941	--	--
		м3		--	2,69	--	3032	97	0,01	10
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	2252	7,04	7,04	15851	15851	4204	--	--
		м3		--	1,92	--	4335	97	0,01	14
3	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеяхс откосами	1505,47	42,35	39,83	63753	59960	19678	0,02	26
		м3		2,52	10,96	3794	16493	97	0,04	57
4	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1117,73	46,58	43,81	52067	48968	16071	0,02	22
		м3		2,77	12,05	3098	13470	97	0,04	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /добор грунта вручную после разработки их механизированным способом/	81,13	560,52	--	45475	--	51387	3,57	290
		м3		560,52	--	45475	--	113	--	--
6	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	312,14	-389,25	--	-121500	--	-137296	-2,48	-774
		м3		-389,25	--	-121500	--	113	--	--
7	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Уширение под колодцы в мокром грунте 3 группы	194,4	-467,10	--	-90804	--	-102609	-2,98	-579
		м3		-467,10	--	-90804	--	113	--	--
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1004,47	289,15	289,15	290438	290438	181826	--	--
		м3		--	186,62	--	187449	97	0,86	862
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком по верху труб на высрту 400мм	301,77	134,10	--	40467	--	45728	0,97	293
		м3		134,10	--	40467	--	113	--	--
10	С143008-92	Песок природный	301,77	1550,00	--	467744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-27-3 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	1284,68	7,57	7,57	9729	9729	3064	--	--
		м3		--	2,46	--	3159	97	0,01	12
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2группы	550,58	134,10	--	73833	--	83431	0,97	535
		м3		134,10	--	73833	--	113	--	--
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	1284,68	25,65	5,38	32947	6907	25259	0,13	166
		м3		20,27	--	26040	--	97	--	--
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	362,52	3,79	3,24	1373	1176	563	--	1
		м3		0,48	1,12	174	406	97	--	1
15	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1группы грунтов до 10 м	1126	9,85	9,85	11088	11088	2941	--	--
				--	2,69	--	3032	97	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
16	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	2252	7,04	7,04	15851	15851	4204	--	--
		м3		--	1,92	--	4335	97	0,01	14
				ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ						
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	56,3	2011,20	152,52	113231	8587	15431	1,02	57
		м3		153,68	57,15	8652	3218	130	0,28	16
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,563	58881,69	25695,31	33150	14466	29194	194,00	109
		км		33075,00	6813,45	18621	3836	130	26,38	15
19	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21-110x5,3 мм	568,63	596,00	--	338903	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,003	8097,13	--	24	--	31	51,50	--
		км		8032,50	--	24	--	130	--	--
21	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,318	8287,75	--	19211	--	24205	51,50	119
		км		8032,50	--	18619	--	130	--	--
				УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ						
		КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ДИАМ. 1000мм-1шт								
22	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий	1	-8060,00	--	-8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С прайс ТОО ТД "КарСтройдом"	Люк полимер тяжелый тип ТМ	1	4136,20	--	4136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ ПГ-1 ДИАМ.1500 мм-1шт								
24	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий	1	-8060,00	--	-8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С прайс ТОО ТД "КарСтройдом"	Люк полимер тяжелый тип ТМ	1	4136,20	--	4136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ ВК-1 ДИАМ. 2000мм-1шт								
26	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный легкий	1	-8060,00	--	-8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С прайс ТОО ТД "КарСтройдом"	Люк полимер тяжелый тип ТМ	1	4136,20	--	4136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
28	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)- отмостка для водоразборных колодцев	11,49	-373,71	-33,28	-4294	-382	-252	-0,03	--
		м2		-5,00	-11,49	-57	-132	133	-0,04	--
29	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	16,02	-55,66	--	-892	--	-527	-0,14	-2
		м2		-24,75	--	-396	--	133	--	--
30	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	1,14	-5200,00	--	-5948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0111-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм	4,53	366,27	14,76	1659	67	323	0,36	2
		м2		52,43	5,54	238	25	123	0,03	--
32	Е0111-15-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной отмостки до 80 мм	4,53	441,29	6,70	1999	30	108	0,10	--
		м2		16,90	2,50	77	11	123	0,01	--
33	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
34	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-35-3	Установка чугунных клапанов обратных диам. 100 мм	1	-411,46	-17,71	-411	-18	-310	-1,40	-1
		шт		-231,75	-6,75	-232	-7	130	-0,03	--
36	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy100 мм	1	-8330,00	--	-8330	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-53-1	Монтаж люков-лазов	0,121	-14806,01	-1133,15	-1792	-137	-1447	-82,10	-10
		т		-12892,50	-398,25	-1560	-48	90	-1,95	--
38	С131104-15 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк - лаз герметичный	1	-14400,00	--	-14400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1386631	493686			256
			Тенге			24794	242620			1058
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6480				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6869				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1390272				
		Материалы -	Тенге			-307				
		Всего заработная плата -	Тенге				269022,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			312732				
		Местные материалы -	Тенге			557670				
		Накладные расходы -	Тенге			269907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40486,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1759790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1459
		Сметная заработная плата -	Тенге				309508,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-1792				
		Материалы -	Тенге			-94				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1608,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-1447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-217,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-194				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-3433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1825,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-8330				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-8330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-500				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-8830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1754396**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				307683,00			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2401,6	9,85	9,85	23649	23649	6273	--	--
		м3		--	2,69	--	6467	97	0,01	21
40	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	4803,2	7,04	7,04	33807	33807	8968	--	--
		м3		--	1,92	--	9245	97	0,01	30
41	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	2316,99	42,35	39,83	98120	92281	30286	0,02	41
		м3		2,52	10,96	5839	25384	97	0,04	88
42	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипаю щих на стенки и зубья	2458,45	46,58	43,81	114521	107706	35349	0,02	47
		м3		2,77	12,05	6815	29627	97	0,04	103
43	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /добор грунта вручную после разработки их механизированным способом/	147,7	560,52	--	82789	--	93551	3,57	527
		м3		560,52	--	82789	--	113	--	--
44	Е0101-164-3	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	67,39	-389,25	--	-26232	--	-29642	-2,48	-167
		м3		-389,25	--	-26232	--	113	--	--
45	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Уширение под колодцы в мокром грунте 3 группы	73,61	-467,10	--	-34383	--	-38853	-2,98	-219
		м3		-467,10	--	-34383	--	113	--	--
46	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2532,53	289,15	289,15	732271	732271	458430	--	--
		м3		--	186,62	--	472608	97	0,86	2173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком по верху труб на высрту 400мм	714,53	134,10	--	95818	--	108275	0,97	695
		м3		134,10	--	95818	--	113	--	--
48	С143008-92	Песок природный	714,53	1550,00	--	1107522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0101-27-3 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном водохозяйственном строительстве	2746,61	7,57	7,57	20799	20799	6550	--	--
		м3		--	2,46	--	6753	97	0,01	26
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	1177,12	134,10	--	157852	--	178373	0,97	1144
		м3		134,10	--	157852	--	113	--	--
51	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	2746,61	25,65	5,38	70440	14766	54004	0,13	354
		м3		20,27	--	55674	--	97	--	--
52	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы(планировка вытесненного грунта)	858,41	3,79	3,24	3252	2785	1332	--	3
		м3		0,48	1,12	412	961	97	--	3
53	Е0101-25-1	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1группы грунтов до 10 м	2401,6	9,85	9,85	23649	23649	6273	--	--
		м3		--	2,69	--	6467	97	0,01	21
54	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	4803,2	7,04	7,04	33807	33807	8968	--	--
		м3		--	1,92	--	9245	97	0,01	30
				ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ						
55	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	177,2	2011,20	152,52	356385	27027	48567	1,02	181
		м3		153,68	57,15	27232	10127	130	0,28	49
56	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,563	-58881,69	-25695,31	-33150	-14466	-29194	-194,00	-109
		км		-33075,00	-6813,45	-18621	-3836	130	-26,38	-15
57	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,441	-51202,26	-20326,01	-22580	-8964	-20741	-179,00	-79
				-30825,00	-5353,43	-13594	-2361	130	-20,64	-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
58	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	2,776	47611,09	17877,09	132168	49627	124138	173,00	480
		км		29700,00	4698,68	82447	13044	130	18,10	50
59	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтиена SDR 26-110х4,2мм	10978,7	-482,00	--	-5291733	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 21-110х5,3 мм	10410,07	596,00	--	6204402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-63х2,5мм	1302,9	-129,00	--	-168074	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 17-63х3,7 мм	857,49	188,00	--	161208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-25х2мм	2803,76	93,00	--	260750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 25 мм (колодец и ввод в дом)	870	249,83	7,90	217352	6873	261362	1,29	1122
		м		231,75	2,95	201623	2567	128	0,01	13
65	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-25х2мм	808,23	93,00	--	75165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 327 мм (футляр)	0,12	-242737,18	-102058,18	-29128	-12247	-24021	-615,00	-74
		км		-115425,00	-38553,75	-13851	-4626	130	-188,29	-23
67	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 327х7 мм	120,48	-3630,00	--	-437342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,12	-947225,77	-138575,59	-113667	-16629	-16555	-313,00	-38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		-53775,00	-52348,50	-6453	-6282	130	-255,67	-31
69	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,08	-115456,32	-31953,19	-9237	-2556	-8158	-360,00	-29
		км		-66375,00	-12071,25	-5310	-966	130	-58,95	-5
70	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	80,32	-1320,00	--	-106022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,08	-430521,51	-68116,36	-34442	-5449	-7309	-256,00	-20
		км		-44550,00	-25731,00	-3564	-2058	130	-125,67	-10
72	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.100 мм	200	-244,98	-0,28	-48995	-56	-38230	-0,84	-169
		м		-146,93	-0,11	-29386	-22	130	--	--
73	Е0122-48-1 прим. К=0,409	Заделка битумом и прядью концов футляра Д.327мм	12	-1889,04	-228,96	-22668	-2748	-8486	-3,27	-39
		футляр		-540,19	-3,80	-6482	-46	130	-0,01	--
74	Е0122-48-1 прим. К=0,190	Заделка битумом и прядью концов футляра Д.152мм	10	-877,55	-106,36	-8775	-1064	-3285	-1,52	-15
		футляр		-250,94	-1,77	-2509	-18	130	--	--
75	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	10,307	8287,75	--	85422	--	107628	51,50	531
		км		8032,50	--	82791	--	130	--	--
76	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	4,35	8097,13	--	35223	--	45424	51,50	224
		км		8032,50	--	34941	--	130	--	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ								
		КОЛОДЦЫ ВК ДИАМ.1000мм -109шт (по факту 93 шт)								
77	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,76	-12504,96	-2104,76	-172068	-28961	-53413	-13,90	-191
		м3		-2362,50	-623,48	-32508	-8579	130	-2,48	-34
78	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	4,8	-24400,00	--	-117120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б высотой 0.89-1.19 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	28,48	-3970,00	--	-113066	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-33 К=1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3 м (КС7-3)	9,28	-4671,88	--	-43355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,76	-134,00	--	-1844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	109	-11500,00	--	-1253500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
83	С прайс ТОО ТД "КарСтройдом"	Люк полимер тяжелый тип ТМ	93	4136,20	--	384667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0110-35-1 прим.	Установка крышек деревянных	109	-164,30	-23,87	-17909	-2602	-14306	-0,68	-74
		шт		-100,35	-9,02	-10938	-983	120	-0,04	-5
85	С12068-30 прим.	Деревянные крышки из досок, толщина 25 мм	43,6	-1250,00	--	-54500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-821	Ручка на крышке	109	-308,00	--	-33572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С12021-267 прим.	Стремянки в колодцах	0,36	-133700,00	--	-48560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза	15,98	-30,82	-0,02	-492	--	-120	-0,04	-1
		м2		-8,32	--	-133	--	90	--	--
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	139,2	-245,44	-3,82	-34165	-532	-6371	-0,21	-30
		м2		-37,35	-1,44	-5199	-200	118	-0,01	-1
		КОЛОДЕЦ ПГ-, ВК- ДИАМ.1500 мм-45шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	45	-11500,00	--	-517500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
91	С прайс ТОО ТД "КарСтройдом"	Люк полимер тяжелый тип ТМ	45	4136,20	--	186129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0110-35-1 прим.	Установка крышек деревянных	45	-164,30	-23,87	-7394	-1074	-5906	-0,68	-30
		шт		-100,35	-9,02	-4516	-406	120	-0,04	-2
93	С12068-30 прим.	Деревянные крышки из досок, толщина 25 мм	18	-1250,00	--	-22500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-821	Ручка на крышке	45	-308,00	--	-13860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ПГ ДИАМ. 2000мм-3шт								
95	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	3	-11500,00	--	-34500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
96	С прайс ТОО ТД "КарСтройдом"	Люк полимер тяжелый тип ТМ	3	4136,20	--	12409	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0110-35-1 прим.	Установка крышек деревянных	3	-164,30	-23,87	-493	-72	-394	-0,68	-2
		шт		-100,35	-9,02	-301	-27	120	-0,04	--
98	С12068-30 прим.	Деревянные крышки из досок, толщина 25 мм	1,2	-1250,00	--	-1500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-821	Ручка на крышке	3	-308,00	--	-924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ В СТЕНАХ КОЛОДЦЕВ								
100	Е0122-33-5	Футляры для колодцев	0,21	-121294,13	-49389,75	-25472	-10372	-22231	-312,70	-66
		т		-62775,00	-18657,00	-13183	-3918	130	-91,12	-19
101	С130806-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные, 152х4 мм	3,2	-1020,00	--	-3264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные, 219х4,5 мм	6,4	-1710,00	--	-10944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
103	Е0116-30-1	Заделка футляров при проходе труб через стены колодцев	48	-770,63	--	-36990	--	-18524	-1,80	-86
		1сальник		-301,50	--	-14472	--	128	--	--
104	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,52	-21,80	-0,05	-120	--	-29	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-32	--	90	--	--
105	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,05	-26,66	-0,02	-294	--	-41	-0,02	--
		м2		-4,16	--	-46	--	90	--	--
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
106	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)- отмостка для водоразборных колодцев	303,15	373,86	33,28	113336	10089	6647	0,03	10
		м2		5,00	11,49	1516	3482	133	0,04	12
107	Е0111-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм	303,15	366,27	14,76	111036	4474	21616	0,36	109
		м2		52,43	5,54	15894	1679	123	0,03	8
108	Е0111-15-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонной отмостки до 80 мм	303,15	441,29	6,70	133777	2031	7234	0,10	32
		м2		16,90	2,50	5123	758	123	0,01	4
109	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	27	-411,46	-17,71	-11109	-478	-8371	-1,40	-38
		шт		-231,75	-6,75	-6257	-182	130	-0,03	-1
110	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	27	-6480,00	--	-174960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.50-100 мм (тройники, кресты, заглушки, переходы)	0,09	-107786,81	-398,18	-9701	-36	-807	-42,10	-4
		т		-6750,00	-150,75	-608	-14	130	-0,74	--
112	С130809-12	Фланцы свободные Ду100мм	32	-492,00	--	-15744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С Коммерч. предл. ТОО СП "Карал PIAsT"	Втулка под фланец ПНД 110С	32	-929,42	--	-29742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СВМ-25								
114	Е0122-37-1	Установка вантузов ВМТ, 50 мм	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1900891	1077372			4024
			Тенге			608732	563903			2478
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-174960				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-174960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10498				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-185458				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2503157				
	Материалы -		Тенге			-201649				
	Всего заработная плата -		Тенге				982918,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-194738				
	Местные материалы -		Тенге			1407464				
		Накладные расходы -	Тенге			1022144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153322,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3736819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5964
		Сметная заработная плата -	Тенге				1136240,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-48560				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-48560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-51473				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-378747				
	Материалы -		Тенге			-13662				
	Всего заработная плата -		Тенге				189717,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-559109				
		Накладные расходы -	Тенге			242838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36426,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8155				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-144064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				226143,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3355825**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7134
		Сметная заработная плата -	Тенге				1362383,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3287521	1571058			4280
			Тенге			633526	806523			3535
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-168480				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-168480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10109				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-178589				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3893430				
	Материалы -		Тенге			-201956				
	Всего заработная плата -		Тенге				1251940,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117994				
	Местные материалы -		Тенге			1965134				
		Накладные расходы -	Тенге			1292051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193808,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5496609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7423
		Сметная заработная плата -	Тенге				1445748,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-50351				
	Материалы -		Тенге			-94				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1608,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-48560				
		Накладные расходы -	Тенге			-1447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-217,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3108				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-54907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1825,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-387077				
	Материалы -		Тенге			-13662				
	Всего заработная плата -		Тенге				189717,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-567439				
		Накладные расходы -	Тенге			242838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36426,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8654				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-152894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				226143,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5110220**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8582
		Сметная заработная плата -	Тенге				1670065,00			
		Временные здания и сооружения (1,92 %)				**98 116**				
		Итого				**5 208 336**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (3,96 %)				**206 250**				
		Затраты на выслугу лет (1 %)				**52 083**				
		Затраты на дополнительные отпуска (0,4 %)				**20 833**				
		Перенос и закрепление в натуре осей трасс				**29 250**				
		Передвижной характер работ				**3 518 567**				
		Дополнительный транспорт привозных материалов				**1 424 868**				
		Полный хим.анализ воды, радиологический и бактериологический анализы, стоимость обсыпки				**17 070**				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**10 477 257**				
		ИТОГО в текущих ценах **к=2,296**				**24 055 782**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**481 116**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**24 536 898**				
		Итого с учетом ценовой скидки (К=0,968)				**23 737 124**				
		НДС, 12 %				**2 848 455**				
		Итого с НДС				**26 585 579**				

Сдал: Председатель ПК "Аспан" _____ Ашимов Т.М.

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Актогайского района" _____ М. Сарсембеков

Тех.сопровождение: Директор ТОО "Стройтехнология" _____ Данильченко В.А.