Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2016 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев», г.Сатпаев, пр.Сатпаева 108,кабинет №4**
на основании:

Декларации о соответствии **от 30 ноября 2016 года директора ТОО «СК Альтаир» Токсамбаева Куаныша Батыровича, Республика Казахстан, г.Караганда, Абайский район, г.Абай, ул.Энгельса, дом 25, кв.40**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 30 ноября 2016 года эксперта технического надзора ТОО «Қазақстан Инжиниринг» Нуртазина Галыма Касымовича. Аттестат КДС и ЖКХ № 05948; 05949; 05950 от 02.09.2013г.**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 30 ноября 2016 года главного инженера проекта-инженера «Головной проектный институт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Кенжалинова Айтбека Иманалиевича, лицензия ГСЛ**

№ 001039 от 24.05.1999 г., ГСЛ №0011039 от 24.05.1999г. (генеральная);

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подводящих инженерных сетей к 15-ти пятиэтажным многоквартирным домам в микрорайоне №6 г.Сатпаев» (телефонизация) по адресу: микрорайон №6 г.Сатпаев**: проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **Приказа ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев» №2 от 08.01.2015 год;**

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№272 от 12.08.2015 г. ГУ «Департамент ГАСК и Л по Карагандинской области»**

в) проектно-сметной документации **«Строительство подводящих инженерных сетей к 15 пятиэтажным многоквартирным домам в микрорайоне №6 г.Сатпаев», заключение РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области №10-0520/14 от 30 декабря 2014 года, приказом №2 от 08.01.2015 год;. ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»;**

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2015 г**;
окончание работ **ноябрь 2016 год**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**4 месяцев;**
фактически, месяц: **1 год 5 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей телефонизации	М.п	100 пар – 995мп	-	100 пар – 995мп	-
		50 пар – 1870мп	-	50 пар – 1870мп	-
		20 пар – 3100мп	-	20 пар – 3100мп	-
Кабельная канализация	М.п	ПП d110 – 2865мп	-	ПП d110 – 2865мп	-
ККС -2	шт	23 шт	-	25 шт	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Трасса телефонизации проходит в траншеях оптическим кабелем 32 волокна КС-ОКЛ-SM-32, кабелями связи ТППэп 200х2х0,5-315 по ГОСТ 31943-2012, заведенным в полиэтиленовые трубы. Устанавливаются колодцы ККС-2, ККС-3, распределительные шкафы РШ;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта жилого дома и приняты городскими эксплуатационными организациями:
(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими
эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **720,128** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **596,976** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
15,543 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
23 267 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **19,776** тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3,490** тыс.тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подводящих инженерных сетей к 15 пятиэтажным многоквартирным домам в микрорайоне №6 г.Сатпаев» (телефонизация)**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»

Руководитель Досжан Бауыржан Жуманович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

ТОО «Қазақстан Инжиниринг» Нуртазин Галым Касымович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

«Головной проектный институт» ТОО «Корпорация Казахмыс»

Кенжалинов Айтбек Иманалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СК Альтаир» Токсамбаев Куаныш Батырович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

АБАЙ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
АБАЙСКОГО РАЙОНА

100 101, Қарағанды облысы, Абай қаласы,
Абай көшесі, 54 үй
Тел.: (872131) 4-19-53

100 101, Карагандинская область, город Абай,
ул Абая, дом 54
Тел.: (872131) 4-19-53

05.04.2017г. № 3-3/3т-Р-6

Директору
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
А. Рыспаевой

На Ваше обращение б/н от 03.04.2017г. Управление юстиции Абайского района сообщает следующее:

Согласно Национального реестра бизнес-идентификационных номеров 24.03.2017г. ТОО «СК-Альтаир» было реорганизовано путем выделения и создания ТОО «СК-ТРИУМФ 2030».

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-ТРИУМФ 2030» было зарегистрировано 24.03.2017г. регистрационный № 404-1930-02-ТОО, БИН 170340025099 является правопреемником ТОО «СК-Альтаир» в части имущества, опыта, прав и обязательств, согласно разделительного баланса от 16.03.2017г.

В соответствии статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Вы имеете право обжаловать решение, принятое по обращению.

Руководитель **А. Мулдахметов**

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев"

Б.Д.Жаксыбаев

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "СК-Альтаир"
Договор №23 от 03.06.2015г.
Наименование стройки - Строительство подводящих инженерных сетей к 15-ти пятиэтажным многоквартирным домам в микрорайоне №6 г.Сатпаева (сети телефонизации)

Наименование объекта - Строительство подводящих инженерных сетей к 15-ти пятиэтажным многоквартирным домам в микрорайоне №6 г.Сатпаева (сети телефонизациия)

АКТ 1 приемки выполненных работ за май месяц 2016г.

Строительство подводящих инженерных сетей к 15-ти пятиэтажным многоквартирным домам в микрорайоне №6 г.Сатпаева

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ПРАЙС.ЛИСТ	**Шкаф распределительный телефонный настенный ШРН-600/200-STG**	13	97070,75	--	1261920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	ПРАЙС.ЛИСТ	**Шкаф распределительный телефонный настенный ШРН-600/300-STG**	2	103297,93	--	206596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-898-2	**Установка шкафа телефонного распределительного**	15	3955,00	810,00	59325	12150	36679	12,00	180
		шкаф		2032,00	191,00	30480	2865	110	1,11	17
4	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	4,97	38387,00	11520,00	190783	57254	111816	114,00	567
		км		18090,00	2362,98	89907	11744	110	13,71	68
5	Ц0110-890-2	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг**	0,995	48459,00	15520,00	48217	15442	29828	154,00	153
		км		24080,00	3173,06	23960	3157	110	18,40	18
6	Ц0108-409-2	**Прокладка трубы, диаметр до 50 мм**	48	147,30	73,00	7070	3504	3092	0,29	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		49,50	18,30	2376	878	95	0,11	5
7	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	170	24,40	--	4148	--	4301	0,13	22
		пар		23,00	--	3910	--	110	--	--
8	Ц0110-891-9	Консоль двухместная	40	84,70	41,90	3388	1676	2279	0,30	12
		шт		42,80	9,00	1712	360	110	0,05	2
9	Ц0110-891-10	Консоль трехместная	100	84,70	41,90	8470	4190	5698	0,30	30
		шт		42,80	9,00	4280	900	110	0,05	5
10	Ц0110-891-11	Консоль четырехместная	80	143,70	62,70	11496	5016	8518	0,50	40
		шт		81,00	15,80	6480	1264	110	0,09	7
11	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	75	431,60	21,60	32370	1620	10823	0,90	68
		шт		149,00	2,90	11175	218	95	0,02	1
12	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 14 мм	150	51,70	2,80	7755	420	3961	0,16	24
		м		27,50	0,30	4125	45	95	--	--
13	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	80	51,70	2,80	4136	224	2113	0,16	13
		м		27,50	0,30	2200	24	95	--	--
14	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	30	93,50	3,10	2805	93	932	0,18	5
		м		32,40	0,30	972	9	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1848479	101590			1128
			Тенге			181577	21464			124
	Стоимость оборудования -		Тенге			1468516				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1468516				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			379963				
	Материалы -		Тенге			96797				
	Всего заработная плата -		Тенге				203041			
		Накладные расходы -	Тенге			220042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			636006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1362
		Сметная заработная плата -	Тенге				236047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2104521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1362
		Сметная заработная плата -	Тенге				236047			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15	**С151606-575 Изм. и доп.вып.19**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012**	**0,995**	**1195350,00**	**--**	**1189373**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**С151606-574 Изм. и доп.вып.19**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012**	**1,87**	**608437,00**	**--**	**1137777**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С151606-546 Изм. и доп.вып.19**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**3,1**	**148808,00**	**--**	**461305**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С130804-972 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая SDR 13,6 - 50х3,7**	**48**	**125,00**	**--**	**6000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Консоль чугунная двухместная ККЧ-2**	**40**	**336,93**	**--**	**13477**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Консоль чугунная трехместная ККЧ-3**	**100**	**411,23**	**--**	**41123**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Консоль чугунная четырехместная ККЧ-4**	**80**	**435,76**	**--**	**34861**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**ПРАЙС.ЛИСТ**	**Болт консольный**	**220**	**42,51**	**--**	**9351**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**С11011-680 Изм. и доп.вып.19**	**Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм**	**9**	**86,00**	**--**	**774**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2894042**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2894042**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2894042**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**173643**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3067684**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3067684**				
		РАЗДЕЛ 3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	**Е0123-1-1**	**Устройство основания под трубопроводы и заземлитель**	**113**	**1114,70**	**152,52**	**125961**	**17235**	**30971**	**1,02**	**115**
		м3		**153,68**	**57,15**	**17366**	**6458**	**130**	**0,28**	**32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм	1,664	615154,46	--	1023617	--	38054	133,00	221
		кан.-км		20790,00	--	34595	--	110	--	--
26	Е0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3	8	1276,84	653,59	10215	5229	6944	3,43	27
		колодец		623,25	165,83	4986	1327	110	0,67	5
27	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	15	1120,05	575,55	16801	8633	11394	3,01	45
		колодец		544,50	146,03	8168	2190	110	0,59	9
28	ПРАЙС.ЛИСТ	Колодец кабельный ККСр-3-10 ГЕК с ершами и кронштейнами	8	20183,74	--	161470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС.ЛИСТ	Колодец кабельный ККСр-2-10(80) ГЕК с ершами и кронштейнами	15	17097,10	--	256457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-31-1	Установка кольца опорного КО-1,Н-100 мм	0,7728	31420,09	1856,11	24281	1434	1526	4,93	4
		м3		812,93	597,97	628	462	140	2,37	2
31	Е0134-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка	23	9650,73	--	221967	--	16679	3,96	91
		шт		659,25	--	15163	--	110	--	--
32	ПРАЙС.ЛИСТ	Крышка стальная под чугунный люк	23	2264,73	--	52089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПРАЙС.ЛИСТ	Устройство запорное нижней крышки люка	23	11612,58	--	267089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0127-33-1	Каменная отмостка колодцев	90,919	268,10	36,82	24375	3348	14062	0,62	57
		м2		103,28	13,01	9390	1183	133	0,06	6
35	Е0134-110-3	Разборка колодцев железобетонных	2	2880,06	1419,81	5760	2840	4351	9,60	19
		колодец		1460,25	517,28	2921	1035	110	2,49	5
36	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1321,1374	53,70	51,34	70941	67823	20867	0,02	22
		м3		2,36	13,92	3118	18394	97	0,05	63
37	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,8599196	467,10	--	19086	--	21567	2,98	122
		м3		467,10	--	19086	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	**Е0101-17-9**	**Погрузка грунта,доработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**40,8599196**	**42,12**	**40,26**	**1721**	**1645**	**506**	**0,01**	**1**
		м3		**1,86**	**10,92**	**76**	**446**	**97**	**0,04**	**2**
39	**Е010333-А4-1**	**Отвозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1**	**2751,23459**	**38,60**	**38,60**	**106198**	**106198**	**21240**	**--**	**--**
		т		**--**	**7,72**	**--**	**21240**	**100**	**0,16**	**446**
40	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**1361,99732**	**3,72**	**3,24**	**5072**	**4418**	**2114**	**--**	**5**
		м3		**0,48**	**1,12**	**654**	**1525**	**97**	**--**	**5**
41	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки**	**1167,99732**	**42,18**	**40,26**	**49269**	**47025**	**14478**	**0,01**	**15**
		м3		**1,86**	**10,92**	**2172**	**12753**	**97**	**0,04**	**44**
42	**Е010333-А2-1**	**Отвозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1**	**2219,19491**	**26,00**	**26,00**	**57699**	**57699**	**11540**	**--**	**--**
		т		**--**	**5,20**	**--**	**11540**	**100**	**0,11**	**242**
43	**Е0101-28-3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**1132,9574**	**7,51**	**7,51**	**8507**	**8507**	**2256**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,05**	**--**	**2326**	**97**	**0,01**	**8**
44	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**35,0399196**	**167,18**	**--**	**5858**	**--**	**6620**	**1,21**	**42**
		м3		**167,18**	**--**	**5858**	**--**	**113**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2514432**	**332033**			**786**
			Тенге			**124179**	**80879**			**867**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2514432**				
		Материалы -	Тенге			**1191278**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**205058**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**737105**				
		Местные материалы -	Тенге			**129837**				
		Накладные расходы -	Тенге			**225168**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**33775**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**164376**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2903975**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1766**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**238834**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2903975**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1766**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**238834**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7256953**	**433623**			**1913**
			Тенге			**305756**	**102343**			**992**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1468516**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1468516**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3274005**				
	Материалы -		Тенге			**96797**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**203041**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2894042**				
		Накладные расходы -	Тенге			**220042**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**110**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**33006**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**209643**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3703690**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1362**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236047**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2514432**				
	Материалы -		Тенге			**1191278**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**205058**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**737105**				
	Местные материалы -		Тенге			**129837**				
		Накладные расходы -	Тенге			**225168**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**33775**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**164376**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2903975**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1766**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**238834**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8076181**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**СМР без оборудования**	**6607665**				**3128**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**474881**			

Строительно-монтажные работы:

Временные зд.и сооружения 1,5%	Тенге	**99115**
Итого с временными	Тенге	**6706780**
Зимние удорожания 1,7%	Тенге	**114015**
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	**67068**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	**26827**
Итого:	Тенге	**6914690**
Итого в текущих ценах 2015 г. К=1982/775	Тенге	**17683761**
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	**353675**
Итого:	Тенге	**18037437**
Ценовая скидка 0,05	Тенге	**901872**
Итого с ценовой скидкой:	Тенге	**17135565**
НДС 12%	Тенге	**2056268**
Итого :	Тенге	**19191832,47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование:				**1468516**				
		Временные зд.и сооружения 1,5%	Тенге			**0**				
		Итого с временными	Тенге			**1468516**				
		Зимние удорожания 1,7%	Тенге			**0**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**0**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**0**				
		Итого:	Тенге			**1468516**				
		Итого в текущих ценах 2015. К=1982/775	Тенге			**3755611**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			**75112**				
		Итого:	Тенге			**3830723**				
		Ценовая скидка 0,05	Тенге			**191536**				
		Итого с ценовой скидкой:	Тенге			**3639187**				
		НДС 12%	Тенге			**436702**				
		Итого :	Тенге			**4075889,77**				

Всего по акту: **23267722,24**

Заказчик:
Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Сатпаев"

Б.Ж.Досжан

Эксперт по техническому надзору:
Директор ТОО "Ж.А.Н.А.-Курлыс"

Ж.К. Алдабергенов

Подрядчик : Директор ТОО "СК-Альтаир"