СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор №135 от 24.05.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области	324 387 910	103 746 070	322 147 907,20	25 934 551	8 352 088	25 934 551	8 352 088	25 934 551	8 352 088
Итого к оплате в тенге								**25 934 551**	

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Конарбаев С.**

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Еркебаев Б.Б.**

Технадзор:

Директор ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ" _____ **Рашев А.**

ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"

Технадзор по объекту _____ **Дюуанов А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Договор №135 от 24.05.2017года.

Форма №2

АКТ №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЕРИТКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	7500	1,41	1,41	10581	10581	2185	--	--
		м2		--	0,30	--	2253	97	--	7
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ								
2	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	160	18,51	17,50	2962	2801	841	0,01	1
		м3		1,01	4,41	162	705	97	0,02	2
3	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	160	7,91	7,91	1266	1266	399	--	--
		м3		--	2,57	--	411	97	0,01	2
4	Е0101-24-9 К=9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	160	65,91	65,91	10546	10546	3321	--	--
		м3		--	21,40	--	3424	97	0,08	13
		ЗАСЫПКА ЯМ								
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	280,7	6,48	6,48	1819	1819	573	--	--
		м3		--	2,10	--	590	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	120,3	134,10	--	16132	--	18229	0,97	117
		м3		134,10	--	16132	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	280,7	21,55	4,52	6048	1268	4637	0,11	30
		м3		17,03	--	4780	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	401	14,12	12,00	5661	4811	1698	0,01	5
		м3		1,62	2,75	650	1101	97	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			55015	33091			153
			Тенге			21724	8484			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55015				
	Всего заработная плата -		Тенге				30208			
	Местные материалы -		Тенге			201				
		Накладные расходы -	Тенге			31883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				34990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			92111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				34990			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
9	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	628,59	1940,00	--	1219465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	94,65	20900,00	--	1978185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	26,031	8534,00	--	222149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/**	7,562	7157,00	--	54121	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/**	**181,17**	**6695,00**	--	**1212933**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4686853**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4686853**				
	Местные материалы -		Тенге			**4686853**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**281211**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4968064**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4968064**				
		РАЗДЕЛ 3.ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
14	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	**6,54**	**8534,00**	--	**55812**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**55812**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**55812**				
	Местные материалы -		Тенге			**55812**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3349**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59161**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**59161**				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ								
15	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**786,24**	**3290,00**	--	**2586730**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2586730**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2586730**				
	Местные материалы -		Тенге			**2586730**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**155204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2741933**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2741933**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7384409**	**33091**			**153**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**21724**	**8484**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7384409**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30208**			
	Местные материалы -		Тенге			**7329595**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31883**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4782**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**444978**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7861270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34990**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7861270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34990**			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**7 861 270**				
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			267 283				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**8 128 553**				
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			109 735				
СН РК 8.02-02-2002		Выслуга лет-1%	Тенге			81 286				
СН РК 8.02-02-2002		Доп.отпуска-0,4%	Тенге			32 514				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			**8 352 088**				
		Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	Тенге			**22 859 666**				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			457 193				
		ИТОГО:	Тенге			**23 316 859**				
		Итого с понижающим коэф.0,993094679	Тенге			**23 155 849**				
		НДС 12%	Тенге			2 778 702				
		ИТОГО:	Тенге			**25 934 551**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Еркебаев Б.Б.

Технадзор:
ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"
Технадзор по объекту _____ Диуанов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.