«Утверждаю»
Аким города Текели
_____ Бескемпиров С.И.
(дата и номер распоряжения)

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От « » 2008 года г.Текели

Государственная приёмочная комиссия, назначенная распоряжением № 703 от 14.10. 2008 года
В составе:

Савинов Геннадий Иванович	заместитель акима города Текели, председатель комиссии
Иманбеков Ержан Иманбекович	начальник отдела государственного учреждения управления государственного архитектурно-строительного контроля, заместитель председателя (по согласованию)

Постоянно действующие члены комиссии:

Жумаш Жарас Жумашулы	начальник государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Текели»
Кусаинов Толеген Касымович	управляющий Текелийским филиалом Республиканского государственного казённого предприятия « Центр по недвижимости по Алматинской области» Комитета регистрационной службы Мистерства юстиции Республики Казахстан. (по согласованию)

Шагайбаев Фурман Скендирович	начальник Текелийского городского управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (по согласованию)
Власов Сергей Владимирович	начальник отдела департамента чрезвычайных ситуаций города Текели подполковник противопожарной службы (по согласованию)
Бельдебеков Болат Далабаевич	начальник государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели»
Салгараев Аманбай Туткабаевич	начальник государственного учреждения «Отдел строительства города Текели»
Мырзахметова Файзагуль Свановна	начальник государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ города Текели»

Члены комиссии представителей:

Заказчика: Ким Валерий Фёдорович	директор областного государственного коммунального предприятия «Жетысу водоканал» (по согласованию);
Генерального проектировщика: Жакаев Егимбай Садакбаевич	директор товарищества с ограниченной ответственностью «Гидротехник Жоба» (по согласованию);
Генерального подрядчика: Садвакасова Айгуль Токтаровна	директор товарищества с ограниченной ответственностью «New Construction» (по согласованию);

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Савинов Владимир Иванович	инспектор областного управления охраны окружающей среды (по согласованию)
Пак Игорь Матвеевич	директор дочернего государственного коммунального предприятия « Текели Су Кубыры» (по согласованию)
Есболатов Болат Буркитбаевич	начальник государственного учреждения «Отдел земельных отношений города Текели»
Евдаков Владимир Иванович	директор государственного коммунального предприятия «Текели Коркейту»
Нурланов Казнахан Сейткамалович	заместитель начальника Карабулакского РЭС по городу Текели (по согласованию)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Отдел строительства города Текели» и подрядчиком ТОО «New Construction», предъявлен к приёмке в эксплуатацию объект «Инженерно-коммуникационные сети под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области (II очередь)», выполненного согласно рабочего проекта:

«Инженерно-коммуникационные сети под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области (II очередь)»;

по адресу: город Текели.

2.Строительство осуществлено на основании договора №7 от 20 февраля 2008 года в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ управления государственного архитектурно-строительного контроля № 234 от июня 2008 года.

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «New Construction», выполнившим общестроительные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Текели.

4.Проектно-сметная документация разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Гидротехник Жоба».

5. Исходные данные проектирования выданы государственным учреждением «Отдел строительства города Текели»

6.Строительство осуществлялось по рабочему проекту «Инженерно-коммуникационные сети под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области (II очередь)».

7.Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел строительства города Текели» приказом №17 от 17 октября 2007 года.
8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Согласно договора № 7 от 20 февраля 2008 года:
Начало работ: апрель 2008 года
Окончание работ: ноябрь 2008 года
Фактически:
Начало работ: апрель 2008 года.
Окончание работ: ноябрь 2007 года.
По договору 8 месяцев; фактически 8 месяцев.
9.Государственной приёмочной комиссии предоставлена следующая документация: проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, сертификаты качества материалов, паспорта, заключение энергетической экспертизы, протокол химического анализа воды, результат санитарно-микробиологического исследования воды.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10.Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели объекта	Ед .изм	Количество
Состав основных сооружений:		
Водоснабжение: Строительство водопровода из полиэтиленовых труб Дн 200х11,9мм Дн 110х6,3мм	 п.м. п.м	 360 2381
Строительство колодцев из сборного ж/б Д – 100 см Д – 150 см Д – 200 см	 шт. шт. шт.	 21 8 6
Установка пожарных гидрантов ПГ-1	шт	13
Переход под автомобильной дорогой	шт	2
Канализация:		
Строительство выгребных колодцев из сборного ж/б колец Д - 200	шт.	82
Дорожная сеть:		
Протяженность дороги	п.м	3119
Дорожное покрытие из шебеночно-гравийных смесей (12 см)	п.м	18714
Электроснабжение:		
Строительство КТПНГ –400/6/0,4 У1	шт.	1
Строительство ВЛ-6 кВ	п.м.	1450
Строительство ВЛ-0,4кВ и освещение	п.м.	2382

11.Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основной схемой и составом сооружений водопроводной сети является закольцованная сеть по кварталам и разводка их в каждое индивидуальное жилище, водопроводная сеть подключается к существующему водопроводу на пересечении улиц Кольцевая и Сейфулина и прокладывается по ул Сейфулина Дн 200х11,9мм, .проектная водопроводная сеть подключается к существующем водопроводным колодцам на ул Лазо, которые находятся в 1-ой очереди строительства ИЖС, подключенной к ул. Кольцавая и проходящей по ул. Оржононикидзе. Водопроводная сеть считается закольцованной.

Пажаротушение осуществляется через пожарные гидранты установленные в количестве 13 шт. на расстояние 94-200 м.

Водопроводные колодцы сборные железобетонные

Сброс сточных вод канализационной сети осуществляется самотёком в выгребные колодцы. Только первые десять домов, расположенные по ул.Лазо, будут сбрасывать сточные воды в канализационные колодцы первой очереди. Выгребные колодцы сборные железобетонные, 82шт.- Д=2,0м

Электроснабжение включает: строительство ВЛ-6кВ, протяженностью 1,45км, приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТПНГ –400/6//0,4 У1, строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 2,4км по территории поселка с наружным освещением улиц.

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, согласно актам о его приемке, индивидуальном испытании и комплексном опробовании (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопастности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия предусмотрены проектом.

14.Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

16. Сметная стоимость согласно сводного сметного расчета стоимости строительства

Всего: 55 523 ,285 тыс.тенге

В том числе:

Стоимость строительства, согласно сметного расчета стоимости строительства:

-51 626,604 тыс.тенге

Стоимость строительства , согласно договора №7 на выполнение строительно -монтажных работ от 20 февраля 2008г. (фактическая стоимость) - 51 500,000 тыс.тенге;

Стоимость оборудования:

-3779,255 тыс.тенге

Фактическая стоимость- 51 856,218 тыс. тенге., из них договора 2008г, и 3 465,000 тыс. тенге ПСД договор 2007г., всего фактическая стоимость строительства-55 321, 218 тыс. тенге.,

17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию составляет – 55 523 ,285 тыс.тенге

18.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приёмке объект «Инженерно-коммуникационные сети под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области (II очередь)» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии Савинов Г. И.

Заместитель председателя Иманбеков Е.И.

Постянно действующие члены комиссии:

Жумаш Ж.Ж.

Кусаинов Т.К.

Шагайбаев Ф.С.

Власов С.В.

Бельдебеков Б. Д.

Салгараев А.Т.

Мырзахметова Ф.С.

Членов комиссии представителей:
Заказчика Ким В.Ф.

Генерального проектировщика Жакаев Е.С.

Генерального подрядчика — Садвакасова А.Т.

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Савинов В.И.

Пак И. М.

Есболатов Б.Б.

Евдаков В.И.

Нурланов К.С.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Текели» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №07 от 20 февраля 2008г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области (2 очередь)"

Наименование объекта: Вынос проекта в натуру

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2008 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е	Восстановление трасс: магистральных трубопроводов дорожной сети и линии электропепедач, РДС РК 8.02-03-2002 Тб 20 пар. 1 (приложение 3), расценка в тенге 2988, районный коэффициент 1,47 Тб 3 пар. 3	км	7,11	4393,00	--	31234	--	--	--
					4393,00	--	31234	--	--	--
2.	Е	Закрепление трас магистальных сетей выносками с установкой знаков категория сл. 1, РДС РК 8.02-03-2002 Тб 20 пар. 2 (приложение 3), расценка 3 113, районный коэф. 1,47 Тб 3 пар.3	км	7,11	4576,00	--	32535	--	--	--
					4576,00	--	32535	--	--	--
3.	Е	Внутренний транспорт в % от полевых работ расстояний до 25 км. РДС РК 8.02-03-2002 Тб 4 пар.1, доп. коэф. 1,25	%	7,00	798,00	--	5586	--	--	--
					798,00	--	5586	--	--	--
4.	Е	Внешний транспорт в % от суммы полевых работ + сумма внутреннего транспорта до 100 км, РДС РК 8.02-03-2002 Тб 5 пар. 1, доп.коэф. 1,4	%	14,00	970,90	--	13593	--	--	--
					970,90	--	13593	--	--	--
5.	Е	Организация и ликвидация работ в % от суммы полевых работ и	%	6,00	1110,00	--	6660	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутреннего транспорта РДС РК 8.02-03-2002 Тб6 пар. 1, доп. коэф1,25			1110,00	--	6660	--	--	--
ИТОГО:							89608	--		--
							89608	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	89608

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	-
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	-

Пересчет в текущих ценах, К=1,506 1,507096774	134950	135048
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2699	2701
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	137649	137749
Налог на добавленную стоимость, 13 %	17894	17907
Итого с НДС	155543	155656

Принял:

Сдал:

L 113 (ранее учесть в выполнении августа 2008г.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Текели»

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №07 от 20 февраля 2008г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области" (2 очередь)

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2008 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство наружных сетей водопровода (Локальная смета 2-1-1)										
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5744,00	35,29	33,19	202705	190643	0,01	84
					2,10	9,13	12062	52440	0,03	182
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2573,00	27,84	26,18	71619	67348	0,01	30
					1,66	7,20	4271	18526	0,03	64
3.	Е0101-164-2	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	256,00	262,72	--	67255	--	1,85	473
					262,72	--	67255	--	--	--
4.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного грунта	м3	263,00	306,20	152,52	80531	40113	1,02	268
					153,68	57,15	40418	15030	0,28	73
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	562,50	134,10	--	75431	--	0,97	547
					134,10	--	75431	--	--	--
6.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	737,50	28,89	27,85	21303	20536	0,01	5
					1,04	8,44	767	6221	0,03	23
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	737,50	21,55	4,52	15890	3331	0,11	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	12560	--	--	--
8.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	3549,00	3,82	3,82	13554	13554	--	--
					--	1,32	--	4702	0,00	15
9.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	3549,00	1,57	1,57	5572	5572	--	--
					--	0,54	--	1933	0,00	6
10.	Е0101-130-6	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3	3549,00	3,41	3,41	12117	12117	--	--
					--	1,16	--	4116	0,00	13
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,138	58881,69	25695,31	125889	54937	194,00	415
					33075,00	6813,45	70714	14567	26,38	56
12.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,36	139706,75	90794,12	50294	32686	286,00	103
					48375,00	19582,83	17415	7050	84,07	30
13.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	240,582	6470,00	--	1556566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	36,36	19000,00	--	690840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	2,138	8287,75	--	17719	--	51,50	110
					8032,50	--	17173	--	--	--
16.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,36	10651,88	--	3835	--	61,80	22
					9630,00	--	3467	--	--	--
17.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	1,00	2431,11	394,36	2431	394	3,64	4
					731,25	148,50	731	149	0,73	1
Строительство водопроводных колодцев (Локальная смета 2-1-2)										
18.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	28,45	3607,98	1879,87	102647	53482	8,86	252
					1435,50	538,43	40840	15318	2,06	59
19.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев	м3	8,11	22100,00	--	179231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
20.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	16,02	5500,00 --	-- --	88110 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	39,16	3450,00 --	-- --	135102 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	7,12	6870,00 --	-- --	48914 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	70,00	746,00 --	-- --	52220 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	1,20	6760,00 --	-- --	8112 --	-- --	-- --	-- --
25.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 (М-150)	м3	3,57	7080,00 --	-- --	25276 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	13,38	7613,77 195,75	66,01 24,93	101872 2619	883 334	1,35 0,12	18 2
27.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	35,00	3600,00 --	-- --	126000 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,5642	151200,00 --	-- --	85307 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,343	162700,00 --	-- --	55806 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130902-5	Задвижки параллельные фланцевые с	шт	1,00	16300,00	--	16300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	15,00	6480,00 --	-- --	97200 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	90,00	371,00 --	-- --	33390 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	шт	10,00	1140,00 --	-- --	11400 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	238,00	492,00 --	-- --	117096 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2,00	285,00 --	-- --	570 --	-- --	-- --	-- --
36.	С	Втулка с фланцем Д 200мм	шт	4,00	16464,00 --	-- --	65856 --	-- --	-- --	-- --
37.	С	Втулка с фланцем Д 110мм	шт	74,00	3512,00 --	-- --	259888 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1,00	243,00 --	-- --	243 --	-- --	-- --	-- --
39.	С	Стоимость водомера WOLTEX	шт	1,00	47080,00 --	-- --	47080 --	-- --	-- --	-- --
Переход под автомобильной дорогой (Локальная смета 2-1-3)										
40.	С130806-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	м	30,12	8660,00 --	-- --	260839 --	-- --	-- --	-- --
Строительство выгребного колодца (Локальная смета 2-1-4)										
41.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4592,00	27,84 1,66	26,18 7,20	127818 7623	120196 33062	0,01 0,03	53 115
42.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	3936,00	3,35	3,35	13192	13192	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м			--	1,16	--	4577	0,00	15
43.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	3936,00	1,48 --	1,48 0,51	5832 --	5832 2023	-- 0,00	-- 7
44.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	787,20	20,27 20,27	-- --	15957 15957	-- --	0,13 --	102 --
45.	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	656,00	7,61 --	7,61 2,31	4989 --	4989 1518	-- 0,01	-- 5
46.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	141,90	3906,30 1435,50	1879,87 538,43	554304 203697	266754 76403	8,86 2,06	1257 292
47.	С143001-5	Бетон тяжелый класса В10 (М-150)	м3	22,36	7080,00 --	-- --	158309 --	-- --	-- --	-- --
48.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	90,20	22100,00 --	-- --	1993420 --	-- --	-- --	-- --
49.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	145,96	6870,00 --	-- --	1002745 --	-- --	-- --	-- --
50.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	73,80	2630,00 --	-- --	194094 --	-- --	-- --	-- --
51.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	164,00	746,00 --	-- --	122344 --	-- --	-- --	-- --
52.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	82,00	3600,00 --	-- --	295200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,70	151200,00 --	-- --	105840 --	-- --	-- --	-- --
Трансформаторная подстанция (Локальная смета 4-1-1)										
54.	75-4-9	Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, типа КТПГ-400-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2500х2160х2810	шт	1	1056500,00 --	-- --	1056500 --	-- --	-- --	-- --
55.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,30	16600,00 --	-- --	4980 --	-- --	-- --	-- --
56.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	8,00	247,70 111,00	20,70 1,60	1982 888	166 13	0,70 0,01	6 0
57.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	95,00	51,70 27,50	2,80 0,30	4912 2612	266 28	0,16 0,00	15 0
58.	Ц0108-28- 2	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора	ячейка	1,00	107770,00 33980,00	62330,00 15860	107770 33980	62330 15860	185,00 91,99	185 92
59.	75-5-5	Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм	шт	1	1451300,00 --	-- --	1451300 --	-- --	-- --	-- --
60.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей,	т	0,073	90400,00 --	-- --	6599 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полуспокойной, N8-14								
61.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,40	16700,00 ---	--- ---	6680 ---	--- ---	--- ---	--- ---

Строительство ВЛ-6кВ (Локальная смета 4-1-2)

62.	Е0133-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	20,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	30682 10125	17565 4928	3,06 1,03	61 21
63.	Е0133-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	9467 2956	5971 1650	5,98 2,29	18 7
64.	Е0133-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	14510 4428	9562 2635	9,00 3,63	27 11
65.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	35,00	11900,00 ---	--- ---	416500 ---	--- ---	--- ---	--- ---
	ИТОГО:						12637936 647989	1002416 283083		4134 1090

Стоимость: Оборудование, тенге 2507800

Накладные расходы :

На монтажные работы	50713
На общестроительные работы	962952
Всего накладных расходов:	1013665
Итого с накладными	13651601

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	4134
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1090
- в накладных расходах, чел-ч.	575
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5799

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	819096
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14470697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		Материалы и оборудование						11703175		
		Стоимость работ						2767522		
		Временные здания и сооружения, 2,4 %						66420		
		Итого с временными						2833942		
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2,07 %						58663		
		Итого с зимними удорожаниями						2892605		
		Оплата дополнительных отпусков, 0,4 %						11570		
		Итого с доп.отпусками						2904175		
		Вознаграждение за выслугу лет, 1 %						29042		
		Итого с затратами на выслугу лет						2933217		
		Итого по смете						14636392		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,506						22042407		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						440848		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22483255		
		Налог на добавленную стоимость, 13 %						2922823		
		Итого с НДС						25406078		

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Текели» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №07 от 20 февраля 2008г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области" (2 очередь)

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2008 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство наружных сетей водопровода (Локальная смета 2-1-1)								
1	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	562,5	134,1	-	75431	-	85237	0,97	547
				134,1	-	75431	-	113	-	-
2	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	737,5	28,89	27,85	21303	20536	6779	0,01	5
				1,04	8,44	767	6221	97	0,05	36
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	737,5	21,55	4,52	15890	3331	12183	0,11	80
				17,03	-	12560	-	97	-	-
4	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	3549	3,82	3,82	13554	13554	4561	-	-
				-	1,32	-	4702	97	0,01	27
5	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы	3549	1,57	1,57	5572	5572	1875	-	-
				-	0,54	-	1933	97	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3								
6	Е0101-130-6	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	3549	3,42	3,42	12138	12138	3992	-	-
				-	1,16	-	4116	97	0,01	24
		м3								
7	Е0122-6-8	-Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм	0,01	122245,12	64465,12	1222	645	1068	207,72	2
				57780	24352,65	578	244	130	141,25	1
		км								
8	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм	0,01	265271,11	107441,86	2653	1074	1780	577	6
				96300	40587,75	963	406	130	235,41	2
		км								
		Строительство водопроводных колодцев (Локальная смета 2-1-2)								
		==========								
9	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	875	27,84	26,18	24356	22903	7520	0,01	10
				1,66	7,2	1453	6300	97	0,04	37
		м3								
10	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	375	35,29	33,19	13234	12446	4085	0,01	5
				2,1	9,13	788	3424	97	0,05	20
		м3								
11	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	131	20,27	-	2655	-	3001	0,13	17
				20,27	-	2655	-	113	-	-
		м2								
12	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1119	3,35	3,35	3750	3750	1262	-	-
				-	1,16	-	1301	97	0,01	8
		м3								
13	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1119	1,48	1,48	1658	1658	558	-	-
				-	0,51	-	575	97	-	3
		м3								
14	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1119	21,55	4,52	24110	5053	18485	0,11	121
		м3		17,03	-	19057	-	97	-	-
15	Е0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2	131	7,61	7,61	996	996	294	-	-
				-	2,31	-	303	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы до 10 м								
16	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 10,25	3607,98	1879,87	36982	19269	26303	8,86	91
				1435,5	538,43	14714	5519	130	3,12	32
17	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3 9,57	22100	-	211497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-4	-Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3 0,412	6760	-	2785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-5	-Бетон тяжелый класса В10 (М-150)	м3 1,25	7080	-	8815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3 5,87	7613,77	66,01	44693	387	1360	1,35	8
				195,75	24,93	1149	146	105	0,14	1
21	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т 1,252769	247994,13	49389,75	310677	61874	132619	312,7	392
				62775	18657	78642	23373	130	108,21	136
22	E0122-33-2	-Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т 0,63	95357,36	3488,98	60075	2198	5134	32,7	21
				4950	1318,5	3119	831	130	7,65	5
23	E0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт 1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
				513	175,5	513	176	130	1,02	1
24	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт 15	411,46	17,71	6172	266	4651	1,4	21
				231,75	6,75	3476	101	130	0,04	1
25	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт 90	473,47	39,24	42612	3532	31104	1,47	132
				254,25	15,75	22883	1417	128	0,09	8
26	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	шт 13	18075,87	36,99	234986	481	5095	1,82	24
				288	13,5	3744	175	130	0,08	1
27	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт 82	300,57	225,64	24647	18502	13699	0,41	34
				69,53	58,98	5701	4836	130	0,34	28
28	E0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2 33,12	36,09	0,09	1195	3	132	0,02	1
				4,39	0,05	145	2	90	-	-
29	E0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	33,12	20,93	0,02	693	1	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лаком ХС-76		4,14	-	137	-	90	-	-
		м2								
30	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
				513	175,5	513	176	130	1,02	1
		шт								
		Переход под автомобильной дорогой (Локальная смета 2-1-3)								
31	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	22	35,29	33,19	776	730	240	0,0146	-
				2,1	9,13	46	201	97	0,0317	1
		м3								
32	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	22	3,82	3,82	84	84	28	-	-
				-	1,32	-	29	97	0,00433	-
		м3								
33	Е0101-27-12	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	22	1,57	1,57	35	35	12	-	-
				-	0,54	-	12	97	0,00178	-
		м3								
34	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	22	25,65	5,38	564	118	433	0,129	3
				20,27	-	446	-	97	-	-
		м3								
35	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,03	270167,88	115634,5	8105	3469	6618	662	20
				126000	43681,5	3780	1310	130	253,35	8
		км								
36	Е0122-19-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,03	728112,63	115634,5	21843	3469	3538	274	8
				47025	43681,5	1411	1310	130	253,35	8
		км								
37	Е0122-33-5	-Установка опоры, монтажных ручек	0,1248	62806,7	-	7838	-	10184	312,7	39
				62775	-	7834	-	130	-	-
		т								
38	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	30	313,94	0,42	9418	13	6105	0,9	27
				156,38	0,16	4691	5	130	-	-
		м								
39	Е0122-31-6	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,03	10651,88	-	320	-	376	61,8	2
				9630	-	289	-	130	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
,40	E0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,16	22351,51	332,71	3576	53	1819	75,22	12
				11245,5	126	1799	20	100	0,73	-
		м3								
		Строительство выгребного колодца (Локальная смета 2-1-4)								
41	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1148	27,84	26,18	31955	30049	9866	0,01	13
				1,66	7,2	1906	8266	97	0,04	48
		м3								
42	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	984	3,35	3,35	3298	3298	1110	-	-
				-	1,16	-	1144	97	0,01	7
		м3								
43	E0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	984	1,48	1,48	1458	1458	491	-	-
				-	0,51	-	506	97	-	3
		м3								
44	E0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	196,8	20,27	-	3989	-	4508	0,13	25
				20,27	-	3989	-	113	-	-
		м2								
45	E0101-85-5	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	164	7,61	7,61	1247	1247	368	-	-
				-	2,31	-	379	97	0,01	2
		м3								
46	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	49,16	3906,3	1879,87	192034	92414	126150	8,86	436
				1435,5	538,43	70569	26469	130	3,12	154
		м3								
47	C143001-5	-Бетон тяжелый класса В10 (М-150)	7,75	7080	-	54877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	45,1	7613,77	66,01	343381	2977	10450	1,35	61
				195,75	24,93	8828	1124	105	0,14	7
		м3								
49	C12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,622	151200	-	94046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	C12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без	0,43214	162700	-	70309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий, соединяемые на сварке								
		т								
51	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,29766	247994,13	49389,75	73818	14701	31511	312,7	93
				62775	18657	18686	5553	130	108,21	32
		т								
52	С Прайс	-Соединительные элементы для сейсмостойкости	0,15252	66800	-	10188	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,246	70153,47	10674,97	17258	2626	16904	270	66
				48825	4032	12011	992	130	23,39	6
		км								
54	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	246	626	-	153996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	82	896,88	5,38	73544	441	6612	0,36	30
				60,75	2,25	4981	185	128	0,01	1
		шт								
56	Е0141-4-7	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в двуслоя	1148	155,1	7,38	178055	8472	111058	0,57	656
				90,23	2,79	103584	3203	104	0,02	19
		м2								
57	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,246	386924,67	1984,82	95183	488	14918	270	66
				45900	749,25	11291	184	130	4,35	1
		км								
58	С11011-774	-Скобы ходовые	1115,2	129	-	143861	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0110-50-1	-Крышка деревянная	24,6	1383,55	35,45	34035	872	1916	0,34	8
		м2		51,75	13,17	1273	324	120	0,08	2
		Трансформаторная подстанция КТПНГ 400/6/0,4 У1 и КРУ (Локальная смета 4-1-1)								
60	Е0133-117-3	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	3,28	3
		шт								
61	Е0133-117-5	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	1	6610,97	3206,72	6611	3207	4575	18,6	19
				3397,5	959,63	3398	960	105	5,57	6
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0108-3-3	-Устройство гравийного-песчанного основания под фундаменты м3	2,6	744,32 123,75	100,89 38,25	1935 322	262 99	497 118	0,85 0,22	2 1
63	Е0109-34-5	-Монтаж балки из швеллера т	0,073	9751,19 3015	2162,21 415,31	712 220	158 30	225 90	17,3 2,41	1 -
64	Е0107-37-2	-Укладка плит покрытий м3	0,4	2486,54 362,25	1240,62 127,08	995 145	496 51	274 140	2,13 0,74	1 -
		Строительство ВЛ-6кВ (Локальная смета 4-1-2)								
65	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	1,45	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	60182 13278	45102 9301	23708 105	51,1 37,2	74 54
66	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	0,532062	315700 -	- -	167972 -	- -	- -	- -	- -
67	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	25	247,7 111	20,7 1,6	6193 2775	518 40	2674 95	0,7 0,01	18 -
68	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	1	568,5 452	25,5 6,8	568 452	25 7	436 95	2 0,04	2 -
		Кабельная вставка (Локальная смета 4-1-4)								
69	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	14,5	33,67 1,57	32,1 12,33	488 23	465 179	195 97	0,01 0,07	- 1
70	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	13,1	6,48 -	6,48 2,1	85 -	85 28	27 97	- 0,01	- -
71	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	20	36,7 8,8	27,8 6,9	734 176	556 138	298 95	0,06 0,04	1 1
72	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	20	11,2 3,3	7,9 2	224 66	158 40	101 95	0,02 0,01	- -
73	С143008-92	-Песок природный м3	1,4	757 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
74	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ,	20	31,5	7,5	630	150	407	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг		19,8	1,6	396	32	95	0,01	-
		м								
75	С Прайс	-КАбель АПвЭП-10 3х70мм2	60	2983	-	178980	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	20	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1
				8,6	5,9	172	118	95	0,03	1
		м								
77	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	20	18,8	14,2	376	284	152	0,03	1
				4,5	3,5	90	70	95	0,02	-
		м								
78	С143006-6	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,24	9720	-	2333	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	4,6	222,7	103	1024	474	526	0,57	3
				93,2	27,2	429	125	95	0,16	1
		м								
80	С130806-12	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 65х3,2 мм	4,6	365	-	1679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4,6	27,7	2,1	127	10	88	0,1	-
				19,7	0,5	91	2	95	-	-
		м								
82	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	15,4	23,2	2,1	357	32	246	0,1	2
				16,5	0,3	254	5	95	-	-
		м								
83	Ц0108-165-9	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	4757,7	2963	19031	11852	9192	9	36
				1764	655	7056	2620	95	3,8	15
		шт								
84	С Прайс	-Муфта концевая 10КВ наружной установки rek-10 PP2-3	2	21881	-	43762	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	С Прайс	-Муфта концевая внутренней установки	2	21305	-	42610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Разборка и восстановление асфальтового покрытия (Локальная смета 5-1-1)

86	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	50	393,11	154,61	19656	7731	16131	1,55	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		238,5	4,07	11925	204	133	0,02	1
87	С01031-А29-1	--Строительный мусор Погрузка т	120	27,1 -	27,1 -	3252 -	3252 -	2276 100	- 0,03984	- 5
88	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	120	45 -	45 9	5400 -	5400 1080	1080 100	- 0,19	- 2
		Строительство дорог (Локальная смета 5-1-2)								
89	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	4649	50,84 2,39	48,38 14,07	236368 11111	224922 65406	74221 97	0,02 0,08	77 379
90	Е010332-А5-1	--Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	8366,4	45 -	45 9	376528 -	376528 75306	75306 100	- 0,19	- 1581
91	Е0101-35-3	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м м3	4649	14,62 -	14,62 5,1	67976 -	67976 23710	22999 97	- 0,03	- 138
92	Е0101-130-6	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см м3	4649	3,42 -	3,42 1,16	15908 -	15908 5400	5238 97	- -	- 18
93	Е0127-93-2	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2 км	3,119	88184,14 13185	59159,14 15231,23	275046 41124	184517 47506	117878 133	91,7 51,33	286 160
94	Е0127-93-5	-Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2 км	3,119	9549,86 293,63	9256,23 2340,64	29786 916	28870 7300	10928 133	1,845 7,815	6 24
95	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с	18714	19,95 1,03	15,58 5,5	373344 19275	291564 102927	162529 133	0,01 0,03	174 503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полуприсыпными обочинами/ м2								
96	Е0127-82-3	-исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм м2	18714	-7,68 -	-7,68 -2,72	-143724 -	-143724 -50902	-67700 133	- -0,02	- -295
97	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	18714	88,05 6,41	14,99 5,07	1647768 119957	280523 94880	285733 133	0,04 0,03	779 342
ИТОГО:							6285294 740654	1788057 504721		4652 4074

Всего накладных расходов:	1491646
Итого с накладными	7776940
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	466616
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8243556
Временные здания и сооружения, 2,4 %	197845
Затраты на зимние удорожания, 2,07 %	170641
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	32974
Затраты на выслугу лет, 1 %	82435
Итого доп. затрат	483895
Итого по смете	8727451
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	13152269
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	263045
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13415314
Налог на добавленную стоимость, 13 %	1743991
Итого с НДС	15159305
Разница в выполнении за июнь 2008г. АКТ №2	672096
Итого с разницей в выполнении за июнь	15831401
Разница в выполнении за июнь 2008г. АКТ №1	113
Всего	15831514

Принял:

Сдал:

31111100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Текели»

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №07 от 20 февраля 2008г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области" (2 очередь)

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2008 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-1-2 Строительство ВЛ-6кВ														
7	С Прайс	-Траверса ТМ-3	16	4832	-	-	-	77312	-	-	-	-	-	-	-	-
8	С Прайс	-Траверса ТМ-5	1	3240	-	-	-	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
9	С Прайс	-Траверса ТС1	4	11498	-	-	-	45992	-	-	-	-	-	-	-	-
10	С Прайс	-Хомут Х-1,Х-2	31	771	-	-	-	23901	-	-	-	-	-	-	-	-
11	С Прайс	-Кронштейн У-1	9	3497	-	-	-	31473	-	-	-	-	-	-	-	-
12	С Прайс	-Колпачок К-9	134	431	-	-	-	57754	-	-	-	-	-	-	-	-
13	С Прайс	-Изолятор ШФ-10А	134	576	-	-	-	77184	-	-	-	-	-	-	-	-
14	С Прайс	-Зажим ПА-2	140	348	-	-	-	48720	-	-	-	-	-	-	-	-
15	С Прайс	-Зажим стальной ПС-1	35	187	-	-	-	6545	-	-	-	-	-	-	-	-
16	С Прайс	-Зажим А2А-50	9	348	-	-	-	3132	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С Прайс	-Зажим натяжной НКК-1-1Б шт	24	703	-	16872	-	-	-	-
18	С Прайс	-Траверса М-6 шт	5	5136	-	25680	-	-	-	-
19	С Прайс	-Изолятор ПС70Е шт	48	772	-	37056	-	-	-	-
20	С Прайс	-Оголовок ОГ1 шт	1	1469	-	1469	-	-	-	-
21	С Прайс	-Накладка ОГ-2 шт	5	1656	-	8280	-	-	-	-
22	С Прайс	-Накладка ОГ-5 шт	5	1214	-	6070	-	-	-	-
23	С Прайс	-Ушко однолапчатое шт	24	315	-	7560	-	-	-	-
26	С Прайс	-Разъединитель ПРНЗ с приводом шт	1	21400	-	21400	-	-	-	-
27	С11051-143	-Металлоконструкции разъединителя т	0,0561	159100	-	8926	-	-	-	-
28	С Прайс	-Разрядник вентильный РВО-6 шт	3	1727	-	5181	-	-	-	-
29	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	0,31938	315700	-	100828	-	-	-	-

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-1-3 Наружное освещение

3	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	59	1534,11	878,23	90512	51816	46628	3,06	181
				506,25	246,42	29869	14539	105	1,03	61
4	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	13	3155,76	1990,26	41025	25873	20958	5,98	78
				985,5	549,9	12812	7149	105	2,29	30
5	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	2,38	7259,41	4310,78	17292	10268	9790	16,1	38
				2745	1169,46	6539	2786	105	4,45	11
6	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	85	11900	-	1011500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С Прайс	-Кронштейн У4 шт	13	3988	-	51844	-	-	-	-
8	С Прайс	-Кронштейн КС-1 шт	72	3988	-	287136	-	-	-	-
9	С Прайс	-Хомут Х-15 шт	72	784	-	56448	-	-	-	-
10	С Прайс	-Провода СИП-4 4х50+1х16мм2 м	2382	340	-	809880	-	-	-	-
11	С Прайс	-Крюк SOT21.116 шт	56	943	-	52808	-	-	-	-
12	С Прайс	-Крюк SOT21.1 шт	16	806	-	12896	-	-	-	-
13	С Прайс	-Крюк накручивающийся PD2.2 шт	16	1252	-	20032	-	-	-	-
14	С Прайс	-Крюк бандажный шт	20	605	-	12100	-	-	-	-
15	С Прайс	-Зажим поддерживающий шт	78	1157	-	90246	-	-	-	-
16	С Прайс	-Зажим ответвительный шт	78	679	-	52962	-	-	-	-
17	С Прайс	-Зажим ответвительный шт	60	576	-	34560	-	-	-	-
18	С Прайс	-Зажим натяжной шт	42	2318	-	97356	-	-	-	-
19	С Прайс	-Скрепа шт	32	13	-	416	-	-	-	-
20	С Прайс	-Бандажная лента м	42	29	-	1218	-	-	-	-
21	С Прайс	-Бандаж шт	18	26	-	468	-	-	-	-
22	С Прайс	-Защитные колпачки шт	36	86	-	3096	-	-	-	-
23	С Прайс	-Патрон для предохранителя шт	72	979	-	70488	-	-	-	-
24	С Прайс	-Предохранитель шт	72	58	-	4176	-	-	-	-
25	С Прайс	-Ограничитель напряжения шт	12	4969	-	59628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С Прайс	-Зажим соединительный прессуемый шт	16	5182	-	82912	-	-	-	-
27	С Прайс	-Зажим соединительный прессуемый шт	4	806	-	3224	-	-	-	-
28	С Прайс	-Зажим заземляющий шт	73	829	-	60517	-	-	-	-
3	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1 шт	12	4460	-	53520	-	-	-	-
	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00216	493900	-	1068	-	-	-	-
	ИТОГО:					3693903	87957			297
						49220	24474			102
	Всего накладных расходов:									77376
	Итого с накладными									3771279
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %									226276
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами									3997555
	Временные здания и сооружения, 2,4 %									95941
	Итого с временными									4093497
	Затраты на зимние удорожания, 2,07 %									84735
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %									16374
	Затраты на выслугу лет, 1 %									40935
	Итого по смете									4235541
	Пересчет в текущих ценах, К=1,507									6382960
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %									127660
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами									6510620
	Налог на добавленную стоимость, 13 %									846380
	Итого с НДС									7357000

Составил:

Сдал:

Алматы обл. "Жетісу Су Құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны
ЖҰМЫСҚА КІРІСУГЕ РҰҚСАТ
Қолы
200 8 ж.

31111100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Текели»

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор №07 от 20 февраля 2008г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области" (2 очередь)

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2008 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-1-2 Строительство ВЛ-6кВ								
7	С Прайс	-Траверса ТМ-3	16	4832	-	77312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	С Прайс	-Траверса ТМ-5	1	3240	-	3240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С Прайс	-Траверса ТС1	4	11498	-	45992	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С Прайс	-Хомут Х-1,Х-2	31	771	-	23901	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С Прайс	-Кронштейн У-1	9	3497	-	31473	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С Прайс	-Колпачок К-9	134	431	-	57754	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С Прайс	-Изолятор ШФ-10А	134	576	-	77184	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С Прайс	-Зажим ПА-2	140	348	-	48720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С Прайс	-Зажим стальной ПС-1	35	187	-	6545	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С Прайс	-Зажим А2А-50	9	348	-	3132	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С Прайс	-Зажим натяжной НКК-1-1Б шт	24	703 -	- -	16872 -	- -	- -	- -	- -
18	С Прайс	-Траверса М-6 шт	5	5136 -	- -	25680 -	- -	- -	- -	- -
19	С Прайс	-Изолятор ПС70Е шт	48	772 -	- -	37056 -	- -	- -	- -	- -
20	С Прайс	-Оголовок ОГ1 шт	1	1469 -	- -	1469 -	- -	- -	- -	- -
21	С Прайс	-Накладка ОГ-2 шт	5	1656 -	- -	8280 -	- -	- -	- -	- -
22	С Прайс	-Накладка ОГ-5 шт	5	1214 -	- -	6070 -	- -	- -	- -	- -
23	С Прайс	-Ушко однолапчатое шт	24	315 -	- -	7560 -	- -	- -	- -	- -
26	С Прайс	-Разъединитель ПРНЗ с приводом шт	1	21400 -	- -	21400 -	- -	- -	- -	- -
27	С11051-143	-Металлоконструкции разъединителя т	0,0561	159100 -	- -	8926 -	- -	- -	- -	- -
28	С Прайс	-Разрядник вентильный РВО-6 шт	3	1727 -	- -	5181 -	- -	- -	- -	- -
29	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	0,31938	315700 -	- -	100828 -	- -	- -	- -	- -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3 Наружное освещение

3	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	59	1534,11 506,25	878,23 246,42	90512 29869	51816 14539	46628 105	3,06 1,03	181 61
4	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	13	3155,76 985,5	1990,26 549,9	41025 12812	25873 7149	20958 105	5,98 2,29	78 30
5	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	2,38	7259,41 2745	4310,78 1169,46	17292 6539	10268 2786	9790 105	16,1 4,45	38 11
6	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	85	11900 -	- -	1011500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С Прайс	-Кронштейн У4 шт	13	3988	-	51844	-	-	-	-
8	С Прайс	-Кронштейн КС-1 шт	72	3988	-	287136	-	-	-	-
9	С Прайс	-Хомут Х-15 шт	72	784	-	56448	-	-	-	-
10	С Прайс	-Провода СИП-4 4х50+1х16мм2 м	2382	340	-	809880	-	-	-	-
11	С Прайс	-Крюк SOT21.116 шт	56	943	-	52808	-	-	-	-
12	С Прайс	-Крюк SOT21.1 шт	16	806	-	12896	-	-	-	-
13	С Прайс	-Крюк накручивающийся PD2.2 шт	16	1252	-	20032	-	-	-	-
14	С Прайс	-Крюк бандажный шт	20	605	-	12100	-	-	-	-
15	С Прайс	-Зажим поддерживающий шт	78	1157	-	90246	-	-	-	-
16	С Прайс	-Зажим ответвительный шт	78	679	-	52962	-	-	-	-
17	С Прайс	-Зажим ответвительный шт	60	576	-	34560	-	-	-	-
18	С Прайс	-Зажим натяжной шт	42	2318	-	97356	-	-	-	-
19	С Прайс	-Скрепа шт	32	13	-	416	-	-	-	-
20	С Прайс	-Бандажная лента м	42	29	-	1218	-	-	-	-
21	С Прайс	-Бандаж шт	18	26	-	468	-	-	-	-
22	С Прайс	-Защитные колпачки шт	36	86	-	3096	-	-	-	-
23	С Прайс	-Патрон для предохранителя шт	72	979	-	70488	-	-	-	-
24	С Прайс	-Предохранитель шт	72	58	-	4176	-	-	-	-
25	С Прайс	-Ограничитель напряжения шт	12	4969	-	59628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С Прайс	-Зажим соединительный прессуемый шт	16	5182	-	82912	-	-	-	-
27	С Прайс	-Зажим соединительный прессуемый шт	4	806	-	3224	-	-	-	-
28	С Прайс	-Зажим заземляющий шт	73	829	-	60517	-	-	-	-
3	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1 шт	12	4460	-	53520	-	-	-	-
	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00216	493900	-	1068	-	-	-	-
	ИТОГО:				3693903	87957				297
					49220	24474				102
	Всего накладных расходов:							77376		
	Итого с накладными							3771279		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %							226276		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							3997555		
	Временные здания и сооружения, 2,4 %							95941		
	Итого с временными							4093497		
	Затраты на зимние удорожания, 2,07 %							84735		
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %							16374		
	Затраты на выслугу лет, 1 %							40935		
	Итого по смете							4235541		
	Пересчет в текущих ценах, К=1,507							6382960		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							127660		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							6510620		
	Налог на добавленную стоимость, 13 %							846380		
	Итого с НДС							7357000		

Составил:

Сдал:

"Жетісу Су Құбырлары" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны
ЖҰМЫСҚА КІРІГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы _____ 200 8 ж.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Текели» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Субподрядчик
Договор №7 от 20 февраля 2008 г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области (2 очередь)"

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2008 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен. и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3 Наружное освещение								
1.	Ц0108-595 -2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	72,00	758,30 441,00	283,00 81,00	54598 31752	20376 5832	2,48 0,47	179 34
2.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	60,00	4460,00 --	-- --	267600 --	-- --	-- --	-- --
3.	С151706-8 4	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	72,00	619,00 --	-- --	44568 --	-- --	-- --	-- --
4.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,02	493900,00 --	-- --	8811 --	-- --	-- --	-- --
5.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	324,00	27,70 19,70	2,10 0,50	8975 6383	680 162	0,10 0,00	32 1
6.	С151607-1 36	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,32	9960,00 --	-- --	3227 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Зажим стальной ПС-1	шт	65,00	187,00	--	12155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Заземляющий проводник ЗП6	шт	65,00	115,00	--	7475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	65,00	247,70	20,70	16100	1346	0,70	46
					111,00	1,60	7215	104	0,01	1
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3 Наружное освещение								423509
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
10.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа в. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	897,24	323,79	27,43	290516	24610	0,03	30
					5,00	9,47	4486	8500	0,03	30
11.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	896,35	398,38	15,35	357092	13760	0,03	30
					5,94	5,06	5324	4536	0,02	16
12.	Е0127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	896,35	93,41	--	83724	--	0,00	0
					0,02	--	18	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия								731332
		ИТОГО:					1154841	60773		316
							55178	19134		81
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					48875			
		На общестроительные работы					30409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						79284		
		Итого с накладными						1234125		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						74048		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1308173		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						1308173		
		Итого с временными, 2,4 %						1339569		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						1367298		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1372656		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1386052		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,507						2088780		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						41776		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2130556		
		Налог на добавленную стоимость, 13 %						276972		
		Итого с НДС						2407528		
		Корректировка ф.2 за июнь 2008г.						171168		
		Итого с корректировкой за июнь						2578696 ✓		

Примечание: расчеты по корректировкам прилагаются

Принял: Сдал:

Алматы обл. "Жетісу Су Құбыры"
шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік кәсіпорны
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы XI 2008 ж.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Текели» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Субподрядчик
Договор №7 от 20 февраля 2008 г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области (2 очередь)"

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2008 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3 Наружное освещение								
1.	Ц0108-595 -2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	72,00	758,30 441,00	283,00 81,00	54598 31752	20376 5832	2,48 0,47	179 34
2.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	60,00	4460,00 --	-- --	267600 --	-- --	-- --	-- --
3.	С151706-8 4	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	72,00	619,00 --	-- --	44568 --	-- --	-- --	-- --
4.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,02	493900,00 --	-- --	8811 --	-- --	-- --	-- --
5.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	324,00	27,70 19,70	2,10 0,50	8975 6383	680 162	0,10 0,00	32 1
6.	С151607-1 36	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,32	9960,00 --	-- --	3227 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Зажим стальной ПС-1	шт	65,00	187,00	--	12155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Заземляющий проводник ЗП6	шт	65,00	115,00	--	7475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	65,00	247,70	20,70	16100	1346	0,70	46
					111,00	1,60	7215	104	0,01	1
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3 Наружное освещение								423509
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
10.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа в. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	897,24	323,79	27,43	290516	24610	0,03	30
					5,00	9,47	4486	8500	0,03	30
11.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	896,35	398,38	15,35	357092	13760	0,03	30
					5,94	5,06	5324	4536	0,02	16
12.	Е0127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	896,35	93,41	--	83724	--	0,00	0
					0,02	--	18	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия								731332
		ИТОГО:					1154841	60773		316
							55178	19134		81
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						48875		
		На общестроительные работы						30409		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						79284		
		Итого с накладными						1234125		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						74048		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1308173		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						1308173		
		Итого с временными, 2,4 %						1339569		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						1367298		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1372656		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1386052		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,507						2088780		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						41776		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2130556		
		Налог на добавленную стоимость, 13 %						276972		
		Итого с НДС						2407528		
		Корректировка ф.2 за июнь 2008г.						171168		
		Итого с корректировкой за июнь						2578696		

Примечание: расчеты по корректировкам прилагаются

Принял:

Сдал:

Алматы обл. "Жетісу Су Құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы
200 ж.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Текели» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»
Субподрядчик
Договор №7 от 20 февраля 2008 г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в г.Текели Алматинской области" (2 очередь)

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2008 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
1.	E0127-23-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа в. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	102,76	323,79 5,00	27,43 9,47	33272 514	2819 973	0,03 0,03	3 3
2.	E0127-53-8 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	103,65	398,38 5,94	15,35 5,06	41293 616	1591 524	0,03 0,02	3 2
3.	E0127-54-8 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	103,65	93,41 0,02	-- --	9682 2	-- --	0,00 --	0 --
	Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия								84247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						84247	4409		7
							1132	1497		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3497
Всего накладных расходов:	3497
Итого с накладными	87744

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	5265
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	93009
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	93009
Итого с временными, 2,4 %	95241
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	97212
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	97593
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	98545
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	148507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2970
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	151477
Налог на добавленную стоимость, 13 %	19692
Итого с НДС	171169
Добор по коэффициентам (расчет прилагается) (к накладных расходов)	126604
ИТОГО за декабрь с корректировками	297773
Тендерная скидка	- 126604
Итого с учетом тендерной скидки	171169

Принял:

Сдал:

Алматы обл. "Жетісу Су Құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы
200 ж.