СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор №135 от 24.05.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области	324 387 910	103 746 070	322 147 907,20	76 539 703	24 649 216	76 539 703	24 649 216	25 132 587	8 093 820
Итого к оплате в тенге								**25 132 587**	

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Конарбаев С.

Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Еркебаев Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"_____ Рашев А.

ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"

Технадзор по объекту _____ Диуанов А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **Форма №2**
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Договор №135 от 24.05.2017года.

АКТ №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЙ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	309,4126	131,00	--	40533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0110-28-11	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон**	26,031	982,74	2,26	25582	59	5755	1,22	32
		м2		183,38	0,86	4774	22	120	--	--
		СТЕНЫ								
3	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	43,945	13800,00	--	606441	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
4	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	1369,54	3290,00	--	4505787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5178342**	**59**			**32**
			Тенге			**4774**	**22**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5178342**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			20749				
	Всего заработная плата -		Тенге				4796			
	Местные материалы -		Тенге			5152761				
		Накладные расходы -	Тенге			5755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5495143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				5659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5495143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				5659			
		РАЗДЕЛ 2.КОТЕЛЬНАЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	82,45	29,70	28,58	2449	2356	844	0,01	1
		м3		0,99	9,56	82	788	97	0,04	3
6	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,55	218,93	--	558	--	631	1,54	4
		м3		218,93	--	558	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	40,6	6,83	6,83	277	277	74	--	--
		м3		--	1,87	--	76	97	0,01	--
8	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	17,4	134,10	--	2333	--	2637	0,97	17
		м3		134,10	--	2333	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	40,6	21,55	4,52	875	183	671	0,11	4
		м3		17,03	--	691	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
10	Е0111-13-3 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	33,1	1498,70	49,10	49607	1625	3992	0,53	17
		м2		79,66	18,40	2637	609	123	0,09	3
11	Е0107-1-2	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	14	408,67	272,99	5721	3822	4511	0,83	12
		шт		135,68	94,48	1900	1323	140	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	5,18	20900,00	--	108262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	40	348,60	172,69	13944	6908	7643	0,48	19
		шт		76,28	60,21	3051	2408	140	0,24	9
14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	497,84	243,37	996	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
15	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	748,99	389,08	7490	3891	4071	0,94	9
		шт		153,90	136,92	1539	1369	140	0,55	6
16	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,29	8534,00	--	53679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	5,43	6695,00	--	36354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок В10	0,64	8700,88	86,60	5569	55	352	3,06	2
		м3		490,50	32,72	314	21	105	0,16	--
19	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,43	7723,79	100,65	3321	43	83	0,97	--
		м3		146,25	38,03	63	16	105	0,19	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,989	131,00	--	2357	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	0,027	6858,56	846,56	185	23	201	32,70	1
		т		5985,00	317,25	162	9	118	1,55	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,027	50900,00	--	1374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	28,8	713,66	11,21	20553	323	1214	0,20	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		31,50	4,21	907	121	118	0,02	1
24	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
		м2		37,35	1,44	538	21	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			319439	20048			97
			Тенге			14988	6932			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319439				
	Материалы -		Тенге			51262				
	Всего заработная плата -		Тенге				21920			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1374				
	Местные материалы -		Тенге			231766				
		Накладные расходы -	Тенге			28120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			368412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				26138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			368412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				26138			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 50М3 -2ШТ								
		РЕЗЕРВУАР								
25	Е0109-62-1	**Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах**	6,6	33051,58	14360,60	218140	94780	115914	91,80	606
		т		16524,00	2990,06	109058	19734	90	10,22	67
26	С12021-213	**Негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, рулонной прямоугольной заготовки толщиной свыше 10 мм без арматуры**	6,6	103700,00	--	684420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			902560	94780			606
			Тенге			109058	19734			67
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			902560				
	Материалы -		Тенге			14302				
	Всего заработная плата -		Тенге				128793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			684420				
		Накладные расходы -	Тенге			115914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17387			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61108				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1079582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата -	Тенге				146180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1079582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата -	Тенге				146180			
		РАЗДЕЛ 4.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
27	**У1-32-30**	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций**	**300**	**1918,13**	**3,34**	**575439**	**1002**	**61393**	**1,30**	**390**
		м		**226,37**	**1,01**	**67911**	**303**	**90**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**575439**	**1002**			**390**
			Тенге			**67911**	**303**			**1**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			575439				
	Материалы -		Тенге			506526				
	Всего заработная плата -		Тенге				68214			
		Накладные расходы -	Тенге			61393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9209			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38210				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			675041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				77423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			675041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				77423			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6975780**	**115889**			**1124**
			Тенге			**196731**	**26991**			**97**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5497781				
	Материалы -		Тенге			72012				
	Всего заработная плата -		Тенге				26716			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1374				
	Местные материалы -		Тенге			5384526				
		Накладные расходы -	Тенге			33875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5081			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5863555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				31797			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1477999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			520828				
	Всего заработная плата -		Тенге				197007			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			684420				
		Накладные расходы -	Тенге			177306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99318				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1754624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1153
		Сметная заработная плата -	Тенге				223603			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7618179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1326
		Сметная заработная плата -	Тенге				255400			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**7 618 179**				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			259 018				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**7 877 197**				
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			106 342				
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%	Тенге			78 772				
	СН РК 8.02-02-2002	Доп.отпуска-0,4%	Тенге			31 509				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			**8 093 820**				
		Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	Тенге			**22 152 785**				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			443 056				
		ИТОГО:	Тенге			**22 595 841**				
		Итого с понижающим коэф.0,993094679	Тенге			**22 439 810**				
		НДС 12%	Тенге			2 692 777				
		ИТОГО:	Тенге			**25 132 587**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской
_____ Еркебаев Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"
Технадзор по объекту _____ Диуанов А.