Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"

## Справка
## о стоимости выполненных работ за март месяц 2018г.

| код.заказчика | код.подрядчика | Договор | | Источ.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | №135 | 24.05.2017 | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | №225 | 28.09.2017 | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | №2 | 25.01.2018 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 322 147 907,20 | | | | | | | 34 515 847,20 | |
| **За отчетный период:** | 15 401 352 | 13 751 207 | | | | | | 1 650 145 | 15 401 352 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства**
_____ **Избасар А.**
_____ **Утегенов К.**
_____ **Сейтханов К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**
_____ **Шамахов Б.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Директор ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"** _____ **Рашев А.**

**ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"**
**Технадзор по объекту** _____ **Лиуанов А.**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"**
**Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"**
**Строительство детского сада на 90 мест**
**Доп.соглашение №2 от 25.01.2018 г. к договору №135 от 24.05.2017года.**

**Форма №2**

# АКТ №10
## приемки выполненных работ
## за март месяц 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Слабые токи** | | | | | | | | |
| | | **Телефонизация** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-111-1 | **Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС** | 5 | 978,90 | -- | 4895 | -- | 4262 | 7,00 | 35 |
| | | шт | | 947,00 | -- | 4735 | -- | 90 | -- | -- |
| 2 | 1301-87 | **Телефон** | 4 | 5510,00 | -- | 22040 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ц0110-55-7 | **Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной** | 60 | 10,10 | -- | 606 | -- | 535 | 0,06 | 4 |
| | | м | | 9,90 | -- | 594 | -- | 90 | -- | -- |
| 4 | Ц0108-148-2 | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг** | 3 | 38,10 | 3,20 | 114 | 10 | 84 | 0,15 | -- |
| | | м | | 28,80 | 0,70 | 86 | 2 | 95 | -- | -- |
| 5 | Ц0108-410-2 | **Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм** | 3 | 39,00 | 1,50 | 117 | 5 | 74 | 0,16 | -- |
| | | м | | 25,90 | 0,20 | 78 | 1 | 95 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 90,00 | -- | 270 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С151607-291 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1x2x0,4 мм2 | 0,06 | 2980,00 | -- | 179 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 1 | 702,30 | -- | 702 | -- | 654 | 4,00 | 4 |
| | | шт | | 648,00 | -- | 648 | -- | 101 | -- | -- |
| 9 | С151802-13 | Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 | 1 | 526,00 | -- | 526 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 1201-3 | Блок-приемник BTS-450 WLL | 1 | 16448,00 | -- | 16448 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Телевидение | | | | | | | | |
| 11 | Ц0110-372-2 | Антенна офсетная с подставкой | 1 | 3270,00 | 128,00 | 3270 | 128 | 2529 | 14,00 | 14 |
| | | устройс | | 2475,00 | 29,30 | 2475 | 29 | 101 | 0,17 | -- |
| 12 | Прайс-лист | Антенна офсетная 0,6м | 1 | 1190,69 | -- | 1191 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Прайс-лист | Тюнер | 1 | 3327,42 | -- | 3327 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 15,6 | 27,70 | 2,10 | 432 | 33 | 299 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 307 | 8 | 95 | -- | -- |
| 15 | С151607-62 | Кабели коаксильные RG | 0,156 | 31600,00 | -- | 4930 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ц0108-410-2 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм | 3 | 39,00 | 1,50 | 117 | 5 | 74 | 0,16 | -- |
| | | м | | 25,90 | 0,20 | 78 | 1 | 95 | -- | -- |
| 17 | С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 3 | 67,00 | -- | 201 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | |
| 18 | Ц0110-667-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 | 4487,60 | 1,60 | 4488 | 2 | 3848 | 23,00 | 23 |
| | | шт | | 4275,00 | -- | 4275 | -- | 90 | -- | -- |
| 19 | С151804-3246 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16 | 1 | 5013,00 | -- | 5013 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Ц0110-668-3 | Извещатели ПС автоматические: тепловой во взрывозащищенном исполнении | 53 | 457,50 | 1,60 | 24248 | 85 | 20845 | 2,00 | 106 |
| | | шт | | 437,00 | -- | 23161 | -- | 90 | -- | -- |
| 21 | С151804-3187 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1 | 53 | 249,00 | -- | 13197 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ц0110-668-3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой во взрывозащищенном исполнении | 66 | 457,50 | 1,60 | 30195 | 106 | 25958 | 2,00 | 132 |
| | | шт | | 437,00 | -- | 28842 | -- | 90 | -- | -- |
| 23 | С151804-3197 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | 66 | 356,00 | -- | 23496 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ц0110-669-4 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ | 5 | 860,30 | 1,60 | 4302 | 8 | 3726 | 5,00 | 25 |
| | | шт | | 828,00 | -- | 4140 | -- | 90 | -- | -- |
| 25 | С151804-3213 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | 5 | 534,00 | -- | 2670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: свето-звуковой в нормальном исполнении | 1 | 369,90 | 1,60 | 370 | 2 | 312 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 347,00 | -- | 347 | -- | 90 | -- | -- |
| 27 | С151804-3321 | Оповещатели свето-звуковые БИЯ-С | 1 | 962,00 | -- | 962 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ц0110-683-13 | Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | 9 | 3220,00 | -- | 28980 | -- | 16038 | 25,00 | 225 |
| | | шт | | 1980,00 | -- | 17820 | -- | 90 | -- | -- |
| 29 | С151804-3328 | Оповещатели модели LD-96 RED | 9 | 321,00 | -- | 2889 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 650 | 72,90 | -- | 47385 | -- | 31181 | 0,33 | 215 |
| | | м | | 53,30 | -- | 34645 | -- | 90 | -- | -- |
| 31 | С151607-291 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка КПСВВ, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 | 0,65 | 2980,00 | -- | 1937 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 77 | 26,92 | -- | 2073 | -- | 2058 | 0,15 | 12 |
| | | м | | 24,75 | -- | 1906 | -- | 108 | -- | -- |
| 33 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 6 | 38,10 | 3,20 | 229 | 19 | 168 | 0,15 | 1 |
| | | м | | 28,80 | 0,70 | 173 | 4 | 95 | -- | -- |
| 34 | С151607-246 | Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2 | 0,071 | 10100,00 | -- | 717 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С151801-6 | Нагрузочное сопротивление | 10 | 66,00 | -- | 660 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 3 | 34,20 | 1,20 | 103 | 4 | 67 | 0,14 | -- |
| | | м | | 23,20 | 0,20 | 70 | 1 | 95 | -- | -- |
| 37 | С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 3 | 32,00 | -- | 96 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Ц0108-410-2 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм | 3 | 39,00 | 1,50 | 117 | 5 | 74 | 0,16 | -- |
| | | м | | 25,90 | 0,20 | 78 | 1 | 95 | -- | -- |
| 39 | С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 3 | 67,00 | -- | 201 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 253690 | 408 | | | 801 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 124457 | 46 | | | -- |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 38488 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 38488 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 161689 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 27876 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 124503 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8948 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 112787 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16918 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16469 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 290944 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 857 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 141421 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 768 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 768 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 814 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 52745 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3165 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 55910 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 386156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 857 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 141421 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Покрытия на участке** | | | | | | | | |
| | | **Тип I** | | | | | | | | |
| **40** | **Е0127-82-2** | **Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/** | **1051** | **33,43** | **29,06** | **35135** | **30542** | **15782** | **0,01** | **10** |
| | | **м2** | | **1,03** | **10,26** | **1083** | **10783** | **133** | **0,05** | **53** |
| **41** | **Е0127-14-1** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** | **157,65** | **1684,76** | **68,13** | **265603** | **10741** | **7158** | **0,14** | **23** |
| | | **м3** | | **21,38** | **12,76** | **3371** | **2012** | **133** | **0,04** | **7** |
| **42** | **Е0127-22-1** | **Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **1051** | **724,14** | **33,28** | **761073** | **34979** | **23046** | **0,03** | **35** |
| | | **м2** | | **5,00** | **11,49** | **5255** | **12072** | **133** | **0,04** | **42** |
| | | **ТИП V** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 424 | 19,95 | 15,58 | 8459 | 6606 | 3682 | 0,01 | 4 |
| | | м2 | | 1,03 | 5,50 | 437 | 2332 | 133 | 0,03 | 11 |
| 44 | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 424 | 724,14 | 33,28 | 307036 | 14111 | 9297 | 0,03 | 14 |
| | | м2 | | 5,00 | 11,49 | 2120 | 4870 | 133 | 0,04 | 17 |
| 45 | Е0127-22-1 т.ч. п-1.37К=5 | Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя | 424 | -228,62 | -- | -96935 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 397 | 541,89 | 6,63 | 215132 | 2632 | 57384 | 0,70 | 277 |
| | | м | | 108,68 | -- | 43146 | -- | 133 | 0,01 | 2 |
| 47 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 /ГОСТ 6665-91 | 6,352 | 9724,00 | -- | 61767 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТИП VII | | | | | | | | |
| 48 | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 450 | 19,95 | 15,58 | 8977 | 7011 | 3908 | 0,01 | 4 |
| | | м2 | | 1,03 | 5,50 | 464 | 2475 | 133 | 0,03 | 12 |
| 49 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 22,5 | 1684,76 | 68,13 | 37907 | 1533 | 1022 | 0,14 | 3 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 481 | 287 | 133 | 0,04 | 1 |
| 50 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 22,5 | 2462,28 | 73,75 | 55401 | 1659 | 989 | 0,14 | 3 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 481 | 263 | 133 | 0,04 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1659555** | **109815** | | | **373** |
| | | | **Тенге** | | | **56836** | **35095** | | | **147** |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1659555** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **13853** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **91931** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **1479051** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **122268** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **61** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **18340** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **106909** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1888733** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **581** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **110271** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **1888733** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **581** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **110271** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.МАФ** | | | | | | | | |
| **51** | **У1-28-10** | **Навес длина 6 м типа I, строительные работы** | **5** | **372701,00** | **15709,10** | **1863505** | **78546** | **130719** | **82,00** | **410** |
| | | **навес** | | **13513,50** | **5160,60** | **67568** | **25803** | **140** | **25,00** | **125** |
| **52** | **У1-28-12** | **Добавлять на каждые 4,4 м удлинения навесов секцией типа I, строительные работы** | **1** | **248143,30** | **9166,00** | **248143** | **9166** | **17844** | **59,00** | **59** |
| | | **секция** | | **9784,50** | **2961,00** | **9785** | **2961** | **140** | **14,00** | **14** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **2111648** | **87712** | | | **469** |
| | | | **Тенге** | | | **77352** | **28764** | | | **139** |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2111648** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1946585** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **106116** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **148562** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **74** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **22284** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **135613** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2395823** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **682** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **128400** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **2395823** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **682** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **128400** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4024894** | **197935** | | | **1642** |
| | | | **Тенге** | | | **258645** | **63904** | | | **286** |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **38488** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | **38488** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 161689 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 27876 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 124503 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8948 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 112787 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16918 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16469 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 290944 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 857 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 141421 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3771204 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1960438 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 198047 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1479051 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 270831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 135 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 40625 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 242522 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4284556 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1263 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 238672 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 768 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 768 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 814 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 52745 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3165 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 55910 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4670713 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2120 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 380092 | | | |
| | | **ВСЕГО, Стоимость оборудования -** | Тенге | | | 38 488 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ** | Тенге | | | 4 670 713 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ФОРМЕ №2** | Тенге | | | 4 632 225 | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения - 3,4% | Тенге | | | 157 496 | | | | |
| | | **Итого по главам 1-8** | Тенге | | | 4 789 721 | | | | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | Зимнее удорожание -1,35% | Тенге | | | 64 661 | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Выслуга лет-1% | Тенге | | | 47 897 | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Доп.отпуска-0,4% | Тенге | | | 19 159 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 г.** | Тенге | | | 4 959 926 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737** | Тенге | | | 13 575 317 | | | | |
| | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги обязательные платежи -2% | Тенге | | | 271 506 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | 13 846 824 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с понижающим коэф.0,993094679** | Тенге | | | **13 751 207** | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 1 650 145 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | **15 401 352** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**_____ Сейтханов К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"**
**_____ Шамахов Б.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"**
**Технадзор по объекту _____ Диуанов А.**