СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2018г.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.соглашение №2 от 25.01.2018 г. к договору №135 от 24.05.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость на 2017-2018г.	Договорная стоимость на 2018 год	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области	324 387 910	103 746 070	322 147 907,20	159 163 293,96	286 870 711	92 385 233	123 886 098	39 896 880	32 749 413	10 546 780
Итого к оплате в тенге									**32 749 413**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Конарбаев С.**

_____ **Утегенов К.**

_____ **Сейтханов К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешіт-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ" _____ **Рашев А.**

ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"

Технадзор по объекту _____ **Бердаулетов С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"

Строительство детского сада на 90 мест

Доп.соглашение №2 от 25.01.2018 г. к договору №135 от 24.05.2017года.

АКТ №9
приемки выполненных работ
за февраль месяц 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		ТД 651								
1	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	261,47	170,58	4,90	44602	1281	19409	0,38	100
		м2		58,50	1,85	15296	484	123	0,01	2
2	С11011-7683	**Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41,42**	279,773	2363,00	--	661104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0111-40-2	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3**	274,544	122,02	0,16	33501	44	5487	0,09	25
		м		16,18	0,07	4442	19	123	--	--
		ТД 873								
4	Е0111-38-3	**Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике КН-3**	167,22	2320,68	2,28	388064	381	18273	0,46	77
		м2		87,98	0,86	14712	144	123	--	1
5	Е0111-40-2	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3**	175,581	122,02	0,16	21425	28	3509	0,09	16
		м		16,18	0,07	2841	12	123	--	--
		Тип 4								
6	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	113,01	938,02	11,72	106006	1324	24474	1,06	120
		м2		171,68	4,39	19402	496	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	118,661	139,15	0,32	16511	38	6092	0,24	28
		м		41,63	0,11	4940	13	123	--	--
		Тип 5								
8	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	77,78	735,90	2,96	57238	230	7488	0,35	27
		м2		77,35	0,92	6016	72	123	--	--
9	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	81,669	122,02	0,16	9966	13	1632	0,09	7
		м		16,18	0,07	1321	6	123	--	--
		ТД 507								
10	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	341,91	769,78	4,90	263195	1675	25380	0,38	131
		м2		58,50	1,85	20002	633	123	0,01	3
11	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	359,006	122,02	0,16	43807	57	7176	0,09	32
		м		16,18	0,07	5809	25	123	--	--
		Тип 339								
12	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	35,85	938,02	11,72	33628	420	7764	1,06	38
		м2		171,68	4,39	6155	157	123	0,02	1
13	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	37,643	139,15	0,32	5238	12	1933	0,24	9
		м		41,63	0,11	1567	4	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1684284	5505			610
			Тенге			102502	2065			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1023181				
	Материалы -		Тенге			895828				
	Всего заработная плата -		Тенге				104567			
	Местные материалы -		Тенге			19345				
		Накладные расходы -	Тенге			128617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1220906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				123860			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			661104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			700770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1921676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата -	Тенге				123860			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
14	Е0115-151-2	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	1214,22	23,54	0,16	28578	194	20169	0,10	123
		м2		15,75	0,07	19124	85	105	--	--
15	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	68,8	325,41	2,33	22388	160	5932	0,49	34
		м2		81,23	0,88	5589	61	105	--	--
16	Е0115-151-2	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**	1553,66	23,54	0,16	36568	249	25808	0,10	157
		м2		15,75	0,07	24470	109	105	--	--
17	Е0115-176-1	**Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности**	1366,9	165,52	0,16	226252	219	138960	0,58	796
		м2		96,75	0,07	132248	96	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			313786	822			1109
			Тенге			181430	350			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			313786				
	Материалы -		Тенге			131534				
	Всего заработная плата -		Тенге				181780			
		Накладные расходы -	Тенге			190869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			534935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1206
		Сметная заработная плата -	Тенге				210411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			534935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1206
		Сметная заработная плата -	Тенге				210411			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
		Крыльцо Кр-1								
18	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	10,83	304,60	11,72	3299	127	2345	1,06	11
		м2		171,68	4,39	1859	48	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	11,047	1350,00	--	14913	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,052	18000,00	--	936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо с пандусом КрП-2								
21	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,92	304,60	11,72	5154	198	3664	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2905	74	123	0,02	--
22	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	17,258	1350,00	--	23298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,147	18000,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо Кр-3								
24	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	27	304,60	11,72	8224	316	5847	1,06	29
		м2		171,68	4,39	4635	119	123	0,02	1
25	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	27,54	1350,00	--	37179	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо Кр-3а-2шт								
26	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	21,24	304,60	11,72	6470	249	4600	1,06	23
		м2		171,68	4,39	3646	93	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	21,664	1350,00	--	29246	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо Кр-4								
28	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,45	304,60	11,72	11103	427	7894	1,06	39
		м2		171,68	4,39	6258	160	123	0,02	1
29	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	37,179	1350,00	--	50192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			192660	1318			119
			Тенге			19304	494			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192660				
	Материалы -		Тенге			117				
	Всего заработная плата -		Тенге				19797			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158411				
	Местные материалы -		Тенге			13511				
		Накладные расходы -	Тенге			24351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			230031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23450			
		РАЗДЕЛ 4.Приобретение и монтаж технологического оборудования								
30	1304-89	Плита электрическая ПЭСМ-4ШБ 1050х850х860мм, N16.8кВт	2	132231,00	--	264462	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	5302-73	Котел пищевой электрический 1110х970х840мм КПЭМ-100	1	175082,00	--	175082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	5302-74	Котел пищевой электрический 1110x970x640мм N9 (Применительно)	1	237282,00	--	237282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	1203-70	Сковорода электрическая 1050x840x860мм N12кВт, ЭСК-90-0,47-70(Применительно)	1	112800,00	--	112800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	5102-96	Кухонный комбайн N-1,0 квт	1	7034,00	--	7034	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	5101-148	Шкаф холодильный, 1900x800x640мм, N0,3кВт, ЭСК-90-0,47-70(Применительно)	1	102423,00	--	102423	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	5302-80	Шкаф холодильный, 1900x1900x800мм, N0,5кВт, ЭСК-90-0,47-70(Применительно)	1	143947,00	--	143947	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	5302-67	Ванна моечная 573x500x640мм,(Применительно)	2	5862,00	--	11724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	5302-66	Ванна моечная 1120x500x604мм,(Применительно)	2	10258,00	--	20516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	5302-66	Ванна моечная 1550x800x700мм,(Применительно)	1	10258,00	--	10258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	5302-104	Стол производственный 1500x600x900мм,(Применительно)	5	10320,00	--	51600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	5302-103	Стол производственный 1200x600x900мм,(Применительно)	3	8600,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	5302-76	Мясорубка электрическая, N1,1кВт 750x660x750(Применительно)	1	42930,00	--	42930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	1804-35	Шкаф для хлеба 1000x600x1800мм,(Применительно)	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	5537-3	Стеллаж производственный 1200x600x1800 (Применительно)	2	10535,00	--	21070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	1306-43	Стеллаж для посуды 1200x600x1800 (Применительно)	1	33970,00	--	33970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	5560-7	Подтоварник 1200x600x250 (Применительно)	1	2800,00	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	5102-124	Ларь для овощей 840x630x860 (Применительно)	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	5301-29	Шкаф для белья 1000x600x1800 (Применительно)	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
49	5536-5	Шкаф для одежды 600x600x1800(Применительно)	6	15480,00	--	92880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	1304-1	Банкетка 1400x400x400 (Применительно)	1	2365,00	--	2365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	5302-107	Термосы для готовых продуктов (Применительно)	5	88150,00	--	440750	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
52	1202-11	Весы товарные (Применительно)	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	5102-136	Весы настольные (Применительно)	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	5536-165	Емкость для отходов герметичная 600x600x700(Применительно)	5	540,00	--	2700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	1305-113	Машина стирально-отжимная, автоматическая N-2,3кВт, 850X600X540,производительность-5кг/ч	1	172250,00	--	172250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	1305-113	Машина гладильная 1378X450X983 N-3.2квт ВГ-1218 (Применительно)	1	172250,00	--	172250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	5101-54	Стол-доска для утюжных работ 1500x500x850 (Применительно)	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	5302-124	Утюг электрический N-2,5квт (Применительно)	1	1240,00	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	3201-51	Ванна прямобортная чугунная эмалиров.1700x750x622 (Применительно)	1	7913,00	--	7913	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	5302-122	Стол подсобный 1000x600x900 (Применительно)	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	3201-230	Вешалка для сушки белья складная (Применительно)	1	3000,00	--	3000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	1203-77	Тележка для белья 710x500x800 (Применительно)	2	17342,00	--	34684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	5302-97	Стеллаж 400x960x1600 (Применительно)	2	10535,00	--	21070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	1206-31	Ларь для грязного белья 1000x600x900 (Применительно)	1	13545,00	--	13545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	1205-76	Стол письменный однотумбовый 1100x600x700 (Применительно)	2	9670,00	--	19340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	5302-22	Стул полумягкий 430x440x770 (Применительно)	3	2258,00	--	6774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	5302-119	Швейная машинка "Подольск" (Применительно)	1	6375,00	--	6375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	1101-4	Стол врача 1100x630x740 (Применительно)	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	5558-73	Стол медсестры 1100x630x740 (Применительно)	2	11073,00	--	22146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	1206-12	Кушетка смотровая 1900x650x500 (Применительно)	2	6840,00	--	13680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	1101-7	Столик инструментальный СИ-4 760x490x860 (Применительно)	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	1102-11	Шкаф медицинский 450x440x1650 (Применительно)	2	4730,00	--	9460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	1103-42	Шкаф для кабинета врача 850x450x1600 (Применительно)	2	12540,00	--	25080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	1101-6	Стол палатный 850x630x740 (Применительно)	1	3763,00	--	3763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	5302-133	Ростомер складной для взрослых(Применительно)	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	5302-129	Весы медицинские (Применительно)	1	5276,00	--	5276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	5302-54	Кровать детская 1400x600x600 (Применительно)	1	6020,00	--	6020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	5302-94	Полка для посуды навесная 800x300x600 (Применительно)	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	3201-232	Вешалка для одежды напольная (Применительно)	4	4000,00	--	16000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	1801-67	Шкаф холодильный бытовой N-0,15 кВт (Применительно)	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	1203-16	Стул полумягкий 430x440x770 (Применительно)	10	2580,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	1204-23	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 (TUV, 110x80x950,220В N-0,1кВт)(Применительно)	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
83	5301-23	Стол ленточный	5	4730,00	--	23650	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
84	5301-8	Шкаф для детской одежды (с подсушкой) 1240x400x1410 (Применительно)	18	17845,00	--	321210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	5536-5	Шкаф для одежды персонала 1240x400x1600 (Применительно)	5	15480,00	--	77400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	5538-10	Скамейка 1000x270x300 (Применительно)	20	3010,00	--	60200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	5301-4	Стол воспитателя 1200x620x730 (Применительно)	8	6450,00	--	51600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	5536-260	Стул полумягкий 470x430x780(Применительно)	27	2258,00	--	60966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	5301-28	Шкаф для пособий 1240x400x1350(Применительно)	8	5805,00	--	46440	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
90	5302-53	Шкаф для игрушек 1240x400x1350(Применительно)	10	3870,00	--	38700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	5536-100	Стол для живого уголка 1800x400x700 (Применительно)	5	5160,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	5101-13	Доска классная передвижная разделительная, 1500x1800(Применительно)	6	7095,00	--	42570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	1102-5	Стол детский четырехместный 700x700x350 (Применительно)	2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	5537-29	Стул детский 260x180x200	8	1613,00	--	12904	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	1101-6	Стол детский четырехместный 700x700x430 (Применительно)	2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	1101-25	Стул детский 260x180x240 (Применительно)	8	1398,00	--	11184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	1104-8	Стол детский двухместный 1000x500x430 (Применительно)	3	3655,00	--	10965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	1103-25	Стул детский 260x180x240 (Применительно)	6	1398,00	--	8388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	1103-5	Стол детский двухместный 1000x500x480 (Применительно)	7	3655,00	--	25585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	1104-25	Стул детский 280x230x280 (Применительно)	14	1398,00	--	19572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	1104-8	Стол детский двух местный 1000x500x540 (Применительно)	16	3655,00	--	58480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	1101-25	Стул детский 300x260x320 (Применительно)	32	1398,00	--	44736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	1103-5	Стол детский двухместный 1000x500x600 (Применительно)	12	3655,00	--	43860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	1103-25	Стул детский 320x290x360	24	1398,00	--	33552	--	--	--	--
		шт (Применительно)		--	--	--	--	--	--	--
105	5102-13	Тумба-подставкапод аппаратуру 700x500x600 (Применительно)	10	10320,00	--	103200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	1804-38	Видеодвойка TV+DVD LG N-0,2кВт (Применительно)	7	15400,00	--	107800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	5301-41	Кровать детская 1400x600x600 (Применительно)	15	6235,00	--	93525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	5536-196	Кровать детская 1200x600x600 (Применительно)	75	6235,00	--	467625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	1101-25	Стул детский 280x230x280 (Применительно)	15	1398,00	--	20970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	1101-25	Стул детский 260x180x240 (Применительно)	75	1398,00	--	104850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	1101-25	Стул детский 300x260x320 (Применительно)	40	1398,00	--	55920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	5302-104	Стол производственный 1200x600x860(Применительно)	5	10320,00	--	51600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	5536-84	Полка навесная для посуды 800x300x600 (Применительно)	5	2580,00	--	12900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	5301-37	Шкаф для хозинветаря 00x1800x4(Применительно)	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	1301-5	Вешалка для полотенец настенная 520x200x600 (Применительно)	18	4300,00	--	77400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	5301-29	Шкаф для белья 1240x400x1350 (Применительно)	10	7525,00	--	75250	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
117	5101-99-2	Музыкальный центр N-0,15кВт (Применительно)	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	1134-18	Стойка для гимнастического оборудования 1400x240x880(Применительно)	1	5130,00	--	5130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	5301-45	Шведская стенка снабором лесенок 900x1500x150 (Применительно)	5	9100,00	--	45500	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
120	5302-300	Скамья гимнастическая 2500x200x200 (Применительно)	2	1075,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	5536-116	Ковер гимнастический 6000x6000(Применительно)	5	18992,00	--	94960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	5556-95	Стеллаж 1200x600x1800 (Применительно)	2	10535,00	--	21070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	5539-6	Комплект спортивных тренажеров для детей (Применительно)	1	9245,00	--	9245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	1203-133	Пианино 1400x700x1600 (Применительно)	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	5302-19	Стул для пианино (Применительно)	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	8101-132	Офисный комплект (Применительно)	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	5302-5	Стол офисный 1500x750x730 (Применительно)	3	9675,00	--	29025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	5302-4	Стол для посетителей 1200x600x700 (Применительно)	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	5302-1	Диван мягкий 2000x600x600 (Применительно)	1	18598,00	--	18598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	1831-9	Шкаф офисный 1000x450x1600 (Применительно)	1	19135,00	--	19135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	5301-35	Стол для совещаний 2000x900x720 (Применительно)	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	5301-30	Шкаф для одежды 600x600x1800 (Применительно)	3	8170,00	--	24510	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
133	1102-5	Стол четерехместный (Применительно)	3	3763,00	--	11289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	1101-37	Компьютер (Применительно)	3	57760,00	--	173280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
135	5302-24	Кресло офисное 800x800x1200 (Применительно)	1	7310,00	--	7310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	5558-101	Шкаф холодильный бытовой (Применительно)	1	14007,00	--	14007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	5553-75	Хозяйственный мелкий инвентарь	90	1685,00	--	151650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	1101-27	Увлажнитель воздуха озонированием CH9000	1	14620,00	--	14620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	1203-72	Аппарат ультрозвуковой терапии УЗТ-1.01Ф	1	163157,00	--	163157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	1205-74	ингалятор	2	8400,00	--	16800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
141	1208-56	Лампа "Соллюкс" стационарная	1	9790,00	--	9790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	1205-50	Люстра Чижевского переносная "Аэроион 25"	1	9790,00	--	9790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	1829-37	Лампа кварцевая	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	1101-29	Стерилизатор бактерецидный портативный XD-2D04	1	15265,00	--	15265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	1807-34	Облучатель бактерецидный ОБН-150	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
146	5302-147	Шторы-жалюзи	15	2550,00	--	38250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5821709	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			5821709				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5821709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5821709				
		РАЗДЕЛ 5.Сети 0,4 кВ								
147	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
148	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
149	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, и	1	468170,00	--	468170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200	1	264803,00	--	264803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,9	1498,70	49,10	5845	191	470	0,53	2
		м2		79,66	18,40	311	72	123	0,09	--
152	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	497,84	243,37	1494	730	806	0,67	2
		шт		106,88	85,08	321	255	140	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,218	7157,00	--	8717	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,38	4209,27	100,89	5809	139	264	0,85	1
		м3		123,75	38,25	171	53	118	0,18	--
155	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	20	28,89	27,85	578	557	184	0,01	--
		м3		1,04	8,44	21	169	97	0,03	1
156	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20	6,48	6,48	130	130	41	--	--
		м3		--	2,10	--	42	97	0,01	--
157	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	326	36,70	27,80	11964	9063	4862	0,06	20
		м		8,80	6,90	2869	2249	95	0,04	13
158	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	97	11,20	7,90	1086	766	488	0,02	2
		м		3,30	2,00	320	194	95	0,01	1
159	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	326	32,40	23,70	10562	7726	4491	0,06	20
		м		8,60	5,90	2804	1923	95	0,03	11
160	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	97	18,80	14,20	1824	1377	737	0,03	3
		м		4,50	3,50	437	340	95	0,02	2
161	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,868	12200,00	--	10590	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Ц0108-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	131	21,00	3,60	2751	472	1518	0,07	9
		м		11,50	0,70	1507	92	95	--	1
163	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	279	38,10	3,20	10630	893	7819	0,15	42
		м		28,80	0,70	8035	195	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Ц0108-744-2	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 2 кг	50	80,00	2,30	4000	115	3197	0,41	20
		м		66,80	0,50	3340	25	95	--	--
165	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,135	394398,00	--	53244	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
166	С151601-624 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,08	210390,00	--	16831	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
167	С151601-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,03	96041,00	--	2881	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
168	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,215	71091,00	--	15285	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,01	230214,38	--	2302	--	302	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	275	--	110	--	--
170	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,195	47611,09	17877,09	9284	3486	8720	173,00	34
		км		29700,00	4698,68	5792	916	130	18,10	4
171	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	196,95	53,00	--	10438	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	6	309,20	--	1855	--	1345	1,00	6
		шт		236,00	--	1416	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С151610-37 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х16-25	6	3270,00	--	19620	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
174	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
175	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЭС трехфазная в защитном кожухе с АВР, 120 кВа	1	596481,68	--	596482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1559973	39439			204
			Тенге			34982	9739			52
	Стоимость оборудования -		Тенге			1329455				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1329455				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			175333				
	Материалы -		Тенге			5174				
	Всего заработная плата -		Тенге				36326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107861				
		Накладные расходы -	Тенге			34868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			222812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				41556			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44748				
	Материалы -		Тенге			5755				
	Всего заработная плата -		Тенге				8396			
	Местные материалы -		Тенге			26870				
		Накладные расходы -	Тенге			10787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10014			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10438				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1622199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				51570			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Наружное освещение								
176	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	41,904	28,89	27,85	1210	1167	385	0,01	--
		м3		1,04	8,44	44	353	97	0,03	1
177	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,296	194,18	--	252	--	284	1,25	2
		м3		194,18	--	252	--	113	--	--
178	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22,176	6,48	6,48	144	144	45	--	--
		м3		--	2,10	--	47	97	0,01	--
179	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,504	134,10	--	1274	--	1440	0,97	9
		м3		134,10	--	1274	--	113	--	--
180	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,176	21,55	4,52	478	100	366	0,11	2
		м3		17,03	--	378	--	97	--	--
181	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,2	7205,63	100,65	8647	121	232	0,97	1
		м3		146,25	38,03	176	46	105	0,19	--
182	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,224	131,00	--	160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,52	245,44	3,82	2827	44	527	0,21	2
		м2		37,35	1,44	430	17	118	0,01	--
184	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	12	269,19	38,56	3230	463	3062	1,29	15
		шт		229,50	13,50	2754	162	105	0,07	1
185	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	12	4950,00	--	59400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	12	496,00	--	5952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,552	8077,36	2622,65	4459	1448	2316	23,30	13
		т		4194,00	468,05	2315	258	90	1,77	1
188	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,552	4646,85	2285,57	2565	1262	1091	9,35	5
		т		1579,50	617,13	872	341	90	2,34	1
189	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	25,2	494,00	--	12449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
190	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	43,2	562,00	--	24278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	12	280,30	11,70	3364	140	2078	1,00	12
		шт		180,00	2,30	2160	28	95	0,01	--
192	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	12	505,00	--	6060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С11041-30	Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 5862-79/ такелажные ИТ-30VI	0,12	7330,00	--	880	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С151803-58	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 20, 32 мм, габаритные размеры 170х170х64 мм, тип У274-УХЛЗ	12	359,00	--	4308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	120	60,50	2,80	7260	336	6338	0,32	38
		м		55,10	0,50	6612	60	95	--	--
196	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,12	10269,00	--	1232	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Ц0108-420-1	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	12	578,10	31,10	6937	373	4681	2,09	25
		шт		403,00	7,60	4836	91	95	0,04	1
198	С151803-55	**Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2**	12	505,00	--	6060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			163427	5597			126
			Тенге			22102	1402			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			104683				
	Материалы -		Тенге			3117				
	Всего заработная плата -		Тенге				16703			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83892				
		Накладные расходы -	Тенге			16159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7251				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			128093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19127			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14993				
	Материалы -		Тенге			2466				
	Всего заработная плата -		Тенге				3016			
	Местные материалы -		Тенге			8398				
		Накладные расходы -	Тенге			3281				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3508			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7024				
	Материалы -		Тенге			1127				
	Всего заработная плата -		Тенге				3786			
		Накладные расходы -	Тенге			3407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				511			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4297			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36727				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38931				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			197450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				26931			
		РАЗДЕЛ 7.Контурное заземление								
199	**Ц0108-471-4**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**14**	**330,10**	**24,10**	**4621**	**337**	**1576**	**0,70**	**10**
		шт		**116,00**	**2,50**	**1624**	**35**	**95**	**0,01**	**--**
200	**Ц0108-472-2**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**142**	**61,90**	**3,30**	**8790**	**469**	**3157**	**0,14**	**20**
		м		**23,00**	**0,40**	**3266**	**57**	**95**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**13411**	**806**			**30**
			Тенге			**4890**	**92**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13411				
	Материалы -		Тенге			7715				
	Всего заработная плата -		Тенге				4982			
		Накладные расходы -	Тенге			4733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1089				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			19233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5692			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9749251**	**53487**			**2198**
			Тенге			**365211**	**14142**			**73**
	Стоимость оборудования -		Тенге			7151164				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7151164				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			293427				
	Материалы -		Тенге			16005				
	Всего заработная плата -		Тенге				58010			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191753				
		Накладные расходы -	Тенге			55760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20951				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			370138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				66374			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1589367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1035700				
	Всего заработная плата -		Тенге				317556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158411				
	Местные материалы -		Тенге			68124				
		Накладные расходы -	Тенге			357905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53686			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2064109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2096
		Сметная заработная плата -	Тенге				371242			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7024				
	Материалы -		Тенге			1127				
	Всего заработная плата -		Тенге				3786			
		Накладные расходы -	Тенге			3407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				511			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4297			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47166				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2830				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49995				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			661104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39666				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			700770				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10347233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2479
		Сметная заработная плата -	Тенге				441913			

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**7 151 164**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			**10 347 233**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**3 196 069**				
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			108 666				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**3 304 735**				
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			44 614				
СН РК 8.02-02-2002		Выслуга лет-1%	Тенге			33 047				
СН РК 8.02-02-2002		Доп.отпуска-0,4%	Тенге			13 219				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			**10 546 780**				
		Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	Тенге			**28 866 536**				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			577 331				
		ИТОГО:	Тенге			**29 443 866**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэф.0,993094679	Тенге			**29 240 547**				
		НДС 12%	Тенге			3 508 866				
		ИТОГО:	Тенге			**32 749 413**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Сейтханов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"
Технадзор по объекту _____ Бердаулетов С.