Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"

Справка
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018г.

код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№135	24.05.2017				
		Дополнительное соглашение					
		№225	28.09.2017				
		Дополнительное соглашение					
		№2	25.01.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	322 147 907,20							34 515 847,20	
За отчетный период:	16 107 396,96	14 381 604,43						1 725 792,53	16 107 396,96

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Избасар А.
Утегенов К.
Сейтханов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ" **Рашев А.**

ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"
Технадзор по объекту **Анасов Р.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Доп.соглашение №2 от 25.01.2018 г. к договору №135 от 24.05.2017года.

Форма №2

АКТ №12
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы детского сада								
		Наружная отделка								
1	Е0115-14-2	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен**	70,2	1769,27	2,56	124203	180	34568	2,70	190
		м2		468,00	0,97	32854	68	105	--	--
2	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	536,72	237,30	1,96	127364	1051	61625	0,61	328
		м2		108,90	0,45	58449	242	105	0,03	14
3	Е0115-165-8	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	1243,54	173,10	1,88	215257	2338	103178	0,47	582
		м2		78,30	0,72	97369	895	105	--	4
4	Е0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	621,77	150,62	0,62	93650	385	50852	0,43	270
		м2		69,08	0,23	42952	143	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			560473	3954			1370
			Тенге			231623	1348			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			560473				
	Материалы -		Тенге			247582				
	Всего заработная плата -		Тенге				232971			
	Местные материалы -		Тенге			77312				
		Накладные расходы -	Тенге			250222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			859337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1514
		Сметная заработная плата -	Тенге				270505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			859337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1514
		Сметная заработная плата -	Тенге				270505			
		РАЗДЕЛ 2.Автоматизация								
5	Ц0111-31-1	**Термометр в оправе**	5	68,91	--	345	--	284	0,50	3
		шт		63,00	--	315	--	90	--	--
6	С131205-4	**Термометры прямые в оправе и без оправы**	5	352,00	--	1760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-60-1	**Терморегулирующее устройство, длина трубки 491 мм**	1	779,69	1,58	780	2	644	4,00	4
		комплект		715,50	--	716	--	90	--	--
8	Ц0111-60-1	**Терморегулирующее устройство, длина трубки 251 мм**	1	779,69	1,58	780	2	644	4,00	4
		комплект		715,50	--	716	--	90	--	--
9	С131201-2	**Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1**	2	3370,00	--	6740	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Электроаппаратура								
10	Ц0108-81-1	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов**	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ	**Кнопка ПКЕ-212-1**	1	210,74	--	211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-525-1	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А**	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
13	С151801-49	**Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса**	1	418,00	--	418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-530-1	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--

15	С151801-1226	Пускатель магнитный ПМА-0128	1	2712,00	--	2712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
17	С151801-107	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 5	1	1310,00	--	1310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	1	112,80	--	113	--	91	0,60	1
		шт		101,00	--	101	--	90	--	--
19	С151803-802	Реле промежуточные модели РПУ-2-М9, 220 В, АС, типа ИЭК	1	140,00	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	0,051	26,92	--	1	--	1	0,15	--
		м		24,75	--	1	--	108	--	--
21	С151607-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	17987,00	--	360	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	С151607-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	6207,00	--	62	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С151607-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,021	18252,00	--	383	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,40	7,80	572	39	234	0,29	1
		м		48,80	0,50	244	2	95	--	--
25	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	5	418,00	--	2090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

26	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	22	38,10	3,20	838	70	617	0,15	3
		м		28,80	0,70	634	15	95	--	--
27	С151603-13	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	0,022	62467,00	--	1374	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,30	--	1405	--	1309	4,00	8
		шт		648,00	--	1296	--	101	--	--
29	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	2	1080,00	--	2160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	5	200,00	69,60	1000	348	586	1,00	5
		шт		128,00	2,30	640	12	90	0,01	--
31	С131205-3	Отборное устройство 16-80	5	811,00	--	4055	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	1	83,20	2,60	83	3	29	0,15	--
		шт		29,90	0,50	30	1	95	--	--
33	С11011-811	Профиль монтажный	1	88,00	--	88	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-545-4	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, за каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 8-545-3	1	20,50	--	20	--	15	1,00	1
		зажим		15,80	--	16	--	95	--	--
35	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип К665-МУз	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151803-40	Блок зажимов	2	284,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	125,60	64,10	2261	1154	978	0,26	5
		м		41,40	15,80	745	284	95	0,09	2
38	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х1, 5 мм	18	41,00	--	738	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

39	Ц0108-88-3	Конструкции металлические(метизы)	0,01	102170,00	1870,00	1022	19	81	52,00	1
		т		8280,00	270,01	83	3	95	1,57	–
40	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	–
41	С151803-693	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4224,00	--	4224	--	--	--	–
				--	--	--	--	--	--	–
42	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	–
43	С151801-115	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ГУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 16	1	3170,00	--	3170	--	--	--	–
		шт		--	--	--	--	--	--	–
44	С151801-103	Тумблер ТП1-2	1	604,00	--	604	--	--	--	–
		шт		--	--	--	--	--	--	–
45	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	97,70	1,60	391	6	325	1,00	4
		шт		85,50	--	342	--	95	--	–
46	С151801-12	Кнопки управления КЕ	4	156,00	--	624	--	--	--	–
		шт		--	--	--	--	--	--	–
47	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	–
48	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	2	462,00	--	924	--	--	--	–
		шт		--	--	--	--	--	--	–
49	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	4	3104,10	34,10	12416	136	6449	10,00	40
		шт		1688,00	9,00	6752	36	95	0,05	–
50	С151803-802	Реле промежуточные модели РПУ-2-М9, 220 В, АС, типа ИЭК	4	140,00	--	560	--	--	--	–
		шт		--	--	--	--	--	--	–
51	Ц0110-698-4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	1	112,80	--	113	--	91	0,60	1
		шт		101,00	--	101	--	90	--	–
52	С151801-39	Реле времени комбинированное РКВ11-33	1	1990,00	--	1990	--	--	--	–
		шт		--	--	--	--	--	--	–

53	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	–
54	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	1	343,00	--	343	--	--	--	–
		шт		--	--	--	--	--	--	–
55	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	–
56	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431,00	--	431	--	--	--	–
		шт		--	--	--	--	--	--	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65484	2131			97
			Тенге			15387	434			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			44256				
	Материалы -		Тенге			9682				
	Всего заработная плата -		Тенге				15822			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17055				
		Накладные расходы -	Тенге			14942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3552				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			62749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				18063			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13293				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			798				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14091				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			7847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			8318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			85251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				18063			
		РАЗДЕЛ 3.Приобретение и монтаж технологического оборудования								
57	Ц0128-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		шт		1356,75	6,75	2713	13	90	0,04	–

58	Ц0128-924-1	Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся	2	1522,07	9,28	3044	19	2701	10,00	20
		шт.		1496,25	4,50	2993	9	90	0,03	–
59	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	–
60	Ц0128-925-2	Машина универсальная (кухонный комбайн)	1	2071,80	73,74	2072	74	1802	12,00	12
		шт		1973,25	29,25	1973	29	90	0,17	–
61	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38,00	3700	76	3256	12,00	24
		шт		1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	–
62	Е0117-5-3	Установка моек для мытья уборочного инвентаря	5	376,54	30,04	1883	150	1944	1,69	8
		комплект		292,50	11,25	1463	56	128	0,06	–
63	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
		шт		958,50	2,25	959	2	90	0,01	–
64	Ц0136-2-4	Машина стиральная бытовая	2	3800,35	386,87	7601	774	5885	20,00	40
		шт		3172,50	96,75	6345	194	90	0,56	1
65	Ц0136-24-4	Машина гладильная, масса 0,75 т	1	3959,50	945,79	3960	946	2884	17,00	17
		шт		2970,00	234,00	2970	234	90	1,36	1
66	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	–
67	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	5	9183,78	61,65	45919	308	2621	2,26	11
		комплект		387,00	22,50	1935	113	128	0,11	1
68	Ц0103-575-1	Подъемник плоскочашечный,марка В2-ФП3-6.6,грузоподъемность 200 кг	1	9973,00	987,00	9973	987	7070	44,00	44
		шт.		7628,00	227,00	7628	227	90	1,32	1
69	8101-77	Подъемник, 100 кг	1	136000,00	--	136000	--	--	--	–
		комплект		--	--	--	--	--	--	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			220906	3400			221
			Тенге			35501	920			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			136000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			136000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			83024				
	Материалы -		Тенге			45735				
	Всего заработная плата -		Тенге				34902			
		Накладные расходы -	Тенге			32190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6913				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			122127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				39731			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1883				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				1519			
		Накладные расходы -	Тенге			1944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			262183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				41541			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытия на участке								
		Тип I								
70	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1051	622,48	15,35	654222	16134	15376	0,03	35
		м2		5,94	5,06	6243	5318	133	0,02	19
		ТИП V								
71	Е0127-53-5	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3**	424	503,15	15,35	213336	6509	6203	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2519	2145	133	0,02	7
72	Е0127-54-5 К=2	**Вычетается позиция: нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3**	424	-120,08	--	-50915	--	-11	--	–
		м2		-0,02	--	-8	--	133	--	–
		ТИП VII								
73	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 7 см**	450	24,29	17,83	10929	8021	6869	0,04	19
		м2		6,41	5,07	2885	2280	133	0,02	8
74	Е0106-49-1	**Приготовление спецсмеси**	31,5	958,94	296,89	30206	9352	27332	4,17	131
		м3		657,00	169,36	20696	5335	105	0,86	27
75	С11011-157	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1**	6,3	13300,00	--	83790	--	--	--	–
		т		--	--	--	--	--	--	–

76	С143006-31	Щебень кирпичный керамический	18,9	1420,00	--	26838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143008-111	Супесь	6,3	750,00	--	4725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			973132	40017			200
			Тенге			32333	15079			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			973132				
	Материалы -		Тенге			4756				
	Всего заработная плата -		Тенге				47412			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83790				
	Местные материалы -		Тенге			812236				
		Накладные расходы -	Тенге			56697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1091619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				55777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1091619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				55777			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытия за участком								
		Тип I								
78	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	430,35	33,43	29,06	14387	12506	6462	0,01	4
		м2		1,03	10,26	443	4415	133	0,05	22
79	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	75	1684,76	68,13	126357	5110	3406	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1604	957	133	0,04	3
80	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	500	724,14	33,28	362071	16641	10964	0,03	17
		м2		5,00	11,49	2500	5743	133	0,04	20
81	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	500	622,48	15,35	311238	7676	7315	0,03	17
		м2		5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	9

		ТИП V								
82	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	32	33,43	29,06	1070	930	481	0,01	–
		м2		1,03	10,26	33	328	133	0,05	2
83	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	32	724,14	33,28	23173	1065	702	0,03	1
		м2		5,00	11,49	160	368	133	0,04	1
84	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37К=5	Вычетается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	32	-228,62	--	-7316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0127-53-5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	32	503,15	15,35	16101	491	468	0,03	1
		м2		5,94	5,06	190	162	133	0,02	1
86	Е0127-54-5 К=2	Вычетается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	32	-120,08	--	-3843	--	-1	--	--
		м2		-0,02	--	-1	--	133	--	--
87	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	22	541,89	6,63	11922	146	3231	0,70	15
		м		108,68	1,76	2391	39	133	0,01	–
88	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые из бетона класса В22,5 /ГОСТ 6665-91/	0,352	9724,00	--	3423	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			858581	44564			66
			Тенге			10290	14542			57

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			858581				
	Материалы -		Тенге			3673				
	Всего заработная плата -		Тенге				24832			
	Местные материалы -		Тенге			800054				
		Накладные расходы -	Тенге			33027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			945105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				29786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			945105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				29786			
		РАЗДЕЛ 6.Озеленение								
89	**Е0147-6-11**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м**	**882**	**174,15**	**--**	**153600**	**--**	**198144**	**1,21**	**1065**
		яма		**174,15**	**--**	**153600**	**--**	**129**	**--**	**--**
90	**Е0147-9-2**	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м**	**882**	**134,78**	**25,57**	**118879**	**22551**	**130310**	**0,62**	**543**
		шт		**108,68**	**5,85**	**95856**	**5160**	**129**	**0,03**	**23**
91	**С143012-37**	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м**	**247**	**2030,00**	**--**	**501410**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
92	**С143012-45**	**Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м**	**635**	**649,00**	**--**	**412115**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
93	**Е0147-25-1**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом**	**800**	**6,10**	**0,34**	**4883**	**275**	**6079**	**0,04**	**32**
		м2		**5,76**	**0,13**	**4608**	**104**	**129**	**--**	**--**
94	**Е0147-25-6**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**350**	**19,01**	**--**	**6654**	**--**	**3707**	**0,05**	**18**
		м2		**8,21**	**--**	**2874**	**--**	**129**	**--**	**--**
95	**Е0147-25-6**	**Посев вручную газонов для игровых площадок партерных, мавританских и обыкновенных**	**450**	**29,31**	**--**	**13190**	**--**	**4766**	**0,05**	**24**

		м2		8,21	--	3695	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1210731**	**22827**			**1683**
			Тенге			**260632**	**5264**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1210731				
	Всего заработная плата -		Тенге				265896			
	Местные материалы -		Тенге			927272				
		Накладные расходы -	Тенге			343006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1878
		Сметная заработная плата -	Тенге				317347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1646961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1878
		Сметная заработная плата -	Тенге				317347			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3889306**	**116893**			**3636**
			Тенге			**585767**	**37587**			**169**
	Стоимость оборудования -		Тенге			136000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			136000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			127279				
	Материалы -		Тенге			55417				
	Всего заработная плата -		Тенге				50724			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17055				
		Накладные расходы -	Тенге			47132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7070			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10465				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			184876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				57794			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3603004				
	Материалы -		Тенге			256012				
	Всего заработная плата -		Тенге				571112			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83878				
	Местные материалы -		Тенге			2616874				
		Накладные расходы -	Тенге			682025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4542130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3821
		Сметная заработная плата -	Тенге				673415			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15176				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				1519			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13293				
		Накладные расходы -	Тенге			2872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				292			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19135				
		Сметная заработная плата -	Тенге							10
	Стоимость прочих работ -		Тенге				1810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7847				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			471				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4890459				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4171
							733019			

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**136 000**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			**4 890 459**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**4 754 459**				
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			161 652				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**4 916 111**				
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			66 368				
СН РК 8.02-02-2002		Выслуга лет-1%	Тенге			49 161				
СН РК 8.02-02-2002		Доп.отпуска-0,4%	Тенге			19 664				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			**5 187 304**				
		Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	Тенге			**14 197 652**				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			283 953				
		ИТОГО:	Тенге			**14 481 605**				
		Итого с понижающим коэф.0,993094679	Тенге			**14 381 604,43**				
		НДС 12%	Тенге			1 725 792,53				
		ИТОГО:	Тенге			**16 107 396,96**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Сейтханов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"
Технадзор по объекту _____ Анасов Р.