Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2018г.

код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№135	24.05.2017				
		Дополнительное соглашение					
		№225	28.09.2017				
		Дополнительное соглашение					
		№2	25.01.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							налóг на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	322 147 907,20							34 515 847,20	
За отчетный период:	3 768 447	3 364 685						403 762	3 768 447

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
_____ **Избасар А.**

_____ **Утегенов К.**

_____ **Сейтханов К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ" _____ **Рашев А.**

ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"
Технадзор по объекту _____ **Анасов Р.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в а. Тартогай Шиелийского района Кызылординской области"
Строительство детского сада на 90 мест
Доп.соглашение №2 от 25.01.2018 г. к договору №135 от 24.05.2017года.

Форма №2

АКТ №11

приемки выполненных работ

за март месяц 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЙ								
		Разные работы								
		Ограждение радиаторов								
1	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,42	22951,16	316,57	32591	450	6146	22,50	32
		м3		3487,50	119,25	4952	169	120	0,58	1
2	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен рейками	47,83	627,37	4,64	30007	222	3433	0,36	17
		м2		58,05	1,76	2777	84	120	0,01	--
3	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	35,91	541,36	4,32	19440	155	5306	0,75	27
		м2		121,50	1,64	4363	59	120	0,01	--
4	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	31,35	627,37	4,64	19668	145	2250	0,36	11
		м2		58,05	1,76	1820	55	120	0,01	--
5	Е0115-166-1	Улучшенная окраска стен деревянных белилами	178,13	205,34	1,61	36578	287	16695	0,53	95
		м2		88,65	0,61	15791	109	105	--	1
		Водосточные трубы								
6	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	29,6	210,03	7,39	6217	219	6596	1,16	34
		м		184,50	2,77	5461	82	119	0,02	--
7	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,174	72495,00	--	12614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лист АС-50.Обшивка стен венткамеры								
8	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,22	7792,57	378,22	17300	840	8232	20,04	44
		м3		3566,25	141,75	7917	315	100	0,69	2
9	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	2,287	6730,00	--	15392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	22,22	133,23	1,19	2960	26	892	0,22	5
		м2		37,80	0,45	840	10	105	--	--
11	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,064	53000,00	--	3392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	22,22	952,48	4,92	21164	109	4548	1,15	26
		м2		193,05	1,87	4290	42	105	0,01	--
		Стремянки								
13	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,043	13711,47	5475,87	590	235	255	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	217	67	90	5,46	--
14	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(МС-1, МС-2)	0,043	133700,00	--	5749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	148,40	0,07	178	--	136	0,65	1
		м2		108,00	0,02	130	--	105	--	--
		Ограждение лестниц ОЛ-1,ОЛ-2,ОЛ-3 с поручнями								
16	Е0109-57-5	Монтаж ограждений	0,313	22247,56	8912,18	6963	2790	3421	54,30	17
		т		10170,00	1974,78	3183	618	90	7,58	2
17	С12031-151	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	618,108	693,00	--	428349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12021-245	М/к из круглых труб массой до 0,1 т	0,031	172800,00	--	5357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Креплени6-хомут	0,032	49389,00	--	1580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12031-183	Монтажные детали алюминиевые М-02	496	34,00	--	16864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,178	148,40	0,07	1362	1	1041	0,65	6
		м2		108,00	0,02	991	--	105	--	--
		Кабины санузлов								
22	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,018	22951,16	316,57	413	6	78	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	63	2	120	0,58	--
23	С12031-151	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	153,5	693,00	--	106376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	61,38	541,36	4,32	33228	265	9070	0,75	46
		м2		121,50	1,64	7458	101	120	0,01	--
25	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	18	688,00	--	12384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	54	308,00	--	16632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционная шахта								
27	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,026	9883,80	2860,42	257	74	165	36,30	1
		т		6300,00	736,43	164	19	90	3,51	--
28	С12021-237	Стоимость металлоконструкции (Рамки РМ-1, Рм-2)	0,026	154400,00	--	4014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	1,3	55,36	--	72	--	71	0,32	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,75	--	67	--	105	--	--
30	Е0107-53-5	**Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2**	1	1211,87	475,70	1212	476	949	2,63	3
		шт		515,25	162,92	515	163	140	0,64	1
31	С143021-29	**Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские**	0,42	15800,00	--	6636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	3,96	182,78	15,94	724	63	191	0,24	1
		м2		34,65	5,96	137	24	119	0,03	--
33	Е0112-1-2	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	3,96	808,89	7,62	3203	30	203	0,24	1
		м2		40,28	2,86	160	11	119	0,01	--
34	Е0112-15-1	**Вычитается позиция: Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	3,96	-207,95	-1,19	-824	-5	-129	-0,16	-1
		м2		-27,00	-0,45	-107	-2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			868643	6388			369
			Тенге			61188	1928			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294123				
	Материалы -		Тенге			159664				
	Всего заработная плата -		Тенге				58848			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61994				
	Местные материалы -		Тенге			11552				
		Накладные расходы -	Тенге			65709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			381422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				68704			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			574519				
	Материалы -		Тенге			1147				
	Всего заработная плата -		Тенге				4268			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			566709				
		Накладные расходы -	Тенге			3841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34702				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			613062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			994484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				73548			
		РАЗДЕЛ 2.Отмостка-141М2								
35	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	14,1	4870,80	--	68678	--	9209	3,24	46
		м3		531,00	--	7487	--	123	--	--
36	Е0127-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	141	401,08	5,88	56552	830	1626	0,05	6
		м2		7,02	1,65	990	233	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125230	830			52
			Тенге			8477	233			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125230				
	Материалы -		Тенге			54732				
	Всего заработная плата -		Тенге				8710			
	Местные материалы -		Тенге			61191				
		Накладные расходы -	Тенге			10835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10335			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытия за участком								
		Тип I								
37	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	69,65	33,43	29,06	2328	2024	1046	0,01	1
		м2		1,03	10,26	72	715	133	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2328	2024			1
			Тенге			72	715			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2328				
	Материалы -		Тенге			233				
	Всего заработная плата -		Тенге				786			
		Накладные расходы -	Тенге			1046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				943			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**996201**	**9242**			**421**
			Тенге			**69737**	**2875**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421682				
	Материалы -		Тенге			214629				
	Всего заработная плата -		Тенге				68344			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61994				
	Местные материалы -		Тенге			72744				
		Накладные расходы -	Тенге			77590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				79982			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			574519				
	Материалы -		Тенге			1147				
	Всего заработная плата -		Тенге				4268			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			566709				
		Накладные расходы -	Тенге			3841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34702				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			613062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4844			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1142290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							475
		Сметная заработная плата -	Тенге				84826			

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**0**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			**1 142 290**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**1 142 290**				
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			38 838				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**1 181 128**				
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			15 945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СН РК 8.02-02-2002		Выслуга лет-1%	Тенге			11 811				
СН РК 8.02-02-2002		Доп.отпуска-0,4%	Тенге			4 725				
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			**1 213 609**				
		Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737	Тенге			**3 321 647**				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			66 433				
		ИТОГО:	Тенге			**3 388 080**				
		Итого с понижающим коэф.0,993094679	Тенге			**3 364 685**				
		НДС 12%	Тенге			403 762				
		ИТОГО:	Тенге			**3 768 447**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Сейтханов К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЮЖКАЗЭКСПЕРТ"
Технадзор по объекту _____ **Анасов Р.**