АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

с.Кулан

от «26» сентября2014 г.

«Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима района Т.Рыскулова Жамбылской области (распоряжением, постановлением, приказом и др)
от «24» сентября 2014 года за № Аким района Т.Рыскулова
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:
Б.Р.Інкәрбеков– заместитель акима района Т. Рыскулова.

Заместитель председателя комиссии:
М.Т.Өтембаев - главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области.

Члены комиссии:

1.Қ.Абдирахманов – и.о начальника отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова.
2.М.Асаров – начальник УГСЭН по району им.Т.Рыскулова.
3.Б.А. Ембаев – главный инженер РЭС района Т. Рыскулова.
4.Б.Башанов – начальник отдела земельных отношений акимата района Т. Рыскулова
5. Қ.Ж.Қожамкулов – главный специалист акимата с. Кулан района Т. Рыскулова.
6. С.Мырзаханов – начальник отдела ЖКХ поссажирного транспорта и автомобильных дорог акимата района Т. Рыскулова
7. Н.С.Махатов – директор ТОО «Табыс Жоба» генпроектировщик.
8. С.М.Ахмет – директор ТОО «Айя-Сервис» генеральный подрядчик
9. Б.О.Бегелтаев – технический надзор объекта

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный объект:
«Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(наименование объекта)

По адресу: Жамбылская область, района Т.Рыскулова в. а Кулан

1. Строительство осуществлено на основании разрешения Департамента ГАСК и лицензирования по Жамбылской области № 124 от «16» апрель 2014 г. и осуществлялось

генеральным подрядчиком ТОО «Айя-Сервис» в лице директора С.М.Ахмет выполнившим СМР.

(наименование органа, вынесшего решение)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком – товариществом с ограниченной ответственностью «Айя-Сервис» в лице директора С.М.Ахмет

Выполнившим строительные-монтажные работы по объекту: «Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(виды работ)

Проектно – сметная документация на строительство объекта разработана генеральным проектировщиком, Тварищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба»

(наименование частей или разделов документации)

3. Исходные данные для проектирования – архитектурно – планировочное задание утверждено КГУ «Отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области»

(наименование научно – исследовательских и изыскательных)

_____

(организаций, и ведомственная подчиненность, тематика исходных данных)

_____

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Строительство осуществлялось согласно проекта и выполнено в соответствии с действующими нормативными документами

(наименование проекта , номер серии по типовым проектам)

Проектно – сметная документация утверждена Отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

5. Строительные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: 16 апреля 2014г.
   Окончание работ «26» сентября 2014 г.

(месяц и год)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
акт рабочей приемочной комиссии, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта, разрешения

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактический
Протяженность улиц	км	16,454	19,629
Число полос движения	шт	2	2
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0

7. Недоделки выявленные рабочими комиссиями, препятствующие замечания устранены.
8. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации, составляет всего **203, 098 млн.тенге.**
9. Сметная стоимость основных фондов принятых в эксплуатацию составляет **197, 566 млн.тенге.**

Представленный объект к приемке «Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»

(наименование объекта , сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Б.Р.Інкәрбеков _____

Заместитель председателя госкомиссии:

М.Т.Өтембаев _____

Члены комиссии:

К.Абдирахманов _____

М.Асаров _____

Б.А.Ембаев _____

Б.Башанов _____

Қ.Ж.Қожамкулов _____

С.Мырзаханов _____

Н.С.Махатов _____

С.М.Ахмет _____

Б.О.Бегелтаев _____

Заказчик : КГУ «Отдел архитектуры, градостроительтва и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Подрядчик: ТОО «АйЯ – Сервис»

Договор: №26 от 15 апреля 2014 года

А К Т

выполненных работ по объекту:

"Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области"

за июнь месяц 2014 года

№ п/п	Номера сметных расчетов	Найменование объектов работ и затрат	Сметная стоимость , тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс.тенге	Выполнение									
							с начала 2014 года					за отчетный месяц 2014 года				
			СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге	Объем %	СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02.01.	Раздел 1 Строительство гравийных дорог в массиве «А	74750997			74750997	23,636%	17668283			17668283	17,751%	13268977			13268977
		Итого по главе 2	74750997			74750997	23,636%	17668283			17668283	17,751%	13268977			13268977
		Итого по главам 1-7	74750997			74750997	23,636%	17668283			17668283	17,751%	13268977			13268977
		Глава 8. Временные здания и сооружения									0					
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения, 1,5%	1121266			1121266	23,636%	265024			265024	17,751%	199035			199035
		Итого по главе 8	1121266			1121266	23,636%	265024			265024	17,751%	199035			199035
		Итого по главам 1-8	75872263			75872263	23,636%	17933307			17933307	17,751%	13468012			13468012
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									0					
3	НДЗ-200	Дополнительные затраты при производстве работ в зим	477998			477998	23,636%	112980			112980	17,751%	84848			84848
		Затраты на выслугу лет, 1%			758727	758727	23,785%			180462	180462	17,863%			135528	135528
		Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%			303485	303485	23,785%			72185	72185	17,863%			54211	54211
		Итого по главе 9	477998		1062212	1540210	23,739%	112980		252647	365627	17,828%	84848		189739	274587
		Итого по главам 1-9	76350260		1062212	77412473	23,638%	18046287		252647	18298934	17,842%	13552860		189739	13811658
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	76350260		1062212	77412473	23,883%	18046287		442386	18488673	17,842%	13552860		189739	13811658
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К=2,234	170566482		2372985	172939467	23,638%	40306885		572931	40879816	17,752%	30270956		426010	30700966
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			3458789	3458789	23,638%			817596	817596	17,752%			614019	614019
		Итого:	170566482		5831775	176398257	23,638%	40306885		1390528	41697413	17,752%	30270956		1040029	31314985
		НДС (12%)			21167789	21167789	23,638%			5003690	5003690	17,752%			3757798	3757798
		Всего по сметному расчету:	170566482		26999564	197566047	23,638%	40306885		6394217	46701102	17,752%	30270956		5837856	35072783

Заказчик:

Вр.и.о. Начальника отдела КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

К. Абдирахманов

Технадзор:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

Б. О. Бегелтаев

Подрядчик:

ТОО «АйЯ – Сервис»

Ахмет

ЗАКАЗЧИК: "Т. Рыскулов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ-сі

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙЯ – Сервис»

Форма N 2в

ОБЪЕКТ: «Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области»

Договор № 26 от 15 апреля 2014 г.

подписать к с/ор

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

от 20 мая 2014г. (за период с 16.04.2014 г. по 20.05.2014)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда на проезжей части								
1	Е1-24-5	-Разработка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением	7777,7	4,85	4,85	37722	37722	12675	-	-
		м3		-	1,68	-	13066	97	-	43
2	П9-7-1	-Грунт растительного слоя (земля,перегной)- погрузка	9333,3	30	30	279999	279999	195999	-	-
		т		-	21	-	195999	100	0,0441	411
3	П7-2-1	-Перевозка растительного грунта на 2 км, 1 класс груза	9333,3	30,9	30,9	288399	288399	57680	-	-
		т		-	6,18	-	57680	100	0,01298	121
4	Е1-20-1	-Работа на отвале грунтов 1 группы	7777,7	3,06	2,66	23800	20689	9958	0,00272	21
		м3		0,39	0,93	3033	7233	97	0,00305	24
5	Е1-132-1	-Доуплотнение слоя грунта одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	4215,3	11,12	11,12	46874	46874	16233	-	-
		м3		-	3,97	-	16735	97	0,0135	57
6	Е Е1-132-7	-Добавлять за каждый проход по одному следу самоходными вибрационными катками К=5,000	21076,5	0,98	0,98	20655	20655	9200	-	-
		м3		-	0,45	-	9484	97	0,002	42
7	Е27-21-1	-Устройство однослойных основании толщиной 20 см из песчано-	19493,2	149,9	17,83	2922031	347564	297629	0,0416	811

гравийных смесей С-2 К=1,667		6,41	5,07	124951	98831	133	0,01827	356
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3619480	1041902			832
Накладные расходы -	Тенге			127984	399028			1054
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			584764	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		292
Не нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	87715	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217169	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4421413	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2178
Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.				-	614727	-		-
Итого прямых затрат					3619480			
Накладные расходы					584764			
Не нормируемые и непредвиденные затраты					217169			
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4421413			
Итого с временными зданиями и сооружениями	4421413 X 1,5 %			66321	4487734			
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	4487734 X 0,63 %			28273	4516007			
Итого с затратами на выслугу лет	4516007 X 1 %			45160	4561167			
Итого с затратами на доп. отпуска	4516007 X 0,4 %			18064	4579231			
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	4579231 X 2,234				10230001			
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	10230001 X 2 %			204600	10434601			
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1252152			
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					11 686 753			
С понижающим коэф. К= 0,995					11 628 319			

ТЕХНАДЗОР ЗАКАЗЧИКА:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

Бегелтаев Б. О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АйЯ - Сервис»

Директор :

Ахмет С. М.

ЗАКАЗЧИК: "Т. Рыскулов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ-сі

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙЯ - Сервис»

ОБЪЕКТ: "Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области»

Форма N 2в

Договор № 26 от 15 апреля 2014 г.

подписать к е/ер

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

от 24 июня 2014г. (за период с 21.05.2014 г. по 24.06.2014)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Дорожная одежда на проезжей части												
7	Е27-21-1	-Устройство однослойных основании толщиной 20 см из песчано-гравийных смесей С-2 К=1,667 м2	45332,95	149,9	17,83	6795409	808286	692161	0,0416	1886				
				6,41	5,07	290584	229838	133	0,01827	828				
8	Е27-21-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей С-2 К=1,250 м2	30117,3	156,01	17,83	4698601	536992	459843	0,0416	1253				
				6,41	5,07	193052	152695	133	0,01827	550				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	11494010	1345278			3139	
Накладные расходы -	Тенге	483636	382533			1378	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1152004	-	-		576	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-	
Не нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	172801	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	689641	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	13335655	-	-		5093	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-	
Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.		-	1038970	-			
Итого прямых затрат			11494010				
Накладные расходы			1152004				
Не нормируемые и непредвиденные затраты			689641				

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			13335655
С понижающим коэф. К= 0,995			13268977
Итого с временными зданиями и сооружениями	13268977 X 1,5 %	199035	13468012
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	13468012 X 0,63 %	84848	13552860
Итого с затратами на выслугу лет	13552860 X 1 %	135528	13688388
Итого с затратами на доп. отпуска	13552860 X 0,4 %	54211	13742599
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	13811658 X 2,234		30700966
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	30700966 X 2 %	614019	31314985
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		3757798
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			35 072 784

ТЕХНАДЗОР ЗАКАЗЧИКА:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

Бегелтаев Б. О. .

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АЙЯ - Сервис»

Директор :

Ахмет С. М.

Форма N 2в

ЗАКАЗЧИК: "Т. Рыскулов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ-сі

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙЯ – Сервис»

ОБЪЕКТ: "Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Договор № 26 от 15 апреля 2014 г.

подписать к с/ф

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3

от 24 июня 2010г. (за период с 21.05.2014 г. по 24.06.2014)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Дорожная одежда на проезжей части										
8	Е27-21-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей С-2 К=1,250 м2	21793,5	156,01	17,83	3400004	388578	332751	0,0416	907		
				6,41	5,07	139696	110493	133	0,01827	398		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3400004	388578			907
	Тенге	139696	110493			398
Накладные расходы -	Тенге	332751	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		166
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49913	-		-
Не нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	204000	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3936715	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1471
Сметная заработная плата -	Тенге	-	300102	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.			
Итого прямых затрат			3400004
Накладные расходы			332751
Не нормируемые и непредвиденные затраты			204000
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3936715
С понижающим коэф. К= 0,995			3917129
Итого с временными зданиями и сооружениями	3917129 X 1,5 %	58757	3975886
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	3975886 X 0,63 %	25048	4000934

22482

Итого с затратами на выслугу лет	4000[illegible]4 X 1 %	40009	4[illegible]943
Итого с затратами на доп. отпуска	4000934 X 0,4 %	16004	4056947
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	4056947 X 2,234		9063219
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	9063219 X 2 %	181264	9244483
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1109338
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**10 353 821**

ТЕХНАДЗОР ЗАКАЗЧИКА:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

_____ Бегелтаев Б. О. .

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АйЯ - Сервис»

Директор :

_____ Ахмет С. М.

ЗАКАЗЧИК: "Т. Рыскулов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ-сі

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙЯ – Сервис»

Форма N 2в

ОБЪЕКТ: "Строительство инфраструктуры (гравийнай дорога) массив «Арай» в с. Кулан района Т. Рыскулова

Договор № 26 от 15 апреля 2014 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5

от 28 июля 2014 г. (за период с 01.07.2014 г. по 28.07.2014 г.)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Дорожная одежда на проезжей части										
7	Е27-21-1	-Устройство однослойных основании толщиной 20 см из песчано-гравийных смесей С-2 К=1,667	105157,84	149,9	17,83	15763160	1874964	1605592	0,0416	4375		
				6,41	5,07	674062	533150	133	0,01827	1921		
		м2										
8	Е27-21-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей С-2 К=1,250	75551,7	156,01	17,83	11786821	1347087	1153553	0,0416	3143		
		м2		6,41	5,07	484286	383047	133	0,01827	1380		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	27549981	3222051			
Накладные расходы -	Тенге	1158348	916197			7518
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	2759145	-	-		3301
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Не нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	413872	-		1380
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1652999	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	31962125	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.		-	2488417	-		12199
Итого прямых затрат			27549981			-
Накладные расходы			2759145			
Не нормируемые и непредвиденные затраты			1652999			

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			31962125
С понижающим коэф. К= 0,995			31802314
Итого с временными зданиями и сооружениями	31802314 X 1,5 %	477035	32439160
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	32439160 X 0,63 %	204367	32643526
Итого с затратами на выслугу лет	32643526 X 1 %	326435	32969961
Итого с затратами на доп. отпуска	32643526 X 0,4 %	130574	33100535
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	33100535 X 2,234		73946596
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	73946596 X 2 %	1478932	75425528
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		9051063
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**84 476 591**

Дорожная одежда на тротуарах

10	Е1-24-5	-Разработка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9654	4,85	4,85	46822	46822	15732	-	-
				-	1,68	-	16219	97	-	53
11	П9-7-1	-Грунт растительного слоя (земля,перегной)- погрузка	7015	30	30	210450	210450	147315	-	-
				-	21	-	147315	100	0,0441	309

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	257272	257272		-
Накладные расходы -	Тенге	-	163534		362
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	163047	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	82
Не нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	20888	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15436	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	407276	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	444
		-	184422	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			257272
Накладные расходы			163047
Не нормируемые и непредвиденные затраты			15436
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			407276
С понижающим коэф. К= 0,995			405250
Итого с временными зданиями и сооружениями	405250 X 1,5 %	6079	411329
Итого с затратами на производство	411329 X 0,63 %	2591	413920

СМР в зимнее время			
Итого с затратами на выслугу лет	413920 X 1 %	4139	418059
Итого с затратами на доп. отпуска	413920 X 0,4 %	1656	419715
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	419715 X 2,234		937643
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	937643 X 2 %	18753	956396
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		114767
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**1 071 163**

Устройство металлических труб

1	Е1-162-2	-Рытье котлована вручную в грунтах 2 группы	44,4	294,75	-	13087	-	14788	1,89	84
				294,75	-	13087	-	113	-	-
		м3								
2	Е30-3-2	-Устройство подушек (песчаных) под фундаменты	7,4	1239,82	33,87	9175	251	2224	1,94	14
				263,25	12,47	1948	92	109	0,0609	-
		м3								
3	Е030-7-1	-Устройство оголовков из диаметром 0,4 м	41,44	8473,23	532,08	351131	22049	25570	2,55	106
				434,25	131,85	17995	5464	109	0,434	18
		м3								
4	Е1-162-2	-Рытье котлована вручную в грунтах 2 группы	129,5	294,75	-	38170	-	43132	1,89	245
				294,75	-	38170	-	113	-	-
		м3								
5	Е30-3-2	-Устройство подушек (песчаных) под фундаменты	10,36	1239,82	33,87	12845	351	3113	1,94	20
				263,25	12,47	2727	129	109	0,0609	1
		м3								
6	Е30-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	20,72	8095,83	532,08	167746	11025	12786	2,55	53
				434,25	131,85	8998	2732	109	0,434	9
		м3								
7	Е30-61-1	-Укладка металлических труб	259	10263,36	958,57	2658210	248270	642504	14,5	3756
				2002,5	273,38	518648	70805	109	1,06	275
		м								
8	Е30-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной двухслойной	325,3	326,42	13,7	106186	4457	38249	0,605	197
				102,83	5,04	33451	1640	109	0,0246	8
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			3356550	286403			4475

	Тенге	635024	80862		311
Накладные расходы -	Тенге	782366	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	391
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	117355	-	-
Не нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	248335	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4387251	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	833241	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			3356550
Накладные расходы			782366
Не нормируемые и непредвиденные затраты			248335
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4387251
Итого с временными зданиями и сооружениями	4387251 X 1,5 %	65809	4453060
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	4453060 X 0,63 %	28054	4481114
Итого с затратами на выслугу лет	4481114 X 1 %	44811	4525925
Итого с затратами на доп. отпуска	4481114 X 0,4 %	17924	4543849
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	4543849 X 2,234		10150959
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	10150959 X 2 %	203019	10353978
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1242477
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			11 596 456
Всего с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**97 144 210**

ТЕХНАДЗОР ЗАКАЗЧИКА:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

Бегелтаев Б. О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АйЯ - Сервис»

Директор :

Ахмет С. М.

ЗАКАЗЧИК: "Т. Рыскулов ауданы әкімдігінің с[illegible]т, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КМ[illegible]сі

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙЯ – Сервис»

ОБЪЕКТ: Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Форма N 2в

Договор № 26 от 15 апреля 2014 г.

подписать к с/ф.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5

от 28 августа 2014 г. (за период с 29.07.2014 г. по 28.08.2014 г.)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е1-24-5	-Разработка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4867,5	4,85	4,85	23607	23607	7932	-	-						
				-	1,68	-	8177	97	-	19						
2	П9-7-1	-Грунт растительного слоя (земля,перегной)- погрузка	5841,1	30	30	175233	175233	122663	-	-						
				-	21	-	122663	100	0,0441	258						
3	П7-2-1	-Перевозка растительного грунта на 2 км, 1 класс груза	5841,1	30,9	30,9	180490	180490	36098	-	-						
				-	6,18	-	36098	100	0,01298	76						
4	Е1-20-1	-Работа на отвале грунтов 1 группы	4867,5	3,06	2,66	14895	12948	6232	0,00272	13						
				0,39	0,93	1898	4527	97	0,00305	15						
5	Е1-132-1	-Доуплотнение слоя грунта одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	6084,5	11,12	11,12	67660	67660	23431	-	-						
				-	3,97	-	24155	97	0,0135	82						
6	Е Е1-132-7	-Добавлять за каждый проход по одному следу самоходными вибрационными катками К=5,000	30422,52	0,98	0,98	29814	29814	13279	-	-						
				-	0,45	-	13690	97	0,002	61						
7	Е27-21-1	-Устройство однослойных основании толщиной 20 см из песчано-гравийных смесей С-2 К=1,667 1 км – 10330,861 м2	40570,67	149,9	17,83	6081543	723375	619449	0,0416	1688						
				6,41	5,07	260058	205693	133	0,01827	741						

8	Е27-21-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей С-2 К=1,250 1 км — 7746,597 м2	м2	30421,92	156,01	17,83	4746124	542423	464495	0,0416	1266
					6,41	5,07	195005	154239	133	0,01827	386
9	Е1-36-2	-Устройство в грунтах 2 группы кюветов 1 км — 480,647 м2	м2	1887,566	171,89	111,14	324454	209784	263223	0,386	729
			м3		60,75	44,1	114670	83242	97	0,1994	376

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		11643820	1965334		3696
Накладные расходы -	Тенге		571631	652484		2014
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		1556802	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-	778
Не нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	233520	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		698629	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		13917132	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-	6488
Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.			-	1457635	-	-
Итого прямых затрат				11643820		
Накладные расходы				1556802		
Не нормируемые и непредвиденные затраты				698629		
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				13917132		
Итого с временными зданиями и сооружениями	13917132 X 1,5 %		208757	14125889		
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	14125889 X 0,63 %		88993	14214882		
Итого с затратами на выслугу лет	14214882 X 1 %		142149	14357031		
Итого с затратами на доп. отпуска	14214882 X 0,4 %		56860	14413890		
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	14413890 X 2,234			32200630		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	32200630 X 2 %		644013	32844643		
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			3941357		
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				36 786 000		

ТЕХНАДЗОР ЗАКАЗЧИКА:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

Бегелтаев Б. О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя - Сервис»

Директор

Ахмет С. М.

Заказчик : КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Подрядчик: ТОО «Айя – Сервис»

Договор: №26 от 15 апреля 2014 года

А К Т

выполненных работ по объекту:

"Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области"

за май месяц 2014 года

№ п/п	Номера сметных расчетов	Наименование объектов работ и затрат	Сметная стоимость , тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс.тенге	Выполнение									
							с начала 2014 года					за отчетный месяц 2014 года				
			СМР	оборудования, мебель, инвентарь	прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудо -вания, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге	Объем %	СМР	оборудования, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02.01.	Раздел 1 Строительство гр	74750997			74750997	5.885%	4399306			4399306	5.885%	4399306			4399306
		Итого по главе 2	74750997			74750997	5.885%	4399306			4399306	5.885%	4399306			4399306
		Итого по главам 1-7	74750997			74750997	5.885%	4399306			4399306	5.885%	4399306			4399306
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения, 1,5%	1121266			1121266	5.885%	65989			65989	5.885%	65989			65989
		Итого по главе 8	1121266			1121266	5.885%	65989			65989	5.885%	65989			65989
		Итого по главам 1-8	75872263			75872263	5.885%	4465295			4465295	5.885%	4465295			4465295
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
3	НДЗ-200	Дополнительные затраты п	477998			477998	5.885%	28132			28132	5.885%	28132			28132
		Затраты на выслугу лет, 1%			758727	758727	5.922%			44934	44934	5.922%			44934	44934
		Затраты на дополнительные отпуска, 04%			303485	303485	5.923%			17974	17974	5.923%			17974	17974
		Итого по главе 9	477998		1062212	1540210	5.911%	28132		62908	91040	5.911%	28132		62908	91040
		Итого по главам 1-9	76350260		1062212	77412473	5.886%	4493427		62908	4556335	5.886%	4493427		62908	4556335
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	76350260		1062212	77412473	5.886%	4493427		62908	4556335	5.886%	4493427		62908	4556335
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К=2,234	170566482		2372985	172939467	5.886%	10036286		146921	10178851	5.856%	10494326		146921	10127957
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			3458789	3458789	5.886%			203577	203577	5.886%			203577	203577
		Итого:	170566482		5831775	176398257	5.886%	10036286			10382428	5.886%	10494326			10382428
		НДС (12%)			21167789	21167789	5.886%			1245891	1245891	5.886%			1245891	1245891
		Всего по сметному расчету:	170566482		26999564	197566047	5.886%	10036286		1596389	11628319	5.886%	10494326		1596389	11628319

Заказчик:

Вр.и.о. Начальника отдела КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

К. Абдирахманов

Технадзор:

ИП «Бегельтаев Батырбек Орманбекович»

Б. О. Бегельтаев

Подрядчик:

ТОО «АйЯ – Сервис»

С. М. Ахмет

Заказчик : КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Подрядчик: ТОО «АйЯ – Сервис»

Договор: №26 от 15 апреля 2014 года

А К Т

выполненных работ по объекту:

"Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области"

за июль месяц 2014 года

№ п/п	Номера сметных расчетов	Найменование объектов работ и затрат	Сметная стоимость , тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс.тенге	Выполнение									
							с начала 2014 года					за отчетный месяц 2014 года				
			СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге	Объем %	СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02.01.	Раздел 1 Строительство грави	74750997			74750997	78,35%	58565653			58565653	46,71%	34915074			34915074
		Итого по главе 2	74750997			74750997	78,35%	58565653			58565653	46,71%	34915074			34915074
		Итого по главам 1-7	74750997			74750997	78,35%	58565653			58565653	46,71%	34915074			34915074
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения, 1,5%	1121266			1121266	70,34%	788750			788750	46,71%	523726			523726
		Итого по главе 8	1121266			1121266	70,34%	788750			788750	46,71%	523726			523726
		Итого по главам 1-8	75872263			75872263	70,34%	53372107			53372107	46,71%	35438800			35438800
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
3	НДЗ-200	Дополнительные затраты при	477998			477998	70,34%	336244			336244	46,71%	223264			223264
		Затраты на выслугу лет, 1%			758727	758727	70,79%			180462	537083	47,00%			356621	356621
		Затраты на дополнительные отпуска, 04%			303485	303485	70,79%			72185	214833	47,00%			142648	142648
		Итого по главе 9	477998		1062212	1540210	70,79%	336244		442386	1090315	46,91%	223264		499269	722533
		Итого по главам 1-9	76350260		1062212	77412473	80,60%	8937045		442386	62391292	46,71%	35662064		499269	36161334
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	76350260		1062212	77412473	80,60%	8937045		442386	62391292	46,71%	35662064		499269	36161334
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К=2,234	170566482		2372985	172939467	80,81%	99630373		572931	139756493	49,17%	79669051		426010	85035198
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			3458789	3458789	80,81%			817596	2795130	46,71%			1615688	1615688
		Итого:	170566482		5831775	176398257	80,81%	99630373			142551623	49,17%	79669051		2041698	86735902
		НДС (12%)			21167789	21167789	80,81%			5003690	17106195	49,17%			10408308	10408308
		Всего по сметному расчету:	170566482		26999564	197566047	80,81%	99630373		6394217	159657818	49,17%	79669051		14491704	97144210

Заказчик:

В.и.о. Начальника отдела КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

К. Абдирахманов

Технадзор:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

Б. О. Бегелтаев

Подрядчик:

ТОО «АйЯ – Сервис»

С. М. Ахмет

Заказчик : КГУ «Отдел архитектуры, градостроительтва и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Подрядчик: ТОО «АйЯ – Сервис»

Договор: №26 от 15 апреля 2014 года

А К Т

выполненных работ по объекту:

"Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области"

за август месяц 2014 года

№ п/п	Номера сметных расчетов	Найменование объектов работ и затрат	Сметная стоимость , тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс.тенге	Выполнение									
							с начала 2014 года					за отчетный месяц 2014 года				
			СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге	Объем %	СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02.01.	Раздел 1 Строительство гравийных дорог в массиве «Арай»	74750997			74750997		72482785			72482785		13917132			13917132
		Итого по главе 2	74750997			74750997		72482785			72482785		13917132			13917132
		Итого по главам 1-7	74750997			74750997		72482785			72482785		13917132			13917132
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения, 1,5%	1121266			1121266		1087254			1087254		208757			208757
		Итого по главе 8	1121266			1121266		1087254			1087254		208757			208757
		Итого по главам 1-8	75872263			75872263		73570039			73570039		14125889			14125889
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
3	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,63%	477998			477998		463499			463499		88993			88993
		Затраты на выслугу лет, 1%			758727	758727				735712	735712				142149	142149
		Затраты на дополнительные отпуска, 04%			303485	303485				294279	294279				56860	56860
		Итого по главе 9	477998		1062212	1540210		640214		1029991	1493490		88993		199009	288002
		Итого по главам 1-9	76350260		1062212	77412473		74120506		1029991	75063529		14214882		199009	14413891
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	76350260		1062212	77412473		74120506		1029991	75063529		14214882		199009	14413891
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К=2,234	170566482		2372985	172939467		125915015		988290	167693625		31756046		426010	32200630
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			3458789	3458789				2518003	3353872				644013	644013
		Итого:	170566482		5831775	176398257		125915015			171047497		31756046		1070023	32844643
		НДС (12%)			21167789	21167789				15411962	20525700				3941357	3941357
		Всего по сметному расчету:	170566482		26999564	197566047		125915015		18918255	191573197		31756046		5011380	36786000

Заказчик:

Вр.и.о. Начальника отдела КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

К. Абдирахманов

Технадзор:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

Б. О. Бегелтаев

Подрядчик:

ТОО «АйЯ – Сервис»

С. М. Ахмет

ЗАКАЗЧИК: "Т. Рыскулов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ-сі

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙЯ – Сервис»

Форма N 2в

ОБЪЕКТ: "Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» в а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Договор № 26 от 15 апреля 2014 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

от 17 сентября 2014 г. (за период с 29.08.2014 г. по 17.09.2014 г.)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е1-24-5	-Разработка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	876,437	4,85	4,85	4251	4251	1428	-	-			
				-	1,68	-	1472	97	-	3			
2	П9-7-1	-Грунт растительного слоя (земля,перегной)- погрузка	1051,739	30	30	31552	31552	22087	-	-			
				-	21	-	22087	100	0,0441	46			
3	П7-2-1	-Перевозка растительного грунта на 2 км, 1 класс груза	1051,739	30,9	30,9	32499	32499	6500	-	-			
				-	6,18	-	6500	100	0,01298	14			
4	Е1-20-1	-Работа на отвале грунтов 1 группы	876,437	3,06	2,66	2682	2331	1122	0,00272	2			
				0,39	0,93	342	815	97	0,00305	2			
5	Е1-132-1	-Доуплотнение слоя грунта одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	1095,563	11,12	11,12	12183	12183	4219	-	-			
				-	3,97	-	4349	97	0,0135	15			
6	Е Е1-132-7	-Добавлять за каждый проход по одному следу самоходными вибрационными катками К=5,000	5477,834	0,98	0,98	5368	5368	2391	-	-			
				-	0,45	-	2465	97	0,002	11			
7	Е27-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из песчано-гравийных смесей С-2 К=1,667	7305,095	149,9	17,83	1095034	130250	111538	0,0416	304			
				6,41	5,07	46826	37037	133	0,01827	133			

		м2							
8	Е27-21-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей С-2 К=1,250	5477,725	156,01	17,83	854580	97668	83636	0,0416	228
				6,41	5,07	35112	27772	133	0,01827	100
		м2								
9	Е1-36-2	-Устройство в грунтах 2 группы кюветов	339,87	171,89	111,14	58420	37773	34566	0,386	131
				60,75	44,1	20647	14988	97	0,1994	68
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2096461	322573		606
	Тенге		93729	106987		357
Накладные расходы -	Тенге		267487	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	122
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	36538	-	-
Не нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		125788	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2252633	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1085
Сметная заработная плата -	Тенге		-	237254	-	-
Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.						
Итого прямых затрат				2096461		
Накладные расходы				267487		
Не нормируемые и непредвиденные затраты				125788		
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				2489736		
Итого с временными зданиями и сооружениями	2489736 X 1,5 %		37346	2527082		
Итого с затратами на производство СМР в зимнее время	2527082 X 0,63 %		15921	2543003		
Итого с затратами на выслугу лет	2543003 X 1 %		25430	2568433		
Итого с затратами на доп. отпуска	2543003 X 0,4 %		10172	2578605		
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2578605 X 2,234			5760603		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5760603 X 2 %		115212	5875815		
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			705098		
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				6 580 913		

ТЕХНАДЗОР ЗАКАЗЧИКА:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

_____ Бегелтаев Б. О. .

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Айя - Сервис»

Директор :

_____ Ахмет С. М.

Заказчик : КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Подрядчик: ТОО «АйЯ – Сервис»

Договор: №26 от 15 апреля 2014 года

А К Т

выполненных работ по объекту:

"Строительство улиц в жилой застройке массива «Арай» а. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области"

за июнь месяц 2014 года от 27.06.2014 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов	Найменование объектов работ и затрат	Сметная стоимость , тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс.тенге	Выполнение									
							с начала 2014 года					за отчетный месяц 2014 года				
			СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	прочих затрат		Объем %	СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге	Объем %	СМР	Оборудования, мебель, инвентарь	Прочие	Сумма, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02.01.	Раздел 1 Строительство гравийных дорог в массиве «Арай»	74750997			74750997	31,639%	23650579			23650579	5,090%	3804542,09			3804542,095
		Итого по главе 2	74750997			74750997	31,639%	23650579			23650579	5,090%	3804542,09			3804542,095
		Итого по главам 1-7	74750997			74750997	31,639%	23650579			23650579	5,090%	3804542,09			3804542,095
		Глава 8. Временные здания и сооружения										#ДЕЛ/0!				
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения, 1,5%	1121266			1121266	31,639%	354758			354758	5,090%	57067,8516			57067,8516
		Итого по главе 8	1121266			1121266	31,639%	354758			354758	5,090%	57067,8516			57067,8516
		Итого по главам 1-8	75872263			75872263	31,639%	24005337			24005337	5,090%	3861609,95			3861609,946
		Глава 9. Дополнительные затраты на										#ДЕЛ/0!				
3	НДЗ-200	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,63%	477998			477998	31,639%	151234			151234	5,090%	24328,2769			24328,27685
		Затраты на выслугу лет, 1%			758727	758727	31,838%	241565		241565	241565	5,122%			38859,484	38859,48399
		Затраты на дополнительные отпуска, 04%			303485	303485	31,839%	96626		96626	96626	5,122%			15543,6664	15543,6664
		Итого по главе 9	477998		1062212	1540210	31,777%	764012		527930	489425	5,112%	24328,2769		54403,1504	78731,42724
		Итого по главам 1-9	76350260		1062212	77412473	31,642%	38581007		527930	24494762	5,090%	3885938,22		54403,1504	3940341,374
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	76350260		1062212	77412473	31,642%	38581007		527930	24494762	5,090%	3885938,22		54403,1504	3940341,374
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г К=2,234	170566482		2372985	172939467	31,642%	54721296		1179396	54721296	5,090%	8681186		121537	8802722,339
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			3458789	3458789	31,642%	1094426		23588	1094426	5,090%			176054	176054,4468
		Итого:	170566482		5831775	176398257	31,642%	55815722		1202984	55815722	5,090%	8681186		297591	8978776,786
		НДС (12%)			21167789	21167789	31,642%	10086281		144358	6697887	5,090%			1077453	1077453,214
		Всего по сметному расчету:	170566482		26999564	197566047	31,642%	65902003		1347342	62513609	5,241%	8681186		1672635	10353821,08

Заказчик:

Вр.и.о. Начальника отдела КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

К. Абдирахманов

Технадзор:

ИП «Бегелтаев Батырбек Орманбекович»

Б. О. Бегелтаев

Подрядчик:

ТОО «АйЯ – Сервис»

С. М. Ахмет