Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«21» ноября 2016 г.

Заказчик Комитет по водным ресурсам МСХ РК, 010000 г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, дом 8 _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии_____РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК, г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д25/5 в лице Идрисова Сабыргали Мухаметкалиевича
ответственного лица от подрядчика на основании приказа РГП на ПХВ «Казводхоз» №291-Ѳ от 13.08.2015г. Западно-Казахстанский филиал Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 090002, г.Уральск, ул. Хамита Чурина, 119Н1 в лице директора филиала Джумагалиева Нурбулата Улдановича
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_____эксперт Утегалиев Гайдар Булатович, аттестат эксперта-технадзора № 06238, №06239,№06240 от 19.11.2013 года.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____ТОО «Уралводпроект», Окашев Килебай Окашевич
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО. I-этап»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу Акжаикский район Западно-Казахстанской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «21» декабря 2007 г. №450 Акимат Акжаикского района Западно-Казахстанской области
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Управление государственного

архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», 19.10.2015 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Уралводпроект», №10.030
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», от 19.01.2011г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2011г.;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2016г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 16 месяцев;
фактически 67 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем подачи воды по каналу 25 - 50	млн.м3/год	25 - 50	25 - 50	25 - 50	25 - 50
Пропускная способность канала 7 – 12,6	м3/сек	7 – 12,6	7 – 12,6	7 – 12,6	7 – 12,6
Протяженность реконструкции Iэтап 55,7	км	55,7	55,7	55,7	55,7

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	жилой дом №1 – 184,86; жилой дом №2 – 184,86; жилой дом №3 – 184,86; жилой дом №4 – 184,86	жилой дом №1 – 184,86; жилой дом №2 – 184,86; жилой дом №3 – 184,86; жилой дом №4 – 184,86
Число этажей	этаж	жилой дом №1 – 1; жилой дом №2 – 1; жилой дом №3 – 1; жилой дом №4 – 1	жилой дом №1 – 1; жилой дом №2 – 1; жилой дом №3 – 1; жилой дом №4 – 1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	жилой дом №1 – 503,75; жилой дом №2 – 503,75; жилой дом №3 – 503,75;	жилой дом №1 – 503,75; жилой дом №2 – 503,75; жилой дом №3 – 503,75;

		жилой дом №4 – 503,75	жилой дом №4 – 503,75
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Мехочистка канала с расширением участков, всего - 55,7 км. Трасса канала проходит в выемке и полувыемке;
- Ремонт головного сооружения на ПК1+53 – 1 шт. Представлено шлюзом-регулятором открытого типа с переездом, пролетом шириной 4,5м, перекрывается сегментным затвором 3х4,5м. Пропускная способность сооружения 21,0 м3/сек;
- Строительство рыбозащитного устройства на ПК1+53 – 1 шт. Конструкция РЗУ основана на интенсивной подаче воздуха от компрессора по стальному трубопроводу Ø76мм с отверстиями для выхода воздуха;
- Строительство нового перегораживающего сооружения (ПК230+25, ПК557+00,) – 2 шт, с прямоугольными трубами ПТУ 20-20 в две нити и портальными оголовками сборной конструкции. Оголовки типа БН-15, -15А, соединяются с водопроводящей трубой с помощью блока – диафрагмы;
- Реконструкция перегораживающего сооружения (ПК420+65,ПК771+00) – 2 шт добавляется одна нить прямоугольных труб ПТУ20-20 и портальные оголовки типа БН15;
- Строительство нового автодорожного моста (ПК191+00, ПК303+70, ПК397+70) – 3 шт, Пролетное строение моста принято 4-х пролетным по 6 метров, ширина моста 8метров из них проезжая часть моста 5,8 метров, ширина тротуара 0,7 м.;
- Демонтаж существующего автодорожного моста (ПК191+00, ПК303+70, ПК397+70, ПК517+55) – 4 шт;
- Строительство проходного автосброса (ПК182+80, ПК209+83, ПК304+80, ПК336+00, ПК358+00, ПК374+00, ПК445+90, ПК520+00, ПК535+50, ПК579+85, ПК640+60) – 11 шт. Конструкция автосбросов принята как водослив с широким порогом. Длина автосбросов принята от 12 м до 39 м с шириной м для проезда по нему во время паводка 7,4 м для проезда по нему во время паводка;
- Строительство одностороннего автосброса (ПК348+00, ПК403+00, ПК462+00, ПК596+00, ПК655+00, ПК694+00) – 6 шт, т.е. автосбросы предусмотрены только на правой дамбе для заполнения канала паводковыми водами.Конструкция автосбросов принята как водослив с широким порогом. Длина автосбросов принята от 12 м до 39 м с шириной м для проезда по нему во время паводка 7,4 м для проезда по нему во время паводка;

- Строительство дюкеров под каналом (ПК116+00, ПК238+00) – 2 шт, 3-х очковые с трубами Ø100 см. Входной и выходной оголовок портального типа из монолитного ж/бетона, которые замоноличиваются с концами труб;
- Строительство водовыпуска с разлива в канал (ПК30+00, ПК134+80, ПК269+00, ПК388+20) – 4 шт. Конструкция сооружения состоит из оголовка ОН-10 с глубинным скользящим затвором с винтовым подъемником, одной нити водопроводящей трубы и крепления в верхнем и нижнем бьефе;
- Строительство водовыпусков, расчистка подводящих каналов и прудокопаней (ПК30+00, ПК154+28, ПК207+17, ПК220+00, ПК255+50, ПК259+08, ПК286+25, ПК300+00, ПК379+90, ПК379+90, ПК382+00, ПК490+19, ПК538, ПК579+85, ПК640+60, ПК684+05) – 16 шт. Расчистка 16 водопойных пунктов. Глубина наполнения прудокопаней колеблется от 2,0÷2,5 м. Водовыпуски трубчатые предназначены для подачи воды и состоят из входной части, водопроводящей трубы и выходной части. Оголовок принят портальный типа БН15, 15А. Водопроводящая труба стальная Ø630х7. Входная и выходная часть крепится монолитным железобетоном t=15см. Регулирование пропуска воды осуществляется затвором клапанным. Затворы в сооружениях плоские скользящие с ручными винтовыми подъемниками 0,5В;
- Приобретение передвижной насосной станции ДНУ-790/20 – 3 шт для заполнения прудокопаней при низких уровнях воды в канале;
- Ремонт водовыпусков в оросительные каналы (ПК81+84, ПК204+45, ПК230+25, ПК243+70, ПК378+68, ПК556+76) – 6 шт;
- Строительство вытяжных каналов – 9,27 км по правой стороне трассы канала параллельно на расстоянии 15-20 м от бровки кавальера дамбы;
- Строительство жилого дома с хозпостройками (ПК1+53, ПК105+60, ПК230+25, ПК420+65) – 4 шт., одноквартирные 3-х комнатные жилые дома с хозяйственными постройками (складские помещения), емкостью для хранения воды объемом 3м³, надворной уборной и благоустройством территории. Размеры домов 12,00х11,23 м по основным осям, стены выполнены из керамзитоблоков с утеплителем и облицовкой силикатным кирпичом. Покрытие запроектировано по деревянным балкам с утеплением. Крыша двухскатная стропильная с кровлей из металлопрофиля, фундаменты - сборные ж/бетонные блоки. Отопление – печное на твердом топливе. Хозяйственные постройки размером в осях 9,6х4,2 м строительные конструкции аналогично жилым домам. Каждый участок обеспечен деревянной оградой с распашными воротами и калиткой;
- Строительство внешнего электроснабжения жилых домов:
  ВЛ-10кВ – 1,868 км с КТП 40/10/0,4 кВа к ж/дому 1;
  ВЛ-10кВ – 5,121 км с КТП 25/10/0,4 кВа к ж/дому 2;
  ВЛ-10кВ – 3,356 км с КТП 25/10/0,4 кВа к ж/дому 3;
  замена существующего трансформатора на КТП 40/10/0,4 кВа к ж/дому 4.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 061 600,0 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 854 530,0 тыс. тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря и прочие затраты 207 070,0 тыс. тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 955 291,8 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 788 705,7 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 24 519,6 тысяч тенге;
стоимость прочих расходов 142 066,5 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО. I-этап» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Абишев Ислам Алмаханович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Утегалиев Гайдар Булатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Окашев Килебай Окашевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ответственное лицо от подрядчика
Джумагалиев Нурбулат Улданович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«19» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Республиканское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 010000, г.Астана, район Алматы, ул. Пушкина, д.25/5

наименование организации, юридический адрес

в лице и.о. генерального директора Идрисова Сабыргали Мухаметкалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

в качестве исполнителя от подрядчика на основании приказа РГП на ПХВ «Казводхоз» №291-Ѳ от 13.08.2015г. Западно-Казахстанский филиал Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 090002, г.Уральск, ул. Хамита Чурина, 119Н1

наименование организации, юридический адрес

в лице директора филиала Джумагалиева Нурбулата Улдановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО. I-этап». В Акжаикском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», Председатель Абишев Ислам Алмаханович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: АО «Уральскводстрой» гос.лицензия №12006821 от 12.06.2012г., ТОО СК «АзияТехСтрой» гос.лицензия №13021308 от 04.12.2013г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Уралводпроект», №10.030

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», № 37 от 19.01.2011г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем подачи воды по каналу 25 - 50	млн.м3/год	25 - 50	25 - 50	25 - 50	25 - 50
Пропускная способность канала 7 – 12,6	м3/сек	7 – 12,6	7 – 12,6	7 – 12,6	7 – 12,6
Протяженность реконструкции Iэтап 55,7	км	55,7	55,7	55,7	55,7

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	жилой дом №1 – 184,86; жилой дом №2 – 184,86; жилой дом №3 – 184,86; жилой дом №4 – 184,86	жилой дом №1 – 184,86; жилой дом №2 – 184,86; жилой дом №3 – 184,86; жилой дом №4 – 184,86
Число этажей	этаж	жилой дом №1 – 1; жилой дом №2 – 1; жилой дом №3 – 1; жилой дом №4 – 1	жилой дом №1 – 1; жилой дом №2 – 1; жилой дом №3 – 1; жилой дом №4 – 1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	жилой дом №1 – 503,75; жилой дом №2 – 503,75; жилой дом №3 – 503,75; жилой дом №4 – 503,75	жилой дом №1 – 503,75; жилой дом №2 – 503,75; жилой дом №3 – 503,75; жилой дом №4 – 503,75
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м^2	число квартир	площадь квартир, м^2

	общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Мехочистка канала с расширением участков, всего - 55,7 км. Трасса канала проходит в выемке и полувыемке;
- Ремонт головного сооружения на ПК1+53 – 1 шт. Представлено шлюзом-регулятором открытого типа с переездом, пролетом шириной 4,5м, перекрывается сегментным затвором 3х4,5м. Пропускная способность сооружения 21,0 м3/сек;
- Строительство рыбозащитного устройства на ПК1+53 – 1 шт. Конструкция РЗУ основана на интенсивной подаче воздуха от компрессора по стальному трубопроводу Ø76мм с отверстиями для выхода воздуха;
- Строительство нового перегораживающего сооружения (ПК230+25, ПК557+00,) – 2 шт, с прямоугольными трубами ПТУ 20-20 в две нити и портальными оголовками сборной конструкции. Оголовки типа БН-15, -15А, соединяются с водопроводящей трубой с помощью блока – диафрагмы;
- Реконструкция перегораживающего сооружения (ПК420+65, ПК771) – 2 шт добавляется одна нить прямоугольных труб ПТУ20-20 и портальные оголовки типа БН15;
- Строительство нового автодорожного моста (ПК191+00, ПК303+70, ПК397+70) – 3 шт, Пролетное строение моста принято 4-х пролетным по 6 метров, ширина моста 8метров из них проезжая часть моста5,8 метров, ширина тротуара 0,7 м.;
- Демонтаж существующего автодорожного моста (ПК191+00, ПК303+70, ПК397+70, ПК517+55) – 4 шт;
- Строительство проходного автосброса (ПК182+80, ПК209+83, ПК304+80, ПК336+00, ПК358+00, ПК374+00, ПК445+90, ПК520+00, ПК535+50, ПК579+85, ПК640+60) – 11 шт. Конструкция автосбросов принята как водослив с широким порогом. Длина автосбросов принята от 12 м до 39 м с шириной м для проезда по нему во время паводка 7,4 м для проезда по нему во время паводка;
- Строительство одностороннего автосброса (ПК348+00, ПК403+00, ПК462+00, ПК596+00, ПК655+00, ПК694+00) – 6 шт, т.е. автосбросы предусмотрены только на правой дамбе для заполнения канала паводковыми водами.Конструкция автосбросов принята как водослив с широким порогом. Длина автосбросов принята от 12 м до 39 м с шириной м для проезда по нему во время паводка 7,4 м для проезда по нему во время паводка;
- Строительство дюкеров под каналом (ПК116+00, ПК238+00) – 2 шт, 3-х очковые с трубами Ø100 см. Входной и выходной оголовок портального типа из монолитного ж/бетона, которые замоноличиваются с концами труб;
- Строительство водовыпуска с разлива в канал (ПК30+00, ПК134+80, ПК269+00, ПК388+20) – 4 шт. Конструкция сооружения состоит из оголовка ОН-10 с глубинным скользящим затвором с винтовым подъемником, одной нити водопроводящей трубы и крепления в верхнем и нижнем бьефе;
- Строительство водовыпусков, расчистка подводящих каналов и прудокопаней (ПК30+00, ПК154+28, ПК207+17, ПК220+00, ПК255+50, ПК259+08, ПК286+25, ПК300+00, ПК379+90, ПК379+90, ПК382+00, ПК490+19, ПК538, ПК579+85, ПК640+60, ПК684+05) – 16 шт. Расчистка 16 водопойных пунктов. Глубина наполнения прудокопаней колеблется от 2,0÷2,5 м. Водовыпуски трубчатые предназначены для подачи воды и состоят из входной части,

водопроводящей трубы и выходной части. Оголовок принят портальный типа БН15, 15А. Водопроводящая труба стальная Ø630х7. Входная и выходная часть крепится монолитным железобетоном t=15см. Регулирование пропуска воды осуществляется затвором клапанным. Затворы в сооружениях плоские скользящие с ручными винтовыми подъемниками 0,5В;

- Приобретение передвижной насосной станции ДНУ-790/20 – 3 шт для заполнения прудокопаней при низких уровнях воды в канале;
- Ремонт водовыпусков в оросительные каналы (ПК81+84, ПК204+45, ПК230+00, ПК243+70, ПК378+68, ПК556+76) – 6 шт;
- Строительство вытяжных каналов – 9,27 км по правой стороне трассы канала параллельно на расстоянии 15-20 м от бровки кавальера дамбы;
- Строительство жилого дома с хозпостройками (ПК1+53, ПК105+60, ПК230+25, ПК420+65) – 4 шт., одноквартирные 3-х комнатные жилые дома с хозяйственными постройками (складские помещения), емкостью для хранения воды объемом 3м³, надворной уборной и благоустройством территории. Размеры домов 12,00х11,23 м по основным осям, стены выполнены из керамзитоблоков с утеплителем и облицовкой силикатным кирпичом. Покрытие запроектировано по деревянным балкам с утеплением. Крыша двухскатная стропильная с кровлей из металлопрофиля, фундаменты - сборные ж/бетонные блоки. Отопление – печное на твердом топливе. Хозяйственные постройки размером в осях 9,6х4,2 м строительные конструкции аналогично жилым домам. Каждый участок обеспечен деревянной оградой с распашными воротами и калиткой;
- Строительство внешнего электроснабжения жилых домов:
- ВЛ-10кВ – 1,868 км с КТП 40/10/0,4 кВа к ж/дому 1;
- ВЛ-10кВ – 5,121 км с КТП 25/10/0,4 кВа к ж/дому 2;
- ВЛ-10кВ – 3,356 км с КТП 25/10/0,4 кВа к ж/дому 3;
- замена существующего трансформатора на КТП 40/10/0,4 кВа к ж/дому 4.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2011г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2016г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 16 месяцев;

фактически 67 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

-

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО I-этап» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Республиканское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич _____ «____»_____2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

в качестве исполнителя от подрядчика Западно-Казахстанский филиал Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 090002, г.Уральск, ул. Хамита Чурина, 119Н1

Джумагалиев Нурбулат Улданович _____ «____»_____2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» ноября 2016 г.

Технический надзор _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Утегалиева Гайдара Булатовича, аттестат эксперта-технадзора № 06238, №06239,№06240 от 19.11.2013 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договоров №24 от 15.10.2015г., №б/н от 21.09.2016г.
№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО» I-этап, в Акжаикском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», Председатель Абишев Ислам Алмаханович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1.Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
в 2011-2012гг. - ТОО «ПОДВОДСТРОЙ», 01-ГСЛ №010766 от 10.02.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Якунина Дмитрия Ивановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в 2012г. - РГП «Казводхоз», ГСЛ №0008428 от 17.11.2011г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Жампозова Омирбека Асыкбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в 2015-2016гг. - РГП «Казводхоз», 15015327 от 19.08.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Идрисова Сабыргали Мухаметкалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в качестве исполнителя от подрядчика на основании приказа РГП на ПХВ «Казводхоз» №291-Ѳ от 13.08.2015г. Западно-Казахстанский филиал Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 090002, г.Уральск, ул. Хамита Чурина, 119Н1
наименование организации, юридический адрес

в лице директора филиала Джумагалиева Нурбулата Улдановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

б) субподрядными организациями АО «Уральскводстрой», гос.лицензия №12006821 от 12.06.2012г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Мутасова Геннадия Львовича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ТОО СК «АзияТехСтрой», гос.лицензия №13021308 от 04.12.2013г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Алимбетова Армата Жайлауовича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2011г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 16 месяцев;
фактически 67 месяцев;

3.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 061 600,0 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 854 530,0 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря и прочие затраты 207 070,0 тыс. тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 955 291,8 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 788 705,7 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 24 519,6 тысяч тенге;
стоимость прочих расходов 142 066,5 тысяч тенге;

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Уралводпроект», №10.030

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», от 19.01.2011г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация _____-_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору: Утегалиев Гайдар Булатович, аттестат эксперта-технадзора № 06238, №06239, №06240 от 19.11.2013 года.

_____ «____»_____20 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» ноября 2016г.

Авторский надзор ТОО «Уралводпроект», Темирбаев Жумабай Кабесович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Окашева Килебая Окашевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №б/н от 21.09.2015г.
№ договора и дата
по объекту: «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО» I-этап, в Акжаикском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» Абишев Ислам Алмаханович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
в 2011-2012гг. - ТОО «ПОДВОДСТРОЙ», 01-ГСЛ №010766 от 10.02.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Якунина Дмитрия Ивановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в 2012г. - РГП «Казводхоз», ГСЛ №0008428 от 17.11.2011г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Жампозова Омирбека Асыкбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в 2015-2016гг. - РГП «Казводхоз», 15015327 от 19.08.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Идрисова Сабыргали Мухаметкалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями АО «Уральскводстрой», №12006821 от 12.06.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Мутасова Геннадия Львовича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
субподрядными организациями ТОО СК «АзияТехСтрой», №13021308 от 04.12.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Алимбетова Армата Жайлауовича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2011г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 16 месяцев;
фактически 67 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Уралводпроект», №10.030

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», от 19.01.2011г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «Уралводпроект», Темирбаев Жумабай Кабесович _____.
«____»_____20 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Окашева Килебая Окашевича _____.
«____»_____20 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.