Заказчик ГУ "Отдел образования Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Stronghold Construction»

Субподрядчик

Договор №67 от 14.08.2012г.

Форма N 2

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада "Березка", расположенного в с.Чунджа Уйгурского района, Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада "Березка", расположенного в с.Чунджа Уйгурского района, Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл машин в т ч з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля (блоков 1,2,4)								
16	Е10-3-5	Устройство карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25. *м2 развернутой поверхности карнизов*	106,2	801,95 246,85	9,43 3,58	85167 26215	1001 380	31914 120	1,6445 0,01738	175 2
17	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25, *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	106,2	632,39 66,76	5,8 2,2	67160 7090	616 234	8789 120	0,41745 0,01063	44 1
18	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	106,2	180,18 90,05	2,35 0,9	19135 9563	250 96	10142 105	0,53705 0,00438	57 –

Scanned by CamScanner

	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	6	3960		23760				
	м2								
1-1-819	Петля накладная	12	40		480				
	шт								
	Кровля (блоков 3,5)								
21 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	640	14,57	1,24	9325	794	10517	0,07981	51
	м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	8531	307	119	0,00225	1
22 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,64	30400		19456				
	1000м2								
23 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	366,4	201,26	5,9	73742	2162	36512	0,46345	170
	м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	29865	817	119	0,01075	4
24 1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	33,64	4500		151380				
	м3								
25 Е10-3-5	Устройство карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	73,44	801,95	9,43	58895	693	22070	1,6445	121
	м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	18129	263	120	0,01738	1
26 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	73,44	632,39	5,8	46443	426	6078	0,41745	31
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		66,76	2,2	4903	162	120	0,01063	1
27 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	21,4	739,16	1,55	15818	33	4503	1,1178	24
	м2 покрытия		176,21	0,59	3771	13	119	0,00288	–
28 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,4	8852,7	119,96	3541	48	392	5,635	2
	м3		887,51	45,31	355	18	105	0,22138	–

Scanned by CamScanner

	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	73,44	180,18	2,35	13232	173	7013	0,53705	39
			90,05	0,9	6613	66	105	0,00438	–
30 Е10-15-1	Устройство слуховых окон ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *слуховое окно*	4	3246,04	102,01	12984	408	5506	6,992	28
			1107,45	39,38	4430	158	120	0,1875	1
31 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий *м2*	4	3960		15840				
32 1-1-819	Петля накладная *шт*	8	40		320				
	Водостоки								
33 Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м труб*	25	403,23	0,2	10081	5	2127	0,40296	10
			71,44	0,03	1786	1	119	0,00025	–
34 Е58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали *м*	167,2	418,28	0,74	69936	124	6683	0,2151	36
			33,48	0,11	5598	18	119	0,0012	–
35 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м3*	1	7853,43	82,51	7853	83	269	1,5525	2
			225,11	31,16	225	31	105	0,15225	–
	Перегородки								
36 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	12,07	4899,15	1881	59133	22704	50650	21,241	256
			3018,15	538,09	36429	6495	118	2,91	35
37 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	112,67	948,89	43,41	106911	4891	36562	1,6445	185
			258,75	16,26	29153	1832	118	0,07938	9
38 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0455	41200		1875				

Scanned by CamScanner

	Проем Пр-1-3шт								
	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25, кзпр1=1,15; кэкс1=1,25, кзпм1=1,25;	0,3024	5455,18	2856,97	1650	864	704	10,7525	3
	т конструкций		1816,43	771,42	549	233	90	2,925	1
40 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,2934	70000		20538				
	т								
41 1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,009	44300		399				
	т								
	Проем Пр-2-2шт								
42 Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,34876	5455,18	2856,97	1903	996	812	10,7525	4
	т конструкций		1816,43	771,42	633	269	90	2,925	1
43 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,31888	70000		22322				
	т								
44 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,02388	46400		1108				
	т								
45 1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,006	44300		266				
	т								
	Проем Пр-3-3шт								
46 Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,13158	5455,18	2856,97	718	376	307	10,7525	1
	т конструкций		1816,43	771,42	239	102	90	2,925	–
47 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,099	70000		6930				
	т								
48 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,02358	46400		1094				

Scanned by CamScanner

		т							
	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,009	44300		399				
		т							
	Стойка Ст-3								
50	Е9-17-1								
	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,02193	5455,18	2856,97	120	63	51	10,7525	–
	т конструкций		1816,43	771,42	40	17	90	2,925	–
51	1-1-907								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,0165	70000		1155				
		т							
52	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,00393	46400		182			
		т							
53	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0015	44300		66			
		т							
	Стойка Ст-4								
54	Е9-17-1								
	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,04703	5455,18	2856,97	257	134	109	10,7525	1
	т конструкций		1816,43	771,42	85	36	90	2,925	–
55	1-1-907								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,04553	70000		3187				
		т							
56	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0015	44300		66			
		т							
	Полы тип -1								
57	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,48	2278,7	–	3372	–	967	3,24	5
	м3 подстилающего слоя			531	–	786	–	123	–	–
	Полы тип -3								
58	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	95,5	6709,76	327,33	640782	31260	82011	3,956	378
	м3 изоляции			574,43	123,75	54858	11818	123	0,6	57

Scanned by CamScanner

	Проемы Окна								
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	215,57	21,24	3665	361	4032	1,2873	22
	шт		194,33	3,31	3304	56	120	0,0289	–
60 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	45,36	74,9	6,81	3397	309	3766	0,4611	21
	м2		68,09	1,08	3089	49	120	0,0093	–
61 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	10,01	146,99	6,63	1471	66	1698	0,9497	10
	м2		140,36	1,04	1405	10	120	0,0125	–
62 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	28,6	14,39	1,29	412	37	455	0,091	3
	м		13,1	0,23	375	7	119	0,0012	–
63 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	45,36	371,23	23,59	16839	1070	8975	0,93898	43
	м2 проемов		156,91	7,99	7117	362	120	0,039	2
64 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-45,36	2800		-127008				
	м2								
65 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	45,36	244,86	6,98	11107	317	6031	0,6739	31
	м2 проемов		108,16	2,65	4906	120	120	0,01288	1
66 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8,58	739,16	1,55	6342	13	1805	1,1178	10
	м2 покрытия		176,21	0,59	1512	5	119	0,00288	–
	Двери								
67 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	61	320,85	30,15	19572	1839	21492	1,9603	120
	шт		290,7	2,9	17733	177	120	0,187	11
68 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	112,78	59,88	6,55	6753	739	7358	0,3628	41

Scanned by CamScanner

		м2							
				53,33	1,04	6015	117	120	0,0089	1
	-90-1	Установка деревянных дверных блоков в перегородках на металлическом каркасе ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	22,68	182,74	37,46	4145	850	3780	0,77165	18
		м2 проемов								
				124,72	14,15	2829	321	120	0,06913	2
	70 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	22,68	11200		254016				
		м2								
	71 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844		9284				
		шт								
		Внутренняя отделка								
	72 E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1683,47	32,87	–	55336	–	55336	0,2282	384
		м2								
				32,87	–	55336	–	100	–	–
	73 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	454,308	245,82	13,3	111678	6042	60010	0,70265	319
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				125,24	0,56	56898	254	105	0,03275	15
	74 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	454,308	122,51	4,93	55657	2240	56904	0,63653	289
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	53349	845	105	0,00911	4
	75 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	908,616	31		28167				
		кг								
	76 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	908,616	37		33619				
		кг								
	77 E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	757,18	304,07	2,91	230236	2203	75139	0,5635	427
		м2 окрашиваемой поверхности								
				93,41	1,1	70728	833	105	0,00538	4

Scanned by CamScanner

	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1229,09	245,82	2,45	302135	3011	162350	0,70265	864
			125,24	0,56	153931	688	105	0,03275	40
79 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	779,29	370,5	4,29	288727	3343	70722	0,52348	408
			84,79	1,64	66076	1278	105	0,00788	6
80 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	1151	31		35681				
81 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	1151	37		42587				
82 E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ktpp1=1,15, ktpm1=1,25; kзпр1=1,15, kэкс1=1,25; kзпм1=1,25, *м2 окрашиваемой поверхности*	1598,49	285,16	2,63	455825	4204	127174	0,4485	717
			74,78	0,99	119535	1583	105	0,00488	8
83 E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	31,63	373,23	7,91	11805	250	12045	2,0585	65
			359,66	2,99	11376	95	105	0,01463	–
84 E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25, kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25, *м2 оштукатуриваемой поверхности*	31,63	170,46	7,65	5392	242	5497	0,92644	29
			162,6	2,9	5143	92	105	0,01415	–
85 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	37,956	31		1177				
86 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	37,956	37		1404				

Scanned by CamScanner

	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25,								
	м2 окрашиваемой поверхности	31,63	285,16	2,63	9020	83	2516	0,4485	14
			74,78	0,99	2365	31	105	0,00488	–
88 Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	718,03	1093,86	7,31	785424	5249	222523	1,633	1173
			292,39	2,76	209945	1982	105	0,0135	10
	Наружная отделка								
89 Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
	м2 окрашиваемой поверхности	718,03	318,25	2,54	228513	1824	20431	0,1472	106
			26,14	0,96	18769	689	105	0,00475	3
90 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ								
	м2 вертикальной проекции	1068,408	150,62	0,62	160924	662	87381	0,435	465
			69,08	0,23	73806	246	118	0,0011	1
	Отопление								
91 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25,								
	м трубопровода	14	620,68	10,24	8690	143	1458	0,44063	6
			77,56	3,82	1086	53	128	0,01867	–
92 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;								
	м трубопровода	40	620,68	10,24	24827	410	4166	0,44063	18
			77,56	3,82	3102	153	128	0,01867	1
93 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	210	433,25	5,1	90983	1071	17135	0,3518	74

Scanned by CamScanner

	м трубопровода		61,83	1,92	12984	403	128	0,0094	2
16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	28	354,25	5,1	9919	143	2285	0,3518	10
	м трубопровода		61,83	1,92	1731	54	128	0,0094	–
95 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	28	275,25	5,1	7707	143	2285	0,3518	10
	м трубопровода		61,83	1,92	1731	54	128	0,0094	–
96 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	77,4	4357,13	44,71	337242	3461	14386	0,80783	63
	кВт		128,46	16,75	9943	1296	128	0,08176	6
97 Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	46	66,28	–	3049	–	1569	0,14214	7
	комплект		26,65	–	1226	–	128	–	–
98 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	46	531,66	50,52	24456	2324	18926	1,74122	80
	шт		301,16	20,28	13853	933	128	0,09013	4
99 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	40	84,92	21,69	3397	868	2051	0,24993	10
	м трубопровода		45,71	5,57	1828	223	100	0,03219	1

Водоснабжение

Scanned by CamScanner

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	3	642,28	17,65	1927	53	468	0,63595	2
			115,4	6,61	346	20	128	0,03225	–
101 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	25,5	707,2	12,93	18034	330	3045	0,49795	13
			88,49	4,84	2256	123	128	0,02363	1
102 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	26,5	606,7	5,24	16078	139	2401	0,38755	10
			68,83	1,98	1824	52	128	0,0095	–
103 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	14	481,7	5,24	6744	73	1270	0,38755	5
			68,83	1,98	964	28	128	0,0095	–
104 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	23,5	372,7	5,24	8758	123	2131	0,38755	9
			68,83	1,98	1618	47	128	0,0095	–
105 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода*	216	546,4	15,24	118022	3292	94580	1,886	407
			336,38	5,71	72658	1233	128	0,02788	6
106 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	21,15	164,61	0,09	3482	2	2759	0,7429	16
			124,2	0,03	2627	1	105	0,00013	–

Scanned by CamScanner

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м трубопровода*	1	2772,09	56,66	2772	57	454	1,909	2
			333,79	21,21	334	21	128	0,10363	–
108 E22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *км трубопровода*	0,001	475276,17	72272,54	475	72	88	233,45	–
			40623,75	27300,94	41	27	130	133,3375	–
109 E10-7-2	Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25, kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	3	40,56	5,4	122	16	122	0,21045	1
			32,09	2,05	96	6	120	0,01	–
110 E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *км трубопровода*	0,3085	9302,01	–	2870	–	3705	59,225	18
			9237,38	–	2850	–	130	–	–
111 E16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *кран*	5	701,06	1,96	3505	10	398	0,345	2
			62,1	–	311	–	128	–	–
112 E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м трубопровода*	75	77,7	5,24	5828	393	6798	0,38755	29
			68,83	1,98	5162	149	128	0,0095	1
113 99-3-1(пл)	Трубы металлопластиковые д.15 REX-AL-REX *м*	75	66		4950				
	Канализация								
114 E16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м трубопровода*	62	1242,87	13,23	77058	820	13535	0,8855	55
			165,6	4,95	10267	307	128	0,02425	2

Scanned by CamScanner

	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	38	803,14	8,84	30519	336	7462	0,805	31
	м трубопровода		150,08	3,33	5703	127	128	0,01613	1
116 Е15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	33,5	40,42	–	1354	–	1201	0,20355	7
	м2 окрашиваемой поверхности		34,16	–	1144	–	105	–	–
117 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	67,5	636,63	0,8	42973	54	10579	0,6716	45
	м трубопровода		122,13	0,31	8244	21	128	0,0015	–
118 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	74	764,6	1,79	56580	132	11217	0,644	48
	м трубопровода		117,74	0,68	8713	50	128	0,00325	–
119 99-3-5(пл)	Ревизия ПХВ д.100 (780/1,12/1,02/2,088/1,06)	5	309		1545				
	шт								
120 99-3-6(пл)	Ревизия ПХВ д.50 (400/1,12/1,02/2,088/1,06)	2	158		316				
	шт								
121 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	0,35	8118,63	82,51	2842	29	95	1,5525	1
	м3		225,11	31,16	79	11	105	0,15225	–
122 Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	4	1426,59	8,69	5706	35	492	0,529	2
	комплект		93,15	2,81	373	11	128	0,0125	–
	Демонтажные работы								
123 Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	5	91,62	43,92	458	220	322	0,2696	1
	отверстие		47,7	16,58	239	83	100	0,081	–
124 Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	7	341,53	229,14	2391	1604	1405	0,7339	5
	отверстие		112,39	88,29	787	618	100	0,484	3

Scanned by CamScanner

	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм *шт*	5	217,08	103	1085	515	765	0,6722	3
126 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм *шт*	36	114,08 149,1	38,9 71,34	570 5368	195 2568	100 3770	0,19 0,4577	1 16
127 Е46-33-4	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках *м3 заделки*	0,341	77,76 23937,31	26,96 355,81	2799 8163	971 121	100 3155	0,1316 61,11	5 21
			9117	135	3109	46	100	0,66	–
128 Е57-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов *м2*	10,5	92,64	41,61	973	437	851	0,3824	4
129 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм *м*	100	51,03 88,41	14,9 1,24	536 8841	156 124	123 11183	0,0858 0,569	1 57
			87,17	0,2	8717	20	128	0,0017	–
130 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм *м*	100	51,07	0,69	5107	69	6463	0,332	33
			50,38	0,11	5038	11	128	0,001	–
131 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м*	130	145,63	3,27	18932	425	23776	0,853	111
			142,36	0,52	18507	68	128	0,0044	1
132 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м*	85	118,01	1,59	10031	135	12694	0,688	58
			116,42	0,25	9896	21	128	0,0022	–
133 Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем *шт*	34	293,06	0,56	9964	19	12733	1,66	56
			292,5	0,09	9945	3	128	0,0007	–
134 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	18	244,84	6,45	4407	116	5517	1,43	26
			238,39	1,04	4291	19	128	0,0088	–
135 Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника) *комплект*	19	101,59	3,33	1930	63	2403	0,608	12
			98,26	0,54	1867	10	128	0,0045	–
136 Е65-4-2	Демонтаж мойки чугунной *комплект*	10	161,43	4,65	1614	47	2016	0,986	10
			156,78	0,72	1568	7	128	0,0063	–

Scanned by CamScanner

	Установка трапов диаметром 50 мм ktpp1=0,6; кэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0,5; ktpp2=1,15; ktpм2=1,25; kзпр2=1,15; kэкс2=1,25; kзпм2=1,25; *комплект*	10	761,61	6,08	7616	61	1219	0,3174	3
			93,15	1,97	932	20	128	0,0125	–
	Силовое оборудование (Кабельные изделия)								
138 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м провода*	1024	30,63	–	31365	–	31474	0,1748	179
			28,46	–	29143	–	108	–	–
139 99-4-28(пл)	Провод с медными жилами ПУНП 2х2,5 *м*	52	42		2184				
140 99-4-29(пл)	Провод с медными жилами ПУНП 3х2,5 *м*	472	64		30208				
141 16-1-352	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 4 мм2 *1000м*	0,166	33400		5544				
142 16-1-353	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 6 мм2 *1000м*	0,124	46700		5791				
143 16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 *1000м*	0,09	248700		22383				
144 99-4-31(пл)	Провод с медными жилами ВВГ 5х25мм2 *м*	30	1167		35010				
145 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,02	63700		1274				
146 99-4-30(пл)	Провод с медными жилами ВВГ 5х35мм2 *м*	5	1582		7910				
147 99-4-15(пл)	Провод КВВГ сеч 5х0,75мм2 *м*	65	89		5785				
	Материалы								
148 Ц8-81-3	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 12 *шт*	18	307,7	1,6	5539	29	4891	1	18

Scanned by CamScanner

	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		286	–	5148	–	95	–	–
		18	844		15192				
		шт							
150 1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0715	47200		3375				
		т							
151 1-1-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм	111,47	83		9252				
		кг							
152 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	129	108,6	48,9	14009	6308	6348	0,22	28
		м							
			39,6	12,2	5108	1574	95	0,071	9
153 99-4-32(пл)	Труба жест д.25мм	80	24		1920				
		м							
154 99-4-32(пл)	Труба жест д. 16мм	49	13		637				
		м							
155 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	61	147,3	73	8985	4453	3929	0,29	18
		м							
			49,5	18,3	3020	1116	95	0,107	7
156 99-4-33(пл)	Труба жест д. 32мм	35	39		1365				
		м							
	Котельная Стены (Приямок ПР-1)								
157 Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	14	7729,45	421,76	108212	5905	19059	6,141	86
		м3 кладки							
			996,19	157,5	13947	2205	118	0,775	11
158 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,17	72779,65	422,15	12373	72	1689	56,4	10
		т металлических изделий							
			8257,5	157,5	1404	27	118	0,77	–
	Оборудование котельной								
159 80-4-1(пл)	Котел отопительный "БуранБойлер" с горелкой ВВ-735	2	157769		315538				
		шт							
160 80-4-3(пл)	Насос циркуляционный GRUNDFOS, UPS 40-180	2	56771		113542				
		шт							
161 80-4-4(пл)	Насос подпиточный UPS 25-120 GRUNDFOS	1	22609		22609				
		шт							
	Здание склада (Кровля)								
162 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	53,1	48,37	4,36	2568	232	2824	0,2875	15

Scanned by CamScanner

	м2 кровли							
Е58 1-1	*Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами*		44,01	0,68	2337	36	119	0,005	–
	м2 кровли	53,1	24,15	2,64	1282	140	1388	0,1516	8
			21,51	0,45	1142	24	119	0,0046	–
164 Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	35,1	1881,3	46,81	66034	1643	6868	0,94	33
	м2 перекрытий								
			145,35	17,69	5102	621	120	0,0864	3
165 1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта	0,6	22100		13260				
	м3								
166 1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	3,51	6190		21727				
	м3								
167 6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	35,1	1910		67041				
	м2								
168 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	35,1	700,7	5,48	24595	192	3632	0,526	18
	м2 потолков								
			84,15	2,07	2954	73	120	0,0101	–
169 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	53,1	484,95	8,2	25751	435	17443	1,71	91
	м2 кровли								
			272,95	3,08	14494	164	119	0,015	1
170 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-.7	53,1	896		47578				
	м2								
	Полы								
171 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15, ктрм1=1,25, кзпр1=1,15, кэкс1=1,25, кзпм1=1,25,	69,12	211	12,44	14584	860	5501	0,4094	28
	м2 стяжки								
			60,03	4,68	4149	323	123	0,02275	2
172 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=1,15, ктрм1=1,25, кзпр1=1,15, кэкс1=1,25, кзпм1=1,25,	691,2	25,22	0,84	17432	581	876	0,00506	3
	м2 стяжки								
			0,72	0,31	498	214	123	0,0015	1
173 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15, ктрм1=1,25, кзпр1=1,15, кэкс1=1,25, кзпм1=1,25,	69,12	191,22	12,44	13217	860	5501	0,4094	28
	м2 стяжки								

Scanned by CamScanner

			60,03	4,68	4149	323	123	0,02275	2
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15, кэкс1=1,25, кзпм1=1,25;	138,24	25,22	0,84	3486	116	176	0,00506	1
	м2 стяжки								
			0,72	0,31	100	43	123	0,0015	–
	Окна								
175 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	475	1,2873	3
	шт								
			194,33	3,31	389	7	120	0,0289	–
176 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	2,1	74,9	6,81	157	14	174	0,4611	1
	м2								
			68,09	1,08	143	2	120	0,0093	–
177 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	2,1	828,63	71,29	1740	150	750	1,64	3
	м2 проемов								
			272,25	25,25	572	53	120	0,1042	–
178 6-1-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 15-9А для жилья	2,1	4110		8631				
	м2								
179 1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763		1526				
	комплект								
180 Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	2,1	718,72	2,93	1509	6	141	0,406	1
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
			63	1,1	132	2	105	0,0054	–
	Двери								
181 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	1057	1,9603	6
	шт								
			290,7	2,9	872	9	120	0,187	1
182 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	5,4	59,88	6,55	323	35	353	0,3628	2
	м2								
			53,33	1,04	288	6	120	0,0089	–
183 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	5,4	330,85	32,08	1787	173	1843	1,49	8
	м2 проемов								
			272,25	12,13	1470	66	120	0,0592	–

Scanned by CamScanner

	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП *м2*	5,4	11200		60480				
185 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	3	844		2532				
	Внутренняя отделка								
186 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	69,6	106,2	3,94	7392	274	7572	0,5535	39
			102,11	1,49	7107	104	105	0,00729	1
187 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	83,52	31		2589				
188 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25, *м2 окрашиваемой поверхности*	69,6	19,52	0,15	1359	10	1158	0,1058	7
			15,79	0,06	1099	4	105	0,00025	–
189 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	133	199,19	2	26492	266	13109	0,566	75
			93,6	0,27	12449	36	105	0,0423	6
190 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	133	77,28	3,43	10278	456	10479	0,4552	61
			73,73	1,31	9806	174	105	0,0063	1
191 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	159,6	31		4948				
192 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	133	19,52	0,15	2596	20	2213	0,1058	14
			15,79	0,06	2100	8	105	0,00025	–
	Наружная отделка								
193 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	75,5	228,05	2,45	17218	185	9973	0,70265	53
			125,24	0,56	9456	42	105	0,03275	2

Scanned by CamScanner

	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	75,5	77,28	3,43	5835	259	5949	0,4552	34
			73,73	1,31	5567	99	105	0,0063	–
195 30-2-55	Сухие смеси шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	90,6	31		2809				
196 Е15-157-2	Силикатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 фасада*	75,5	38,8	0,14	2929	11	1785	0,131	10
			22,46	0,05	1696	4	105	0,0003	–
	Отмостка								
197 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,74	7940,96	842	21758	2307	634	1,35	4
			195,75	24,93	536	68	105	0,1218	–
	Крыльцо								
198 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,6	238,48	13,43	859	48	256	0,366	1
			52,65	5,04	190	18	123	0,0246	–
199 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек *м2 стяжки*	64,8	37,41	0,67	2424	43	70	0,0044	–
			0,63	0,25	41	16	123	0,0012	–
200 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	3,6	234,6	13,43	845	48	256	0,366	1
			52,65	5,04	190	18	123	0,0246	–
201 Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	3,6	59,59	0,23	215	1	194	0,289	1
			51,3	0,09	185	–	105	0,0004	–
	Оборудование ТП								
202 75-4-3	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, ВК/ВК *шт*	1	685200		685200				
	Тепловые сети								
	Теплотрасса								
203 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	116,51	33,67	32,1	3923	3740	1571	0,0109	1
			1,57	12,33	183	1437	97	0,0498	6
204 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	3,5	294,75	–	1032	–	1166	1,89	7

Scanned by CamScanner